

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2008

ESTADO DE SITUACION DE LA GESTION DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FECHA : 09/01/2009

Nº CODIGO SNIP	CODIGO PPTAL	UNIDAD EJECUTORA/PROYECTO	PIM SIAF	EJECUCION (DEVENGADO) al 31/12/2008 (*)	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	COORDINADOR DEL PROYECTO	ESTADO DE GESTION AL 31/12/2008	OBSERVACIONES
		GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	42,756,131.00	32,581,100.00	68.22				
1	1741	Mejoramiento Asfáltico en las A.M.H. San Juan Bosco y Anexo San Juan Bosco - Callao	847,253.00	702,539.00	82.92	100.00		Obra concluida	
2	1804	Ampliación y Equipamiento del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Dr. Daniel A. Carrión - Callao	549,826.00	549,824.00	100.00	100.00		Obra concluida	
3	1813	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento I.E. Nº 5099 Ricardo Palma - Callao	1,739,145.00	1,747,260.00	99.32	100.00	Victor Melinaceda	Obra concluida, recepcionada (08/08/08) e inaugurada (11/08/08)	
4	2249	Construcción de Pistas y Veredas en el A.M.H. Organización Juan Pablo II - Callao	6,019.00	6,618.00	99.98	100.00		Obra concluida	
5	2442	Construcción e Implementación de la Central para Vía Los Reyes - Vereda La Vereda - Callao	3,399,866.00	1,864,090.00	54.24	35.00	Victor Melinaceda	Obra en ejecución normal	
6	2643	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Polígono IV	4,200.00	4,179.00	99.50	100.00		Obra concluida	
7	2644	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Tipo 1 "B. Amor"	1,073,842.00	1,073,841.00	100.00	100.00	Victor Melinaceda	Obra concluida en proceso de recepción	
8	2652	Construcción y Equipamiento Centro de Salud Tipo 1 de Vereda La Baja - Callao (Sector de Oros)	1,238,172.00	22,355.00	1.78	40.00	Nicholas López	Entrega de terreno ejecutada el 07/11/2008. Fecha de inicio 11/11/08	
9	2679	Construcción e Implementación de CEP Nº 5127 A.H. José Obispo Barrantes - Vereda La Vereda	70,542.00	61,136.00	86.67		José Meléndez	Con redacción para la firma de contrato	
10	3516	Mejoramiento del Sistema de Agua y Drenaje en el Hospital Daniel A. Carrión - Callao	3,118,593.00	2,724,353.00	87.36	82.00	Victor Melinaceda	Ejecución de obra normal	
11	3546	Sustitución y Ampliación de la Infraestructura del C.N. Nº 5124 Hircodima - Vereda La Vereda - Callao	1,638,604.00	1,636,222.00	99.85	100.00	Nicholas López	Obra inaugurada y entregada a la Dirección. Se ha iniciado un proceso de arbitraje para solucionar las observaciones recibidas por el inspector del OAC	
12	3665	Implementación de Pistas en la Urb. San Juan Mejías	3,156,719.00	0.00	0.00		Yennifer Barrios	Contrato firmado con HVA Contratistas Generales SAC	
13	37157	Construcción de la Institución Educativa Inicial Nº 5117 Jorge Pizarro - Vereda La Vereda - Callao	27,523.00	27,523.00	100.00	100.00		Obra concluida	
14	4578	Proy. Integral Complejo Policial Ciudad del Pescador Belavista - Callao	1,092,501.00	651,610.00	61.91	100.00	Wlfrido Jiraso	Obra con liquidación. Pendiente de adquisición equipos de radio comunicación, computador, camión y 4 autos para patrullas, armamento	
15	4832	Pavimento de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao	330,212.00	322,551.00	97.68	100.00	Luis Barrios	Obra concluida. Por iniciar el proceso de recepción de obra. La Comisión de Recepción revisará fecha de visita a la obra	
16	7355	Reconstrucción del Camino Cercado del Complejo Deportivo Fortanero Marista - La Punta - Callao	184.00	0.00	0.00	100.00		Obra concluida	
17	10091	Construcción del C.E. Nº 5133 Vereda La Alta - Callao	335.00	0.00	0.00	100.00		Obra concluida	
18	10227	Construcción de la I.E. Nº 5141 Obrero Maestro - Vereda La Alta - Callao	1,493,926.00	334,092.00	22.29		Carlos Donato	Obra en ejecución normal	
19	10280	Construcción de la Instalación Educativa Inicial Nº 125 Obrero Maño Jesús - Vereda La Alta - Callao	1,541.00	188.00	12.83		José Castro	Trámites pendientes para aprobación de ampliación de marzo presupuesto	
20	10282	Construcción I.E. Nº 123 Virgen de la Merced - Pasadizo - Vereda La Alta - Callao	77,849.00	6,250.00	8.03		Teresa Alva	Obra en ejecución normal	
21	10306	Mejoramiento del Sistema de Aire Acondicionado en el Centro Quirúrgico Unidad de Quemados y Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Dr. Daniel A. Carrión - Callao	20,601.00	12,740.00	60.00		Rafael Huanda	Expediente terminado. Debido a la existencia de discrepancias entre los costos del Expediente y el estudio de presupuesto, deberá efectuarse verificación de viabilidad	

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2008

ESTADO DE SITUACION DE LA GESTION DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS

FECHA : 09/01/2009

FLEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

Nº	COODIGO SNIP	COODIGO PPAAL	UNIDAD EJECUTORIA/PROYECTO	PIM SIAF	EJECUCION (DEVENGADO) al 31/12/2008 (*)	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	COORDINADOR DEL PROYECTO	ESTADO DE GESTION AL 31/12/2008	OBSERVACIONES
22	10113	2018485	Construccion y ampliacion Institucion Educativa Nº 128 Heroes del Cerro - Venantilla	945,795 00	901,560 00	95.53	19.48	Monsi Venancio	Contrato firmado el 15/05/08. Se pago adeudo directo de materiales. Se hizo entrega de terreno sin observaciones. La Supervision en proceso por parte de la OETI.	
23	10431	2011714	Construccion y equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria - Venantilla	40,800 00	0 00	0.00	0.00	Wilfredo Inceso	El expediente técnico de obra con avance del 95%. Las especificaciones técnicas de los equipos y mobiliario derivados a ODS4.1 para revisión y aprobación.	
24	10448	2018530	Construccion de la IEI Nº 127 Defensores de la Patria - Callao	14,388 00	0 00	0.00	0.00	José Castro	Liquidación de obra en proceso de anejepe	
25	10417	2018461	Construccion de la IEI Nº 130 - Las Casuarinas - Pachacutec - Venantilla	749,718 00	182,599 00	21.66				
26	11362	2018462	Construccion del Instituto Educativo Incaic Nº 122 Pachacutec - Venantilla - Callao	898,626 00	751,619 00	83.54	100.00	José Inuaruna	Otra concluida y reconocida	
27	11827	2018544	Construccion de la IE Nº 5130 AA.HH. 12 de Octubre - Venantilla	1,474,304 00	1,447,378 00	98.17	100.00	Nicanor Lopez	Otra concluida	
28	14484	2013211	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Nº Perú - Venantilla	2,008,436 00	1,999,779 00	99.57	100.00	José Melchiana	Se ha efectuado la transferencia a la ODS4.1 Callao ya ha estado en abono a padres.	
29	14488	2013210	Construccion y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacutec - Venantilla - Callao	1,897,450 00	1,897,457 00	100.00	100.00	José Melchiana	Otra concluida y reconocida	
30	14526	2013151	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud San Juan Bosco - Callao	1,386,537 00	1,386,535 00	100.00	100.00	Fernando Barberena	Otra concluida	
31	14532	2006682	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo - Callao	1,089,437 00	849,799 00	78.00	60.00	Fernando Barberena	Se efectuó inspección ocular con presencia notarial para resolver expediente Técnico en liquidación	
32	14572	2007692	Construccion y Equipamiento de Centro de Salud Buzeta - Distrito Callao - Provincia Constitucional del Callao	34,175 00	25,363 00	74.22		Betty Ruesca	Otra concluida	
33	14579	2021511	Reconstruccion y Equipamiento del Centro de Salud Carmen de la Legua - Callao	652,166 00	570,033 00	87.41	100.00			
34	17661	2015106	Sustitucion y Ampliacion de la IE Nº 5140 Comensal - Pachacutec - Venantilla	37,278 00	37,277 00	100.00		Carlos Donato	Expediente en elaboracion	
35	17691	2014144	Preventacion de Vias en el AA.HH. Todos Unidos	718,624 00	18,319 00	2.58		RICH AKUTUYA	Publicacion en SERACE de otorgamiento de buena pro	
36	19407	2021507	Rehabilitacion y Sustitucion de la IE Nº 5096 A.H. Hijos de Venantilla - Callao	1,102 00	1,102 00	100.00		Betty Ruesca	En proceso de seleccion por la OETI	
37	19809	2014885	Implementacion Urbana del Gran Nucleon Callao - Chocoma La Pueta	5,000 00	0 00	0.00		Betty Ruesca	Con autorización para formular factibilidad	
38	21820	2024145	Construccion de la Institucion Educativa Nº 5138 AA.HH. Defensores de la Patria - Venantilla - Callao	40,866 00	40,865 00	100.00				
39	22400	2026563	Sustitucion y Ampliacion de la Insititucion Educativa Nº 5136 Fernando Belandier Terry, AA.HH. Daniel A. Carrion - Callao	42,027 00	42,027 00	100.00				
40	22277	2020556	Rehabilitación, Sustitucion de la Institucion Educativa Nº 5130 L. AA.HH.Los Guacacayos Venantilla-Callao	34,373 00	34,372 00	100.00				
41	21960	2026576	Construccion de la Institucion Educativa Nº 5129 Pachacutec Venantilla Callao	38,642 00	38,642 00	100.00				
42	24804	2026577	Construccion de la Institucion Educativa Especial Helen Keller Venantilla Callao	36,414 00	18,207 00	50.00				
43	20942	2026687	Construccion de la Institucion Educativa Incaic Nº 110 AA.HH. Las Lomas - Venantilla	15,511 00	15,510 00	99.99				

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2008

ESTADO DE SITUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS

RUBRO: 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FECHA: 09/01/2009

Nº	COORDINADOR DEL PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA/PROYECTO	PIM SIMP	Ejecución (DEVENGADO) al 31/12/2008 (*)	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FÍSICO %	ESTADO DE GESTIÓN AL 31/12/2008	OBSERVACIONES
44	21310	2026594	13,503.00	13,503.00	100.00		negocio Surto	Expediente Técnico en elaboración (40%)
		Problema - Vereda - Caba						Resolución del Comité N° 21-2008 con Resolución
45	20288	2023152	2,014,443.00	0.00	0.00		Omar Ceruján	Resolución del Comité N° 21-2008 con Resolución
		Presentación de Pisos y Construcción de Veredas en el AA.MH. Argandoña Sector 1						Expediente Técnico aprobado por parte de la OAI
46	20317	202153	684,042.00	0.00	0.00		Omar Ceruján	Expediente Técnico aprobado por parte de la OAI
		Presentación de Pisos y Construcción de Veredas en el AA.MH. Argandoña Sector 3						Obra concluida y aprobada
47	20660	2023212	88,122.00	57,140.00	64.84		Aceiro Hiras	Obra concluida y aprobada
		Construcción de pistas y veredas en el AA.MH. Vía Los Reyes - Vereda						
48	21317	2022120	288,143.00	122,865.00	42.64	100.00		Obra concluida y aprobada
		Construcción de pistas y veredas en el AA.MH. Bocoyza Sector 1 - Caba						
49	21291	2022548	688,250.00	623,292.00	90.43	4.00	Nolas Venavie	Se ha efectuado el pago de adelantos directos y materiales. Se hizo entrega de terreno sin observaciones
		Presentación de la Inspección Educativa Social Anexo N° 122 Vereda - Caba						
50	21817	2022550	34,986.00	17,403.00	50.00		Sofía Eusebia	Expediente Técnico en elaboración (50%)
		Construcción de la Inspección Educativa Especial Anexo - Vereda - Caba						
51	21430		0.00	0.00	0.00		Eva Vargas	Visibilidad deducida por el NDC. En trámite para aprobar convenio con el CAC.
		Construcción del Centro Comunal en el AA.MH. Páez Bonas						Obra en ejecución
52	25415	2021583	1,047,029.00	3,296,138.00	76.48	40.00	Vicor Municipal	Obra en ejecución
		Construcción de Redes de Agua y Desecho en el AA.MH. Alexander Kouri Bonosur						
53	21427	2022865	1,403,127.00	483,941.00	28.58	74.00	Luis Ramos	Sector B2: obra concluida (100%). Sector D1: 65% paralizadas, Sector D2: 65% paralizadas, Sector D3: 68% paralizadas por incompletitud de la licitación
		Mejoramiento Vías de Acceso a nivel de Asfalto Zona Media Proyecto Páez Nuevo Páez Sector (D1, D2, D3)						Obra concluida y mejorada
54	22190	2022052	4,318,531.00	4,317,687.00	99.98	100.00	Herbert Barria	Verificación de Visibilidad con observaciones por la OAIH
		Mejoramiento de Pistas y Veredas en el AA.MH. Chacarón - Caba						
55	28298	2041945	27,821.00	0.00	0.00		Herbert Barria	Organización de Buro para en trámite
		Presentación de Pisos y Construcción de Veredas en el AA.MH. 12 de Octubre Caba de Vereda - Caba						Obra responsable liquidada con Resolución
56	28445	2021621	0.00	0.00	0.00		Javier Vial	Organización de Buro para en trámite
		Estado de factibilidad P.P. Mejoramiento de la Av. Costanera, Tramo Jr. Voz Jr. Voz - La Peña - Caba						Obra responsable liquidada con Resolución
57	29167	2041947	1,140,259.00	1,140,259.00	100.00	100.00	Luis Ramos	Obra en ejecución. Se hizo entrega de terreno al 01/09/08
		Presentación de Pisos y Construcción de Veredas en el AA.MH. La Paz, El Espal - Distrito de Vereda - Caba						
58	31209	2040029	3,023,391.00	2,355,458.00	83.21	59.97	Miguel Venavie	Obra en ejecución. Se hizo entrega de terreno al 01/09/08
		Cambio de Redes de Agua Frías y Alcantarados en el AA.MH. Miguel Caba - Caba						
59	42884		0.00	0.00	0.00		Betty Riquelme	OGPI con OF 45-2008 del 24 de Julio ha solicitado un de Poder Judicial respecto sobre Convenio a pedido de la OAI. En Caba con licencia de OAI desde el 15/08/2008
		Mejoramiento de los Servicios de Justicia en la Sede de la Corte Superior de Justicia del Callao						NO HAY INICIATIVA AVANCE
60	48115	2055512	40,000.00	0.00	0.00		Aceiro Hiras	Envío a la OAI para su evaluación con el 80% de avance
		Estado de factibilidad P.P. Mejoramiento de la Av. Néstor Ceruti - Caba						
61	48920	2055503	0.00	0.00	0.00		Javier Vial	Organización de Buro para en trámite
		Estado de factibilidad P.P. Construcción de la Vía Costa Verde, Tramo Caba - Caba						
62	63935	2041228	2,756.00	0.00	0.00		Herbert Barria	Construcción de pista para firma de convenio de obra y supervisión
		Estado de factibilidad P.P. Construcción de Pistas y Veredas en el AA.MH. Santa Catalina						
63	63936	2041514	2,000.00	0.00	0.00		Cecilia Hurtado	En reformulación de acuerdo a observaciones efectuadas por la OAI con Memo 151 del 24/06/08
		Perfil de P.P. Mejoramiento de la Pista Farming (Ondas Costales) y Vía Kojakiewicz						

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2008

ESTADO DE SITUACION DE LA GESTION DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS

PIEZO: 468 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FECHA : 09/01/2009

Nº	CODIGO SAMP	CODIGO PROYAL	UNIDAD EJECUTORA/PROYECTO	PIM SIAF	EJECUCION (DIVERSIDAD) al 31/12/2008 (%)	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	COORDINADOR DEL PROYECTO	ESTADO DE GESTION AL 31/12/2008	OBSERVACIONES
64	64216	205890	Construcción de Esposos de Recreación (Parque Deportivo)	9,534.00	0.00	0.00		Eva Vargas	Comenzo para formulación para la firma de predeción para emitir a la MOC	
			COMISION A.B.E.C	12,221,402.00	12,665,217.00	99.56	97.00	Juan Ortega	Se viene instalado el sistema de aire acondicionado Equipamiento al 90%	
1	86649	206244	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CONEXIONES DE LA FARMACIA MARISCAL	12,221,402.00	12,665,217.00	99.56	97.00	Juan Ortega	Se viene instalado el sistema de aire acondicionado Equipamiento al 90%	
			ADMINISTRACION REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	1,242,458.00	1,238,284.00	79.55		Ang. Rodriguez		
			Rehabilitación del Programa Comunalizado Agua	2,924.00						
1	18218	201960	CR - Rehabilitación de Parque Nº 7 Urb. Sanjeroncario	68,040.00	40,649.00	60.04			NO REPORTE	
2	17680	201438	CR - Pavimentación de Pisos y Construcción de veredas en el AA.MH. BARRIO Sector IV - Callao	109,861.00	34,882.00	49.95			NO REPORTE	
3	28475	204374	CR - Construcción de Muros de Contención AA.MH. Las Lomas - Vereda El Mirador (Av. Principal y Calle 15)	57,300.00	12,675.00	91.93			NO REPORTE	
4	30635	203242	CR - Construcción del Parque Nº 4 El Condor - Callao	110,904.00	101,173.00	91.23			NO REPORTE	
5	36599	203361	CR - Construcción de Muro de Contención AA.MH. PUNO Sector Santa Ana - Vereda El Mirador (Plz. A)	68,048.00	58,093.00	85.37			NO REPORTE	
6	48334	204834	CR - Rehabilitación del Parque Puro de Luz Calle en la Urb. Santa Marina - Callao	59,575.00	0.00	0.00			NO REPORTE	
7	58209	205484	CR - Rehabilitación de Areas Verdes y Recreativas en el AA.MH. Villa Heredia - Callao	19,715.00	19,183.00	97.30			NO REPORTE	
8	57622	205469	CR - Rehabilitación de acceso peatonal en el AA.MH. Barrio 3 de Octubre	74,844.00	85,262.00	87.12			NO REPORTE	
9	58442	205205	CR - Mejoramiento del Parque Tamarit y restauración de la Barra Central en Av. Morillo Duarte y Lateral del Rio Lince del AA.MH. Santa Rosa	59,294.00	57,311.00	96.66			NO REPORTE	
10	55489	204855	CR - Construcción de los Parques CAL 266 del AA.MH. Barrera y Santa Y. Callao	113,307.00	91,501.00	80.40			NO REPORTE	
11	52458	205511	CR - Construcción de Muro de Contención AA.MH. Santa Rosa Vereda El Mirador (Calle Villa Escudero)	45,435.00	40,221.00	88.49			NO REPORTE	
12	62535	205294	CR - Construcción del Parque en el AA.MH. Villa Pison - Callao	353,192.00	138,248.00	90.24			NO REPORTE	
13	62095	205249	CR - Rehabilitación del Parque Ramon Castilla - Callao	33,166.00	0.00	0.00			NO REPORTE	
14	64291	205204	CR - Mejoramiento de Instalaciones Deportivas AA.MH. Paje - Sanjeroncario	71,062.00	50,161.00	68.66			NO REPORTE	
15	64407	206202	CR - Construcción de Arfiteria Barrera Sector IV	68,772.00	61,240.00	91.96			NO REPORTE	
16	64813	206693	CR - Construcción de Cornisa Garacheta Este	90,039.00	74,363.00	82.57			NO REPORTE	
17	64416	205294	CR - Construcción de Muro de Contención y habilitación de Areas Verdes en el AA.MH. Virgen del Rosario	18,936.00	18,852.00	99.56			NO REPORTE	
18	64419	206106	CR - Construcción Muro de Contención AA.MH. Camarona	59,259.00	52,862.00	89.20			NO REPORTE	
19	64435	205209	CR - Mejoramiento, Rehabilitación Avenida y Zonas Marginal Cruz	62,691.00	61,582.00	98.23			NO REPORTE	
20	64438	206618	CR - Mejoramiento, Rehabilitación Av. Guardia Chaca - Callao	38,125.00	29,050.00	76.20			NO REPORTE	
21	65328	206256	CR - Rehabilitación del Parque El Agua en la Urb. Santa Marina - Callao	18,003.00	0.00	0.00			NO REPORTE	
22	66445	206401	CR - Mejoramiento de la Infraestructura existente del Parque Ecologico Puro de Luz en el AA.MH. Los Olivos de la Paz - Vereda El Mirador (Cerca Perimetral 19 - 21)	28,833.00	33,908.00	41.80			NO REPORTE	
23	68657	206269	CR - Construcción de Parques CAL 01, 012, en el Sector III AA.MH. Barrera y Callao	156,695.00	71,699.00	36.45			NO REPORTE	
24	64428	206296	CR - Mejoramiento y Rehabilitación de la Av. Victor Garacheta Av. La Fuente Mirador, Provincia Constitucional del Callao	26,624.00	26,622.00	0.00			NO REPORTE	

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2008

ESTADO DE SITUACION DE LA GESTION DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS

PUEBLO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FECHA : 09/01/2009

Nº CODIGO SNIP	COORDIOO PPTAL	UNIDAD EJECUTORA/PROYECTO	PIB 53AF	EJECUCION (DEVENGADO) al 31/12/2008 (*)	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	COORDINADOR DEL PROYECTO	ESTADO DE GESTION AL 31/12/2008	OBSERVACIONES
25	64433	2062001 CP-Mejoramiento y remodelación de Avenida Y Jirón del Aute Manuel C. Ojeda, Callao	34,774.00	34,771.00	0.00			NO REPORTEO	
		GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	1,972,400.00	864,088.00	43.81				
1	13840	2002838 Protección de los humedales de Ventanilla - Callao	1,298,278.00	773,525.00	61.45	80.51	Daniel Valse	1. Instalación de Cerco Vivo: Avance 75% 2. Módulo Administrativo: Avance 25% 3. Plan Maestro Ambiental: Avance 80% 4. Sistema de Monitoreo Ambiental: Avance 70% 5. Programa de Educación y Sensibilización: 100%	Trá de procedimiento baja Retraso en los procesos de selección En revisión el borrador entregado Valor referencial aprobado
2	24917	2001513 Estudio de factibilidad P.P. "Mejoramiento Ambiental en el Rio Rimac - Tramo Callao"	324,511.00	0.00	0.00		Victor Sarreda	El estudio ha sido entregado por el consultor y se encuentra en revisión previo a su remisión a OGEF para su evaluación.	
3	56889	2051793 Mejoramiento Ambiental en los AA.MH. Ciudadela Chalina IV Sector Y Urb. Santa Marina Norte III Elvpa	298,254.00	0.00	0.00		Jorge Romero	Proceso de selección para elaborar expediente por renunciar. Se ha solicitado actualización de Valor Referencial.	
4	65530	2059647 Mejoramiento del Sistema de Información Ambiental Regional en la Región Callao	91,035.00	90,561.00	0.00		Victor Torres	1. Equipamiento: Avance 60% 2. Capacitación: Avance 40% 3. Implementación de Sistema: Avance 60%	Se ha comprometido 80% de lo requerido Avance en coordinaciones y darlo de material falta adaptar Software de Monitoreo del Ambiente
		OFICINA DE DEFENSA NACIONAL Y DEFENSA CIVIL	1,358,923.00	103,429.00	6.64				
1	65406	2059904 Implementación de los Servicios del Centro de Operaciones de Emergencias Regional del Callao	1,455,497.00	0.00	0.00		Orlando Ruiz	Perfil en evaluación. se lleva a cabo el levantamiento de observaciones.	
2	65390	2061990 Mejoramiento del Servicio de Seguridad Regional del Callao	103,176.00	103,175.00	0.00		Orlando Ruiz	Excedente teórico en proceso de redistribución.	
		GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO	51,000.00	-	-				
1	57502	2058895 Perfil del P.P. Creación del Centro de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo en el Callao	0.00	0.00	0.00		Rosario Ruiz	En formularios Avance 95%. A su espera suscripción de Convenio Específico MINCEXTUR para la sostenibilidad del proyecto	No se reporta ninguna modificación en la situación de P.P
2	57507	2045636 Perfil del P.P. Centro de Promoción Comercial y Productiva para los Pequeños Microempresarios de la Región Callao	0.00	0.00	0.00		Edgar Palermis	Estado de preferencia en formularios Avance 60%. Se coordina Convenio Marco y Específico con S.M.A.11	No se reporta ninguna modificación en la situación de P.P
3	82279	2062299 Mejoramiento del Sistema de Conservación de Productos Hidrobiológicos en el Desembocadero Pesquero Artesanal del Callao	0.00	0.00	0.00		Foto Madis	Notificación de adjudicación de Obras Civiles Equipamiento se encuentra en proceso de 2da convocatoria.	
4	2027699	Mejoramiento de la Orientación Turística Nacional Mediante una Señalización Estandarizada	51,000.00	0.00	0.00				
		OFICINA DE TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES	6,065,848.00	2,004,495.00	49.53				
1	60130	2064565 Implementación y Actualización de la Red Informática de la Dirección de Salud 1 - Callao	3,536,200.00	491,202.00	13.89		Ruth Hidalgo	1. Adquisición de Camionetas Para firma de contratos 2. Adquisición de Computadores: 100% 3. Construcción de Piso a Tierra: Avance 95% 4. Plataforma Institucional: Avance 5%	
2	60125	2063666 Portal Educativo del Gobierno Regional del Callao	2,529,648.00	2,513,293.00	0.00		Ruth Hidalgo	1. Implementación del Portal: Avance 10% 2. Filtro de Contenido: Avance 10% 3. Servidores Base: Avance 10% 4. Servicio de Operación Logística: Avance 30% 5. Impresión de manuales para operación: 100% 6. Reemplazamiento de equipos: 100% 7. Adquisición de mobiliario: Avance 50% 8. Acabado de interiores: 100% 9. Adquisición de Computadores e Impresora: 0% 10. Estudio de Línea de base: 0%	En proceso de convocatoria En proceso de convocatoria

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2008

ESTADO DE SITUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS PROYECTOS PROGRAMADOS

FLUJO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

FECHA : 09/01/2009

Nº SNIP	COORDO PTAL	UNIDAD EJECUTORA/PROYECTO	PM SIAF	EJECUCION (DRENDOS) al 31/12/2008 (*)	AVANCE FINANCIERO %	AVANCE FISICO %	COORDINADOR DEL PROYECTO	ESTADO DE GESTION AL 31/12/2008	OBSERVACIONES
		VALORES	2,988,239.00	2,218,076.00	92.22				
1	2000219	Creación de Proyectos	1,056,362.00	802,639.00	75.98				
2	2001631	Estudios de prevención	2,927,967.00	2,911,467.00	99.44				
		TOTAL	75,852,581.00	54,168,735.00	71.41				

CONSULTA AL REPORTE DE CONSULTA ADICIONAL DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS EN LA TIENDA

Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 20-enero-2009

Año de Ejecución: 2008

Incluye: Sólo Proyectos

TOTAL	13,466,984,298	24,740,087,228	13,598,736,659	13,542,845,268	12,574,583,000	54.7
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES	2,565,439,362	5,615,121,704	2,814,000,457	2,811,096,362	2,377,957,585	50.1
Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES	2,565,439,362	5,615,121,704	2,814,000,457	2,811,096,362	2,377,957,585	50.1
Pliego 464: GOBIERNO REGIONAL CALLAO	57,295,244	75,852,581	54,187,250	54,168,735	51,682,063	71.4
Unidad Ejecutora 001: 0028: REGION CALLAO	57,295,244	75,852,581	54,187,250	54,168,735	51,682,063	71.4

Actividad/Proyecto	PIA	PIM	Ejecución			Avance %
			Compromiso	Devengado	Girado	
2000270: GESTION DE PROYECTOS	1,409,133	1,056,362	802,609	802,609	802,609	76.0
2000292: INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	0	0	0	0.0
2000753: PROYECTO DE EMERGENCIA SOCIAL PRODUCTIVA - PESP	0	598	0	0	0	0.0
2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	419,726	2,927,967	2,911,467	2,911,467	2,588,886	99.4
2017405: AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD POLIGONO IV	0	4,200	4,179	4,179	4,179	99.5
2017406: RECONSTRUCCION DEL COLISEO CERRADO DEL COMPLEJO DEPORTIVO FORTUNATO MAROTTA LA PUNTA - CALLAO	0	184	0	0	0	0.0
2017712: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO I EL ALAMO - CALLAO	260,250	1,073,842	1,073,841	1,073,841	1,073,841	100.0
2017714: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA - CALLAO	447,156	40,800	0	0	0	0.0
2018459: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TIPO I - VENTANILLA BAJA CALLAO	532,306	1,258,172	22,355	22,355	22,355	1.8
2018461: CONSTRUCCION DEL I.E. N° 120 - LAS CASUARINAS - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO	0	749,718	162,569	162,569	162,569	21.7
2018462: CONSTRUCCION INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 122 - PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO	0	898,626	751,619	751,619	751,619	83.6
2018463: CONSTRUCCION DE LA I. E. N° 125 - VIRGEN DE LA ASUNCION - PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO	70,248	77,848	6,250	6,250	6,250	8.0
2018465: CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 5137 - VENTANILLA ALTA - CALLAO	0	335	0	0	0	0.0
2018485: CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 128 - HERODES DEL CENIPA - VENTANILLA	0	945,795	903,560	903,560	903,560	95.5
2018518: CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 5141 DIVINO MAESTRO-VENTANILLA-CALLAO	0	1,453,926	324,092	324,092	324,092	22.3
2018520: CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 127 - DEFENSORES DE LA PATRIA - VENTANILLA-CALLAO	0	34,368	0	0	0	0.0
2018544: CONSTRUCCION DE LA I.E. N° 5120 - AA.HH. 12 DE OCTUBRE - VENTANILLA	0	1,474,304	1,447,378	1,447,378	1,447,378	98.2
2018545: SUSTITUCION Y AMPLIACION DEL C.N. N° 5124 EN EL AA.HH.HIROSHIMA-VENTANILLA-CALLAO	0	1,638,604	1,636,222	1,636,222	1,636,222	99.9
2018599: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 125 DIVINO NIÑO JESUS - VENTANILLA - CALLAO	0	1,543	198	198	198	12.8
2018948: AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION	0	549,826	549,824	549,824	549,824	100.0
2019205: MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN LOS AAHH SAN JUAN BOSCO Y ANEXO SAN JUAN BOSCO - CALLAO	0	847,253	702,529	702,529	702,529	82.9
2019680: REHABILITACION DE PARQUE N 2 EN LA URB. SESQUICENTENARIO	0	68,040	40,849	40,849	29,171	60.0
2021431: CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO TIWINZA - CALLAO	0	124	0	0	0	0.0
2021433: REHABILITACION DE VEREDAS EN EL AA.HH. MANUEL C. DULANTO - CALLAO	0	80	0	0	0	0.0
2021434: PAVIMENTACION DE VIAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO TODOS UNIDOS	698,025	718,624	18,539	18,539	18,539	2.6
2021435: PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. BOCANEGRA SECTOR IV - CALLAO	0	109,881	54,882	54,882	37,722	49.9
2021571: RECONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD CARMEN DE LA LEGUA - CALLAO	0	652,116	570,021	570,021	570,021	87.4
2021596: SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA I.E. N° 5140 COSMOVISION - PACHACUTEC - VENTANILLA	0	37,278	37,277	37,277	18,639	100.0
2021597: REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA I.E. N° 5096 AA.HH. HUOS DE VENTANILLA - CALLAO	0	1,102	1,102	1,102	1,102	100.0

2021653: AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. N° 5099 RICARDO PALMA - CALLAO	0	1,759,245	1,747,260	1,747,260	1,747,260	99.3
2021719: PABELLON DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO	94,516	330,212	322,553	322,553	322,553	97.7
2021700: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. BOCANEGRA SECTOR I - CALLAO	0	288,143	122,865	122,865	122,865	42.6
2022101: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. BOCANEGRA SECTOR II - CALLAO	0	7	0	0	0	0.0
2022687: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN EL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - CALLAO	0	3,118,593	2,724,353	2,724,353	2,716,196	87.4
2022688: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO QUIRURGICO, UNIDAD DE QUEMADOS Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION	0	20,601	12,360	12,360	12,360	60.0
2022838: PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE VENTANILLA CALLAO	0	1,258,578	773,525	773,525	584,093	61.5
2023151: AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO-CALLAO	0	1,386,537	1,386,536	1,386,536	1,386,536	100.0
2023152: PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. ANGAMOS SECTOR 1 DEL DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	1,998,566	1,499,553	0	0	0	0.0
2023153: PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. ANGAMOS SECTOR 3 - VENTANILLA	596,137	684,042	0	0	0	0.0
2023156: CONSTRUCCION DE VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL AA.HH. POBLADORES DE VENTANILLA ALTA - VENTANILLA	0	467	0	0	0	0.0
2023157: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN LA URBANIZACION INRESA - CALLAO	0	277	0	0	0	0.0
2023210: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SANTA ROSA DE PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO	0	1,892,459	1,892,457	1,892,457	1,892,457	100.0
2023211: REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MI PERU-VENTANILLA	0	2,008,438	1,999,779	1,999,779	1,999,779	99.6
2023212: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VILLA LOS REYES, VENTANILLA	0	88,122	57,140	57,140	57,140	64.8
2023214: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOMAS DEL PARAISO - VENTANILLA	0	8	0	0	0	0.0
2024885: IMPLEMENTACION URBANISTICA DEL GRAN MALLECON CALLAO - CHUCUITO LA PUNTA	10,000	5,000	0	0	0	0.0
2026415: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5138 AA.HH. DEFENSORES DE LA PATRIA-VENTANILLA-CALLAO	0	40,866	40,865	40,865	20,433	100.0
2026563: SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5136-FERNANDO BELAUNDE TERRY, AA.HH. DANIEL A. CARRION - CALLAO	0	42,027	42,027	42,027	21,013	100.0
2026566: REHABILITACION Y SUSTITUCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5130-1, AA.HH. LOS LICENCIADOS-VENTANILLA-CALLAO	0	34,373	34,372	34,372	17,186	100.0
2026576: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 5129 PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO	0	38,642	38,642	38,642	19,321	100.0
2026577: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIAL HELEN KELLER VENTANILLA-CALLAO	0	36,414	18,207	18,207	18,207	50.0
2026587: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 130 AA.HH. LAS LOMAS VENTANILLA	0	15,531	15,530	15,530	15,530	100.0
2026594: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 074 - LOS PROCERES - VENTANILLA - CALLAO	0	13,503	13,503	13,503	6,751	100.0
2026682: REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD PUERTO NUEVO - CALLAO	0	1,089,422	849,799	849,799	849,799	78.0
2026855: CONSTRUCCION DE PISTAS EN LA URBANIZACION SAN JUAN MASIAS - CALLAO	0	3,156,719	0	0	0	0.0
2027507: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 5117 JORGE PORTOCARRERO - PACHACUTEC-VENTANILLA-CALLAO	0	27,523	27,523	27,523	13,761	100.0
2027508: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO ORGANIZACION VECINAL JUAN PABLO II - CALLAO	0	6,619	6,618	6,618	6,618	100.0
2027548: SUSTITUCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL ANEXO N° 132, VENTANILLA-CALLAO	0	688,250	673,292	673,292	673,292	97.8
2027550: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ESPECIAL ANEXO - VENTANILLA - CALLAO	0	34,986	34,986	17,493	17,493	50.0
2027631: MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES Y RECREATIVAS EN LA ASOCIACION SANTA CRUZ	0	501	0	0	0	0.0
2027692: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD MANUEL BONILLA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1,920,251	34,175	25,363	25,363	25,363	74.2
2027699: MEJORA DE LA ORIENTACION TURISTICA NACIONAL MEDIANTE UNA SEÑALIZACION ESTANDARIZADA	0	51,000	0	0	0	0.0

2027716: MEJORAMIENTO DE AREAS VERDES Y RECREATIVAS EN LA URB. JUAN PABLO II - CALLAO	0	4	0	0	0	0.0
2027717: CONSTRUCCION PARQUE Nº 2 EN LA ASOCIACION PRO VIVIENDA 200 MILLAS - CALLAO	0	840	0	0	0	0.0
2027758: PROYECTO INTEGRAL COMPLEJO POLICIAL CIUDAD DEL PESCADOR - BELLA VISTA - CALLAO	0	1,052,501	651,610	651,610	651,610	61.9
2027865: MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO A NIVEL DE LASTRADO EN ZONA MEDIA DEL PLAN PILOTO NUEVO PACHACUTEC	0	1,693,172	483,941	483,941	483,941	28.6
2027908: CONSTRUCCION DEL CORREDOR URBANO DE BARRIO EN EL SECTOR B-2 DEL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC - VENTANILLA, CALLAO	0	20	0	0	0	0.0
2031090: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA MI PERU Y ANEXOS DEL DISTRITO DE VENTANILLA	3,000,000	0	0	0	0	0.0
2031535: MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL RIO RIMAC - ITHAMU CALLAO	1,659,641	324,513	0	0	0	0.0
2033422: CONSTRUCCION DE LOS PARQUES Nº 1, Nº 3 Y Nº 4 - URB. EL CONDOR	0	110,904	101,173	101,173	80,168	91.2
2033702: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL A.M. PROY. INTEGRAL PUEBLOS UNIDOS PARA EL DESARROLLO - SECTOR COSTA AZUL, DISTRITO DE VENTANILLA - PROV. CALLAO - CALLAO PROV. CONST.	0	68,048	58,093	58,093	52,258	85.4
2035983: CONSTRUCCION DE REDES DE AGUA Y DESAGUE EN EL AA.HH. ALEXANDER KOURI BUMACHAR	0	1,682,029	1,286,338	1,286,338	1,286,338	76.5
2037052: MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URBANIZACION CHACARITAS - CALLAO	0	4,318,511	4,317,687	4,317,687	4,317,687	100.0
2038924: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL C.E.P. Nº 512 / AA.HH. JOSE OLAYA BALANDRA - VENTANILLA	0	70,542	61,136	61,136	61,136	86.7
2040029: CAMBIO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. MIGUEL GRAU - CALLAO	1,339,283	3,023,191	2,515,488	2,515,488	2,515,488	83.2
2041942: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA COMISARIA PNP VILLA LOS REYES - A.H. VILLA LOS REYES - VENTANILLA - CALLAO	1,920,895	3,399,866	1,844,050	1,844,050	1,844,050	54.2
2042940: PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. 12 DE OCTUBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	1,399,515	27,921	0	0	0	0.0
2041947: PAVIMENTACION DE PISTAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. LA PAZ, 1 ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	861,656	1,140,759	1,140,758	1,140,758	1,140,758	100.0
2043748: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL AA.HH. LAS LOMAS DE VENTANILLA ALTA	0	57,300	52,675	52,675	52,675	91.9
2045605: ANALFABETISMO CERO	2,758,820	0	0	0	0	0.0
2045636: CENTRO DE PROMOCION COMERCIAL Y PRODUCTIVA PARA PEQUEÑOS Y MICRO EMPRESARIOS DE LA REGION CALLAO	1,540,600	0	0	0	0	0.0
2045728: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. SARITA COLONIA - CALLAO	6,839,385	2,756	0	0	0	0.0
2046032: IMPLEMENTACION Y REGULACION DE LA RED INFORMATICA DE LA DIRECCION DE SALUD - CALLAO	4,500,000	0	0	0	0	0.0
2046505: REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL ARELA DEPORTIVA DE LA I.E. 2 DE MAYO	461,498	0	0	0	0	0.0
2046514: REMODELACION DE PLAZA FANNING (OVALO OBEUSCO) Y VIAS ADYACENTES	4,481,782	2,000	0	0	0	0.0
2048200: CONSTRUCCION DE LOS PARQUEOS G-67 Y G-68 DEL AAHH BOCANEGRA SECTOR V, PROVINCIA DE PROV. CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL	0	113,307	91,101	91,101	67,712	80.4
2052393: MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN LOS AA.HH. CIUDADELA CHALACA, CIUDADELA CHALACA IV SECTOR Y URB. SANTA MARINA NORTE II ETAPA, PROVINCIA DE PROV. CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL	298,254	298,254	0	0	0	0.0
2052505: MEJORAMIENTO DEL PARQUE TUPAC AMARU Y REFORESTACION DE BERMA CENTRAL Y LADERA DEL RIO RIMAC EN AV. MORALES DUARTE DEL AA.HH. SANTA ROSA, PROVINCIA DE PROV. CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL	0	59,294	57,311	57,311	57,311	96.7
2054679: REHABILITACION DE ACCESO PEATONAL EN EL AAHH MARGINAL 03 DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PROV. CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL	0	74,844	65,501	65,501	65,501	87.5
2054684: REHABILITACION DE AREAS VERDES Y RECREATIVAS EN EL AA.HH. VILLA MERCEDES, PROVINCIA DE PROV. CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL	0	19,715	19,183	19,183	19,183	97.3
2054854: REHABILITACION DEL PARQUE PEDRU KUIZ GALLU EN LA URB. SANTA MARINA, PROVINCIA DE PROV. CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL	0	59,575	0	0	0	0.0
2055034: CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN EL AA.HH. SANTA ROSA, DISTRITO DE VENTANILLA - PROV. CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL	0	45,455	40,221	40,221	40,221	88.5
2055890: CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE RECREACION - CALLAO	3,810,000	9,534	0	0	0	0.0

Z055893: CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-COSTANERA TRAMO-CALLAO	40,000	0	0	0	0	0.0
Z055895: CREACION DE UN CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICO DE ARTESANIA Y TURISMO EN EL CALLAO	2,017,264	0	0	0	0	0.0
Z055904: IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS REGIONAL DEL CALLAO	2,470,337	1,455,497	0	0	0	0.0
Z055912: MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	40,000	40,000	0	0	0	0.0
Z056305: MEJORAMIENTO DE IMPRIMAS EN UNA EXISTENTE DEL PARQUE ECOLOGICO PRADERA VERDE EN EL AA.HH. LOS OLIVOS DE LA PAZ, DISTRITO DE VENTANILLA - PROV. CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL	0	78,853	33,908	33,908	30,690	43.0
Z056395: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SARITA COLONIA, JUAN PABLO II, ACAPULCO Y ANEXOS DEL DISTRITO DE CALLAO	9,000,000	0	0	0	0	0.0
Z056915: CONSTRUCCION DE LUMBRERA AHM GAMBETTA ESTE, PROVINCIA DE PROV. CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL	0	90,059	74,361	74,361	38,446	82.6
Z056916: MEJORAMIENTO REMODELACION AV GUARDIA CHALALA, PROVINCIA DE PROV. CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL	0	38,125	29,050	29,050	29,050	76.2
Z057043: CONSTRUCCION DEL PARQUE EN EL AA.HH. VILLA PIEDEN - DISTRITO CALLAO - PROVINCIA CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL	0	153,192	138,248	138,248	100,954	90.2
Z057044: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS AHM PASAJE BAQUIANO, PROVINCIA CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL	0	73,062	50,161	50,161	10,566	68.7
Z057045: CONSTRUCCION DE MURD DE CONTENCION AGREGACION POBLACIONAL VIRGEN DEL ROSARIO, PROVINCIA CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL	0	18,936	18,852	18,852	17,542	99.6
Z057097: MEJORAMIENTO REMODELACION DE AVENIDA Y JIRONES AHM MIGUEL GRAU, PROVINCIA CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL	0	62,691	62,604	61,582	59,971	98.2
Z057367: REHABILITACION DEL PARQUE RAMON CASTILLA, PROVINCIA CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL	0	33,266	0	0	0	0.0
Z057368: REHABILITACION DEL PARQUE EL ANCLA EN LA URB. SANTA MARINA, PROVINCIA CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL	0	19,001	0	0	0	0.0
Z059647: IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL REGIONAL EN LA REGION CALLAO	0	91,055	90,563	90,563	75,922	99.5
Z061196: CONSTRUCCION DE MURD DE CONTENCION AH KUMAMOTO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL	0	59,259	52,801	52,801	50,933	89.1
Z062089: CONSTRUCCION DE LOS PARQUES UJ, US, USZ, EN EL SECTOR III DEL AA.HH. BOCANEGRA, PROVINCIA DE PROV. CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL	0	196,695	71,699	71,699	61,835	36.5
Z062090: MEJORAMIENTO REMODELACION DE LA AV. NESTOR GAMBETTA AHM EX FUNDO MARQUEZ, PROVINCIA DE PROV. CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL	0	26,624	26,622	26,622	7,311	100.0
Z062091: MEJORAMIENTO REMODELACION DE AVENIDA Y JIRONES AHM MANUEL C. DULANTO, PROVINCIA DE PROV. CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL	0	34,774	34,771	34,771	10,628	100.0
Z062092: CONSTRUCCION DE ANTEALTIPO AHM BOCANEGRA SECTOR IV, PROVINCIA DE PROV. CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL	0	68,772	63,240	63,240	47,274	92.0
Z062464: CONSTRUCCION DE SALAS DE CONVENIONES Y REUNIONES EN LA FORTALEZA REAL FELIPE, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL	0	12,721,402	12,665,217	12,665,217	12,457,160	99.6
Z062586: PORTAL EDUCATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - EDU CALLAO	0	2,529,648	2,513,293	2,513,293	1,550,694	99.4
Z062990: REFORZAMIENTO DEL SERVICIO DE SERENAZGO REGIONAL DEL CALLAO	0	103,476	103,475	103,475	51,738	100.0
Z064265: IMPLEMENTACION Y ARTICULACION DE LA RED INFORMATICA DE LA DIRECCION DE SALUD I - CALLAO	0	3,536,200	491,202	491,202	148,500	13.9
Z066630: CONSTRUCCION DE PISAS Y VEREDAS EN EL AA.HH SARITA COLONIA - CALLAO	0	534,890	0	0	0	0.0