

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2010
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CODIGO SNIP	CODIGO DNPP	PROYECTO	Presupuesto Participativo	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)				EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	Población Beneficiada
								PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	EJECUCION PRESUPUESTAL 1/	AVANCE FIN. %					
			EDUCACION				81,475,306	21,496,267	7,588,357.00	35.3	39,877,126.63	48.9			
1. (*)	2979	038924	Construcción e Implementación del CEP N° 5127 AA.HH. José Olaya Balandra	2008	GRC-GRI	Ventanilla	8,021,028	1,719,540	933,529.00	54.3	7,532,164.80	93.9	73.0	Obra en ejecución.	1,745
2.	3162	018594	Construcción de la I.E. Nivel Primaria y Secundaria N° 5123 Francisco Bolognesi AA.HH. Las Lomas - Ventanilla	2007	GRC-GRI	Ventanilla	2,130,210	708,358	708,357.00	100.0	3,791,335.65	178.0	100.0	Obra concluida y recepcionada	553
3.	10227	018518	Construcción de la I.E.I. N° 5141 Divino Maestro - Ventanilla	2007	GRC-GRI	Ventanilla	2,681,392	60,530	57,034.00	94.2	2,553,852.61	95.2	100.0	Liquidación de Obra terminada y recepcionada.	116
4.	10282	018463	Construcción I.E.I. N° 123 Virgen de la Asunción-Pachacutec-Ventanilla-Callao	2006	GRC-GRI	Ventanilla	953,352	23,321	23,321.00	100.0	1,679,551.50	176.2	100.0	Liquidación de Obra terminada y recepcionada.	259
5.	10310	094585	Construcción de la Infraestructura en la Institución Educativa Inicial N° 129 Pachacutec - Ventanilla - Callao	2007	GRC-GRI	Ventanilla	772,778	418,436	-	-	-	-	-	Elaboración de expediente técnico suspendida por problemas de linderos.	63
6.	10313	018485	Construcción y ampliación Institución Educativa N° 128 Héroes del Cenepa - Ventanilla	2007	GRC-GRI	Ventanilla	1,718,189	299,816	-	-	-	-	100.0	Liquidación de Obra terminada y recepcionada.	111
7.	10412	018519	Ampliación de la IEI. N° 135 Mi Pequeño Mundo - Callao	2007	GRC-GRI	Callao	290,913	430,747	-	-	-	-	-	Expediente técnico en elaboración	74
8.	10417	018461	Construcción y Ampliación de la I.E.I. N° 120 - Las Casuarinas - Pachacutec	2008	GRC-GRI	Ventanilla	1,388,863	20,089	20,089.00	100.0	1,331,661.39	95.9	100.0	Liquidación de Obra terminada y recepcionada.	262
9.	10280	018595	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 125 Divino Niño Jesús, Ventanilla, Callao	2007	GRC-GRI	Ventanilla	1,810,229	1,471,721	-	-	1,016,436.39	56.1	14.0	Desde el año 2009, el PIP no registro avance.	207
10.	19407	021597	Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5096 AA.HH. Hijos de Ventanilla	2006	GRC-GRI	Ventanilla	1,275,850	43,911	43,910.00	100.0	1,225,148.57	96.0	100.0	Liquidación de Obra terminada y recepcionada.	248
11. (*)	20942	026587	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 130 AA.HH. Las Lomas - Ventanilla	2007	GRC-GRI	Ventanilla	1,138,122	1,284,216	597,709.00	46.5	641,761.17	56.4	15.0	Obra en ejecución	1,614
12. (*)	21820	026415	Construcción de la Institución Educativa N° 5138 AA.HH. Defensores de la Patria-Ventanilla-Callao	2007	GRC-GRI	Ventanilla	3,803,565	3,738,393	2,995,339.00	80.1	3,053,297.46	80.3	76.0	Obra en ejecución. (En convenio con el MINEDU)	365
13.	21872	086863	Construcción de la I.E.I. N° 121 Angelitos de Pachacutec - Ventanilla	2007	GRC-GRI	Ventanilla	3,261,037	967,089	-	-	76,416.50	2.3	-	Expediente concluido y aprobado remitido a ONIFE para trámite de financiamiento.	256
14.	22277	026566	Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5130-1 AA.HH. Los Licenciados Ventanilla	2008	GRC-GRI	Ventanilla	1,313,922	1,947,857	1,733.00	0.1	57,971.46	4.4		Mediante D.S. 079-2010 se autorizo la transferencia de recursos para su financiamiento. Con Buena Pro Consentida. Cvon notificación para firma de contrato.	333
15.	22251	026590	Sustitucion y Mejoramiento de la Institucion Educativa N° 5116 Anexo AA. HH. Bañeario, Pachacutec - Ventanilla - Callao	2007	GRC-GRI	Ventanilla	1,201,429	64,030	-	-	-	-		Estudio en tramite de convocatoria.	2,100
16. (*)	22490	026563	Sustitución y Ampliación de la Institución Educativa N° 5136-Fernando Belaunde Terry, AA.HH. Daniel A. Carrión - Callao	2007	GRC-GRI	Callao	2,318,360	437,186	428,562.00	98.0	2,210,144.60	95.3	100.0	Obra ejecutada en proceso de recepción. (En convenio con MINEDU)	115
17.	22930	027537	Construcción de la Institución Educativa Secundaria N° 5117 Jorge Portocarrero - Pachacutec-Ventanilla-Callao	2008	GRC-GRI	Ventanilla	4,920,399	14,230	-	-	78,548.00	1.6		Expediente en elaboración.	1,620
18.	22761	026598	Construcción de la I.E.N°5119 - Secundaria, AA.HH. Villa Emilia Ventanilla	2007	GRC-GRI	Ventanilla	3,221,391	42,471	-	-	10,800.00	0.3		Expediente en elaboración.	4,000
19.	23157	027507	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 5117 Jorge Portocarrero - Pachacutec-Ventanilla-Callao	2008	GRC-GRI	Ventanilla	1,417,439	218,855	218,854.00	100.0	1,409,968.56	99.5	100.0	Obra concluida y recepcionada	209
20.	23291	027548	Sustitución de la I.E. Inicial Anexo N° 132 Ventanilla, Callao	2008	GRC-GRI	Ventanilla	1,306,631	206,608	-	-	1,078,638.95	82.6	100.0	Obra concluida en proceso de liquidación.	76
21.	23235	026579	Construcción de la I.E. N° 5125 Las Casuarinas - Ventanilla	2008	GRC-GRI	Ventanilla	3,336,923	9,827	-	-	55,681.00	1.7		Expediente concluido remitido a ONIFE para su revisión.	928
22.	23330	026594	Rehabilitación y Mejoramiento de la Institución Educativa Inicial N° 074 - Los Próceres - Ventanilla - Callao	2007	GRC-GRI	Ventanilla	558,026	547,380	5,626.00	1.0	19,128.58	3.4	-	Obra con buena pro consentida.	219

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2010
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CODIGO SNIP	CODIGO DNPP	PROYECTO	Presupuesto Participativo	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)				EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	Población Beneficiada
								PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	EJECUCION PRESUPUESTAL 1/	AVANCE FIN. %					
23.	23817	027550	Construcción de la Institución Educativa Especial Anexo - Ventanilla - Callao	2007	GRC-GRI	Ventanilla	1,516,885	237,371	-	-	67,057.00	4.4	-	Expediente concluido. Se tramita financiamiento con MINEDU.	18
24. (*)	23960	026576	Construcción de la Institución Educativa N° 5129 Pachacutec-Ventanilla-Callao	2008	GRC-GRI	Ventanilla	3,637,059	758,093	758,090.00	100.0	3,569,149.72	98.1	100.0	Obra ejecutada en proceso de recepción.	646
25.	24196	026583	Construcción de la I.E. N° 5135 AA.HH. Villa Escudero - Ventanilla	2007	GRC-GRI	Ventanilla	3,270,919	3,034,552	-	-	36,920.00	1.1	-	Obra convocada.	260
26.	24748	026997	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5122 Anexo El Balneario - Pachacutec	2007	GRC-GRI	Ventanilla	2,662,685	37,645	-	-	21,110.00	0.8	-	Expediente en elaboración.	350
27. (*)	24899	026577	Construcción de la I.E. Helen Keller - Ventanilla	2007	GRC-GRI	Ventanilla	2,976,349	794,381	794,307.00	100.0	2,794,089.00	93.9	95.0	Obra paralizada.	20
28.	24902	026591	Construcción de la Institucion Educativa Inicial N° 129 - Anexo San Carlos - Pachacutec - Ventanilla - Callao	2007	GRC-GRI	Ventanilla	815,000	43,263	-	-	-	-	-	En proceso de convocatoria para elaboración de nuevo perfil	75
29.	80325	063686	Portal Educativo del Gobierno Regional del Callao - Educ Callao	2008	GRC-OTIC	Multidistrital	5,975,791	900,114	-	-	5,486,735.02	91.8	100.0	Obra ejecutada.	97,264
30.	119001	095034	Sustitución y Mejoramiento de la Institución Educativa N° 5128 Sagrado Corazón de María - Pachacutec - Ventanilla - Callao	2007	GRC-GRI	Ventanilla	8,089,145	206,597	-	-	-	-	-	Prefactibilidad en elaboración.	1,763
31.	132259	108618	Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Cosmovisión - Pachacutec - Ventanilla	2008	GRC-GRI	Ventanilla	3,691,425	809,640	1,897.00	-	79,558.70	2.2	-	1era. Convocatoria para obra desierta. Expediente observado por OFINE. Perfil anterior registrado con código SNIP 17661	521
SALUD							65,086,343.78	16,438,229	9,504,253.00	57.8	48,558,786.72	74.6			
31.	3516	022687	Mejoramiento del Sistema de Agua y Desagüe en el Hospital Daniel A. Carrión - Callao	2006	GRC-GRI	Bellavista	3,118,593	91,608	91,607.00	100.0	4,406,483.51	141.3	100.0	Liquidación de Obra terminada y recepcionada.	317,592
32.	10306	022688	Mejoramiento del Sistema de Aire Acondicionado en el Centro Quirúrgico, Unidad de Quemados y Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Daniel A. Carrión - Callao	2007	GRC-GRI	Bellavista	1,704,363	351,220	308,328.00	87.8	1,727,906.00	101.4	100.0	Obra concluida y recepcionada.	30,711
33.	10431	017714	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria - Ventanilla	2008	GRC-GRI	Ventanilla	2,732,039	1,167,220	1,153,785.00	98.8	2,435,223.00	89.1	100.0	Obra concluida. En proceso de liquidación.	13,038
34.	14532	026682	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo - Callao	2007	GRC-GRI	Callao	1,150,162	-	-	-	882,475.06	76.7	52.0	Obra paralizada, con RER 094 se dispone se continúe ejecución.	3,486
35.	25553	028745	Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio Hospitalario y Procedimientos del Hospital San José	Transferido	HSJ	C. La Legua	4,505,559	2,653,022	-	-	3,306,103.00	73.4	100.0	Obra concluida.	53,222
36.	30796	046598	Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio de Cocina, Nutrición y Ambientes Administrativos del Hospital San José	Transferido	HSJ	C. La Legua	2,521,563	1,403,353	942,357.00	67.2	2,005,427.00	79.5	60.0	Obra en ejecución.	129,253
37.	48749	094686	Equipamiento del Area Funcional de Atenciones de Emergencia del Centro de salud Bellavista Perú Corea de la Microred Bellavista, Red BEPECA, DISA I - Callao	Transferido	GRC-GRI	Bellavista	46,805	71,404	-	-	-	-	-	Proyecto ejecutado por la Cooperación Coreana. Según Ficha SNIP se encuentra desactivado.	-
38.	54693	086371	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud José Boterín de la Microred Santa Fe, Red Red Bonilla-La Punta, Disa I Callao	Transferido	DIRESA	Callao	43,846	4,777	-	-	38,169.00	87.1	89.0	Proyecto en ejecución.	2,584
39.	54706	086354	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud 200 Millas de la Microred Faucett, Red Bepeca, Disa I Callao	Transferido	DIRESA	Callao	43,354	5,808	-	-	54,646.00	126.0	87.0	Proyecto en ejecución.	2,346
40.	54748	086372	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Callao de la Microred Santa Fe, Red Bonilla-La Punta, Disa I Callao	Transferido	DIRESA	Callao	42,942	5,098	-	-	36,944.00	86.0	88.0	Proyecto en ejecución.	5,429
41.	54793	086357	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Ramón Castilla de la Microred Gambetta Alta, Red Bonilla-La Punta, Disa I Callao	Transferido	DIRESA	Callao	43,846	4,769	-	-	38,177.00	87.1	89.0	Proyecto en ejecución.	2,278
42.	54803	086370	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Bocanegra de la Microred Sesquicentenario, Red Bepeca, Disa I Callao	Transferido	DIRESA	Callao	43,846	4,297	-	-	38,649.00	88.1	90.0	Proyecto en ejecución.	3,873
43.	54838	086358	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Previ de la Microred Sesquicentenario, Red Bepeca, Disa I Callao	Transferido	DIRESA	Callao	42,450	2,306	-	-	39,244.00	92.4	95.0	Proyecto en ejecución.	2,890

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2010
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CODIGO SNIP	CODIGO DNPP	PROYECTO	Presupuesto Participativo	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)				EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/	Población Beneficiada
								PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	EJECUCION PRESUPUESTAL 1/	AVANCE FIN. %					
44.	54841	086369	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud El Ayllu de la Microred Acapulco, Red Bonilla-La Punta, Disa I Callao	Transferido	DIRESA	Callao	43,846	4,042	-	-	38,904.00	88.7	91.0	Proyecto en ejecución.	717
45.	54856	086368	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Faucett de la Microred Faucett, Red Bepeca, Disa I Callao	Transferido	DIRESA	Callao	43,846	4,152	-	-	38,794.00	88.5	91.0	Proyecto en ejecución.	3,847
46.	54876	086359	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Playa Rímac de la Microred Aeropuerto, Red Bepeca, Disa I Callao	Transferido	DIRESA	Callao	43,846	4,645	-	-	38,301.00	87.4	89.0	Proyecto en ejecución.	1,372
47.	54902	086360	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Palmeras de Oquendo de la Microred Faucett, Red Bepeca, Disa I Callao	Transferido	DIRESA	Callao	43,846	3,028	-	-	39,918.00	91.0	93.0	Proyecto en ejecución.	2,352
48.	54917	086356	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Ventanilla Este de la Microred Márquez, Red Ventanilla, Disa I Callao	Transferido	DIRESA	Ventanilla	43,846	4,769	-	-	38,177.00	87.1	89.0	Proyecto en ejecución.	1,444
49.	54920	086355	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Villa Señor de los Milagros de la Microred Faucett, Red Bepeca, Disa I Callao	Transferido	DIRESA	C. La Legua	43,524	5,997	-	-	36,627.00	84.2	87.0	Proyecto en ejecución.	3,140
50.	54950	086367	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Gambetta Baja de la Microred Gambetta Alta, Red Bonilla-La Punta, Disa I Callao	Transferido	DIRESA	Callao	43,846	3,182	-	-	39,764.00	90.7	93.0	Proyecto en ejecución.	1,301
51.	54959	086363	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud La Punta de la Microred Bonilla, Red Bonilla-La Punta, Disa I Callao	Transferido	DIRESA	La Punta	43,846	3,028	-	-	39,918.00	91.0	93.0	Proyecto en ejecución.	2,210
52.	54966	086362	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Luis Felipe de las Casas de la Microred Lúsis Felipe de las Casas, Red Ventanilla, Disa I Callao	Transferido	DIRESA	Ventanilla	43,846	3,028	-	-	39,918.00	91.0	93.0	Proyecto en ejecución.	1,121
53.	54972	086361	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Miguel Grau de la Microred José Olaya, Red Bonilla-La Punta, Disa I Callao	Transferido	DIRESA	Callao	43,846	3,028	-	-	39,918.00	91.0	93.0	Proyecto en ejecución.	882
54.	55086	086364	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Juan Pablo II de la Microred Acapulco, Red Bonilla- La Punta, Disa I Callao	Transferido	DIRESA	Callao	43,846	4,290	-	-	38,656.00	88.2	90.0	Proyecto en ejecución.	1,509
55.	55089	086365	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud José Olaya de la Microred José Olaya, Red Bonilla-La Punta, Disa I Callao	Transferido	DIRESA	Callao	43,846	3,765	-	-	39,181.00	89.4	91.0	Proyecto en ejecución.	2,518
56.	55140	086366	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Hijos del Almirante Grau de la Microred Angamos, Red Ventanilla, Disa I Callao	2009	DIRESA	Ventanilla	50,314	5,695	-	-	43,719.00	86.9	89.0	Proyecto en ejecución.	3,073
57.	55152	086373	Equipamiento de los Servicios Materno Infantiles del Centro de Salud Aeropuerto de la Microred Aeropuerto, Red Bepeca, Disa I Callao	2008	GRC-OTIC	Callao	43,623	5,481	-	-	37,242.00	85.4	98.0	En ejecución	1,538
58.	77371	077919	Adecuación de la Farmacia Central del Hospital Daniel Alcides Carrión - Callao	2009	HNDAC	Bellavista	282,370	262,371	262,371.00	100.0	544,742.00	192.9	100.0	Obra concluida	251,938
59.	80730	064565	Implementación y Articulación de la Red Informática de la Dirección de Salud DISA 1 Callao	2008	GRC-OTIC	Callao	5,938,250	364,000	14,000.00	3.8	4,189,353.15	70.5	71.0	Proyecto en ejecución.	855,465
60.	84305	078624	Remodelación de la Central de Esterilización del Hospital Daniel A. Carrión	2009	GRC-GRI	Bellavista	270,854	4,232	4,232.00	100.0	21,159.00	7.8	-	Expediente aprobado. Se requiere actualización de perfil.	14,060
61.	89285	092520	Implementación de un Hospital para Contingencias en la Región Callao	2009	GRC-GRDS	Ventanilla	9,979,290	1,022,000	1,022,000.00	100.0	10,220,000.00	102.4	-	Pendiente desaduanaje para su implementación.	315,729
62.***	111255	092522	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Base Acapulco de la Microred Acapulco de la Red Bonilla-DISA I-Región Callao	2010	GRC-GRI	Callao	5,157,235	2,209,847	1,832,519.00	82.9	4,595,505.00	89.1	95.0	Obra en ejecución	21,019
63.	111571	091444	Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Gambetta Alta- Dirección de Red de Salud Bonilla La Punta	2009	GRC-GRI	Bellavista	4,220,381	118,963	33,930.00	28.5	33,930.00	0.8	-	Expediente técnico en elaboración.	11,740
64.***	117974	092521	Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desagüe del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	2010	GRC-GRI	Bellavista	5,699,492	2,427,021	1,419,476.00	58.5	4,691,948.00	82.3	85.5	Obra en ejecución	1,876,335
65.***	118049	092523	Implementación del Servicio de Cirugía y Medicina de Día del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión	2010	GRC-GRI	Bellavista	4,752,042	1,099,077	1,023,587.00	93.1	4,505,809.00	94.8	100.0	Obra concluida en proceso de liquidación.	10,886

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2010
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CODIGO SNIP	CODIGO DNPP	PROYECTO	Presupuesto Participativo	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)				EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	Población Beneficiada
								PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	EJECUCION PRESUPUESTAL 1/	AVANCE FIN. %					
66.	118976	092524	Mejoramiento del Servicio de Hospitalización para Afrontar los Desastres en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	2010	GRC-GRI	Bellavista	5,319,578	-	-	-	-	-	-	-	47,529
67.	119247	092525	Mejoramiento del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	2010	GRC-GRI	Bellavista	4,547,233	1,564,413	1,396,061.00	89.2	4,197,857.00	92.3	100.0	Obra concluida en proceso de liquidación.	19,575
68.	143510	113195	Mejora de la Calidad de la Observación de Signos Vitales del Paciente Crítico intermedio del Servicio de emergencia del HDAC		HNDAC	Bellavista	242,205	241,705	-	-	-	-	-	-	1,117
69.	142536	113196	Mejora Resolutiva en Procedimientos Endoscópicos de Patologías Ginecológicas del HDAC		HNDAC	Bellavista	1,005,582	293,011	-	-	-	-	-	-	136,631
70.	143290	113197	Mejora Resolutiva en Extracción de Tejidos del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados del HDAN		HNDAC	Bellavista	213,465	212,414	-	-	-	-	-	-	25,173
71.	142793	113198	Mejora de la Capacidad Resolutiva en Diagnóstico y Tratamiento Endoscópico Urológico del Servicio de Urología del HDAC		HNDAC	Bellavista	247,129	245,912	-	-	-	-	-	-	55,853
72.	142535	113199	Mejora Resolutiva de Diagnóstico y Tratamiento Endoscópico del Servicio de Otorrinolaringología del HDAC		HNDAC	Bellavista	274,723	273,371	-	-	-	-	-	-	6,872
73.	142507	113200	Mejora Resolutiva de Cirugía Artroscópicas del Servicio de Ortopedia y Traumatología del HDAC.		HNDAC	Bellavista	277,380	276,880	-	-	-	-	-	-	43,843
			SANEAMIENTO				4,812,598	101,503	53,077.00	52.3	4,896,701.47	101.7			
74.	25635	033983	Construcción de Redes de Agua y Desagüe en el AA.HH. Alexander Kouri Bumachar	2008	GRC-GRI	Ventanilla	1,684,219	4,651	4,651.00	100.0	1,856,885.69	110.3	100.0	Obra concluida en proceso de recepción.	576
75.	37209	040029	Cambio de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el AA.HH. Miguel Grau - Callao	2007	GRC-GRI	Callao	3,128,379	96,852	48,426.00	50.0	3,039,815.78	97.2	100.0	Obra recepcionada conjuntamente con SEDAPAL	2,408
			MEDIO AMBIENTE				3,909,752	2,565,618	31,000.00	1.2	1,481,228.41	37.9			
76.	56889	052393	Mejoramiento Ambiental en el AA.HH. Ciudadela La Chalaca IV Sector y Urb. Santa Marina Norte	2009	GRC-GRNMA	Callao	3,013,872	2,142,733	18,000.00	0.8	81,000.00	-	-	Expediente terminado. Costo excede 192% al perfil.	8,630
77.	93155	086041	Arborización para el mejoramiento ambiental de las zonas urbano marginales de los distritos del Callao y Ventanilla	De la MDV	GRC-GRNMA	Multidistrital	289,990	13,095	13,000.00	99.3	282,634.00	97.5	99.3	Obra en ejecución	5,500
78.	13840	022838	Protección de los Humedales de Ventanilla - Callao	De la MDV	GRC-GRNMA	Ventanilla	1,059,916	290,409	-	-	1,117,594.41	105.4	75.0	Obra en ejecución	13,585
79.	101088	106123	Mejoramiento del Aprovechamiento de Residuos Sólidos Inorgánicos en Instituciones Educativas Públicas del Nivel Primario en la Región Callao		GRC-GRNMA	Multidistrital	2,559,846	119,381	-	-	-	-	-	Solicitud de cobertura para elaborar expediente técnico	66,101
			TRANSPORTE				561,521,230	79,513,469	13,245,823.00	16.7	24,903,379.58	4.4			
80.	2361	019117	Construcción de Pistas en el AA.HH. Miguel Grau - Callao	2007	GRC-GRI	Callao	2,081,114	2,044,544	-	-	19,719.00	0.9	-	Obra convocada.	3,716
81.	17680	021435	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector IV - Callao		GRC-GRI	Callao	1,968,857	26,250	26,250.00	100.0	26,250.00	-	-	Expediente Técnico concluido.	7,600
82.	20288	023152	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Angamos Sector 1 del distrito de Ventanilla - Callao	2007	GRC-GRI	Ventanilla	1,998,566	1,395,495	-	-	-	-	-	Obra por ejecutar	3,263
83.	20860	023212	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Villa los Reyes - Ventanilla	2007	GRC-GRI	Ventanilla	3,675,853	450,272	-	-	57,139.58	1.6	-	Expediente aprobado. Devuelto al MVCS con observaciones subsanadas.	6,276
84.	21359	023155	Construcción de Pistas y Veredas en las Urbs. Los Nogales y Praderas del Sol III Etapa - Callao	P. Cons. Perú	GRC-GRI	Callao	558,828	402,113	399,715.00	99.4	507,021.00	90.7	100.0	Obra concluida en liquidación.	486

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2010
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CODIGO SNIP	CODIGO DNPP	PROYECTO	Presupuesto Participativo	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)				EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/	Población Beneficiada
								PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	EJECUCION PRESUPUESTAL 1/	AVANCE FIN. %					
85.	3865	026853	Construcción de Pistas en la Urb. San Juan Masias - Callao	2007	GRC-GRI	Callao	3,958,241	3,963	3,963.00	100.0	3,288,151.00	83.1	100.0	Obra concluida en liquidación.	8,382
86. (*)	28398	041946	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. 12 de Octubre - Distrito de Ventanilla, Callao	2007	GRC-GRI	Ventanilla	2,459,912	47,791	-	-	976.00	0.0	-	Expediente Técnico con observaciones levantadas remitido al MVCS	1,633
87.	48115	055912	Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta	2009	GRC-GRI	Multidistrital	513,979,904	63,343,435	1,558,745.00	2.5	1,558,745.00	0.3	-	En convocatoria por UNOPS. Propuestas en evaluación.	2,008,180
88.	63935	045728	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Sarita Colonia	2008	GRC-GRI	Callao	9,727,121	982,731	976,364.00	99.4	8,929,337.00	91.8	100.0	Obra concluida y recepcionada.	9,619
89. (*)	83093	092291	Rehabilitación de Pistas y Veredas en el Barrio Frigorífico - Callao	2009	GRC-GRI	Callao	1,741,642	1,734,161	1,734,159.00	100.0	1,734,159.00	99.6	100.0	Obra recepcionada	600
90. (*)	83151	089796	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Hijos de Villa los Reyes - Ventanilla	2009	GRC-GRI	Ventanilla	3,833,872	12,967	-	-	106,283.00	2.8	-	Expediente remitido para opinión a ORPI	1,668
91. (*)	86024	092782	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Alfredo Villa Calderón - Callao	2009	GRC-GRI	Callao	2,192,073	2,155,813	2,141,505.00	99.3	2,141,505.00	97.7	100.0	Obra recepcionada	1,190
92.	97241	092844	Rehabilitación de Pistas y Veredas en la Zona Sur del Callao-Provincia de Callao	De la MPC	GRC-OPE	Callao	5,955,813	298,879	283,935.00	95.0	283,935.00	4.8	-	Expediente en elaboración	74,448
93.	111451	092292	Ampliación de la Vía Lateral Izquierda de la Av. Elmer Faucett en la Intersección con la Av. Santa Callao - Callao	2010	GRC-GRI	Callao	1,406,352	1,178,062	1,175,884.00	99.8	1,304,856.00	92.8	100.0	Obra concluida en liquidación.	5,000
94. (***)	115775	103455	Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado de Bellavista, Zona 5, Jr. Heros, Jr. Piérola, Prolongación Zarumilla, Jr. Alfonso Ugarte, Jr. Miguel Grau, Calle Fanning y Pasaje Fernando de Aragón, Distrito de Bellavista - Callao	Transferido	GRC-GRI	Bellavista	1,865,637	1,820,324	1,552,502.00	85.3	1,552,502.00	83.2	100.0	Obra concluida. Se ha solicitado la recepción.	11,623
95. (***)	116478	103456	Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado de Bellavista, Zona 6, Jr. Pizarro, Jr. Pacifico, Cl. Palacios, Jr. Victor Fajardo, Jr. Bolognesi y Av. Buenos Aires, Distrito de Bellavista - Callao	Transferido	GRC-GRI	Bellavista	2,443,275	2,135,840	1,933,720.00	90.5	1,933,720.00	79.1	100.0	Obra concluida. Se ha solicitado la recepción.	2,872
96. (***)	116480	103457	Mejoramiento de Pistas y Veredas en el Cercado de Bellavista, Zona 7, Jr. Miguel Grau, Cl. Arica, Cl. Tarapacá y prolongación Buenos Aires, Distrito de Bellavista - Callao	Transferido	GRC-GRI	Bellavista	1,674,171	1,480,829	1,459,081.00	98.5	1,459,081.00	87.2	100.0	Obra concluida. Se ha solicitado la recepción.	2,872
			DESARROLLO URBANO				1,549,336	1,521,078	-	-	-	-	-		
97	86289	090445	Construcción de la Casa de los Jóvenes en el AA.HH. Puerto N	De la MPC	GRC-GRI	Callao	1,549,336	1,521,078	-	-	-	-	-	Expediente en elaborado.	3,452
			ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD				3,069,208	2,283,208	-	-	48,424.00	1.6	-		
98.	65406	055904	Implementación de los Servicios del Centro de Operaciones de Emergencias Regional del Callao	2008	GRC-ODNDC	Multidistrital	3,069,208	2,283,208	-	-	48,424.00	1.6	-	Expediente técnico concluido.	1,403,003
			ESTUDIOS DE PREINVERSION				-	1,071,061	203,972.00	19.0	203,972.00	-	-		
99.	S/C	001621	Estudios de Preinversión		GRC-VARIOS	Multidistrital		1,071,061	203,972.00	-	203,972.00	-	-		
			GESTION DE PROYECTOS				-	2,968,495	242,130.00	8.2	242,130.00	-	-		
00.	S/C	000270	Gestión de Proyectos		GRC-VARIOS	Multidistrital		2,968,495	242,130.00	-	242,130.00	-	-		
			TOTAL				721,423,774	127,958,928	30,868,612	24.1	120,211,749	16.7			

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2010
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CODIGO SNIP	CODIGO DNPP	PROYECTO	Presupuesto Participativo	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)				EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	Población Beneficiada
								PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	EJECUCION PRESUPUESTAL 1/	AVANCE FIN. %					

FUENTE 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

2/ SEGUN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS AREAS EJECUTORAS

(*) Financiado mediante transferencia del Ministerio de Educación

(**) Cofinanciado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

(***) Financiado con cargo al Fideicomiso Regional D.U. 040