

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2009
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

PLEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N° | CODIGO SMP | CODIGO DNFP | PROYECTO | UNIDAD EJECUTORA | LOCALIZACION DISTRITO | COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION) | PRESUPUESTO 2009 | | | EJECUCION TOTAL ACUMULADA | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % | AVANCE FISICO % | OBSERVACIONES |
|--------------------------|------------|-------------|--|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|--|
| | | | | | | | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION PRESUPUESTAL | AVANCE FN. % | | | | |
| | | | | | | 66,116,859 | 24,610,382 | 8,243,632.00 | 33.5 | 24,958,311.00 | | | |
| EDUCACION | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 1813 | 021053 | Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento de la I.E. N° 5099 Ricardo Palma | GRI | Callao | 1,966,018 | 5,308 | - | - | 1,792,912.86 | 91.2 | 100.0 | Liquidación de obra |
| 2. | 2979 | 038924 | Construcción e Implementación del CEP N° 5127 AA.HH. José Olaya Balandra | GRI | Ventania | 8,021,028 | 7,881,305 | 4,609,634.00 | 58.5 | 4,694,283.93 | 58.5 | 2.0 | Obra en ejecución. |
| 3. | 3162 | 010594 | Construcción de la I.E. Nivel Primaria y Secundaria N° 5123 Francisco Bolognesi AA.HH. Las Lomas - Ventania | GRI | Ventania | 2,130,210 | 2,171,691 | - | - | 1,549,991.65 | 72.8 | 35.8 | Obra paralizada en el 2006. Saldo de obra por convocar |
| 4. | 3548 | 018545 | Sustitución y Ampliación de la Infraestructura del C.N. N° 5124 Hiroshima - Ventania - Callao | GRI | Ventania | 3,301,075 | 815 | 815.00 | 100.0 | 3,301,654.88 | 100.9 | 100.0 | Liquidación de obra |
| 5. | 10227 | 018518 | Construcción de la I.E.I. N° 5141 Divino Maestro - Ventania | GRI | Ventania | 2,681,392 | 2,153,439 | 602,757.00 | 28.0 | 943,118.61 | 35.2 | 45.2 | Obra en ejecución. |
| 6. | 10282 | 018483 | Construcción I.E.I. N° 123 Virgen de la Asunción-Pachacutec-Ventania-Callao | GRI | Ventania | 953,352 | 745,454 | 149,091.00 | 20.0 | 1,069,867.50 | 111.2 | 65.4 | Obra paralizada. Con contrato para ejecutar Saldo de Obra. |
| 7. | 10313 | 018485 | Construcción y ampliación Institución Educativa N° 128 Héroes del Cenepa - Ventania | GRI | Ventania | 1,502,763 | 715,257 | 318,032.00 | 44.5 | 1,247,300.31 | 83.0 | 83.0 | Obra en ejecución. |
| 8. | 10417 | 018481 | Construcción y Ampliación de la I.E.I. N° 120 - Las Casuarinas - Pachacutec | GRI | Ventania | 1,388,863 | 1,161,413 | 284,073.00 | 24.5 | 446,842.39 | 32.2 | 49.4 | Obra en ejecución. |
| 9. | 11362 | 018482 | Construcción del Institución Educativa Inicial N° 122 Pachacutec-Ventania-Callao | GRI | Ventania | 1,139,799 | 10,470 | 10,469.00 | 100.0 | 1,687,615.21 | 148.1 | 100.0 | Liquidación de obra |
| 10. | 11827 | 018544 | Construcción de la IE N° 5120 AA.HH. 12 de Octubre - Ventania | GRI | Ventania | 2,104,079 | 122,204 | 13,861.00 | 11.3 | 2,274,793.09 | 108.1 | 100.0 | Liquidación de obra |
| 11. | 17661 | 021596 | Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Cosmovisión - Pachacutec - Ventania | GRI | Ventania | 1,601,905 | 1,564,627 | - | - | 37,277.44 | 2.3 | - | Expediente en elaboración (90%) |
| 12. | 19407 | 021597 | Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5096 AA.HH. Hijos de Ventania | GRI | Ventania | 1,275,850 | 663,358 | 183,742.00 | 27.7 | 389,847.57 | 30.6 | - | Expediente convocado. Cerco construido en el 2006 |
| 13. | 20942 | 028587 | Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 130 AA.HH. Las Lomas - Ventania | GRI | Ventania | 1,138,229 | 34,892 | 15,530.00 | 44.5 | 31,060.17 | 2.7 | - | Expediente en elaboración (80%) |
| 14. | 21020 | 028415 | Construcción de la Institución Educativa N° 5138 AA.HH. Defensores de la Patria-Ventania-Callao | GRI | Ventania | 3,622,070 | 25,475 | - | - | 40,865.46 | 1.1 | - | Expediente en elaboración (80%) |
| 15. | 21872 | 085883 | Construcción de la I.E.I. N° 121 Angelitos de Pachacutec - Ventania | GRI | Ventania | 2,666,487 | 626,906 | 15,610.00 | 2.5 | 47,797.50 | 1.8 | - | Expediente en elaboración (30%) |
| 16. | 22277 | 026596 | Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5130-1 AA.HH. Los Licenciados Ventania | GRI | Ventania | 1,313,922 | 21,867 | - | - | - | - | - | Expediente en elaboración (60%) |
| 17. | 22490 | 026593 | Sustitución y Ampliación de la Institución Educativa N° 5136-Fernando Belaunde Terry, AA.HH. Daniel A. Carrón - Callao | GRI | Ventania | 1,660,917 | 26,199 | - | - | 42,026.60 | 2.5 | - | Expediente en elaboración (80%) |
| 18. | 22761 | 026596 | Construcción de la I.E. N° 5119 - Secundaria, AA.HH. Villa Emilia - Ventania | GRI | Ventania | 2,301,897 | 15,700 | 10,800.00 | 68.8 | 10,800.00 | 0.5 | - | Expediente en inicio de elaboración |
| 19. | 23157 | 027507 | Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 5117 Jorge Portocarrero - Pachacutec-Ventania-Callao | GRI | Ventania | 1,311,663 | 1,330,011 | - | - | 27,522.56 | 2.1 | - | Expediente en elaboración (90%) |
| 20. | 23255 | 026579 | Construcción de la I.E. N° 5125 Las Casuarinas - Ventania | GRI | Ventania | 3,336,923 | 65,508 | 19,652.00 | 30.0 | 19,652.00 | 0.6 | - | Expediente en elaboración (30%) |
| 21. | 23291 | 027540 | Sustitución de la I.E. Inicial Anexo N° 132 Ventania, Callao | GRI | Ventania | 1,306,631 | 530,857 | 224,418.00 | 42.3 | 897,709.95 | 68.7 | 60.0 | Obra en ejecución. |
| 22. | 23300 | 029594 | Rehabilitación y Mejoramiento de la Institución Educativa Inicial N° 074 - Los Próceres - Ventania - Callao | GRI | Ventania | 431,236 | 8,417 | - | - | 13,502.58 | 3.1 | - | Expediente en elaboración (80%) |
| 23. | 23817 | 027550 | Construcción de la Institución Educativa Especial Anexo - Ventania - Callao | GRI | Ventania | 1,516,885 | 680,823 | 17,493.00 | 2.6 | 52,479.00 | 3.5 | - | Expediente en elaboración (60%) |
| 24. | 23960 | 026576 | Construcción de la Institución Educativa N° 5129 Pachacutec-Ventania-Callao | GRI | Ventania | 3,306,656 | 24,583 | - | - | 38,641.72 | 1.2 | - | Expediente en elaboración (60%) |
| 25. | 24196 | 026583 | Construcción de la I.E. N° 5135 AA.HH. Villa Escudero - Ventania | GRI | Ventania | 3,270,919 | 53,241 | - | - | - | - | - | Expediente en elaboración (30%) |
| 26. | 24748 | 026997 | Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5122 Anexo El Bañero - Pachacutec | GRI | Ventania | 2,662,685 | 53,755 | - | - | - | - | - | Expediente en inicio de elaboración |
| 27. | 24899 | 026577 | Construcción de la I.E. Helen Keller - Ventania | GRI | Ventania | 2,237,614 | 43,251 | 18,207.00 | 42.1 | 18,207.00 | 0.8 | - | Expediente en elaboración (30%) |
| 28. | 60325 | 063686 | Portal Educativo del Gobierno Regional del Callao - Edu Callao | OTIC | Multidistrital | 5,975,791 | 3,873,556 | 1,749,448.00 | 45.2 | 4,262,741.02 | 71.3 | 26.0 | Proyecto en ejecución |
| CULTURA Y DEPORTE | | | | | | 30,812,120 | 6,095,266 | 29,684.09 | 0.3 | 70,845.33 | | | |
| 29. | 84291 | 057044 | Mejoramiento de las Instalaciones Deportivas del AA.HH. Pasaje Barujano, Callao | GRDS | Callao | 130,285 | 22,898 | 20,684.00 | 90.3 | 70,845.33 | 54.4 | s.i | Obra en ejecución (prog. Const.Perú) |
| 30. | 85425 | 046505 | Rehabilitación y Mejoramiento del Area Deportiva de la I.E. Dos de Mayo en el Distrito del Callao | GRI | Callao | 461,498 | 461,498 | - | - | - | - | - | Perfil observado, en reformulación |
| 31. | 102320 | 087090 | Construcción e Implementación del Area Deportiva en el AA.HH. 200 Milas - Callao | OPE | Callao | 677,848 | 644,112 | - | - | - | - | - | Expediente Técnico concluido. Obra por iniciar |
| 32. | 103827 | 066906 | Construcción y Equipamiento del Centro Cultural Regional del Callao | GRI | Bellavista | 29,542,489 | 4,966,758 | - | - | - | - | - | Factibilidad en formulación |
| SALUD | | | | | | 29,213,566 | 19,180,667 | 2,101,220.00 | 11.0 | 10,849,976.97 | | | |
| 33. | 2544 | 017712 | Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I "El Alamo" | GRI | Callao | 1,085,898 | 16,927 | 8,593.00 | 50.8 | 1,879,673.40 | 172.6 | 100.0 | Liquidación de obra |



**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2009
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE MARZO
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N° | CODIGO SNP | CODIGO DAPP | PROYECTO | UNIDAD EJECUTORA | LOCALIZACION DISTRITO | COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION) | PRESUPUESTO 2009 | | | EJECUCION TOTAL ACUMULADA | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % | AVANCE FISICO % | OBSERVACIONES |
|-----------------------|------------|-------------|---|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------|---|
| | | | | | | | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION PRESUPUESTAL | AVANCE FIN. % | | | | |
| 34. | 2062 | 018459 | Construcción y Equipamiento Centro de Salud Tipo I de Ventanilla Baja - Callao | GRI | Ventanilla | 1,079,939 | 1,209,976 | 711,559.00 | 58.8 | 1,521,552.22 | 140.9 | 52.0 | Obra en ejecución |
| 35. | 3516 | 022687 | Mejoramiento del Sistema de Agua y Desagüe en el Hospital Daniel A. Carrión - Callao | GRI | Bellavista | 3,976,576 | 557,433 | 538,557.00 | 96.6 | 4,064,065.51 | 101.9 | 98.0 | Obra en ejecución |
| 36. | 10306 | 022688 | Mejoramiento del Sistema de Aire Acondicionado en el Centro Quirúrgico, Unidad de Quemados y Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Daniel A. Carrión - Callao | GRI | Bellavista | 1,704,363 | 1,650,665 | 8,240.00 | 0.5 | 20,600.00 | 1.2 | - | Estudio concluido. En proceso de convocatoria |
| 37. | 10431 | 017714 | Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria - Ventanilla | GRI | Ventanilla | 491,472 | 2,552,343 | 10,242.00 | 0.4 | 10,242.00 | 2.1 | - | Expediente concluido. Nueva evaluación aprobada |
| 38. | 14484 | 023211 | Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Mi Perú - Ventanilla | GRI | Ventanilla | 1,962,567 | 133 | - | - | 35,763.06 | 1.8 | - | Liquidación de supervisión de obra |
| 39. | 14486 | 023210 | Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacutec - Ventanilla - Callao | GRI | Ventanilla | 1,752,783 | 13,562 | 8,768.00 | 64.7 | 1,943,847.86 | 110.9 | 100.0 | Liquidación de obra |
| 40. | 14526 | 023151 | Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud San Juan Bosco - Callao | GRI | Callao | 1,416,968 | 20,450 | - | - | - | - | - | - |
| 41. | 14572 | 027692 | Construcción y Equipamiento de Centro de Salud Bonilla, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao | GRI | Callao | 1,991,857 | 1,116,646 | - | - | 77,749.77 | 3.9 | - | En Estudio concluido. Se efectuó nueva evaluación del proyecto. |
| 42. | 25553 | 028745 | Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio Hospitalario y Procedimientos del Hospital San José | HSJ | C. La Legua | 4,505,559 | 3,419,705 | - | - | - | - | - | Obra en ejecución. Saldo de obra con expediente concluido |
| 43. | 30796 | 046596 | Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio de Cocina, Nutrición y Ambientes Administrativos del Hospital San José | HSJ | C. La Legua | 1,138,581 | 1,063,070 | - | - | - | - | - | Expediente técnico por convocar |
| 44. | 77371 | 077919 | Adecuación de la Farmacia Central del Hospital Daniel A. Carrión | GRI | Bellavista | 227,689 | 230,374 | - | - | - | - | - | Expediente técnico por convocar |
| 45. | 77382 | 078625 | Remodelación de la Oficina de la Calidad del Hospital Daniel A. Carrión | GRI | Bellavista | 125,209 | 130,685 | - | - | - | - | - | Expediente técnico por convocar |
| 46. | 80730 | 064565 | Implementación y Articulación de la Red Informática de la Dirección de Salud DISA 1 Callao | OTIC | Multidistrital | 5,938,250 | 5,390,688 | 815,261.00 | 15.1 | 1,306,463.15 | 22.0 | 22.0 | Proyecto en ejecución |
| 47. | 84305 | 078624 | Remodelación de la Central de Esterilización del Hospital Daniel A. Carrión | GRI | Bellavista | 270,854 | 273,619 | - | - | - | - | - | Expediente técnico por convocar |
| 48. | 90551 | 066813 | Mejoramiento del Servicio de Cirugía Neurovascular Neurocirugía del Hospital Daniel A. Carrión | GRDS | Bellavista | 1,552,001 | 1,534,391 | - | - | - | - | - | Expediente técnico por convocar |
| SANEAMIENTO | | | | | | 4,567,884 | 1,650,402 | 702,749.00 | | 4,528,925.47 | | | |
| 49. | 25635 | 033983 | Construcción de Redes de Agua y Desagüe en el AA.HH. Alexander Kouri Bumachar | GRI | Ventanilla | 1,439,505 | 496,179 | 407,254.00 | 82.1 | 1,693,591.69 | 117.7 | 95.0 | Obra en ejecución |
| 50. | 37209 | 040029 | Cambio de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el AA.HH. Miguel Grau - Callao | GRI | Callao | 3,128,379 | 554,223 | 296,496.00 | 53.3 | 2,635,333.78 | 90.6 | 96.0 | Obra en ejecución |
| MEDIO AMBIENTE | | | | | | 19,176,396 | 4,715,084 | 67,272.00 | 1.4 | 1,322,212.67 | | | |
| 51. | 13840 | 031533 | Protección de los Humedales de Ventanilla - Callao | GRNMA | Ventanilla | 1,059,916 | 172,452 | 8,482.00 | 4.9 | 932,949.41 | 88.0 | 80.5 | Proyecto en ejecución |
| 52. | 24917 | 031533 | Mejoramiento Ambiental en el Río Rimac - Tramo Callao | GRNMA | Callao | 13,933,932 | 1,659,642 | - | - | - | - | - | Estudio de factibilidad entregado por el constructor para su revisión |
| 53. | 30835 | 034422 | Construcción del Parque N° 4 El Condor - Callao | GRDS | Callao | 836,077 | 7,047 | 3,800.00 | 53.9 | 104,972.90 | 12.6 | s.i. | Obra en ejecución (prog. Const Perú) |
| 54. | 56889 | 052303 | Mejoramiento Ambiental en el AA.HH. Ciudadela La Chalaca IV Sector y Urb. Santa Marina Norte | GRNMA | Callao | 3,013,872 | 2,805,981 | - | - | - | - | - | Expediente por convocar |
| 55. | 62535 | 057043 | Construcción del Parque en el AA.HH. Villa Pilsen, Callao | GRDS | Callao | 187,018 | 14,941 | 4,640.00 | 31.1 | 142,887.78 | 76.4 | s.i. | Obra en ejecución (prog. Const Perú) |
| 56. | 65530 | 059647 | Implementación del Sistema de Información Ambiental Regional en la Región Callao | GRNMA | Multidistrital | 145,583 | 55,021 | 50,350.00 | 91.5 | 141,402.58 | 97.1 | 60.0 | Equipamiento 60%, Capacitación 40%, Implementación 60% |
| TRANSPORTE | | | | | | 935,728,677 | 74,018,276 | 5,626,802.00 | 7.6 | 5,634,839.25 | | | |
| 57. | 3865 | 026853 | Construcción de Pistas en la Urb. San Juan Masías - Callao | GRI | Callao | 3,968,241 | 3,803,021 | 2,547,632.00 | 67.0 | 2,547,632.00 | 64.4 | 64.0 | Obra en ejecución |
| 58. | 17691 | 021434 | Pavimentación de Vías en el AA.HH. Todos Unidos | GRI | Callao | 698,025 | 337,176 | 330,398.00 | 96.0 | 348,937.00 | 50.0 | 100.0 | Obra concluida |
| 59. | 20860 | 023212 | Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Villa los Reyes - Ventanilla | GRI | Ventanilla | 3,675,853 | 332 | - | - | - | - | - | Expediente aprobado, en proceso de actualización de Valor Referencial |
| 60. | 48115 | 055912 | Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta | GRI | Multidistrital | 917,096,363 | 61,500,000 | - | - | - | - | - | Obra en trámite de convocatoria |
| 61. | 57672 | 054679 | Rehabilitación de acceso peatonal en el AA.HH. Marginal 3 de Octubre - Callao | GRDS | Callao | 234,669 | 9,341 | 1,822.00 | 19.5 | 67,323.25 | 28.7 | s.i. | Obra en ejecución (prog. Const Perú) |
| 62. | 63935 | 045728 | Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Santa Colonia | GRI | Callao | 9,727,121 | 8,224,608 | 2,735,767.00 | 33.3 | 2,735,767.00 | 28.1 | 10.0 | Obra en ejecución |



PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2009
 PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
 AL MES DE MARZO
 (EN NUEVOS SOLES)

| N° | CODIGO SISP | CODIGO DIMP | PROYECTO | UNIDAD ECONOMICA | LOCALIZACION DESTINO | COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION) | PRESUPUESTO 2009 | | | AVANCE FÍS. % | EJECUCION TOTAL ACUMULADA | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % | AVANCE FÍSICO % | OBSERVACIONES |
|-------------------------------------|-------------|-------------|--|------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------|---|---------------------------------------|
| | | | | | | | PRESUPUESTO MODIFICADO | EJECUCION PRESUPUESTAL | | | | | | |
| 63 | 6428 | 00209 | Mejoramiento de la Av. Néstor Gumbel A.H. Ex-Fundo Marquez, Callao | GRDS | Callao | 133,605 | 134,665 | 4,118.00 | 3.1 | 30,740.10 | 23.0 | 5.1 | Obras en ejecución (prog. Corred Perú) | |
| 64 | 6431 | 00209 | Mejoramiento Remodelación Av. Jirones A.H. Manuel C. Durazo | GRDS | Callao | 86,619 | 8,659 | 7,065.00 | 81.6 | 41,936.40 | 48.3 | 5.1 | Obras en ejecución (prog. Corred Perú) | |
| 65 | 6435 | 00209 | Mejoramiento, Remodelación Aceras y Jirones AA.HH. Miguel Grau | GRDS | Callao | 118,181 | 484 | - | - | 62,603.50 | 53.0 | 5.1 | Obras en ejecución (prog. Corred Perú) | |
| ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | | | | | | 15,515,868 | 2,596,982 | 452,191.00 | 17.4 | 7,087,046.75 | | | | |
| 66 | 2442 | 041942 | Construcción e implementación de la Comisaría PIP-VIA Los Reyes - Ventanilla - Callao | GHI | Ventanilla | 2,648,738 | 417,670 | 378,454.00 | 90.6 | 2,237,489.07 | 84.5 | 85.0 | Obras en ejecución | |
| 67 | 4378 | 027758 | Proy Integral Complejo Policial Ciudad del Pezador Bellavista-Callao | GHI | Bellavista | 6,556,408 | 83,779 | 73,237.00 | 88.0 | 4,746,076.62 | 72.4 | 100.0 | Obras concluida, recepción, en liquidación Equipamiento en proceso de ejecución | |
| 68 | 65406 | 065904 | Implementación de los Servicios del Centro de Operaciones de Emergencias Regional del Callao | CONDIC | Mantenedor | 2,470,208 | 767,043 | - | - | - | - | - | Parál observado en reformulación | |
| 69 | 98307 | 078271 | Implementación del Sistema de Monitoreo y Vigilancia de la Bahía del Callao | GRDE | Callao | 3,840,454 | 1,328,490 | - | - | 103,475.06 | 2.7 | - | Expendio técnico por conocer | |
| JUSTICIA | | | | | | 27,004,456 | 1,080,000 | - | - | - | - | - | - | Expendio técnico por conocer |
| 70 | 42984 | 057903 | Mejoramiento del Servicio de Administración de Justicia en la Sede de la Corte Superior de Justicia del Callao | GHI | Bellavista | 27,004,456 | 1,080,000 | - | - | - | - | - | - | |
| VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | | | | | | 223,481 | 17,916 | 12,676.00 | 70.6 | 150,276.84 | | | | |
| 71 | 64407 | 062302 | Construcción del Anticentro Sector IV | GRDS | Callao | 98,306 | 2,249 | 1,594.00 | 70.9 | 64,834.14 | | 5.1 | Obras en ejecución (prog. Corred Perú) | |
| 72 | 64413 | 066915 | Colector de AA.HH. Gumbel Este | GRDS | Callao | 124,515 | 15,086 | 11,082.00 | 70.6 | 85,442.70 | | 5.1 | Obras en ejecución (prog. Corred Perú) | |
| PESCA | | | | | | 292,405 | 308,909 | 66,429.00 | - | 66,429.00 | | | | |
| 73 | 82579 | 062309 | Mejoramiento del Servicio de Conservación de Productos Hidrobiológicos en el Desembarcadero Anexasal del Callao | GRDE | Callao | 292,405 | 308,909 | 66,429.00 | - | 66,429.00 | 23.5 | 90.0 | Proyecto en ejecución | |
| ESTUDIOS DE PREINVERSION | | | | | | 3,097,167 | 703,386 | 7,444.00 | - | 82,297.67 | | | | |
| 74 | 90421 | 04681 | Estudios de Preinversión | VARIOS | Mantenedor | | 703,386 | 7,444.00 | - | 7,444.00 | | | | |
| 75 | 90421 | 001621 | Estado de Factibilidad a nivel de Factibilidad del PIP - "Construcción de la Via Costanera Tramo Jr Vial - Jr. Vial, La Pueta, Callao" | GHI | La Pueta | | 647,096 | - | - | - | | | | Estado de factibilidad en formulación |
| 76 | 90421 | 001621 | Estado de Preinversión a nivel de Factibilidad PIP - "Construcción de la Via Costa Verde - Tramo Callao" | GHI | Mantenedor | | 1,500,422 | - | - | - | | | | Estado de factibilidad en formulación |
| 77 | 90421 | 001621 | Estado de Preinversión a nivel de Factibilidad del PIP - "Mejoramiento Ambiental del Río Financ. Tramo Callao" | GRMAA | Mantenedor | | 77,554 | - | - | - | | | | Estado de factibilidad en formulación |
| 78 | 90421 | 001621 | Estado de Preinversión a nivel de Factibilidad del PIP - "Mejoramiento Ambiental del Río Chifón Tramo Callao" | GRMAA | Mantenedor | | 13,090 | - | - | - | | | | Estado de factibilidad por formular |
| 79 | 90421 | 001621 | Estado de Factibilidad del PIP "Construcción de Pistas y Veedas del AA.HH. Santa Catalina" | GHI | Callao | | 131,019 | - | - | 74,953.67 | | | | Estado de factibilidad en formulación |
| 80 | 90421 | 086041 | Estado de Preinversión para el Mejoramiento Ambiental de las Zonas Urbanas Marginales de los distritos Callao y Ventanilla | GRMAA | Mantenedor | | 15,000 | - | - | - | | | | Estado de factibilidad por formular |
| GESTION DE PROYECTOS | | | | | | 4,150,846 | 677,743.00 | 16.3 | - | - | - | 4.9 | - | |
| 81 | 90421 | 00070 | Definición de Proyectos | VARIOS | Mantenedor | | 4,150,846 | 677,743.00 | - | - | | | | |
| 82 | 90421 | 041946 | Liquidación del Estado "Parametración de Pistas y Construcción de Veedas AA.HH. 12 de Octubre - Ventanilla" | GHI | Ventanilla | | 977 | - | - | - | | | | |
| 83 | 90421 | 041947 | Liquidación Superficie Parametración de Pistas, Construcción de Veedas AA.HH. La Pueta El Ejayo | GHI | Ventanilla | | 803 | - | - | - | | | | |
| TOTAL | | | | | | 1,128,641,854 | 140,031,926 | 17,976,842.00 | 12.8 | 54,951,254.95 | | 4.9 | | |

