

**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2011
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód DNPP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO				EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	EJECUCION PRESUPUESTAL 1/	AVANCE FIN. %				
			EDUCACION			72,708,702	24,828,248	40,374,008	14,382,722.00	35.6	48,892,902.88	67.2		
1.	2979	038924	Construcción e Implementación del CEP N° 5127 AA.HH. José Olaya Balandra	GRC-GRI	Ventanilla	8,021,027		1,313,084	954,256.00	72.7	9,160,030.87	114.2	100.0	Obra concluida el 30-06-2011. Recepcionada.
2.	10227	018518	Construcción de la I.E.I. N° 5141 Divino Maestro - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	2,681,392		3,496	-	-	2,553,852.61	95.2	100.0	Liquidación de Obra terminada y recepcionada.
3.	10412	018519	Ampliación de la IEI. N° 135 Mi Pequeño Mundo - Callao	GRC-GRI	Callao	446,913		3,530	-	-	450,642.00	100.8	100.0	Obra concluida y liquidada.
4.	10280	018595	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 125 Divino Niño Jesús, Ventanilla, Callao	GRC-GRI	Ventanilla	1,810,229		1,507,998	1,422,978.00	94.4	2,830,736.39	156.4	100.0	Obra concluida, en liquidación.
5.	20942	026587	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 130 AA.HH. Las Lomas - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	1,136,506		212,842	1,211.00	0.6	1,187,247.17	104.5	100.0	Obra terminada con acta de recepción de obra, en proceso de liquidación.
6.	21872	086863	Construcción de la I.E.I. N° 121 Angelitos de Pachacutec - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	3,261,037	3,096,562.00	3,932,125	2,549,736.00	64.8	2,626,152.50	80.5	40.0	Obra en ejecución. Contrato Firmado 06-06-2011.
7.	22277	026566	Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5130-1 AA.HH. Los Licenciados Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	2,028,374		422,410	421,376.00	99.8	2,074,495.46	102.3	100.0	Obra concluida.
8.	22251	026590	Sustitución y Mejoramiento de la Institución Educativa N° 5116 Anexo AA. HH. Balneario, Pachacutec - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	1,201,429		45,053	18,978.00	42.1	37,956.00	3.2	-	Expediente Técnico en elaboración.
9.	22490	026563	Sustitución y Ampliación de la Institución Educativa N° 5136-Fernando Belaunde Terry, AA.HH. Daniel A. Carrión Callao	GRC-GRI	Callao	2,318,360		10,725	-	-	2,221,855.60	95.8	100.0	Obra concluida y liquidada.
10.	22930	027537	Construcción de la Institución Educativa Secundaria N° 5117 Jorge Portocarrero - Pachacutec-Ventanilla-Callao	GRC-GRI	Ventanilla	4,920,399	4,827,000.00	4,846,106	-	-	79,205.00	1.6	-	Convocado. Obra por Impuestos.
11.	22761	026598	Construcción de la I.E.N°5119 - Secundaria, AA.HH. Villa Emilia - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	3,192,306	3,081,735.00	3,177,515	2,732,849	86.0	2,786,120.00	87.3	77.0	Obra en ejecución. Obra se inicio el 11-06-2011.
12.	23235	026579	Construcción de la I.E. N° 5125 Las Casuarinas - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	6,114,896	5,690,160	5,891,715	1,149,817.00	19.5	1,205,498.00	19.7	-	Obra en ejecución. Se entregó terreno.
13.	23330	026594	Rehabilitación y Mejoramiento de la Institución Educativa Inicial N° 074 - Los Próceres - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	558,026		12,152	-	-	563,862.58	101.0	100.0	Obra terminada, recepcionada y en proceso de liquidación.
14.	23817	027550	Construcción de la Institución Educativa Especial Anexo - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	1,739,455		1,763,589	1,388,938.00	78.8	1,466,622.00	84.3	75.0	Obra en ejecución.
15.	24196	026583	Construcción de la I.E. N° 5135 AA.HH. Villa Escudero - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	2,548,597		791,440	758,686.00	95.9	2,587,905.00	101.5	100.0	Obra Concluida y Recepcionada el 01-04-2011. se entrega la obra a la UGEL Ventanilla. Pendiente de Liquidación de obra.
16.	24748	026997	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5122 Anexo El Balneario - Pachacutec	GRC-GRI	Ventanilla	2,662,685	2,568,000.00	2,589,535	-	-	37,220.00	1.4	-	Expediente en elaboración. Se esta actualizando el valor Referencial.
17.	(*) 24899	026577	Construcción de la I.E. Helen Keller - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	2,976,349		526,532	393,749.00	74.8	3,310,833.00	111.2	95.0	Esta en elaboración del expediente técnico del saldo de obra a cargo del Ing. F. Barberena y equipo técnico de la Oficina de construcción
18.	24902	026591	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 129 - Anexo San Carlos - Pachacutec - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	815,000	751,000.00	279,840	12,823.00	4.6	25,646.00	3.1	-	Expediente tecnico en elaboración. Se esta revisando los costos y presupuestos en la Of. De Construcción.
19.	119001	115777	Sustitución y Mejoramiento de la Institución Educativa N° 5128 Sagrado Corazón de María - Pachacutec - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	9,178,369	211,239.00	8,952,831	42,308.00	0.5	267,946.00	2.9	-	En proceso de convocatoria.
20.	132259	108618	Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Cosmovisión - Pachacutec - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	3,691,425	3,611,552.00	3,869,196	2,415,928.00	62.4	2,495,486.70	67.6	15.0	Obra en ejecución. Contrato Firmado 10-06-2011.
21.	3548	018545	Sustitución y Ampliación del C.N. N° 5124 en el AA.HH. Hiroshima - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	3,301,075		39,979	39,772.00	99.5	3,428,648.00	103.9	100.0	Obra Liquidada.
22.	21820	026415	Construcción de la Institución Educativa N° 5138 AA.HH. Defensores de la Patria - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	3,803,565		93,560	79,317.00	84.8	3,907,463.00	102.7	100.0	Obra Liquidada.

**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2011
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód DNP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO				EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	EJECUCION PRESUPUESTAL 1/	AVANCE FIN. %				
23.	23315	026570	Ampliación de la Institución Educativa N° 2093 - Santa Rosa - Cerro La Regla - Callao	GRC-GRI	Callao	994,632	991,000.00	87,804	-	-	-	-	-	PIP cerrado. Nuevo perfil viable.
24.	23960	026576	Construcción de la Institución Educativa N° 5129 Pachacutec - Ventanilla Callao	GRC-GRI	Ventanilla	3,306,656		951	-	-	3,587,479.00	108.5	100.0	Obra Liquidada.
			CULTURA Y DEPORTE			7,817,603.57	-	6,781,341.00	4,757,352.00	70.2	4,757,352.00	60.9		
25.	172947	132601	Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento Deportivo y Servicios de La Villa Deportiva Regional del Complejo Deportivo Yahuar Huaca - Callao	GRC-GRI	Bellavista	5,830,393		5,406,285	4,553,687.00	84.2	4,553,687.00	78.1	100.0	Obra concluida. Concurso Exo. N° 9-2011-RC.
26.	173910	132845	Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada entre el AA.HH. Andrés Avelino Cáceres y el AA.HH. San Antonio, Margen Derecha de la Av. Morales Duarez., Provincia del Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	198,837		198,838	-	-	-	-	-	Obra convocada
27.	173914	133614	Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en el Parque de Los Pozos - Ciudad Satélite Santa Rosa - Provincia de Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	163,724		163,724	-	-	-	-	-	Obra convocada
28.	182789	143781	Mejoramiento de Losa Deportiva con Grass Artificial y Tribunas en el Parque N° 31 del A.H. Angamos III Sector, Ventanilla, Provincia del Callao	GRC-GRI	Ventanilla	190,880		190,249	185,249.00	97.4	185,249.00	97.4	100.0	obra concluida
29.	188629	146804	Mejoramiento de la Cancha de Deportiva en el Parque Deportivo Remigio Morales bermudez, Urb. Tarapaca, - Callao.	GRC-GRI	Callao	729,506		797,829	-	-	-	-	-	Obra convocada
30.	185030	145891	Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en la I.E. N° 5048-Ramón Castilla Marquesado - callao	GRC-CAFED	Callao	206,046		12,000	6,000.00	50.0	6,000.00			Expediente en elaboración.
31.	184920	145892	Creación de Losa Deportiva Ubicada en la Institución Educativa Publica Callao - Bellavista-Callao	GRC-CAFED	Callao	265,423		6,000	6,000.00	100.0	6,000.00			Expediente en elaboración.
32.	187424	146239	Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en el C.E. PNP Juan Ingunza Valdivia -Callao-Callao	GRC-CAFED	Callao	232,794		6,416	6,416.00	100.0	6,416.00			Expediente en elaboración.
			SALUD			63,351,497.10	15,208,766.00	23,928,069.00	2,876,477.00	12.0	41,940,043.21	66.2		
33.	10431	017714	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	2,732,039		13,566	-	-	2,629,816.00	96.3	100.0	Obra concluida y liquidada.
34.	14532	026682	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo - Callao	GRC-GRI	Callao	1,565,593		379,599	298,758.00	78.7	1,309,771.06	83.7	100.0	Obra culminada en proceso de recepción de obra.
35.	25553	028745	Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio Hospitalario y Procedimientos del Hospital San José	HSJ	C. La Legua	4,505,559		1,585,511	299,133.00	18.9	4,410,684.00	97.9	94.0	Obra concluida.
36.	30796	046598	Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio de Cocina, Nutrición y Ambientes Administrativos del Hospital San José	HSJ	C. La Legua	2,521,563		579,350	80,441.00	13.9	2,315,223.00	91.8	83.9	Obra en ejecución.
37.	80730	064565	Implementación y Articulación de la Red Informática de la Dirección de Salud DISA 1 Callao	GRC-OTIC	Callao	5,452,572	725,218.00	-	-	-	4,727,055.15	86.7	100.0	Proyecto Concluido. Informado mediante el Informe N° 288-2010-GRC/GGR/OTIC, en proceso de liquidación
38.	89285	092520	Implementación de un Hospital para Contingencias en la Región Callao	GRC-GRDS	Ventanilla	12,508,880		2,140,154	2,140,150.00	100.0	12,418,524.00	99.3	100.0	Concluido, instalación de módulos.
39.	117974	092521	Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desagüe del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrón del Callao	GRC-GRI	Bellavista	5,699,492		750,690	17,141.00	2.3	4,965,944.00	87.1	60.0	Obra en ejecución.
40.	(*)	111255	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Base Acapulco de la Microrred Acapulco de la Red Bonilla-DISA I-Región Callao	GRC-GRI	Callao	5,157,235		1,767	1,767.00	100.0	4,846,390.00	94.0	100.0	Obra Liquidada, con saldo a favor del contratista.
41.	111276	109094	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Base Márquez de la Microrred Márquez de la Red Ventanilla - Disa I - Region Callao	GRC-GRI	Callao	5,250,856	5,250,856.00	5,270,805	15,329.00	0.3	18,329.00	0.3	-	Expediente técnico en elaboración por administración directa.
42.	111571	091444	Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Gambetta Alta- Dirección de Red de Salud Bonilla La Punta	GRC-GRI	Bellavista	4,220,381	4,101,418.00	4,203,624	22,620.00	0.5	90,480.00	2.1	-	En proceso de convocatoria.

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2011
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód DNPP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO				EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	EJECUCION PRESUPUESTAL 1/	AVANCE FIN. %					
43.	(*)	118976	092524	Mejoramiento del Servicio de Hospitalización para Afrontar los Desastres en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	GRC-GRI	Bellavista	5,319,578	5,131,274.00	5,131,274	-	-	3,500.00	0.1	-	PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio N° 074-2010-GRC/GGR-ORPI de fecha: 21/09/2010. La actualización del perfil esta a cargo de la GR de Salud.
44.	(*)	119247	092525	Mejoramiento del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	GRC-GRI	Bellavista	4,547,233		1,212	1,138.00	93.9	4,204,327.00	92.5	100.0	Obra concluida y liquidada.
45.		84305	078624	Remodelación de la Central de Esterilización del Hospital Nacional Daniel A. Carrión	GRC-HNDAC	Bellavista	989,209		989,209	-	-	-	-	-	En proceso de convocatoria.
46.		77382	078625	Remodelación de la Oficina de Gestión de la Calidad del Hospital Daniel A. Carrión	GRC-HNDAC	Bellavista	125,209		125,209	-	-	-	-	-	En proceso de convocatoria.
47.		101062	115603	Implementación del Centro de Excelencia para el Tratamiento de la TBC en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión	GRC-HNDAC	Bellavista	975,506		975,506	-	-	-	-	-	En proceso de convocatoria.
48.		144058	115758	Mejora Resolutiva en Procedimientos Endoscópicos del Servicio de Neumología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	GRC-HNDAC	Bellavista	380,895		380,895	-	-	-	-	-	En proceso de convocatoria.
49.		140239	115772	Adecuación y Ampliación del Centro de Almacenamiento Final de Residuos Sólidos del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	GRC-HNDAC	Bellavista	288,973		288,973	-	-	-	-	-	En proceso de convocatoria.
50.		142536	115786	Mejora de la Capacidades Resolutiva en Diagnóstico y Tratamiento Endoscópico del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	GRC-HNDAC	Bellavista	1,005,582		1,005,582	-	-	-	-	-	En proceso de convocatoria.
51.		169509	134809	Acondicionamiento del Servicio de Consultoría Externa Pediátrica del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	GRC-HNDAC	Bellavista	105,143		105,143	-	-	-	-	-	En proceso de convocatoria.
				MEDIO AMBIENTE			1,879,492	-	1,863,886	186,240.00	10.0	305,359.00	16.2		
52.		101088	106123	Mejoramiento del Aprovechamiento de Residuos Sólidos Inorgánicos en Instituciones Educativas Públicas del Nivel Primario en la Región Callao	GRC-GRNMA	Multidistrital	1,879,492		1,863,886	186,240.00	10.0	305,359.00	16.2	8.6	Obra paralizada, el avance de 8.55% ha generado un documento para resolver el contrato.
				TRANSPORTE			545,499,980	6,062,831	57,736,544	27,855,318.00	48.2	108,194,132.58	19.8		
53.		2361	019117	Construcción de Pistas en el AA.HH. Miguel Grau - Callao	GRC-GRI	Callao	2,083,126		427,807	425,427.00	99.4	1,882,472.00	90.4	100.0	Obra concluida.
54.		17680	021435	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector IV - Callao	GRC-GRI	Callao	2,055,710		1,453,140	1,422,776.00	97.9	1,449,026.00	70.5	100.0	Obra concluida. Iniciada el 30-05-2011.
55.		20860	023212	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Villa los Reyes - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	3,675,853	3,639,853.00	727,172	-	-	58,339.58	1.6	-	En proceso de convocatoria.
56.	(**)	28398	041946	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. 12 de Octubre - Distrito de Ventanilla, Callao	GRC-GRI	Ventanilla	2,459,912	2,422,978.00	-	-	-	976.00	0.0	-	Expediente Técnico concluido.
57.		48115	055912	Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta	GRC-GRI	Multidistrital	513,979,904		35,979,665	21,509,651.00	59.8	100,305,855.00	19.5	30.0	Contrato firmado el 20 de agosto en ejecución. Elaboración de Expediente Técnico por el Consorcio Nueva Gambetta Contrato N° 022-2010-GRC y supervisión contrato N° 028-2010-GRC
58.		34414	038221	Rehabilitación de la Berma Central de la Av. Nenufares, Callao, Provincia Constitucional del Callao	GRC-GRI	Callao	642,475		580,930	570,233.00	98.2	570,233.00	88.8	100.0	Obra concluida en liquidación.
59.		147449	131660	Mejoramiento de la Berma Lateral e Iluminación Ornamental de la Av. Morales Duárez, tramo Av. Elmer Faucett y Av. Néstor Gambetta, Provincia Constitucional del Callao	GRC-GRI	Callao	1,147,579		1,230,952	1,024,257.00	83.2	1,024,257.00	89.3	100.0	Obra concluida, en liquidación.
60.		22366	025904	Pavimentación de Pistas y veredas para la Asociación de Propietarios de la Urbanización Las Fresas	GRC-GRI	Callao	3,930,278		2,856,101	-	-	-	-	-	E,T, concluido. Concurso Oferta E.T. y Obra, L.P. N°007-2011-RC

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2011
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód DNP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO				EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	EJECUCION PRESUPUESTAL 1/	AVANCE FIN. %				
61.	22661	025906	Pavimentación de Pistas y Veredas para las Asociaciones de Vivienda 7 de Agosto, IV Programa, Las Garzas, La Quilla, Los Olivos y 7 de Agosto II Programa	GRC-GRI	Callao	1,873,436		2,271,269	494,307.00	21.8	494,307.00	26.4	-	E.T. terminado. Contrato firmado 21-06-2011. Concurso oferta.
62.	135749	109047	Construcción de la Av. Bocanegra tramo Av. Dominicos - Limite Provincial, Provincia de Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	840,045		929,052	864,577.00	93.1	864,577.00	102.9	100.0	Obra concluida. Contrato firmado el 02-06-2011.
63.	135611	109052	Rehabilitación del Pasaje El Sol - Zona Industrial, Provincia del Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	414,721		461,429	461,428.00	100.0	461,428.00	111.3	100.0	Obra concluida. Contrato firmado 23-05-2011.
64.	135740	109053	Rehabilitación y Mejoramiento del Pasaje Callejón Villegas - Provinca del Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	612,479		764,103	464,103.00	60.7	464,103.00	75.8	100.0	Obra concluida. Contrato firmado 23-05-2011.
65.	143970	121042	Construcción de Pistas y Veredas Complementarias en el AA.HH. Tiwinza - Cercado del Callao, Provincia de Callao Callao	GRC-GRI	Callao	3,384,306		1,518,763	9,214.00	0.6	9,214.00	0.3	-	Expediente técnico en elaboración. Contrato Firmado 13-06-2011 Concurso Oferta.
66.	20377	023153	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Angamos Sector 3 - Distrito de Ventanilla, Callao	GRC-GRI	Ventanilla	649,103		804,968	609,345.00	75.7	609,345.00	93.9	100.0	Obra concluida y recepcionada, falta ser liquidada.
67.	17684	133623	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector V - Callao	GRC-GRI	Callao	7,751,053		7,731,193	-	-	-	-	-	E.T. en elaboración. Concurso Oferta.
DESARROLLO URBANO						6,678,199	-	2,957,115	1,866,263.00	63.1	2,312,881.00	34.6		
68.	86289	090445	Construcción de la Casa de los Jóvenes en el AA.HH. Puerto Nuevo - Callao	GRC-GRI	Callao	1,573,266		1,377,465	416,782.00	30.3	524,113.00	33.3	25.0	Con Carta de apercibimiento para que el contratista termine la obra en un plazo de 15 días calendario, de lo contrario se resolverá el contrato.
69.	140551	116730	Construcción de muro de contención y graderías en la Losa Deportiva del AA.HH. Las Casuarinas -Ventanilla-Callao	GRC-GRI	Ventanilla	111,130		12,338	9,800.00	79.4	64,936.00	58.4	100.0	Obra culminada, 25-03-2011.
70.	140389	116729	Construcción de muro de contención en la Mza W1 Grupo Residencial A4 Sector A del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec - Ventanilla- Callao	GRC-GRI	Ventanilla	143,367		34,625	18,250.00	52.7	70,673.00	49.3	100.0	Obra culminada, 31-03-2011
71.	141037	116728	Construcción de Parque y losa deportiva en la MZ Pq4, en la calle E-27 A, en el sentor E, Barrio XI - Grupo residencial 2 del Proyecto Especial Ciudad de pachacutec Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	228,739		78,668	-	-	99,126.00	43.3	22.3	Obra esta paralizada.
72.	140398	116727	Construcción de muro de contención en la asociación de Pobladores de Ventanilla Alta, Sector III, PJE S/N MZ VIB, VIC, VID, VIE - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	162,783		40,251	34,838.00	86.6	88,319.00	54.3	100.0	Obra culminada, 31-03-2011
73.	140467	116726	Construcción de Veredas en la Urb. Alameda Portuaria I Etapa - Callao	GRC-GRI	Callao	133,745		14,193	10,190.00	71.8	89,311.00	66.8	100.0	Obra culminada. 30-03-2011
74.	167752	131706	Construcción de Parque Fraternidad AA.HH. Sarita Colonia, Provincia Constitucional del Callao	GRC-GRI	Callao	290,380		326,731	321,576.00	98.4	321,576.00	110.7	100.0	Obra en ejecución.
75.	169560	131707	Construcción del Parque El Encuentro y Pistas en el AA.HH. Marquez, Provincia Constitucional del Callao	GRC-GRI	Callao	297,208		283,323	279,482.00	98.6	279,482.00	94.0	100.0	Obra concluida. Recepcionada el 15-04-2011
76.	182772	143795	Construcción de Escaleras en la Calle 1 y 2 en el A.H. Corazón de Jesus, Ventanilla, Callao.	GRC-GRI	Ventanilla	137,247		131,539	126,538.00	96.2	126,538.00	96.2	100.0	Obra concluida
77.	182700	143886	Construcción de Escaleras en la Calle 1 y Pasaje Piura en el A.H. San Pablo, Ventanilla, Callao.	GRC-GRI	Ventanilla	166,509		157,982	152,982.00	96.8	152,982.00	96.8	100.0	Obra concluida
78.	177562	133916	Mejoramiento Urbano del Centro Historico del Callao	GRC-GRI	Callao	3,433,825		500,000	495,825.00	99.2	495,825.00	99.2	-	Obra por ejecutar
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD						10,863,765	1,224,579	4,056,534	3,046,526.00	75.1	3,094,950.00	28.5		
79.	65406	055904	Implementación de los Servicios del Centro de Operaciones de Emergencias Regional del Callao	GRC-ODNC	Multidistrital	3,178,114		585,796.0	585,796	-	48,424.00	1.5	-	Expediente técnico se encuentra aprobado con resolución.

**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2011
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód DNPP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO				EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	EJECUCION PRESUPUESTAL 1/	AVANCE FIN. %				
80.	65390	063990	Reforzamiento del Servicio de Serenazgo Regional del Callao	GRC-ODNDC	Multidistrital	3,840,454	638,783.0	-	-	-	-	-	-	Expediente técnico se encuentra aprobado con resolución.
81.	172557	131928	Reforzamiento del Servicio de Seguridad Ciudadana de la Región Callao	GRC-ODNDC	Multidistrital	3,845,197		3,470,738	3,046,526.00	87.8	3,046,526.00	79.2	70.0	Proyecto contratado en proceso de ejecución.
			PESCA			717,500	-	689,129	671,019.00	97.4	767,867.00	107.0		
82.	172535	132602	Ampliación del Servicio de Conservación de Productos Hidrobiológicos en el Desembarcadero Pesquero Artesanal del Callao	GRC-GRDE	Callao	717,500	-	689,129	671,019.00	97.4	719,443.00	100.3	-	Proyecto en ejecución.
			TURISMO			9,705,453	-	792,935	-	-	48,424.00	0.5		
83.	21247	027699	Mejora de la Orientación Turística Nacional mediante una Señalización Estandarizada	GRC-GRDE	Multidistrital	5,963,518	-	51,000	-	-	48,424.00	0.8	-	Proyecto en ejecución
84.	57502	055895	Creación de un Centro de Innovación Tecnológico de Artesanía y Turismo en el Callao	GRC-GRDE	Ventanilla	3,741,935		741,935	-	-	-	-	-	Convenio con MINCETUR en trámite. Expediente en convocatoria.
			ESTUDIOS DE PREINVERSION			-	19,072,339	726,668	350,000.00	48.2	594,910.00	-		
85.	n.a.	001621	Estudios de Preinversión	GRC-VARIOS	Multidistrital	n.a.	19,072,339	726,668	350,000.00	48.2	594,910.00	-	-	
			TOTAL			719,222,191	66,396,763	139,906,229	55,991,917.00	40.0	210,908,821.67	29.3		

FUENTES 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

2/ SEGÚN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS AREAS EJECUTORAS AL 30 DE SETIEMBRE.

(*) Financiado con cargo al Fideicomiso Regional D.U. 040

(**) Cofinanciado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

(***) Estado del PIP: Solo viable (V), ET en elaboración (ET elab), ET aprobado (ET aprb), En proceso de convocatoria (En Conv), Contrato firmado (Contr), En ejecución (En ejec), Obra concluida (Term.)