


**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2012
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE MARZO
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


N°	Cód. SNP	Cód. DHP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FÍSICO %	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2012 1/	AVANCE FIN. %				
			EDUCACION			116,261,057	12,545,010	15,383,075	7,201,668.00	46.8	57,858,455.88	49.8		
1.	10227	018518	Construcción de la I.E.I. N° 5141 Divino Maestro - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	2,681,392		3,496	-	-	2,553,852.61	95.2	100.0	Obra concluida y liquidada, Saldo de Liquidación.
2.	21820	026415	Construcción de la Institución Educativa N° 5138 AA.HH. Defensores de la Patria - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	3,803,565		10,417	-	-	3,907,463.00	102.7	100.0	Obra concluida y liquidada, Saldo de Liquidación.
3.	23235	026579	Construcción de la I.E. N° 5125 Las Casuarinas - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	6,114,896		951,431	910,206.00	95.7	3,189,362.00	52.2		Obra en ejecución, sin informe.
4.	2979	038924	Construcción e Implementación del CEP N° 5127 AA.HH. José Olaya Balandra - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	8,021,027		2,622	2,622.00	100.0	9,576,801.87	119.4	100.0	Obra concluida y liquidada, Saldo de Liquidación.
5.	96480	112808	Mejoramiento de la Infraestructura Educativa Tecnológica de 51 Instituciones Educativas Públicas de la Región Callao	GRC-OTIC	Multidistrital	9,954,896	9,954,896.00	1,538,602	1,000,000.00	65.0	1,000,000.00	10.0		Sin informe.
6.	21872	086863	Construcción de la I.E.I. N° 121 Angelitos de Pachacutec - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	3,261,037		443,985	397,203.00	89.5	3,659,104.50	112.2	81.0	Obra concluida.
7.	10412	018519	Ampliación de la I.EI. N° 135 Mi Pequeño Mundo - Callao	GRC-GRI	Callao	446,913		3,530	-	-	450,642.00	100.8	100.0	Obra concluida y liquidada, Saldo de Liquidación.
8.	10280	018596	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 125 Divino Niño Jesús, Ventanilla, Callao	GRC-GRI	Ventanilla	1,810,229		85,020	-	-	2,830,736.39	156.4	100.0	Obra concluida, en liquidación.
9.	20942	026587	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 130 AA.HH. Las Lomas - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	1,136,506		203,731	-	-	1,195,147.17	105.2	100.0	Obra terminada con acta de recepción de obra, en proceso de liquidación.
10.	22251	026590	Sustitución y Mejoramiento de la Institución Educativa N° 5116 Anexo AA. HH. Bañero, Pachacutec - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	1,201,429		882,823	290,854.00	32.9	344,624.00	28.7	8.0	Obra con avance normal.
11.	24902	026591	Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial en la I.E.I. N° 138 AA.HH. San Carlos, Pachacutec - Ventanilla, Callao - Antes I.E.I. 129 Anexo San Carlos	GRC-GRI	Ventanilla	1,197,686		619,986	491,000.00	79.2	527,331.00	44.0	5.0	Obra Iniciada.
12.	23330	026594	Rehabilitación y Mejoramiento de la Institución Educativa Inicial N° 074 - Los Próceres - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	558,026		8,694	-	-	567,320.58	101.7	100.0	Obra terminada, recepcionada y en proceso de liquidación.
13.	155802	146027	Sustitución y Equipamiento de la I.E.I. 62 Pasitos de Jesús Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	2,684,970		38,780	38,780.00	100.0	38,780.00	1.4		Para elaboración del Estudio Definitivo
14.	101088	106123	Mejoramiento del Aprovechamiento de Residuos Sólidos Inorgánicos en Instituciones Educativas Públicas del Nivel Primario en la Región Callao	GRC-GRNMA	Multidistrital	1,879,492		1,655,934	-	-	327,074.00	17.4	8.6	Proyecto paralizado, se ha generado un documento para resolver el contrato.
15.	22490	026563	Sustitución y Ampliación de la Institución Educativa N° 5136-Fernando Belaunde Terry, AA.HH. Daniel A. Camón - Callao	GRC-GRI	Callao	2,318,360		10,725	-	-	2,221,855.60	95.8	100.0	Obra concluida y liquidada.
16.	22277	026586	Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5130-1 AA.HH. Los Licenciados Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	2,028,374		1,034	-	-	2,074,495.46	102.3	100.0	Obra concluida, saldo de Liquidación.
17.	24198	026583	Construcción de la I.E. N° 5135 AA.HH. Villa Escudero - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	2,548,597		32,754	-	-	2,587,905.00	101.5	100.0	Obra Concluida en Liquidación de obra.
18.	24748	026607	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5122 Anexo El Bañero - Pachacutec	GRC-GRI	Ventanilla	2,662,685	2,590,114.00	1,845,313	319,678.00	17.3	1,827,786.00	68.6	50.0	Obra con avance programado.
19.	132259	106618	Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Cosmovisión - Pachacutec - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	3,691,425		608,067	575,845.00	94.7	3,988,623.70	108.1	100.0	Obra concluida.
20.	119001	115777	Sustitución y Mejoramiento de la Institución Educativa N° 5128 Sagrado Corazón de María - Pachacutec - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	9,178,369		6,013,896	2,804,472.00	46.6	6,075,636.00	66.2	63.0	Se ha tramitado la Valorización N° 5, la obra se encuentra adelantada respecto a lo programado.
21.	22781	026598	Construcción de la I.E. N° 5119 - Secundaria, AA.HH. Villa Emilia - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	3,192,306		99,418	84,731.00	85.2	3,266,024.00	102.3	100.0	Obra terminada. En proceso de liquidación.
22. (**)	22930	027537	Construcción de la Institución Educativa Secundaria N° 5117 Jorge Portocarrero - Pachacutec-Ventanilla-Callao	GRC-GRI	Ventanilla	4,920,399		91,574	57,510.00	62.8	136,715.00	2.8	88.0	En ejecución normal. Obra por Impuestos.
23. (*)	24899	026577	Construcción de la I.E.E. Helen Keller - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	2,976,340		8,254	5,780.00	70.0	3,446,921.00	115.8	95.0	Obra terminada.
	23817	027550	Construcción de la Institución Educativa Especial Anexo - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	1,739,456		42,889	42,887.00	100.0	1,884,158.00	108.3	100.0	En proceso de liquidación.
	180344	150147	Instalación del Servicio Educativo del Instituto Superior Tecnológico Público del Callao, Distrito de Bellavista, Región Callao	GRC-GRI	Bellavista	36,252,674		180,100	180,100.00	100.0	180,100.00	0.5		Estudio Definitivo en Elaboración.
			CULTURA Y DEPORTE			16,300,153.98		8,892,635.00	6,245,739.00	70.2	7,722,142.00	47.4		



**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2012
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE MARZO
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


N°	Cód. SNP	Cód. DNP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2012 1/	AVANCE FIN. %				
26.	178253	134236	Ampliación y Remodelación del Polideportivo en el Complejo Deportivo - Yahuar Huaca	GRC-GRI	Bellavista	2,087,485		1,708,815	1,638,620.00	95.9	3,086,233.00	147.8	100.0	Obra concluida y recepcionada.
27.	183968	145288	Mejoramiento de la Piscina Olimpica del Complejo Deportivo Yahuar Huaca - Callao	GRC-GRI	Bellavista	1,163,140		1,265,177	1,265,173.00	100.0	1,265,173.00	108.8	100.0	Obra concluida en proceso de recepción.
28.	165043	145826	Mejoramiento e Implementación de Grass Artificial en la Losa Deportiva del Lote 1 Mz D1 del A.H. Programa Municipal de Tierra - Servicios N2 - 1 de Mayo - Villanota - Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	159,793		171,323	170,322.00	99.4	180,822.00	113.2	100.0	Obra concluida, sin informe.
29.	182652	145922	Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva en el Complejo Deportivo La JAN - A.H. Manuel Cipriano Dulanto - Callao	GRC-GRI	Callao	242,157		228,446	228,446.00	100.0	228,446.00	94.3	100.0	Obra concluida y recepcionada, contratista debe presentar Liquidación.
30.	185525	146672	Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva del Parque N° 1 - Urb. Las Freasas - Provincia del Callao	GRC-GRI	Callao	205,288		199,373	199,372.00	100.0	199,372.00	97.1	100.0	Obra concluida en proceso de recepción.
31.	188829	146804	Mejoramiento de la Cancha Deportiva en el Parque Deportivo Remigio Morales Barmudez, Urb. Tarapaca, - Callao.	GRC-GRI	Callao	729,506		797,829	557,323.00	69.9	557,323.00	76.4	95.0	Obra concluida, en proceso de recepción.
32.	160353	147408	Mejoramiento de las Losas Deportivas Miguel Grau - A.H. Miguel Grau - Distrito Callao - Provincia Callao	GRC-GRI	Callao	203,989		195,831	191,084.00	97.6	191,084.00	100.0	100.0	Obra concluida con observaciones.
33.	188203	148049	Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en el Parque N° 2 - Urb. Santa Rosa - Callao	GRC-GRI	Callao	292,354		286,091	253,463.00	88.6	253,463.00	86.7	100.0	Obra concluida.
34.	186908	148050	Mejoramiento de la Losa Deportiva del Parque Tradiciones de Chavez (Ex Parque N° 2) - Urb. Albino Herrera I Etapa - Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	245,000		239,269	190,935.00	79.8	190,935.00	77.9	100.0	Obra concluida.
35.	190858	148051	Instalación y Mejoramiento de las Losas Deportivas en el Parque Manuel Ugarteche y Moscoso, Urb. Jorge Chavez - Provincia del Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	435,533		424,773	315,605.00	74.3	315,605.00	72.5	100.0	Obra concluida.
36.	194924	149195	Instalación del Área Deportiva en el Parque 11 del Sector F Barrio XIII, Grupo Residencial 2, A.H. San Carlos del P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	236,422		10,500	10,500.00	100.0	10,500.00	4.4		En convocatoria.
37.	194923	149199	Instalación del Área Deportiva en el Lote 25 Mz. H - Sector E2, del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	264,839		10,500	10,500.00	100.0	10,500.00	4.0		En convocatoria.
38.	194925	149200	Mejoramiento de Área Deportiva en el Parque 04 del Sector E, Barrio X Grupo Residencial 3 - A.H. Pesquero III, del P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.	GRC-GRI	Ventanilla	193,423		10,500	10,500.00	100.0	10,500.00	5.4		Para ejecución de Obra, en proceso de convocatoria.
39.	194926	149517	Instalación de Área Deportiva en el Lote 01 Mz. M2 - Sector A2 del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	312,835		10,500	10,500.00	100.0	10,500.00	3.4		En convocatoria.
40.	204739	152323	Mejoramiento del Área Deportiva en el Parque 5, del Sector F, Barrio XII, Grupo Residencial 4, A.H. Santa Rosa de Lima COVIPOL del P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	277,836		276,213	-	-	-	-		En convocatoria.
41.	190637	147495	Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en la I.E. 5076 Nuestra Sra. de las Mercedes - Callao - Callao	CAFED	Callao	229,865		223,495	223,494.00	100.0	223,494.00	97.2	100.0	Obra concluida, sin informe.
42.	191451	147497	Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en la I.E. 4015 Augusto Salazar Bondy - Carmen de la Legua Reynoso - Callao	CAFED	C. La Legua	271,582		269,928	263,628.00	97.7	269,828.00	99.4	100.0	Obra concluida, sin informe.
43.	190798	147831	Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en la I.E. Politecnico Republica de Venezuela - Callao - Callao	CAFED	Callao	232,789		226,259	226,259.00	100.0	232,459.00	99.9	100.0	Obra concluida, sin informe.
44.	193103	148532	Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en la I.E. 5033 200 Millas - Callao - Callao	CAFED	Callao	247,518		265,666	265,665.00	100.0	271,555.00	109.7	100.0	Obra concluida, sin informe.
45.	195151	149520	Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en la I.E. Jose Olaya Balandra - La Perla - Callao - Callao	CAFED	La Perla	193,493		5,300	5,300.00	100.0	5,300.00	2.7	-	En convocatoria.
46.	194904	150423	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura y Equipamiento Basico del Instituto Superior Tecnológico Simon Bolivar - Bellavista - Callao	CAFED	Bellavista	8,075,307		2,066,847	209,050.00	10.1	209,050.00	2.6	-	En convocatoria, para elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra, El Equipamiento se considerara en otro proceso.
			SALUD			59,903,422.05		21,466,629.00	25,202,389.00	9.5	31,219,883.00	52.1		
47.	140239	145722	Adecuación y Ampliación del Centro de Almacenamiento Final de Residuos Sólidos del Hospital Nacional Desat	HNDAC	Bellavista	288,973		55,559	-	-	233,414.00	80.8	87.0	Obra en ejecución



**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2012
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE MARZO
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNP	Cód. DNP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2012 1/	AVANCE FIN. %				
			Alcides Carrion del Callao	GRC-GRI	Bellavista	-	294,600.00	294,600	-	-	-	#DIV/0!		
48.	14572	027692	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Manuel Bonilla, Distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao.	GRC-GRI	Callao	1,991,857	4,146,713.00	3,358,448	-	-	-	-	Sin informe.	
40.	111571	091444	Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Gambetta Alta- Dirección de Red de Salud Bonilla La Punta	GRC-GRI	Callao	5,050,608	-	2,078,175	1,103,563.00	53.1	1,985,589.00	39.3	66.0	Obra en ejecución, Para ejecución de obra (2'900,343.00). No incluye Mobiliario y Equipamiento, en otro proceso.
				GRC-GRI	Callao		2,777,054.00	2,662,091	-	-	-	#DIV/0!		
50.	143140	112478	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Jose Olaya - Callao	GRC-GRI	Callao	3,138,362		182,110	36,422.00	20.0	36,422.00	1.2		Para elaboración de Expediente Técnico.
51.	137726	112961	Mejoramiento del Sistema de Lavado de Chatas en el Servicio de Hospitalización y Adecuación de las Salas Quirúrgicas y de Servicios Generales del Hospital de Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	386,037	386,037.00	386,037	-	-	-	-	Sin informe.	
52.	143157	113110	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Sesacentenario - Callao	GRC-GRI	Callao	3,703,650	2,658,077.00	2,693,999	35,922.00	1.3	35,922.00	1.0		Para elaboración de Expediente Técnico.
53.	2548	134654	Equipamiento Integral del Centro de Salud Alberto Barton - Callao	GRC-GRI	Callao	603,100	603,100.00	603,100	-	-	-	-	Sin informe.	
54.	111276	109094	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Base Márquez de la Microred Márquez de la Red Ventanilla - Disa I - Region Callao	GRC-GRI	Callao	5,250,856	-	642,053	498,595.00	77.7	1,240,210.00	23.6	40.0	Obra en ejecución.
55.	90551	086813	Mejoramiento del Servicio de Cirugía Vascular Neuroquirúrgica del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion del Callao	GRC-GRI	Bellavista	1,552,001	536,743.00	536,743	-	-	-	-	Sin informe.	
56.	83645	112319	Implementación de un Electromiografo para los Procedimientos Medicos de Neurologia del Hospital San Jose del Callao	GRC-GRI	C. La Legua	106,488	106,488.00	106,488	-	-	-	-	Sin informe.	
57.	85435	112393	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Control y Prevención de la Tuberculosis en el Hospital San Jose del Callao	GRC-GRI	C. La Legua	1,170,677	1,170,677.00	1,170,677	-	-	-	-	Sin informe.	
58.	90481	112786	Implementación de Equipamiento Medico para los Servicios de Cardiología, Densitometria y Urologia del Hospital San Jose - Callao	GRC-GRI	C. La Legua	1,891,838	1,891,838.00	1,891,838	-	-	-	-	Sin informe.	
59 (****)	144058	115758	Mejora Resolutiva en Procedimientos Endoscópicos del Servicio de Neumología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion del Callao	HNDAC	Bellavista	380,895		2,938	-	-	377,957.00	99.2	100.0	Obra concluida, en etapa de cierre.
				GRC-GRI	Bellavista		380,395.00	380,395	-	-	-	#DIV/0!		
60 (****)	142536	115786	Mejora de la Capacidad Resolutiva en Diagnóstico y Tratamiento Endoscópico del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion del Callao	HNDAC	Bellavista	1,005,582		210,329	-	-	795,253.00	79.1	60.0	Obra en ejecución, L.P. con un total de 7 ítem, 6 han sido adjudicados, el último ítem se ha vuelto a convocar.
				GRC-GRI	Bellavista		1,000,629.00	1,000,629	-	-	-	#DIV/0!		
61.	146243	115804	Mejora de la Capacidad Resolutiva Quirúrgica del Departamento de Cirugía del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion del Callao	GRC-GRI	Bellavista	1,175,309	1,175,809.00	1,175,809	-	-	-	-	Sin informe.	
62.	144223	134686	Equipamiento del Servicio de Otolaringología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion del Callao	GRC-GRI	Bellavista	4,211,454	4,232,326.00	4,232,325	-	-	-	-	Sin informe.	
63 (****)	189509	134808	Acondicionamiento del Servicio de Consultoría Externa Pediátrica del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion del Callao	HNDAC	Bellavista	105,143		8,933	-	-	96,210.00	91.5	97.0	En ejecución
				GRC-GRI	Bellavista		106,143.00	106,143	-	-	-	#DIV/0!		
64.	89285	092520	Implementación de un Hospital para Contingencias en la Región Callao	GRC-GRDS	Multidistrital	12,508,880		53,770	31,902.00	59.3	12,118,344.00	96.9	100.0	Obra concluida, Liquidación.
65.	10431	017714	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	2,732,039		13,434	-	-	2,629,816.00	96.3	-	Obra concluida, Saldo de Liquidación.
66 (****)	77382	078625	Remodelación de la Oficina de Gestión de la Calidad del Hospital Daniel A. Carrion	HNDAC	Bellavista	125,209		2,601	-	-	122,608.00	97.9	100.0	Obra concluida, con acta de recepción.
67 (****)	84305	078624	Remodelación de la Central de Esterilización del Hospital Nacional Daniel A. Carrion	HNDAC	Bellavista	989,209		55,937	-	-	933,272.00	94.3	85.0	Obra en ejecución.
68.	117974	092521	Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desagüe del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion del Callao	HNDAC	Bellavista	6,062,366		401,784	58,112.00	14.5	5,307,804.00	87.6	60.0	Sin informe.
69.	195400	149990	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Servicio de Emergencia del Hospital San Jose del Callao - Gobierno Regional del Callao	HSJ	C. La Legua	967,331		807,509	598,347.00	74.1	598,347.00	61.9	-	Sin informe.
70.	25563	028745	Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio Hospitalario y Procedimientos del Hospital San José	HSJ	C. La Legua	4,505,559		87,935	27,800.00	31.6	4,708,715.00	104.5	94.0	Sin informe.
			MEDIO AMBIENTE			2,732,925	2,732,925	2,732,935	-	-	-	-		
	100480	112998	Implementación de una Red de Monitoreo de Calidad de Aire para la Provincia Constitucional del Callao	GRC-GRNMA	Callao	2,732,925	2,732,925.00	2,732,935	-	-	-	-	Sin informe.	
			TRANSPORTE			638,856,401	127,444,241	172,163,814	59,647,489.00	34.6	193,601,636.58	30.3		



**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2012
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE MARZO
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. DNPP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FÍSICO %	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2012 1/	AVANCE FIN. %				
72.	20288	023152	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el A.H. Angamos Sector I del Distrito de Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	3,970,301	1,857,392.00	2,076,027	2,076,026.00	100.0	3,999,445.00	100.7		Obra concluida.
73.	17680	021435	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector IV - Callao	GRC-GRI	Callao	2,055,710	-	114,762	114,761.00	100.0	1,563,787.00	76.1		Obra concluida.
74. (****)	20860	023212	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Villa los Reyes - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	3,840,800	-	702,670	702,670.00	100.0	761,009.58	19.8	5.0	El contratista ha pedido un adicional, en evaluación por parte del Inspector.
75.	22366	025904	Pavimentación de Pistas y Veredas para la Asociación de Propietarios de la Urbanización Las Fresas	GRC-GRI	Callao	3,930,278	-	1,059,537	1,059,537.00	100.0	4,262,707.00	108.5	100.0	Obra concluida, en proceso de recepción.
76.	48115	055912	Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta	GRC-GRI	Multidistrital	536,515,665	107,000,000.00	131,556,910	45,184,353.00	34.3	158,784,057.00	29.6	-	Obra en ejecución.
77. (****)	28645	078337	Mejoramiento de la Av. Costanera, Tramo Jr. Vigil Jr. Vinu, La Perla, Callao	GRC-GRI	La Perla	31,111,630	-	8,000,000	-	-	-	-	-	Decreto de Urgencia N° 058. Expediente por elaborar.
78.	83151	089796	Construcción de Pistas y Veredas en el A.H. Hijos de Villa Los Reyes - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	3,319,075	-	3,413,776	2,025,321.00	59.3	2,025,321.00	61.0	8.0	En ejecución de Obra, con fecha 08-03 se dio inicio al plazo contractual.
79.	132702	106143	Rehabilitación de la Av. Argentina Tramo Ovalo Centenario Limite Provincial, Provincia del Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	5,994,306	3,094,635.00	2,762,343	-	-	-	-	-	Sin informe
80.	135749	100047	Construcción de la Av. Bocanegra tramo Av. Dominicos - Limite Provincial, Provincia de Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	840,045	-	59,060	59,069.00	100.0	931,282.00	110.9	100.0	Obra concluida, saldo de Liquidación.
81.	135611	109052	Rehabilitación del Pasaje El Sol - Zona Industrial, Provincia del Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	451,913	-	419	418.00	99.8	490,392.00	108.5	100.0	Obra concluida, saldo de Liquidación.
82.	135740	109053	Rehabilitación y Mejoramiento del Pasaje Callejón Villegas Provincia del Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	464,235	-	254	254.00	100.0	506,962.00	109.2	100.0	Obra concluida, saldo de Liquidación.
83.	128067	111846	Mejoramiento de la Av. Miguel Grau - Santa Colonia - Callao	GRC-GRI	Callao	3,150,937	3,150,937.00	2,687,643	-	-	-	-	-	Sin informe
84.	143070	121042	Construcción de Pistas y Veredas Complementarias en el AA.HH. Tiwinza - Cercado del Callao, Provincia de Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	3,364,306	-	662,639	608,314.00	91.8	3,280,499.00	96.9	100.0	La Obra ha sido recepcionada el 15-03-2012
85.	17684	133823	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector V - Callao	GRC-GRI	Callao	8,208,010	7,751,053.00	5,349,398	1,147,546.00	21.5	8,168,870.00	99.5	99.8	El 28-03-2012 se realizó la constatación física de la obra formulándose observaciones.
86. (****)	147344	135112	Construcción de Pistas y Veredas en el A.H. San Pedro, Distrito de Ventanilla, Callao - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	4,471,312	-	970,297	-	-	-	-	-	Para Elaboración de Expediente Técnico y Ejecución de Obra. Con fecha 23-03-2012 presento informe final entregando el Expediente Técnico se encuentra en revisión.
87. (****)	148201	135159	Construcción de Pistas y Veredas en el A.H. Villa Los Reyes Sector Nueva Generación, Distrito de Ventanilla, Callao - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	4,466,841	4,590,224.00	4,662,224	435,809.00	9.3	435,000.00	9.7	-	Concurso Oferta, Expediente Técnico Aprobado, la Obra se iniciara con el cobro del Adelanto Directo.
88.	183070	143796	Construcción de Veredas y Pavimentación de Calles Internas de la Urb. El Alamo, Provincia del Callao, Callao	GRC-GRI	Callao	4,824,263	-	3,985,436	3,009,997.00	75.5	4,601,193.00	95.4	100.0	Obra concluida, en proceso de recepción.
89.	182097	145201	Reconstrucción de Pistas, Veredas y mejoramiento del ornato de la Av. Mariano Melgar y Av. Libertad, Distrito de Carmen de la Legua Revnoso - Callao	GRC-GRI	C. La Legua	1,187,880	-	501,346	501,346.00	100.0	994,725.00	83.7	-	Obra en ejecución, sin informe.
90.	183914	145200	Remodelación de las Veredas de la Av. Bolognesi, Distrito de la Punta, Callao - Callao	GRC-GRI	La Punta	1,985,820	-	200,000	200,000.00	100.0	200,000.00	10.1	4.0	Obra en ejecución, Se ha entregado el Adelanto Directo por 11.24%; Ha solicitado Adelanto para Materiales.
91.	185026	145827	Creación de Escaleras en la Calle 2, Pasaje 1, en el A.H. Anexo Kenji Fujimori Higushi, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	137,190	-	162,878	162,878.00	100.0	173,378.00	126.4	-	Obra concluida, sin informe.
92.	185040	145828	Creación de Escalera en la Calle 18 del Sector parcela C - Jose Maria Arguedas del P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	159,935	-	173,991	172,990.00	99.4	183,490.00	114.7	-	Obra concluida, sin informe.
93.	187049	146610	Creación de Escaleras en el Pasaje Los Profetas y Calle s/n, entre el A.H. El Golfo de Ventanilla y el P.J. San Jose, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao	GRC-GRI	Ventanilla	160,485	-	177,933	177,932.00	100.0	188,432.00	117.4	-	Obra concluida, sin informe.
94.	187048	146611	Creación de Escaleras en la Calle A y el Jr. Cesar Vallejo en el A.H. La Paz, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	161,601	-	190,315	179,814.00	94.5	179,814.00	111.3	-	Obra concluida, sin informe.
95.	189078	146961	Creación de Escaleras en el Paj. Cerro de Pasco y el Jr. Ayacucho del A.H. 31 de Diciembre, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	165,864	-	180,580	177,580.00	98.3	188,080.00	113.4	-	Obra concluida, sin informe.
96.	189279	147080	Mejoramiento de Calles de la Asociación de Vivienda Residencial Los Olivos, Urb. Los Lirios, Distrito del Callao, Provincia del Callao, Callao	GRC-GRI	Callao	1,346,116	-	58,744	24,072.00	41.0	24,072.00	1.8	-	Para elaboración de Expediente Técnico.
97.	189081	147118	Creación de Escaleras en el Paj. S/N, frente a las Mzs. IIB y IIC del A.H. Asoc. de Pobladores de Ventanilla Alta, Sector Atalaya, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	165,345	-	181,262	178,261.00	98.3	188,761.00	114.2	-	Obra concluida, sin informe.
	189083	147119	Creación de Escaleras en el Pasaje A del A.H. Mariquita Primo, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	169,332	-	182,762	179,762.00	98.4	190,262.00	112.4	-	Obra concluida, sin informe.
	189082	147201	Creación de Escaleras en el Paj. 1 y Paj. 2 del A.H. Ricardo Duran, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	191,470	-	179,014	176,013.00	98.3	186,513.00	97.4	-	Obra concluida, sin informe.



**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2012
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE MARZO
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. S.M.P.	Cód. D.M.P.P.	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2012 1/	AVANCE FIN. %					
100	(****)	189999	147828	Mejoramiento de Calles en el A.H. Santa Beatriz, Distrito del Callao, Provincia del Callao, Callao	GRC-GRI	Callao	4,830,402	1,058,899	1,022,524.00	96.6	1,022,524.00	21.2	25.0	Concurso Oferta (E.T. y Obra), para la resolución de aprobación de Expediente Técnico.	
101	(****)	189906	147829	Mejoramiento de Calles en el A.H. Francisco Bolognesi, Distrito del Callao, Provincia del Callao, Callao	GRC-GRI	Callao	3,590,809	738,567	-	-	-	-	-	Expediente Técnico aprobado con resolución, se entregó terreno para inicio de Obra.	
102		180902	147832	Mejoramiento de Calles de las Urbanizaciones Alameda Portuaria I Etapa y Programa de Vivienda Aeroresidencial Faucait, Distrito del Callao, Provincia del Callao, Callao	GRC-GRI	Callao	1,325,705	50,128	25,063.00	50.0	25,063.00	1.9	-	Para elaboración de Expediente Técnico	
103		189898	148048	Mejoramiento de Calles en el A.H. Daniel Alcides Carrión, Distrito del Callao, Provincia del Callao, Callao	GRC-GRI	Callao	1,735,077	39,998	39,998.00	100.0	39,998.00	2.3	-	Obra con otorgamiento de buena pro.	
104		194921	149198	Mejoramiento de Accesos Peatonales en la Calle S/N y Pasaje 1 en el A.H. Sagrado Corazón de Jesús I, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región del Callao	GRC-GRI	Ventanilla	181,597	12,000	-	-	-	-	-	Sin Informe	
105		194917	149197	Mejoramiento de Accesos Peatonales en los Pasajes 1, 1B y 1C del A.H. Cesar Vallejo, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región del Callao	GRC-GRI	Ventanilla	187,616	6,000	6,000.00	100.0	6,000.00	3.2	-	Sin informe	
106		194888	149198	Mejoramiento de Accesos Peatonales en los Pasajes 1, 2 y 3 y Calle 2 en el A.H. 8 de Agosto, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región del Callao	GRC-GRI	Ventanilla	174,730	6,000	-	-	-	-	-	Sin informe	
				VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			4,359,209	3,227,501	4,743,301	32.8	3,883,252.00	89.1			
107		86289	090445	Construcción de la Casa de los Jóvenes en el AA.HH. Puerto Nuevo - Callao	GRC-GRI	Callao	1,573,266	1,249,452	691,656.00	55.4	1,215,769.00	77.3	55.0	Obra en ejecución, Ampliación de Plaza 1.	
108		177582	133916	Mejoramiento Urbano del Centro Historico del Callao	GRC-GRI	Callao	2,575,497	3,227,501.00	3,483,349	865,683.00	24.9	2,667,483.00	103.6	94.0	Obra en ejecución, Adicional 1 Ampliación de Plaza 1 y 2.
109		192226	147833	Creación de Parque en los Lotes 1 y 2 de la Mz. O del A.H. 18 de Octubre, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	210,446	10,500	-	-	-	-	-	Sin informe.	
				INDUSTRIA			973,136	-	28,800	85.4	24,600.00	2.5			
110		195659	149201	Mejoramiento de las Capacidades Técnico Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Panificadora de la provincia Constitucional del Callao	GRC-GRDE	Multidistrital	973,136	-	28,800	24,600.00	85.4	24,600.00	2.5	100.0	En ejecución.
				COMERCIO			3,741,935	4,590,224	3,312,529	-	-	-	-		
111		57502	065898	Creación de un Centro de Innovación Tecnológico de Artesanía y Turismo en el Callao	GRC-GRDE	Ventanilla	3,741,935	4,590,224.00	3,312,529	-	-	-	-	Convenio con MINCETUR. Expediente en elaboración presento 1er Informe, en revisión.	
				ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			3,632,222	-	159,367	159,125.00	99.8	3,378,443.00	93.0		
112		172557	131928	Reforzamiento del Servicio de Seguridad Ciudadana de la Región Callao	GRC-GRDND	Multidistrital	3,632,222	-	159,367	159,125.00	99.8	3,378,443.00	93.0	100.0	Sin Informe
				DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL			1,378,388	-	5,600	5,600	100.0	676,619	49.1		
113		109091	100570	Construcción y Equipamiento del Local de la Compañía de Bomberos en el A. H. Nuevo Progreso, Distrito de Ventanilla - Callao - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	1,378,388	-	5,600	5,600.00	100.0	676,619.00	49.1	100.0	Sin Informe
				PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA, ESTUDIOS DE PREINVERSION			1,324,521	8,417,759	366,372	-	-	2,022,941.00	-		
114		n.a.	001621	Estudios de Preinversión	GRC-VARIOS	Multidistrital	-	8,417,759	9,184	-	-	913,043.00	#DIV/0!	-	
115		182688	143886	ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA UNIDAD DE LICENCIAS DE CONDUCIR EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, BELLAVISTA-CALLAO	GRC-GRTC	Bellavista	1,061,412	-	96,423	-	-	1,109,898.00	104.6	-	Obra concluida, sin informe.
116		195506	149202	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA EJECUCION DE OBRAS DE HABILITACION DE VIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Multidistrital	263,109	-	260,765	-	-	-	-	Sin informe.	
				TOTAL			849,463,370.40	180,424,289.00	232,990,817.00	77,232,223.00	33.1	300,387,972.46	35.4		

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

2/ SEGÚN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS AREAS EJECUTORAS AL 31 DE MARZO.

(*) Financiado con cargo al Fideicomiso Regional D.U. 040

(**) Cofinanciado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

(***) Obra financiada con cargo a Impuesto a la Renta

(****) Considerada en el D.U. 054-2011

(*****) Considerada en el D.U. 058-2011

(A) Estado del PIP: Sólo viable (V), ET en elaboración (ET elab), ET aprobado (ET aprob), En proceso de convocatoria (En Conv), Contrato firmado (Contr), En ejecución (En ejec), Obra concluida (Term).

