



**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2012  
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO  
AL MES DE JUNIO  
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 494 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


N°	Cód. SNIP	Cód. DNPP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FÍSICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2012 1/	AVANCE FIN. %				
			<b>EDUCACION</b>			<b>122,986,983.96</b>	<b>12,545,010.00</b>	<b>23,582,081.00</b>	<b>10,809,260.00</b>	<b>45.0</b>	<b>61,383,118.68</b>	<b>49.9</b>		
1.	10227	018518	Construcción de la I.E.I N° 5141 Divino Maestro - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	2,681,382.00	-	3,496.00	-	-	2,553,852.81	95.2	100.0	Obra concluida y liquidada, Saldó de Liquidación.
2.	21820	026415	Construcción de la Institución Educativa N° 5138 AA.HH. Defensores de la Patria - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	3,803,585.00	-	10,417.00	-	-	3,907,463.00	102.7	100.0	Obra concluida y liquidada, Saldó de Liquidación.
3.	23235	026579	Construcción de la I.E. N° 5125 Las Casuarinas - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	6,114,896.00	-	3,330,242.00	2,698,859.00	81.0	5,009,362.00	81.9	78.0	Obra en ejecución.
4.	2978	038824	Construcción e Implementación del CEP N° 5127 AA.HH. José Olaya Balandra - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	8,021,027.00	-	2,622.00	2,622.00	100.0	9,576,621.87	119.4	100.0	Obra concluida y liquidada, Saldó de Liquidación.
5.	98480	112808	Mejoramiento de la Infraestructura Educativa Tecnológica de 51 Instituciones Educativas Públicas de la Región Callao	GRC-OTIC	Multidistrital	9,954,896.00	9,954,896.00	-	-	-	-	-	-	Sin informe.
6.	21872	086883	Construcción de la I.E.I. N° 121 Angelitos de Pachacutec - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	3,261,037.00	-	467,729.00	420,947.00	90.0	3,650,681.00	111.9	100.0	Obra concluida.
7.	10412	018519	Ampliación de la I.E.I. N° 135 Mi Pequeño Mundo - Callao	GRC-GRI	Callao	446,813.00	-	3,530.00	-	-	450,842.00	100.8	100.0	Obra concluida y liquidada, Saldó de Liquidación.
8.	10280	018595	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 125 Divino Niño Jesús, Ventanilla, Callao	GRC-GRI	Ventanilla	1,810,229.00	-	85,020.00	-	-	2,830,736.39	156.4	100.0	Obra concluida, en liquidación.
9.	20942	026587	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 130 AA.HH. Las Lomas - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	1,136,506.00	-	203,731.00	-	-	1,196,147.17	105.2	100.0	Obra terminada con acta de recepción de obra, en proceso de liquidación.
10.	22251	026590	Sustitución y Mejoramiento de la Institución Educativa N° 5118 Anexo AA. HH. Balneario, Pachacutec - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	1,201,429.00	-	3,113,930.00	991,297.00	31.8	1,049,491.00	87.4	60.0	Obra con avance normal.
11.	24902	026591	Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial en la I.E.I. N° 138 AA.HH. San Carlos, Pachacutec - Ventanilla, Callao - Antes I.E.I. 129 Anexo San Carlos	GRC-GRI	Ventanilla	1,197,886.00	-	1,003,711.00	866,862.00	86.4	923,050.00	77.1	98.0	Obra en ejecución.
12.	23330	026594	Rehabilitación y Mejoramiento de la Institución Educativa Inicial N° 074 - Los Próceres - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	558,026.00	-	8,894.00	-	-	569,120.58	102.0	100.0	Obra concluida, en liquidación.
13.	155802	148927	Sustitución y Equipamiento de la I.E.I. 82 Pasitos de Jesús - Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	2,684,870.00	-	182,410.00	38,780.00	21.3	38,780.00	1.4		Para elaboración del Estudio Definitivo
14.	101088	105123	Mejoramiento del Aprovechamiento de Residuos Sólidos Inorgánicos en Instituciones Educativas Públicas del Nivel Primario en la Región Callao	GRC-GRNMA	Multidistrital	1,879,492.00	-	1,655,934.00	-	-	327,071.00	17.4	8.6	Proyecto paralizado, se ha generado un documento para resolver el contrato.
15.	22490	026583	Sustitución y Ampliación de la Institución Educativa N° 5136-Fernando Belaunde Terry, AA.HH. Daniel A. Carrión - Callao	GRC-GRI	Callao	2,318,360.00	-	10,725.00	-	-	2,244,143.60	96.8	100.0	Obra concluida y liquidada.
16.	22277	026586	Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5130-1 AA.HH. Los Licenciados Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	2,028,374.00	-	1,034.00	-	-	2,074,495.46	102.3	100.0	Obra concluida, saldo de Liquidación.
17.	24198	026583	Construcción de la I.E. N° 5135 AA.HH. Villa Escudero - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	2,548,587.00	-	32,754.00	-	-	2,621,230.00	102.8	100.0	Obra Concluida, saldo de Liquidación.
18.	24748	026597	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5122 Anexo El Balneario - Pachacutec	GRC-GRI	Ventanilla	2,662,685.00	2,590,114.00	1,265,767.00	722,477.00	57.1	2,285,938.00	85.1	93.0	Obra con avance normal.
19.	132259	108618	Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Cosmovisión - Pachacutec - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	3,691,424.96	-	618,946.00	584,001.00	94.7	3,919,118.00	106.2	100.0	Obra concluida.
20.	119001	115777	Sustitución y Mejoramiento de la Institución Educativa N° 5128 Sagrado Corazón de María - Pachacutec - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	9,178,369.00	-	6,013,896.00	3,860,552.00	64.2	7,131,716.00	77.7	90.0	Obra en ejecución, se encuentra adelantada respecto a lo programado.
21.	22761	026598	Construcción de la I.E.N°5119 - Secundaria, AA.HH. Vía Emilia - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	3,192,306.00	-	99,418.00	84,731.00	85.2	3,299,211.00	103.3	100.0	Obra terminada. En proceso de liquidación.
22. (c)	22930	027537	Construcción de la Institución Educativa Secundaria N° 5117 Jorge Portocarrero - Pachacutec-Ventanilla-Callao	GRC-GRI	Ventanilla	4,820,399.00	-	109,883.00	91,570.00	83.3	200,382.00	4.1	100.0	Obra concluida, Convenio de Cooperación Ley N° 29230 "Obra por Impuestos" Volcan Cia. Minera SAA.
23. (*)	24899	026577	Construcción de la I.E.E. Helen Keller - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	2,978,349.00	-	8,254.00	5,780.00	70.0	3,458,461.00	116.2	85.0	Obra terminada.
24.	23817	027550	Construcción de la Institución Educativa Especial Anexo - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	1,739,455.00	-	42,889.00	42,887.00	100.0	1,886,552.00	108.5	100.0	En proceso de liquidación.
25.	180344	150147	Instalación del Servicio Educativo del Instituto Superior Tecnológico Público del Callao, Distrito de Bellavista, Región Callao	GRC-GRI	Bellavista	36,252,674.00	-	5,180,100.00	180,100.00	3.5	180,100.00	0.5		Estudio Definitivo en Elaboración.
26.	182198	146240	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la I.E. N° 2093 Senta Rosa del A.H. Santa Rosa Cerro La Regla - Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	4,083,654.00	-	19,796.00	19,795.00	100.0	19,795.00	0.5		PIP declarado viable el 02-09-2011, en elaboración de Expediente Técnico, Sin informe.



**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2012  
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO  
AL MES DE JUNIO  
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO




N°	Cód. SNIP	Cód. DNPP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FÍSICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2012 1/	AVANCE FIN. %				
27.	204100	153330	Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de la I.E.1 N° 140, en el A. H. El Golfo, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao	GRC-GRI	Ventanilla	2,041,973.00	-	109,153.00	-	-	-	-	-	Sin informe.
			<b>CULTURA Y DEPORTE</b>			<b>23,479,409.58</b>	<b>-</b>	<b>16,450,378.00</b>	<b>12,842,075.00</b>	<b>76.8</b>	<b>14,152,378.00</b>	<b>61.1</b>		
28.	178253	134236	Ampliación y Remodelación del Polideportivo en el Complejo Deportivo - Yahuar Huaca	GRC-GRI	Bellavista	2,087,486.00	-	1,708,815.00	1,638,820.00	95.9	3,088,233.00	147.8	100.0	Obra concluida y recepcionada.
29.	183268	145268	Mejoramiento de la Piscina Olímpica del Complejo Deportivo Yahuar Huaca - Callao	GRC-GRI	Bellavista	1,163,140.00	-	1,270,875.00	1,102,601.00	86.8	1,102,601.00	94.8	100.0	Obra concluida en proceso de recepción.
30.	185043	145826	Mejoramiento e Implementación de Grass Artificial en la Losa Deportiva del Lote 1 Mz D1 del A.H. Programa Municipal de Tierra - Servicios N2 - 1 de Mayo - Villamoto - Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	159,793.00	-	171,323.00	170,322.00	99.4	180,822.00	113.2	100.0	Obra concluida, sin informe.
31.	182652	145222	Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva en el Complejo Deportivo La JAN - A.H. Manuel Cipriano Duñante - Callao	GRC-GRI	Callao	242,157.00	-	228,446.00	228,446.00	100.0	228,446.00	94.3	100.0	Obra concluida y recepcionada, contratista debe presentar Liquidación.
32.	185525	140672	Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva del Parque N° 1 - Urb. Las Fresas - Provincia del Callao	GRC-GRI	Callao	205,288.00	-	199,373.00	199,372.00	100.0	199,372.00	97.1	100.0	Obra concluida en proceso de recepción.
33.	188820	146804	Mejoramiento de la Cancha Deportiva en el Parque Deportivo Remigio Morales Bermudez, Urb. Tarapaca, - Callao.	GRC-GRI	Callao	729,505.58	-	797,829.00	792,823.00	99.4	792,823.00	108.7	95.0	Obra concluida, en proceso de recepción.
34.	188353	147498	Mejoramiento de las Losas Deportivas Miguel Grau - A.H. Miguel Grau - Distrito Callao - Provincia Callao	GRC-GRI	Callao	203,989.00	-	195,831.00	191,084.00	97.8	191,084.00	100.0	100.0	Obra concluida con observaciones.
35.	188203	148040	Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en el Parque N° 2 - Urb. Santa Rosa - Callao	GRC-GRI	Callao	292,354.00	-	288,091.00	253,463.00	88.6	253,463.00	86.7	100.0	Obra concluida.
36.	188908	146050	Mejoramiento de la Losa Deportiva del Parque Tradiciones de Chavez (Ex Parque N° 2) - Urb. Albino Herrera I Etapa - Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	245,000.00	-	239,269.00	190,935.00	79.8	190,935.00	77.9	100.0	Obra concluida.
37.	190856	146051	Instalación y Mejoramiento de las Losas Deportivas en el Parque Manuel Ugarteche y Moscoso, Urb. Jorge Chavez - Provincia del Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	435,533.00	-	519,362.00	410,193.00	79.0	410,193.00	94.2	100.0	Obra concluida.
38.	194924	149195	Instalación del Área Deportiva en el Parque 11 del Sector F Barrio XIII, Grupo Residencial 3 - A.H. San Carlos del P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	236,422.00	-	10,500.00	10,500.00	100.0	10,500.00	4.4	-	Firma de contrato en proceso
39.	194923	149199	Instalación del Área Deportiva en el Lote 25 Mz. H - Sector E2, del Proyecto Píloto Nuevo Pachacutec, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	264,839.00	-	155,500.00	155,500.00	100.0	155,500.00	58.7	100.0	Obra concluida.
40.	194925	149200	Mejoramiento de Área Deportiva en el Parque 04 del Sector E, Barrio X Grupo Residencial 3 - A.H. Pesquero III, del P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	193,423.00	-	10,500.00	10,500.00	100.0	10,500.00	5.4	75.0	En ejecución.
41.	194926	149517	Instalación de Área Deportiva en el Lote 01 Mz. M2 - Sector A2 del Proyecto Píloto Nuevo Pachacutec, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	312,835.00	-	10,500.00	10,500.00	100.0	10,500.00	3.4	-	En ejecución.
42.	204739	152323	Mejoramiento del Área Deportiva en el Parque 5, del Sector F, Barrio XII, Grupo Residencial 4, A.H. Santa Rosa de Lima COVIPOL del P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	277,836.00	-	276,213.00	-	-	-	-	-	Sin informe.
43.	190037	147495	Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en la I.E. 5076 Nuestra Sra. de las Mercedes - Callao - Callao	CAFED	Callao	229,865.00	-	404,897.00	223,494.00	55.2	229,694.00	89.9	100.0	Obra concluida, sin informe.
44.	191451	147497	Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en la I.E. 4015 Augusto Salazar Bondy - Carmen de la Legua Reynoso - Callao	CAFED	C. La Legua	276,128.00	-	269,928.00	269,928.00	100.0	276,128.00	100.0	100.0	Obra concluida, sin informe.
45.	190798	147831	Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en la I.E. Politécnico República de Venezuela - Callao - Callao	CAFED	Callao	232,459.00	-	226,259.00	226,259.00	100.0	232,459.00	100.0	100.0	Obra concluida, sin informe.
46.	193103	148532	Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en la I.E. 5033 - 200 Millas - Callao - Callao	CAFED	Callao	271,555.00	-	265,666.00	265,665.00	100.0	271,555.00	100.0	100.0	Obra concluida, sin informe.
47.	195181	149520	Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en la I.E. Jose Olaya Balandra - La Perla - Callao - Callao	CAFED	La Perla	193,401.00	-	11,300.00	5,300.00	46.9	5,300.00	2.7	-	E.T. en elaboración, sin informe.
48.	194904	150423	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura y Equipamiento Básico del Instituto Superior Tecnológico Simon Bolívar - Bellavista - Callao	CAFED	Bellavista	8,075,307.00	-	6,482,914.00	4,027,755.00	73.7	4,027,755.00	49.9	-	Ejecución de Obra concluida, El Equipamiento se considera en otro proceso.



**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2012  
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO  
AL MES DE JUNIO  
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


N°	Cód. SNP	Cód. DNPP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FÍSICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2012 1/	AVANCE FIN. %					
40.	141037	116728	Construcción de Parque y Losa Deportiva en la Mz. P en la Calle E-27 A, en el Sector E, Barrio XI - Grupo Residencial 2 del Proyecto Especial Ciudad de Pachacutec - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	228,739.00	-	9,704.00	4,704.00	48.5	4,704.00	2.1	-	En Elaboración de Expediente Técnico.	
50.	189090	148902	Mejoramiento e Implementación de Grass artificial en la Losa Deportiva ubicada en la Mza. A, Lote 03 del A.H. Heroes del Cenepa, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.	GRC-GRI	Ventanilla	193,477.00	-	179,909.00	-	-	10,500.00	5.4	-	E.T. en elaboración, sin informe.	
51.	185903	147070	Mejoramiento e Implementación del Campo de Beisbol en la Villa Deportiva Yahuar Huaca - Callao	GRC-GRI	Callao	778,797.00	-	757,891.00	757,891.00	100.0	757,891.00	97.3	-	Obra concluida, sin informe.	
52.	189085	147375	Mejoramiento e Implementación de Grass artificial en la Losa Deportiva ubicada en el Lote PQ1 del A.H. San Pablo, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.	GRC-GRI	Ventanilla	193,330.00	-	173,830.00	-	-	10,500.00	5.4	-	E.T. en elaboración, sin informe.	
53.	189002	149510	Mejoramiento de la Losa Deportiva del Parque La Bandera - Urb. El Olivar - Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	229,043.00	-	217,413.00	217,363.00	100.0	217,363.00	94.9	-	Obra concluida, sin informe.	
54.	190622	150447	Mejoramiento de la Losa Deportiva del Parque Ricardo Palma - Urb. Colonial - Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	271,127.00	-	258,324.00	258,323.00	100.0	258,323.00	95.3	100.0	Obra concluida	
55.	191005	150448	Mejoramiento de la Losa Deportiva del Parque Jose Garardo Luis Millones - Urb. Sesquicentenario - Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	252,516.00	-	240,892.00	240,891.00	100.0	240,891.00	95.3	100.0	Obra concluida.	
56.	190920	150882	Mejoramiento de las Losas Deportivas del Parque Aeropuerto - Provincia del Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	243,263.00	-	232,809.00	232,809.00	100.0	232,809.00	95.7	100.0	Obra concluida.	
57.	193452	146531	Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en la I.E. Nuestra Señora de Belen - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	272,197.00	-	266,497.00	266,497.00	100.0	272,197.00	100.0	-	Obra concluida, sin informe.	
58.	202886	151467	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva I.E. Fe y Alegria 43 - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	253,011.00	-	253,011.00	6,000.00	2.4	6,000.00	2.4	-	E.T. en elaboración, sin informe.	
59.	202885	151736	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva I.E. Fe y Alegria 59 - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	324,004.00	-	324,004.00	6,000.00	1.9	6,000.00	1.9	-	E.T. en elaboración, sin informe.	
60.	202872	151753	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva I.E. 5080 Sor Ana de los Angeles - Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	256,995.00	-	256,995.00	6,000.00	2.3	6,000.00	2.3	-	E.T. en elaboración, sin informe.	
61.	202795	151754	Mejoramiento de Losa Deportiva de la I.E. N°5121 Pedro Planas - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	257,760.00	-	257,761.00	251,737.00	97.7	251,737.00	97.7	-	Obra concluida, sin informe.	
62.	205421	154001	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Ubicada en la I.E. 5137 - Ventanilla Alta - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	393,603.00	-	6,000.00	6,000.00	100.0	6,000.00	1.6	-	E.T. en elaboración, sin informe.	
63.	204300	154004	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Ubicada en la I.E. Fe y Alegria 29 - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	452,144.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	Sin informe.	
64.	204374	154275	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Ubicada en la I.E. 5096 Politecnico Ventanilla - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	307,162.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	Sin informe.	
65.	204308	155519	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Ubicada en la I.E. Politecnico Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	280,446.00	-	280,447.00	6,000.00	2.3	6,000.00	2.3	-	E.T. en elaboración, sin informe.	
66.	204435	155782	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 6053 Victor A. Belaunde - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	304,706.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	Sin informe.	
67.	204408	155783	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Ubicada en la I.E. 5094 Naciones Unidas - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	573,007.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	Sin informe.	
68.	213921	155934	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva y Recreativa en la I.E. Juan Linares Rojas - Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	355,221.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	Sin informe.	
69.	213188	155936	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5090 Antonia Moreno de Caceres - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	460,549.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	Sin informe.	
			<b>SALUD</b>			<b>63,939,634.95</b>	<b>21,466,629.00</b>	<b>23,568,928.00</b>	<b>5,220,037.00</b>	<b>22.1</b>	<b>40,788,994.00</b>	<b>63.8</b>			
70.	(d)	140239	115772	Adecuación y Ampliación del Centro de Almacenamiento Final de Residuos Sólidos del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrón del Callao	HNDAC	Belavista	294,600.00	-	55,559.00	-	233,414.00	79.2	87.0	Obra en ejecución	
				GRC-GRI	Belavista	-	294,600.00	294,600.00	-	-	-	-	-		
71.	14572	027862	129834	2112430	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Manuel Bonilla, Distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao	GRC-GRI	Callao	1,891,857.00	4,148,713.00	-	-	77,750.00	3.9	-	Sin informe.
72.	111571	091444	Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Gambetta Alta- Dirección de Red de Salud Bonilla La Punta	GRC-GRI	Callao	6,050,608.00	2,777,054.00	4,715,967.00	1,782,884.00	37.8	2,864,910.00	52.8	100.0	Obra concluida, No incluye Mobiliario y Equipamiento, en otro proceso.	
73.	143140	112478	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Jose Olaya - Callao	GRC-GRI	Callao	3,138,362.00	-	182,110.00	80,128.00	44.0	80,128.00	2.6	-	Para elaboración de Expediente Técnico.	
74.	137725	112691	Mejoramiento del Sistema de Lavado de Chatas en el Servicio de Hospitalización y Adecuación de las Salas Quirúrgicas y de Servicios Generales del Hospital de Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	386,037.00	386,037.00	386,037.00	-	-	-	-	-	Sin informe.	
75.	143157	113110	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Sesquicentenario - Callao	GRC-GRI	Callao	3,703,650.00	2,659,077.00	2,737,105.00	79,027.00	2.9	78,027.00	2.1	-	En elaboración de Expediente Técnico.	
76.	2546	134654	Equipamiento Integral del Centro de Salud Alberto Barton - Callao	GRC-GRI	Callao	603,100.00	603,100.00	603,100.00	-	-	-	-	-	Sin informe.	



**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2012**  
**PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO**  
**AL MES DE JUNIO**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO



N°	Cód. SNIP	Cód. DNPP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FÍSICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2012 1/	AVANCE FIN. %					
77.	111276	100094	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Base Márquez de la Microred Márquez de la Red Ventanilla - Dlsa I - Región Callao	GRC-GRI	Callao	5,250,856.00	-	2,419,151.00	2,137,854.00	88.4	2,879,489.00	54.8	79.0	Obra en ejecución.	
78.	90551	086813	Mejoramiento del Servicio de Cirugía Vascular Neuroquirúrgica del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	GRC-GRI	Bellavista	1,552,001.00	538,743.00	538,743.00	-	-	1,015,258.00	65.4	-	En ejecución por ítem. Sin informe.	
79.	83845	112319	Implementación de un Electromiógrafo para los Procedimientos Médicos de Neurología del Hospital San José del Callao	GRC-GRI	C. La Legua	106,488.00	106,488.00	106,488.00	-	-	-	-	-	Sin informe.	
80.	85435	112393	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Control y Prevención de la Tuberculosis en el Hospital San José del Callao	GRC-GRI	C. La Legua	1,170,877.00	1,170,877.00	178,402.00	-	-	-	-	-	Sin informe.	
81.	90481	112788	Implementación de Equipamiento Médico para los Servicios de Cardiología, Densitometría y Urología del Hospital San José - Callao	GRC-GRI	C. La Legua	1,891,838.00	1,891,838.00	1,891,838.00	-	-	-	-	-	Sin informe.	
82.	(d)	144058	116758	Mejora Resolutiva en Procedimientos Endoscópicos del Servicio de Neumología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	HNDAC	Bellavista	380,395.00	-	2,938.00	-	-	377,957.00	99.4	100.0	Obra concluida, en etapa de cierre.
				GRC-GRI	Bellavista	-	380,395.00	380,395.00	-	-	-	-	-		
83.	(d)	142536	115788	Mejora de la Capacidad Resolutiva en Diagnóstico y Tratamiento Endoscópico del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	HNDAC	Bellavista	1,000,629.00	-	210,329.00	55,932.00	26.6	851,185.00	85.1	80.0	Obra en ejecución, L.P. con un total de 7 ítem, 6 han sido adjudicados, el último ítem se ha vuelto a convocar.
				GRC-GRI	Bellavista	-	1,000,629.00	1,000,629.00	-	-	-	-	-		
84.	148243	115804	Mejora de la Capacidad Resolutiva Quirúrgica del Departamento de Cirugía del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	GRC-GRI	Bellavista	1,175,309.00	1,175,809.00	1,175,809.00	-	-	-	-	-	Sin informe.	
85.	144223	134886	Equipamiento del Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	GRC-GRI	Bellavista	4,211,454.00	4,232,326.00	4,232,325.00	-	-	-	-	-	Sin informe.	
86.	(d)	109509	134809	Acondicionamiento del Servicio de Consultoría Externa Pediátrica del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	HNDAC	Bellavista	106,143.00	-	8,933.00	-	-	98,210.00	90.6	97.0	En ejecución
				GRC-GRI	Bellavista	-	106,143.00	106,143.00	-	-	-	-	-		
87.	89285	092520	Implementación de un Hospital para Contingencias en la Región Callao	GRC-GRDS	Multidistrital	12,508,880.00	-	53,770.00	31,902.00	59.3	12,109,394.00	98.8	100.0	Obra concluida, Saldo de Liquidación.	
88.	10431	017714	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	2,732,039.00	-	13,434.00	-	-	2,829,816.00	98.3	100.0	Obra concluida, Saldo de Liquidación.	
89.	(d)	77382	078625	Remodelación de la Oficina de Gestión de la Calidad del Hospital Daniel A. Carrión	HNDAC	Bellavista	146,099.00	-	2,601.00	-	-	134,908.00	92.3	100.0	Obra concluida, con acta de recepción.
90.	(d)	84305	078624	Remodelación de la Central de Esterilización del Hospital Nacional Daniel A. Carrión	HNDAC	Bellavista	996,101.00	-	55,937.00	-	-	954,431.00	95.8	85.0	Obra en ejecución.
91.	(a)	117074	092521	Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desague del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	HNDAC	Bellavista	6,062,365.95	-	401,784.00	58,112.00	14.5	5,353,512.00	88.3	80.0	En ejecución, Sin informe.
92.	(d)	101082	115603	Implementación del Centro de Excelencia para el Tratamiento de la TBC en el Hospital Daniel Alcides Carrión	HNDAC	Bellavista	1,255,762.00	-	283,113.00	283,112.00	100.0	1,258,618.00	100.2	80.0	Sin informe.
93.	195400	149960	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Servicio de Emergencia del Hospital San José del Callao - Gobierno Regional del Callao	HSJ	C. La Legua	1,197,272.00	-	1,307,509.00	650,648.00	49.8	650,648.00	54.3	61.5	Obra en ejecución.	
94.	25553	028745	Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio Hospitalario y Procedimientos del Hospital San José	HSJ	C. La Legua	4,505,559.00	-	87,935.00	80,438.00	88.7	6,591,477.00	145.3	94.0	Sin informe.	
95.	30796	046598	Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio de Cocina, Nutrición y Ambientes Administrativos del Hospital San José	HSJ	C. La Legua	2,521,563.00	-	138,224.00	-	-	2,750,882.00	109.1	-	Sin informe.	
			<b>MEDIO AMBIENTE</b>			<b>3,436,253.00</b>	<b>2,732,925.00</b>	<b>340,740.00</b>	<b>104,590.00</b>	<b>30.7</b>	<b>374,829.00</b>	<b>10.9</b>			
96.	100480	112998	Implementación de una Red de Monitoreo de Calidad de Aire para la Provincia Constitucional del Callao	GRC-GRNMA	Multidistrital	2,732,925.00	2,732,925.00	238,240.00	-	-	-	-	-	Sin informe.	
97.	182459	143782	Ampliación de la Tubería de Drenaje del Nivel Freatico en el A.H. Tiwinza - Callao	GRC-GRNMA	Callao	489,226.00	-	4,500.00	4,500.00	100.0	274,829.00	56.2	-	Sin informe.	
98.	178430	144882	Mejoramiento de la Infraestructura del Parque Miguel Grau en Bellavista, Distrito de Bellavista, Callao, Callao.	GRC-GRI	Bellavista	214,102.00	-	100,000.00	100,000.00	100.0	100,000.00	46.7	-	Sin informe.	
			<b>TRANSPORTE</b>			<b>648,247,545.41</b>	<b>127,444,241.00</b>	<b>270,409,614.00</b>	<b>145,309,934.00</b>	<b>53.7</b>	<b>281,705,479.58</b>	<b>43.5</b>			
99.	20288	023152	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el A.H. Angamos Sector I del Distrito de Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	3,970,301.00	1,857,392.00	2,209,405.00	2,209,404.00	100.0	4,132,823.00	104.1	-	Obra concluida.	
100.	17680	021435	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector IV - Callao	GRC-GRI	Callao	2,055,710.00	-	114,782.00	114,761.00	100.0	1,563,787.00	76.1	-	Obra concluida.	
101.	(d)	20860	023212	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Villa los Reyes - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	3,840,600.00	-	3,715,369.00	3,049,974.00	82.1	3,108,313.58	80.9	95.0	Obra en ejecución.



**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2012  
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO  
AL MES DE JUNIO  
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


N°	Cód. SNIP	Cód. DMPP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FÍSICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2012 1/	AVANCE FIN. %				
102.	22366	025004	Pavimentación de Pistas y Veredas para la Asociación de Propietarios de la Urbanización Las Fresas - Provincia de Callao, Callao	GRC-GRI	Callao	3,930,278.00	-	1,059,537.00	1,059,534.00	100.0	4,282,704.00	109.5	100.0	Obra concluida, en proceso de recepción.
103.	22661	026006	Pavimentación de Pistas y Veredas para las Asociaciones de Vivienda 7 de Agosto, IV Programa, Las Garzas, La Quilla, Los Olivos y 7 de Agosto II Programa	GRC-GRI	Callao	2,246,590.71	-	2,506.00	2,506.00	100.0	2,242,456.00	99.8	100.0	Obra concluida, Saldo de Liquidación.
104.	48115	056012	Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta	GRC-GRI	Multidistrital	536,615,664.63	107,000,000.00	224,527,876.00	116,152,925.00	51.7	229,752,629.00	42.8	-	Obra en ejecución.
105. (e)	28645	078337	Mejoramiento de la Av. Costanera, Tramo Jr. Vigi Jr. Viru, La Perla, Callao.	GRC-GRI	La Perla	31,111,630.00	-	8,000,000.00	-	-	-	-	-	Obra en proceso de convocatoria, presentación de propuestas.
106. (b)	83151	089796	Construcción de Pistas y Veredas en el A.H. Hijos de Villa Los Reyes - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	3,319,075.00	-	4,194,522.00	2,887,729.00	68.8	2,994,012.00	90.2	55.0	Obra en ejecución, con fecha 06-03 se dio inicio al plazo contractual.
107.	132702	100143	Rehabilitación de la Av. Argentina Tramo Ovalo Centenario - Límite Provincial, Provincia del Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	5,994,306.00	3,094,835.00	-	-	-	-	-	-	Sin informe
108.	136740	100047	Construcción de la Av. Bocanegra tramo Av. Dominicos - Límite Provincial, Provincia de Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	840,044.89	-	59,060.00	59,059.00	100.0	931,282.00	110.9	100.0	Obra concluida, saldo de Liquidación.
109.	135611	100052	Rehabilitación del Pasaje El Sol - Zona Industrial, Provincia del Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	451,913.08	-	419.00	418.00	99.8	490,392.00	108.5	100.0	Obra concluida, saldo de Liquidación.
110.	135740	100053	Rehabilitación y Mejoramiento del Pasaje Callejón Vilegas - Provincia del Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	464,234.66	-	254.00	254.00	100.0	506,962.00	109.2	100.0	Obra concluida, saldo de Liquidación.
111.	128067	111846	Mejoramiento de la Av. Miguel Grau - Santa Colonia - Callao	GRC-GRI	Callao	3,150,937.00	3,150,937.00	-	-	-	-	-	-	Sin informe
112.	143070	121042	Construcción de Pistas y Veredas Complementarias en el AA.HH. Tiviza - Cercado del Callao, Provincia de Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	3,384,306.00	-	662,639.00	608,314.00	91.8	3,280,499.00	96.9	100.0	La Obra ha sido recepcionada el 15-03-2012
113.	17684	133623	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector V - Callao	GRC-GRI	Callao	8,208,010.24	7,751,053.00	2,017,636.00	1,184,344.00	58.7	8,205,668.00	100.0	99.8	El 29-03-2012 se realizó la constatación física de la obra formulándose observaciones.
114. (d)	147344	135112	Construcción de Pistas y Veredas en el A.H. San Pedro, Distrito de Ventanilla, Callao - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	4,471,312.00	-	1,946,726.00	876,426.00	50.2	976,426.00	21.8	24.0	En ejecución.
115. (d)	148201	135159	Construcción de Pistas y Veredas en el A.H. Villa Los Reyes Sector Nueva Generación, Distrito de Ventanilla, Callao - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	4,466,841.00	4,590,224.00	4,735,852.00	3,220,015.00	68.0	3,220,015.00	72.1	44.0	Obra en ejecución.
116.	183070	143798	Construcción de Veredas y Pavimentación de Calles Internas de la Urb. El Alamo, Provincia del Callao, Callao	GRC-GRI	Callao	4,824,263.00	-	3,985,436.00	2,990,722.00	75.0	4,581,918.00	95.0	100.0	Obra concluida, en proceso de recepción.
117.	182097	145201	Reconstrucción de Pistas, Veredas y mejoramiento del ornato de la Av. Mariano Melgar y Av. Libertad, Distrito de Carmen de la Legua Reynoso - Callao	GRC-GRI	C. La Legua	1,187,880.00	-	822,283.00	822,282.00	100.0	1,315,661.00	110.8	100.0	Obra concluida.
118.	183914	145269	Remodelación de las Veredas de la Av. Bolognesi, Distrito de la Punta, Callao - Callao	GRC-GRI	La Punta	1,985,820.00	-	1,053,181.00	1,032,270.00	98.0	1,032,270.00	52.0	70.0	Obra en ejecución, se han tomado cuadradas alternas para realizar los trabajos de demoliciones, afirmado y concreto.
119.	185026	145827	Creación de Escaleras en la Calle 2, Pasaje 1, en el A.H. Anexo Kenji Fujimori Higushi, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	137,190.00	-	163,693.00	162,878.00	99.5	173,378.00	126.4	-	Obra concluida, sin informe.
120.	185040	145828	Creación de Escalera en la Calle 18 del Sector parcela C - Jose María Arguedas del P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	159,935.00	-	173,991.00	172,990.00	99.4	183,490.00	114.7	-	Obra concluida, sin informe.
121.	187049	146010	Creación de Escaleras en el Pasaje Los Profetas y Calle s/n, entre el A.H. El Golfo de Ventanilla y el P.J. San José, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao	GRC-GRI	Ventanilla	160,485.00	-	177,933.00	177,932.00	100.0	188,432.00	117.4	-	Obra concluida, sin informe.
122.	187048	146011	Creación de Escaleras en la Calle A y el Jr. Cesar Vallejo en el A.H. La Paz, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	161,601.00	-	191,394.00	179,814.00	93.9	179,814.00	111.3	-	Obra concluida, sin informe.
123.	189078	146961	Creación de Escaleras en el Psj. Cerro de Pasco y el Jr. Ayacucho del A.H. 31 de Diciembre, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	165,864.00	-	180,580.00	177,580.00	98.3	188,080.00	113.4	-	Obra concluida, sin informe.
124.	189270	147090	Mejoramiento de Calles de la Asociación de Vivienda Residencial Los Olivos, Urb. Los Lirios, Distrito del Callao, Provincia del Callao, Callao	GRC-GRI	Callao	1,346,116.00	-	315,154.00	280,481.00	89.0	280,481.00	20.8	56.0	Para elaboración de Expediente Técnico.
125.	189081	147118	Creación de Escaleras en el Psj. S/N, frente a las Mzs. IIB y IIC del A.H. Asoc. de Pobladores de Ventanilla Alta, Sector Atlaya, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	165,345.00	-	182,332.00	178,261.00	97.8	188,761.00	114.2	-	Obra concluida, sin informe.
126.	189093	147119	Creación de Escaleras en el Pasaje A del A.H. Marielita Primo, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	193,262.00	-	182,762.00	179,762.00	98.4	190,262.00	98.4	-	Obra concluida, sin informe.
127.	189092	147201	Creación de Escaleras en el Psj. 1 y Psj. 2 del A.H. Ricardo Duran, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	189,513.00	-	179,014.00	176,013.00	96.3	186,513.00	98.4	-	Obra concluida, sin informe.



**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2012  
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO  
AL MES DE JUNIO  
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNP	Cód. DNPP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FÍSICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2012 1/	AVANCE FIN. %					
128	(d)	189899	147828	Mejoramiento de Calles en el A.H. Santa Beatriz, Distrito del Callao, Provincia del Callao, Callao	GRC-GRI	Callao	4,830,402.00	-	3,118,898.00	3,104,144.00	99.5	3,104,144.00	64.3	83.0	Concurso Oferta (E.T. y Obra), para la resolución de aprobación de Expediente Técnico.
129	(d)	189896	147829	Mejoramiento de Calles en el A.H. Francisco Bolognesi, Distrito del Callao, Provincia del Callao, Callao	GRC-GRI	Callao	3,590,809.00	-	1,728,160.00	1,579,032.00	91.3	1,579,032.00	44.0	38.0	En ejecución, ha presentado informe mensual N° 02.
130		189902	147832	Mejoramiento de Calles de las Urbanizaciones Alameda Portuaria I Etapa y Programa de Vivienda Aeroresidencial Faucest, Distrito del Callao, Provincia del Callao, Callao	GRC-GRI	Callao	1,325,705.00	-	315,128.00	279,463.00	88.7	279,463.00	21.1	62.0	Para elaboración de Expediente Técnico
131		189898	148048	Mejoramiento de Calles en el A.H. Daniel Alcides Carrión, Distrito del Callao, Provincia del Callao, Callao	GRC-GRI	Callao	1,735,077.00	-	1,170,461.00	550,151.00	47.0	550,151.00	31.7	50.0	En ejecución.
132		104921	149106	Mejoramiento de Accesos Peatonales en la Calle SN y Pasaje 1 en el A.H. Sagrado Corazón de Jesús I, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región del Callao	GRC-GRI	Ventanilla	181,597.00	-	187,597.00	181,597.00	96.8	181,597.00	100.0	-	Obra concluida, Sin informe
133		194917	149197	Mejoramiento de Accesos Peatonales en los Pasajes 1, 1B y 1C del A.H. Cesar Vallejo, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región del Callao	GRC-GRI	Ventanilla	187,816.00	-	171,059.00	171,059.00	100.0	171,059.00	91.2	-	Obra concluida, Sin informe
134		194868	149198	Mejoramiento de Accesos Peatonales en los Pasajes 1, 2 y 3 y Calle 2 en el A.H. 8 de Agosto, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región del Callao	GRC-GRI	Ventanilla	174,730.00	-	174,730.00	174,730.00	100.0	174,730.00	100.0	-	Obra concluida, Sin informe
135	(b)	23303	041046	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. 12 de Octubre - Distrito de Ventanilla, Callao	GRC-GRI	Ventanilla	2,459,912.00	-	354,188.00	354,186.00	100.0	396,861.00	16.1	15.0	En ejecución de Obra.
136		150274	141757	Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Av. San Jose de la Urb. San Jose, Distrito de Bellavista, Callao, Callao	GRC-GRI	Bellavista	1,736,860.00	-	497,820.00	497,817.00	100.0	497,817.00	28.7	70.0	Obra en ejecución.
137		189089	145982	Creación de Escaleras en los Pasajes 3, 5 y 8 del P.J. San Jose, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	181,821.00	-	171,122.00	-	-	10,500.00	5.8	-	Sin informe
138		189087	145983	Creación de Escaleras en las Calles 2, 3 y 4 del A. H. Ampliación Hijos de Villa del Mar, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	192,020.00	-	182,420.00	-	-	10,500.00	5.4	-	Sin informe
139		189093	147081	Creación de Escaleras en los Pasajes sin entre las Mzs. Z1-Y2 y X2-Y3 del A. H. Keiko Sofia Fujimori, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	172,874.00	-	162,375.00	162,374.00	100.0	172,874.00	100.0	100.0	Obra concluida.
140		189088	147117	Creación de Escaleras en las Calles 4 y Prol. Calle 1 del A. H. Ampliación Corazón de Jesús, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	206,233.00	-	195,733.00	195,733.00	100.0	206,233.00	100.0	100.0	Obra concluida
141		189090	147200	Creación de Escaleras en la Calle Francisco Bolognesi y Calle 21 del Sector Parcela C - Las Brisas del P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	189,641.00	-	3,000.00	3,000.00	100.0	13,500.00	7.1	-	Sin informe
142		206586	153329	Mejoramiento de Accesos Peatonales del Pasaje Dos de Mayo, Distrito de La Punta - Callao - Callao	GRC-GRI	La Punta	390,822.00	-	371,822.00	-	-	-	-	-	Sin informe
143		201109	153348	Mejoramiento de Calles del A. H. Moises Woll - Ventanilla Alta, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	887,128.00	-	45,312.00	-	-	-	-	-	Sin informe
144		212137	155734	Mejoramiento de Pistas y Veredas del Malecon Parido en el Distrito de La Punta - Callao - Callao	GRC-GRI	La Punta	704,570.00	-	704,571.00	-	-	-	-	-	Sin informe
				<b>VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO</b>			<b>4,359,209.49</b>	<b>3,227,501.00</b>	<b>4,453,861.00</b>	<b>2,195,828.00</b>	<b>49.3</b>	<b>4,541,296.00</b>	<b>104.2</b>		
145		86289	090445	Construcción de la Casa de los Jóvenes en el AA.HH. Puerto Nuevo - Callao	GRC-GRI	Callao	1,573,266.00	-	1,496,748.00	1,249,452.00	83.5	1,793,320.00	114.0	100.0	Obra concluida.
146		177582	133916	Mejoramiento Urbano del Centro Histórico del Callao	GRC-GRI	Callao	2,575,497.49	3,227,501.00	2,948,613.00	946,176.00	32.1	2,747,876.00	106.7	100.0	Obra concluida.
147		192228	147933	Creación de Parque en los Lotes 1 y 2 de la Mz. O del A.H. 18 de Octubre, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	210,446.00	-	10,500.00	-	-	-	-	-	
				<b>INDUSTRIA</b>			<b>973,136.00</b>	<b>-</b>	<b>603,980.00</b>	<b>562,320.00</b>	<b>93.1</b>	<b>562,320.00</b>	<b>57.8</b>		
148		195659	149201	Mejoramiento de las Capacidades Técnico Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Panificadora de la Provincia Constitucional del Callao	GRC-GROE	Multidistrital	973,136.00	-	603,980.00	562,320.00	93.1	562,320.00	57.8	100.0	En ejecución.
				<b>COMERCIO Y TURISMO</b>			<b>9,705,453.00</b>	<b>4,590,224.00</b>	<b>88,640.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
149		57502	055895	Creación de un Centro de Innovación Tecnológica de Artesanía en el Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec CITE Pachacutec - Ventanilla, Callao	GRC-GROE	Ventanilla	3,741,835.00	4,590,224.00	37,640.00	-	-	-	-	-	Comenio con MINCETUR. Expediente en elaboración presento 1er informe, en revisión.
150		21247	027690	Mejora de la Orientación Turística Nacional mediante una Señalización Estandarizada	GRC-GROE	Multidistrital	5,963,518.00	-	51,000.00	-	-	-	-	-	



**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2012  
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO  
AL MES DE JUNIO  
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNRP	Cód. DNPP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FÍSICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2012 1/	AVANCE FIN. %				
			<b>ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD</b>			<b>4,613,596.00</b>								
151.	172557	131928	Reforzamiento del Servicio de Seguridad Ciudadana de la Región Callao	GRC-GRDNDC	Multidistrital	3,632,222.00	-	728,256.00	100.0	725,954.00	3,945,272.00	85.5		
152.	195182	149519	Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Patrullaje de la Guardia Regional del Callao en la Región Callao	GRC-GRDNDC	Multidistrital	981,374.00	-	566,889.00	100.0	566,829.00	566,829.00	57.8	-	En ejecución por componente, Sin Informe.
			<b>DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL</b>			<b>1,378,388.00</b>		<b>6,088.00</b>	<b>92.0</b>	<b>5,600.00</b>	<b>5,600.00</b>	<b>0.4</b>		
153.	109091	100570	Construcción y Equipamiento del Local de la Compañía de Bomberos en el A. H. Nuevo Progreso, Distrito de Ventanilla Callao - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	1,378,388.00	-	6,088.00	92.0	5,600.00	5,600.00	0.4	100.0	Sin Informe
			<b>PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA, ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN</b>			<b>1,324,521.22</b>	<b>8,417,759.00</b>	<b>4,690,950.00</b>	<b>15.1</b>	<b>707,187.00</b>	<b>2,730,128.00</b>	<b>206.1</b>		
154.	n.a.	001621	Estudios de Preinversión	GRC-VARIOS	Multidistrital	-	8,417,759.00	4,333,782.00	8.1	350,000.00	1,283,043.00	-	-	
155.	182988	143985	Acondicionamiento e Implementación de la Unidad de Licencias de Conducir en el Gobierno Regional del Callao, Bellavista - Callao	GRC-GRTC	Bellavista	1,061,412.22	-	96,423.00	100.0	96,422.00	1,208,320.00	113.7		Obra concluida, sin informe.
156.	195506	149202	Ampliación de la Capacidad Operativa para Ejecución de Obras de Habilitación de Vías del Gobierno Regional del Callao	GRC-GRI	Multidistrital	263,109.00	-	260,765.00	100.0	260,765.00	260,765.00	99.1		Concluida, Sin informe.
			<b>TOTAL</b>			<b>884,144,130.61</b>	<b>180,424,289.00</b>	<b>344,921,496.00</b>	<b>51.6</b>	<b>176,082,495.00</b>	<b>410,189,415.26</b>	<b>46.4</b>		

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2/ SEGÚN LOS REPORTES DE GESTIÓN REMITIDOS POR LAS ÁREAS EJECUTORAS AL 30 DE JUNIO.

(a) Financiado con cargo al Fideicomiso Regional D.U. 040

(b) Cofinanciado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

(c) Obra financiada con cargo a Impuesto a la Renta

(d) Considerada en el D.U. 054-2011

(e) Considerada en el D.U. 058-2011

(A) Estado del PIP: Solo viable (V), ET en elaboración (ET elab), ET aprobado (ET aprb), En proceso de convocatoria (En Conv), Contrato firmado (Contr), En ejecución (En ejec), Obra concluida (Term.)

