

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2012
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. DNPP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2012 1/	AVANCE FIN. %					
			EDUCACION			128,731,674.96	12,545,010.00	30,185,587.00	13,404,244.00	44.4	64,178,102.68	49.9			
1.	10227	018518	Construcción de la I.E.I. N° 5141 Divino Maestro - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	2,681,392.00	-	3,496.00	-	-	2,553,852.61	95.2	100.0	Obra concluida y liquidada, RGR N° 183-2009-GRC/GRI.	
2.	21820	026415	Construcción de la Institución Educativa N° 5138 AA.HH. Defensores de la Patria - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	3,803,565.00	-	10,417.00	-	-	3,907,463.00	102.7	100.0	Obra concluida y liquidada, RGR N° 194-2010-GRC/GRI.	
3.	23235	026579	Construcción de la I.E. N° 5125 Las Casuarinas - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	6,114,896.00	-	3,276,710.00	2,696,859.00	82.3	5,009,362.00	81.9	81.0	Obra en ejecución, con acta de conciliación.	
4.	2979	038924	Construcción e Implementación del CEP N° 5127 AA.HH. José Olaya Balandra - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	8,021,027.00	-	2,622.00	2,622.00	100.0	9,576,621.87	119.4	100.0	Obra concluida y liquidada, Saldo de Liquidación.	
5.	96480	112808	Mejoramiento de la Infraestructura Educativa Tecnológica de 51 Instituciones Educativas Públicas de la Región Callao	GRC-OTIC	Multidistrital	9,954,896.00	9,954,896.00	-	-	-	-	-	-	Sin informe.	
6.	21872	086863	Construcción de la I.E.I. N° 121 Angelitos de Pachacutec - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	3,261,037.00	-	467,729.00	420,947.00	90.0	3,650,661.00	111.9	100.0	Obra concluida, RGR N° 022-2012-GRC/GRI.	
7.	10412	018519	Ampliación de la I.E.I. N° 135 Mi Pequeño Mundo - Callao	GRC-GRI	Callao	446,913.00	-	3,530.00	-	-	450,642.00	100.8	100.0	Obra concluida y liquidada, RGR N° 184-2010-GRC/GRI.	
8.	10280	018595	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 125 Divino Niño Jesús, Ventanilla, Callao	GRC-GRI	Ventanilla	1,810,229.00	-	85,020.00	-	-	2,830,736.39	156.4	100.0	Obra concluida y liquidada, RGR N° 1024-2011-GRC/GRI.	
9.	20942	026587	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 130 AA.HH. Las Lomas - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	1,136,506.00	-	184,550.00	-	-	1,195,147.17	105.2	100.0	Obra concluida y liquidada, RGR N° 195-2010-GRC/GRI.	
10.	22251	026590	Sustitución y Mejoramiento de la Institución Educativa N° 5116 Anexo AA. HH. Balneario, Pachacutec - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	1,201,429.00	-	3,299,573.00	1,280,256.00	38.8	1,338,450.00	111.4	73.5	Obra Terminada.	
11.	24902	026591	Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial en la I.E.I N° 138 AA.HH San Carlos, Pachacutec - Ventanilla, Callao - Antes I.E.I.129 Anexo San Carlos	GRC-GRI	Ventanilla	1,197,686.00	-	1,039,572.00	908,210.00	87.4	964,398.00	80.5	100.0	Obra en proceso de liquidación.	
12.	23330	026594	Rehabilitación y Mejoramiento de la Institución Educativa Inicial N° 074 - Los Próceres - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	558,026.00	-	8,694.00	-	-	569,120.58	102.0	100.0	Obra concluida y liquidada, RGR N° 189-2010-GRC/GRI.	
13.	155802	146927	Sustitución y Equipamiento de la I.E.I. 62 Pasitos de Jesus - Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	2,684,970.00	-	182,410.00	38,780.00	21.3	38,780.00	1.4	-	Para elaboración del Estudio Definitivo, Presento 3er Informe	
14.	101088	106123	Mejoramiento del Aprovechamiento de Residuos Solidos Inorganicos en Instituciones Educativas Publicas del Nivel Primario en la Region Callao	GRC-GRNMA	Multidistrital	1,879,492.00	-	1,655,934.00	-	-	327,071.00	17.4	8.6	Proyecto paralizado, se genero un documento para resolver el contrato, SIN INFORME.	
15.	22490	026563	Sustitución y Ampliación de la Institución Educativa N° 5136- Fernando Belaunde Terry, AA.HH. Daniel A. Carrión - Callao	GRC-GRI	Callao	2,318,360.00	-	10,725.00	-	-	2,244,143.60	96.8	100.0	Obra concluida y terminada, RGR N° 506-2010-GRC/GRI.	
16.	22277	026566	Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5130-1 AA.HH. Los Licenciados Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	2,028,374.00	-	1,034.00	-	-	2,074,495.46	102.3	100.0	Obra concluida, saldo de liquidación con RGR N° 023-2011-GRC/GRI.	
17.	24196	026583	Construcción de la I.E. N° 5135 AA.HH. Villa Escudero - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	2,548,597.00	-	32,754.00	-	-	2,621,230.00	102.8	100.0	Obra Concluida, saldo de Liquidación.	
18.	24748	026997	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5122 Anexo El Balneario - Pachacutec	GRC-GRI	Ventanilla	2,662,685.00	2,590,114.00	1,231,552.00	907,520.00	73.7	2,450,979.00	92.0	100.0	Obra concluida en proceso de recepción.	
19.	132259	108618	Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Cosmovisión - Pachacutec - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	3,691,424.96	-	645,006.00	612,061.00	94.9	3,947,178.00	106.9	100.0	Obra concluida, RGR N° 046-2012-GRC-GRI.	
20.	119001	115777	Sustitución y Mejoramiento de la Institución Educativa N° 5128 Sagrado Corazón de María - Pachacutec - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	9,178,369.00	-	6,013,896.00	5,825,965.00	96.9	9,097,129.00	99.1	100.0	Obra concluida, en proceso de recepción de obra.	
21.	22761	026598	Construcción de la I.E.N°5119 - Secundaria, AA.HH. Villa Emilia - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	3,192,306.00	-	99,418.00	84,731.00	85.2	3,299,211.00	103.3	100.0	Obra terminada, con RGR N° 077-2011-GRC-GRI	
22.	(c).	22930	027537	Construcción de la Institución Educativa Secundaria N° 5117 Jorge Portocarrero - Pachacutec-Ventanilla-Callao	GRC-GRI	Ventanilla	4,920,399.00	-	6,314,738.00	122,717.00	1.9	231,509.00	4.7	100.0	Obra concluida, Convenio de Cooperación Ley N° 29230 "Obra por Impuestos" Volcan Cia. Minera SAA.
23.	(*)	24899	026577	Construcción de la I.E.E. Helen Keller - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	2,976,349.00	-	8,254.00	5,780.00	70.0	3,458,461.00	116.2	95.0	Obra concluida.
24.		23817	027550	Construcción de la Institución Educativa Especial Anexo - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	1,739,455.00	-	42,889.00	42,887.00	100.0	1,886,552.00	108.5	100.0	En Liquidación con RGR N° 073-2011-GRC/GRI.

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2012
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. DNPP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2012 1/	AVANCE FIN. %				
25.	180344	150147	Instalación del Servicio Educativo del Instituto Superior Tecnológico Público del Callao, Distrito de Bellavista, Región Callao	GRC-GRI	Bellavista	36,252,674.00	-	5,417,100.00	416,100.00	7.7	416,100.00	1.1	-	Estudio definitivo concluido, sin informe.
26.	182196	146240	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la I.E. N° 2093 Santa Rosa del A.H. Santa Rosa Cerro La Regla - Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	4,083,954.00	-	19,796.00	19,795.00	100.0	19,795.00	0.5	-	En elaboración de Expediente Técnico.
27.	204106	153330	Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. N° 140, en el A. H. El Golfo, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao	GRC-GRI	Ventanilla	2,641,973.00	-	109,153.00	-	-	-	-	-	En elaboración de estudio.
28.	116745	149746	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento de la Infraestructura en la I.E. N° 4015 Augusto Salazar Bondy - Carmen de La Legua - Callao	GRC-GRI	C. La Legua	5,744,691.00	-	19,015.00	19,014.00	100.0	19,014.00	0.3	-	En elaboración de estudio.
			CULTURA Y DEPORTE			25,732,082.58	-	17,474,521.00	13,335,302.00	76.3	14,856,105.00	57.7		
29.	178253	134236	Ampliación y Remodelación del Polideportivo en el Complejo Deportivo - Yahuar Huaca	GRC-GRI	Bellavista	2,087,485.00	-	1,696,815.00	1,638,620.00	96.6	3,086,233.00	147.8	100.0	Obra concluida y liquidada RGR N° 038-2012-GRC/GRI.
30.	183968	145268	Mejoramiento de la Piscina Olímpica del Complejo Deportivo Yahuar Huaca - Callao	GRC-GRI	Bellavista	1,163,140.00	-	1,270,675.00	1,246,828.00	98.1	1,246,828.00	107.2	100.0	Obra concluida y liquidada RGR N° 053-2012-GRC/GRI.
31.	185043	145826	Mejoramiento e Implementación de Grass Artificial en la Losa Deportiva del Lote 1 Mz D1 del A.H. Programa Municipal de Tierra - Servicios N2 - 1 de Mayo - Villamoto - Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	159,793.00	-	171,323.00	170,322.00	99.4	180,822.00	113.2	100.0	Obra concluida y liquidada RGR N° 051-2012-GRC/GRI.
32.	182652	145922	Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva en el Complejo Deportivo La JAN - A.H. Manuel Cipriano Dulanto - Callao	GRC-GRI	Callao	242,157.00	-	228,446.00	228,446.00	100.0	228,446.00	94.3	100.0	Obra concluida y liquidada RGR N° 044-2012-GRC/GRI.
33.	185525	146672	Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva del Parque N° 1 - Urb. Las Fresas - Provincia del Callao	GRC-GRI	Callao	205,288.00	-	199,373.00	199,372.00	100.0	199,372.00	97.1	100.0	Obra concluida y liquidada RGR N° 043-2012-GRC/GRI.
34.	188629	146804	Mejoramiento de la Cancha Deportiva en el Parque Deportivo Remigio Morales Bermudez, Urb. Tarapaca, - Callao.	GRC-GRI	Callao	729,505.58	-	797,829.00	792,823.00	99.4	792,823.00	108.7	95.0	Obra concluida, en proceso de recepción.
35.	186353	147498	Mejoramiento de las Losas Deportivas Miguel Grau - A.H. Miguel Grau - Distrito Callao - Provincia Callao	GRC-GRI	Callao	203,989.00	-	195,831.00	191,084.00	97.6	191,084.00	100.0	100.0	Obra concluida.
36.	188203	148049	Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en el Parque N° 2 - Urb. Santa Rosa - Callao	GRC-GRI	Callao	292,354.00	-	317,725.00	285,096.00	89.7	285,096.00	97.5	100.0	Obra concluida.
37.	186908	148050	Mejoramiento de la Losa Deportiva del Parque Tradiciones de Chevez (Ex Parque N° 2) - Urb. Albino Herrera I Etapa - Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	245,000.00	-	319,269.00	190,935.00	59.8	190,935.00	77.9	100.0	Obra concluida.
38.	190858	148051	Instalación y Mejoramiento de las Losas Deportivas en el Parque Manuel Ugarteche y Moscoso, Urb. Jorge Chavez - Provincia del Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	435,533.00	-	516,362.00	410,193.00	79.4	410,193.00	94.2	100.0	Obra concluida.
39.	194924	149195	Instalación del Área Deportiva en el Parque 11 del Sector F Barrio XIII, Grupo Residencial 2, A.H. San Carlos del P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	236,422.00	-	110,500.00	110,500.00	100.0	110,500.00	46.7	100.0	Obra concluida en proceso de liquidación.
40.	194923	149199	Instalación del Área Deportiva en el Lote 25 Mz. H - Sector E2, del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	264,839.00	-	267,839.00	264,839.00	98.9	264,839.00	100.0	100.0	Obra concluida en proceso de liquidación.
41.	194925	149200	Mejoramiento de Área Deportiva en el Parque 04 del Sector E, Barrio X Grupo Residencial 3 - A.H. Pesquero III, del P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.	GRC-GRI	Ventanilla	193,423.00	-	193,424.00	103,461.00	53.5	103,461.00	53.5	75.0	Obra concluida en proceso de liquidación.
42.	194926	149517	Instalación de Área Deportiva en el Lote 01 Mz. M2 - Sector A2 del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	312,835.00	-	10,500.00	10,500.00	100.0	10,500.00	3.4	100.0	Obra terminada.
43.	204739	152323	Mejoramiento del Área Deportiva en el Parque 5, del Sector F, Barrio XII, Grupo Residencial 4, A.H. Santa Rosa de Lima COVIPOL del P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	277,836.00	-	282,213.00	3,000.00	1.1	3,000.00	1.1	100.0	Obra terminada.
44.	190637	147495	Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en la I.E. 5076 Nuestra Sra. de las Mercedes - Callao - Callao	CAFED	Callao	229,865.00	-	223,495.00	223,494.00	100.0	229,694.00	99.9	100.0	Obra concluida, sin informe.

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2012
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. DNPP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2012 1/	AVANCE FIN. %				
45.	191451	147497	Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en la I.E. 4015 Augusto Salazar Bondy - Carmen de la Legua Reynoso - Callao	CAFED	C. La Legua	276,128.00	-	269,928.00	269,928.00	100.0	276,128.00	100.0	100.0	Obra concluida, sin informe.
46.	190798	147831	Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en la I.E. Politecnico Republica de Venezuela - Callao - Callao	CAFED	Callao	232,459.00	-	226,259.00	226,259.00	100.0	232,459.00	100.0	100.0	Obra concluida, sin informe.
47.	193103	148532	Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en la I.E. 5033 - 200 Millas - Callao - Callao	CAFED	Callao	271,555.00	-	265,666.00	265,665.00	100.0	271,555.00	100.0	100.0	Obra concluida, sin informe.
48.	195181	149520	Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en la I.E. Jose Olaya Balandra - La Perla - Callao - Callao	CAFED	La Perla	193,401.00	-	192,702.00	186,701.00	96.9	186,701.00	96.5	-	En ejecución.
49.	194904	150423	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura y Equipamiento Basico del Instituto Superior Tecnológico Simon Bolívar - Bellavista - Callao	CAFED	Bellavista	8,075,307.00	-	5,545,557.00	3,587,380.00	64.7	3,587,380.00	44.4	-	Ejecución de Obra concluida, El Equipamiento se considerara en otro proceso.
50.	141037	116728	Construcción de Parque y Losa Deportiva en la Mz. PQ4 en la Calle E-27 A, en el Sector E, Barrio XI - Grupo Residencial 2 del Proyecto Especial Ciudad de Pachacutec Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	228,739.00	-	9,704.00	4,704.00	48.5	4,704.00	2.1	-	Obra en ejecución.
51.	189080	146902	Mejoramiento e Implementación de Grass artificial en la Losa Deportiva ubicada en la Mza. A, Lote 03 del A.H. Heroes del Cenepa, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.	GRC-GRI	Ventanilla	193,477.00	-	179,009.00	-	-	10,500.00	5.4	-	Obra terminada.
52.	185963	147079	Mejoramiento e Implementación del Campo de Beisbol en la Villa Deportiva Yahuar Huaca - Callao	GRC-GRI	Callao	778,797.00	-	757,691.00	757,691.00	100.0	757,691.00	97.3	100.0	Obra en proceso de liquidación.
53.	189085	147375	Mejoramiento e Implementación de Grass artificial en la Losa Deportiva ubicada en el Lote PQ1 del A.H. San Pablo, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.	GRC-GRI	Ventanilla	193,330.00	-	173,830.00	3,000.00	1.7	13,500.00	7.0	-	Obra terminada.
54.	189002	149516	Mejoramiento de la losa Deportiva del Parque La Bandera - Urb. El Olivar - Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	229,043.00	-	217,413.00	217,363.00	100.0	217,363.00	94.9	100.0	Obra concluida y liquidada. RGR 062-2012-GRC/GRI.
55.	196622	150447	Mejoramiento de la Losa Deportiva del Parque Ricardo Palma - Urb. Colonial - Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	271,127.00	-	258,324.00	258,323.00	100.0	258,323.00	95.3	100.0	Obra en proceso de liquidación.
56.	191905	150448	Mejoramiento de la Losa Deportiva del Parque Jose Gerardo Luis Millones - Urb. Sesquicentenario - Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	252,515.00	-	240,692.00	240,691.00	100.0	240,691.00	95.3	100.0	Obra concluida, en proceso de liquidación.
57.	190920	150882	Mejoramiento de las Losas Deportivas del Parque Aeropuerto - Provincia del Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	243,263.00	-	232,809.00	232,809.00	100.0	232,809.00	95.7	100.0	Obra concluida, en proceso de liquidación.
58.	193452	148531	Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en la I.E. Nuestra Señora de Belen - Ventanilla - Callao	CAFED	Ventanilla	272,197.00	-	265,497.00	265,497.00	100.0	272,197.00	100.0	-	Ejecutado.
59.	202856	151467	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva I.E. Fe y Alegria 43 - Ventanilla - Callao	CAFED	Ventanilla	253,011.00	-	253,011.00	6,000.00	2.4	6,000.00	2.4	-	En ejecución, sin informe.
60.	202885	151736	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva I.E. Fe y Alegria 59 - Ventanilla - Callao	CAFED	Ventanilla	324,004.00	-	137,004.00	6,000.00	4.4	6,000.00	1.9	-	En ejecución, sin informe.
61.	202872	151753	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva I.E. 5080 Sor Ana de los Angeles - Callao - Callao	CAFED	Callao	256,995.00	-	256,995.00	6,000.00	2.3	6,000.00	2.3	-	En ejecución, sin informe.
62.	202795	151754	Mejoramiento de Losa Deportiva de la I.E. N°5121 Pedro Planas - Ventanilla - Callao	CAFED	Ventanilla	257,760.00	-	257,761.00	251,737.00	97.7	251,737.00	97.7	100.0	En ejecución, sin informe.
63.	205421	154001	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Ubicada en la I.E. 5137 - Ventanilla Alta - Ventanilla - Callao	CAFED	Ventanilla	383,603.00	-	383,603.00	-	-	-	-	-	En ejecución, sin informe.
64.	204396	154004	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Ubicada en la I.E. Fe y Alegria 29 - Ventanilla - Callao	CAFED	Ventanilla	452,144.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	En proceso de convocatoria, Sin informe.
65.	204374	154275	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Ubicada en la I.E. 5086 Politecnico Ventanilla - Ventanilla - Callao	CAFED	Ventanilla	307,162.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	En ejecución, Sin informe.
66.	204308	155519	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Ubicada en la I.E. Politecnico Callao - Callao	CAFED	Callao	260,446.00	-	260,447.00	254,446.00	97.7	254,446.00	97.7	-	En ejecución, sin informe.
67.	204435	155762	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5053 Victor A. Belaunde - Ventanilla - Callao	CAFED	Ventanilla	304,705.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	En ejecución, Sin informe.
68.	204408	155763	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Ubicada en la I.E. 5094 Naciones Unidas - Ventanilla - Callao	CAFED	Ventanilla	573,007.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	En ejecución, Sin informe.
69.	213321	155934	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva y Recreativa en la I.E. Juan Linares Rojas - Callao - Callao	CAFED	Callao	355,221.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	En ejecución, Sin informe.
70.	213186	155936	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5090 Antonia Moreno de Caceres - Ventanilla - Callao	CAFED	Ventanilla	460,549.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	En ejecución, Sin informe.
71.	189091	147375	Mejoramiento e Implementación de Grass artificial en la Losa Deportiva ubicada en la Mz. M Lote 01 del A.H. Monte Sion, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.	GRC-GRI	Ventanilla	257,884.00	-	226,000.00	222,595.00	98.5	233,095.00	90.4	100.0	Obra en proceso de liquidación.

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2012
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. DNPP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2012 1/	AVANCE FIN. %					
72.	205565	152322	Creación de la infraestructura deportiva de Grass Sintetico en el Parque 11 Sector D Barrio IX Grupo Residencial 3 del A. H. Inca Wasi del P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.	GRC-GRI	Ventanilla	324,015.00	-	3,000.00	3,000.00	100.0	3,000.00	0.9	-	Obra terminada.	
73.	213465	155935	Mejoramiento de la infraestructura deportiva en la I.E. 5085 Ramiro Priale Priale - Callao - Callao	CAFED	Callao	315,604.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	En ejecución, Sin informe.	
74.	205265	156998	Mejoramiento de la infraestructura deportiva en la I.E. 5031 Cesar Vallejo - Callao - Callao	CAFED	Callao	467,611.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	En ejecución, Sin informe.	
75.	205194	158736	Mejoramiento de la infraestructura deportiva en la I.E. 5098 Kumamoto - Ventanilla - Callao	CAFED	Ventanilla	715,116.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	En ejecución, Sin informe.	
76.	221134	159300	Mejoramiento de la infraestructura deportiva en la I.E. 5026 Jose María Arguedas - Callao - Callao	CAFED	Callao	472,443.00	-	6,000.00	-	-	-	-	-	En proceso de convocatoria, Sin informe.	
			SALUD			74,635,309.95	21,466,629.00	29,428,184.00	6,748,384.00	22.9	42,317,341.00	56.7			
77.	(d)	140239	115772	Adecuación y Ampliación del Centro de Almacenamiento Final de Residuos Solidos del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	HNDAC	Bellavista	294,600.00	-	55,559.00	18,388.00	33.1	251,802.00	85.5	87.0	Obra en ejecución
					GRC-GRI	Bellavista	-	294,600.00	20,822.00	-	-	-	-	-	Sin informe.
78.	14572	125834	027692	2112430	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Manuel Bonilla, Distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao	GRC-GRI	Callao	4,146,713.00	4,146,713.00	-	-	77,750.00	1.9	-	Sin informe.
79.	111571	091444	Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Gambetta Alta- Dirección de Red de Salud Bonilla La Punta	GRC-GRI	Callao	5,050,608.00	2,777,054.00	4,715,987.00	2,314,999.00	49.1	3,197,025.00	63.3	100.0	Obra concluida, No incluye Mobiliario y Equipamiento, en otro proceso.	
80.	143140	112478	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Jose Olaya - Callao	GRC-GRI	Callao	4,033,788.00	-	3,771,892.00	80,128.00	2.1	80,128.00	2.0	-	Buena pro programada para la ejecución de Obra el 13-11-2012 (L.P. 17).	
81.	137725	112861	Mejoramiento del Sistema de Lavado de Chatas en el Servicio de Hospitalización y Adecuación de las Salas Quirúrgicas y de Servicios Generales del Hospital de Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	386,037.00	386,037.00	386,037.00	-	-	-	-	-	Sin informe.	
82.	143157	113110	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Sesquicentenario - Callao	GRC-GRI	Callao	3,703,650.00	2,658,077.00	4,807,967.00	79,027.00	1.6	79,027.00	2.1	-	Buena pro programada para la ejecución de Obra el 13-11-2012 (L.P. 16).	
83.	2548	134654	Equipamiento Integral del Centro de Salud Alberto Barton - Callao	GRC-GRI	Callao	603,100.00	603,100.00	269,798.00	-	-	-	-	-	Caduco la vigencia del estudio, sin informe.	
84.	111276	109094	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Base Márquez de la Microrred Márquez de la Red Ventanilla - Disa I - Region Callao	GRC-GRI	Callao	5,250,856.00	-	2,580,270.00	2,424,610.00	94.0	3,166,225.00	60.3	79.0	Obra en proceso de recepción.	
85.	90551	066813	Mejoramiento del Servicio de Cirugía Vascular Neuroquirúrgica del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	GRC-GRI	Bellavista	1,552,001.00	536,743.00	536,743.00	-	-	1,015,258.00	65.4	-	En ejecución por item. Sin informe.	
86.	63845	112319	Implementación de un Electromiografo para los Procedimientos Medicos de Neurologia del Hospital San Jose del Callao	GRC-GRI	C. La Legua	106,488.00	106,488.00	106,488.00	-	-	-	-	-	Sin informe.	
87.	85435	112393	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Control y Prevención de la Tuberculosis en el Hospital San Jose del Callao	GRC-GRI	C. La Legua	1,170,677.00	1,170,677.00	670,677.00	-	-	-	-	-	Sin informe.	
88.	90481	112786	Implementación de Equipamiento Medico para los Servicios de Cardiología, Densitometria y Urologia del Hospital San Jose - Callao	GRC-GRI	C. La Legua	1,891,838.00	1,891,838.00	1,436,346.00	-	-	-	-	-	Sin informe.	
89	(d)	144058	115758	Mejora Resolutiva en Procedimientos Endoscópicos del Servicio de Neumología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	HNDAC	Bellavista	380,395.00	-	2,938.00	-	-	377,957.00	99.4	100.0	Obra concluida, en proceso de liquidación.
					GRC-GRI	Bellavista	-	380,395.00	115,140.00	-	-	-	-	-	Sin informe.
90.	(d)	142536	115786	Mejora de la Capacidad Resolutiva en Diagnóstico y Tratamiento Endoscópico del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	HNDAC	Bellavista	1,000,629.00	-	210,329.00	75,732.00	36.0	870,985.00	87.0	60.0	Obra concluida en proceso de liquidación, sin informe.
					GRC-GRI	Bellavista	1,000,629.00	-	-	-	-	-	-	-	Sin informe.
91.	146243	115804	Mejora de la Capacidad Resolutiva Quirúrgica del Departamento de Cirugía del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	GRC-GRI	Bellavista	1,175,309.00	1,175,809.00	1,175,809.00	-	-	-	-	-	-	En valor referencial para ejecución de obra, Sin informe.
92.	144223	134686	Equipamiento del Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	GRC-GRI	Bellavista	4,211,454.00	4,232,326.00	-	-	-	-	-	-	Sin informe.	
93.	(d)	169509	134809	Acondicionamiento del Servicio de Consultoría Externa Pediátrica del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	HNDAC	Bellavista	106,143.00	-	8,933.00	-	-	96,210.00	90.6	97.0	Obra concluida.
					GRC-GRI	Bellavista	-	106,143.00	106,143.00	-	-	-	-	-	Sin informe.
94.	89285	092520	Implementación de un Hospital para Contingencias en la Región Callao	GRC-GRDS	Multidistrital	12,508,880.00	-	53,770.00	31,902.00	59.3	12,109,394.00	96.8	100.0	Obra concluida, Saldo de Liquidación.	

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2012
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. DNPP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/	
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2012 1/	AVANCE FIN. %					
95.	10431	017714	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	2,732,039.00	-	13,434.00	-	-	2,629,816.00	96.3	100.0	Obra concluida, Saldo de Liquidación.	
96.	(d).	77382	078625	Remodelación de la Oficina de Gestión de la Calidad del Hospital Daniel A. Carrión	HNDAC	Bellavista	146,099.00	-	2,601.00	-	134,908.00	92.3	100.0	Obra concluida, con acta de recepción.	
97.	(d).	84305	078624	Remodelación de la Central de Esterilización del Hospital Nacional Daniel A. Carrión	HNDAC	Bellavista	996,101.00	-	55,937.00	-	954,431.00	95.8	85.0	Obra en ejecución, sin informe.	
98.	(a).	117974	092521	Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desague del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	HNDAC	Bellavista	6,062,365.95	-	401,784.00	58,112.00	14.5	5,353,512.00	88.3	60.0	Obra en ejecución, sin informe.
99.	(d).	101062	115603	Implementación del Centro de Excelencia para el Tratamiento de la TBC en el Hospital Daniel Alcides Carrión	HNDAC	Bellavista	1,255,752.00	-	283,113.00	283,112.00	100.0	1,258,618.00	100.2	60.0	Obra en ejecución, sin informe.
100.		195400	149990	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Servicio de Emergencia del Hospital San Jose del Callao - Gobierno Regional del Callao	HSJ	C. La Legua	1,197,272.00	-	1,180,029.00	1,147,299.00	97.2	1,147,299.00	95.8	61.5	Obra concluida, sin informe.
101.		25553	028745	Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio Hospitalario y Procedimientos del Hospital San José	HSJ	C. La Legua	4,505,559.00	-	87,935.00	60,438.00	68.7	6,591,477.00	146.3	94.0	Obra concluida, sin informe.
102.		30796	046598	Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio de Cocina, Nutrición y Ambientes Administrativos del Hospital San José	HSJ	C. La Legua	2,521,563.00	-	144,224.00	138,040.00	95.7	2,888,922.00	114.6	-	Obra concluida, sin informe.
103.		206622	154813	Mejoramiento de la Prestación del Servicio de Salud en el Centro de Salud Ciudad Pachacutec - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	7,645,393.00	-	6,227,479.00	36,597.00	0.6	36,597.00	0.5	-	En ejecución de expediente técnico.
				MEDIO AMBIENTE			3,436,253.00	2,732,925.00	194,500.00	194,461.00	100.0	464,790.00	13.5		
104.		100480	112998	Implementación de una Red de Monitoreo de Calidad de Aire para la Provincia Constitucional del Callao	GRC-GRNMA	Multidistrital	2,732,925.00	2,732,925.00	-	-	-	-	-	-	En elaboración de expediente técnico.
105.		182459	143782	Ampliación de la Tubería de Drenaje del Nivel Freatico en el A.H. Tiwinza - Callao	GRC-GRNMA	Callao	489,226.00	-	4,500.00	4,500.00	100.0	274,829.00	56.2	-	Obra concluida y terminada.
106.		178430	144882	Mejoramiento de la Infraestructura del Parque Miguel Grau en Bellavista, Distrito de Bellavista, Callao, Callao.	GRC-GRI	Bellavista	214,102.00	-	190,000.00	189,961.00	100.0	189,961.00	88.7	-	Obra terminada y recepcionada
				TRANSPORTE			650,264,810.41	127,444,241.00	284,759,394.00	177,613,588.00	62.4	314,009,134.58	48.3		
107.		20288	023152	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el A.H. Angamos Sector I del Distrito de Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	3,970,301.00	1,857,392.00	2,209,405.00	2,209,404.00	100.0	4,132,823.00	104.1	100.0	Obra concluida y liquidada.
108.		17680	021435	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector IV - Callao	GRC-GRI	Callao	2,055,710.00	-	114,762.00	114,761.00	100.0	1,563,787.00	76.1	100.0	Obra concluida y liquidada.
109.	(d).	20860	023212	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Villa los Reyes - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	3,840,600.00	-	4,016,339.00	3,573,821.00	89.0	3,632,160.58	94.6	100.0	Obra concluida y recepcionada.
110.		22366	025904	Pavimentación de Pistas y Veredas para la Asociación de Propietarios de la Urbanización Las Fresas - Provincia de Callao, Callao	GRC-GRI	Callao	3,930,278.00	-	1,059,537.00	1,059,534.00	100.0	4,262,704.00	108.5	100.0	Obra concluida y liquidada.
111.		22661	025906	Pavimentación de Pistas y Veredas para las Asociaciones de Vivienda 7 de Agosto, IV Programa, Las Garzas, La Quilla, Los Olivos y 7 de Agosto II Programa	GRC-GRI	Callao	2,246,590.71	-	2,506.00	2,505.00	100.0	2,242,456.00	99.8	100.0	Obra concluida y liquidada.
112.		48115	055912	Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta	GRC-GRI	Multidistrital	536,515,664.83	107,000,000.00	235,737,563.00	141,212,765.00	59.9	254,812,469.00	47.5	48.1	Obra en ejecución.
113.	(e)	28645	078337	Mejoramiento de la Av. Costanera, Tramo Jr. Viru Jr. Viru, La Perla, Callao	GRC-GRI	La Perla	31,111,630.00	-	8,000,000.00	371,937.00	4.6	371,937.00	1.2	-	Estudio definitivo en proceso de elaboración. Estudio y Obra Adjudicado al Consorcio Costanera.
114.	(b).	83151	089796	Construcción de Pistas y Veredas en el A.H. Hijos de Villa Los Reyes - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	3,319,075.00	-	3,068,596.00	3,021,288.00	98.5	3,127,571.00	94.2	100.0	Obra concluida, en proceso de Liquidación.
115.		132702	106143	Rehabilitación de la Av. Argentina Tramo Ovalo Centenario Limite Provincial, Provincia del Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	5,994,306.00	3,094,635.00	-	-	-	-	-	-	Sin informe.
116.		135749	109047	Construcción de la Av. Bocanegra tramo Av. Dominicos - Limite Provincial, Provincia de Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	840,044.89	-	59,060.00	59,059.00	100.0	931,282.00	110.9	100.0	Obra concluida y Liquidada.
117.		135611	109052	Rehabilitación del Pasaje El Sol - Zona Industrial, Provincia del Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	451,913.08	-	419.00	418.00	99.8	490,392.00	108.5	100.0	Obra concluida y Liquidada.
118.		135740	109053	Rehabilitación y Mejoramiento del Pasaje Callejón Villegas - Provincia del Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	464,234.66	-	254.00	254.00	100.0	506,962.00	109.2	100.0	Obra concluida y Liquidada.

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2012
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. DNPP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2012 1/	AVANCE FIN. %					
119.	128067	111946	Mejoramiento de la Av. Miguel Grau - Sarita Colonia - Callao	GRC-GRI	Callao	3,150,937.00	3,150,937.00	-	-	-	-	-	-	Sin informe, considerado en el Presupuesto 2013	
120.	143970	121042	Construcción de Pistas y Veredas Complementarias en el AA.HH. Tiwinza - Cercado del Callao, Provincia de Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	3,384,306.00	-	662,639.00	608,314.00	91.8	3,280,499.00	96.9	100.0	Obra concluida y liquidada.	
121.	17684	133623	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector V - Callao	GRC-GRI	Callao	8,208,010.24	7,751,053.00	1,203,982.00	1,184,344.00	98.4	8,205,668.00	100.0	99.8	Obra concluida y liquidada.	
122.	(d).	147344	135112	Construcción de Pistas y Veredas en el A.H. San Pedro, Distrito de Ventanilla, Callao - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	4,471,312.00	-	2,465,558.00	1,688,932.00	68.5	1,688,932.00	37.8	76.0	Obra en ejecución, Se aprobo la ampliación de plazo N° 01.
123.	(d).	148201	135159	Construcción de Pistas y Veredas en el A.H. Villa Los Reyes Sector Nueva Generación, Distrito de Ventanilla, Callao - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	4,466,841.00	4,590,224.00	4,437,802.00	3,818,508.00	86.0	3,818,508.00	85.5	72.0	Obra en ejecución, se otorgo ampliación de plazo N°03.
124.	183070	143796	Construcción de Veredas y Pavimentación de Calles Internas de la Urb. El Alamo, Provincia del Callao, Callao	GRC-GRI	Callao	4,824,263.00	-	3,533,329.00	3,026,812.00	85.7	4,618,008.00	95.7	100.0	Obra concluida y liquidada.	
125.	182097	145201	Reconstrucción de Pistas, Veredas y mejoramiento del ornato de la Av. Mariano Melgar y Av. Libertad, Distrito de Carmen de la Legua Reynoso - Callao	GRC-GRI	C. La Legua	1,187,880.00	-	822,283.00	822,282.00	100.0	1,315,661.00	110.8	100.0	Obra concluida y liquidada.	
126.	183914	145269	Remodelación de las Veredas de la Av. Bolognesi, Distrito de la Punta, Callao - Callao	GRC-GRI	La Punta	1,985,820.00	-	1,586,303.00	1,578,098.00	99.5	1,578,098.00	79.5	100.0	Obra concluida en proceso de recepción.	
127.	185026	145827	Creación de Escaleras en la Calle 2, Pasaje 1, en el A.H. Anexo Keny Fujimori Higushi, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	137,190.00	-	163,693.00	162,878.00	99.5	173,378.00	126.4	100.0	Obra concluida y liquidada.	
128.	185040	145828	Creación de Escalera en la Calle 18 del Sector parcela C - Jose Maria Arguedas del P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	159,935.00	-	173,991.00	172,990.00	99.4	183,490.00	114.7	100.0	Obra concluida y liquidada.	
129.	187049	146610	Creación de Escaleras en el Pasaje Los Profetas y Calle s/n, entre el A.H. El Golfo de Ventanilla y el P.J. San Jose, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao	GRC-GRI	Ventanilla	160,485.00	-	177,933.00	177,932.00	100.0	188,432.00	117.4	100.0	Obra concluida y liquidada.	
130.	187048	146611	Creación de Escaleras en la Calle A y el Jr. Cesar Vallejo en el A.H. La Paz, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	161,601.00	-	191,394.00	179,814.00	93.9	179,814.00	111.3	100.0	Obra concluida y liquidada.	
131.	189078	146961	Creación de Escaleras en el Psj. Cerro de Pasco y el Jr. Ayacucho del A.H. 31 de Diciembre, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	165,864.00	-	180,580.00	177,580.00	98.3	188,080.00	113.4	-	Obra en ejecución.	
132.	189279	147080	Mejoramiento de Calles de la Asociación de Vivienda Residencial Los Olivos, Urb. Los Lirios, Distrito del Callao, Provincia del Callao, Callao	GRC-GRI	Callao	1,346,116.00	-	895,617.00	684,014.00	76.4	684,014.00	50.8	100.0	Obra recepcionada, en proceso de liquidación,	
133.	189081	147118	Creación de Escaleras en el Psj. S/N, frente a las Mzs. IIB y IIC del A.H. Asoc. de Pobladores de Ventanilla Alta, Sector Atalaya, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	165,345.00	-	182,332.00	178,261.00	97.8	188,761.00	114.2	100.0	Obra concluida y liquidada.	
134.	189083	147119	Creación de Escaleras en el Pasaje A del A.H. Marielita Primo, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	193,262.00	-	182,762.00	179,762.00	98.4	190,262.00	98.4	100.0	Obra concluida y liquidada.	
135.	189082	147201	Creación de Escaleras en el Psj. 1 y Psj. 2 del A.H. Ricardo Duran, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	189,513.00	-	179,014.00	176,013.00	98.3	186,513.00	98.4	100.0	Obra concluida y liquidada.	
136.	(d).	189899	147828	Mejoramiento de Calles en el A.H. Santa Beatriz, Distrito del Callao, Provincia del Callao, Callao	GRC-GRI	Callao	4,830,402.00	-	3,564,529.00	3,562,209.00	99.9	3,562,209.00	73.7	100.0	Obra recepcionada en proceso de liquidación.
137.	(d).	189896	147829	Mejoramiento de Calles en el A.H. Francisco Bolognesi, Distrito del Callao, Provincia del Callao, Callao	GRC-GRI	Callao	3,590,809.00	-	2,348,811.00	2,114,344.00	90.0	2,114,344.00	58.9	95.0	Obra se encuentra en ejecución.
138.	189902	147832	Mejoramiento de Calles de las Urbanizaciones Alameda Portuaria I Etapa y Programa de Vivienda Aeroresidencial Faucett, Distrito del Callao, Provincia del Callao, Callao	GRC-GRI	Callao	1,325,705.00	-	680,829.00	670,228.00	98.4	670,228.00	50.6	100.0	Obra recepcionada en proceso de liquidación.	
139.	189898	148048	Mejoramiento de Calles en el A.H. Daniel Alcides Carrión, Distrito del Callao, Provincia del Callao, Callao	GRC-GRI	Callao	1,735,077.00	-	1,590,764.00	1,122,253.00	70.5	1,122,253.00	64.7	100.0	Obra recepcionada en proceso de liquidación.	
140.	194921	149196	Mejoramiento de Accesos Peatonales en la Calle S/N y Pasaje 1 en el A.H. Sagrado Corazón de Jesús I, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región del Callao	GRC-GRI	Ventanilla	181,597.00	-	187,597.00	181,597.00	96.8	181,597.00	100.0	100.0	Obra concluida en proceso de recepción.	
141.	194917	149197	Mejoramiento de Accesos Peatonales en los Pasajes 1, 1B y 1C del A.H. Cesar Vallejo, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región del Callao	GRC-GRI	Ventanilla	187,616.00	-	171,059.00	171,059.00	100.0	171,059.00	91.2	100.0	Obra concluida en proceso de recepción.	
142.	194888	149198	Mejoramiento de Accesos Peatonales en los Pasajes 1, 2 y 3 y Calle 2 en el A.H. 8 de Agosto, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región del Callao	GRC-GRI	Ventanilla	174,730.00	-	174,730.00	174,730.00	100.0	174,730.00	100.0	100.0	Obra concluida y liquidada.	

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2012
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. DNPP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2012 1/	AVANCE FIN. %					
143.	(b).	28398	041946	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. 12 de Octubre - Distrito de Ventanilla, Callao	GRC-GRI	Ventanilla	2,459,912.00	-	1,049,094.00	1,049,092.00	100.0	1,091,757.00	44.4	15.0	Obra concluida en proceso de recepción.
144.		150274	141757	Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Av. San Jose de la Urb. San Jose, Distrito de Bellavista, Callao, Callao	GRC-GRI	Bellavista	1,736,860.00	-	497,820.00	497,817.00	100.0	497,817.00	28.7	90.0	Obra terminada.
145.		189089	146962	Creación de Escaleras en los Pasajes 3, 5 y 6 del P.J. San Jose, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	181,621.00	-	171,122.00	3,000.00	1.8	13,500.00	7.4	100.0	Obra terminada.
146.		189087	146963	Creación de Escaleras en las Calles 2, 3 y 4 del A. H. Ampliación Hijos de Villa del Mar, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	192,920.00	-	182,420.00	-	-	10,500.00	5.4	100.0	Obra terminada.
147.		189093	147081	Creación de Escaleras en los Pasajes s/n entre las Mzs. Z1-Y2 y X2-Y3 del A. H. Keiko Sofia Fujimori, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	172,874.00	-	162,375.00	162,374.00	100.0	172,874.00	100.0	100.0	Obra recepcionada en proceso de liquidación.
148.		189088	147117	Creación de Escaleras en las Calles 4 y Prol. Calle 1 del A. H. Ampliación Corazón de Jesús, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	206,233.00	-	195,733.00	195,733.00	100.0	206,233.00	100.0	100.0	Obra recepcionada, contratista debe presentar su liquidación.
149.		189090	147200	Creación de Escaleras en la Calle Francisco Bolognesi y Calle 21 del Sector Parcela C - Las Brisas del P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	189,641.00	-	89,180.00	3,000.00	3.4	13,500.00	7.1	100.0	Obra recepcionada en proceso de liquidación.
150.		205566	153329	Mejoramiento de Accesos Peatonales del Pasaje Dos de Mayo, Distrito de La Punta - Callao - Callao	GRC-GRI	La Punta	390,822.00	-	371,922.00	-	-	-	-	20.0	Obra en ejecución.
151.		201109	153348	Mejoramiento de Calles del A. H. Moises Woll - Ventanilla Alta, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	887,128.00	-	45,312.00	-	-	-	-	-	Estudio definitivo en ejecución.
152.		212137	155734	Mejoramiento de Pistas y Veredas del Malecon Pardo en el Distrito de La Punta - Callao - Callao	GRC-GRI	La Punta	704,570.00	-	704,571.00	-	-	-	-	-	Obra en ejecución.
153.		126186	103452	Mejoramiento de Pistas y Veredas de las Calles 2,6,7,26,26A,26B,27,30A,46,47,47D,48B,49,50, Lizardo Montero y Parquaderos C27,C31A,C28A,C41,C47,C50 Ciudad del Pescador Zona 2, Distrito de Bellavista - Callao - Callao	GRC-GRI	Bellavista	1,871,008.00	-	1,255,400.00	1,255,400.00	100.0	1,255,400.00	67.1	85.0	Obra en ejecución.
154.		211449	155429	Mejoramiento de los accesos peatonales del A.H. Las Brisas de Ventanilla Alta, Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	146,257.00	-	8,473.00	8,472.00	100.0	8,472.00	5.8	-	Elaboración de expediente técnico.
				VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			4,359,209.49	3,227,501.00	2,587,384.00	2,198,628.00	85.0	4,544,296.00	104.2		
155.		86289	090445	Construcción de la Casa de los Jóvenes en el AA.HH. Puerto Nuevo - Callao	GRC-GRI	Callao	1,573,266.00	-	1,596,748.00	1,249,452.00	78.2	1,793,320.00	114.0	100.0	Obra concluida en proceso de recepción.
156.		177562	133916	Mejoramiento Urbano del Centro Historico del Callao	GRC-GRI	Callao	2,575,497.49	3,227,501.00	977,136.00	946,176.00	96.8	2,747,976.00	106.7	100.0	Obra en proceso de liquidación.
157.		192226	147833	Creación de Parque en los Lotes 1 y 2 de la Mz. O del A.H. 18 de Octubre, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	GRC-GRI	Ventanilla	210,446.00	-	13,500.00	3,000.00	22.2	3,000.00	1.4	100.0	Obra terminada.
				INDUSTRIA			973,136.00	-	603,960.00	567,330.00	93.9	567,330.00	58.3		
158.		195659	149201	Mejoramiento de las Capacidades Técnico Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Panificadora de la Provincia Constitucional del Callao	GRC-GRDE	Multidistrital	973,136.00	-	603,960.00	567,330.00	93.9	567,330.00	58.3	60.0	Obra se encuentra en ejecución.
				COMERCIO Y TURISMO			9,705,453.00	4,590,224.00	88,640.00	37,350.00	42.1	37,350.00	0.4		
159.		57502	055895	Creación de un Centro de Innovación Tecnológica de Artesanía en el Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec CITE Pachacutec - Ventanilla, Callao	GRC-GRDE	Ventanilla	3,741,935.00	4,590,224.00	37,640.00	37,350.00	99.2	37,350.00	1.0	-	Convenio con MINCETUR de financiamiento. Estudio definitivo concluido, en revisión por Mincetur.
160.		21247	027699	Mejora de la Orientación Turística Nacional mediante una Señalización Estandarizada	GRC-GRDE	Multidistrital	5,963,518.00	-	51,000.00	-	-	-	-	-	Sin informe
				ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			4,613,596.00	-	726,256.00	725,954.00	100.0	3,945,272.00	85.5		
161.		172557	131928	Reforzamiento del Servicio de Seguridad Ciudadana de la Región Callao	GRC-GRDND	Multidistrital	3,632,222.00	-	159,367.00	159,125.00	99.8	3,378,443.00	93.0	100.0	Obra en proceso de liquidación.
162.		195162	149519	Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Patrullaje de la Guardia Regional del Callao en la Región Callao	GRC-GRDND	Multidistrital	981,374.00	-	566,889.00	566,829.00	100.0	566,829.00	57.8	-	En ejecución por componente, Sin Informe.
				DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL			1,378,388.00	-	6,088.00	5,600.00	92.0	5,600.00	0.4		

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2012
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. DNPP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2012 1/	AVANCE FIN. %				
163.	109091	100570	Construcción y Equipamiento del Local de la Compañía de Bomberos en el A. H. Nuevo Progreso, Distrito de Ventanilla - Callao - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	1,378,388.00	-	6,088.00	5,600.00	92.0	5,600.00	0.4	-	Sin Informe
			PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA, ESTUDIOS DE PREINVERSION			1,324,521.22	8,417,759.00	3,858,358.00	1,322,240.00	34.3	2,432,138.00	183.6		
164.	n.a.	001621	Estudios de Preinversión	GRC-VARIOS	Multidistrital	-	8,417,759.00	3,501,170.00	965,053.00	27.6	965,053.00	-	-	
165.	182688	143885	Acondicionamiento e Implementación de la Unidad de Licencias de Conducir en el Gobierno Regional del Callao, Bellavista - Callao	GRC-GRTC	Bellavista	1,061,412.22	-	96,423.00	96,422.00	100.0	1,206,320.00	113.7	100.0	Obra concluida en proceso de liquidación.
166.	195506	149202	Ampliación de la Capacidad Operativa para Ejecución de Obras de Habilitación de Vías del Gobierno Regional del Callao	GRC-GRI	Multidistrital	263,109.00	-	260,765.00	260,765.00	100.0	260,765.00	99.1	100.0	Equipo entregado proyecto terminado.
			TOTAL			905,154,434.61	180,424,289.00	369,912,872.00	216,153,081.00	58.4	447,357,459.26	49.4		

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

2/ SEGÚN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS AREAS EJECUTORAS AL 30 DE JUNIO.

(a) Financiado con cargo al Fideicomiso Regional D.U. 040

(b) Cofinanciado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

(c) Obra financiada con cargo a Impuesto a la Renta

(d) Considerada en el D.U. 054-2011

(e) Considerada en el D.U. 058-2011

(A) Estado del PIP: Sólo viable (V), ET en elaboración (ET elab), ET aprobado (ET aprb), En proceso de convocatoria (En Conv), Contrato firmado (Contr), En ejecución (En ejec), Obra concluida (Term.)