

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2012
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 MES DE DICIEMBRE 2012
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód DNPP	PROYECTO	Estado (*)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
								PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2012 1/	AVANCE FIN. %				
EDUCACION							137,814,548.91	12,545,010.00	21,803,109.00	20,900,197.00	95.9	71,674,055.68	52.0		
1.	10227	018518	Construcción de la I.E.I. N° 5141 Divino Maestro - Ventanilla	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	2,681,392.00	-	-	-	0.00	2,553,852.61	95.2	100.0	Obra concluida y liquidada, RGR N° 183-2009-GRC/GRI.
2.	21820	026415	Construcción de la Institución Educativa N° 5138 AA.HH. Defensores de la Patria - Ventanilla - Callao	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	3,803,565.00	-	10,417.00	-	-	3,907,463.00	102.7	100.0	Obra concluida y liquidada, RGR N° 194-2010-GRC/GRI.
3.	23235	026579	Construcción de la I.E. N° 5125 Las Casuarinas - Ventanilla	En ejec.	GRC-GRI	Ventanilla	6,114,896.00	-	2,977,444.00	2,962,459.00	99.5	5,274,962.00	86.3	82.0	Obra retrasada (es aplicable penalidad)
4.	2979	038924	Construcción e Implementación del CEP N° 5127 AA.HH. José Olaya Balandra - Ventanilla	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	8,021,028.00	-	2,622.00	2,622.00	100.0	9,576,621.87	119.4	100.0	Obra concluida y liquidada, Saldo de Liquidación.
5.	96480	112808	Mejoramiento de la Infraestructura Educativa Tecnológica de 51 Instituciones Educativas Públicas de la Región Callao	Term.	GRC-OTIC	Multidistrital	9,954,896.00	9,954,896.00	100,000.00	-	-	-	-	-	Sin Ejecución.
6.	21872	086863	Construcción de la I.E.I. N° 121 Angelitos de Pachacutec - Ventanilla	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	3,333,078.00	-	458,985.00	420,947.00	91.7	3,650,661.00	109.5	100.0	Obra concluida, RGR N° 022-2012-GRC/GRI.
7.	10412	018519	Ampliación de la IEI. N° 135 Mi Pequeño Mundo - Callao	Term.	GRC-GRI	Callao	446,913.00	-	-	-	0.00	450,642.00	100.8	100.0	Obra concluida y liquidada, RGR N° 184-2010-GRC/GRI.
8.	10280	018595	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 125 Divino Niño Jesús, Ventanilla, Callao	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	1,810,229.00	-	-	-	0.00	2,830,736.39	156.4	100.0	Obra concluida y liquidada, RGR N° 1024-2011-GRC/GRI.
9.	20942	026587	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 130 AA.HH. Las Lomas - Ventanilla	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	1,136,506.00	-	-	-	0.00	1,195,147.17	105.2	100.0	Obra concluida y liquidada, RGR N° 195-2010-GRC/GRI.
10.	22251	026590	Sustitución y Mejoramiento de la Institucion Educativa N° 5116 Anexo AA. HH. Bañeario, Pachacutec - Ventanilla - Callao	En ejec.	GRC-GRI	Ventanilla	1,531,212.00	-	1,290,520.00	1,289,745.00	99.9	1,347,939.00	88.0	90.0	Obra retrasada (es aplicable penalidad)
11.	24902	026591	Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial en la I.E.I N° 138 AA.HH San Carlos, Pachacutec - Ventanilla, Callao - Antes I.E.I 129 Anexo San Carlos	En ejec.	GRC-GRI	Ventanilla	1,197,686.00	-	1,330,787.00	1,058,210.00	79.5	1,114,398.00	93.0	100.0	Obra en proceso de liquidación.
12.	23330	026594	Rehabilitación y Mejoramiento de la Institución Educativa Inicial N° 074 - Los Próceres - Ventanilla - Callao	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	558,026.00	-	8,694.00	-	-	569,120.58	102.0	100.0	Obra concluida y liquidada, RGR N° 189-2010-GRC/GRI.
13.	155802	146927	Sustitución y Equipamiento de la I.E.I. 62 Pasitos de Jesus - Callao - Callao	Term.	GRC-GRI	Callao	3,167,994.00	-	129,267.00	77,560.00	60.0	77,560.00	2.4	-	Proceso con Buena Pro Consentida, para la firma de Contrato.
14.	101088	106123	Mejoramiento del Aprovechamiento de Residuos Solidos Inorganicos en Instituciones Educativas Publicas del Nivel Primario en la Region Callao	En ejec.	GRC-GRNMA	Multidistrital	2,559,846.00	-	-	-	0.00	327,071.00	12.8	8.6	Proyecto paralizado, se genero un documento para resolver el contrato, SIN INFORME.
15.	22490	026563	Sustitución y Ampliación de la Institución Educativa N° 5136-Fernando Belaunde Terry, AA.HH. Daniel A. Carrión - Callao	Term.	GRC-GRI	Callao	2,318,360.00	-	10,725.00	-	-	2,244,143.60	96.8	100.0	Obra concluida y terminada, RGR N° 506-2010-GRC/GRI.
16.	22277	026566	Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5130-1 AA.HH. Los Licenciados Ventanilla	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	2,028,374.00	-	4,375.00	3,341.00	76.4	2,077,836.46	102.4	100.0	Obra concluida, saldo de liquidación con RGR N° 023-2011-GRC/GRI.
17.	24196	026583	Construcción de la I.E. N° 5135 AA.HH. Villa Escudero - Ventanilla	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	3,270,919.00	-	32,754.00	-	-	2,621,230.00	80.1	100.0	Obra Concluida, saldo de Liquidación.
18.	24748	026997	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5122 Anexo El Bañeario - Pachacutec	En ejec.	GRC-GRI	Ventanilla	2,491,173.00	2,590,114.00	1,231,552.00	1,095,074.00	88.9	2,638,533.00	105.9	100.0	Obra concluida en proceso de recepción.
19.	132259	108618	Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Cosmovisión - Pachacutec - Ventanilla	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	3,873,069.00	-	636,127.00	616,094.00	96.9	3,951,211.00	102.0	100.0	Obra concluida, RGR N° 046-2012-GRC-GRI.
20.	119001	115777	Sustitución y Mejoramiento de la Institución Educativa N° 5128 Sagrado Corazón de María - Pachacutec - Ventanilla - Callao	Conv.	GRC-GRI	Ventanilla	8,362,945.00	-	6,181,444.00	6,181,443.00	100.0	9,452,607.00	113.0	100.0	Obra concluida, en proceso de recepción de obra.
21.	22761	026598	Construcción de la I.E.N°5119 - Secundaria, AA.HH. Villa Emilia - Ventanilla	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	3,197,227.91	-	99,418.00	84,731.00	85.2	3,299,211.00	103.2	100.0	Obra terminada, con RGR N° 077-2011-GRC-GRI
22. (c).	22930	027537	Construcción de la Institución Educativa Secundaria N° 5117 Jorge Portocarrero - Pachacutec-Ventanilla-Callao	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	5,628,824.00	-	6,368,398.00	6,368,395.00	100.0	6,477,187.00	115.1	100.0	Obra concluida, Convenio de Cooperación Ley N° 29230 "Obra por Impuestos" Volcan Cia. Minera SAA.
23. (*)	24899	026577	Construcción de la I.E.E. Helen Keller - Ventanilla	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	2,976,343.00	-	5,780.00	5,780.00	100.0	3,458,461.00	116.2	95.0	Obra concluida.

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2012
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 MES DE DICIEMBRE 2012
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód DNPP	PROYECTO	Estado (*)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
								PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2012 1/	AVANCE FIN. %				
24.	23817	027550	Construcción de la Institución Educativa Especial Anexo - Ventanilla - Callao	Term	GRC-GRI	Ventanilla	1,739,455.00	-	42,889.00	42,887.00	100.0	1,886,552.00	108.5	100.0	En Liquidación con RGR N° 073-2011-GRC/GRI.
25.	180344	150147	Instalación del Servicio Educativo del Instituto Superior Tecnológico Público del Callao, Distrito de Bellavista, Región Callao	Term.	GRC-GRI	Bellavista	43,139,974.00	-	842,100.00	652,100.00	77.4	652,100.00	1.5	-	Estudio definitivo concluido, sin informe.
26.	182196	146240	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la I.E. N° 2093 Santa Rosa del A.H. Santa Rosa Cerro La Regla - Callao - Callao	Elab. P y ET	GRC-GRI	Callao	4,083,954.00	-	19,796.00	19,795.00	100.0	19,795.00	0.5	-	En elaboración de Expediente Técnico.
27.	204106	153330	Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. N° 140, en el A. H. El Golfo, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao	Conv.	GRC-GRI	Ventanilla	2,641,973.00	-	-	0.00	-	-	-	-	En elaboración de estudio, 2° Informe.
28.	116745	149746	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento de la Infraestructura en la I.E. N° 4015 Augusto Salazar Bondy - Carmen de La legua - Callao	Conv.	GRC-GRI	C. La Legua	5,744,691.00	-	19,015.00	19,014.00	100.0	19,014.00	0.3	-	En elaboración de estudio.
CULTURA Y DEPORTE							28,754,684.17	-	18,393,755.00	18,364,840.00	99.8	19,885,643.00	69.2		
29.	178253	134236	Ampliación y Remodelación del Polideportivo en el Complejo Deportivo - Yahuar Huaca	Term	GRC-GRI	Bellavista	2,904,441.00	-	1,649,851.00	1,644,234.00	99.7	3,091,847.00	106.5	100.0	Obra concluida y liquidada RGR N° 038-2012-GRC/GRI.
30.	183968	145268	Mejoramiento de la Piscina Olímpica del Complejo Deportivo Yahuar Huaca - Callao	Term	GRC-GRI	Bellavista	1,163,140.00	-	1,246,832.00	1,246,828.00	100.0	1,246,828.00	107.2	100.0	Obra concluida y liquidada RGR N° 053-2012-GRC/GRI.
31.	201810	150422	Mejoramiento de la Identidad Cultural Regional de la Población Estudiantil de la Provincia Constitucional del Callao.	Term	GRC-GRDE	CALLAO	537,458.00	-	472,355.00	472,354.00	100.0	472,354.00	87.9	70.0	70% Compra de BUS, falta dos componentes para el año 2013.
32.	185043	145826	Mejoramiento e Implementación de Grass Artificial en la Losa Deportiva del Lote 1 Mz D1 del A.H. Programa Municipal de Tierra - Servicios N2 - 1 de Mayo - Villamoto - Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	Term	GRC-GRI	Ventanilla	181,822.00	-	170,323.00	170,322.00	100.0	180,822.00	99.5	100.0	Obra concluida y liquidada RGR N° 051-2012-GRC/GRI.
33.	182652	145922	Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva en el Complejo Deportivo La JAN - A.H. Manuel Cipriano Dulanto - Callao	Term	GRC-GRI	Callao	242,157.00	-	228,446.00	228,446.00	100.0	228,446.00	94.3	100.0	Obra concluida y liquidada RGR N° 044-2012-GRC/GRI.
34.	185525	146672	Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva del Parque N° 1 - Urb. Las Fresas - Provincia del Callao	Term	GRC-GRI	Callao	205,288.00	-	199,373.00	199,372.00	100.0	199,372.00	97.1	100.0	Obra concluida y liquidada RGR N° 043-2012-GRC/GRI.
35.	188629	146804	Mejoramiento de la Cancha Deportiva en el Parque Deportivo Remigio Morales Bermudez, Urb. Tarapaca, - Callao.	Term	GRC-GRI	Callao	830,988.00	-	792,823.00	792,823.00	100.0	792,823.00	95.4	95.0	Obra concluida, en proceso de recepción.
36.	186353	147498	Mejoramiento de las Losas Deportivas Miguel Grau - A.H. Miguel Grau - Distrito Callao - Provincia Callao	Term	GRC-GRI	Callao	203,989.00	-	191,084.00	191,084.00	100.0	191,084.00	93.7	100.0	Obra concluida.
37.	188203	148049	Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en el Parque N° 2 - Urb. Santa Rosa - Callao	Term	GRC-GRI	Callao	292,354.00	-	285,096.00	285,096.00	100.0	285,096.00	97.5	100.0	Obra concluida.
38.	186908	148050	Mejoramiento de la Losa Deportiva del Parque Tradiciones de Chavez (Ex Parque N° 2) - Urb. Albino Herrera I Etapa - Callao - Callao	Term	GRC-GRI	Callao	245,000.00	-	190,935.00	190,935.00	100.0	190,935.00	77.9	100.0	Obra concluida.
39.	190858	148051	Instalación y Mejoramiento de las Losas Deportivas en el Parque Manuel Ugarteche y Moscoso, Urb. Jorge Chavez - Provincia del Callao - Callao	Term	GRC-GRI	Callao	435,533.00	-	410,194.00	410,193.00	100.0	410,193.00	94.2	100.0	Obra concluida.
40.	194924	149195	Instalación del Área Deportiva en el Parque 11 del Sector F Barrio XIII, Grupo Residencial 2, A.H. San Carlos del P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	Conv.	GRC-GRI	Ventanilla	236,422.00	-	233,422.00	233,422.00	100.0	233,422.00	98.7	100.0	Obra concluida en proceso de liquidación.
41.	194923	149199	Instalación del Área Deportiva en el Lote 25 Mz. H - Sector E2, del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	Term	GRC-GRI	Ventanilla	264,839.00	-	264,839.00	264,839.00	100.0	264,839.00	100.0	100.0	Obra concluida en proceso de liquidación.

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2012
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 MES DE DICIEMBRE 2012
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód DNPP	PROYECTO	Estado (*)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
								PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2012 1/	AVANCE FIN. %				
42.	194925	149200	Mejoramiento de Área Deportiva en el Parque 04 del Sector E, Barrio X Grupo Residencial 3 - A.H. Pesquero III, del P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.	En ejec.	GRC-GRI	Ventanilla	193,423.00	-	193,424.00	193,422.00	100.0	193,422.00	100.0	75.0	Obra concluida en proceso de liquidación.
43.	194926	149517	Instalación de Área Deportiva en el Lote 01 Mz. M2 - Sector A2 del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	En ejec.	GRC-GRI	Ventanilla	312,835.00	-	160,500.00	160,500.00	100.0	160,500.00	51.3	100.0	Obra terminada.
44.	204739	152323	Mejoramiento del Área Deportiva en el Parque 5, del Sector F, Barrio XII, Grupo Residencial 4, A.H. Santa Rosa de Lima COVIPOL del P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	Conv.	GRC-GRI	Ventanilla	277,836.00	-	121,970.00	121,970.00	100.0	121,970.00	43.9	100.0	Obra terminada.
45.	190637	147495	Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en la I.E. 5076 Nuestra Sra. de las Mercedes - Callao - Callao	Term	CAFED	Callao	229,694.17	-	223,495.00	223,494.00	100.0	229,694.00	100.0	100.0	Obra concluida, sin informe.
46.	191451	147497	Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en la I.E. 4015 Augusto Salazar Bondy - Carmen de la Legua Reynoso - Callao	Term	CAFED	C. La Legua	276,128.00	-	269,928.00	269,928.00	100.0	276,128.00	100.0	100.0	Obra concluida, sin informe.
47.	190798	147831	Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en la I.E. Politecnico Republica de Venezuela - Callao - Callao	Term	CAFED	Callao	232,459.00	-	226,259.00	226,259.00	100.0	232,459.00	100.0	100.0	Obra concluida, sin informe.
48.	193103	148532	Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en la I.E. 5033 - 200 Millas - Callao - Callao	Term	CAFED	Callao	271,555.00	-	265,666.00	265,665.00	100.0	271,555.00	100.0	100.0	Obra concluida, sin informe.
49.	195181	149520	Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en la I.E. Jose Olaya Balandra - La Perla - Callao - Callao	Term	CAFED	La Perla	193,401.00	-	186,702.00	186,701.00	100.0	186,701.00	96.5	100.0	Obra terminada y liquidada con RGG N° 664-2012-CAFED
50.	194904	150423	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura y Equipamiento Basico del Instituto Superior Tecnológico Simon Bolivar - Bellavista - Callao	Term	CAFED	Bellavista	8,075,307.00	-	4,295,380.00	4,295,380.00	100.0	4,295,380.00	53.2	100.0	Obra concluida y liquidada con RGG N° 566-2012-CAFED. El Equipamiento se considerara en otro proceso.
51.	189080	146902	Mejoramiento e Implementación de Grass artificial en la Losa Deportiva ubicada en la Mza. A, Lote 03 del A.H. Heroes del Cenepa, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.	Conv.	GRC-GRI	Ventanilla	193,477.00	-	3,000.00	-	-	10,500.00	5.4	100.0	Obra terminada.
52.	185963	147079	Mejoramiento e Implementación del Campo de Beisbol en la Villa Deportiva Yahuar Huaca - Callao	Term	GRC-GRI	Callao	778,797.00	-	757,691.00	757,691.00	100.0	757,691.00	97.3	100.0	Obra en proceso de liquidación.
53.	189085	147375	Mejoramiento e Implementación de Grass artificial en la Losa Deportiva ubicada en el Lote PQ1 del A.H. San Pablo, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.	Conv.	GRC-GRI	Ventanilla	193,330.00	-	139,664.00	139,664.00	100.0	150,164.00	77.7	100.0	Obra terminada.
54.	189002	149516	Mejoramiento de la losa Deportiva del Parque La Bandera - Urb. El Olivar - Callao - Callao	Term	GRC-GRI	Callao	229,043.00	-	217,363.00	217,363.00	100.0	217,363.00	94.9	100.0	Obra concluida y liquidada. RGR 062-2012-GRC/GRI.
55.	196622	150447	Mejoramiento de la Losa Deportiva del Parque Ricardo Palma - Urb. Colonial - Callao - Callao	Term	GRC-GRI	Callao	271,127.00	-	258,324.00	258,323.00	100.0	258,323.00	95.3	100.0	Obra en proceso de liquidación.
56.	191905	150448	Mejoramiento de la Losa Deportiva del Parque Jose Gerardo Luis Millones - Urb. Sesquicentenario - Callao - Callao	Term	GRC-GRI	Callao	252,515.00	-	240,692.00	240,691.00	100.0	240,691.00	95.3	100.0	Obra concluida, en proceso de liquidación.
57.	190920	150882	Mejoramiento de las Losas Deportivas del Parque Aeropuerto - Provincia del Callao - Callao	Term	GRC-GRI	Callao	243,263.00	-	232,809.00	232,809.00	100.0	232,809.00	95.7	100.0	Obra concluida, en proceso de liquidación.
58.	203668	151466	Instalación de un Campo Deportivo en el A.H. Tiwinza Distrito Callao - Callao.	Term	GRC-GRI	Callao	371,329.00	-	154,400.00	154,400.00	100.0	154,400.00	41.6	100.0	Obra terminada.
59.	202108	152324	Mejoramiento de la Losa Deportiva ubicada en el Parque N 1 de la Urb. Albino herra II Etapa - Distrito Callao - Callao.	Term	GRC-GRI	Callao	244,832.00	-	240,181.00	240,180.00	100.0	240,180.00	98.1	100.0	Obra terminada.
60.	206824	155430	Mejoramiento del Area Deportiva en el parque 2 del Programa de vivienda Techo Propio IV Etapa, El Mirador-Nuevo Pachacutec, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao.	Term	GRC-GRI	Ventanilla	308,196.00	-	154,849.00	154,848.00	100.0	154,848.00	50.2	100.0	Obra terminada.
61.	193452	148531	Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en la I.E. Nuestra Señora de Belen - Ventanilla - Callao	Term	CAFED	Ventanilla	272,197.00	-	265,497.00	265,497.00	100.0	272,197.00	100.0	100.0	Obra Ejecutada.
62.	202856	151467	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva I.E. Fe y Alegria 43 - Ventanilla - Callao	Term	CAFED	Ventanilla	253,011.00	-	156,000.00	156,000.00	100.0	156,000.00	61.7	100.0	Obra Ejecutada.
63.	202885	151736	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva I.E. Fe y Alegria 59 - Ventanilla - Callao	Term	CAFED	Ventanilla	324,004.00	-	156,000.00	156,000.00	100.0	156,000.00	48.1	100.0	Obra ejecutada. Contrato ADS 021-2012

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2012
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 MES DE DICIEMBRE 2012
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód DNPP	PROYECTO	Estado (*)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	
								PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2012 1/	AVANCE FIN. %					
64.	202872	151753	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva I.E. 5080 Sor Ana de los Angeles - Callao - Callao		CAFED	Callao	256,995.00	-	14,397.00	6,000.00	41.7	6,000.00	2.3	-	Se otorga Buena Pro con AMC 012-2012	
65.	202795	151754	Mejoramiento de Losa Deportiva de la I.E. N°5121 Pedro Planas - Ventanilla - Callao		CAFED	Ventanilla	257,760.00	-	251,761.00	251,737.00	100.0	251,737.00	97.7	100.0	Obra terminada y liquidada con RGG N° 698-2012-CAFED	
66.	205421	154001	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Ubicada en la I.E. 5137 - Ventanilla Alta - Ventanilla - Callao		CAFED	Ventanilla	383,603.00	-	371,603.00	371,603.00	100.0	371,603.00	96.9	100.0	Obra Terminada y Liquidada con RGG N° 716-2012-CAFED	
67.	204396	154004	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Ubicada en la I.E. Fe y Alegria 29 - Ventanilla - Callao		CAFED	Ventanilla	452,144.00	-	-	-	0.00	-	-	-	Expediente Técnico aprobado remitido a la Gerencia de Administración del CAFED.	
68.	204374	154275	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Ubicada en la I.E. 5086 Politecnico Ventanilla - Ventanilla - Callao		CAFED	Ventanilla	307,162.00	-	-	-	0.00	-	-	-	ADS N° 116-2012-CAFED	
69.	204308	155519	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Ubicada en la I.E. Politecnico Callao - Callao		CAFED	Callao	260,446.00	-	254,447.00	254,446.00	100.0	254,446.00	97.7	100.0	Obra Terminada y Liquidada con RGG N° 694-2012-CAFED.	
70.	212859	155757	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en el Parque 8 del grupo Residencial 1 Sector G Barrio XIV, A.H. Los Pinos, P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao-Región Callao.		CAFED	Ventanilla	471,582.00	-	234,378.00	234,378.00	100.0	234,378.00	49.7	-	OBRA RECEPCIONADA	
71.	204435	155762	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5053 Victor A. Belaunde - Ventanilla - Callao		CAFED	Ventanilla	304,705.00	-	100,000.00	100,000.00	100.0	100,000.00	32.8	100.0	Obra terminada, ADS N° 116-2012-CAFED	
72.	204408	155763	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Ubicada en la I.E. 5094 Naciones Unidas - Ventanilla - Callao		CAFED	Ventanilla	573,007.00	-	508,980.00	508,979.00	100.0	508,979.00	88.8	-	ADS N° 118-2012-CAFED	
73.	213321	155934	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva y Recreativa en la I.E. Juan Linares Rojas - Callao - Callao		CAFED	Callao	355,221.00	-	200,000.00	200,000.00	100.0	200,000.00	56.3	100.0	Obra terminada, ADS N° 104-2012-CAFED	
74.	213186	155936	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5090 Antonia Moreno de Caceres - Ventanilla - Callao		CAFED	Ventanilla	460,549.00	-	-	-	0.00	-	-	-	ADS N° 110-2012-CAFED	
75.	189091	147376	Mejoramiento e Implementación de Grass artificial en la Losa Deportiva ubicada en la Mz. M Lote 01 del A.H. Monte Sión, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.	Conv.	GRC-GRI	Ventanilla	257,884.00	-	222,596.00	222,595.00	100.0	233,095.00	90.4	100.0	Obra en proceso de liquidación.	
76.	205565	152322	Creación de la infraestructura deportiva de Grass Sintetico en el Parque 11 Sector D Barrio IX Grupo Residencial 3 del A. H. Inca Wasi del P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.	Conv.	GRC-GRI	Ventanilla	324,015.00	-	289,421.00	289,421.00	100.0	289,421.00	89.3	-	Obra terminada.	
77.	213465	155935	Mejoramiento de la infraestructura deportiva en la I.E. 5085 Ramiro Priale Priale - Callao - Callao		CAFED	Callao	315,604.00	-	11,855.00	-	-	-	-	-	ADS N° 106-2012-CAFED	
78.	205265	156998	Mejoramiento de la infraestructura deportiva en la I.E. 5031 Cesar Vallejo - Callao - Callao		CAFED	Callao	467,611.00	-	308,956.00	308,955.00	100.0	308,955.00	66.1	-	ADS N° 105-2012-CAFED	
79.	205194	158736	Mejoramiento de la infraestructura deportiva en la I.E. 5098 Kumamoto - Ventanilla - Callao		CAFED	Ventanilla	715,116.00	-	-	-	0.00	-	-	-	Expediente Técnico aprobado remitido a la Gerencia de Administración del CAFED.	
80.	190901	203438	Mejoramiento de las Losas Deportivas del Parque para la Familia AA.HH. Ciudadela La Chalaca - Callao - Callao.		CAFED	Callao	377,647.00	-	369,994.00	369,993.00	100.0	369,993.00	98.0	-	-	
81.	221134	159300	Mejoramiento de la infraestructura deportiva en la I.E. 5026 Jose María Arguedas - Callao - Callao		CAFED	Callao	472,443.00	-	-	-	0.00	-	-	-	Expediente Técnico aprobado remitido a la Gerencia de Administración del CAFED.	
			SALUD				74,200,900.09	21,466,629.00	29,113,837.00	9,723,756.00	33.4	42,662,897.00	57.5			
82.	(d).	140239	115772	Adecuación y Ampliación del Centro de Almacenamiento Final de Residuos Solidos del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	Conv.	HNDAC	Bellavista	294,600.19	-	55,559.00	18,388.00	33.1	251,802.00	85.5	100.0	OBRA CONCLUIDA
83.		151449	135027	Mejoramiento del Sistema de Atención Prehospitalaria de la Región Callao - Diresa Callao		GRC-GRI	Bellavista		294,600.00	-	0.00	-	0.00	-	-	En proceso de adquisición.
84.		14572 125834	027692 2112430	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Manuel Bonilla, Distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao (Anterior S/. 1,991,857.00)		GRC-GRI	Callao	4,146,713.00	4,146,713.00	-	-	0.00	77,750.00	1.9	-	Para compra de Terreno.
85.		111571	091444	Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Gambetta Alta- Dirección de Red de Salud Bonilla La Punta		GRC-GRI	Callao	5,050,608.00	2,777,054.00	4,712,032.00	2,314,999.00	49.1	3,197,025.00	63.3	100.0	Obra concluida, No incluye Mobiliario y Equipamiento, en otro proceso.
86.		143140	112478	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Jose Olaya - Callao	Elab. E.T. En ejec.	GRC-GRI	Callao	4,033,788.00	-	3,669,911.00	80,128.00	2.2	80,128.00	2.0	-	Proceso con Buena Pro Consentida, para la Firma de Contrato.

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2012
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 MES DE DICIEMBRE 2012
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód DNPP	PROYECTO	Estado (*)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	
								PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2012 1/	AVANCE FIN. %					
87.	137725	112861	Mejoramiento del Sistema de Lavado de Chatas en el Servicio de Hospitalización y Adecuación de las Salas Quirúrgicas y de Servicios Generales del Hospital de Ventanilla	Elab. E.T.	GRC-GRI	Ventanilla	386,037.00	386,037.00	386,037.00	-	-	-	-	-	Se desprioriza, debido a la remodelación del Hospital de Ventanilla.	
88.	143157	113110	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Sesquicentenario - Callao		GRC-GRI	Callao	4,807,967.44	2,658,077.00	4,807,967.00	965,637.00	20.1	965,637.00	20.1	-	Proceso con Buena Pro Consentida, para la Firma de Contrato.	
89.	2548	134654	Equipamiento Integral del Centro de Salud Alberto Barton - Callao		GRC-GRI	Callao	603,100.00	603,100.00	-	-	0.00	-	-	-	Caduco la vigencia del estudio, sin ejecución.	
90.	111276	109094	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Base Márquez de la Microred Márquez de la Red Ventanilla - Disa I - Region Callao		GRC-GRI	Callao	5,729,559.00	-	2,626,836.00	2,618,708.00	99.7	3,360,323.00	58.6	79.0	Obra Terminada	
91.	90551	086813	Mejoramiento del Servicio de Cirugía Vascul Neuroquirúrgica del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao		GRC-GRI	Bellavista	1,552,001.00	536,743.00	525,554.00	-	-	1,015,258.00	65.4	-	En ejecución por ítem. Sin informe.	
92.	63845	112319	Implementación de un Electromiografo para los Procedimientos Medicos de Neurologia del Hospital San Jose del Callao		GRC-GRI	C. La Legua	105,300.00	106,488.00	-	-	0.00	-	-	-	Proyecto actualizado sin Presupuesto.	
93.	85435	112393	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Control y Prevención de la Tuberculosis en el Hospital San Jose del Callao		GRC-GRI	C. La Legua	1,170,677.00	1,170,677.00	670,677.00	-	0.00	-	-	-	Proyecto sin Presupuesto.	
94.	90481	112786	Implementación de Equipamiento Medico para los Servicios de Cardiología, Densitometría y Urología del Hospital San Jose - Callao		GRC-GRI	C. La Legua	1,891,838.00	1,891,838.00	214,849.00	-	0.00	-	-	-	Proyecto en Proceso de Actualización, sin Presupuesto.	
95 (d).	144058	115758	Mejora Resolutiva en Procedimientos Endoscópicos del Servicio de Neumología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao		Conv.	HNDAC	Bellavista	380,395.00	-	2,938.00	-	-	377,957.00	99.4	100.0	Obra concluida, en proceso de liquidación.
						GRC-GRI	Bellavista		380,395.00	-	0.00	-	0.00	-		
96 (d).	142536	115786	Mejora de la Capacidad Resolutiva en Diagnóstico y Tratamiento Endoscópico del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	Conv.	HNDAC	Bellavista	1,000,629.00	-	210,329.00	75,732.00	36.0	870,985.00	87.0	100.0	Obra concluida en proceso de liquidación.	
					GRC-GRI	Bellavista		1,000,629.00	-	0.00	-	0.00	-			
97.	146243	115804	Mejora de la Capacidad Resolutiva Quirúrgica del Departamento de Cirugía del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	Conv.	GRC-GRI	Bellavista	1,175,309.00	1,175,809.00	-	0.00	-	0.00	-	-	En valor referencial para ejecución de obra, Sin Ejecución.	
98.	144223	134686	Equipamiento del Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao		GRC-GRI	Bellavista	4,211,454.00	4,232,326.00	-	-	0.00	-	0.00	-	Sin Ejecución.	
99 (d).	169509	134809	Acondicionamiento del Servicio de Consultoría Externa Pediátrica del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	Conv.	HNDAC	Bellavista	106,143.00	-	8,933.00	-	-	96,210.00	90.6	100.0	Obra concluida.	
					GRC-GRI	Bellavista		106,143.00	106,143.00	-	-	-	0.00			
100.	89285	092520	Implementación de un Hospital para Contingencias en la Región Callao	Term.	GRC-GRDS	Multidistrital	12,508,880.00	-	31,902.00	31,902.00	100.0	12,109,394.00	96.8	100.0	Obra concluida, Saldo de Liquidación.	
101.	206622	154813	Mejoramiento de la Prestación del Servicio de Salud en el Centro de Salud Ciudad Pachacutec - Ventanilla - Callao	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	7,171,296.51	-	7,553,903.00	1,300,386.00	17.2	1,300,386.00	18.1	-	Aprobación de Exp. Técnico en Dic. 2012. Inicio de Obra en Enero 2013.	
HOSPITAL CARRION																
102 (d).	77382	078625	Remodelación de la Oficina de Gestión de la Calidad del Hospital Daniel A. Carrión	En ejec. Enejec. Conv. Conv.	HNDAC	Bellavista	146,099.00	-	2,601.00	-	-	134,908.00	92.3	100.0	OBRA CONCLUIDA.	
103 (d).	84305	078624	Remodelación de la Central de Esterilización del Hospital Nacional Daniel A. Carrión		HNDAC	Bellavista	996,101.00	-	55,937.00	49,836.00	89.1	1,004,267.00	100.8	100.0	OBRA CONCLUIDA.	
104 (a).	117974	092521	Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desague del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao		HNDAC	Bellavista	6,062,365.95	-	590,534.00	590,534.00	100.0	5,885,934.00	97.1	20.0	OBRA EN EJECUCION.	
105 (d).	101062	115603	Implementación del Centro de Excelencia para el Tratamiento de la TBC en el Hospital Daniel Alcides Carrión		HNDAC	Bellavista	1,255,752.00	-	283,113.00	283,112.00	100.0	1,258,618.00	100.2	65.0	OBRA NO CONCLUIDA	
HOSPITAL SAN JOSE																
106.	195400	149990	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Servicio de Emergencia del Hospital San Jose del Callao - Gobierno Regional del Callao	Term.	HSJ	C. La Legua	1,197,272.00	-	1,180,039.00	1,168,399.00	99.0	1,168,399.00	97.6	100.0	Obra concluida, sin informe de cierre.	
107.	25553	028745	Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio Hospitalario y Procedimientos del Hospital San José		HSJ	C. La Legua	4,505,559.00	-	87,925.00	81,955.00	93.2	6,612,994.00	146.8	100.0	Obra concluida, sin informe de cierre.	

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2012
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 MES DE DICIEMBRE 2012
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód DNPP	PROYECTO	Estado (*)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
								PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2012 1/	AVANCE FIN. %				
108.	30796	046598	Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio de Cocina, Nutrición y Ambientes Administrativos del Hospital San José		HSJ	C. La Legua	2,521,563.00	-	144,224.00	144,040.00	99.9	2,894,922.00	114.8	100.0	Obra concluida, sin informe de cierre.
			MEDIO AMBIENTE				3,436,253.00	2,732,925.00	213,829.00	213,828.00	100.0	484,157.00	14.1		
109.	100480	112998	Implementación de una Red de Monitoreo de Calidad de Aire para la Provincia Constitucional del Callao	Term.	GRC-GRNMA	Multidistrital	2,732,925.00	2,732,925.00	-	-	0.00	-	-	-	En elaboración de expediente técnico.
110.	182459	143782	Ampliación de la Tubería de Drenaje del Nivel Freatico en el A.H. Tiwinza - Callao	En ejec.	GRC-GRNMA	Callao	489,226.00	-	4,500.00	4,500.00	100.0	274,829.00	56.2	-	Obra concluida y terminada.
111.	178430	144882	Mejoramiento de la Infraestructura del Parque Miguel Grau en Bellavista, Distrito de Bellavista, Callao, Callao.	Conveni	GRC-GRI	Bellavista	214,102.00	-	209,329.00	209,328.00	100.0	209,328.00	97.8	-	Obra terminada y recepcionada
			TRANSPORTE				682,401,851.48	127,444,241.00	328,565,010.00	282,981,549.00	86.1	420,348,587.58	61.6		
112.	20288	023152	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el A.H. Angamos Sector I del Distrito de Ventanilla - Callao	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	3,970,301.00	1,857,392.00	2,209,405.00	2,209,404.00	100.0	4,273,997.00	107.6	100.0	Obra concluida y liquidada.
113.	17680	021435	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector IV - Callao	Term.	GRC-GRI	Callao	2,055,710.00	-	114,762.00	114,761.00	100.0	2,267,278.00	110.3	100.0	Obra concluida y liquidada.
114. (d).	20860	023212	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Villa los Reyes - Ventanilla	En ejec.	GRC-GRI	Ventanilla	3,840,600.00	-	3,635,202.00	3,605,447.00	99.2	3,790,614.58	98.7	100.0	Obra concluida y recepcionada.
115.	22366	025904	Pavimentación de Pistas y Veredas para la Asociación de Propietarios de la Urbanización Las Fresas - Provincia de Callao, Callao	Term.	GRC-GRI	Callao	4,266,844.85	-	1,059,537.00	1,059,534.00	100.0	4,262,704.00	99.9	100.0	Obra concluida y liquidada.
116.	22661	025906	Pavimentación de Pistas y Veredas para las Asociaciones de Vivienda 7 de Agosto, IV Programa, Las Garzas, La Quilla, Los Olivos y 7 de Agosto II Programa	Term.	GRC-GRI	Callao	2,246,590.71	-	2,506.00	2,505.00	100.0	2,242,455.00	99.8	100.0	Obra concluida y liquidada.
117.	48115	055912	Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta	En ejec.	GRC-GRI	Multidistrital	562,289,870.44	107,000,000.00	262,472,786.00	229,834,806.00	87.6	343,434,510.00	61.1	48.1	Obra en ejecución.
118. (e)	28645	078337	Mejoramiento de la Av. Costanera, Tramo Jr. Vigil Jr. Viru, La Perla, Callao	Term.	GRC-GRI	La Perla	31,111,630.00	-	19,414,613.00	7,172,971.00	36.9	7,172,971.00	23.1	-	Estudio Definitivo aprobado. Inicio de la Obra en Diciembre 2012, con fecha.
119. (b).	83151	089796	Construcción de Pistas y Veredas en el A.H. Hijos de Villa Los Reyes - Ventanilla	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	3,319,075.00	-	3,521,447.00	3,505,445.00	99.5	3,611,728.00	108.8	100.0	Obra concluida, en proceso de Liquidación.
120.	132702	106143	Rehabilitación de la Av. Argentina Tramo Ovalo Centenario - Limite Provincial, Provincia del Callao - Callao	Term.	GRC-GRI	Callao	5,994,306.00	3,094,635.00	-	-	0.00	-	-	-	Perfil no vigente. Municipalidad intervino en parte del area considerada en el proyecto, por lo que se despriorizó.
121.	135749	109047	Construcción de la Av. Bocanegra tramo Av. Dominicos - Limite Provincial, Provincia de Callao - Callao	Term.	GRC-GRI	Callao	840,044.89	-	59,060.00	59,059.00	100.0	931,282.00	110.9	100.0	Obra concluida y Liquidada.
122.	135611	109052	Rehabilitación del Pasaje El Sol - Zona Industrial, Provincia del Callao - Callao	Term.	GRC-GRI	Callao	451,913.08	-	419.00	418.00	99.8	490,392.00	108.5	100.0	Obra concluida y Liquidada.
123.	135740	109053	Rehabilitación y Mejoramiento del Pasaje Callejón Villegas - Provincia del Callao - Callao	Term.	GRC-GRI	Callao	464,234.66	-	254.00	254.00	100.0	506,962.00	109.2	100.0	Obra concluida y Liquidada.
124.	128067	111946	Mejoramiento de la Av. Miguel Grau - Sarita Colonia - Callao	En ejec.	GRC-GRI	Callao	3,150,937.00	3,150,937.00	-	-	0.00	-	-	-	Requiere actualización de perfil, sin Ejecución.
125.	143970	121042	Construcción de Pistas y Veredas Complementarias en el AA.HH. Tiwinza - Cercado del Callao, Provincia de Callao - Callao	En ejec.	GRC-GRI	Callao	3,280,530.00	-	608,316.00	608,314.00	100.0	3,280,499.00	100.0	100.0	Obra concluida y liquidada.
126.	17684	133623	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector V - Callao	En ejec.	GRC-GRI	Callao	8,208,010.24	7,751,053.00	1,184,346.00	1,184,344.00	100.0	8,205,668.00	100.0	99.8	Obra concluida y liquidada.
127. (d).	147344	135112	Construcción de Pistas y Veredas en el A.H. San Pedro, Distrito de Ventanilla, Callao - Callao	En ejec.	GRC-GRI	Ventanilla	4,612,424.00	-	2,893,243.00	2,854,796.00	98.7	2,854,796.00	61.9	70.0	Obra terminada. Levantamiento de Observaciones.
128. (d).	148201	135159	Construcción de Pistas y Veredas en el A.H. Villa Los Reyes Sector Nueva Generación, Distrito de Ventanilla, Callao - Callao	En ejec.	GRC-GRI	Ventanilla	4,466,841.00	4,590,224.00	4,791,474.00	4,446,462.00	92.8	4,446,462.00	99.5	85.0	obra culminada en proceso de Recepción
129.	183070	143796	Construcción de Veredas y Pavimentación de Calles Internas de la Urb. El Alamo, Provincia del Callao, Callao		GRC-GRI	Callao	4,824,263.00	-	3,050,009.00	3,050,009.00	100.0	4,641,205.00	96.2	100.0	Obra concluida y liquidada.

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2012
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 MES DE DICIEMBRE 2012
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód DNPP	PROYECTO	Estado (*)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
								PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2012 1/	AVANCE FIN. %				
130.	182097	145201	Reconstrucción de Pistas, Veredas y mejoramiento del ornato de la Av. Mariano Melgar y Av. Libertad, Distrito de Carmen de la Legua Reynoso - Callao	Term.	GRC-GRI	C. La Legua	1,324,620.38	-	822,282.00	822,282.00	100.0	1,315,661.00	99.3	100.0	Obra concluida y liquidada.
131.	183914	145269	Remodelación de las Veredas de la Av. Bolognesi, Distrito de la Punta, Callao - Callao	En ejec.	GRC-GRI	La Punta	1,985,820.00	-	1,696,182.00	1,696,182.00	100.0	1,696,182.00	85.4	100.0	Obra culminada y recepcionada.
132.	185026	145827	Creación de Escaleras en la Calle 2, Pasaje 1, en el A.H. Anexo Kenyi Fujimori Higushi, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	176,378.00	-	163,693.00	162,878.00	99.5	173,378.00	98.3	100.0	Obra Liquidada con RGR N° 032-2012-GRC-GRI del 11/05/12.
133.	185040	145828	Creación de Escalera en la Calle 18 del Sector parcela C - Jose Maria Arguedas del P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	184,490.00	-	172,991.00	172,990.00	100.0	183,490.00	99.5	100.0	Obra concluida y liquidada.
134.	187049	146610	Creación de Escaleras en el Pasaje Los Profetas y Calle s/n, entre el A.H. El Golfo de Ventanilla y el P.J. San Jose, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao	Convenio	GRC-GRI	Ventanilla	191,432.00	-	177,933.00	177,932.00	100.0	188,432.00	98.4	100.0	Obra concluida y liquidada.
135.	187048	146611	Creación de Escaleras en la Calle A y el Jr. Cesar Vallejo en el A.H. La Paz, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	193,314.00	-	180,894.00	179,814.00	99.4	179,814.00	93.0	100.0	Obra concluida y liquidada.
136.	189078	146961	Creación de Escaleras en el Psj. Cerro de Pasco y el Jr. Ayacucho del A.H. 31 de Diciembre, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	191,080.00	-	177,580.00	177,580.00	100.0	188,080.00	98.4	100.0	Obra Culminada.
137.	189279	147080	Mejoramiento de Calles de la Asociación de Vivienda Residencial Los Olivos, Urb. Los Lirios, Distrito del Callao, Provincia del Callao, Callao	Term.	GRC-GRI	Callao	1,346,116.00	-	1,027,229.00	1,027,226.00	100.0	1,027,226.00	76.3	100.0	Obra recepcionada, en proceso de liquidación,
138.	189081	147118	Creación de Escaleras en el Psj. S/N, frente a las Mzs. IIB y IIC del A.H. Asoc. de Pobladores de Ventanilla Alta, Sector Atalaya, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	191,761.00	-	179,332.00	178,261.00	99.4	188,761.00	98.4	100.0	Obra concluida y liquidada.
139.	189083	147119	Creación de Escaleras en el Pasaje A del A.H. Marielita Primo, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	193,262.00	-	179,762.00	179,762.00	100.0	190,262.00	98.4	100.0	Obra concluida y liquidada.
140.	189082	147201	Creación de Escaleras en el Psj. 1 y Psj. 2 del A.H. Ricardo Duran, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	189,513.00	-	176,014.00	176,013.00	100.0	186,513.00	98.4	100.0	Obra concluida y liquidada.
141. (d).	189899	147828	Mejoramiento de Calles en el A.H. Santa Beatriz, Distrito del Callao, Provincia del Callao, Callao	En ejec.	GRC-GRI	Callao	4,830,402.00	-	4,776,928.00	4,776,927.00	100.0	4,776,927.00	98.9	100.0	Obra recepcionada en proceso de liquidación.
142. (d).	189896	147829	Mejoramiento de Calles en el A.H. Francisco Bolognesi, Distrito del Callao, Provincia del Callao, Callao	En ejec.	GRC-GRI	Callao	3,590,809.00	-	2,808,546.00	2,668,544.00	95.0	2,668,544.00	74.3	100.0	Obra concluida, en proceso de liquidación.
143.	189902	147832	Mejoramiento de Calles de las Urbanizaciones Alameda Portuaria I Etapa y Programa de Vivienda Aeroresidencial Faucett, Distrito del Callao, Provincia del Callao, Callao	En ejec.	GRC-GRI	Callao	1,325,705.00	-	920,229.00	920,228.00	100.0	920,228.00	69.4	100.0	Obra recepcionada en proceso de liquidación.
144.	189898	148048	Mejoramiento de Calles en el A.H. Daniel Alcides Carrión, Distrito del Callao, Provincia del Callao, Callao	En ejec.	GRC-GRI	Callao	1,735,077.00	-	1,695,366.00	1,695,365.00	100.0	1,695,365.00	97.7	100.0	Obra recepcionada en proceso de liquidación.
145.	194921	149196	Mejoramiento de Accesos Peatonales en la Calle S/N y Pasaje 1 en el A.H. Sagrado Corazón de Jesús I, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región del Callao	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	181,597.00	-	181,597.00	181,597.00	100.0	181,597.00	100.0	100.0	Obra concluida en proceso de recepción.
146.	194917	149197	Mejoramiento de Accesos Peatonales en los Pasajes 1, 1B y 1C del A.H. Cesar Vallejo, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región del Callao	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	187,616.00	-	171,059.00	171,059.00	100.0	171,059.00	91.2	100.0	Obra concluida en proceso de recepción.
147.	194888	149198	Mejoramiento de Accesos Peatonales en los Pasajes 1, 2 y 3 y Calle 2 en el A.H. 8 de Agosto, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región del Callao	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	174,730.00	-	174,730.00	174,730.00	100.0	174,730.00	100.0	100.0	Obra concluida y liquidada.
148. (b).	28398	041946	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. 12 de Octubre - Distrito de Ventanilla, Callao	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	2,470,785.23	-	2,399,094.00	2,399,092.00	100.0	2,441,757.00	98.8	100.0	Obra concluida en proceso de recepción.
149.	150274	141757	Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Av. San Jose de la Urb. San Jose, Distrito de Bellavista, Callao, Callao	En ejec.	GRC-GRI	Bellavista	1,736,860.00	-	1,639,920.00	1,639,917.00	100.0	1,639,917.00	94.4	90.0	Obra en Ejecución concluida, fase de Liquidación.
150.	189089	146962	Creación de Escaleras en los Pasajes 3, 5 y 6 del P.J. San Jose, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	Convenio	GRC-GRI	Ventanilla	181,621.00	-	3,000.00	3,000.00	100.0	13,500.00	7.4	100.0	Obra terminada.

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2012
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 MES DE DICIEMBRE 2012
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód DNPP	PROYECTO	Estado (*)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
								PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2012 1/	AVANCE FIN. %				
151.	189087	146963	Creación de Escaleras en las Calles 2, 3 y 4 del A. H. Ampliación Hijos de Villa del Mar, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	Convencio	GRC-GRI	Ventanilla	192,920.00	-	182,420.00	179,420.00	98.4	189,920.00	98.4	100.0	Obra terminada.
152.	189093	147081	Creación de Escaleras en los Pasajes s/n entre las Mzs. Z1-Y2 y X2-Y3 del A. H. Keiko Sofia Fujimori, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	172,874.00	-	162,375.00	162,374.00	100.0	172,874.00	100.0	100.0	Obra recepcionada en proceso de liquidación.
153.	189088	147117	Creación de Escaleras en las Calles 4 y Prol. Calle 1 del A. H. Ampliación Corazón de Jesús, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	206,233.00	-	195,733.00	195,733.00	100.0	206,233.00	100.0	100.0	Obra recepcionada, contratista debe presentar su liquidación.
154.	189090	147200	Creación de Escaleras en la Calle Francisco Bolognesi y Calle 21 del Sector Parcela C - Las Brisas del P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	Convencio	GRC-GRI	Ventanilla	189,641.00	-	179,141.00	179,141.00	100.0	189,641.00	100.0	100.0	Obra recepcionada en proceso de liquidación.
155.	200802	150148	Mejoramiento de Calles del AA. HH. Ampliación A - Ventanilla Alta, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao.	Convencio	GRC-GRI	Ventanilla	1,105,453.00	-	44,000.00	44,000.00	100.0	44,000.00	4.0	-	Expediente Terminado.
156.	205566	153329	Mejoramiento de Accesos Peatonales del Pasaje Dos de Mayo, Distrito de La Punta - Callao - Callao	Convencio	GRC-GRI	La Punta	390,822.00	-	371,922.00	357,921.00	96.2	357,921.00	91.6	100.0	Obra Concluida.
157.	201109	153348	Mejoramiento de Calles del A. H. Moises Woll - Ventanilla Alta, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao	Convencio	GRC-GRI	Ventanilla	887,128.00	-	45,000.00	45,000.00	100.0	45,000.00	5.1	-	En verificación de Viabilidad del PIP
158.	212137	155734	Mejoramiento de Pistas y Veredas del Malecon Pardo en el Distrito de La Punta - Callao - Callao	Convencio	GRC-GRI	La Punta	704,570.00	-	704,571.00	589,947.00	83.7	589,947.00	83.7	100.0	Obra Terminada.
159.	126186	103452	Mejoramiento de Pistas y Veredas de las Calles 2,6,7,26,26A,26B,27,30A,46,47,47D,48B,49,50, Lizardo Montero y Parquederos C27,C31A,C28A,C41,C47,C50 Ciudad del Pescador Zona 2, Distrito de Bellavista - Callao Callao	Convencio	GRC-GRI	Bellavista	1,871,008.00	-	1,474,063.00	1,474,063.00	100.0	1,474,063.00	78.8	85.0	Obra terminada
160.	121307	103460	Mejoramiento de Pistas y Veredas en las Calles 64, 64A, 30,30A, 66, 58, 71, 39, 41 y Parquederos de las Mz. D1, E1, F1, Mz. Q4, U4 y Calle 58 - de la 58, 72C y 58 A - dela 41 y 30 A Ciudad del Pescador Zona 1, Distrito de Bellavista- Callao - Callao.	Convencio	GRC-GRI	Bellavista	1,420,607.00	-	401,627.00	401,626.00	100.0	401,626.00	28.3	100.0	Obra Terminada.
161.	211449	155429	Mejoramiento de los accesos peatonales del A.H. Las Brisas de Ventanilla Alta, Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	Convencio	GRC-GRI	Ventanilla	146,257.00	-	8,473.00	8,472.00	100.0	8,472.00	5.8	100.0	Obra Terminada.
162.	213133	155761	Mejoramiento de las Calles del A.H. Las Colinas, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.	Convencio	GRC-GRI	Ventanilla	994,317.00	-	20,279.00	20,279.00	100.0	20,279.00	2.0	-	Expediente terminado en proceso de aprobación.
163.	213789	155937	Mejoramiento de Calles en la Urb. Los Portales del Aeropuerto, Distrito del Callao, Provincia del Callao, Región Callao.	Convencio	GRC-GRI	Callao	2,142,907.00	-	33,666.00	33,665.00	100.0	33,665.00	1.6	-	En Proceso de Convocatoria.
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO							4,897,299.64	3,227,501.00	2,404,985.00	2,398,846.00	99.7	4,744,514.00	96.9		
164.	86289	090445	Construcción de la Casa de los Jóvenes en el AA.HH. Puerto Nuevo - Callao	En ejec.	GRC-GRI	Callao	1,882,617.15	-	1,249,452.00	1,248,020.00	99.9	1,791,888.00	95.2	100.0	Obra concluida en proceso de recepción.
165.	141037	116728	Construcción de Parque y Losa Deportiva en la Mz. PQ4 en la calle E-27A, en el Sector E, Barrio XI - Grupo Residencial 2 del Proyecto Especial Ciudad de Pachacutec - Ventanilla - Callao.	En ejec.	GRC-GRI	Ventanilla	228,739.00	-	9,408.00	4,704.00	50.0	4,704.00	2.1	100.0	Obra terminada.
166.	177562	133916	Mejoramiento Urbano del Centro Historico del Callao	En ejec.	GRC-GRI	Callao	2,575,497.49	3,227,501.00	946,179.00	946,176.00	100.0	2,747,976.00	106.7	100.0	Obra en proceso de liquidación.
167.	192226	147833	Creación de Parque en los Lotes 1 y 2 de la Mz. O del A.H. 18 de Octubre, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	210,446.00	-	199,946.00	199,946.00	100.0	199,946.00	95.0	100.0	Obra terminada.
INDUSTRIA							973,136.00	-	646,920.00	646,910.00	100.0	646,910.00	66.5		

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2012
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 MES DE DICIEMBRE 2012
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód DNPP	PROYECTO	Estado (*)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
								PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2012 1/	AVANCE FIN. %				
168.	195659	149201	Mejoramiento de las Capacidades Técnico Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Panificadora de la Provincia Constitucional del Callao	En ejec.	GRC-GRDE	Multidistrital	973,136.00	-	646,920.00	646,910.00	100.0	646,910.00	66.5	60.0	Obra se encuentra en ejecución.
			COMERCIO Y TURISMO				9,705,453.00	4,590,224.00	88,350.00	37,350.00	42.3	37,350.00	0.4		
169.	57502	055895	Creación de un Centro de Innovación Tecnológica de Artesanía en el Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec CITE Pachacutec - Ventanilla, Callao	En ej ET elab.	GRC-GRDE	Ventanilla	3,741,935.00	4,590,224.00	37,350.00	37,350.00	100.0	37,350.00	1.0	-	Convenio con MINCETUR de financiamiento. Estudio definitivo concluido, en revisión por Mincetur.
170.	21247	027699	Mejora de la Orientación Turística Nacional mediante una Señalización Estandarizada	En ej ET elab.	GRC-GRDE	Multidistrital	5,963,518.00	-	51,000.00	-	-	-	-	-	Sin informe
			ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD				4,613,596.00	-	725,955.00	725,954.00	100.0	3,945,272.00	85.5		
171.	172557	131928	Reforzamiento del Servicio de Seguridad Ciudadana de la Región Callao	En ej En ejec.	GRC-GRDND	Multidistrital	3,632,222.00	-	159,126.00	159,125.00	100.0	3,378,443.00	93.0	100.0	Obra en proceso de liquidación.
172.	195162	149519	Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Patrullaje de la Guardia Regional del Callao en la Región Callao	En ej En ejec.	GRC-GRDND	Multidistrital	981,374.00	-	566,829.00	566,829.00	100.0	566,829.00	57.8	-	En ejecución por componente, Sin Informe.
			DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL				1,378,388.00	-	6,088.00	5,600.00	92.0	5,600.00	0.4		
173.	109091	100570	Construcción y Equipamiento del Local de la Compañía de Bomberos en el A. H. Nuevo Progreso, Distrito de Ventanilla - Callao - Callao	En ejec.	GRC-GRI	Ventanilla	1,378,388.00	-	6,088.00	5,600.00	92.0	5,600.00	0.4	-	Expediente Técnico en Elaboración.
			PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA, ESTUDIOS DE PREINVERSION				2,012,764.22	8,417,759.00	2,268,194.00	2,245,713.00	99.0	11,773,370.00	584.9		
174.	n.a.	001621	Estudios de Preinversión		GRC-VARIOS	Multidistrital	-	8,417,759.00	1,313,129.00	1,303,945.00	99.3	9,721,704.00	0.00	-	
175.	182688	143885	Acondicionamiento e Implementación de la Unidad de Licencias de Conducir en el Gobierno Regional del Callao, Bellavista - Callao	Term.	GRC-GRTC	Bellavista	1,061,412.22	-	96,423.00	96,422.00	100.0	1,206,320.00	113.7	100.0	Obra concluida en proceso de liquidación.
176.	195506	149202	Ampliación de la Capacidad Operativa para Ejecución de Obras de Habilitación de Vías del Gobierno Regional del Callao		GRC-GRI	Multidistrital	263,109.00	-	260,765.00	260,765.00	100.0	260,765.00	99.1	100.0	Equipo entregado proyecto terminado.
177.	196263	149651	Ampliación de la Capacidad Operativa para la Inspección y Monitoreo de Obras del Gobierno Regional del Callao		GRC-GRI	Callao	688,243.00	-	597,877.00	584,581.00	97.8	584,581.00	84.9		Bienes entregados en proceso de conformidad.
			TOTAL				950,188,874.51	180,424,289.00	404,230,032.00	338,244,543.00	83.7	576,208,356.26	60.6		

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

2/ SEGÚN LOS REPORTES DE GESTIÓN REMITIDOS POR LAS AREAS EJECUTORAS AL 31 DE DICIEMBRE.

(a) Financiado con cargo al Fideicomiso Regional D.U. 040

(b) Cofinanciado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

(c) Obra financiada con cargo a Impuesto a la Renta

(d) Considerada en el D.U. 054-2011

(e) Considerada en el D.U. 058-2011

(A) Estado del PIP: Sólo viable (V), ET en elaboración (ET elab), ET aprobado (ET aprb), En proceso de convocatoria (En Conv), Contrato firmado (Contr), En ejecución (En ejec), Obra concluida (Term.)