


PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2013
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 DE MARZO 2013
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


N°	Cód. SNIP	PROYECTO	Ejercicio (?)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FÍSICO %	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2013 1/				
		EDUCACION				161,689,407.00	47,212,917.00	56,677,447.00	1,299,656.00	-	-	-	437,767.00	2,331,545.00		36,035,283.17		
1		001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN						2,820,714.00										
2	20642	026587 Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 130 AA.HH. Las Lomas - Ventanilla	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	1,136,506.00	-	7,693.00	-			7,693.00	7,693.00	100.0	1,202,840.17	105.8	100.0	Obra concluida y liquidada, RGR N° 155-2010-GRC/GRI.
3	23235	026579 Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 5125 AA.HH. Las Casuarinas - Ventanilla - Callao		GRC-GRI	Ventanilla	6,114,896.00		14,985.00				-	-	-	5,274,962.00	86.3	82.0	Obra retrasada.
4	22490	026593 Sustitución y Ampliación de la Institución Educativa N° 5136- Fernando Belaunde Terry, AA. HH. Daniel A.		GRC-GRI	Callao	2,318,360.00		10,725.00				-	-	-	2,244,144.00	98.8	100.0	Obra concluida y terminada, RGR N° 506-2010-GRC/GRI.
5	22251	026580 Sustitución y Mejoramiento de la Institución Educativa N° 5116 Anexo AA. HH. Bañadero, Pachacutec - Ventanilla - Callao	En ejec.	GRC-GRI	Ventanilla	1,531,212.00	-	139,325.00				68,233.00	68,233.00	49.0	1,416,172.00	92.5	90.0	Obra retrasada
6	24196	026583 Construcción de la Institución Educativa N° 5135 AA.HH. Villa Escudero - Ventanilla - Callao		GRC-GRI	Ventanilla	3,270,919.00		32,754.00				-	-	-	2,621,230.00	80.1	100.0	Obra Concluida, saldo de Liquidación.
7	155802	148627 Sustitución y Equipamiento de la I.E.I. 82 Pasitos de Jesús - Callao - Callao		GRC-GRI	Callao	3,167,994.00	2,684,970.00	3,036,507.00	1,299,656.00			68,920.00	1,367,976.00	45.1	1,445,536.00	45.6	-	Proceso con Buena Pro Consentida, para la firma de Contrato.
8	204000	153334 Ampliación del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. N° 141, en el AA.HH. Virgen de Guadalupe, Distrito Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao-Región Callao.		GRC-GRI	Ventanilla	1,666,816.00	1,219,618.00	1,553,672.00				-	-	-	-	-	-	SIN EJECUCIÓN.
9	24748	026997 Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5122 Anexo El Bañadero - Pachacutec	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	2,491,173.00		224,197.00				37,838.00	37,838.00	16.9	2,678,371.00	107.4	100.0	Obra concluida en proceso de recepción.
10	119001	115777 Sustitución y Mejoramiento de la Institución Educativa N° 5128 Sagrado Corazón de María - Pachacutec - Ventanilla - Callao	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	8,362,945.00	-	1,874.00				-	-	-	9,452,607.00	113.0	100.0	Obra concluida, en proceso de recepción de obra.
11	204415	153331 Mejoramiento del servicio de Educación Inicial de la I.E.I. N° 099 Corazón de María - Anexo, en el AA.HH. Hijos de Villa Los Reyes, Distrito Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao - Región Callao.		GRC-GRI	Ventanilla	3,265,371.00	3,777,810.00	3,777,810.00				594,102.00	594,102.00	15.7	594,102.00	18.2	-	SIN INFORME
12	23330	026564 Rehabilitación y Mejoramiento de la Institución Educativa Inicial N° 074-Los Proceras - Ventanilla - Callao		GRC-GRI	Ventanilla	558,026.00		6,694.00				-	-	-	569,121.00	102.0	100.0	Obra concluida y liquidada, RGR N° 169-2010-GRC/GRI.
13	24902	026591 Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial en la I.E.I. N° 136 AA.HH. San Carlos, Pachacutec-Ventanilla, Callao-Antes I.E.I. 129 Anexo San Carlos.		GRC-GRI	Ventanilla	1,197,886.00		122,575.00				-	-	-	1,114,398.00	93.0	100.0	Obra en proceso de liquidación.
14	203892	153333 Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. N° 144, en el AA.HH. José Olaya, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Región Callao.		GRC-GRI	Ventanilla	1,789,645.00	1,221,159.00	1,221,159.00				-	-	-	-	-	-	
15	180344	150147 Instalación del Servicio Educativo del Instituto Superior Tecnológico Público del Callao, Distrito de Bellavista, Región Callao	En Ejec.	GRC-GRI	Bellavista	43,139,903.00	28,965,782.00	29,134,164.00				168,381.00	168,381.00	0.6	820,481.00	1.9	-	Expediente Técnico concluido, falta Equipamiento, sin informe.
16	22930	027537 Construcción de la Institución Educativa Secundaria N° 5117 JORGE PORTOCARRERO - Pachacutec - Ventanilla - Callao		GRC-GRI	Ventanilla	5,628,824.00		10,904.00				-	-	-	6,477,188.00	115.1	100.0	Obra concluida, Convenio de Cooperación Ley N° 29230 "Obra por Impuestos" Volcan Cía. Minera SAA
17	162190	148240 Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la I.E. N° 2093 Santa Rosa del A.H. Santa Rosa Cerro La Regla - Callao - Callao	Estab. ET	GRC-GRI	Callao	4,083,954.00	2,017,963.00	4,082,954.00				-	-	-	19,795.00	0.5	-	En elaboración de Expediente Técnico.
18	204106	153330 Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. N° 140, en el A. H. El Golfo, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao	Estab. ET	GRC-GRI	Ventanilla	2,641,973.00	2,532,820.00	2,587,820.00				54,576.00	54,576.00	2.1	54,576.00	2.1	-	En elaboración de estudio, 2° Informe.
19	118745	149748 Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento de la Infraestructura en la I.E. N° 4015 Augusto Salazar Bondy - Carman de La Legua - Callao	Estab. ET	GRC-GRI	C. La Legua	5,744,691.00	2,691,310.00	5,744,690.00				-	-	-	19,014.00	0.3	-	En elaboración de estudio.
20	204572	155193 Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.I. N° 137 Federico Villarreal Villas de Quendo 1 Etapa - Callao - Callao		GRC-GRI	Callao	2,247,876.00	2,111,085.00	2,111,085.00				-	-	-	-	-	-	
21	205227	155758 Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.I. N° 092 Los Niños de Santa Rosa - A.H. José Boterín - Provincia del Callao - Región Callao.		GRC-GRI	Callao	1,330,637.00		32,746.00				32,746.00	32,746.00	100.0	32,746.00	2.5	-	SIN INFORME
						7,582,616.00	-	1,434,429.90	-	-	-	979,578.00	979,578.00		6,728,236.00			
		CULTURA Y DEPORTE																
22	172947	132601 Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento Deportivo y Servicios de la Villa Deportiva Regional del Complejo Deportivo Yahuar Huaca - Callao		GRC-GRI	Bellavista	5,100,291.00		241,373.00				241,372.00	241,372.00	100.0	4,854,789.00	95.2	-	SIN INFORME
		148517 Instalación de Área Deportiva en el Lote 01 Mz. M2 - Sector A2 del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	312,835.00	-	175,501.00				175,500.00	175,500.00	100.0	336,000.00	107.4	100.0	Obra terminada.
		169903 Mejoramiento de la Loma Deportiva del Parque Tradiciones de Chavez (Ex Parque Nro 2) Urb. Albino Herrera 1 Etapa - Callao - Callao.		GRC-GRI	Callao	245,000.00		86,926.00				43,463.00	43,463.00	50.0	234,399.00	95.7	100.0	Obra concluida.
		205646 Instalación de un Campo Deportivo en el A.H. Tiwiza Distrito Callao - Callao.	Term.	GRC-GRI	Callao	371,329.00		216,979.00				215,344.00	215,344.00	99.2	369,744.00	99.8	100.0	Obra terminada.



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2013
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
 AL 31 DE MARZO 2013
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TITULAR LAS UNIDADES EJECUTORIAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


N°	Cód. SMP	PROYECTO	Estado (*)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FÍSICO %	ESTADO DE SITUACIÓN 2/				
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2013 1/					AVANCE FIN. %			
26.	103701	152074	Mejoramiento de la Losa Deportiva del Parque N° 3 de la Urb. Santa Cruz - Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	248,543.00		145,489.00							145,489.00	145,489.00	100.0	145,489.00	58.5	SIN INFORME		
27.	206456	154529	Mejoramiento del Área Deportiva La Bandera de la Urbanización Ex Zona Comercial de Ventanilla Distrito de Ventanilla - Provincia de Callao - Región Callao.	GRC-GRI	Ventanilla	230,008.00		269,624.00														
28.	202108	102324	Mejoramiento de la Losa Deportiva ubicada en el Parque N° 1 de la Urb. Albino Herrera II Etapa - Distrito Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	244,832.00		3,500.00										240,180.00	98.1	100.0	Obra terminada.	
29.	206624	155430	Mejoramiento del Área Deportiva en el Parque 2 del Programa de Vivienda Techo Propio IV Etapa. El Mirador Nuevo Pachacutec, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao.	GRC-GRI	Ventanilla	308,196.00		136,626.00										154,848.00	50.2	100.0	Obra terminada.	
30.	212859	155757	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en el Parque 8 del grupo Residencial 1 Sector O Barrio XIV, A.H. Los Pinos, P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao- Región Callao.	CAFED	Ventanilla	471,582.00		158,411.00					158,410.00	158,410.00	100.0	392,788.00	83.3	100.0	OSRA RECEPCIONADA			
						SALUD	58,610,046.95	26,294,434.00	38,927,602.00	6,148,532.00			2,854,717.00	9,003,249.00		23,994,267.00						
31.	151449	135027	Mejoramiento del Sistema de Atención Prehospitalaria de la Región Callao - Diresa Callao	DIRESA	Callao	1,189,893.00	1,185,894.00	2,371,788.00	1,179,999.00						1,179,999.00	49.8	1,170,999.00	90.2			En proceso de adquisición.	
32.	117074	092521	Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desague del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrón del Callao	GRC-HNDAC	Callao	6,082,366.00		266,087.00									4,994,511.00	82.4	20.0		OBRA EN EJECUCIÓN.	
33.	14572 125634	027692 2112430	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Manuel Bonilla, Distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao (Anterior S/ 1,991,857.00)	GRC-GRI	Callao	4,146,713.00	900,000.00	900,000.00									77,750.00	1.9			Para compra de Terreno.	
34.	209081	100669	Creación de una Central Reguladora del Sistema Regional de Ambulancias del Callao	DIRESA	Callao	746,611.00	746,611.00	746,611.00														
35.	143140	112478	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Jose Olaya - Callao	GRC-GRI	Callao	4,033,788.00	4,033,788.00	3,931,293.00	2,153,869.00				43,706.00	2,197,575.00	55.9	2,277,703.00	56.5				Proceso con Buena Pro Consentida, para la Firma de Contrato.	
36.	143157	113110	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Sesquicentenario - Callao	GRC-GRI	Callao	4,807,967.44		4,015,329.00	320,090.00				82,620.00	402,710.00	10.0	1,368,347.00	28.5				Proceso con Buena Pro Consentida, para la Firma de Contrato.	
37.	63845	112319	Implementación de un Electromiografo para los Procedimientos Medicos de Neurologia del Hospital San Jose del Callao	GRC-GRI	C. La Legua	105,300.00	106,488.00	106,488.00													Sin informe.	
38.	111571	091444	Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Gambella Alta-Dirección de Red de Salud Bonilla La Punta - Callao	GRC-GRI	LA PUNTA	5,050,808.00		793,329.00									3,197,025.00	63.3	100.0		Obra concluida. No incluye Mobiliario y Equipamiento, en otro proceso.	
39.	85435	112293	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Control y Prevención de la Tuberculosis en el Hospital San José del Callao	GRC-GRI	C. La Legua	1,170,677.00	1,170,677.00	1,170,677.00													Sin informe.	
40.	213087	183494	Ampliación de los Servicios Especializados de Salud de Atención Médica Itinerante en la Provincia Constitucional del Callao, Región Callao	GRC-DIRESA	Callao	2,548,652.00		2,510,365.00					2,510,365.00	2,510,365.00	100.0	2,510,365.00	98.6				Sin informe.	
41.	90551	086613	Mejoramiento del Servicio de Cirugía Vasculor Neuroquirúrgica del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrón del Callao	GRC-HNDAC	Callao	1,552,001.00		525,554.00									1,016,258.00	65.4			En ejecución por ítem. Sin informe.	
42.	90461	112795	Implementación de Equipamiento Médico para los Servicios de Cardiología, Dentomatología y Urología del Hospital San José - Callao	GRC-GRI	C. La Legua	1,891,838.00	1,891,838.00	1,891,838.00														Sin informe.
43.	144223	134656	Equipamiento del Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrón del Callao	GRC-GRI	Bellavista	4,211,454.00	4,232,302.00	4,232,302.00														Sin informe.
44.	212350	150870	Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro materno Infantil Pachacutec PERU-COREA, Ventanilla - Callao - Callao	DIRESA	Ventanilla	8,194,326.00	7,706,680.00	7,706,680.00														
45.	111278	100694	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Base Marquez de la Micro Red Marquez de la Red Ventanilla - Disa I - Región Callao	DIRESA	Ventanilla	5,729,559.00		1,888,350.00						218,026.00	218,026.00	11.5	3,578,349.00	62.5	79.0		Obra Terminada	
			Mejoramiento de la Prestación del Servicio de Salud en el Centro de Salud Ciudad Pachacutec - Ventanilla - Callao	En ejec.	GRC-GRI	Ventanilla	7,171,296.51	4,320,156.00	5,870,911.00	2,494,574.00				2,494,574.00	42.5	3,794,960.00	52.9				Aprobación de Exp. Técnico en Dic. 2012. Inicio de Obra en Enero 2013.	
						TRANSPORTE	836,286,964.52	94,324,504.00	140,528,213.00	23,887,101.00			10,296,522.00	5,815,614.00		39,799,237.00						
			Construcción de la Vía Costa Verde - Costanera Tramo - Callao	GRC-GRI	Callao	284,221,696.00	30,095,842.00	30,095,842.00	6,899,037.00					6,899,037.00	22.9	6,899,037.00	2.4					EN ELABORACION DE ESTUDIO.
			Pavimentación de Pistas y Varedas para la Asociación de Propietarios de la Urbanización Las Fresas - Provincia de Callao - Callao	Term.	GRC-GRI	Callao	4,206,844.85		1,746.00				1,745.00	1,745.00	99.9	4,204,449.00	99.9	100.0			Obra concluida y liquidada.	



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2013
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 DE MARZO 2013
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORIAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


N°	COD. SMP	PROYECTO	Estado (*)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES						EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/			
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2013 1/					AVANCE FIN. %		
49.	20880	023212	Construcción de Pistas y Veredas en el Asentamiento Humano Villa Los Reyes, Ventanilla.	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	3,840,600.00		43,502.00					13,747.00	13,747.00	31.6	3,804,361.00	99.1	100.0	Obra concluida y recepcionada.	
50.	202694	150795	Pistas y Veredas en la Asociación de Vivienda Las Colinas, Provincia de Callao - Callao	Term.	GRC-GRI	Callao	3,644,904.00	1,400,000.00	1,882,805.00					1,882,804.00	1,882,804.00	100.0	1,882,804.00	51.7	100.0	Obra terminada.	
51.	48115	055912	Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta	En Ejec.	GRC-GRI	Multidistrital	562,289,870.44	57,405,631.00	95,003,996.00	12,849,773.00			10,248,306.00		23,098,082.00	24.3	366,522,063.00	65.2	48.1	Obra en ejecución.	
52.	(b)	83151	089795	Construcción de Pistas y Veredas en el A.H. Hijos de Villa Los Reyes - Ventanilla	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	3,319,075.00		297,726.00				297,726.00	297,726.00	100.0	3,909,454.00	117.8	100.0	Obra concluida, en proceso de liquidación.	
53.	128687	111946	Mejoramiento de la Av. Miguel Grau - Sarita Colonia - Callao	Term.	GRC-GRI	Callao	3,150,937.00	2,600,000.00	2,600,000.00					-	-	-	-	-	-	-	Requiere actualización de perfil.
54.	143070	121042	Construcción de Pistas y Veredas Complementarias en el AA.HH. Tivintza - Cercado del Callao, Provincia de Callao - Callao	Term.	GRC-GRI	Callao	3,280,530.00	-	1,833.00					1,833.00	1,833.00	100.0	3,282,132.00	100.0	100.0	Obra concluida y liquidada.	
55.	(d)	147344	135112	Construcción de Pistas y Veredas en el A.H. San Pedro, Distrito de Ventanilla, Callao - Callao	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	4,812,424.00	-	1,281,972.00				651,239.00	651,239.00	50.8	3,506,035.00	78.0	70.0	Obra terminada. Levantamiento de Observaciones.	
56.	(e)	148201	135159	Construcción de Pistas y Veredas en el A.H. Villa Los Reyes Sector Nueva Generación, Distrito de Ventanilla, Callao - Callao	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	4,406,841.00		509,819.00				120,000.00	120,000.00	23.5	4,586,462.00	102.2	85.0	obra culminada en proceso de Recepción	
57.	187048	146611	Creación de Escaleras en la Calle A y el Jr. Cesar Vallejo en el A.H. La Paz, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	193,314.00	-	10,500.00					10,500.00	10,500.00	100.0	190,314.00	98.4	100.0	Obra concluida y liquidada.	
58.	189088	146952	Creación de Escaleras en los Pasajes 3,5 y 6 del p.J. San José, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.	Term.	GRC-GRDE	Ventanilla	181,621.00		168,122.00					-	-	-	13,500.00	7.4	100.0	Obra terminada.	
59.	189279	147090	Mejoramiento de Calles de la Asociación de Vivienda Residencial Los Olivos, Urb. Los Lirios, Distrito del Callao, Provincia del Callao, Callao	Term.	GRC-GRI	Callao	1,348,116.00	-	306,956.00					306,956.00	306,956.00	100.0	1,334,181.00	99.1	100.0	Obra recepcionada, en proceso de liquidación.	
60.	(d)	189596	147829	Mejoramiento de Calles en el A.H. Francisco Bolognesi, Distrito del Callao, Provincia del Callao, Callao	Term.	GRC-GRI	Callao	3,590,809.00	-	498,000.00				493,800.00	493,800.00	99.2	3,162,344.00	88.1	100.0	Obra concluida, en proceso de liquidación.	
61.	189093	147061	Creación de Escaleras en los Pajis. S/N, entre las Mzs. 21-Y2 Y X2-Y3 del A.H. Keiko Sofia Fujimori - I Etapa, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.	Term.	GRC-GRDE	Ventanilla	172,874.00		2,073.00					2,072.00	2,072.00	100.0	174,946.00	101.2	100.0	Obra recepcionada en proceso de liquidación.	
62.	189899	147828	Mejoramiento de calles en el A.H. Santa Beatriz, Distrito del Callao, Provincia del Callao - Callao.	Term.	GRC-GRI	Callao	4,830,402.00		38,162.00					-	-	-	4,776,927.00	98.9	100.0	Obra recepcionada en proceso de liquidación.	
63.	189388	147117	Creación de Escaleras en la Calle 4 y prof. Calle 1 del AA.HH. Ampliación Corazon de Jesus, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.	Term.	GRC-GRDE	Ventanilla	206,233.00		4,242.00					4,240.00	4,240.00	100.0	210,473.00	102.1	100.0	Obra recepcionada, contratista debe presentar su liquidación.	
64.	189902	147832	Mejoramiento de Calles de las Urbanizaciones Alameda Portuaria I Etapa y Programa de Vivienda Aeroresidencial Faucett, Distrito del Callao, Provincia del Callao, Callao	Term.	GRC-GRI	Callao	1,325,705.00	-	200,000.00					200,000.00	200,000.00	100.0	1,120,228.00	84.5	100.0	Obra recepcionada en proceso de liquidación.	
65.	194921	149196	Mejoramiento de Accesos Peatonales en la Calle S/N y Pasaje 1 en el A.H. Sagrado Corazón de Jesús I, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región del Callao	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	181,597.00	-	1,874.00					1,873.00	1,873.00	99.9	183,470.00	101.0	100.0	Obra concluida en proceso de recepción.	
66.	194917	149197	Mejoramiento de Accesos Peatonales en los Pasajes 1, 1B y 1C del A.H. Cesar Vallejo, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región del Callao	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	187,616.00	-	1,780.00					1,759.00	1,759.00	99.9	172,816.00	92.1	100.0	Obra concluida en proceso de recepción.	
67.	194888	149198	Mejoramiento de Accesos Peatonales en los Pasajes 1, 2 y 3 y Calle 2 en el A.H. 8 de Agosto, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región del Callao	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	174,730.00	-	2,000.00					1,790.00	1,790.00	90.0	176,520.00	101.0	100.0	Obra concluida y liquidada.	
68.	(b)	28388	041946	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. 12 de Octubre - Distrito de Ventanilla, Callao	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	2,470,785.23		474,119.00				474,118.00	474,118.00	100.0	2,915,875.00	118.0	100.0	Obra concluida en proceso de recepción.	
69.	28845	078337	Mejoramiento de la Av. Costanera, Tramo Jr. Vigil - Jr. Viru, La Perla, Callao	Term.	GRC-GRI	Callao	31,111,630.00	-	12,241,842.00	4,138,291.00				4,138,291.00	4,138,291.00	33.8	4,138,291.00	13.3	-	Estudio Definitivo aprobado. Inicio de la Obra en Diciembre 2012.	
70.	207464	154527	Mejoramiento de Calles en el AA. HH. Virgen de Guadalupe, Distrito Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao.	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	4,259,920.00	2,161,564.00	2,161,564.00					-	-	-	-	-	-	-	-
71.	206487	154274	Mejoramiento del Acceso Peatonal entre las Manzanas B y C del A. H. 12 de Diciembre - Pachacutec, Distrito de Ventanilla - Provincia del Callao - Región Callao.	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	113,201.00		108,864.00					108,863.00	108,863.00	100.0	108,863.00	96.0	100.0	Obra terminada.	
72.	205506	153329	Mejoramiento de Accesos Peatonales del pasaje Dos de Mayo, Distrito de la Punta - Callao - Callao.	Term.	GRC-GRI	LA PUNTA	390,822.00		14,000.00					-	-	-	357,821.00	91.6	100.0	Obra Concluida.	
		154926	Mejoramiento de los Accesos Peatonales en la Calle 3, Pasajes 5 y 6 del A.H. Viñas de Angamos y los Pasajes 7,8 y 9 del A.H. Amp. Viñas de Angamos, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao-Región Callao.	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	204,896.00		14,890.00					-	-	-	-	-	-	-	-
		209802	078348	Mejoramiento de Calles del AA. HH. Ampliación A - Ventanilla Alta, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao.	ET Elib.	GRC-GRI	Ventanilla	1,105,453.00	661,467.00	661,467.00					-	-	-	44,000.00	4.0	-	Expediente Terminado.
		209811	078761	Mejoramiento de las Calles del A.H. Las Colinas, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.	ET Elib.	GRC-GRI	Ventanilla	994,317.00	10,140.00					10,139.00	10,139.00	100.0	30,418.00	3.1	-	Expediente terminado en proceso de aprobación.	



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2013
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 DE MARZO 2013
[EN NUEVOS SOLES]

PLIEGO: 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	PROYECTO	Estatus (*)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES						EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/	
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2013 1/					AVANCE FIN. %
75.	211443	155429	Mejoramiento de los Accesos Peatonales del A.H. Las Brisas de Ventanilla Alta, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao-Región Callao.	GRC-GRI	Ventanilla	146,257.00		130,802.00					130,802.00	130,802.00	100.0	139,274.00	95.2	100.0	Obra Terminada.
77.	212137	155734	Mejoramiento de Pistas y Veredas del Malecon Pardo en el Distrito de la Punta - Callao - Callao	GRC-GRDS	LA PUNTA	704,570.00		148,006.00				48,213.00	48,213.00	32.6	636,160.00	90.6	100.0	Obra Terminada.	
78.	121307	103400	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES 54, 64A, 30, 30A, 66, 58, 71, 38, 41 Y PARQUEADEROS DE LAS MZ. D1,E1,F1- MZ. Q4, U4 Y CALLE 58 - DE LA 58, 72C Y 58A - DE LA 41 Y 30A CIUDAD DEL PESCADOR ZONA 1, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO		Bellavista	1,420,607.00		450,000.00					450,000.00	450,000.00	100.0	851,626.00	59.9	100.0	Obra Terminada.
79.	150274	141757	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. SAN JOSE DE LA URBANIZACION SAN JOSE, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO		Bellavista	1,736,860.00		10,600.00					-	-	-	1,630,917.00	94.4	90.0	Obra en Ejecución concluida, fase de Liquidación.
80.	213789	155937	Mejoramiento de Calles en la Urb. Los Portales del Aeropuerto, Distrito del Callao, Provincia del Callao, Región Callao		Callao	2,142,907.00		450,000.00					450,000.00	450,000.00	100.0	483,665.00	22.6	-	En Proceso de Convocatoria.
			VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			2,575,497.49		24,874.00					24,873.00	24,873.00		2,772,849.00	107.7		
81.	177562	133910	Mejoramiento Urbano del Centro Historico del Callao	Tram.	GRC-GRI	Callao	2,575,497.49	24,874.00					24,873.00	24,873.00	100.0	2,772,849.00	107.7	100.0	Obra en proceso de liquidación.
			INDUSTRIA			963,008.00		366,100.00					89,476.00	89,476.00	24.4	736,386.00	76.5		
82.	195659	149201	Mejoramiento de las Capacidades Técnico Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Panificadora de la Provincia Constitucional del Callao	En ejec.	GRC-GRDE	Multidistrital	963,008.00	366,100.00					89,476.00	89,476.00	24.4	736,386.00	76.5	80.0	Obra se encuentra en ejecución.
			CAFED			11,161,836.00		2,725,482.00					1,814,323.00	1,814,323.00	#DIV/0!	6,527,703.00	58.5		
83.	n.a.	001621	Estudios de Preinversión		CAFED	Callao		180,000.00					-	-	-	-	#DIV/0!		
84.	202856	151487	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva I.E. Fe y Alegria 43 - Ventanilla - Callao		CAFED	Ventanilla	253,011.00	97,011.00					-	-	-	156,000.00	61.7	100.0	Obra Ejecutada.
85.	204374	154275	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Ubicada en la I.E. 5056 Politecnico Ventanilla - Ventanilla - Callao		CAFED	Ventanilla	307,162.00	255,610.00					255,610.00	255,610.00	100.0	255,610.00	83.2	-	ADS N° 116-2012-CAFED
86.	202855	151736	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva I.E. Fe y Alegria 59 - Ventanilla - Callao		CAFED	Ventanilla	324,004.00	162,004.00					162,004.00	162,004.00	100.0	318,004.00	98.1	100.0	Obra ejecutada. Contrato ADS 021-2012
87.	202872	151753	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva I.E. 5080 Sor Ana de los Angeles - Callao - Callao.		CAFED	Callao	256,995.00	250,995.00					244,995.00	244,995.00	97.6	250,995.00	97.7	-	En ejecución.
88.	204435	155762	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5053 Victor A. Balaunde - Ventanilla - Callao		CAFED	Ventanilla	304,705.00	100,000.00					100,000.00	100,000.00	100.0	200,000.00	65.6	100.0	Obra terminada, ADS N° 116-2012-CAFED
89.	213465	155935	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5085 Ramiro Pizale Pizale - Callao - Callao		CAFED	Callao	315,604.00	279,911.00					-	-	-	-	-	-	ADS N° 106-2012-CAFED
90.	213186	155936	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5090 Antonia Moreno de Caceres - Ventanilla - Callao.		CAFED	Ventanilla	480,549.00	229,527.00					229,526.00	229,526.00	100.0	229,526.00	49.6	-	ADS N° 110-2012-CAFED
91.	226969	230437	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5024, Santa Marina Sur - Callao - Callao.		CAFED	Callao	355,604.00	355,604.00					250,000.00	250,000.00	70.3	250,000.00	70.3		
92.	194904	150423	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura y Equipamiento Básico del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar - Bellavista - Callao		CAFED	Bellavista	8,075,307.00	542,632.00					300,000.00	300,000.00	55.3	4,595,380.00	56.9	100.0	Obra concluida y liquidada con RGG N° 568-2012-CAFED. El Equipamiento se considerara en otro proceso.
93.	204326	165191	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5084 Carlos Philips - Callao - Callao		CAFED	Callao	508,695.00	272,188.00					272,188.00	272,188.00	100.0	272,188.00	53.5		
			UE 300-2011-RC-EDUCACION CALLAO					75,000.00							#DIV/0!		#DIV/0!		
94.	n.a.	001621	Estudios de Preinversión		EDUCACION CALLAO	Callao		75,000.00					-	-	-	-	#DIV/0!		
			UE DIRESA					1,603,704.00	190,811.00					190,811.00	#DIV/0!	190,811.00			
	091444		Reconstrucción y Equipamiento del centro de Salud Gambetta Alta - Dirección de Red de Salud Bonilla La Punta - Callao		GRC-GRI	Callao	5,050,608.00	1,603,704.00	190,811.00					190,811.00	11.9	190,811.00	3.8		
			UE HOSPITAL DANIEL A. CARRION					452,327.00							#DIV/0!	2,610,552.00			
			Remodelación de la Oficina de Gestión de la Calidad del Hospital Daniel A. Carrion.		GRC-HNDAC	Callao	146,099.00	2,601.00					-	-	-	122,608.00	83.9	100.0	OBRA CONCLUIDA.
			Adecuación y Ampliación del Centro de Almacenamiento Final de Residuos Sólidos del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion del Callao.		GRC-HNDAC	Callao	288,973.00	37,171.00					-	-	-	251,802.00	87.1	100.0	OBRA CONCLUIDA



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2013
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 DE MARZO 2013
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	PROYECTO	Estado (C)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FÍSICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/		
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2013 1/					AVANCE FIN. %	
95	144058	115758		GRC-HNDAC	Callao	380,805.00		2,938.00						-	-	377,957.00	99.2	100.0	Obra concluida, en proceso de liquidación.	
99	117074	092521		GRC-HNDAC	Callao	6,062,366.00		268,087.00						-	-	690,990.00	14.7	20.0	OBRA EN EJECUCION.	
100.	142536	115788		GRC-HNDAC	Callao	1,000,629.00		134,597.00						-	-	870,685.00	87.0	100.0	Obra concluida en proceso de liquidación.	
101.	169509	134809		GRC-HNDAC	Callao	106,143.00		8,933.00						-	-	96,210.00	90.6	100.0	Obra concluida.	
														-	#DIV/0!	-	#DIV/0!			
					ORDEN PÚBLICO															
						157,793.00		7,523.00						7,523.00	7,523.00	100.0	142,745.00	90.5		
102.	109910	140608		GRC-GRRNOMA	Callao	157,793.00		7,523.00						7,523.00	7,523.00	100.0	142,745.00	90.5		
					PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA, ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN															
						-	14,291,575.00	8,456,152.00						555,382.00	555,382.00	6.6	10,277,086.00			
103.	n.a.	001621		GRC-VARIOS	Multidistrital	-	14,291,575.00	8,456,152.00						555,382.00	555,382.00	6.6	10,277,086.00			
					TOTAL															
						1,119,027,161.06	182,123,030.00	260,578,453.00	31,526,100.00					10,296,522.00	12,370,273.00	54,705,997.00	#DIV/0!	511,516,255.17		

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

2/ SEGÚN LOS REPORTES DE GESTIÓN REMITIDOS POR LAS ÁREAS EJECUTORAS AL 31 DE MARZO.

- (a) Financiado con cargo al Fideicomiso Regional D.U. 040
- (b) Cofinanciado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
- (c) Obra financiada con cargo a Impuesto a la Renta
- (d) Considerada en el D.U. 054-2011
- (e) Considerada en el D.U. 058-2011

(A) Estado de avance: Solo viable (V), ET en elaboración (ET elab), ET aprobado (ET aprb), En proceso de convocatoria (En Conv), Contrato firmado (Contr), En ejecución (En ejec), Obra concluida (Term.)

