

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2014
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 DE MARZO 2014
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cod. SNP	Pro. Part.	Edad (°)	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES							EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2014 1/	AVANCE FIN. %				
				EDUCACION			61,094,632.00	24,989,105.00	45,449,890.00	774,270.00	-	-	-	-	774,270.00		8,953,972.90			
1.	204000	153334		Ampliación del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. N° 141, en el AA.HH. Virgen de Guadalupe, Distrito Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao-Región Callao.	GRC-GRI	Ventanilla	1,666,816.00	93,144.00	93,144.00						-	-	1,592,655.46	95.6	99.0	Obra Terminada.
2.	155802	146927		Sustitución y Equipamiento de la I.E.I. 62 Pasitos de Jesús - Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	3,167,994.00	1,062,142.00		260,678.00					260,678.00	24.5	2,189,745.77	69.1		SIN INFORME
3.	223144	166870		Mejoramiento del Servicio Educativo en la IEI N° 82 Pastorcillos de Oquendo - A.H. Oquendo - Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	1,426,103.00	1,426,103.00	1,426,103.00						-	-	28,800.00	2.0		ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.
4.	203892	153333		Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. N° 144, en el AA.HH. José Olaya, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Región Callao.	GRC-GRI	Ventanilla	1,820,373.00	568,486.00	1,874,129.00						-	-	-	-	-	SIN EJECUCION.
5.	180344	150147	2007	Instalación del Servicio Educativo del Instituto Superior Tecnológico Público del Callao, Distrito de Bellavista, Región Callao	GRC-GRI	Bellavista	43,139,903.00	13,353,639.00	31,446,639.00	513,592.00					513,592.00	1.6	4,987,466.00	11.6	3.0	OBRA EN EJECUCION.
6.	211623	159299		Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E.I. Anexo Cristo Rey AA.HH. Villa Emilia - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	1,495,632.00	1,495,632.00	1,495,632.00						-	-	24,660.00	1.6		ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.
7.	225924	161945		Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria de la IE 5130-4 Chavinillo en el AA.HH. Chavanillo, Distrito de Ventanilla, Callao.	GRC-GRI	Ventanilla	3,992,406.00	3,992,406.00	3,992,406.00						-	-	32,408.00	0.8		ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.
8.	167970	158403		Mejoramiento ampliación de los Servicios Educativos de la I.E. N° 4010 - Hermanos Rafael Samuel y Emilio Moises Gomez Paquiyauri - Ex Fundo Oquendo, Provincia del Callao, Región Callao.	GRC-GRI	Callao	2,794,550.00	2,794,550.00	2,794,550.00						-	-	-	-		SIN EJECUCION.
9.	205227	155758		Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.I. N° 092 Los Niños de Santa Rosa - A.H. José Boterín - Provincia del Callao - Región Callao.	GRC-GRI	Callao	1,590,855.00	1,265,145.00	1,265,145.00						-	-	98,237.67	6.2		PROCESO DE CONVOCATORIA.
				CULTURA Y DEPORTE			6,759,061.00	1,434,749.00	2,662,519.00	-	-	-	-	1,467,397.00	1,467,397.00		2,341,603.72			
				001621 ESTUDIOS DE PRE INVERSION	GRC-VARIOS	Callao			500,000.00											
10.	189080	146902		Mejoramiento e Implementación de Grass Artificial en la Losa Deportiva ubicada en la Mz. A Lote 03 del AA.HH. Heroes del Cenepa, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.	GRC-GRDE	Ventanilla	193,477.00		3,000.00					3,000.00	3,000.00	100.0	191,884.66	99.2	97.8	Obra Concluida y en Proceso de Liquidación.
11.	256011	176997		Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Ventanilla Sur - Distrito de Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	4,337,523.00	1,434,749.00	1,440,113.00					763,683.00	763,683.00	53.0	1,274,982.30	29.4	90.0	Obras en ejecución de la Primera Etapa.
12.	258480	177786		Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Ventanilla Centro - Distrito de Ventanilla - Callao.	GRC-GRI	Ventanilla	2,228,061.00		719,406.00					700,714.00	700,714.00	97.4	874,736.76	39.3	90.0	Obras en ejecución de la Primera Etapa.
															-	-	-	-		
				SALUD			16,960,551.00	7,246,714.00	9,244,868.00	-	-	-	-	-	-	-	7,109,795.99			
13.	232190	173445		Mejoramiento del Servicio de Salud en el Centro de Salud BOCANEGRA I-3, de la Micro Red Sesquicentenario del Distrito de Callao, Provincia del Callao, Región Callao.	GRC-GRI	Callao	7,434,804.00	7,246,714.00	7,246,714.00						-	-	-	-		SIN EJECUCION.
14.	143140	112478		Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Jose Olaya - Callao	GRC-DIRESA	Callao	4,717,780.00	-	1,452,183.00						-	-	2,675,181.75	56.7		SIN INFORME
15.	143157	113110		Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Sesquicentenario - Callao	GRC-DIRESA	Callao	4,807,967.00	-	545,971.00						-	-	4,434,614.24	92.2		OBRA EN EJECUCION
															-	-	-	-		
				TRANSPORTE			1,934,008,328.00	87,708,608.00	108,007,812.00	22,489,827.00	-	297,814.00	7,758,177.00	4,407,565.00	34,953,383.00	647,496,053.72				
16.	48520	055893		Construcción de la Via Costa Verde - Costanera Tramo - Callao	GRC-GRI	Callao	341,005,519.00	45,000,000.00	45,000,000.00						-	-	7,992,023.68	2.3		EN ELABORACION DE ESTUDIO.
17.	48115	055912	2009	Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta	GRC-GRI	Multidistrital	1,539,809,169.00	30,000,000.00	47,456,572.00	15,836,883.00		7,758,177.00			23,595,060.00	49.7	592,128,321.10	38.5	48.1	Obra en ejecución.
18.	189087	146963		Creación de escaleras en las Calles 2,3 y 4 del AA.HH. Ampliación Hijos de Villa del Mar, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.	GRC-GRDE	Ventanilla	192,920.00		3,000.00				3,000.00	3,000.00	100.0	192,919.71	100.0		OBRA TERMINADA	
19.	28645	078337		Mejoramiento de la Av. Costanera, Tramo Jr. Vigil - Jr. Viru, La Perla, Callao	GRC-GRI	Callao	40,601,097.00	10,000,000.00	7,104,198.00	5,415,816.00				5,415,816.00	76.2	39,548,427.43	97.4	-	Estudio Definitivo aprobado. Obra en Ejecución.	
20.	207464	154527		Mejoramiento de Calles en el AA. HH. Virgen de Guadalupe, Distrito Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao.	GRC-GRI	Ventanilla	4,259,920.00	2,708,608.00	640,356.00						-	-	83,714.45	2.0		SIN EJECUCION.
21.	245550	166220		Mejoramiento de la Infraestructura Vial en el Ovalo Canada y jirones Vigil y Arica, Provincia Constitucional del Callao	GRC-GRI	Callao	8,139,713.00		7,803,686.00	1,237,128.00		297,814.00		4,404,565.00	5,939,507.00	76.1	7,550,647.35	92.8	80.0	Obra en ejecución.
															-	-	-	-		
				VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			1,600,016.00	887,128.00	-						-	-	-	-		

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2014
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 DE MARZO 2014
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cod. SNP	Pro. Part.	Estado (°)	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO			EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES						EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACION 2/			
								PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2014 1/	AVANCE FIN. %							
22.	201109	153348		MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AA.HH. MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	1,600,016.00	887,128.00	-								-	#/DIV/0!	45,000.00	2.8	SIN INFORME		
				INDUSTRIA			1,262,174.00	-	3,500.00								-	-	-				
23.	195659	149201		Mejoramiento de las Capacidades Técnico Productivas de las Micro y Pequeña Empresas de la Industria Panificadora de la Provincia Constitucional del Callao	GRC-GRDE	Callao	1,262,174.00	-	3,500.00								-	-	1,059,549.00	83.9	90.0	Obra en ejecución.	
				COMERCIO			3,741,935.00	3,704,585.00	2,136,634.00								-	-	37,350.00				
24.	57502	055895		Creación de un Centro de Innovación Tecnológica de Artesanía en el Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec (Cite Pachacutec - Callao), Ventanilla, Callao.	GRC-GRDE	Ventanilla	3,741,935.00	3,704,585.00	2,136,634.00								-	-	37,350.00	1.0	50.0	EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.	
				SANEAMIENTO			2,788,049.00	-	488,636.00								-	-	-	#/DIV/0!			
25.	250122	167156		Mejoramiento de los servicios de Agua Potable y Desague en el Ovalo Canada y los Jirones Vigil y Arica, Distrito del Callao - Provincia Constitucional del Callao	GRC-GRI	Callao	2,788,049.00	-	488,636.00								277,728.00	277,728.00	56.8	2,639,117.69	94.7	100.0	OBRA RECEPCIONADA.
				CAFED			11,353,382.00	-	882,668.00								-	-	-	#/DIV/0!			
26.	n.a.	001621		Estudios de Preinversión	CAFED	Callao		-	452,000.00								-	-	-	#/DIV/0!			
27.	205421	154001		Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva ubicada en la I.E. 5137 Ventanilla Alta - Ventanilla - Callao	CAFED	Ventanilla	383,603.00	-	6,000.00								-	-	371,602.58	96.9		OBRA TERMINADA	
28.	261796	187751		Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5075 Inca Garcilaso de la Vega - Callao	CAFED	Callao	297,763.00	-	7,000.00								-	-	-	-	100.0	APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO CON RGG N° 0337-2014	
29.	261858	187754		Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5092 Santa Rosa de Lima - Callao	CAFED	Callao	205,839.00	-	7,000.00								-	-	-	-	100.0	APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO CON RGG N° 0338-2014	
30.	261182	188031		Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5030 Tnte. Coronel Leopoldo Perez Salmon - Carmen de la Legua Reynoso.	CAFED	C. La Legua	163,589.00	-	7,000.00								-	-	-	-	100.0	APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO CON RGG N° 0340-2014	
31.	261191	187495		Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5040 Pedro Ruiz Gallo - Callao	CAFED	Callao	277,441.00	-	7,000.00								7,000.00	7,000.00	100.0	7,000.00	2.5	100.0	ADS 004-2014. OBRA TERMINADA.
32.	261132	187499		Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5010 Virgen de Guadalupe - Callao	CAFED	Callao	460,505.00	-	7,000.00								7,000.00	7,000.00	100.0	7,000.00	1.5	100.0	ADS 001-2014. OBRA TERMINADA.
33.	261081	187496		Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 4020 Jos Santos Chocano - Ventanilla - Callao	CAFED	Ventanilla	219,242.00	-	7,000.00								-	-	-	-	100.0	APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO CON RGG N° 0336-2014	
34.	260985	187498		Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I. E. Manuel Seoane Corrales - Ventanilla	CAFED	Ventanilla	341,463.00	-	7,000.00								-	-	-	-	100.0	APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO CON RGG N° 0339-2014	
35.	261146	187613		Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I. E. 5011 darios Arrus Cuestas - Bellavista - Callao	CAFED	Bellavista	328,684.00	-	7,000.00								7,000.00	7,000.00	100.0	7,000.00	2.1	100.0	ADS 002-2014. OBRA TERMINADA.
36.	261156	187497		Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5022 Francisco Izquierdo Rios - Bellavista - Callao	CAFED	Bellavista	339,994.00	-	7,000.00								7,000.00	7,000.00	100.0	7,000.00	2.1	100.0	ADS 003-2014. OBRA TERMINADA.
37.	227134	187545		Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Ubicada en la I.E. 5074 Alcides Spelúnci Vega - Callao	CAFED	Callao	259,952.00	-	7,000.00								7,000.00	7,000.00	100.0	7,000.00	2.7	100.0	ADS 005-2014. OBRA TERMINADA.
38.	194904	150423		Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura y Equipamiento Básico del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar - Bellavista - Callao	CAFED	Bellavista	8,075,307.00	-	354,668.00								-	-	5,544,910.60	68.7		OBRA EN EJECUCION	
				UE 300-2011-RC-EDUCACION CALLAO			1,820,373.00	1,605,643.00	300,000.00								-	-	-	-			
39.	n.a.	001621		Estudios de Preinversión	EDUCACION-CALLAO	Callao		300,000.00	300,000.00								-	-	74,617.00	#/DIV/0!		SIN INFORME	
40.	203892	153333		Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. N° 144, en el AA.HH. José Olaya, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Región Callao.	EDUCACION-CALLAO	Callao	1,820,373.00	1,305,643.00	-								-	#/DIV/0!	-	-		SIN INFORME	
				ORDEN PUBLICO			3,178,114.00	3,069,208.00	3,069,208.00								-	-	96,848.15				
41.	65406	055904		Implementación de los Servicios del Centro de Operaciones de Emergencias Regional del Callao	GRC-GRDNCySC	Callao	3,178,114.00	3,069,208.00	3,069,208.00								-	-	96,848.15			SIN INFORME	
				PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA, ESTUDIOS DE PREINVERSION			-	7,635,970.00	871,274.00								-	-	9,721,704.00				
42.	n.a.	001621		Estudios de Preinversión	GRC-VARIOS	Multidistrital	-	7,635,970.00	871,274.00								-	-	9,721,704.00	#/DIV/0!	-	SIN INFORME	
				TOTAL			2,043,304,441.00	138,281,710.00	173,117,009.00	23,264,097.00	-	297,814.00	7,758,177.00	6,152,690.00	37,507,778.00		-	-	678,396,446.17	-	-		

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 2/ SEGÚN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS AREAS EJECUTORAS AL 31 DE MARZO DE 2014
 (a) Financiado con cargo al Fideicomiso Regional D.U. 040
 (b) Cofinanciado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
 (c) Obra financiada con cargo a Impuesto a la Renta

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2014
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 DE MARZO 2014
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cod. SNIP	-	PROYECTO	Pro. Part.	Estado (*)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES						EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/			
									PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2014 1/					AVANCE FIN. %		
(d) Considerada en el D.U. 054-2011 (e) Considerada en el D.U. 058-2011 (A) Estado del PIP: Sólo viable (V), ET en elaboración (ET elab), ET aprobado (ET aprb), En proceso de convocatoria (En Conv), Contrato firmado (Contr), En ejecución (En ejec), Obra concluida (Term.)																							