

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2014
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2014
(EN NUEVOS SOLES)

PUEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAP	DESCRIPCIÓN	Pto. Part.	Estado (*)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES					EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/		
									PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	OPERACIONES POR RECURSOS OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS					TOTAL EJECUTADO 2014 1/	AVANCE FIN. %
			EDUCACION					90,032,308.89	24,989,105.00	32,340,046.00	2,134,684.00	-	81,926.00	-	585,389.00	2,801,999.00		33,570,416.58			
1.	204000	153334	Ampliación del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. N° 141, en el AA.HH. Virgen de Guadalupe, Distrito Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao-Región Callao.			GRC-GRI	Ventanilla	1,304,102.00	93,144.00	100,259.00					62,502.00	62,502.00	62.3	1,655,157.46	126.9	99.0	EN PROCESO DE RECEPCION DE LA OBRA
2.	155802	146927	Sustitución y Equipamiento de la I.E.I. 62 Pasitos de Jesús - Callao - Callao			GRC-GRI	Callao	2,684,970.00		1,155,239.00	1,062,142.00				93,097.00	1,155,239.00	100.0	3,084,306.77	114.9	99.0	EN PROCESO DE RECEPCION DE LA OBRA
3.	182196	146240	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la I.E. N° 2093 Santa Rosa del Asentamiento Humano Santa Rosa Cerro la Regla - Callao - Callao			GRC-GRI	Callao	4,083,954.00		352,816.00			81,926.00		229,922.00	311,848.00	88.4	450,700.07	11.0	85.0	EN EJECUCION NORMAL
4.	204106	153330	Mejoramiento del Servicio de Educación inicial de la I.E.I. N° 140, en el AA.HH. El Golfo, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Región Callao.			GRC-GRI	Ventanilla	2,641,973.00		22,923.00	22,922.00				22,922.00	100.0	77,498.48	2.9	50.0	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION.	
5.	223144	166870	Mejoramiento del Servicio Educativo en la IEI N° 82 Pastorillos de Oquendo - A.H. Oquendo - Callao - Callao			GRC-GRI	Callao	1,426,103.00	1,426,103.00	1,509,068.00	57,600.00				57,600.00	3.8	86,400.00	6.1	-	-	EN PROCESO LA FIRMA DEL CONTRATO
6.	251665	167307	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.I. N° 142-AA.HH. Pachacutec - Sector B Ventanilla - Callao - Callao			GRC-GRI	Ventanilla	2,306,283.00		230,628.00					-	-	-	-	-	-	EN PROCESO LA CONTRATACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.
7.	203892	153333	Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. N° 144, en el AA.HH. José Olaya, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Región Callao.			GRC-GRI	Ventanilla	1,305,643.00	568,486.00	1,751,920.00					-	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE CONTRATACION DE LA OBRA
8.	180344	150147	Instalación del Servicio Educativo del Instituto Superior Tecnológico Público del Callao, Distrito de Bellavista, Región Callao	2007	En Ejec.	GRC-GRI	Bellavista	36,252,674.00	13,353,639.00	19,559,206.00	672,893.00			85,000.00	757,893.00	3.9	5,231,767.00	14.4	3.0	3.0	OBRA EN PROCESO DE RESOLUCION DEL CONTRATO
9.	211623	159299	Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E.I. Anexo Cristo Rey AA.HH. Villa Emilia - Ventanilla - Callao			GRC-GRI	Ventanilla	1,495,632.00	1,495,632.00	1,451,855.00	49,320.00				49,320.00	3.4	73,980.00	4.9	-	-	EN PROCESO DE CONVOCATORIA LA OBRA.
10.	225924	161945	Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria de la IE 5130-4 Chavaniño en el AA.HH. Chavaniño, Distrito de Ventanilla, Callao.			GRC-GRI	Ventanilla	3,992,406.00	3,992,406.00	3,222,555.00					-	-	-	32,408.00	0.8	30.0	EN PROCESO DE RESOLUCION DEL CONTRATO DEL EXPEDIENTE TECNICO
11.	204418	153331	Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. N° 099 Corazón de María- Anexo en el AA.HH. Hijos de Villa los Reyes- Distrito Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao - Región Callao			GRC-GRI	Ventanilla	3,777,810.00		61,447.00				2,700.00	2,700.00	4.4	3,512,284.75	93.0	100.0	100.0	LIQUIDACION RGR 014-2014-GRC-GRI DEL 11/03/2014
12.	250389	167157	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial N° 148 AA. HH. 7 de Junio y CC.PP. Confraternidad - Ventanilla - Callao			GRC-GRI	Ventanilla	2,792,718.00		279,272.00					-	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE CONVOCATORIA EL EXPEDIENTE TECNICO
13.	250023	167026	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial N° 146 - AA. HH. Keiko Sofía - Ventanilla - Callao			GRC-GRI	Ventanilla	2,540,492.00		79,422.00				79,422.00	79,422.00	100.0	119,132.85	4.7	-	-	EN PROCESO DE CONVOCATORIA DE OBRA
14.	254002	176719	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.I. N° 150 - CCPP. El Mirador - Nuevo Pachacutec - Ventanilla - Callao			GRC-GRI	Ventanilla	2,845,181.00		284,518.00					-	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE CONVOCATORIA EL EXPEDIENTE .
15.	250011	167142	Ampliación y mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.I. N° 126- AA. HH. Los Licenciados Etapa I - Ventanilla - Callao - Callao			GRC-GRI	Ventanilla	2,255,427.00		32,746.00				32,746.00	32,746.00	100.0	65,492.00	2.9	98.0	98.0	EN PROCESO DE ELABORACION EL EXPEDIENTE TECNICO.
16.	167970	158403	Mejoramiento y ampliación de los Servicios Educativos de la I.E. N° 4010 - Hermanos Rafael Samuel y Emilio Moises Gomez Paquiyauri - Ex Fundo Oquendo, Provincia del Callao, Región Callao.			GRC-GRI	Callao	2,794,550.00	2,794,550.00	674,744.00					-	-	-	-	-	5.0	EN PROCESO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.
17.	251982	167305	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.I. N° 149 aa.hh. AVIPAMA Ventanilla - Callao - Callao			GRC-GRI	Ventanilla	2,462,325.00		246,233.00					-	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE CONVOCATORIA EL EXPEDIENTE TECNICO.
18.	24748	026997	Sustitución Y Mejoramiento de la Institución Educativa N° 5122- Anexo, El Bañero - Pachacutec - Ventanilla - Callao.			GRC-GRI	Ventanilla	1,634,084.00		41,733.00					-	-	2,707,930.12	165.7	100.0	100.0	OBRA CONCLUIDA.
19.	24196	026583	Construcción de la Institución Educativa N° 5135 AA.HH. VILLA ESCUDERO - Ventanilla - Callao.			GRC-GRI	Ventanilla	1,488,793.00		7,900.00					-	-	2,621,230.08	176.1	100.0	100.0	OBRA CONCLUIDA.
20.	2979	038924	Construcción e Implementación del C.E.P. N° 5127 AA.HH. JOSE OLAYA BALANDRA - VENTANILLA			GRC-GRI	Ventanilla	4,812,987.00							-	#DIV/0!	9,576,621.06	199.0	100.0	100.0	OBRA CONCLUIDA
21.	21820	026415	Construcción de la Institución Educativa N° 5138 AA.HH. Defensores de la Patria - Ventanilla - Callao.			GRC-GRI	Ventanilla	3,803,564.89		10,417.00					-	-	3,907,463.27	102.7	100.0	100.0	OBRA CONCLUIDA

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2014
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2014
(EN NUEVOS SOLES)**

PUEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES							EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FÍSICO %	ESTADO DE SITUACIÓN 2/		
						PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	OPERACIONES POR OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2014 1/	AVANCE FIN. %						
22.	205227	155758	Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.I. N° 092 Niños de Santa Rosa - A.H. José Boterín - Provincia del Callao - Región Callao.	GRC-GRI	Callao	1,330,637.00	1,265,145.00	1,265,145.00	269,807.00						269,807.00	21.3	368,044.67	27.7	5.0	OBRA EN EJECUCION .
			CULTURA Y DEPORTE			31,233,089.63	1,434,749.00	15,077,046.00	219,893.00	-	1,132,012.00	-	12,040,021.00	13,391,926.00	14,507,722.55					
23.		001621	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	GRC-VARIOS	Callao		-	-						-						
24.	189080	146902	Mejoramiento e Implementación de Grass Artificial en la Loma Deportiva ubicada en la Mz. A Lote 03 del AA.HH. Heroes del Campesino, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.	GRC-GRDE	Ventanilla	192,972.79		3,000.00					3,000.00	3,000.00	100.0	191,884.66	99.4	97.8	Obra Concluida y en Proceso de Liquidación.	
25.	256011	176997	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Ventanilla Sur - Distrito de Ventanilla - Callao	GRC-GRECYD	Ventanilla	4,869,215.00	1,434,749.00	3,341,662.00	16,613.00			20,683.00	2,992,896.00	3,030,192.00	90.7	3,541,491.30	72.7	90.0	OBRAS EN EJECUCION, SIN INFORME.	
26.	231625	163370	Instalación de la Infraestructura Deportiva del A.H. JOSE OLAYA BALANDRA - Distrito de Ventanilla - Provincia del Callao - REGION CALLAO.	GRC-GRI	Ventanilla	474,015.88	-	566,205.00				114,520.00	75,383.00	189,903.00	33.5	189,903.00	40.1	99.0	EN PROCESO DE RECEPCION DE LA OBRA	
27.	193791	152074	Mejoramiento de la Loma Deportiva del Parque N° 3 de la Urb. Santa Cruz - Callao - Callao.	GRC-GRI	Callao	289,065.96		7,000.00						-	-	241,589.83	83.6	100.0	OBRA CONCLUIDA.	
28.	281512	189356	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la zona Norte del Callao, Distrito del Callao- Callao	GRC-GRECYD	Callao	9,063,426.00		21,750.00					21,750.00	21,750.00	100.0	21,750.00	0.2		OBRAS EN EJECUCION, SIN INFORME.	
29.	277116	186796	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Callao Cercado, Distrito del Callao - Callao	GRC-GRECYD	Callao	8,853,651.00		5,069,912.00	203,280.00			299,574.00	4,438,230.00	4,941,084.00	97.5	4,941,084.00	55.8		OBRAS EN EJECUCION, SIN INFORME.	
30.	271282	185183	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la zona Ventanilla Norte, Distrito de Ventanilla - Callao	GRC-GRECYD	Ventanilla	4,828,738.00		4,166,557.00				596,919.00	2,710,249.00	3,307,168.00	79.4	3,307,168.00	68.5		OBRAS EN EJECUCION, SIN INFORME.	
31.	258480	177786	Mejoramiento de la infraestructura Deportiva en la Zona Ventanilla Centro - Distrito de Ventanilla - Callao.	GRC-GRECYD	Ventanilla	2,662,005.00		1,900,960.00				100,316.00	1,798,513.00	1,898,829.00	99.9	2,072,851.76	77.9	90.0	OBRAS EN EJECUCION, SIN INFORME.	
			SALUD			28,619,303.00	7,246,714.00	9,846,165.00	1,213,978.00	-	90,126.00	-	7,202,285.00	8,506,389.00	15,676,641.11					
32.	232190	173445	Mejoramiento del Servicio de Salud en el Centro de Salud BOCANEGRA I-3, de la Micro Red Sesquicentenario del Distrito de Callao, Provincia del Callao, Región Callao.	GRC-GRI	Callao	7,434,804.00	7,246,714.00	18,000.00					18,000.00	18,000.00	100.0	18,000.00	0.2	10.0	EN PROCESO LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.	
33.	143140	112478	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Jose Olaya - Callao	GRC-DIRESA	Callao	3,138,362.00	-	1,452,183.00	749,909.00					749,909.00	51.6	3,425,090.75	109.1		OBRA PARALIZADA	
34.	143157	113110	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Sesquicentenario - Callao	GRC-DIRESA	Callao	3,703,650.00	-	289,150.00						-	-	4,434,614.24	119.7		OBRA EN EJECUCION	
35.	261291	183316	Mejoramiento de la Prestación del Servicio de Salud en el Centro de Salud Bahía Blanca - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	8,568,837.00		8,068,832.00	464,069.00			90,126.00	7,166,285.00	7,720,480.00	95.7	7,780,936.12	90.8	85.0	OBRA EN EJECUCION.	
36.	237953	173444	Mejoramiento del Servicio de Salud en el Centro de salud Aeropuerto - I, 2, de la Micro Red Aeropuerto del Distrito de Callao, provincia y Región Callao.	GRC-GRI	Callao	5,773,650.00		18,000.00					18,000.00	18,000.00	100.0	18,000.00	0.3	45.0	EN PROCESO LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.	
			TRANSPORTE			844,154,326.32	87,708,608.00	227,181,154.00	109,968,963.00	79,110,045.00	542,103.00	10,115,816.00	7,224,431.00	206,961,358.00	819,562,260.90					
37.	48520	055893	Construcción de la Vía Costanera Verde - Costanera Tramo - Callao	GRC-GRI	Callao	284,221,686.00	45,000,000.00	128,277,140.00	45,817,265.00	79,110,045.00				124,927,310.00	97.4	132,919,333.68	46.8	2.0	OBRA EN EJECUCION.	
38.	48115	055912	Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta	GRC-GRI	Multidistrital	513,979,904.00	30,000,000.00	83,007,640.00	56,023,752.00			10,115,816.00		66,139,568.00	79.7	634,672,829.10	123.5	100.0	OBRA TERMINADA, PENDIENTE GASTOS GENERALES Y COSTOS DIRECTOS SE ENCUENTRAN EN ARBITRAJE. LUEGO LIQUIDACION DE OBRA.	
39.	189087	146963	Creación de escaleras en las Calles 2,3 y 4 del AA.HH. Ampliación Hijos de Villa del Mar, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.	GRC-GRDE	Ventanilla	180,575.52		3,000.00				3,000.00	3,000.00	100.0	192,919.71	106.8			LIQUIDACION RGR 093-2012-GRC-GRI DEL 28/12/2012.	
40.	28645	079337	Mejoramiento de la Av. Costanera, Tramo Jr. Vigil - Jr. Viru, La Perla, Callao	GRC-GRI	Callao	31,111,630.00	10,000,000.00	6,892,706.00	6,890,818.00					6,890,818.00	100.0	41,023,429.43	131.9	100.0	LIQUIDADO RGR 027-2014-GRC-GRI DEL 30/05/2014.	
41.	207464	154527	Mejoramiento de Calles en el AA. HH. Virgen de Guadalupe, Distrito Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao.	GRC-GRI	Ventanilla	4,259,920.00	2,708,608.00	-						-	#DIV/0!	83,714.45	2.0	100.0	EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO	

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2014
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2014
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAP	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES							EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FÍSICO %	ESTADO DE SITUACIÓN 2/			
						Pto. Part.	Estado (*)	PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS					TOTAL EJECUTADO 2014 1/	AVANCE FIN. %	
42.	187049	146610	GRC-GRDE	Ventanilla	160,484.80		713.00							712.00	712.00	99.9	189,144.18	117.9	SIN INFORME		
43.	235696	164509	GRC-GRI	Bellavista	1,863,869.00		2,133,582.00							2,133,581.00	2,133,581.00	100.0	2,133,581.00	114.5	100.0	EN PROCESO DE LIQUIDACION.	
44.	245550	166220	GRC-GRI	Callao	8,376,257.00		6,736,173.00	1,237,128.00			542,103.00			4,956,938.00	6,736,169.00	100.0	8,347,309.35	99.7	100.0	OBRA CONCLUIDA Y EN PROCESO DE LIQUIDACION	
45.	211731	166457	GRC-GRI	Callao	11,599,620.00		130,200.00							130,200.00	130,200.00	100.0	217,000.00	1.9	100.0	EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO	
46.	28398	041946	GRC-GRI	Ventanilla	2,459,912.00									-	#DIV/0!		2,915,874.54	118.5	100.0	OBRA CONCLUIDA.	
														-							
					VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO																
					MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AA.HH. MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	1,121,495.33	887,128.00	46,050.00									46,050.00				
47.	201109	153348	GRC-GRI	Ventanilla	887,127.60	887,128.00	-								#DIV/0!		45,000.00	5.1	100.0	EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO	
48.	141037	116728	GRC-GRI	Ventanilla	234,367.73		46,050.00									100.0	166,919.68	71.2			
					PROTECCION SOCIAL																
					Mejoramiento del Acceso a Tecnologías de Informática en la Provincia Constitucional del Callao-Región Callao	2,151,727.00	-	1,845,499.00			18,900.00				1,801,418.00	1,820,318.00	98.6	1,820,318.00	84.6		
49.	257246	177856	GRC-GRECYD	CALLAO	2,151,727.00		1,845,499.00				18,900.00			1,801,418.00	1,820,318.00	98.6	1,820,318.00			SIN INFORME	
					INDUSTRIA																
					Mejoramiento de las Capacidades Técnico Productivas de las Micro y Pequeña Empresas de la Industria Panificadora de la Provincia Constitucional del Callao	932,076.00	-	50,700.00							49,200.00	49,200.00		49,200.00			
50.	195659	149201	GRC-GRDE	Callao	932,076.00	-	50,700.00							49,200.00	49,200.00	97.0	1,108,749.00	119.0	83.0	6TO. MODULO PREVISTO INSTALARLO EN CARMEN DE LA LEGUA EN EL MES DE ENERO 2015.	
					COMERCIO																
					Creación de un Centro de Innovación Tecnológica de Artesanía en el Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec (Cite Pachacutec - Callao), Ventanilla, Callao.	3,741,935.00	3,704,585.00	-								#DIV/0!	37,350.00				
51.	57502	055895	GRC-GRDE	Ventanilla	3,741,935.00	3,704,585.00	-									#DIV/0!	37,350.00	1.0	20.0	EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.	
					SANEAMIENTO																
					Mejoramiento de los servicios de Agua Potable y Desague en el Ovalo Canada y los Jirones Vigil y Arica, Distrito del Callao - Provincia Constitucional del Callao	3,102,529.00	-	762,959.00	173,760.00		103,822.00				368,847.00	646,429.00	84.7	3,007,818.69	96.9	100.0	LIQUIDACION RGR 044-2014-GRC-GRI DEL 11/08/2014.
52.	250122	167156	GRC-GRI	Callao	3,102,529.00	-	762,959.00	173,760.00		103,822.00				368,847.00	646,429.00	84.7	3,007,818.69	96.9	100.0	LIQUIDACION RGR 044-2014-GRC-GRI DEL 11/08/2014.	
					ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD																
					IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS REGIONAL DEL CALLAO	3,069,208.00	3,069,208.00	-									#DIV/0!	96,848.15	3.2	-	REGISTRO DE CIERRE DE PIP CON FECHA 22 DE ABRIL 2014.
53.	65406	055904	GRC-GRDNDcYSC	Callao	3,069,208.00	3,069,208.00	-									#DIV/0!	96,848.15	3.2	-	REGISTRO DE CIERRE DE PIP CON FECHA 22 DE ABRIL 2014.	
					CAFED																
					Estudios de Preinversión	10,882,044.60	-	2,999,472.00							2,993,471.00		99.8				
54.	n.a.	001621	CAFED	Callao			93,000.00							93,000.00	93,000.00	100.0	93,000.00		#DIV/0!		
55.	205421	154001	CAFED	Ventanilla	391,115.18	-	-									#DIV/0!	371,602.58	95.0		OBRA TERMINADA, SIN INFORME.	
56.	261796	187751	CAFED	Callao	278,525.67		297,763.00							297,763.00	297,763.00	100.0	297,763.00	106.9	100.0	LIQUIDACION DE OBRA CON RESOLUCION GERENCIA GENERAL N° 539-2014.	
57.	261858	187754	CAFED	Callao	175,849.11		205,839.00							205,839.00	205,839.00	100.0	205,839.00	117.1	100.0	LIQUIDACION DE OBRA CON RESOLUCION GERENCIA GENERAL N° 515-2014.	
58.	261182	188031	CAFED	C. La Legua	183,410.21		163,589.00							163,589.00	163,589.00	100.0	163,589.00	89.2	100.0	LIQUIDACION DE OBRA CON RESOLUCION GERENCIA GENERAL N° 502-2014.	
59.	261191	187495	CAFED	Callao	207,606.16	-	277,440.00							277,440.00	277,440.00	100.0	277,440.00	133.6	100.0	LIQUIDACION DE OBRA CON RESOLUCION GERENCIA GENERAL N° 508-2014.	
60.	261132	187499	CAFED	Callao	341,950.61	-	460,506.00							460,505.00	460,505.00	100.0	460,505.00	134.7	100.0	LIQUIDACION DE OBRA CON RESOLUCION GERENCIA GENERAL N° 504-2014.	
61.	261081	187496	CAFED	Ventanilla	214,159.17		219,242.00							219,242.00	219,242.00	100.0	219,242.00	102.4	100.0	OBRA TERMINADA, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION.	

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2014
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2014
(EN NUEVOS SOLES)

PUEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES							EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACION 2/		
						PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2014 1/	AVANCE FIN. %						
62.	202885	151736	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva I.E. FE y ALEGRIA 59 - Ventanilla - Callao	CAFED	Ventanilla	294,571.75	-	12,000.00						6,000.00	6,000.00	50.0	324,003.57	110.0		
63.	260985	187498	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I. E. Manuel Seoane Corrales - Ventanilla	CAFED	Ventanilla	286,583.02	-	341,463.00						341,463.00	341,463.00	100.0	341,463.00	119.1	100.0	LIQUIDACION DE OBRA CON RESOLUCION GERENCIA GENERAL N° 491-2014.
64.	261146	187613	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I. E. 5011 darios Arrus Cuestas - Bellavista - Callao	CAFED	Bellavista	254,952.84	-	328,684.00						328,684.00	328,684.00	100.0	328,684.00	128.9	100.0	LIQUIDACION DE OBRA CON RESOLUCION GERENCIA GENERAL N° 505-2014.
65.	261156	187497	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5022 Francisco Izquierdo Rios - Bellavista - Callao	CAFED	Bellavista	269,233.18	-	339,994.00						339,994.00	339,994.00	100.0	339,994.00	126.3	100.0	LIQUIDACION DE OBRA CON RESOLUCION GERENCIA GENERAL N° 507-2014.
66.	227134	187545	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Ubicada en la I.E. 5074 Alcides Spelucín Vega - Callao	CAFED	Callao	194,193.70	-	259,952.00						259,952.00	259,952.00	100.0	259,952.00	133.9	100.0	LIQUIDACION DE OBRA CON RESOLUCION GERENCIA GENERAL N° 506-2014.
67.	194904	150423	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura y Equipamiento Básico del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar - Bellavista - Callao	CAFED	Bellavista	7,789,894.00	-	-						-	#DIV/0!		5,544,910.60	71.2		OBRA CIVIL TERMINADA, EQUIPAMIENTO SIN INFORME.
UE 300-2011-RC-EDUCACION CALLAO						1,305,643.00	1,605,643.00	300,000.00						298,490.00						
68.	n.a.	001621	Estudios de Preinversión	EDUCACION-CALLAO	Callao			300,000.00	298,490.00					298,490.00	99.5	373,107.00				SIN INFORME
69.	203892	153333	Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. N° 144, en el AA.HH. José Olaya, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Región Callao.	EDUCACION-CALLAO	Callao	1,305,643.00	1,305,643.00	-						-	-		-			SIN INFORME
UE 400-1316 DIRECCION DE SALUD						1,912,787.39	-	1,718,776.00						1,018,845.00						
70.	209681	160869	Creación de una Central Reguladora del Sistema Regional de Ambulancias del Callao	GRC-DIRESA	CALLAO	746,611.40	-	790,399.00	702,455.00					702,455.00	88.9	702,455.00	94.1	40.0		OBRA EN EJECUCION.
71.	277655	187052	Recuperación del Servicio Médico de Apoyo de Medicina Física y Rehabilitación en la Región Callao	GRC-DIRESA	CALLAO	1,166,175.99	-	928,377.00		316,390.00				316,390.00	34.1	542,034.70	46.5	40.27		EN EJECUCION.
HOSPITAL SAN JOSE						308,901.62	-	282,265.00						262,613.00						
72.	237882	167306	Mejoramiento del Servicio de Obstetricia, Unidad de Bienestar Fetal del Hospital San Jose, Callao	GRC-HSJ	CALLAO	308,901.62	-	282,265.00			262,613.00			262,613.00	93.0	262,613.00	85.0	24.24		EN EJECUCION.
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL						1,378,388.00	-	3,434,961.00						2,412,703.00						
73.	109091	100570	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS EN EL AA.HH. NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	F. 15	GRC-GRND0CYSC	VENTANILLA	1,378,388.00	3,434,961.00	2,412,703.00					2,412,703.00	70.2	2,418,303.00	175.4			SIN INFORME
UE - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION						6,328,816.07	-	189,700.00						-						
74.	77382	078825	REMODELACION DE LA OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL HOSPITAL DANIEL A. CARRION	GRC-HNDAC	CALLAO	125,209.00	-	2,601.00						-	-	134,907.88	107.7			SIN INFORME
75.	140239	115772	ADECUACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	GRC-HNDAC	CALLAO	288,972.51	-	37,171.00						-	-	251,802.09	87.1			SIN INFORME
76.	117974	092521	MEJORAMIENTO DE LAS REDEWS SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	GRC-HNDAC	CALLAO	5,809,492.00	-	141,035.00						-	-	6,151,079.48	105.9			SIN INFORME
77.	169509	134809	ACONDICIONAMIENTO DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA PEDIATRICA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	GRC-HNDAC	CALLAO	105,142.56	-	8,893.00						-	-	96,210.00	91.5			SIN INFORME
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA, ESTUDIOS DE PREINVERSION						-	7,635,970.00	781,202.00	221,919.00	-	-	-	535,425.00	757,344.00	10,479,048.00					
78.	n.a.	001621	Estudios de Preinversión	GRC-VARIOS	Multidistrital	-	7,635,970.00	781,202.00	221,919.00					535,425.00	757,344.00	96.9	10,479,048.00	-		SIN INFORME
TOTAL						1,014,448,326.28	138,281,710.00	296,855,995.00	113,933,197.00	79,110,045.00	1,968,889.00	10,115,816.00	29,853,066.00	241,967,135.00	898,853,673.98	-				

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

2/ SEGÚN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS AREAS EJECUTORAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

- (a) Financiado con cargo al Fideicomiso Regional D.U. 040
- (b) Cofinanciado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
- (c) Obra financiada con cargo a Impuesto a la Renta
- (d) Considerada en el D.U. 054-2011
- (e) Considerada en el D.U. 058-2011
- (A) Estado del PIP: Sólo viable (V), ET en elaboración (ET elab), ET aprobado (ET aprb), En proceso de convocatoria (En Conv), Contrato firmado (Contr), En ejecución (En ejec), Obra concluida (Term.)