


PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2015  
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO  
AL 30 DE JUNIO 2015  
(EN N° DE SOLES)

PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


N°	Cód. SIAF	Cód. SIAF	Pro. Financ.	Espec. (1)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN DISTRITO	CORTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES						ESTADO DE SITUACIÓN 2		
								PRESUPUESTO INICIAL (1)	PRESUPUESTO MODIFICADO (1)	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2014 (1)		AVANCE FIN. %	EJECUCION TOTAL ACUMULADA
							78,801,818.00	7,382,403.00	12,084,000.00	2,325,678.00			3,847,035.00	6,172,764.00		22,719,184.28		
1.		091821			GRC-VARIOS	Callao		260,000.00	278,000.00									
							EDUCACION											
2.	24106	153330		V	GRC-GRI	Ventania	Mejoramiento del Servicio Educación Inicial de la I.E.I. N° 148, en el AA. HH. El Golfo, distrito de Ventania, Provincia Constitucional del Callao, Región Callao.	2,541,973.00	2,557,489.00						77,408.00	2.8	80.0	EM ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO POR CONSULTORIA EXTERNA.
3.	250023	167026		F 1 5	GRC-GRI	Ventania	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial N° 146 - AA. HH. Kello Sofá - Ventania - Callao	2,540,492.00	2,402,428.00	2,457,293.00		13,237.00	13,237.00	0.5	132,389.55	5.2		EN PROCESO DE CONVOCATORIA DE OBRA.
4.	250011	167142		F 1 5	GRC-GRI	Ventania	Ampliación y mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.I. N° 126 - AA. HH. Los Licenciados Elapa 1, Ventania - Callao	2,255,427.00	2,142,496.00	2,163,402.00		32,748.00	32,748.00	1.5	98,237.76	4.4		DECLARADO DESIERTO, PASA A ACTUALIZACION DE VALOR REFERENCIAL.
5.	251056	167303		F 1 5	GRC-GRI	Ventania	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.I. N° 142 - AA. HH. Pachacutec - Sector B Ventania - Callao	2,306,283.00		238,828.00	79,258.00		79,258.00	33.2	79,258.00	3.4	100.0	TRAMITE DOCUMENTARIO DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO.
6.	264002	176718		V	GRC-GRI	Ventania	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.I. N° 150 - CC.PP. El Merador - Nuevo Pachacutec - Ventania - Callao	2,845,181.00		284,518.00	65,017.00		65,017.00	22.9	65,017.00	2.3		REVISION DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO
7.	21620	026411		F 1 5	GRC-GRI	Ventania	Construcción de la Institución Educativa N° 5138 AA, HH, Defensores de la Patria - Ventania - Callao	3,803,565.00		10,417.00					9,807,483.27	102.7	100.0	LIQUIDADO RGR 184-2010-GRC-GRI PENDIENTE LIQUIDACION EXPEDIENTE TECNICO.
8.	24198	026583		F 1 5	GRC-GRI	Ventania	Construcción de la Institución Educativa N° 5135 AA, HH, Villa Escudero - Ventania - Callao	1,488,785.00		8,022.00					2,621,230.08	176.1	100.0	LIQUIDADO RGR 1450-2011-GRC-GRI PENDIENTE LIQUIDACION EXPEDIENTE TECNICO.
9.	273892	153333		F 1 5	GRC-GRI	Ventania	Mejoramiento del Servicio Educación Inicial de la I.E.I. N° 144, en el AA. HH. Jose Olave, Distrito de Ventania, Provincia Constitucional del Callao, Región Callao.	1,305,643.00		1,780,148.00	1,256,865.00	352,030.00	1,608,895.00	91.4	17,889.00	123.2	90.0	OBRA EN EJECUCION
10.	206227	156756		F 1 5	GRC-GRI	Callao	Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.I. N° 092 Los Niños de Santa Rosa - A.H. Jose Bolívar - Provincia del Callao - Región Callao	1,330,537.00		1,195,051.00	980,194.00	199,342.00	1,185,538.00	89.2	1,553,580.89	116.8	100.0	OBRA EN PROCESO DE RECEPCION.
11.	211823	156113		F 1 5	GRC-GRI	Ventania	Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E.I. Anexo Cristo Rey AA,HH, Villa Emilia - Ventania - Callao	1,495,832.00		1,558,040.00		1,458,095.00	1,458,095.00	94.3	1,543,075.00	103.2	80.0	OBRA EN EJECUCION
12.	275144	166870		F 1 5	GRC-GRI	Callao	Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.I. N° 82 Pascofco de Osquendo - A.H. Osquendo - Callao	1,426,103.00		1,531,715.00		1,480,682.00	1,480,682.00	96.7	1,567,082.00	109.9	100.0	PROCESO DE RECEPCION.
13.	204418	153331		F 1 5	GRC-GRI	Ventania	Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. N° 090 Corazón de María - Anexo en el AA. HH. Hijos de Villa Los Reyes, Distrito Ventania, Provincia Constitucional del Callao - Región Callao	3,777,810.00		58,753.00		58,738.00	58,738.00	100.0	3,571,022.27	94.5	100.0	OBRA LIQUIDAD RGR 014-2014-GRC-GRI SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.
14.	150399	167167		F 1 5	GRC-GRI	Ventania	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial N° 148 AA, FH 7 de Junio y CC.PP. Confraternidad - Ventania - Callao	2,792,718.00		278,272.00	72,752.00		72,752.00	26.1	72,752.00	2.6	100.0	ESTUDIO CONCLUIDO PARA FORMULAR RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO
15.	261982	167306		V	GRC-GRI	Ventania	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.I. N° 140 - AA. HH. Avipoma Ventania - Callao - Callao	2,482,325.00		248,235.00	65,593.00		65,593.00	26.8	65,593.00	2.7		EN APROBACION DE FORMATO F 15
16.	62186	140240		F 1 5	GRC-GRI	Callao	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la I.E. N° 2063 Santa Rosa del Asentamiento Humano Santa Rosa Cerro La Regla - Callao - Callao	4,083,954.00		25,341.00		20,054.00	20,054.00	79.1	470,754.82	11.6	100.0	OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE RECEPCION.
17.	16034	150117		F 1 5	GRC-GRI	Bañosvieja	Instalación del Servicio Educativo del Instituto Superior Tecnológico Público del Callao, Distrito de Bañosvieja - Región Callao.	36,252,874.00		10,000.00		10,000.00	10,000.00	100.0	5,241,768.33	14.5		OBRA REBUelta POR LA ENTIDAD.
18.	225824	161845		V	GRC-GRI	Ventania	Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria de la I.E. 5130-4 Chevalin en el AA.HH. Chevalin Distrito de Ventania, Callao	3,952,408.00		11,181.00		11,181.00	11,181.00	100.0	43,588.82	1.1		RESCISION DE CONTRATO DEL ESTUDIO DEFINITIVO, TALDES EN PROCESO DE CONVOCATORIA DESIERTO, PASA A ACTUALIZACION DE VALOR REFERENCIAL.
							CULTURA Y DEPORTE	33,752,896.84	5,587,811.00	837,162.00	251,763.00	433,073.00	684,836.00	14,978,822.99				
19.	271118	190709		F 1 5	GRC-GRI	Callao	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Callao Cercado, Distrito del Callao - Callao	8,863,651.00	1,271,842.00	331,339.00		233,431.00	233,431.00	70.5	5,174,515.48	58.4		OBRA EN EJECUCION POR ETAPA, SIN INFORME.
20.	163791	152074		F 1 5	GRC-GRI	Callao	Mejoramiento de la Lona Deportiva del Parque N° 3 de la Urb. Santa Cruz - Callao - Callao	289,065.00		7,000.00		3,500.00	3,500.00	50.0	245,089.83	84.8	100.0	OBRA LIQUIDAD RGR 014-2013-GRC-GRI SUPERVISION LIQUIDAD.
21.	260011	170607		F 1 5	GRC-GRI	Ventania	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Ventania Sur - Distrito de Ventania - Callao	4,860,215.00	548,878.00	56,525.00	23,650.00	32,643.00	56,400.00	66.9	3,587,963.55	73.9		OBRA EN EJECUCION POR ETAPA, SIN INFORME.



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2015  
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO  
AL 30 DE JUNIO 2015  
(EN MILE DE SOLES)

PLIEGO: 004 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
POR FONTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	C04 SUP	C04 SUB	C04 SUB	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	Pro. Rec. (C)	Entidad (C)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES					EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FÍSICO %	ESTADO DE SITUACIÓN 2/			
										PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS					TOTAL EJECUTADO 2014 1/	AVANCE FIN. %	
22	271282	185183		Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la zona Ventanilla Norte, Distrito de Ventanilla - Callao	F	15	GRC-GRI	Ventanilla	4,828,738.00	1,575,221.00	53,300.00				8,797.00	8,797.00	16.5	3,315,965.00	68.7		OBRA EN EJECUCION POR ETAPA, SIN INFORME.		
23	231625	183370		Instalación de la Infraestructura Deportiva (el A.H. Jose Olaya Balandra - Distrito de Ventanilla - Provincia del Callao - Región Callao.	F	15	GRC-GRI	Ventanilla	474,015.88		407,951.00	227,013.00			153,855.00	381,568.00	93.5	571,471.21	120.8	100.0	OBRA TERMINADA Y LIQUIDAD.		
24	258480	177785		Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Ventanilla Centro - Distrito de Ventanilla - Callao	F	15	GRC-GRI	Ventanilla	2,862,005.00	177,159.00	1,047.00				1,047.00	1,047.00	100.0	2,073,897.83	77.9	100.0	OBRA TERMINADA Y EJECUTADA POR ETAPA.		
25	251157	185184		Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Pachacutec - Distrito de Ventanilla - Callao	F	15	GRC-GRI	Ventanilla	9,274,830.00	860,235.00							#DIV0!				OBRA EN EJECUCION POR ETAPA, SIN INFORME.		
26	212807	186105		Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Miraflores - Distrito de Ventanilla - Callao	F	15	GRC-GRI	Ventanilla	2,501,378.00	1,364,878.00							#DIV0!				OBRA EN EJECUCION POR ETAPA, SIN INFORME.		
SALUD									28,818,303.00	5,798,073.00	2,281,825.00	348,279.00			158,193.00	511,472.00		16,188,111.03					
27	232100	173445		Mejoramiento del Servicio de Salud en el Centro de Salud BOCANEGRA I-3, de la Micro Red Sequenzenario del Distrito de Callao, Provincia del Callao, Región Callao.	V		GRC-GRI	Callao	7,434,804.00	188,090.00	228,060.00				4,000.00		1.8	22,000.00	0.3	90.0	EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, POR ADMINISTRACION DIRECTA.		
28	237853	172844		Mejoramiento del Servicio de Salud en el Centro de Salud Aeropuerto - I-2, de la Micro Red Aeropuerto del Distrito de Callao, provincia y Región Callao.	V		GRC-GRI	Callao	5,773,850.00	5,809,983.00						#DIV0!	18,000.00	0.3	30.0	EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, POR ADMINISTRACION DIRECTA.			
29	183140	112478		Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Jose Olaya - Callao	F	15	GRC-GRI	Callao	3,138,362.00		702,274.00							3,425,960.00	109.1		RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRA LIQUIDAD.		
30	143157	113110		Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Sequenzenario - Callao	F	15	GRC-GRI	Callao	3,763,850.00		473,712.00							4,434,814.24	119.7	100.0	OBRA TERMINADA, LIQUIDADO CON RGR 007-2015-GRC-GRI.		
31	261291	183218		Mejoramiento de la Prestación del Servicio de Salud en el Centro de Salud Bahía Blanca - Ventanilla - Callao	F	15	GRC-GRI	Ventanilla	8,968,837.00		877,849.00	348,279.00			159,193.00	507,472.00	57.8	8,288,407.89	98.7	100.0	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE LIQUIDACION.		
TRANSPORTE									616,155,865.14	91,124,050.00	146,116,724.00	15,540,994.00	889,338.00		184,848.00	424,716.00		71,928,897.00		832,153,128.24			
32	48520	055863		Construcción de la Vía Costal Verde - Costanera Tramo - Callao	F	15	GRC-GRI	Callao	284,221,695.00	86,730,000.00	122,184,586.00	19,243,845.00	869,338.00				70,113,184.00	57.4	203,032,517.55	71.4	14.42	Obra en ejecución.	
33	48116	056012		Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta	2008	15	GRC-GRI	Multidistrital	513,979,904.00		16,899,156.00	207,149.00			104,848.00	298,298.00	4.7	835,463,012.08	123.8	100.0	OBRA TERMINADA, PENDIENTE GASTOS GENERALES Y COSTOS DIRECTOS SE ENCUENTRAN EN ARBITRAJE LUEGO LIQUIDACION DE OBRA.		
34	28088	041640		Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. 12 de octubre, Distrito de Ventanilla - Callao.	F	15	GRC-GRI	Ventanilla	2,459,912.90		82,798.00				82,785.00		100.0	2,998,630.54	121.9	100.0	OBRA LIQUIDAD CON RGR 022-2013-GRC-GRI, PENDIENTE LIQUIDACION DE SUPERVISION.		
35	719133	185781		Mejoramiento de las Calles del A.H. Las Lofuras, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.	F	15	GRC-GRI	Callao	994,317.18	928,453.00	928,453.00							50,898.54	5.1		OBRA ADJUDICADA, REFORMULACION DE EXPEDIENTE TECNICO, ANTES DE INICIAR OBRA.		
36	397484	154527		Mejoramiento de Calles en el AA. HH. Virgen de Guadalupe, Distrito Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao.	F	15	GRC-GRI	Ventanilla	4,256,920.00	1,467,967.00							#DIV0!	89,714.45	2.0		EXPEDIENTE TECNICO TERMINADO Y APROBADO, ACTUALIZACION DE VALOR REFERENCIAL.		
37	235006	104509		Mejoramiento e Iluminación de Pistas y Veredas de la Calle Amancebas, calle 2 y calle Los Germanos de la Urbanización Jardines Viru, Distrito de Bellavista - Callao	F	15	GRC-GRI	Bellavista	1,863,859.00		35,175.00				36,174.00	36,174.00	100.0	2,169,755.21	116.4	100.0	OBRA LIQUIDAD RGR 872-2014-GRC-GRI, CON BALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA.		
38	145590	109220		Mejoramiento de la Infraestructura Vial en el Chelo Canales y Jirones Vigil y Arica, Provincia de Callao - Callao	F	15	GRC-GRI	Callao	8,378,257.00		7,488.00				7,481.00	7,481.00	90.0	8,354,760.77	99.7	100.0	OBRA LIQUIDAD RGR 087-2014-GRC-GRI, EN PROCESO LIQUIDACION DE EXPEDIENTE TECNICO.		
CAFED									2,186,178.14		80,876.00							34,022.00	56.1		420,380.32		
39	09161	140520		Mejoramiento de la Losa Deportiva ubicada en la I.E. Jose Olaya Balandra - La Parte - Callao	F	15	CAFED	Callao	193,493.40		6,000.00				6,000.00	6,000.00	100.0	192,701.39	98.6	100.0	OBRA TERMINADA Y LIQUIDAD. PAGO PENDIENTE DE LIQUIDACION DE SUPERVISION.		
40	091134	158300		Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5025 Jose Maria Arguedas - Callao - Callao	F	15	CAFED	Callao	471,316.20		12,000.00				12,000.00	12,000.00	100.0	227,878.93	48.3	100.0	OBRA TERMINADA Y LIQUIDAD. PAGO PENDIENTE DE LIQUIDACION DE EXPEDIENTE TECNICO.		



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2015  
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO  
AL 30 DE JUNIO 2015  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 001 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORIAS  
POR TODOS LOS FINES DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SUP	Cód. SUB	Cód. UNAF	Pro. Prec.	Estado (1)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FÍSICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/			
									PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2014 1/					AVANCE FÍS. %		
41.	281158	187407			F 1 5	CAFED	Bellavista	299,233.18	14,319.00								339,994.00	126.3	100.0	OBRA TERMINADA Y LIQUIDADADA, CON SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA SEGUN RESOLUCION DE LIQUIDACION			
42.	230895	187408			F 1 5	CAFED	Ventania	286,583.02	5,007.00				2,007.00	2,007.00	40.1		343,468.98	119.9	100.0	OBRA TERMINADA Y LIQUIDADADA, CON SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA SEGUN RESOLUCION DE LIQUIDACION			
43.	227134	187455			F 1 5	CAFED	Callao	194,193.70	872.00				336.00	336.00	50.0		260,288.00	134.0	100.0	OBRA TERMINADA Y LIQUIDADADA, CON SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA SEGUN RESOLUCION DE LIQUIDACION			
44.	591149	187913			F 1 5	CAFED	Bellavista	254,952.84	13,172.00				4,172.00	4,172.00	31.7		332,856.00	130.6	100.0	OBRA TERMINADA Y LIQUIDADADA, CON SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA SEGUN RESOLUCION DE LIQUIDACION			
45.	281101	187406			F 1 5	CAFED	Callao	207,900.18	3,508.00				3,507.00	3,507.00	100.0		780,947.00	135.3	100.0	OBRA TERMINADA Y LIQUIDADADA, CON SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA SEGUN RESOLUCION DE LIQUIDACION			
46.	213465	155635			F 1 5	CAFED	Callao	318,787.84	6,000.00				6,000.00	6,000.00	100.0		285,510.17	80.7	100.0	OBRA TERMINADA Y LIQUIDADADA, CON SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA SEGUN RESOLUCION DE LIQUIDACION			
UE 400-1318 DIRECCION DE SALUD								1,856,552.40	1,250,387.00								83,200.00			#DIV0!	#DIV0!		
47.	230881	100868			F 1 5	GRC-DIRESA	Callao	748,611.40	185,235.00	83,200.00				83,200.00	50.3		785,855.40	105.2	100.0	ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA 2003/2015			
48.	250053	250021			F 1 5	GRC-DIRESA	Callao	1,108,941.00	1,085,712.00														
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL								1,378,388.00	1,022,258.00						1,022,257.00			3,440,590.44					
49.	140081	100576			F 1 5	GRC-GRNDNDCYC	Ventania	1,378,388.00	1,022,258.00	1,022,257.00				1,022,257.00	100.0		3,440,590.44	249.6	100.0	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE RECEPCION			
UE - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION								6,427,285.24	150,940.00														
50.	17874	092521			F 1 5	GRC-HNDAC	Callao	5,809,492.00	150,940.00								1,156,588.14	19.9	100.0	OBRA CONCLUIDA CON RGGR 899-2011-GRC-GGR			
UE - HOSPITAL SAN JOSE								308,901.62	22,049.00						438.00								
51.	237862	107300			F 1 5	GRC-HSJ	Callao	308,901.62	22,049.00				438.00	438.00	2.0		290,854.00	84.4	100.0	OBRA TERMINADA			
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA, ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN									10,033,125.00	1,202,878.00				18,000.00	18,000.00			8,435,759.00					
52.	n.a.	001821				GRC-VARIOS	Multidistrital		10,033,125.00	1,202,878.00				18,000.00	18,000.00	1.5	8,435,759.00			#DIV0!	SIN INFORME		
TOTAL								987,495,398.00	119,915,482.00	159,048,411.00	12,886,715.00	889,339.00		194,844.00	4,682,047.00	79,556,886.00	58.07		918,121,880.61				

Fuentes: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA ANTI-GABRIEL" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
2/ SEGUN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS AREAS EJECUTORIAS AL 30 DE JUNIO DE 2015

- (a) Financiada con cargo al Fideicomiso Regional D.U. 040
- (b) Co-financiada con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
- (c) Obra financiada con cargo a Impuesto a la Renta
- (d) Considerada en el D.U. 054-2013
- (e) Considerada en el D.U. 059-2013

(1) Estado del PIP: Sólo viable (V), ET en elaboración (ET elab), ET aprobado (ET aprb), En proceso de convocatoria (En Conv), Contrato firmado (Contr), En ejecución (En ejec), Obra concluida (Termin)

