

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2016
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 DE MARZO 2016
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


N°	Cód. SNP	Cód. SIAF	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA 31/07/2015	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 0%	AVANCE FÍSICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	
						PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2015 1/					AVANCE FIN. %
			EDUCACION		76,588,546.00	4,196,215.00	32,392,056.00	131,644.00	6,405,180.00	-	-	589,724.00	7,126,548.00		24,205,027.47			
1.	250023	167026	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial N° 146 - AA. HH. Keiko Sofia - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	2,540,492.00	241,932.00	603,976.00	131,644.00				131,644.00	21.8	2,346,023.33	92.3	100.0	OBRA EN PROCESO DE RECEPCION.
2.	250011	167142	Ampliación y mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.I. N° 126- AA. HH. Los Licenciados Etapa I. - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	2,255,427.00	5,466.00	546,839.00				260,831.00	260,831.00	47.7	1,767,863.14	78.4	100.0	OBRA EN PROCESO DE RECEPCION.
3.	225924	161945	Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria de la IE 5130-4 Chavinillo en el AA.HH. Chavinillo, Distrito de Ventanilla, Callao	GRC-GRI	Ventanilla	3,992,406.00	3,948,817.00	3,948,817.00				-	-	-	43,588.52	1.1		ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO INCLUYENDO TAUDES, EN V° B° DE TERMINOS DE REFERENCIA.
	251665	167307	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 142- AA.HH. PACHACUTEC - SECTOR B VENTANILLA- CALLAO-CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	2,306,283.00	-	114,248.00				-	-	-	131,782.23	5.7	100.0	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO, FALTA FINANCIAMIENTO PARA OBRA
	206227	156768	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I N 092 "LOS NIÑOS DE SANTA ROSA" - A.H. JOSÉ BOTERIN - PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	GRC-GRI	Callao	1,330,637.00	-	18,545.00				-	-	-	1,618,638.83	121.6	100.0	LIQUIDAD RGR 046-2015-GRI DEL 13-10-2015
	211623	159209	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. ANEXO CRISTO REY AA.HH. VILLA EMILIA - VENTANILLA - CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	1,495,632.00	-	57,624.00				54,112.00	54,112.00	93.9	1,975,916.59	132.1	100.0	OBRA LIQUIDAD RGR 053-2015-GRC-GRI, CON FECHA 18-12-2015.
	2263027	263027	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 102 EN EL AA.HH CARLOS GARCIA RONCEROS, EN EL PROYCTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRECYD	Ventanilla	2,465,167.00	-	120,565.00				36,169.00	36,169.00	30.0	36,169.00	1.5	30.0	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION.
	2265630	265630	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 136 NIÑOS DE MARÍA EN EL AA.HH. SARITA COLONIA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRECYD	Callao	1,996,898.00	-	130,040.00				-	-	-	-	30.0		ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA.
	2269578	269578	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 101 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRECYD	Mi Perú	2,968,893.00	-	130,040.00				39,012.00	39,012.00	30.0	39,012.00	1.3	30.0	ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA.
	2271603	271603	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRECYD	Mi Perú	3,022,049.00	-	111,708.00				-	-	-	-	-		OBRA SIN EJECUCION.
	204418	153331	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N° 099 CORAZON DE MARIA - ANEXO, EN EL AA.HH. HIJOS DE VILLA LOS REYES, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	3,777,810.00	-	998,000.00				199,600.00	199,600.00	20.0	3,770,622.39	99.8	100.0	OBRA LIQUIDAD RGR 014-2014-GRC-GRI, PAGO DE SALDO LIQUIDACION A FAVOR DEL CONTRATISTA.
	251982	167305	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 149- AA.HH. AVIPAMA VENTANILLA- CALLAO-CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	2,462,325.00	-	132,911.00				-	-	-	113,322.28	4.6		ESTUDIO TECNICO CONCLUIDO.
	180344	150147	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA - REGIÓN CALLAO.	GRC-GRI	Callao	36,252,674.00	-	18,801,313.00				-	-	-	5,248,538.76	14.5		CONTRATO RESUELTO POR LA ENTIDAD, EN LAUDO ARBITRAL.
	182196	146240	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 2093 SANTA ROSA DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA CERRO LA REGLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Callao	4,083,954.00	-	6,416,566.00		6,405,180.00		6,405,180.00	99.8	6,875,935.38	168.4	100.0	OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACION.	
	254002	176719	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 150- CCPP. EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC - VENTANILLA- CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	2,845,181.00	-	106,846.00				-	-	-	112,381.17	3.9	100.0	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO, FALTA FINANCIAMIENTO PARA OBRA
	260389	167157	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 148 AA.HH. 7 DE JUNIO Y CC.PP CONFRATERNIDAD- VENTANILLA- CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	2,792,718.00	-	154,018.00				-	-	-	125,253.85	4.5	100.0	ESTUDIO CONCLUIDO APROBADO, FALTA FINANCIAMIENTO.
			CULTURA Y DEPORTE			11,776,206.00	2,845,702.00	2,845,702.00				-	-	-	-			
	264157	185184	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Pachacutec - Distrito de Ventanilla - Callao.	GRC-GRI	Ventanilla	9,274,830.00	1,658,777.00	1,658,777.00				-	-	-	-	-		OBRA SIN EJECUCION.



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2016
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 DE MARZO 2016
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF		Pro. Part.	Estado (*)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES						EJECUCION TOTAL ACUMULADA 31/07/2015	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	
									PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2015 1/					AVANCE FIN. %
5	272807	186105	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Mi Peri - Distrito de Ventanilla - Callao.	F	1	GRC-GRI	Ventanilla	2,501,376.00	1,186,925.00	1,186,925.00										OBRA SIN EJECUCION.	
			SALUD					20,050,466.00	12,944,364.00	7,238,304.00	579,554.00	-	-	-	17,961.00	597,515.00		8,970,931.58			
		001821	ESTUDIOS DE PRE INVERSION			GRC-VARIOS	Multidistrital			100,000.00								#DIV/0!			
	143140	112478	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Jose Olaya - Callao	F	1	GRC-GRI	Callao	3,138,362.00	-	780,644.00	579,554.00					579,554.00	74.2	4,004,644.70	127.6	EN PROCESO DE CONVOCATORIA POR EL SALDO.	
6	232190	173445	Mejoramiento del Servicio de Salud en el Centro de Salud BOCANEGRA I-3, de la Micro Red Sesquicentenario del Distrito de Callao, Provincia del Callao, Región Callao.	V		GRC-GRI	Callao	7,434,804.00	7,188,714.00	584,049.00								22,000.00	0.3	50.0	EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, POR ADMINISTRACION DIRECTA. REVISION ESPECIALISTA ESTRUCTURAL.
7	237953	173444	Mejoramiento del Servicio de Salud en el Centro de salud Aeropuerto - I 2, de la Micro Red Aeropuerto del Distrito de Callao, provincia y Región Callao.	V		GRC-GRI	Callao	5,773,650.00	5,755,650.00	5,755,650.00								18,000.00	0.3	30.0	EN VALOR RWEFERENCIAL POR ACTUALIZACION DE PRECIOS.
	143157	113110	Construcción y Equipamiento del centro de Salud Sesquicentenario - Callao	F	1	GRC-GRI	Callao	3,703,650.00	-	17,961.00				17,961.00	17,961.00	100.0	4,926,286.88	133.0	100.0	OBRA TERMINADA, LIQUIDADO CON RGR 007-2015-GRC-GRI	
			TRANSPORTE					818,651,346.00	64,761,412.00	175,548,076.00	4,727,229.00	16,839,835.00	-	-	-	21,567,064.00	15.00	897,060,893.93			
8	45520	055890	Construcción de la Via Costa Verde - Costanera Tramo - Callao	F	1	GRC-GRI	Callao	284,221,686.00	51,734,548.00	143,734,548.00	4,727,229.00	16,839,835.00				21,567,064.00	15.0	260,668,957.22	91.7	24.00	OBRA EN EJECUCION.
9	207464	154527	Mejoramiento de Calles en el AA. HH. Virgen de Guadalupe, Distrito Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao.	F	1	GRC-GRI	Ventanilla	4,259,920.00	3,900,129.00	3,900,129.00								83,714.45	2.0	100.0	EXPEDIENTE TECNICO TERMINADO Y APROBADO. FALTA FINANCIAMIENTO.
10	247276	177310	MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA ASOCIACION SANTA MARGARITA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	V		GRC-GRI	Ventanilla	3,014,610.00	3,014,610.00	1,810,938.00								-	-		OBRA SIN EJECUCION.
11	207460	154528	MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - REGION CALLAO	F	1	GRC-GRI	Ventanilla	1,575,606.00	1,253,306.00	1,253,306.00								65,490.00	4.2		ESTUDIO TERMINADO.
12	211731	166457	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.H. MARIA JESUS ESPINOZA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	F	1	GRC-GRI	Ventanilla	11,599,620.00	4,858,819.00	11,369,571.00								217,000.00	1.9		ESTUDIO TERMINADO.
	48115	055912	MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	F	1	GRC-GRI	Callao	513,979,904.00	-	13,479,584.00								636,025,732.26	123.7	100.0	OBRA TERMINADA, PENDIENTE GASTOS GENERALES Y COSTOS DIRECTOS SE ENCUENTRAN EN ARBITRAJE, LUEGO LIQUIDACION DE OBRA CONVENIO EN PROCESO CON MTC PARA COMPROMISOS ADQUIRIDOS.
			ORDEN PUBLICO					1,378,388.00	-	122,213.00						122,212.00	100.00	3,881,210.65			
	109091	100576	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA COMPANIA DE BOMBEROS EN EL AA.HH. NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	F	1	GRC-GRI	Ventanilla	1,378,388.00		122,213.00				122,212.00	122,212.00	100.0	3,562,772.65	258.5	100.0	LIQUIDADO RGR 047-2015-GRC-GRI.	
			PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA, ESTUDIOS DE PREINVERSION						6,649,713.00	3,888,489.00					159,219.00	159,219.00	4.09	159,219.00			
13	n.a.	001821	Estudios de Preinversión			GRC-VARIOS	Multidistrital		6,649,713.00	3,888,489.00				159,219.00	159,219.00	4.1	159,219.00	#DIV/0!		SIN INFORME	
			HOSPITAL CARRION					8,167,927.00	-	962,635.00								5,971,131.84			
	146243	115804	MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA QUIRURGICA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	F	1	GRC-HNDAC	CALLAO	2,780,456.00		716,436.00								2,051,020.00	73.8		OBRA EN EJECUCION.
	2278096	278098	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	F	1	GRC-HNDAC	CALLAO	5,387,471.00		246,199.00								3,920,111.84	72.8		OBRA EN EJECUCION.
			DIRESA					978,692.02	-	27,957.00								986,377.60			
	311127	280218	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVO EN DETECCION TEMPRANA DE CANCER EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS CENTROS DE SALUD BELLAVISTA PERU COREA, NESTOR GAMBETTA, MATERNO INFANTIL PACHACUTEC PERU COREA DE LA DIRESA CALLAO			GRC-DIRESA	Multidistrital	978,692.02		27,957.00								986,377.60	100.8	100.0	OBRA TERMINADA Y EQUIPAMIENTO POR CONCLUIR.



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2016
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
 AL 31 DE MARZO 2016
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	Pro. Part.	Estado (*)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA 31/07/2015	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FÍSICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	
								PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2015 1/					AVANCE FIN. %
TOTAL							928,444,952.00	91,397,406.00	223,026,432.00	5,438,427.00	23,245,015.00	-	-	766,904.00	29,572,558.00		941,234,792.07	-	-	

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 2/ SEGÚN LOS REPORTES DE GESTIÓN REMITIDOS POR LAS ÁREAS EJECUTORAS AL 31 DE MARZO DE 2016
 (a) Financiado con cargo al Fideicomiso Regional D.U. 040
 (b) Cofinanciado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
 (c) Obra financiada con cargo a Impuesto a la Renta
 (d) Considerada en el D.U. 054-2011
 (e) Considerada en el D.U. 058-2011
 (A) Estado del PIP: Sólo viable (V), ET en elaboración (ET elab), ET aprobado (ET aprb), En proceso de convocatoria (En Conv), Contrato firmado (Contr), En ejecución (En ejec), Obra concluida (Term.)

