

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2016
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016
(EN NUEVOS SOLES)

PERU: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SHIP	Cód. SAP	PROYECTOS	Pto. Part.	Estado (*)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA 31/12/2016	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FÍSICO %	ESTADO DE SITUACIÓN 2/		
									PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2016 1/					AVANCE FIN. %	
			EDUCACION					85,185,045.00	4,196,215.00	29,293,082.00	201,195.00	6,405,180.00	-	-	1,752,019.00	6,356,394.00	-	-	29,111,988.25			
1.	25023	107003	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial N° 146 - AA. HH. Keiko Sofia - Ventanilla - Callao	F	1	GRC-GRI	Ventanilla	2,540,402.00	241,932.00	403,978.00	201,195.00				201,195.00	48.6		2,415,574.33	95.1	100.0	LIQUIDADO CON RGR 017-2016-GRC-GRI DEL 05-08-2016	
2.	75001	107142	Ampliación y mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.I. N° 126- AA. HH. Los Licenciados Etaps 1 - Ventanilla - Callao	F	1	GRC-GRI	Ventanilla	2,255,427.00	5,466.00	546,879.00				436,994.00	436,994.00	79.9		1,944,026.14	86.2	100.0	LIQUIDADO CON RGR 014-2016-GRC-GRI DEL 18-07-2016.	
3.	225924	101845	Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria de la IE 51304 Chevalin en el AA.HH. Chevalin, Distrito de Ventanilla, Callao	V		GRC-GRI	Ventanilla	3,992,408.00	3,948,817.00	280,174.00				-	-		43,588.52	1.1		NUEVO PROCESO DE CONVOCATORIA DE CONSULTORIA PARA ELABORAR EXPEDIENTE TÉCNICO. (YA QUE FUE DECLARADO DESIERTO)		
4.	251565	107307	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 142- AA.HH. PACHACUTEC - SECTOR B VENTANILLA- CALLAO-CALLAO	F	1	GRC-GRI	Ventanilla	2,306,293.00	-	114,248.00				-	-		131,782.23	5.7	100.0	EN PROCESO DE CONVOCATORIA PARA EJECUTAR LA OBRA.		
5.	205327	165156	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N° 052-LOS NIÑOS DE SANTA ROSA - A.H. JOSÉ BOTERINI - PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	F	1	GRC-GRI	Callao	1,330,637.00	-	18,545.00				15,542.00	15,542.00	83.6		1,634,180.83	122.8	100.0	LIQUIDADO RGR 046-2015-GRI DEL 13-10-2015	
6.	211623	159209	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E.I. ANEXO CRISTO REY AA.HH. VILLA EMILIA - VENTANILLA - CALLAO	F	1	GRC-GRI	Ventanilla	1,495,632.00	-	57,624.00				57,624.00	57,624.00	100.0		1,979,426.59	132.3	100.0	OBRA LIQUIDADADA RGR 053-2015-GRC-GRI, CON FECHA 18-12-2015.	
7.	2263027	283027	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 162 EN EL AA.HH CARLOS GARCIA RONCEROS, EN EL PROYECTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTEC-VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V		GRC-GRECYD	Ventanilla	2,465,167.00		120,585.00				72,338.00	72,338.00	60.0		72,338.00	2.9		EN PROCESO DE CONVOCATORIA PARA EJECUTAR LA OBRA.	
8.	2265600	265633	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N° 136 NIÑOS DE MARÍA EN EL AA.HH. SARITA COLONIA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V		GRC-GRECYD	Callao	1,596,988.00		130,040.00				-	-		-	-	-		EN PROCESO DE CONVOCATORIA PARA EJECUTAR LA OBRA.	
9.	2296578	296578	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 161 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V		GRC-GRECYD	Mi Perú	3,068,893.00		130,040.00				78,024.00	78,024.00	60.0		78,024.00	2.6		EN PROCESO DE CONVOCATORIA PARA EJECUTAR LA OBRA.	
10.	2271603	271603	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V		GRC-GRECYD	Mi Perú	3,022,049.00		111,708.00				67,024.00	67,024.00	60.0		67,024.00	2.2		EN PROCESO DE CONVOCATORIA PARA EJECUTAR LA OBRA.	
11.	204418	153331	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N° 099 CORAZON DE MARIA - ANEXO, EN EL AA.HH. HIJOS DE VILLA LOS REYES, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - REGION CALLAO	F	1	GRC-GRI	Ventanilla	3,777,810.00	1,064,614.00					994,969.00	994,969.00	93.5		4,585,901.30	120.9	100.0	OBRA LIQUIDADADA RGR 014-2014-GRC-GRI, PAGO DE SALDO LIQUIDACION A FAVOR DEL CONTRATISTA.	
12.	251682	187305	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 149- AA.HH. AVIPAMA VENTANILLA- CALLAO-CALLAO	F	1	GRC-GRI	Ventanilla	2,482,325.00		132,911.00				-	-		115,322.28	4.5		EN PROCESO DE CONVOCATORIA PARA EJECUTAR LA OBRA.		
13.	183344	152147	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA - REGION CALLAO	F	1	GRC-GRI	Callao	36,252,674.00		18,801,313.00				-	-		5,248,538.76	14.5		CONTRATO RESUELTO POR LA ENTIDAD, EN LAUDO ARBITRAL, SE TIENE EL LAUDO DEL PROYECTISTA, SE ESTA A LA ESPERA DEL LAUDO DEL CONTRATISTA		
14.	182196	148240	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. N° 2093 SANTA ROSA DEL ASENTAMIENTO HUMANO SANTA ROSA CERRO LA REGLA - CALLAO - CALLAO	F	1	GRC-GRI	Callao	4,083,954.00		6,415,566.00		6,405,180.00		11,385.00	6,416,565.00	100.0		6,897,320.38	168.6	100.0	OBRA LIQUIDADADA CON RGR N° 1533-2015-GRC-GGR DE FECHA 08-11-2015.	
15.	254062	178719	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 150- C.C.P.P. EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO	F	1	GRC-GRI	Ventanilla	2,845,181.00		106,848.00				-	-		112,361.17	3.9		EN PROCESO DE CONVOCATORIA PARA EJECUTAR LA OBRA.		



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2016
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO 46º GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNP	Cód. SIAF	PROYECTOS	Pre. Part.	Espec. []	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES							EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA 31/12/2016	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 0%	AVANCE FÍSICO %	ESTADO DE SITUACIÓN 1/		
									PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE DERECHO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2016 1/	AVANCE FIN. %						
16.	250350	187157	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 148 AA.HH. 7 DE JUNIO Y CC PP CONFRATERNIDAD- VENTANILLA- CALLAO		F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,792,718.00		154,018.00													EN PROCESO DE CONVOCATORIA PARA EJECUTAR LA OBRA.
17.	203692	163303	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N° 144 EN EL AA.HH. JOSE OLAYA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO		F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	1,305,643.00		46,398.00													OBRA LIQUIDADADA CON RGR N° 304-2016-GRC-GRI DE FECHA 04-04-2016.
18.	22251	028560	SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 5116 ANEXO AA.HH BALNEARIO, PACHACUTEC - VENTANILLA - CALLAO		F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	1,201,429.00		18,120.00					18,119.00	18,119.00	100.0	1,933,005.85	160.9				LAUDO ARBITRAL CONCLUIDO. PENDIENTE PAGO DE SALDO DE INTERESES AL CONTRATISTA.
19.	2295060	205006	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N° 83 PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO LA PERLA. PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		V	GRC-GRI	Callao	3,843,256.00		206,838.00													
20.	2380232	280232	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N° 5149, EN EL BARRIO VIII - PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO		V	GRC-GRI	Ventanilla	9,164,905.00		250,555.00													
21.	2283574	203574	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 83 NIÑO JESUS DE PRAGA, AA.HH. MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		V	GRC-GRI	Callao	3,062,398.00		201,448.00													
			CULTURA Y DEPORTE					32,548,280.79	2,845,702.00	1,149,132.00					874,485.00	874,485.00		8,563,460.37					
22.	264157	105184	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Pachacutec - Distrito de Ventanilla - Callao.		F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	8,274,830.00	1,859,777.00	659,777.00					633,837.00	633,837.00	96.2	633,837.00	6.8				DOS LOSAS DEPORTIVAS CON EXPEDIENTE TÉCNICO CONCLUIDO. ENTREGADO A LA DRECY DEPORTES. EN ESPERA DE RESOLUCIÓN DEL EXP. DE CONTRATACIÓN PARA LA CONVOCATORIA DE EJECUCIÓN DE OBRA
23.	272857	156105	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona III Perú - Distrito de Ventanilla - Callao.		F 1 5	GRC-GRI	Mi Perú	2,501,276.00	1,186,925.00								#DIV0!						TRES LOSAS DEPORTIVAS CON EXPEDIENTE TÉCNICO TERMINADO, SE DEBE ACTUALIZAR EL VALOR REFERENCIAL, DE ACUERDO A LA PRIORIZACION DE LA DRECY.
24.	186083	146902	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE GRASS ARTIFICIAL EN LA LOSA DEPORTIVA UBICADA EN LA MZ. A LOTE 03 DEL AA.HH. HEROES DEL CENEPÁ, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.		F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	192,972.79		148,681.00					148,680.00	148,680.00	100.0	340,564.86	176.5				OBRA LIQUIDADADA CON RGR N° 001-2013-GRC-GRI DE FECHA 04-01-2013.
25.	231512	189356	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA NORTE DEL CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO		F 1 5	GRC-GRI	Callao	9,063,429.00		308,886.00					73,343.00	73,343.00	23.7	95,093.00	1.0				OCHO LOSAS DEPORTIVAS CON EXPEDIENTES TÉCNICOS CONCLUIDOS, OBRAS SIN EJECUTAR
26.	256490	177786	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA VENTANILLA CENTRO - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO		F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,962,005.00		14,162.00								2,073,897.77	77.9				
27.	272116	185706	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA CALLAO CERCADO, DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO		F 1 5	GRC-GRI	Callao	8,853,851.00		16,628.00					18,625.00	18,625.00	100.0	5,420,067.94	61.2	100.0			QUINCE LOSAS DEPORTIVAS CULMINADAS
																	#DIV0!						
			SALUD					25,391,322.00	12,944,384.00	1,094,799.00	579,554.00		7,000.00		36,452.00	623,006.00		12,846,104.54					
28.		001811	ESTUDIOS DE PRE INVERSION			GRC-VARIOS	Multidistrital										#DIV0!						
29.	143140	112178	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Jose Olave - Callao		F 1 5	GRC-GRI	Callao	3,138,382.89		817,346.00	579,554.00				18,481.00	506,045.00	73.2	4,023,135.70	128.2				EN PROCESO EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA
30.	232100	173445	Mejoramiento del Servicio de Salud en el Centro de Salud SOCAÑEGRA 13, de la Micro Red San Sebastián del Distrito de Callao, Provincia del Callao, Región Callao.		V	GRC-GRI	Callao	7,434,804.00	7,188,714.00								#DIV0!	22,000.00	0.3	50.0			EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, POR ADMINISTRACION DIRECTA. EN ADAPTACION DE LOS CAMBIOS SUGERIDOS POR LA DRECY - EN AVANCES DE LAS ESPECIALIDADES DE ELECTRICAS Y SANITARIAS.
		277953	Mejoramiento del Servicio de Salud en el Centro de salud SOCAÑEGRA 17, de la Micro Red Aeropuerto del Distrito de Callao, provincia del Callao, Región Callao.		V	GRC-GRI	Callao	5,773,850.00	5,755,850.00	252,492.00								18,000.00	0.3	30.0			EN CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACION DEL CONSULTOR QUE ELABORARA EL EXPEDIENTE TÉCNICO

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
VºBº
CPC ALBERTO DE LA FUENTE
OPPAT - OPA
Oficina de Programación e Inversiones

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2018
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016
[EN NUEVOS SOLES]

PERIODO: 4to GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CAB. SHIP	CAB. SNAF	PROYECTOS	Pro. Part.	Estado	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES						EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA 31/12/2016	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FÍSICO %	ESTADO DE SITUACIÓN			
									PRESUPUESTO INICIAL '17	PRESUPUESTO MODIFICADO '17	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2016 '17					AVANCE FIN. %		
	111270	100004	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD BASE MARQUEZ DE LA MICRO RED MARQUEZ DE LA RED VENTANILLA-DISA I- REGION CALLAO	F	1	GRC-GRI	Callao	5,250,858.00	-	7,000.00						7,000.00	100.0	3,850,661.96	73.3				
32	143157	113110	Construcción y Equipamiento del centro de Salud Sesquicentenario - Callao	F	1	GRC-GRI	Callao	3,703,650.00	-	17,061.00						17,061.00	100.0	4,926,266.89	133.0	100.0	OBRA TERMINADA, LIQUIDADO CON RGR 007-2015-GRC-GRI		
			TRANSPORTE					834,596,832.85	64,761,412.00	265,065,912.60	63,258,348.00	156,313,214.00				1,283,180.00		220,854,742.00	#DIV/0!	1,097,738,267.49			
33	40520	055800	Construcción de la Via Costa Verde - Costanera Tramo - Callao	F	1	GRC-GRI	Callao	284,221,966.00	51,734,548.00	238,748,988.00	63,258,348.00	156,313,214.00					219,571,562.00	92.7	458,873,455.22	161.4	76.8	OBRA EN EJECUCION.	
34	207464	154527	Mejoramiento de Calles en el AA. HH. Virgen de Guadalupe, Distrito Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao.	F	1	GRC-GRI	Ventanilla	4,259,920.00	3,900,129.00	2,938,568.00								83,714.45	2.0			EN PROCESO DE CONVOCATORIA PARA EJECUTAR LA OBRA.	
35	247276	177310	MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA ASOCIACION SANTA MARGARITA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	V		GRC-GRI	Ventanilla	3,014,610.00	3,014,610.00	15,345.00								-	-	-	-		OBRA SIN EJECUCION.
36	207460	154528	MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - REGION CALLAO	F	1	GRC-GRI	Ventanilla	1,575,658.00	1,233,306.00									#DIV/0!	85,490.00	4.2		SE ESTA ACTUALIZANDO EL VALOR REFERENCIAL DEL EXPEDIENTE TECNICO	
37	211792	185660	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	F	1	GRC-GRI	Ventanilla	14,738,388.00	-									#DIV/0!	255,000.00	1.7		EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO. EN GESTIONES PARA EL COFINANCIAMIENTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA	
38	211731	168457	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.H. MARIA JESUS ESPINOZA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO. REGION CALLAO	F	1	GRC-GRI	Ventanilla	11,599,620.00	4,858,819.00	11,667,936.00					1,117,728.00		1,117,728.00	9.6	1,334,728.00	11.5		OBRA EN EJECUCION.	
39	213133	156761	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.H. LAS COLINAS, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO. REGION CALLAO	F	1	GRC-GRI	Ventanilla	994,317.16	-	17,755.00					17,754.00		17,754.00	100.0	982,244.34	98.8	100.0	OBRA TERMINADA, LIQUIDADO CON RGR 005-2016-GRC-GRI DE FECHA 27/04/2016.	
40	40115	055012	MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	F	1	GRC-GRI	Callao	513,979,904.00	-	13,479,584.00									636,025,732.20	123.7	100.0	OBRA TERMINADA, PENDIENTE GASTOS GENERALES Y COSTOS DIRECTOS SE ENCUENTRAN EN ARBITRAJE. LUEGO LIQUIDACION DE OBRA CONVENIO EN PROCESO CON MTC PARA COMPROMISOS ADQUIRIDOS.	
41	169059	146902	CREACION DE ESCALERAS EN LOS PASAJES 3, 5 Y 6 DEL P.J. SAN JOSE, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO. REGION CALLAO	F	1	GRC-GRI	Ventanilla	162,781.49		147,696.00					147,696.00		147,696.00	100.0	319,803.22	195.9		OBRA TERMINADA, LIQUIDADO CON RGR N° 092-2012-GRC-GRI DE FECHA 27/12/2012.	
			ORDEN PUBLICO					1,378,388.00	-	122,213.00								122,212.00	488.55	3,562,772.65			
42	190691	100670	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS EN EL AA.HH. NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	F	1	GRC-GRI	Ventanilla	1,378,388.00		122,213.00					122,212.00		122,212.00	100.0	3,562,772.65	258.5	100.0	LIQUIDADO RGR 047-2015-GRC-GRI	
			CAFED					6,899,361.00	-	350,718.00								360,968.00	199.17	6,248,789.15			
43	213221	185904	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LA I.E. JUAN LINARES ROJAS - CALLAO - CALLAO	F	1	CAFED	Callao	309,407.00		6,050.00					6,000.00		6,000.00	99.2	349,220.55	112.9	100.0	OBRA TERMINADA.	
	194904	150423	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO SIMON BOLIVAR - BELLAVISTA - CALLAO	F	1	CAFED	Bellavista	7,769,894.00		354,668.00					354,668.00		354,668.00	100.0	5,899,578.60	75.7		SIN INFORME	
			PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA, ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN					12,853,472.00	6,849,713.00	1,981,044.00					1,335,425.00		1,335,425.00	166.64	14,872,965.74				
44	n.a.	001921	Estudios de Preinversión			GRC-VAIOS	Multidistrital	-	6,849,713.00	1,901,044.00					1,255,425.00		1,255,425.00	66.0	1,255,425.00	#DIV/0!		SIN INFORME	
45	25540	052404	CONSTRUCCION DE SALAS DE CONVENCIONES Y REUNIONES EN LA FORTALEZA REAL FELIPE, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL	V		GRC-APEC	CALLAO	12,653,472.00		80,000.00					80,000.00		80,000.00	100.0	13,817,540.78	107.6		SIN INFORME	
			HOSPITAL CARRION					13,977,419.00		2,167,743.00	1,839,732.00						1,839,732.00	186.61	12,865,375.16				
	146243	115804	MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA QUIRURGICA DEL DEPARTAMENTO DE CIRUGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	F	1	GRC-HNDAC	CALLAO	2,790,456.00		725,250.00		716,436.00					716,436.00	98.5	2,767,456.00	99.5	97.15	OBRA EN EJECUCION, FALTA ADJUDICAR UN COCHE DE ENTUBACION POR SI. \$7,800.00	
	279055	279055	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	F	1	GRC-HNDAC	CALLAO	5,387,471.00		1,287,777.00		1,123,296.00					1,123,296.00	87.2	5,043,407.84	93.6	75.3	OBRA EN EJECUCION.	



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2016
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2016
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	C44-SNP	C54-SM7	PROYECTOS	Plan. Part. Ejecución (1)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES							EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA 31/12/2016	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FÍSICO % 2)	ESTADO DE SITUACIÓN 2)						
								PRESUPUESTO INICIAL 1)	PRESUPUESTO MODIFICADO 1)	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2016 1)	AVANCE FIN. %										
48.	117014	032521	MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	F 1 5	GRC-HNDAC	CALLAO	5.800.492,00		154.716,00									4.984.511,34	86,0	100,0	OBRA TERMINADA.					
			DIRESA				2.087.833,02		614.981,00	9.800,00	430.864,00							440.864,00	123,52		2.025.728,67					
49	n.s.	031621	Estudios de Preinversión		GRC-DIRESA	Multidistrital			100.000,00																	
50.	311127	280218	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVO EN DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD BELLA VISTA PERU COOREA, NESTOR GABRIETTA, MATERNIDAD INFANTIL PACHACUTEC PERU COOREA DE LA DIRESA CALLAO	F 1 5	GRC-DIRESA	Multidistrital	978.692,02		27.957,00	9.800,00								9.800,00	35,1	100,0	996.177,60	101,8	100,0	OBRA CONCLUIDA y EQUIPAMIENTO POR CONCLUIR.		
51	250033	250021	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR Y PACIENTE ONCOLÓGICO EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN LA REGIÓN CALLAO	F 1 5	GRC-DIRESA	Multidistrital	1.108.941,00		487.024,00		430.864,00							430.864,00	88,5		1.020.552,07	92,8	58,4	PROYECTO EN EJECUCIÓN		
			HOSPITAL DE VENTANILLA				997.000,00		988.103,00										#DIV/0!		#DIV/0!					
	2313753	313753	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTACIONALES: SALAS DE OPERACION, SALA DE RADIOLOGIA Y ESTERILIZACION, EN EL HOSPITAL DE VENTANILLA - DIRESA - CALLAO, REGION CALLAO	V	GRC-HV	Ventanilla	997.000,00		988.103,00																SIN EJECUCION	
			HOSPITAL SAN JOSE				308.901,62		1,00																	
52.	237232	167205	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA. UNIDAD DE BIENESTAR FETAL DEL HOSPITAL SAN JOSE, CALLAO	F 1 5	GRC-HSJ	CALLAO	308.901,62		1,00																	OBRA CONCLUIDA.
TOTAL							1.037.114.375,08			65.688.629,00	163.149.258,00	7.090,00							5.281.561,00			1.148.652.647,36	100,00			

PIUNTES 1) CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
2) SEGÚN LOS REPORTES DE GESTIÓN REMITIDOS POR LAS ÁREAS EJECUTORAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

- (a) Financiado con cargo al Fideicomiso Regional D.U. 040
- (b) Cofinanciado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
- (c) Obra financiada con cargo a Impuesto a la Renta
- (d) Considerada en el D.U. 054-2011
- (e) Considerada en el D.U. 058-2011

(A) Estado del PIP: Sólo viable (V), ET en elaboración (ET elab), ET aprobado (ET apr), En proceso de convocatoria (En Conv), Contrato firmado (Contr), En ejecución (En ejec), Obra concluida (Term.)

