


SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2017
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017
 (EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. ONIP	Cód. 96AF	PROYECTOS	Estado (1)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO ACTUALIZADO DEL PROYECTO	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES		EJECUCION TOTAL ACUMULADA 30/09/2017	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
									PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2017 1/	AVANCE FIN. %				
			EDUCACION				97,878,719.00		26,669,013.00	44,160,314.00	4,701,348.00		23,127,963.95			
1.		001821	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		GRC-VARIOS	Multidistrital			575,452.00							
2.	250023	187028	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial N° 146 - AA. HH. Keiko Sofia - Ventanilla - Callao	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,540,492.00	2,818,358.30		193,132.00	29,454.00	15.3	2,445,028.36	86.8	100.0	LIQUIDADO CON RGR 017-2016-GRC-GRI DEL 05-08-2016
3.	225924	181945	Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria de la IE 5130-4 Chavínillo en el AA.HH. Chavínillo, Distrito de Ventanilla, Callao	V	GRC-GRI	Ventanilla	3,992,406.00	3,992,406.00		320,836.00	-	-	43,588.52	1.1		NUEVO PROCESO DE CONVOCATORIA DE CONSULTORIA PARA ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO. (YA QUE FUE DECLARADO DESIERTO)
4.	251886	187307	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 142- AA.HH. PACHACUTEC - SECTOR B VENTANILLA- CALLAO-CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,306,283.00	3,023,379.30	2,673,674.00	2,879,433.00	410,714.00	14.3	1,062,402.51	36.1		OBRA OTORGADA, POR INICIAR LA EJECUCION.
5.	2263027	283027	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 162 EN EL AA.HH CARLOS GARCIA RONCEROS, EN EL PROYECTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V	GRC-GRECyD	Ventanilla	2,465,167.00	3,426,924.95	2,344,602.00	2,344,602.00	36,169.00	1.5	108,507.48	3.2	60.0	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
6.	2265630	285630	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 136 NIÑOS DE MARÍA EN EL AA.HH. SARITA COLONIA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V	GRC-GRECyD	Callao	1,996,898.00	1,996,898.00		200,147.00	-	-	-	-	-	NUEVO PROCESO DE CONVOCATORIA DE CONSULTORIA PARA ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO. (YA QUE FUE DECLARADO DESIERTO)
7.	2286578	286578	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 161 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V	GRC-GRECyD	Mi Perú	2,968,893.00	2,968,893.00	2,838,853.00	2,838,853.00	39,012.00	1.4	117,035.72	3.9	60.0	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.
8.	2271803	271803	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V	GRC-GRECyD	Mi Perú	3,022,049.00	3,022,049.00	2,892,049.00	2,892,049.00	33,512.00	1.2	100,536.20	3.3	60.0	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.
9.	261982	187305	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 149- AA.HH. AVIPAMA VENTANILLA- CALLAO-CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,462,325.00	2,930,243.00		2,717,677.00	1,201,174.00	44.2	1,314,498.28	44.9	31.8	OBRA EN EJECUCION.
10.	180344	150147	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA - REGIÓN CALLAO.	F 1 5	GRC-GRI	Callao	36,252,674.00	43,139,903.19		18,801,313.00	-	-	5,248,538.76	12.2	2.07	CONTRATO RESUELTO POR LA ENTIDAD, EN LAUDO ARBITRAL. SE ESTA A LA ESPERA DEL LAUDO DEL CONTRATISTA
11.	254002	176719	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 150- CCPP. EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC - VENTANILLA- CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,845,181.00	3,973,082.93	3,562,634.00	3,860,722.00	1,992,750.00	51.6	2,105,111.17	53.0	18.57	OBRA EN EJECUCION.
12.	250389	187187	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 148 AA.HH. 7 DE JUNIO Y CC.PP CONFRATERNIDAD- VENTANILLA- CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,782,718.00	2,900,178.00		2,709,252.00	893,241.00	33.0	1,018,494.85	35.1	10.76	OBRA EN EJECUCION.

80




13.	2285086	285086	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 68 PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V	GRC-GRI	Callao	3,843,256.00	3,843,256.00		227,124.00	-	-	-	-	-	NUEVO PROCESO DE CONVOCATORIA DE CONSULTORIA PARA ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO. (YA QUE FUE DECLARADO DESIERTO)
14.	228144	186870	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI N 82 PASTORCITOS DE OQUENDO - A.H. OQUENDO - CALLAO - CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Callao	1,428,103.00	1,726,451.80		19,967.00	19,138.00	95.9	1,674,621.64	97.0	100.0	OBRA LIQUIDADADA RGR 048-2015-GRI DEL 12/10/2015.
15.	2280932	280932	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	V	GRC-GRI	Ventanilla	9,164,605.00	9,164,605.00	6,385,634.00	250,000.00	-	-	-	-	-	PIP PARA ELABORACION DE EXP. TECNICO
16.	204418	2163331	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N 099 CORAZÓN DE MARÍA - ANEXO, EN EL AA.HH. HIJOS DE VILLA LOS REYES, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - REGION CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	3,777,810.00	4,688,331.78		33,257.00	33,256.00	100.0	4,599,247.64	98.1	100.0	OBRA LIQUIDADADA RGR 014-2014-GRI DEL 11/03/2014.
17.	2285042	2285042	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5077, JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V	GRC-GRECyD	Callao	7,632,550.00	7,632,550.00		243,407.00	-	-	-	-	-	PIP PARA ELABORACION DE EXP. TECNICO
18.	2263574	263574	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 98 NIÑO JESUS DE PRAGA, AA.HH. MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V	GRC-GRI	Callao	3,062,368.00	3,082,386.00		219,611.00	-	-	-	-	-	SIN INFORME
19.	204106	2163330	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA.HH.EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,841,973.00	3,494,353.00	3,396,115.00	3,396,115.00	-	-	98,237.87	2.8	75.0	PIP CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
20.	156802	2148927	SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. 62 PASITOS DE JESUS - CALLAO-CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Callao	2,684,970.00	3,214,181.77		12,927.00	12,927.00	100.0	3,192,117.15	99.3	100.0	OBRA LIQUIDADADA RGR 013-2015-GRI DEL 12/03/2015.
CULTURA Y DEPORTE							21,628,511.00			264,783.00	245,119.00		3,520,300.74			
21.	281512	189356	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA NORTE DEL CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Callao	9,063,426.00	8,346,173.47	-	238,425.00	238,424.00	100.0	333,516.86	4.0		LOSA DEPORTIVA EX FUNDO COMPLEJO MARQUEZ LIQUIDADADO RGR 010-2017-GRI DEL 07-04-2017.
22.	258480	177786	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA VENTANILLA CENTRO - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	F 1 5	GRC-GRECyD	Ventanilla	2,662,005.00	2,228,061.32	-	14,162.00	-	-	2,073,897.77	93.1		6 LOSAS DEPORTIVAS LIQUIDADOS EN AÑO 2014 Y 2017.
23.	264157	185184	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA PACHACUTEC, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	F 1 6	GRC-GRECyD	Ventanilla	9,274,830.00	9,244,577.87	-	6,696.00	6,695.00	100.0	640,531.71	8.9		LOSA COSMOVISION OBRA LIQUIDADADO CON RGR 006-2017-GRI y LOSA SOL Y MAR OBRA LIQUIDADADA CON RGR 007-2017-GRI.
24.	201810	150422	MEJORAMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL REGIONAL DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	F 1 5	GRC-GRDE	Callao	628,250.00	537,458.00		5,500.00	-	-	472,354.40	87.9	100.0	PIP CONCLUIDO PENDIENTE DE INFORME DE CIERRE
SALUD							16,348,816.00		6,828,755.00	507,678.00	127,810.00		4,190,844.84			
25.	143140	112478	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Jose Olaya - Callao	F 1 5	GRC-GRI	Callao	3,138,362.00	4,717,780.00	-	262,758.00	78,826.00	30.0	4,101,980.84	86.9		EN ELABORACION EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA
26.	232180	173448	Mejoramiento del Servicio de Salud en el Centro de Salud BOCANEGRA I-3, de la Micro Red Sesquicentenario del Distrito de Callao, Provincia del Callao, Región Callao.	V	GRC-GRI	Callao	7,434,804.00	7,434,804.00	6,828,755.00				22,000.00	0.3	50.0	EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, POR ADMINISTRACION DIRECTA. EN ADAPTACION DE LOS CAMBIOS SUGERIDOS POR LA DIRESA - EN METRADOS
27.	237983	173444	Mejoramiento del Servicio de Salud en el Centro de salud Aeropuerto - I 2, de la Micro Red Aeropuerto del Distrito de Callao, provincia y Región Callao.	V	GRC-GRI	Callao	5,773,850.00	5,773,850.00		244,922.00	48,984.00	20.0	68,984.00	1.2	25.0	EN ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO



07

			TRANSPORTE				847,413,703.30		45,590,806.00	112,310,185.00	41,923,483.00	191.95	1,130,616,221.49			
25.	48820	066893	Construcción de la Vía Costa Verde - Costanera Tramo - Callao	F 1 5	GRC-GRI	Callao	284,221,686.00	550,256,756.38	44,042,525.00	69,479,546.00	28,733,513.00	41.4	478,147,371.80	87.1	89.0	OBRA EN EJECUCION.
29.	54419	081108	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN AH KUMAMOTO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL	V	GRC-GRI	Callao	154,369.00	154,369.00	-	1,868.00	-	-	52,800.51	34.2		SIN INFORME
30.	200802	160148	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AA.HH. AMPLIACION A - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	790,980.30	1,105,452.93	-	1,061,453.00	-	-	44,000.00	4.0		ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO.
31.	211732	165690	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA , DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	14,788,388.00	16,398,292.38	-	12,910,000.00	-	-	255,000.00	1.6		ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO.
32.	97241	002844	REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ZONA SUR DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Callao	5,955,813.00	5,940,309.99	-	5,656,375.00	-	-	283,934.96	4.8		ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO.
33.	181821	106434	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA , DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	11,663,023.00	10,128,931.71	-	4,970,000.00	-	-	199,000.00	2.0		ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO
34.	207484	184527	Mejoramiento de Calles en el AA. HH. Virgen de Guadalupe, Distrito Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao.	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	4,259,920.00	5,818,327.70	1,548,280.00	5,598,919.00	3,049,277.00	54.5	3,132,991.46	83.8	34.0	OBRA EN EJECUCION SUSPENDIDA.
35.	211731	186457	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.H. MARIA JESUS ESPINOZA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	11,599,820.00	11,884,935.02	-	10,550,208.00	10,140,663.00	96.1	11,475,390.51	96.6	52.0	OBRA EN EJECUCION.
36.	48115	055912	MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Callao	513,979,904.00	1,646,251,019.54	-	2,083,816.00	-	-	636,025,732.26	38.6	100.0	OBRA TERMINADA, PENDIENTE GASTOS GENERALES Y COSTOS DIRECTOS SE ENCUENTRAN EN ARBITRAJE. LUEGO LIQUIDACION DE OBRA CONVENIO EN PROCESO CON MTC PARA COMPROMISOS ADQUIRIDOS.
			PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA, ESTUDIOS DE PREINVERSION				12,653,472.00		6,970,277.00	3,261,982.00	695,496.00	107.08	14,313,036.78			
37.	n.a.	001621	Estudios de Preinversión		GRC-VARIOS	Multidistrital	-		6,970,277.00	2,761,982.00	195,496.00	7.1	195,496.00			SIN INFORME
38.	88849	082484	CONSTRUCCION DE SALAS DE CONVENCIONES Y REUNIONES EN LA FORTALEZA REAL FELIPE, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL	V	GRC-GRI	Callao	12,653,472.00	12,653,472.00		600,000.00	500,000.00	100.0	14,117,540.78	111.8		SIN INFORME
			ORDEN PUBLICO				3,840,454.00		-	3,736,979.00	-	-	103,475.00			
39.	85300	063990	REFORZAMIENTO DEL SERVICIO DE SERENAZGO REGIONAL DEL CALLAO	F 1 5	GRC-GRDNDcySC	Callao	3,840,454.00	3,840,454.00	-	3,736,979.00	-	-	103,475.00	2.7		CONTRATACION DE CONSULTOR PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO
			EDUCACION CALLAO				-		-	89,547.00	41,547.00	100.00	41,547.00			
40.	n.a.	001821	Estudios de Preinversión		EDUCACION-CALLAO	Multidistrital			-	41,547.00	41,547.00	100.0	41,547.00			SIN INFORME
41.		001621	Estudios de Preinversión		EDUCACION-CALLAO	Multidistrital			-	48,000.00	-	-	-			SIN INFORME
			CAFED				7,788,894.00		-	197,275.00	197,275.00	100.00	6,096,853.80	75.50		
42.	104804	180429	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO SIMON BOLIVAR - BELLAVISTA-CALLAO	F 1 5	CAFED	Callao	7,788,894.00	8,075,307.00		197,275.00	197,275.00	100.0	6,096,853.80	78.5		OBRA EN EJECUCION Y EQUIPO EN PROCESO DE IMPLEMENTACION.
			HOSPITAL D. A. CARRION				33,602,017.00		-	11,649,197.00	-	-	10,037,819.31	179.23		

90



43	2278088	278006	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN DEL CALLAO	F 1 5	GRC-HNDAC	Callao	5,387,471.00	5,207,869.00		184,481.00	-	-	5,043,407.87	96.8		OBRA EN EJECUCION PENDIENTE EQUIPAMIENTO.
44	2317706	317706	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD EN LA ESPECIALIDAD DE DERMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN - DIRESA CALLAO - REGIÓN CALLAO	F 1 5	GRC-HNDAC	Callao	3,330,367.00	3,559,629.13	-	2,880,000.00	-	-	-	-		OBRA SIN EJECUCION,
45	2310430	310430	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN DEL CALLAO	F 1 5	GRC-HNDAC	Callao	19,074,697.00	20,079,866.89	-	8,670,000.00	-	-	-	-		OBRA SIN EJECUCION
46	2092521	117974	MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGÜE DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN DEL CALLAO	F 1 5	GRC-HNDAC	Callao	5,809,492.00	6,062,365.95		154,716.00	-	-	4,994,511.34	82.4		OBRA PARALIZADA.
			HOSPITAL SAN JOSE				2,417,745.00		-	1,940,000.00	-	-	-	-		
47	2269064	269064	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS EN EL HOSPITAL SAN JOSE, DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	F 1 5	GRC-HSJ	Callao	2,417,745.00	2,417,745.00		1,940,000.00	-	-	-	-		OBRA SIN EJECUCION
			DIRESA				8,227,961.02		-	7,384,683.00	-	-	2,025,729.26			
48		001621	Estudios de Preinversión		GRC-DIRESA	Callao				100,000.00	-	-	-			
49	311127	280218	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVO EN DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LOS CENTROS DE SALUD BELLAVISTA PERU COREA, NESTOR GAMBETTA, MATERNO INFANTIL PACHACUTEC PERU COREA DE LA DIRESA CALLAO	F 1 5	GRC-DIRESA	Callao	978,692.02	1,037,085.45		18,157.00	-	-	996,177.60	96.1	98.25	OBRA EN EJECUCION.
50	2288267	2289267	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD LA PERLA, DE LA MICRO RED 4 - BELLAVISTA DEL DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGIÓN CALLAO	F 1 5	GRC-DIRESA	Callao	6,140,328.00	7,354,965.00		7,210,365.00	-	-	-	-		OBRA EN CONVOCATORIA
51	268053	2250021	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR Y PACIENTE ONCOLÓGICO EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN LA REGIÓN CALLAO	F 1 5	GRC-DIRESA	Callao	1,108,941.00	1,095,260.19		56,161.00	-	-	1,029,551.66	94.0	94.87	OBRA EN EJECUCION.
			SANEAMIENTO				7,683,234.00		-	270,500.00	27,050.00	10.00	27,050.00			
62.	2333408	333408	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	V	GRC-GRI	Callao	7,683,234.00	7,683,234.00	-	270,500.00	27,050.00	10.0	27,050.00	0.4		ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
			HOSPITAL DE VENTANILLA				997,000.00		-	988,103.00	238,000.00	24.09	238,000.00	23.87		
53.	2313753	313753	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTACIONALES: SALAS DE OPERACION, SALA DE RADIOLOGIA Y ESTERILIZACION, EN EL HOSPITAL DE VENTANILLA - DIRESA - CALLAO, REGION CALLAO	V	GRC-HV	Ventanilla	997,000.00	997,000.00		988,103.00	238,000.00	24.1	238,000.00	23.9		OBRA SIN EJECUCION.
			TOTAL				1,060,479,526.32	2,477,304,584.04	86,058,850.00	186,761,226.00	48,197,098.00	533.12				

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

2/ SEGÚN LOS REPORTES DE GESTIÓN REMITIDOS POR LAS ÁREAS EJECUTORAS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017

(a) Financiado con cargo al Fideicomiso Regional D.U. 040

(b) Cofinanciado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

(c) Obra financiada con cargo a Impuesto a la Renta

(d) Considerada en el D.U. 054-2011

(e) Considerada en el D.U. 058-2011

(A) Estado del PIP: Sólo viable (V), ET en elaboración (ET elab), ET aprobado (ET aprb), En proceso de convocatoria (En Conv), Contrato firmado (Contr), En ejecución (En ejec), Obra concluida (Tamm.)



50