

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2017
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	Estado (*)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES		EJECUCION TOTAL ACUMULADA 31/12/2017	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/	
								PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2017 1/	AVANCE FIN. %					
EDUCACION																
1.		001621	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		GRC-VARIOS	Multidistrital	107,330,686.00	26,669,013.00	21,780,340.00	10,895,230.00		28,801,939.67				
2.	250023	167026	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 146 - AA. HH. KEIKO SOFIA - VENTANILLA - CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,540,492.00	575,452.00	-	193,132.00	29,703.00	15.4	2,445,277.36	96.3	100.0	LIQUIDADO CON RGR 017-2016-GRC-GRI DEL 05-08-2016
3.	225924	161945	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 5130-4 CHAVINILLO EN EL AA.HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	V	GRC-GRI	Ventanilla	3,992,406.00	-	320,836.00	-	-	43,588.52	1.1	-	DECLARADO DESIERTO 20-12-2017, PARA REFORMULACIÓN DE TDR.	
4.	251665	167307	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 142- AA.HH. PACHACUTEC - SECTOR B VENTANILLA- CALLAO-CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,306,283.00	2,673,674.00	2,879,433.00	2,557,836.00	88.8	2,689,618.23	116.6	100.0	EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA	
5.	2263027	263027	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 162 EN EL AA.HH CARLOS GARCIA RONCEROS, EN EL PROYECTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V	GRC-GRECyD	Ventanilla	2,465,167.00	2,344,602.00	2,344,602.00	48,226.00	2.1	120,564.48	4.9	-	CONCURSO PARA EJECUCIÓN DE OBRA LP-SM 3-2017-RC, BUENA PRO OTORGADA EL 29-12-2017.	
6.	2265630	265630	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 136 NIÑOS DE MARÍA EN EL AA.HH. SARITA COLONIA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V	GRC-GRECyD	Callao	1,996,898.00	-	200,147.00	-	-	-	-	-	SIN INFORME	
7.	2269578	269578	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 161 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V	GRC-GRECyD	Mi Perú	2,968,893.00	2,838,853.00	1,042,017.00	52,016.00	5.0	130,039.72	4.4	-	CONCURSO PARA EJECUCIÓN DE OBRA LP-SM 10-2017, BUENA PRO PROGRAMADA PARA EL 21-02-2018.	
8.	2271603	271603	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V	GRC-GRECyD	Mi Perú	3,022,049.00	2,892,049.00	1,047,095.00	44,683.00	4.3	111,707.20	3.7	-	CONCURSO PARA EJECUCIÓN DE OBRA LP-SM 11-2017, BUENA PRO PROGRAMADA PARA EL 07-02-2018	
9.	251982	167305	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 149- AA.HH. AVIPAMA VENTANILLA- CALLAO-CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,462,325.00	-	2,717,677.00	2,298,340.00	84.6	2,411,662.28	97.9	100.0	EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA.	
10.	180344	150147	INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO DEL CALLAO, DISTRITO DE BELLAVISTA - REGIÓN CALLAO.	F 1 5	GRC-GRI	Callao	36,252,674.00	-	-	-	-	5,248,538.76	14.5	2.07	CONTRATO RESUELTO POR LA ENTIDAD, EN LAUDO ARBITRAL, SE TIENE EL LAUDO DEL PROYECTISTA, SE ESTA A LA ESPERA DEL LAUDO DEL CONTRATISTA	
11.	254002	176719	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 150- CCPP. EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC - VENTANILLA- CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,845,181.00	3,562,634.00	3,860,722.00	3,615,062.00	93.6	3,727,423.17	131.0	100.00	EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA.	
12.	250389	167157	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 148 AA.HH. 7 DE JUNIO Y CC.PP CONFRATERNIDAD- VENTANILLA- CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,792,718.00	-	2,709,252.00	2,173,130.00	80.2	2,298,383.85	82.3	100.00	EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE OBRA.	
13.	2265066	265066	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 68 PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V	GRC-GRI	Callao	3,843,256.00	-	227,124.00	-	-	-	-	-	PROCESO DE CONVOCATORIA PARA ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO, FUE DECLARADO DESIERTO.	
14.	223144	166870	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI N 82 PASTORCITOS DE OQUENDO - A.H. OQUENDO - CALLAO - CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Callao	1,426,103.00	-	19,957.00	19,136.00	95.9	1,674,618.64	117.4	100.0	OBRA LIQUIDADA RGR 045-2015-GRI DEL 12/10/2015.	



00


SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2017
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

15.	2280932	280932	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	V	GRC-GRI	Ventanilla	9,164,605.00	8,385,634.00	250,000.00	-	-	-	-	-	-	En proceso de Aprobación del Expediente de Contratación.
16.	204418	2153331	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N 099 CORAZÓN DE MARÍA - ANEXO, EN EL AA.HH. HIJOS DE VILLA LOS REYES, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - REGION CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	3,777,810.00	-	33,257.00	33,256.00	100.0	4,599,247.64	121.7	100.0	OBRA LIQUIDADADA RGR 014-2014-GRI DEL 11/03/2014.	
17.	2265042	2265042	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5077, JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V	GRC-GRECyD	Callao	7,632,550.00	-	243,407.00	-	-	-	-	-	CON TDR Y VALOR REFERENCIAL, EN PROCESO DE CCP Y APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN	
18.	2263574	263574	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 98 NIÑO JESUS DE PRAGA, AA.HH. MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V	GRC-GRI	Callao	3,062,366.00	-	219,511.00	-	-	-	-	25.0	EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DIRECTA.	
19.	204106	2153330	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA.HH EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,641,973.00	3,396,115.00	3,407,031.00	10,915.00	0.3	109,152.67	4.1	-	CONCURSO PARA EJECUCIÓN DE OBRA LP-SM 9-2017, BUENA PRO PROGRAMADA PARA EL 21-02-2018	
20.	155802	2146927	SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. 62 PASITOS DE JESUS - CALLAO-CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Callao	2,684,970.00	-	12,927.00	12,927.00	100.0	3,192,117.15	118.9	100.0	OBRA LIQUIDADADA RGR 013-2015-GRI DEL 12/03/2015.	
21.		2850009	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. 5150, EN EL SECTOR CERRO CACHITO - PACHACUTEC EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PC CALLAO, REGION CALLAO	V	GRC-GRI	Ventanilla	9,451,967.00	-	52,213.00	-	-	-	-	-	CONCURSO PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO AS-SM 38-2017, BUENA PRO PROGRAMADA PARA EL 19-01-2018	
CULTURA Y DEPORTE							21,628,511.00	-	264,783.00	250,619.00	-	3,525,800.74	-	-		
22.	281512	189356	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA NORTE DEL CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Callao	9,063,426.00	-	238,425.00	238,424.00	100.0	333,516.86	3.7	100.0	LOSA DEPORTIVA EX FUNDO COMPLEJO MARQUEZ LIQUIDADADO RGR 010-2017-GRI DEL 07-04-2017.	
23.	258480	177786	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA VENTANILLA CENTRO - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	F 1 5	GRC-GRECyD	Ventanilla	2,662,005.00	-	14,162.00	-	-	2,073,897.77	77.9	100.0	6 LOSAS DEPORTIVAS LIQUIDADADOS EN AÑO 2014 Y 2017.	
24.	264157	185184	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA PACHACUTEC, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	F 1 5	GRC-GRECyD	Ventanilla	9,274,830.00	-	6,696.00	6,695.00	100.0	640,531.71	6.9	100.0	LOSA COSMOVISION OBRA LIQUIDADADO CON RGR 006-2017-GRI y LOSA SOL Y MAR OBRA LIQUIDADADA CON RGR 007-2017-GRI.	
25.	201810	150422	MEJORAMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL REGIONAL DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	F 1 5	GRC-GRDE	Callao	628,250.00	-	5,500.00	5,500.00	100.0	477,854.40	76.1	-	OBRA SIN INFORME.	
SALUD							16,346,816.00	6,828,755.00	507,678.00	206,637.00	-	4,269,771.84	-	-		
26.	143140	112478	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Jose Olaya - Callao	F 1 5	GRC-GRI	Callao	3,138,362.00	-	262,756.00	157,653.00	60.0	4,180,787.84	133.2	40.0	EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE E.T. DE SALDO DE OBRA, EN REVISIÓN DEL 3ER INFORME	
27.	232190	173445	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	V	GRC-GRI	Callao	7,434,804.00	6,828,755.00	-	-	-	22,000.00	0.3	50.0	EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, POR ADMINISTRACION DIRECTA. EN ADAPTACION DE LOS CAMBIOS SUGERIDOS POR LA DIRESA - EN AVANCES DE LAS ESPECIALIDADES DE ELECTRICAS Y SANITARIAS.	
28.	237953	173444	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - 12, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	V	GRC-GRI	Callao	5,773,650.00	-	244,922.00	48,984.00	20.0	66,984.00	1.2	40.0	EN ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO	
TRANSPORTE							856,750,148.30	45,590,805.00	135,029,958.00	42,559,315.00	183.85	1,131,252,083.49	-	-		



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2017
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

29.	48520	055893	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE - COSTANERA TRAMO - CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Callao	284,221,686.00	44,042,525.00	99,758,029.00	28,898,680.00	29.0	479,312,538.80	168.6	89.0	OBRA PARALIZADA, EN PROCESO CONCURSO CP-SM 8-2017, PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA, BUENA PRO PROGRAMADA 16-01-2018	
30.	64419	081106	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN AH KUMAMOTO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL	V	GRC-GRI	Callao	154,369.00	-	1,868.00	-	-	52,800.51	34.2	-	SIN INFORME	
31.	200802	150148	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AA.HH. AMPLIACION A - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	790,980.30	-	1,061,453.00	-	-	44,000.00	5.6	-	ELABORACION DE ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO Y METAS FISICAS.	
32.	211792	165660	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA , DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	14,788,388.00	-	12,910,000.00	-	-	255,000.00	1.7	-	CONCURSO PARA EJECUCIÓN DE OBRA LP-SM 8-2017, BUENA PRO PROGRAMADA PARA EL 31-01-2018	
33.	97241	092844	REHABILITACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ZONA SUR DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Callao	5,955,813.00	-	-	-	-	283,934.96	4.8	-	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO.	
34.	161821	166434	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA , DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	11,663,023.00	-	4,970,000.00	-	-	199,000.00	1.7	-	ELABORACION DE TDR PARA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, CUENTA CON CONVENIO.	
35.	207464	154527	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA. HH. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGIÓN CALLAO.	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	4,259,920.00	1,548,280.00	5,716,209.00	3,168,566.00	55.4	3,252,280.45	76.3	34.0	OBRA EN EJECUCION SUSPENDIDA.	
36.	211731	166457	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.H. MARIA JESUS ESPINOZA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	11,599,620.00	-	10,550,208.00	10,492,069.00	99.4	11,826,796.51	102.0	100.0	OBRA EN LIQUIDACIÓN.	
37.	48115	055912	MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Callao	513,979,904.00	-	-	-	-	636,025,732.26	123.7	100.0	OBRA TERMINADA, PENDIENTE GASTOS GENERALES y COSTOS DIRECTOS SE ENCUENTRAN EN ARBITRAJE. LUEGO LIQUIDACION DE OBRA CONVENIO EN PROCESO CON MTC PARA COMPROMISOS ADQUIRIDOS.	
38.		332392	2332392: CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		GRC-GRI	Mi Perú	9,336,445.00	-	62,191.00	-	-	-	-	-	EN APROBACIÓN DE EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO, CONVENIO CON EL DISTRITO DE MI PERÚ.	
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA, ESTUDIOS DE PREINVERSION							12,653,472.00	6,970,277.00	1,724,326.00	1,057,236.00	145.51	14,674,776.78				
39.	n.a.	001621	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN		GRC-VARIOS	Multidistrital	-	6,970,277.00	1,224,326.00	557,236.00	45.5	557,236.00			SIN INFORME	
40.	86849	062464	CONSTRUCCION DE SALAS DE CONVENCIONES Y REUNIONES EN LA FORTALEZA REAL FELIPE, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL	V	GRC-GRI	Callao	12,653,472.00	-	500,000.00	500,000.00	100.0	14,117,540.78	111.6	-	SIN INFORME	
ORDEN PUBLICO							3,840,454.00	-	-	-	-	103,475.06				
41.	65390	063990	REFORZAMIENTO DEL SERVICIO DE SERENAZGO REGIONAL DEL CALLAO	F 1 5	GRC-GRNDcYSC	Callao	3,840,454.00	-	-	-	-	103,475.06	2.7	-	CONTRATACION DE CONSULTOR PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO	
EDUCACION CALLAO							-	-	89,547.00	41,547.00	100.00	41,547.00				
42.	n.a.	001621	Estudios de Preinversión		EDUCACION-CALLAO	Multidistrital	-	-	41,547.00	41,547.00	100.0	41,547.00	-	-	SIN INFORME	
43.		001621	Estudios de Preinversión		EDUCACION-CALLAO	Multidistrital	-	-	48,000.00	-	-	-	-	-	SIN INFORME	
CAFED							7,789,894.00	-	197,275.00	197,275.00	100.00	6,096,853.60	78.27			
44.	194904	150423	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO SIMON BOLIVAR -BELLAVISTA-CALLAO	F 1 5	CAFED	Callao	7,789,894.00	-	197,275.00	197,275.00	100.0	6,096,853.60	78.3	-	OBRA EN EJECUCION Y EQUIPO EN PROCESO DE IMPLEMENTACION.	
HOSPITAL D. A. CARRION							33,602,017.00	-	11,649,197.00	3,553,336.00	166.45	14,747,823.45	267.57			



89


SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2017
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

45	2278098	278098	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN DEL CALLAO	F 1 5	GRC-HNDAC	Callao	5,387,471.00		164,481.00	126,160.00	76.7	5,169,567.97	96.0	100.0	EJECUTADO	
46	2317705	317705	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD EN LA ESPECIALIDAD DE DERMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION - DIRESA CALLAO - REGION CALLAO	F 1 5	GRC-HNDAC	Callao	3,330,357.00	-	2,660,000.00	1,927,176.00	72.5	1,927,176.00	57.9	60.0	EJECUTADO PARCIALMENTE	
47	2319430	319430	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNÓSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN DEL CALLAO	F 1 5	GRC-HNDAC	Callao	19,074,697.00	-	8,670,000.00	1,500,000.00	17.3	1,500,000.00	7.9	8.0	EJECUTADO PARCIALMENTE	
48	2092521	117974	MEJORAMIENTO DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	F 1 5	GRC-HNDAC	Callao	5,809,492.00		154,716.00	-	-	6,151,079.48	105.9	-	OBRA PARALIZADA.	
HOSPITAL SAN JOSE																
							2,417,745.00	-	1,940,000.00	416,851.00	21.49	416,851.00	17.24			
49	2269984	269984	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS EN EL HOSPITAL SAN JOSE, DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	F 1 5	GRC-HSJ	Callao	2,417,745.00		1,940,000.00	416,851.00	21.5	416,851.00	17.2	81.0	PROYECTO EN EJECUCIÓN. Informado con Oficio N° 100-2018-GRC/DE-OP-HSJ. 11-01-2018	
DIRESA																
							8,227,961.02	-	7,384,683.00	2,118,791.00	83.45	4,144,520.26				
50		001621	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN		GRC-DIRESA	Callao			100,000.00	-	-					
51	311127	280218	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVO EN DETECCION TEMPRANA DE CANCER EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS CENTROS DE SALUD BELLAVISTA PERU COREA, NESTOR GAMBETTA, MATERNO INFANTIL PACHACUTEC PERU COREA DE LA DIRESA CALLAO	F 1 5	GRC-DIRESA	Callao	978,692.02		18,157.00	-	-	996,177.60	101.8	100.00	OBRA CULMINADA, PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	
52	2289267	2289267	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD LA PERLA, DE LA MICRO RED 4 - BELLAVISTA DEL DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	F 1 5	GRC-DIRESA	Callao	6,140,328.00		7,210,365.00	2,088,191.00	29.0	2,088,191.00	34.0	9.4	OBRA EN EJECUCION	
53	256053	2250021	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR Y PACIENTE ONCOLOGICO EN SITUACION DE DEPENDENCIA EN LA REGION CALLAO	F 1 5	GRC-DIRESA	Callao	1,108,941.00		56,161.00	30,600.00	54.5	1,060,151.66	95.6	100.00	OBRA CULMINADA, PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	
SANEAMIENTO																
							7,683,234.00	-	270,500.00	173,120.00	64.00	173,120.00				
54	2333408	333408	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	V	GRC-GRI	Callao	7,683,234.00	-	270,500.00	173,120.00	64.0	173,120.00	2.3	80.0	EN ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO, PRESENTADO A SEDPAPAL.	
HOSPITAL DE VENTANILLA																
							997,000.00	-	988,103.00	565,103.00	57.19	565,103.00	56.68	-		
55	2313753	313753	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTACIONALES: SALAS DE OPERACION, SALA DE RADIOLOGIA Y ESTERILIZACION, EN EL HOSPITAL DE VENTANILLA - DIRESA - CALLAO, REGION CALLAO	V	GRC-HV	Ventanilla	997,000.00		988,103.00	565,103.00	57.2	565,103.00	56.7	-	SIN INFORME.	
TOTAL																
							1,079,267,938.32	86,058,850.00	181,826,390.00	62,035,060.00	34.1					

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
2/ SEGÚN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS AREAS EJECUTORAS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2017

- (a) Financiado con cargo al Fideicomiso Regional D.U. 040
(b) Cofinanciado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
(c) Obra financiada con cargo a Impuesto a la Renta
(d) Considerada en el D.U. 054-2011
(e) Considerada en el D.U. 058-2011

(A) Estado del PIP: Sólo viable (V), ET en elaboración (ET elab), ET aprobado (ET aprb), En proceso de convocatoria (En Conv), Contrato firmado (Contr), En ejecución (En ejec), Obra concluida (Term.)



05