

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2019

AL 31 DE MARZO DE 2019

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	E s t a d o	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A PRE INVERSIÓN	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
									INSTITUCIONAL DE	INSTITUCIONAL	TOTAL EJECUTADO 2019 1/	AVANCE FIN. %					
			EDUCACION				83,502,236.21	86,126,800.22	28,754,431.00	26,907,701.00	2,973,853.00	5,430,951.49					
1		2001621	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		GRC-VARIOS	Multidistrital	-	-	551,416.00	551,416.00	-	-	-				
2	116745	2149746	AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 4015 AUGUSTO SALAZAR BONDY - CARMEN DE LA LEGUA - CALLAO	V	GRC-GRI	Carmen de la Legua	5,744,691.00	5,744,691.00	574,469.00	574,469.00	-	-	22,118.57	0.4	0.4	35.0	SE ENVIO OFICIO A LA DREC PARA DEFINICION DEL MODELO EDUCATIVO A IMPLANTAR
3	204106	2153330	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA.HH.EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,641,973.00	3,669,474.12	1,285,248.00	2,199,164.00	655,368.00	29.8	2,125,677.95	80.5	57.9	58.9	SE ENCUENTRA CON EL PLAZO CONTRACTUAL VENCIDO Y EN UNA AMPLIACION DE PLAZO DE 71 DIAS CALENDARIO
4	225924	2161945	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 5130-4 CHAVINILLO EN EL AA.HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	V	GRC-GRI	Ventanilla	3,992,406.00	3,992,406.00	3,579,977.00	3,579,977.00	-	-	43,588.52	1.1	1.1	-	PARA VALOR REFERENCIAL EN ESTUDIO DE MERCADO DEL E.T.
5	316732	2263027	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 162 EN EL AA.HH CARLOS GARCIA RONCEROS, EN EL PROYECTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,465,167.00	3,595,027.69	1,121,319.00	3,274,464.00	327,446.00	10.0	448,010.13	18.2	12.5	8.2	SE ENCUENTRA EN EL PRIMER MES DEL TOTAL DE 4 MESES
6	316861	2263339	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V	GRC-GRI	Ventanilla	1,727,397.00	1,727,397.00	303,704.00	303,704.00	-	-	21,708.00	1.3	1.3	65.0	EN ESPERA DE CONTRATACION DE LOCADORES DE METRADOS Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y COSTOS Y PRESUPUESTO
7	316908	2263574	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 98 NINITO JESUS DE PRAGA, AA.HH. MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V	GRC-GRI	Callao	3,062,366.00	3,062,366.00	2,634,583.00	2,634,583.00	-	-	-	-	-	65.0	EN ESPERA DE CONTRATACION DE LOCADORES DE METRADOS Y PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y COSTOS Y PRESUPUESTO
8	2265042	2265042	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5077, JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V	GRC-GRI	Ventanilla	7,632,550.00	7,632,550.00	763,255.00	763,255.00	-	-	-	-	-	-	EN VALOR REFERENCIAL PARA LA CONTRATACION DE EXPEDIENTE TECNICO
9	317477	2265066	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 68, PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	V	GRC-GRI	La Perla	3,843,256.00	3,843,256.00	2,382,818.00	2,382,818.00	-	-	9,563.00	0.2	0.2	30.0	SE ENCUENTRAN TERMINADOS LOS PLANOS DE ARQUITECTURA SOLAMENTE
10	317480	2269578	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 161 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	R F I	GRC-GRI	Mi Perú	2,968,893.00	3,309,406.19	1,134,188.00	2,655,898.00	1,991,039.00	75.0	2,644,546.84	89.1	79.9	100.0	ESTA EN TRAMITE LA RECEPCION DE LA OBRA
11	316848	2271603	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	R F I	GRC-GRI	Mi Perú	3,022,049.00	3,148,738.01	-	3,032,999.00	-	-	115,738.48	3.8	3.7	-	SE REGISTRARA ADENDA AL CONTRATO DE OBRA PARA LA POSTERGACION DEL INICIO DEL PLAZO
12	317921	2280932	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	V	GRC-GRI	Ventanilla	14,411,390.98	14,411,390.98	3,560,842.00	3,560,842.00	-	-	-	-	-	-	LA GRI DEBERA COMUNICAR A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION LA ANULACION DEL PROCESO INICIADO EN EL 2018 PARA REINICIAR UN NUEVO PROCESO
13	317930	2285009	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. 5150, EN EL SECTOR CERRO CACHITO - PACHACUTEC EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PC CALLAO, REGION CALLAO	V	GRC-GRI	Ventanilla	12,081,363.23	12,081,363.23	2,862,612.00	709,467.00	-	-	-	-	-	-	EN VALOR REFERENCIAL, ESTUDIO DE MERCADO
14	379133	2340326	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 5051, VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE VENTANILLA, PC CALLAO, REGION CALLAO	V	GRC-GRI	Ventanilla	19,908,734.00	19,908,734.00	8,000,000.00	684,645.00	-	-	-	-	-	-	A LA ESPERA DE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL PARA INICIAR LA APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION



GRC

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2019
AL 31 DE MARZO DE 2019
 (EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	E s t a d o (1-3)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A PRE INVERSIÓN	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
									PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2019 1/	AVANCE FIN. %					
			SALUD				16,346,816.00	17,926,234.00	3,860,523.00	3,860,523.00			4,269,772.06				
15	143140	2112478	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Callao	3.138,362.00	4,717,780.00	431,889.00	431,889.00	-	-	4,180,787.82	133.2	88.6	80.0	SE HA ELABORADO TdR PARA EVALUAR LA PROPUESTA DEL CONSULTOR EN LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURA PARA PODER REALIZAR PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE
16	237953	2173444	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I.2. DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	V	GRC-GRI	Callao	5,773,650.00	5,773,650.00	2,685,154.00	2,685,154.00	-	-	66,984.24	1.2	1.2	60.0	PARA APROBACION DEL SEGUNDO INFORME DE 5 INFORMES
17	232190	2173445	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESOICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	V	GRC-GRI	Callao	7,434,804.00	7,434,804.00	743,480.00	743,480.00	-	-	22,000.00	0.3	0.3	97.0	OCV ESPERA CONTRATAR PROFESIONALES LOCADORES PARA LA APROBACION DE DOCUMENTOS TECNICOS
			TRANSPORTE				355,385,203.00	651,045,616.87	35,518,238.00	113,284,130.00	860,859.00		495,234,823.92				
18	48520	2055893	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE, TRAMO CALLAO (A)	F 1 5	GRC-GRI	Callao	284,221,686.00	576,808,906.56	26,466,339.00	100,090,922.00	-	-	474,518,494.27	167.0	82.3	-	A LA ESPERA DE LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA.
19	207464	2154527	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA. HH. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO.	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	4,259,920.00	6,601,243.67	-	70,977.00	-	-	6,530,265.65	153.3	98.9	100.0	EN PROCESO DE LIQUIDACION
20	211792	2165660	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA , DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	14,788,388.00	17,008,560.43	15,816.00	3,992,672.00	860,859.00	21.6	13,892,564.00	93.9	81.7	100.0	EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA
21	161821	2166434	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA , DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	11,663,023.00	10,174,720.21	4,937,501.00	4,937,501.00	-	-	231,500.00	2.0	2.3	100.0	E.T. APROBADO PARA APROBAR EL EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE LA OBRA.
22	106849	2233875	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOMAS, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	20,223,024.00	20,223,024.00	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-	-	-	SE SOLICITARA LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO ESPECIFICO PARA FORMULACION Y EVALUACION Y POSTERIOR ACTIVACION DEL PI
23	371682	2332392	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	V	GRC-GRI	Mi Perú	9,336,445.00	9,336,445.00	3,508,582.00	3,602,058.00	-	-	62,000.00	0.7	0.7	100.0	A LA ESPERA DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO ESPECIFICO DE EJECUCION PARA LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
24	372677	2334244	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. CHAVINILLO , DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	V	GRC-GRI	Mi Perú	5,608,776.00	5,608,776.00	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-	-	A LA ESPERA DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO ESPECIFICO DE EJECUCION
25	373840	2334699	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO , DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	V	GRC-GRI	Mi Perú	5,283,941.00	5,283,941.00	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-	-	A LA ESPERA DE LA SUSCRIPCION DEL CONVENIO ESPECIFICO DE EJECUCION
			VIVIENDA Y SANEAMIENTO				7,683,234.00	9,171,880.80	1,586,027.00	8,902,758.00			270,499.71				

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 V°B°
 CPC. MIGUEL GARCIA VILLANUEVA
 GRPPAT - OPMM

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 V°B°
 GRPPAT - OPMM

GRCC/PM

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2019
AL 31 DE MARZO DE 2019
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	E s t a d o	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A PRE INVERSIÓN	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
									INS TITUCIONAL DE	INS TITUCIONAL	TOTAL EJECUTADO 2019 1/	AVANCE FIN. %					
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/								
26	372677	2333408	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	V	GRC-GRI	Callao	7,683,234.00	9,171,880.80	1,586,027.00	8,902,758.00	-	-	270,499.71	3.5	2.9	-	EN TRAMITE DE APROBACION DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION DE OBRA, LA CONSULTORA DE SUPERVISION SE DEBERA INCLUIR EN EL PAC PARA SER CONTRATADA
			ECO TURISMO				7,751,420.00	7,751,420.00	2,842,855.00	2,842,855.00	-	-	-				
27	253223	2270432	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECO TURISTICOS, RECORRIDO DE SENDEROS INTERNOS Y CENTRO DE INTERPRETACION DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL HUMEDALES DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	V	GRC-GRDE	Ventanilla	7,751,420.00	7,751,420.00	2,842,855.00	2,842,855.00	-	-	-	-	-	-	MEDIANTE INFORME N° 026-2019-GRC/GRDE/JLTC, SE HA PROCEDIDO A LA DESACTIVACION PERMANENTE DEL MISMO EN EL BANCO DE INVERSIONES.
			ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD				8,052,982.00	8,052,982.00	805,298.00	805,298.00	-	-	-				
28	378566	2339718	AMPLIACION DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, CALLAO	V	GRC-GRDNC	Callao	8,052,982.00	8,052,982.00	805,298.00	805,298.00	-	-	-	-	-	-	A TRAVÉS DEL INFORME N° 057-2019-GRC /GRDNCYSC-HAPS, EL RESPONSABLE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN LIC. HENRY ABEL PAZ SOLORZANO, COMUNICA QUE DICHO PROYECTO SE ENCUENTRA PARALIZADO, TODA VEZ QUE NO CUENTA CON LOS CONVENIOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL, ENTRE EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO, LA POLICIA NACIONAL DEL PERU Y LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO.
			TURISMO				19,321,723.00	19,892,549.00	3,704,585.00	3,704,585.00	-	-	37,350.00				
29	57502	2055895	CREACION DE UN CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA DE ARTESANIA EN EL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC (CITE PACHACUTEC - CALLAO), VENTANILLA, CALLAO	V	GRC-GRDE	Ventanilla	3,741,935.00	3,741,935.00	3,704,585.00	3,704,585.00	-	-	37,350.00	1.0	1.0	-	MEDIANTE INFORME N° 026-2019-GRC/GRDE/JLTC, SE PRESENTO EL INFORME FINAL A LA OCTEM RECOMENDANDO LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE LA FASE DE INVERSIÓN Y POSTERIORMENTE EL CIERRE RESPECTIVO EN EL BANCO DE INVERSIONES
			CAFED				7,789,894.00	8,075,307.00	1,978,453.00	1,978,453.00	-	-	6,096,853.60				
30	194904	2150423	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO SIMON BOLIVAR -BELLAVISTA-CALLAO	R F I	GRC-CAFED	Bellavista	7,789,894.00	8,075,307.00	1,978,453.00	1,978,453.00	-	-	6,096,853.60	78.3	75.5	-	SIN INFORME
			DIRESA				10,735,836.00	10,222,682.06	-	1,539,166.00	-	-	8,362,076.38				
31	346161	2307520	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD MI PERU DEL DISTRITO DE MI PERU, REGION CALLAO	R F I	GRC-DIRESA	Mi Perú	10,735,836.00	10,222,682.06	-	1,539,166.00	-	-	8,362,076.38	77.9	81.8	61.0	EN EJECUCIÓN
			HOSPITAL D. A. CARRION				19,074,697.00	24,618,447.67	13,618,447.00	13,618,447.00	-	-	11,034,646.00				
32	356376	2319430	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	F 1 5	GRC-HNDAC	Bellavista	19,074,697.00	24,618,447.67	13,618,447.00	13,618,447.00	-	-	11,034,646.00	57.8	44.8	-	CON INFORME N° 046-2019-HNDAC/OEPE SE REMITIO A LA UNIDAD EJECUTORA LA ACTUALIZACION DEL EXPEDIENTE TECNICO POR PERDIDA DE VIGENCIA Y CONTINUAR CON SU EJECUCIÓN
			HOSPITAL SAN JOSE				2,417,745.00	2,417,744.77	-	9,400.00	-	-	890,460.69				

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
V°B°
CPC. MIGUEL ARCHA VILLANUEVA
GRPPAT - OPNI

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
V°B°
GRPPAT - OPNI


GRCCP

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2019
AL 31 DE MARZO DE 2019
 (EN SOLES)

PLIEGO: 494 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	E s t a d o	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A PRE INVERSIÓN	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
									PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2019 1/	AVANCE FIN. %					
33	319293	2269984	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS EN EL HOSPITAL SAN JOSE, DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	F 1 5	GRC-HSJ	Carmen de la Legua	2,417,745.00	2,417,744.77	-	9,400.00	-	-	890,460.69	36.8	36.8	54.0	EN EJECUCIÓN
			HOSPITAL DE VENTANILLA				997,000.00	997,000.00	-	707,313.00	-	-	285,349.80				
34	351373	2313753	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTACIONALES: SALAS DE OPERACION, SALA DE RADIOLOGIA Y ESTERILIZACION, EN EL HOSPITAL DE VENTANILLA - DIRESA - CALLAO, REGION CALLAO		GRC-HV	Ventanilla	997,000.00	997,000.00	-	707,313.00	-	-	285,349.80	28.6	28.6	-	SE ESTA COORDINANDO CON LOS USUARIOS DE LOS EQUIPOS, CON EL OBJETO DE ACTUALIZAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. INFORME N° 049-2019-GRC/HV/UPE DEL 01-04-2019
TOTAL							539,058,786.21	846,298,664.39	92,668,857.00	178,160,629.00	3,834,712.00	2.2	531,912,783.65				

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 2/ SEGUN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS AREAS EJECUTORAS AL 31 DE MARZO DE 2019



GRPPAT