

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2019
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(EN SOLES)

PLIEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNP	Cód. SIAF	PROYECTOS	E s t a d o	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A PRE INVERSION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
									PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2019 1/	AVANCE FIN. %					
EDUCACION																	
1		2001821	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		GRC-VARIOS	Multidistrital	-	-	551,416.00	551,416.00	-	-	-	-	-	-	
2	116745	2149746	AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 4015 AGUSTO SALAZAR BONDY - CARMEN DE LA LEGUA - CALLAO	V	GRC-GRI	Carmen de la Legua	5,744,691.00	5,744,691.00	574,469.00	574,469.00	-	-	22,118.57	0.4	0.4	-	NIVEL ACTUAL: ESTUDIO DE PREINVERSION POR FORMULAR. DETALLES: SE REMITIO OFICIO A LA DREC PARA QUE INDIQUE MODALIDAD DE EDUCACION SECUNDARIA A IMPLEMENTAR PARA CONTRATAR EL ESTUDIO DE PREINVERSION
3	204108	2153330	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.J. N 140, EN EL AA.HH.EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,641,973.00	3,669,474.12	1,285,248.00	2,199,164.00	832,724.00	37.9	2,303,033.95	87.2	62.8	65.0	NIVEL ACTUAL: OBRA EN EJECUCION. OBRA CON ATRASO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATISTA.
4	225924	2161945	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. 5130-4 CHAVINILLO EN EL AA.HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	V	GRC-GRI	Ventanilla	3,992,406.00	3,992,406.00	3,579,977.00	627,560.00	-	-	43,588.52	1.1	1.1	-	NIVEL ACTUAL: EXPEDIENTE TECNICO POR CONVOCAR POR CONTRATA. DETALLES: EN ACTUACIONES PREPARATORIAS, EN TRAMITE DE APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.
5	316732	2263027	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 162 EN EL AA.HH CARLOS GARCIA RONCEROS, EN EL PROYECTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,465,167.00	3,595,027.69	1,121,319.00	3,313,964.00	2,062,128.00	62.2	2,182,692.13	88.5	60.7	61.7	NIVEL ACTUAL: OBRA EN EJECUCION. DETALLES: SE HA SUSCRITO CON EL CONTRATISTA UN ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO EL 24-06-2019 HASTA APROBAR ADICIONAL Y DEDUCTIVO POR MODIFICACIONES EN PROYECTO.
6	316861	2263339	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V	GRC-GRI	Ventanilla	1,727,397.00	1,727,397.00	303,704.00	303,704.00	-	-	21,708.00	1.3	1.3	E.T.: 65%	NIVEL ACTUAL: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION POR ADMINISTRACION DIRECTA.
7	316908	2263574	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 98 NIÑITO JESUS DE PRAGA, AA.HH. MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V	GRC-GRI	Callao	3,062,366.00	3,062,366.00	2,634,583.00	2,640,583.00	-	-	-	-	-	E.T.: 90%	NIVEL ACTUAL: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION POR ADMINISTRACION DIRECTA. DETALLES: E.T. POR ADMINISTRACION DIRECTA POR CULMINAR.
8	2265042	2265042	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5077, JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V	GRC-GRI	Ventanilla	7,632,550.00	7,632,550.00	763,255.00	557,176.00	-	-	-	-	-	-	NIVEL ACTUAL: ESTUDIO DE PREINVERSION EN ACTUALIZACION. DETALLES: EN PROCESO DE ACTUALIZACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION. SE HA TRAMITADO LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL.
9	317477	2265086	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 68, PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	V	GRC-GRI	La Perla	3,843,256.00	3,843,256.00	2,382,818.00	2,382,818.00	-	-	9,563.00	0.2	0.2	-	NIVEL ACTUAL: EXPEDIENTE TECNICO POR CONVOCAR POR CONTRATA. DETALLES: EN ACTUACIONES PREPARATORIAS, EN ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATACION DE CONSULTORIA DE OBRA PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.
10	317480	2269578	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 161 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	R F	GRC-GRI	Mi Peru	2,968,893.00	3,308,406.12	1,134,128.00	2,655,898.00	2,441,330.00	91.9	3,094,837.84	104.2	93.5	100.0	NIVEL ACTUAL: OBRA EJECUTADA Y EN PROCESO DE LIQUIDACION. DETALLES: CONTRATISTA PRESENTO SU LIQUIDACION EN AREA DE LIQUIDACIONES PARA TRAMITE.



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2019
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(EN SOLES)

PLIEGO: 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	E s t a d o	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A PRE INVERSION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
									PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2019 1/	AVANCE FIN. %					
11	316046	2271603	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	R F I	GRC-GRI	Mi Perú	3,022,049.00	3,148,738.01	-	3,032,999.00	284,396.00	9.4	400,134.48	13.2	12.7	15.2	NIVEL ACTUAL: OBRA EN EJECUCIÓN. DETALLES: SE SUSCRIBIO ADENDA EL 15-05-19. SE DIO INICIO A LA OBRA CON FECHA 05-06-219
12	317921	2280932	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEK, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	V	GRC-GRI	Ventanilla	14,411,390.98	14,411,390.98	3,560,842.00	3,560,842.00	-	-	-	-	-	-	NIVEL ACTUAL: EXPEDIENTE TÉCNICO EN CONVOCATORIA. DETALLES: PARA CULMINACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN AÑO 2018 Y SOLICITAR NUEVO ESTUDIO DE MERCADO Y DETERMINACIÓN DE VALOR REFERENCIAL
13	317930	2285009	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. 5150, EN EL SECTOR CERRO CACHITO - PACHACUTEK EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PC CALLAO, REGION CALLAO	V	GRC-GRI	Ventanilla	12,081,363.23	12,081,363.23	2,862,612.00	709,467.00	-	-	-	-	-	-	NIVEL ACTUAL: EXPEDIENTE TÉCNICO POR CONVOCAR POR CONTRATA. DETALLES: EN ACTUACIONES PREPARATORIAS EN LA OFICINA DE LOGISTICA PARA ESTUDIO DE MERCADO Y DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL.
14	379133	2340326	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 5051, VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE VENTANILLA, PC CALLAO, REGION CALLAO	V	GRC-GRI	Ventanilla	19,908,734.00	19,908,734.00	8,000,000.00	684,645.00	-	-	-	-	-	-	NIVEL ACTUAL: EXPEDIENTE TÉCNICO POR CONVOCAR. DETALLES: EN ACTUACIONES PREPARATORIAS EN LA OFICINA DE LOGISTICA PARA ESTUDIO DE MERCADO Y DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL.
SALUD							16,346,816.00	17,926,234.00	3,860,523.00	3,860,523.00	-	-	4,269,772.06				
15	143140	2112478	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Callao	3,138,362.00	4,717,780.00	431,889.00	431,889.00	-	-	4,180,787.82	133.2	88.6	E.T.: 80%	NIVEL ACTUAL: EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA EN ELABORACIÓN POR CONTRATA.
16	237953	2173444	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	V	GRC-GRI	Callao	5,773,650.00	5,773,650.00	2,685,154.00	2,685,154.00	-	-	66,984.24	1.2	1.2	E.T.: 65%	NIVEL ACTUAL: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN POR CONTRATA. DETALLES: EN DESARROLLO DEL TERCER INFORME
17	232190	2173445	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGIÓN CALLAO	V	GRC-GRI	Callao	7,434,804.00	7,434,804.00	743,480.00	743,480.00	-	-	22,000.00	0.3	0.3	E.T.: 95%	NIVEL ACTUAL: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. DETALLES: EQUIPAMIENTO A CARGO DE LA DIRESA.
TRANSPORTE							355,395,203.00	651,045,616.97	35,513,239.00	116,381,126.00	2,824,790.00	-	497,198,754.92				
18	48520	2055893	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE, TRAMO CALLAO (A)	F 1 5	GRC-GRI	Callao	284,221,686.00	576,808,903.56	26,466,339.00	100,090,922.00	-	-	474,518,494.27	167.0	82.3	86.0	NIVEL ACTUAL: EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA POR CONVOCAR. DETALLES: EN TRAMITE PARA CONVOCAR ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE DE SALDO DE OBRA.
19	207464	2154527	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA. HH. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGIÓN CALLAO.	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	4,259,920.00	6,601,243.67	-	215,556.00	-	-	6,530,265.65	153.3	98.9	100.0	NIVEL ACTUAL: OBRA EJECUTADA Y LIQUIDAD. LIQUIDACIÓN APROBADA CON RESOLUCIÓN N°006-2019-GRC-GRI 28-06-2019
20	211792	2169660	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	14,788,396.00	17,008,560.43	15,615.00	3,992,672.00	2,824,790.00	70.7	15,856,495.00	107.2	93.2	100.0	NIVEL ACTUAL: OBRA EJECUTADA EN PROCESO DE RECEPCIÓN. DETALLES: EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PARA RECEPCIÓN.



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2019
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(EN SOLES)

3

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	E s t a d o (1-3)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 1/	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A PRE INVERSIÓN	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	
											TOTAL EJECUTADO 2019 1/	AVANCE FIN. %						
21	161821	2166434	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA , DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	11,663,023.00	10,174,720.21	4,937,501.00	4,937,501.00	-	-	231,500.00	2.0	2.3	-	NIVEL ACTUAL: EXPEDIENTE TÉCNICO POR ACTUALIZAR DETALLES PARA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO CON MD VENTANILLA	
22	106840	2233875	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOMAS, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	20,223,024.00	20,223,024.00	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	NIVEL ACTUAL: ESTUDIO DE PREINVERSIÓN POR FORMULAR DETALLES. CORRESPONDE ELABORAR UN ESTUDIO DE PREINVERSIÓN POR DESHABILITACIÓN. SE REQUIERE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO REMITIDO A LA MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA
23	371682	2332392	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	V	GRC-GRI	Mi Perú	9,336,445.00	9,336,445.00	3,508,582.00	6,554,475.00	-	-	62,000.00	0.7	0.7	E.T. 100% OBRA:0%	NIVEL ACTUAL: OBRA POR CONVOCAR. DETALLES: OBRA PROGRAMADA PARA SU EJECUCIÓN EN EL PRESENTE AÑO, EN TRAMITE PARA SU CONVOCATORIA.	
24	372677	2334244	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. CHAVINILLO , DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	V	GRC-GRI	Mi Perú	5,608,776.00	5,608,776.00	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	NIVEL ACTUAL: EXPEDIENTE TÉCNICO POR CONVOCAR. DETALLES: EN ACTUACIONES PREPARATORIAS, EN TRAMITE CONVENIO CON MUNICIPALIDAD DE MI PERU.
25	373840	2334699	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO , DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	V	GRC-GRI	Mi Perú	5,283,941.00	5,283,941.00	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	NIVEL ACTUAL: EXPEDIENTE TÉCNICO POR CONVOCAR. DETALLES: EN ACTUACIONES PREPARATORIAS, EN TRAMITE CONVENIO CON MUNICIPALIDAD DE MI PERU.
VIVIENDA Y SANEAMIENTO							8,166,093.34	9,654,740.14	1,586,027.00	8,924,758.00	-	-	270,499.71					
26	372677	2333408	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO , PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	V	GRC-GRI	Callao	7,603,234.00	9,171,880.80	1,586,027.00	8,902,758.00	-	-	270,499.71	3.5	2.9	E.T. 100% OBRA:0%	NIVEL ACTUAL: OBRA EN CONVOCATORIA. DETALLES: OBRA CONVOCADA L.P. N°01-19-RC	
27	2354997	2354997	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. 3 DE MARZO CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO , PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	V	GRC-GRI	Callao	482,859.34	482,859.34	-	22,000.00	-	-	-	-	-	E.T. 80%	NIVEL ACTUAL: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA. POR CULMINAR.	
ECO TURISMO							7,751,420.00	7,751,420.00	2,842,855.00	2,842,855.00	-	-	-					
28	253223	2270432	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECO TURISTICOS, RECORRIDO DE SENDEROS INTERNOS Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL HUMEDALES DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	V	GRC-GRDE	Ventanilla	7,751,420.00	7,751,420.00	2,842,855.00	2,842,855.00	-	-	-	-	-	-	-	MEDIANTE MEMORANDUM N°450-2019-GRC/GRDE E INFORME N°036-2019-GRC/GRDE/JLTC, SE NFORMA QUE EL PROYECTO HA SIDO DESACTIVADO EL 10-04-2019
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD							8,052,982.00	8,052,982.00	805,298.00	805,298.00	-	-	-					



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2019
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNP	Cód. SIAF	PROYECTOS	E s t a d o	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A PRE INVERSIÓN	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
									PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2019 1/	AVANCE FIN. %					
29	378566	2339718	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, CALLAO	V	GRC-GRDNC	Callao	8,052,982.00	8,052,982.00	805,298.00	805,298.00	-	-	-	-	-	-	CON MEMORÁNDUM N°432-2019-GRC/GRDNDYCSC E INFORME N° 075-2019-GRC /GRDNDYCSC-HAPS AMBOS DE FECHA 08-07-2019, LA UEI INFORMA QUE A LA FECHA SE HAN SUSCRITO LOS CONVENIOS MARCO CON LA POLICIA NACIONAL DEL PERÚ Y LA MUNICIPALIDAD DEL CALLAO SE ESTA GESTIONANDO LA FIRMA DE LOS CONVENIOS ESPECIFICOS DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL
TURISMO							19,321,723.00	19,892,549.00	3,704,585.00	937,110.00	-	-	37,350.00	-	-	-	-
30	57502	2055895	CREACIÓN DE UN CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE ARTESANÍA EN EL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEK (CITE PACHACUTEK - CALLAO), VENTANILLA, CALLAO	V	GRC-GRDE	Ventanilla	3,741,935.00	3,741,935.00	3,704,585.00	937,110.00	-	-	37,350.00	1.0	1.0	-	MEDIANTE MEMORANDUM N°450-2019-GRC/GRDE E INFORME N°036-2019-GRC/GRDE/JLTC, SE NFORMA QUE ESTA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE
CAFED							7,789,894.00	8,075,307.00	1,978,453.00	1,978,453.00	-	-	6,096,853.60	-	-	-	-
31	194904	2150423	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO SIMON BOLIVAR - BELLAVISTA-CALLAO	R F I	GRC-CAFED	Bellavista	7,789,894.00	8,075,307.00	1,978,453.00	1,978,453.00	-	-	6,096,853.60	78.3	75.5	-	PROYECTO SE ENCUENTRA EN LIQUIDACIÓN DE OFICIO POR PARTE DE LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD, PARA QUE SE PUEDA EMITIR LA RESOLUCIÓN POR PARTE DE LA GERENCIA GENERAL INDICANDO QUE EL CONTRATO QUEDA RESUELTO, PARA CONTINUAR CON LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE ESTE. LUEGO SE PROCEDERÁ CON LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA, DERIVADO DEL CONTRATO DE OBRA RESUELTO
DIRESA							27,025,628.00	23,727,257.98	-	5,865,531.00	1,505,731.00	-	9,867,807.38	-	-	-	-
32		2001621	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		GRC-VARIOS	Multidistrital	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	-	ESTA PENDIENTE LA AUTORIZACIÓN DE DEVIDA PARA INICIAR EL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN, ADEMAS DE LA ACTUALIZACIÓN DEL CONVENIO, A LA FECHA NO SE HA OBTENIDO RESPUESTA DE DEVIDA.
33	212390	2160870	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO MATERNO INFANTIL PACHACUTEK PERU-COREA, VENTANILLA - CALLAO	R F I	GRC-DIRESA	Ventanilla	14,830,902.00	12,045,685.92	-	2,767,475.00	-	-	-	-	-	-	SE ENCUENTRA EN LOGISTICA EN EL AREA DE PROGRAMACIÓN, SE HA PROCEDIDO A INICIAR LA CERTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS QUE SERAN POR COMPRA DIRECTA Y EL PROCESO DE CONVOCATORIA PARA LOS DEMAS EQUIPOS.
34	346161	2307520	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD MI PERÚ DEL DISTRITO DE MI PERÚ, REGIÓN CALLAO	R F I	GRC-DIRESA	Mi Perú	10,735,836.00	10,222,682.06	-	1,539,166.00	1,505,731.00	97.8	9,867,807.38	91.9	96.5	-	PROYECTO CULMINADO / SALDO PENDIENTE POR PAGO DE LA ULTIMA VALORIZACION DE LA SUPERVISION, LOGISTICA INFORMA QUE LA EJECUCION DEL PAGO SOLO SE DARA CON LA APOBACION DE LA LIQUIDACION DE LA OBRA, DOCUMENTACION EN TRAMITE
35	2430334	2430354	ADQUISICIÓN DE DIGITALIZADOR Y CENTRÍFUGAS: EN EL(LA) EESS NESTOR GAMBETTA - CALLAO NESTOR GAMBETTA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		GRC-DIRESA	Callao	138,000.00	138,000.00	-	138,000.00	-	-	-	-	-	-	ESTUDIO DE MERCADO A CARGO DE LA UNIDAD DE PROGRAMACION DE LA OFICINA DE LOGISTICA - DEMORA DEL ESTUDIO DEBIDO A LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES, Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
CPC MIGUEL GARCIA VILLANUEVA
GRPRAT - OPNI

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GRPRAT - OPNI

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2019
AL 30 DE JUNIO DE 2019
(EN SOLES)

PLIEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNP	Cód. SIAF	PROYECTOS	E s t a d o	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A PRE INVERSION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
									PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2019 1/	AVANCE FIN %					
36	2438352	2438352	ADQUISICIÓN DE CAMARA DE BIOSEGURIDAD, CENTRIFUGAS Y MICROSCOPIO TRINOCULAR; EN EL(LA) EESS DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	V	GRC-DIRESA	Bellavista	152.000.00	152.000.00	-	152.000.00	-	-	-	-	-	-	ESTUDIO DE MERCADO A CARGO DE LA UNIDAD DE PROGRAMACION DE LA OFICINA DE LOGISTICA - DEMORA DEL ESTUDIO DEBIDO A LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES, Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
37	2438378	2438378	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION Y DIGITALIZADOR; EN EL(LA) EESS ACAPULCO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	V	GRC-DIRESA	Callao	347.000.00	347.000.00	-	347.000.00	-	-	-	-	-	-	ESTUDIO DE MERCADO A CARGO DE LA UNIDAD DE PROGRAMACION DE LA OFICINA DE LOGISTICA - DEMORA DEL ESTUDIO DEBIDO A LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES, Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
38	2438383	2438383	ADQUISICIÓN DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR; EN EL(LA) EESS C.S.SESQUICENTENARIO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	V	GRC-DIRESA	Callao	50.000.00	50.000.00	-	50.000.00	-	-	-	-	-	-	ESTUDIO DE MERCADO A CARGO DE LA UNIDAD DE PROGRAMACION DE LA OFICINA DE LOGISTICA - DEMORA DEL ESTUDIO DEBIDO A LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES, Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
39	2438400	2438400	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION; EN EL(LA) EESS C.S. MANUEL BONILLA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	V	GRC-DIRESA	Callao	227.000.00	227.000.00	-	227.000.00	-	-	-	-	-	-	ESTUDIO DE MERCADO A CARGO DE LA UNIDAD DE PROGRAMACION DE LA OFICINA DE LOGISTICA - DEMORA DEL ESTUDIO DEBIDO A LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES, Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
40	2438412	2438412	ADQUISICIÓN DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR; EN EL(LA) EESS C.S. CARMEN DE LA LEGUA - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	V	GRC-DIRESA	Carmen de la Legua	50.000.00	50.000.00	-	50.000.00	-	-	-	-	-	-	ESTUDIO DE MERCADO A CARGO DE LA UNIDAD DE PROGRAMACION DE LA OFICINA DE LOGISTICA - DEMORA DEL ESTUDIO DEBIDO A LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES, Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
41	2438416	2438416	ADQUISICION DE MONITOR DESFIBRILADOR Y DIGITALIZADOR; EN EL(LA) EESS BELLAVISTA PERU COREA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	V	GRC-DIRESA	Bellavista	145.000.00	145.000.00	-	145.000.00	-	-	-	-	-	-	ESTUDIO DE MERCADO A CARGO DE LA UNIDAD DE PROGRAMACION DE LA OFICINA DE LOGISTICA - DEMORA DEL ESTUDIO DEBIDO A LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES, Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
42	2438423	2438423	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MULTIPLES Y AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	V	GRC-DIRESA	Bellavista	72.890.00	72.890.00	-	72.890.00	-	-	-	-	-	-	ESTUDIO DE MERCADO A CARGO DE LA UNIDAD DE PROGRAMACION DE LA OFICINA DE LOGISTICA - DEMORA DEL ESTUDIO DEBIDO A LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES, Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
43	2438429	2438429	ADQUISICIÓN DE COLPOSCOPIO O VAGINOSCOPIO Y CENTRIFUGAS; EN EL(LA) EESS ALBERTO BARTON - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	V	GRC-DIRESA	Callao	50.000.00	50.000.00	-	50.000.00	-	-	-	-	-	-	ESTUDIO DE MERCADO A CARGO DE LA UNIDAD DE PROGRAMACION DE LA OFICINA DE LOGISTICA - DEMORA DEL ESTUDIO DEBIDO A LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES, Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
44	2438433	2438433	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO; EN EL(LA) EESS C.S. MARQUEZ - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	V	GRC-DIRESA	Callao	227.000.00	227.000.00	-	227.000.00	-	-	-	-	-	-	ESTUDIO DE MERCADO A CARGO DE LA UNIDAD DE PROGRAMACION DE LA OFICINA DE LOGISTICA - DEMORA DEL ESTUDIO DEBIDO A LA PLURALIDAD DE PROVEEDORES, Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
HOSPITAL D. A. CARRION							23,766,794.00	29,607,860.67	13,518,447.00	15,942,764.00	-	-	13,629,703.00	-	-	-	
45	354850	2317705	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD EN LA ESPECIALIDAD DE DERMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION - DIRESA CALLAO - REGION CALLAO	F	GRC-FINDAC	Bellavista	3.330.357.00	3.627.673.00	-	962.577.00	-	-	2,595,057.00	77.9	71.5	-	CONTROVERSIA EN LA LIQUIDACION DE LA OBRA, ADQUISICIONES DE BIENES POR HABER RESUELTO ORDENES DE COMPRA 2018 MENORES A 8 UIT



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2019

AL 30 DE JUNIO DE 2019

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	E s t a d o	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A PRE INVERSION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
									PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2019 1/	AVANCE FIN. %					
46	356378	2319430	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNÓSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN DEL CALLAO	F 1 5	GRC-HNDAC	Bellavista	19,074,697.00	24,616,427.67	13,618,447.00	13,618,447.00	-	-	11,034,646.00	57.8	44.8	-	ACTOS PREPARATORIOS.
47	2437928	2437928	ADQUISICIÓN DE VENTILADOR, MONITOR MULTI PARAMETRO, INCUBADORA PARA BEBES, MONITOR DESFIBRILADOR, INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, LAMPARA CIALITICA, VENTILADOR, VENTILADOR, ASPIRADOR DE SECRECIONES, ELECTROBISTURI, MONITOR MULTI PARAMETRO Y VENTILADOR PULMONAR; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BEL AVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	V	GRC-HNDAC	Bellavista	1,361,740.00	1,361,740.00	-	1,361,740.00	-	-	-	-	-	-	ACTOS PREPARATORIOS.
HOSPITAL SAN JOSE							4,065,745.00	4,065,744.77	-	3,095,448.00	-	-	2,270,710.69				
48	319203	2269984	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS EN EL HOSPITAL SAN JOSE, DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	F 1 5	GRC-HSJ	Carmen de la Legua	2,417,745.00	2,417,744.77	-	1,447,448.00	1,380,250.00	95.4	2,270,710.69	93.9	93.9	-	EXISTEN 11 ITEMS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN ESTUDIO DE MERCADO
49	2438365	2438365	ADQUISICIÓN DE DENSITÓMETRO ÓSEO, MONITOR DESFIBRILADOR, MONITOR MULTI PARAMETRO, EQUIPO DE ANESTESIA, ECOGRAFO DOPPLER, INCUBADORA ESTANDAR DE TRANSPORTE, EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO Y LAMPARA CIALITICA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	V	GRC-HSJ	Carmen de la Legua	1,648,000.00	1,648,000.00	-	1,648,000.00	-	-	-	-	-	-	LOS OCHO EQUIPOS SOLICITADOS SE ENCUENTRAN EN FASE DE ESTUDIO DE MERCADO
HOSPITAL DE VENTANILLA							1,142,940.00	1,142,940.00	-	853,253.00	-	-	285,349.80				
50	351373	2313753	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTACIONALES: SALAS DE OPERACION, SALA DE RADIOLOGIA Y ESTERILIZACION, EN EL HOSPITAL DE VENTANILLA - DIRESA - CALLAO, REGION CALLAO	R F I	GRC-HV	Ventanilla	997,000.00	997,000.00	-	707,313.00	-	-	285,349.80	28.6	28.6	-	SE ACTUALIZÓ LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONJUNTAMENTE CON EL USUARIO, MEDIANTE EL INFORME N° 042-2019-GRC/HV/UA/SS.GG
51	2438410	2438410	ADQUISICIÓN DE INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, DOPPLER FETAL, DOPPLER FETAL, DOPPLER FETAL, DOPPLER FETAL, ASPIRADOR DE SECRECIONES, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y MONITOR FETAL; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE VENTANILLA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	V	GRC-HV	Ventanilla	145,940.00	145,940.00	-	145,940.00	-	-	-	-	-	-	SE ELABORÓ LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONJUNTAMENTE CON EL USUARIO, MEDIANTE OFICIO N°051-2019-GRC/HVOSG.LAFC.
TOTAL							562,317,474.55	867,069,452.65	92,603,857.00	185,281,824.00	11,331,349.00	6.1	542,004,477.65				

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

2/ SEGUN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS AREAS EJECUTORAS AL 30 DE JUNIO DE 2019

