

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020  
AL 30 DE JUNIO DE 2020  
(EN SOLES)

PLIEGO: 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
			<b>EDUCACION</b>			<b>96,278,677.36</b>	<b>98,992,058.62</b>	<b>68,783,062.00</b>	<b>28,244,971.00</b>	<b>450,414.00</b>		<b>9,042,191.65</b>			
1		2001621	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	GRC-VARIOS	Multidistrital	-	-	45,939,521.00	11,512,453.00	-	-	-			
2	116745	2149746	AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N. 4015 AGUSTO SALAZAR BONDY - CARMEN DE LA LEGUA - CALLAO	GRC-GRI	Carmen de la Legua	5,744,691.00	5,744,691.00	195,320.00	195,320.00	-	-	22,118.57	0.4	E.T.: 0%	EN ACTUALIZACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION
3	204106	2153330	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N. 140, EN EL AA.HH. EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	2,641,973.00	3,669,474.12	-	149,999.00	-	-	2,303,033.95	62.8	E.T.: 100% E.T. SALDO: 0% OBRA: 61.24%	SE ESTA SOLICITANDO APROBACION PARA DESARROLLAR EXP. TECNICO DE SALDO DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA
4	225924	2161945	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. 5130-4 CHAVINILLO EN EL AA.HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	3,992,406.00	3,992,406.00	368,840.00	581,276.00	-	-	43,588.52	1.1	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXP. TECNICO, SE INCORPORO REQUERIMIENTOS COVID-19 EN TERMINOS DE REFERENCIA, A LA ESPERA DEL NUEVO VALOR REFERENCIAL Y SOLICITAR AMPLIACION DE CCP Y LUEGO RESUMEN EJECUTIVO Y APROBACION EXP. CONTRATACION
5	316732	2263027	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N. 162 EN EL AA.HH. CARLOS GARCIA RONCEROS, EN EL PROYECTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTEC, VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	2,465,167.00	3,595,027.69	-	39,138.00	-	-	3,498,346.13	97.3	E.T.: 100% OBRA: 100%	OBRA TERMINADA RECEPCIONADA Y LIQUIDADA
6	316861	2263339	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N. 60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	1,727,397.00	1,727,397.00	1,401,985.00	1,401,985.00	-	-	29,708.00	1.7	E.T.: 85% OBRA: 0%	EXP. TECNICO POR ADMINISTRACION DIRECTA, EN ELABORACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON IMPLEMENTACION DE COVID-19
7	316908	2263574	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N. 98 NINITO JESUS DE PRAGA, AA.HH. MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,062,366.00	3,062,366.00	421,783.00	2,993,223.00	-	-	6,000.00	0.2	E.T.: 100% OBRA: 0%	EXP. TECNICO POR ADMINISTRACION DIRECTA, ACTUALIZADO Y CON IMPLEMENTACION DE COVID-19 APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 010-2020-GRC-GRI EN TRAMITE CCP Y PARA SOLICITAR APROBACION DE EXP. DE CONTRATACION, PARA CONVOCAR OBRA
8	2265042	2265042	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5077, JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	7,632,550.00	7,632,550.00	6,869,295.00	599,855.00	-	-	-	-	E.T.: 0%	EN ACTUALIZACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION
9	317477	2265066	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N. 68 PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	La Perla	3,843,256.00	3,843,256.00	1,450,874.00	1,450,874.00	-	-	9,563.00	0.2	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXPEDIENTE TECNICO, TERMINOS DE REFERENCIA CON NUEVO VALOR REFERENCIAL POR INCORPORACION DE REQUERIMIENTOS COVID-19, SE SOLICITARA AMPLIACION DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO, LUEGO RESUMEN EJECUTIVO Y APROB. EXP. DE CONTRATACION.
10	316848	2271603	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N. 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	3,022,049.00	3,148,738.01	-	493,656.00	450,414.00	91.2	3,129,833.48	99.4	E.T.: 100% OBRA: 100%	OBRA TERMINADA RECEPCIONADA Y EN TRAMITE DE LIQUIDACION
11	317921	2280932	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N. 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	14,411,390.98	14,411,390.98	4,176,420.00	663,235.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXP. TECNICO, SE INCORPORO REQUERIMIENTOS COVID-19 EN TERMINOS DE REFERENCIA, EN ESTUDIO DE MERCADO PARA NUEVO VALOR REFERENCIAL Y SOLICITAR AMPLIACION DE CCP Y LUEGO RESUMEN EJECUTIVO Y APROBACION EXP. DE CONTRATACION.



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020  
AL 30 DE JUNIO DE 2020  
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
12	317930	2285009	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. 5150, EN EL SECTOR CERRO CACHITO - PACHACUTEC EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PC CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	12,081,363.23	12,081,363.23	2,274,379.00	1,685,757.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXP. TECNICO: TERMINOS DE REFERENCIA CON NUEVO VALOR REFERENCIAL POR INCORPORACION DE REQUERIMIENTOS COVID-19. SE SOLICITO AMPLIACION DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO. LUEGO RESUMEN EJECUTIVO Y APROB. EXP. CONTRATACION PARA REINICIAR PROCEDIMIENTO SUSPENDIDO
13	379133	2340326	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 5051, VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE VENTANILLA, PC CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	19,908,734.00	19,908,734.00	5,684,645.00	625,346.00	-	-	-	-	E.T.: 20% OBRA: 0%	EXP. TECNICO: EN ELABORACION POR CONSULTORIA EXTERNA. PRIMER INFORME SE APROBO EL 03 JUN 2020, EN DESARROLLO DEL SEGUNDO INFORME
14	2420668	2420068	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N°4016 NESTOR GAMBETTA BONATTI DE NIVEL PRIMARIA - CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	7,667,536.00	7,816,768.54	-	403,893.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXP. TECNICO: TERMINOS DE REFERENCIA CON NUEVO VALOR REFERENCIAL POR INCORPORACION DE REQUERIMIENTOS COVID-19. SE SOLICITO AMPLIACION DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO. LUEGO RESUMEN EJECUTIVO Y APROB. EXP. DE CONTRATACION
15	2451288	2451288	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI N° 90 CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,028,174.80	3,308,272.70	-	399,336.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXP. TECNICO: TERMINOS DE REFERENCIA CON NUEVO VALOR REFERENCIAL POR INCORPORACION DE REQUERIMIENTOS COVID-19. SE SOLICITO AMPLIACION DE CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO. LUEGO RESUMEN EJECUTIVO Y APROB. EXP. DE CONTRATACION
16	2470945	2470945	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS, EN EL(LA) IE 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - VENTANILLA PROYECTO CIUDADELA PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	192,719.11	192,719.11	-	192,720.00	-	-	-	-	E.T.: 40% OBRA: 0%	EXP. TECNICO IOARR SE CUENTA CON ORDEN DE SERVICIO A NOMBRE DEL ING. SAMUEL GUZMAN PRADO RECEPCIONADO EL 10 JUN 2020, PARA DESARROLLAR EL EXP. TECNICO
17	2471599	2471599	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) ESTADIO MIGUEL GRAU URBANIZACION ESTELA MARIS ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Callao	4,400,061.35	4,400,061.35	-	4,400,062.00	-	-	-	-	E.T.: 40% OBRA: 0%	EXP. TECNICO IOARR EN ELABORACION POR CONSULTOR CON ORDEN DE SERVICIO, EN BASE A APROBACION DE COMMEBOL DE MARZO 2020. CONSULTOR HA TENIDO QUE REDISEÑAR, PRESENTANDO REITERADAS OBSERVACIONES QUE A LA FECHA NO HA LEVANTADO, PARA INCORPORAR PLAN COVID-19
18	2478879	2478879	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO: EN EL(LA) IE 130 VIDA Y ALEGRIA - VENTANILLA AA HH LAS LOMAS DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	456,842.89	456,842.89	-	456,843.00	-	-	-	-	E.T.: 15% OBRA: 0%	EXP. TECNICO POR ADMINISTRACION DIRECTA, SE REALIZO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y VISITA DE INSPECCION DEL COORDINADOR A LA INSTITUCION EDUCATIVA, EN TRAMITE CONTRATACION DEL ESTUDIO DE SUELOS.
<b>SALUD</b>						<b>21,252,366.00</b>	<b>23,051,144.00</b>	<b>9,795,938.00</b>	<b>14,920,848.00</b>	<b>26,275.00</b>	<b>4,528,581.06</b>				
19	143140	2112478	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,138,362.00	4,717,780.00	105,103.00	105,103.00	26,275.00	25.0	4,317,135.82	91.5	E.T.: 100% OBRA: 0%	E.T. APROBADO CON R.O. N°002-2020-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GRI PARA CONVOCAR OBRA EN AGO 2020. DEBIDO A PERICIA JUDICIAL PROGRAMADA PARA JUN 2020
20	237053	2173444	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - 12, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRC-GRI	Callao	5,773,650.00	5,773,650.00	3,021,511.00	3,021,511.00	-	-	189,445.24	3.3	E.T.: 90% OBRA: 0%	EXP. TECNICO: EN ELABORACION POR CONTRATA. APROBADO 4to INFORME DE COSTOS Y PRESUPUESTOS CON RESOLUCION QUE APRUEBA AMPLIACION DE PLAZO Y EN TRAMITE DEL ADICIONAL POR IMPLEMENTACION DE COVID-19 EN DESARROLLO DEL PLAN COVID-19 POR EL CONSULTOR

**SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2020**  
 (EN SOLES)

PLIEGO: 494 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNP	Cód. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
21	232190	2173445	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	GRC-GRI	Callao	7,434,804.00	7,434,804.00	6,669,324.00	6,669,324.00	-	-	22,000.00	0.3	E.T.: 100% OBRA: 0%	EXP. TECNICO POR ADMINISTRACION DIRECTA CONCLUIDO CON IMPLEMENTACION DE COVID-19. EN ACTOS PREVIOS PARA APROBACION DE EXP. TECNICO, TIENE EXP. DE EQUIPAMIENTO ELABORADO POR LA DIRESA Y LICENCIA DE CONSTRUCCION PARA CONVOCAR OBRA
22	2473026	2473026	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE ARREGLOS SISMICOS, EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	2,050,000.00	2,050,000.00	-	2,050,000.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXP. TECNICO: LOS NUEVOS TERMINOS DE REFERENCIA CON INCORPORACION DE LOS REQUERIMIENTOS COVID-19 SE ENCUENTRA EN LA OFICINA DE LOGISTICA PARA ESTUDIO DE MERCADO Y DETERMINAR NUEVO VALOR REFERENCIAL
23	2487805	2487805	ADQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL Y INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO, EN TRES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD III.1, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.1, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.2 A NIVEL PROVINCIAL	GRC-GRI	Multidistrital	2,855,550.00	3,074,910.00	-	3,074,910.00	-	-	-	-	D.E.: 100% BIENES: 0%	CARACTERISTICAS TECNICAS APROBADAS CON RESOLUCION GERENCIAL N° 008-2020-GRC-GRI PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE ADQUISICION
<b>TRANSPORTE</b>						<b>337,328,554.16</b>	<b>633,086,208.29</b>	<b>26,454,424.00</b>	<b>27,772,852.00</b>	<b>2,672,930.00</b>	<b>500,441,466.92</b>				
24	48520	2055893	CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE, TRAMO CALLAO	GRC-GRI	Callao	284,221,686.00	576,808,906.56	5,876,425.00	8,161,669.00	662,285.00	8.1	475,265,278.27	82.4	E.T.: TALUD 100% OBRA TALUD: 0% E.T. SALDO OBRA PRINCIPAL: 96% OBRA PRINCIPAL: 88.60%	OBRA TALUD DE PROTECCION EN EJECUCION, PARALIZADA POR EMERGENCIA NACIONAL, EN TRAMITE AMPLIACION EXCEPCIONAL OBRA PRINCIPAL PARALIZADA Y EXP. TECNICO DE SALDO DE OBRA EN ELABORACION
25	207464	2154527	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA. HH. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO.	GRC-GRI	Ventanilla	4,259,920.00	6,601,243.67	-	26,939.00	-	-	6,745,820.65	102.2	E.T.: 100% OBRA: 100%	OBRA TERMINADA Y LIQUIDADA
26	211792	2165660	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	14,788,388.00	17,008,560.43	-	489,163.00	-	-	15,856,495.00	93.2	E.T.: 100% OBRA: 94%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE RECEPCION, EN LAUDO POR LEVANTAMIENTO OBSERVACIONES
27	161821	2166434	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	11,663,023.00	10,174,720.21	5,005,719.00	5,005,719.00	-	-	231,500.00	2.3	E.T.: 85% OBRA: 0%	EXP. TECNICO POR ACTUALIZAR, SE CUENTA CON CONVENIO, CON ORDEN DE SERVICIO PARA ACTUALIZAR EXP. TECNICO, ENTREGA DE TIEMPO EL 13 MAR 2020, DESARROLLO SUSPENDIDO POR EMERGENCIA NACIONAL
28	343714	2304869	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. A 15 DE JULIO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	1,050,439.56	797,055.00	-	757,055.00	-	-	-	-	E.T.: 90% OBRA: 0%	EXP. TECNICO: SE HA IMPLEMENTADO PLAN COVID-19, SE ESTA TRABAJANDO COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA CERRAR EL EXP. TECNICO CONVENIO ESPECIFICO 002-2020-GRC PARA CONVOCAR OBRA
29	345320	2308574	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. AMP. VILLA DEL MAR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	1,115,935.60	1,466,560.42	-	1,441,561.00	-	-	-	-	E.T.: 90% OBRA: 0%	EXP. TECNICO: SE HA IMPLEMENTADO PLAN COVID-19, SE ESTA TRABAJANDO COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA CERRAR EL EXP. TECNICO CONVENIO ESPECIFICO 002-2020-GRC PARA CONVOCAR OBRA
30	371682	2332392	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	9,336,445.00	9,336,445.00	5,049,915.00	10,530,746.00	2,010,645.00	19.1	2,342,373.00	25.1	E.T.: 100% OBRA: 3.84%	OBRA EN EJECUCION, PARALIZADA POR EMERGENCIA NACIONAL, SE HA SOLICITADO AMPLIACION EXCEPCIONAL
31	372677	2334244	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	5,608,776.00	5,608,776.00	5,418,078.00	690,000.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXP. TECNICO: SE INCORPORO REQUERIMIENTOS COVID-19 EN TERMINOS DE REFERENCIA, A LA ESPERA DEL NUEVO VALOR REFERENCIAL Y SOLICITAR AMPLIACION DE COP Y LUEGO RESUMEN EJECUTIVO Y APROBACION EXP. CONTRATACION

**SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020**  
AL 30 DE JUNIO DE 2020  
(EN SOLES)

PLIEGO: 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNP	Cód. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
32	373640	2334899	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO , DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	5,283,941.00	5,283,941.00	5,104,287.00	670,000.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXP TECNICO: PROCEDIMIENTO DE SELECCION CONVOCADO (AS-SM-7-2020-REGION CALLAO-1) Y SUSPENDIDO SE INCORPORA REQUERIMIENTOS COVID-19 EN TERMINOS DE REFERENCIA A LA ESPERA DEL NUEVO VALOR REFERENCIAL Y SOLICITAR AMPLIACION DE CCP Y LUEGO RESUMEN EJECUTIVO Y APROBACION EXP CONTRATACION.
			<b>VIVIENDA Y SANEAMIENTO</b>			<b>17,989,334.34</b>	<b>19,477,981.14</b>	<b>14,486.00</b>	<b>10,836,874.00</b>	-	-	<b>293,875.71</b>			
33	372677	2333408	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO , PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Callao	7,683,234.00	9,171,880.80	-	10,324,395.00	-	-	271,875.71	3.0	E.T.: 100% OBRA: 0%	EN CONVOCATORIA DE OBRA (LP-01-2019-RC) CON RGR N° 007-2020-GRC/GRI SE APROBO LA ADECUACION DEL EXP TECNICO CON LA IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID-19 EL COMITE DE SELECCION DEBE INTEGRAR LAS BASES Y REINICIAR EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION.
34	2354997	2354997	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. 3 DE MARZO CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO . PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Callao	482,859.34	482,859.34	14,486.00	14,486.00	-	-	22,000.00	4.6	E.T.: 90% OBRA: 0%	EXP TECNICO: POR ADMINISTRACION DIRECTA, PARA ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS CON IMPLEMENTACION DE COVID-19
35	118440	2382730	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS , DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Carmen de la Legua	9,823,241.00	9,823,241.00	-	497,993.00	-	-	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0%	EXP TECNICO: ACTUALIZACION POR ADMINISTRACION DIRECTA, YA CUENTA CON LA IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID-19 REQUIERE FINANCIAR OBRA E INCORPORAR EN EL PAC
			<b>AREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO</b>			<b>313,707.68</b>	<b>641,104.00</b>	-	<b>577,351.00</b>	-	-	-			
36	2439728	2439728	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE BANCO MINERO DEL AA.HH.VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO DEL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Carmen de la Legua	313,707.68	641,104.00	-	577,351.00	-	-	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0%	EXP TECNICO: ELABORADO Y APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD QUE REMITIO EXP TECNICO CON INCORPORACION DEL COVID-19, SE SOLICITARA AMPLIACION DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA CONVOCAR OBRA
			<b>ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD</b>			<b>8,052,982.00</b>	<b>8,052,982.00</b>	<b>4,686,835.00</b>	<b>4,686,835.00</b>	-	-	-			
37	378566	2336718	AMPLIACION DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DEL CALLAO . PROVINCIA DEL CALLAO, CALLAO	GRC-GRDND	Callao	8,052,982.00	8,052,982.00	4,686,835.00	4,686,835.00	-	-	-	-	23.0	CON FORME A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS PARA LA ETAPA DE CONVOCATORIA PROCESO DE SELECCION ADJUDICACION SIMPLIFICADA BUENA PRO ESTIMADA PARA 1RA QUINCENA DE OCTUBRE 2020
			<b>GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS</b>			<b>39,417,569.99</b>	<b>39,538,151.15</b>	-	<b>856,894.00</b>	-	-	-			
38	2387622	2387622	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. JUAN SOTOMAYOR GARCIA - DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	817,021.15	856,893.33	-	856,894.00	-	-	-	-	E.T.: 90% OBRA: 0%	EXP TECNICO: SE HA IMPLEMENTADO PLAN COVID-19 SE ESTA TRABAJANDO COSTOS Y PRESUPUESTOS PARA CERRAR EL EXP TECNICO CONVENIO ESPECIFICO 002-2020-GRC. PARA CONVOCAR OBRA
			<b>CAFED</b>			<b>19,300,274.42</b>	<b>19,340,628.91</b>	-	<b>9,530,480.00</b>	<b>837,975.00</b>	-	<b>11,201,826.60</b>			
39	194604	2150423	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO SIMON BOLIVAR - BELLAVISTA-CALLAO	GRC-CAFED	Bellavista	7,789,894.00	8,075,307.00	-	1,970,453.00	235,236.00	11.9	6,340,089.60	78.5	-	A JUNIO SE VIENE ELABORANDO LA PROGRAMACION PARA LA NUEVA CONVOCATORIA DE LOS PROCESOS DECLARADOS DESIERTOS

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020  
AL 30 DE JUNIO DE 2020  
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
40		2458308	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5050 SAN PEDRO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Bellavista	243,218.26	292,579.82	-	280,580.00	-	-	10,000.00	3.4	-	A JUNIO SE VIENE REALIZANDO LA PROGRAMACION PARA LA ENTREGA DE TERRERO E INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA
41		2458336	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE REPUBLICA DE VENEZUELA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	250,826.98	288,038.99	-	278,039.00	-	-	10,000.00	3.5	-	A JUNIO SE VIENE REALIZANDO LA PROGRAMACION PARA LA ENTREGA DE TERRERO E INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA
42		2458340	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5022 FRANCISCO IZQUIERDO RIOS - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Bellavista	133,504.62	138,405.33	-	132,406.00	-	-	6,000.00	4.3	-	A JUNIO SE VIENE REALIZANDO LA PROGRAMACION PARA LA ENTREGA DE TERRERO E INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA
43		2458436	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5082 SARITA COLONIA - CALLAO AA.HH. SARITA COLONIA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	208,580.96	149,405.33	-	193,300.00	-	-	10,000.00	6.7	-	IOARR CUENTA CON CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
44		2458487	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE MANUEL SEOANE CORRALES - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Mi Perú	255,444.46	255,444.46	-	265,918.00	-	-	6,000.00	2.3	-	IOARR CUENTA CON CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
45		2458662	RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS, EN EL(LA) IE 167 - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Mi Perú	90,061.78	92,060.96	-	88,061.00	-	-	4,000.00	4.3	-	A JUNIO SE VIENE REALIZANDO LA PROGRAMACION PARA LA ENTREGA DE TERRERO E INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA
46		2458758	RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS, EN EL(LA) IE 153 GARABATOS - VENTANILLA PARQUE PORCINO DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	213,248.20	202,747.86	-	197,748.00	-	-	5,000.00	2.5	-	A JUNIO SE VIENE REALIZANDO LA PROGRAMACION PARA LA ENTREGA DE TERRERO E INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA
47		2458808	RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS, EN EL(LA) IE 156 - VENTANILLA CIUDADELA PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	104,189.95	111,934.72	-	107,935.00	-	-	4,000.00	3.6	-	A JUNIO SE VIENE REALIZANDO LA PROGRAMACION PARA LA ENTREGA DE TERRERO E INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA
48		2458810	RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS, EN EL(LA) IE 5135 LA SALLE - VENTANILLA VILLA ESCUDERO DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	177,648.07	173,451.11	-	169,452.00	-	-	4,000.00	2.3	-	A JUNIO SE VIENE REALIZANDO LA PROGRAMACION PARA LA ENTREGA DE TERRERO E INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA
49		2458827	RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS, EN EL(LA) IE 154 RAYITO DE LUZ - VENTANILLA CIUDADELA PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	73,228.57	81,622.10	-	77,623.00	-	-	4,000.00	4.9	-	A JUNIO SE VIENE REALIZANDO LA PROGRAMACION PARA LA ENTREGA DE TERRERO E INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA
50		2458849	RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS, EN EL(LA) IE 138 - VENTANILLA RESIDENCIAL XIII DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	60,918.43	70,166.82	-	67,167.00	-	-	3,000.00	4.3	-	PROYECTO CUENTA CON CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
51		2458850	RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS, EN EL(LA) IE 147 SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE - VENTANILLA VIRGEN DEL ROSARIO - PROYECTO ESP. CIUDAD PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	77,018.78	86,332.06	-	82,333.00	-	-	4,000.00	4.6	-	A JUNIO SE VIENE REALIZANDO LA PROGRAMACION PARA LA ENTREGA DE TERRERO E INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020  
AL 30 DE JUNIO DE 2020  
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
52		2459025	REPARACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS; EN EL(LA) IE 130 VIDA Y ALEGRIA - VENTANILLA LAS LOMAS DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	126,401.41	133,639.51	-	129,640.00	-	-	4,000.00	3.0	-	A JUNIO SE VIENE REALIZANDO LA PROGRAMACION PARA LA ENTREGA DE TERRERO E INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA
53		2460218	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5033 - LAS 200 MILLAS - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	253,423.78	253,653.67	-	243,654.00	-	-	10,000.00	3.9	-	A JUNIO SE VIENE REALIZANDO LA PROGRAMACION PARA LA ENTREGA DE TERRERO E INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA
54		2460236	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5084 - CARLOS PHILLIPS - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	199,181.22	199,181.22	-	200,756.00	-	-	8,000.00	4.0	-	IOARR HA SIDO DECLARADO DESIERTO, POR LO CUAL SE ESTARA VOLVIENDO A PROGRAMAR LA NUEVA CONVOCATORIA
55		2460248	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5098 KUMAMOTO - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Mi Perú	185,961.85	189,148.07	-	181,149.00	-	-	8,000.00	4.2	-	A JUNIO SE VIENE REALIZANDO LA PROGRAMACION PARA LA ENTREGA DE TERRERO E INICIO DE EJECUCION DE LA OBRA
56		2465956	CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5119 VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Mi Perú	314,611.42	314,611.42	-	308,612.00	-	-	6,000.00	1.9	-	IOARR CUENTA CON CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
57		2468535	ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5077 JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION - VENTANILLA VILLA LOS REYES DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,	GRC-CAFED	Ventanilla	273,282.47	237,000.00	-	33,514.00	33,290.00	99.3	270,066.00	114.0	-	SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA DAR CIERRE A LA IOARR
58		2468673	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 2093 SANTA ROSA - CALLAO SANTA ROSA CERRO LA REGLA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	150,082.55	124,266.00	-	21,933.00	21,310.00	97.2	144,953.00	116.6	-	SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA DAR CIERRE A LA IOARR
59		2468745	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 4011 LA TABOADA DE LAS FRESAS - CALLAO LAS FRESAS DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	216,176.54	187,284.00	-	28,168.00	27,498.00	97.6	214,112.00	114.3	-	SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA DAR CIERRE A LA IOARR
60		2468877	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5036 R BELAUDE DIEZ CANSECO - CALLAO PLAYA RIMAC DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	128,862.45	103,157.00	-	18,942.00	17,310.00	91.4	118,835.00	115.2	-	SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA DAR CIERRE A LA IOARR
61		2468885	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5074 ALCIDES SPELUCIN VEGA - CALLAO URB. SESQUICENTENARIO DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	102,359.81	86,650.00	-	19,078.00	16,413.00	86.0	100,398.00	115.9	-	SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA DAR CIERRE A LA IOARR
62		2468925	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5079 JORGE CHAVEZ DARTNELL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	156,674.38	126,902.00	-	388.00	-	-	126,515.00	99.7	-	IOARR FUE EJECUTADO EN EL 2019

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020  
AL 30 DE JUNIO DE 2020  
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNP	Cód. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
63		2468928	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5083 SAN MARTIN DE PORRES - CALLAO URB. ALBINO HERRERA ETAPA 1 DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	218,318.37	189,022.00	-	420.00	-	-	188,602.00	99.8	-	IOARR FUE EJECUTADO EN EL 2019
64		2468931	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5089 VIRGEN MARIA - CALLAO URB. EL ALAMO DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	149,942.17	125,782.00	-	19,290.00	18,923.00	98.1	144,339.00	114.8	-	SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA DAR CIERRE A LA IOARR
65		2468937	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5092 SANTA ROSA DE LIMA - CALLAO A.H. BOCANEGRA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	150,012.73	127,149.00	-	20,662.00	20,289.00	98.2	147,066.00	115.7	-	SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA DAR CIERRE A LA IOARR
66		2468939	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5095 JULIO RAMON RIBEYRO - CALLAO AA.HH. BOCANEGRA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	216,595.46	186,286.00	-	27,160.00	26,500.00	97.6	212,126.00	113.9	-	SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA DAR CIERRE A LA IOARR
67		2468941	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5099 RICARDO PALMA - CALLAO URB. JORGE CHAVEZ DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	218,518.59	191,436.00	-	27,962.00	27,748.00	99.2	218,971.00	114.4	-	SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA DAR CIERRE A LA IOARR
68		2468944	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5080 SOR ANA DE LOS ANGELES - CALLAO CIUDAD SATELITE SANTA ROSA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	216,595.46	187,336.00	-	625.00	-	-	186,711.00	99.7	-	IOARR FUE EJECUTADO EN EL 2019
69		2468947	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5033 - LAS 200 MILLAS - CALLAO URB. LAS 200 MILLAS DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	200,779.48	173,705.00	-	27,043.00	25,623.00	94.7	197,909.00	113.9	-	SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA DAR CIERRE A LA IOARR
70		2468950	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5084 - CARLOS PHILLIPS - CALLAO URB. PREVI DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	200,353.68	181,095.00	-	682.00	-	-	180,414.00	99.6	-	SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA DAR CIERRE A LA IOARR
71		2468952	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5082 SARITA COLONIA - CALLAO A.H. SARITA COLONIA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	211,652.29	183,165.00	-	28,004.00	27,282.00	97.4	209,726.00	114.5	-	IOARR FUE EJECUTADO EN EL 2019
72		2468955	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5050 SAN PEDRO - BELLAVISTA CIUDAD DEL PESCADOR DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Bellavista	216,197.09	187,042.00	-	27,881.00	27,254.00	97.8	213,670.00	114.2	-	SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA DAR CIERRE A LA IOARR



*[Handwritten signature]*

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020  
AL 30 DE JUNIO DE 2020  
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNP	Cód. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
73		2468960	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE REPUBLICA DE VENEZUELA - CALLAO URB. SANTA MARINA NORTE DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	200.777.96	173.616.00	-	26.964.00	25.537.00	94.7	197.727.00	113.9	-	SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA DAR CIERRE A LA IOARR
74		2468963	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5097 SAN JUAN MACIAS - CALLAO URB. SAN JUAN MASIAS DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	221.326.44	189.666.00	-	373.00	-	-	189.294.00	99.8	-	IOARR FUE EJECUTADO EN EL 2019
75		2468966	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5124 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR - VENTANILLA A.H. HIROSHIMA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	181.828.36	158.045.00	-	28.001.00	27.175.00	97.1	184.395.00	116.7	-	SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA DAR CIERRE A LA IOARR
76		2468970	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5130-3 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - VENTANILLA A.H. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO C	GRC-CAFED	Ventanilla	136.034.21	124.023.00	-	21.690.00	21.067.00	97.1	144.467.00	116.5	-	SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA DAR CIERRE A LA IOARR
77		2468983	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5091 HIJOS DE GRAU - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	156.790.35	133.376.00	-	22.937.00	21.296.00	92.8	153.032.00	114.7	-	SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA DAR CIERRE A LA IOARR
78		2468984	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5088 HEROES DEL PACIFICO - VENTANILLA A.H. ANGAMOS DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	156.746.56	132.561.00	-	22.075.00	20.301.00	92.0	151.089.00	114.0	-	SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA DAR CIERRE A LA IOARR
79		2468998	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5052 VIRGEN DE LA MERCED - VENTANILLA CIUDAD SATELITE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	123.431.64	105.260.00	-	21.600.00	19.413.00	89.9	122.486.00	116.4	-	SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA DAR CIERRE A LA IOARR
80		2469000	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE NUESTRA SEÑORA DE BELEN - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	217.209.28	173.268.00	-	22.226.00	21.287.00	95.8	193.616.00	111.7	-	SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA DAR CIERRE A LA IOARR
81		2469004	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5098 KUMAMOTO - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Mi Perú	168.692.64	142.610.00	-	22.315.00	21.044.00	94.3	162.384.00	113.9	-	SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA DAR CIERRE A LA IOARR
82		2469007	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5130-2 VILLA DEL MAR - MI PERU A.H. VILLA DEL MAR DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Mi Perú	136.034.21	117.108.00	-	18.144.00	18.054.00	99.5	135.072.00	115.3	-	SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA DAR CIERRE A LA IOARR



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020  
AL 30 DE JUNIO DE 2020  
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNP	Cód. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
83		2469009	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) CETPRO VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	156.751.22	131.385.00	-	20.874.00	19.125.00	91.6	148.762.00	113.2	-	SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA DAR CIERRE A LA IOARR
84		2469752	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE JOSE OLAYA BALANDRA - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	La Perla	1.305.437.85	1.699.246.02	-	1.671.246.00	-	-	-	-	-	PROYECTO CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N°001-2020-CAFED/IG/IE/UEI DE FECHA 24.04.2020. SE HAN ENVIADO LOS REQUERIMIENTOS PARA LA CONTRATACION DE BINES Y SERVICIOS.
85		2476867	REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO SINGULAR, EN EL(LA) IE 5099 RICARDO PALMA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	301.689.53	301.689.53	-	301.690.00	13.000.00	4.3	13.000.00	4.3	-	PROYECTO CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N°003-2020-CAFED/IG/IE/UEI DE FECHA 24.04.2020. SE HAN ENVIADO LOS REQUERIMIENTOS PARA LA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA
86		2476952	REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO SINGULAR, EN EL(LA) IE SAN ANTONIO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Bellavista	308.362.48	308.362.48	-	308.362.00	14.000.00	4.5	14.000.00	4.5	-	PROYECTO CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N°006-2020-CAFED/IG/IE/UEI DE FECHA 24.04.2020. SE HAN ENVIADO LOS REQUERIMIENTOS PARA LA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA
87		2477180	REPARACION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA, EN EL(LA) IE 5011 DARIO ARRUS CUESTAS - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Bellavista	317.190.71	317.190.71	-	317.191.00	14.000.00	4.4	14.000.00	4.4	-	PROYECTO CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N°002-2020-CAFED/IG/IE/UEI DE FECHA 24.04.2020. SE HAN ENVIADO LOS REQUERIMIENTOS PARA LA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA
88		2477197	CONSTRUCCION DE COBERTURA, EN EL(LA) IE 4015 AUGUSTO SALAZAR BONDY - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Carmen de la Legua	475.740.98	475.740.98	-	475.741.00	15.000.00	3.2	15.000.00	3.2	-	PROYECTO CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N°008-2020-CAFED/IG/IE/UEI DE FECHA 24.04.2020. SE HAN ENVIADO LOS REQUERIMIENTOS PARA LA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA
89		2477490	CONSTRUCCION DE CAMPO DE ENTRENAMIENTO, EN EL(LA) IE 5095 JULIO RAMON RIBEYRO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	359.014.42	359.014.42	-	359.014.00	15.000.00	4.2	15.000.00	4.2	-	PROYECTO CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N°004-2020-CAFED/IG/IE/UEI DE FECHA 24.04.2020. SE HAN ENVIADO LOS REQUERIMIENTOS PARA LA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA
90		2477634	CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO SINGULAR, EN EL(LA) IE 4005 ALMTE. MIGUEL GRAU SEMINARIO - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	La Perla	359.991.12	359.991.12	-	359.991.00	15.000.00	4.2	15.000.00	4.2	-	PROYECTO CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N°005-2020-CAFED/IG/IE/UEI DE FECHA 24.04.2020. SE HAN ENVIADO LOS REQUERIMIENTOS PARA LA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA



*Handwritten signature or initials.*

## SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020

AL 30 DE JUNIO DE 2020

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cod. SNP	Cod. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
91		2477706	CONSTRUCCION DE AULA GENERAL, EN EL(LA) IE 61 EL OLIVAR DE LOS NIÑOS - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Bellavista	233,468.20	233,468.20	-	233,468.00	13,000.00	5.6	13,000.00	5.6	-	PROYECTO CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N°007-2020-CAFED/GIE/UEI DE FECHA 24.04.2020. SE HAN ENVIADO LOS REQUERIMIENTOS PARA LA CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA
<b>DIRESA</b>						<b>12,040,783.00</b>	<b>7,931,701.02</b>	<b>303,740.00</b>	<b>11,727,023.00</b>	<b>-</b>		<b>423,466.00</b>			
0	2001621	2001621	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	GRC-VARIOS	Multidistrital	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	
92		2409576	ADQUISICION DE CENTRIFUGAS DE MESA ; EN EL(LA) EESS C.S. MARQUEZ - CALLAO EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	GRC-DIRESA	Callao	22,000.00	15,030.00	15,030.00	15,030.00	-	-	-	-	0	Se encuentra en el area usuaria, para actualizacion de las especificaciones técnicas.
93		2409588	ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X, AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR Y ; EN EL(LA) EESS MATERNO INFANTIL PACHACUTEC PERU-COREA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	GRC-DIRESA	Ventanilla	92,500.00	111,196.22	111,196.00	111,196.00	-	-	-	-	0	Se encuentra en el area usuaria, para actualizacion de las especificaciones técnicas.
94		2409854	ADQUISICION DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR. EN EL(LA) EESS PUERTO NUEVO - CALLAO, DISTRITO DE CALLAO	GRC-DIRESA	Callao	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	0	Se encuentra en el area usuaria, para actualizacion de las especificaciones técnicas.
95		2409678	ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION, INCUBADORAS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES O ACCESORIOS, MESAS O ACCESORIOS PARA PROCEDIMIENTOS DE CESAREAS O SALAS DE PARTOS O PRODUCTOS RELACIONADOS, REFRIGERADOR O NEVERA PARA PROPOSITOS GENERALES Y SILLAS PARA EXAMEN DENTAL O PARTES RELACIONADAS O ACCESORIOS, EN EL(LA) EESS BELLAVISTA PERU COREA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	Bellavista	563,000.00	560,980.00	137,514.00	137,514.00	-	-	423,466.00	75.5	0	Se encuentra en el area usuaria, para actualizacion de las especificaciones técnicas.
96		2485185	ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, VENTILADOR MECANICO Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN TRES A NIVEL PROVINCIAL	GRC-DIRESA	Callao	11,323,283.00	7,204,494.80	-	11,323,283.00	-	-	-	-	0	Con Oficio N° 392 -2020-GRCE/GRPPAT, del 26 de Junio del 2020, la Gerencia Regional de Planeamiento y Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional del Callao, solicita reversion de los recursos transferidos, por haberse resuelto el Convenio de cooperacion interinstitucional con la Marina de Guerra del Peru
<b>HOSPITAL D. A. CARRION</b>						<b>22,790,697.00</b>	<b>28,334,447.67</b>	<b>505,647.00</b>	<b>10,005,647.00</b>	<b>2,094,157.00</b>		<b>16,522,556.00</b>			
97	356376	2319430	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRION DEL CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	19,074,697.00	24,618,447.67	-	9,500,000.00	2,094,157.00	22.0	14,495,403.00	58.9	22.0	LA EMPRESA GE HEALTH CARE DEL PERU S.A.C. SOLICITO AMPLIACION DE PLAZO PARA LA ENTREGA DEL TOMOGRAFO DEBIDO A PROBLEMAS SUSCITADOS CON LA IMPORTACION DEL EQUIPO DEBIDO A LA COYUNTURA QUE ATRAVIESA EL PAIS, ESTABLECIENDOSE COMO FECHA DE ENTREGA EL MES DE AGOSTO 2020, MES EN EL CUAL SE DEBERIA ESTAR EJECUTANDO EL IMPORTE DE S/ 4886.366.64.



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020

AL 30 DE JUNIO DE 2020

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
98		2409568	ADQUISICIÓN DE LÁMPARA CIALÍTICA, ELECTROCARDIOGRAFO, EQUIPO DE ANESTESIA CON MONITOREO AVANZADO, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBÉS PARA USO CLINICO, DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARÁMETRO, VENTILADOR MECÁNICO, EQUIPO DE RAYOS X Y , EN EL(LA) EESS HAC DANIEL A. CARRION EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	3,716,000.00	3,716,000.00	505,647.00	505,647.00	-	-	2,027,153.00	54.6	-	MEDIANTE MEMORANDO N° 634-2020-HNDAC-OEPE, SE INFORMA A LA OFICINA DE LOGISTICA DE LA ASIGNACION DE S/ 505,647.00 PARA EL PAGO DE IOARR DEL AÑO 2018, EL CUAL SE EJECUTARA MEDIANTE RECONOCIMIENTO DE DEUDA, DEBIENDO ESTAR EJECUTADO EL PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL MES DE AGOSTO 2020
			<b>HOSPITAL SAN JOSE</b>			<b>1,504,000.00</b>	<b>1,504,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,504,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
99		2438632	ADQUISICION DE EQUIPOS DE FACOEMULSIFICACION O EXTRUSION O ACCESORIOS PARA CIRUGIA OFTÁLMICA, EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION, MICROSCOPIOS OCULARES, MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA Y EQUIPO DE ANESTESIA, EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA DEPARTAMENTO CALLAO.	GRC-HSJ	Carmen de la Legua	1,504,000.00	1,504,000.00	-	1,504,000.00	-	-	-	-	-	LOS 5 EQUIPOS SE ENCUENTRAN EN ESTUDIO DE MERCADO
			<b>HOSPITAL DE VENTANILLA</b>			<b>107,338.00</b>	<b>107,338.00</b>	<b>107,338.00</b>	<b>107,338.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
100		2409663	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS DE CALOR O SUS ACCESORIOS PARA USO MEDICO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE VENTANILLA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HV	Ventanilla	107,338.00	107,338.00	107,338.00	107,338.00	-	-	-	-	-	MEDIANTE EL MEMORANDO N° 440-2020-GRC/DHVIUPE, SE SOLICITA A LA UNIDAD DE ADMINISTRACION EL INFORME DE AVANCE O SITUACION ACTUAL DEL IOARR N° 2409663, LAS CUALES CON MEMORANDO N° 1009-2020-GRC/HV/UA NOS COMUNICA QUE CUENTAN CON EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, POR LA CUAL REALIZARAN EL NUEVO ESTUDIO DE MERCADO. EN CONCLUSION, EL SEGUNDO TRIMESTRE, EL ESTADO SITUACIONAL ES LA NUEVA INDGACION DE MERCADO.
<b>TOTAL</b>						<b>576,376,283.95</b>	<b>880,057,744.80</b>	<b>110,651,470.00</b>	<b>120,771,113.00</b>	<b>6,081,751.00</b>	<b>5.0</b>	<b>542,453,963.94</b>			

FUENTES 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  
2/ SEGUN LOS REPORTES DE GESTION REHITIDOS POR LAS AREAS EJECUTORAS AL 30 DE JUNIO 2020