

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020
(EN SOLES)

PLIEGO: 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SHIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	MONTO VIABLE / APROBADO	MONTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 1/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2020	AVANCE FIN. %				
			EDUCACION			102,025,339.77	106,927,166.59	68,783,062.00	19,014,770.00	741,306.00		9,206,761.65			
1		2001621	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	GRC-VARIOS	Multidistrital	-	-	45,939,521.00	3,154,796.00	126,322.00	4.0	-			
2	116745	2149746	AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 4015 AGUSTO SALAZAR BONDY - CARMEN DE LA LEGUA - CALLAO	GRC-GRI	Carmen de la Legua	5,744,691.00	5,744,691.00	195,320.00	195,320.00	-	-	22,118.57	0.4	E.T.: 0%	EN ACTUALIZACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION
3	204106	2153330	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N 140, EN EL AA.HH.EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	2,641,973.00	3,819,471.67	-	149,999.00	-	-	2,303,033.95	60.3	E.T.: 100% E.T.SALDO: 5% OBRA: 62%	EXP. TECNICO DEL SALDO DE OBRA EN ELABORACION POR ADMINISTRACION DIRECTA. ISS CON METRADOS PARA COSTOS. ESTRUCTURAS A LA ESPERA DE DOCUMENTOS DE RESISTENCIA DE CONCRETO. SE HA REITERADO A LA CONSULTORA DEL E.T. CONSULTA SOBRE LINDEROS DEL TERRENO
4	225924	2161945	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. 5130-4 CHAVINILLO EN EL AA.HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	3,992,406.00	4,489,660.76	368,840.00	582,227.00	-	-	43,588.52	1.0	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXP. TECNICO CONVOCADO 20/8/2020 AS 62-2017-8 POR S/ 437,009.48. QUEDO DESIERTO. SE HA SOLICITADO MODIFICACION Y PREVISION 2021 PARA SOLICITAR NUEVA CONVOCATORIA. SUPERVISION CONVOCADA AS-SM- 8-2020. COORDINADOR VA A SOLICITAR DESESTIMAR CONTRATACION
5	316732	2263027	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 162 EN EL AA.HH.CARLOS GARCIA RONCEROS, EN EL PROYECTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	2,465,167.00	3,537,484.25	-	39,138.00	39,137.00	100.0	3,537,483.13	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	OBRA TERMINADA, RECEPCIONADA Y LIQUIDADADA
6	316861	2263339	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	1,727,397.00	2,272,842.00	1,401,985.00	1,401,985.00	-	-	29,708.00	1.3	E.T.: 100% OBRA: 0%	EXP. TECNICO POR ADMINISTRACION DIRECTA CONCLUIDO. EN TRAMITE DE INCLUSION AL PAC Y LUEGO APROB. EXP. DE CONTRATACION Y CONVOCATORIA DE OBRA EN OCT.2020
7	316908	2263574	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 98 NIRITO JESUS DE PRAGA, AA.HH. MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,062,366.00	3,149,421.00	421,783.00	3,143,421.00	-	-	6,000.00	0.2	E.T.: 100% OBRA: 0%	EXP. TECNICO POR ADMINISTRACION DIRECTA. ACTUALIZADO Y CON IMPLEMENTACION DE COVID-19. OBRA CONVOCADA LP-SM-1-2020-REGION CALLAO-1, BUENA PRO 20.10.2020. SUPERVISION OBRA CONVOCADA AS-SM-24-2020-REGION CALLAO-1, BUENA PRO EL 13.10.2020
8	2265042	2265042	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5077, JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	13,379,212.41	13,379,212.41	6,869,295.00	599,855.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXP. TECNICO: TERMINOS DE REFERENCIA EN EVALUACION DE INCORPORAR REQUERIMIENTOS BIM Y REMITIR PARA ESTUDIO DE MERCADO SUPERVISION: EN ELABORACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA ESTUDIO DE MERCADO
9	317477	2265066	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 68, PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	La Perla	3,843,256.00	4,086,653.95	1,450,874.00	1,450,874.00	-	-	9,563.00	0.2	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXP. TECNICO CONVOCADO 25/8/2020 AS-SM 11-2020 BUENA PRO 16/9/2020 SUSCRIPCION DE CONTRATO. SUPERVISION EXP TECNICO CONVOCADO AS-SM-2-2020. BUENA PRO 08/9/2020 CON CONTRATO FIRMADO
10	316848	2271603	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 159, DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Mi Peru	3,022,049.00	3,173,076.00	-	493,656.00	469,317.00	95.1	3,148,736.48	99.2	E.T.: 100% OBRA: 100%	OBRA TERMINADA, RECEPCIONADA Y EN TRAMITE DE LIQUIDACION
11	317921	2280932	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	14,411,390.98	14,602,763.21	4,176,420.00	663,235.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXP. TECNICO: SE INCORPORO REQUERIMIENTOS COVID-19. PROCESO CONVOCADO 30/09/2020, BUENA PRO EL 19.10.2020. SUPERVISION E.T.: COORDINADOR ESTA SOLICITANDO DESACTIVAR Y NO CONTINUAR CON TRAMITE PARA LA CONTRATACION. LA SUP. SE REALIZARA CON PERSONAL DE OCY



Handwritten signature and date: 22/9/20

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNP	Cód. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	MONTO VIBLE / APROBADO	MONTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 1/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2020	AVANCE FIN. %				
12	317930	2285009	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. 5150, EN EL SECTOR CERRO CACHITO - PACHACUTEC EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PC CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	12,081,363.23	12,392,816.23	2,274,379.00	677,543.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXP. TECNICO: PROCEDIMIENTO DE SELECCION CONVOCADO (AS-SM-38-2017-REGION CALLAO-3) Y SUSPENDIDO. SE INCORPORA REQUERIMIENTOS COVID-19. SE REINICIO PROCEDIMIENTO SUSPENDIDO. BUENA PRO EL 13 10 2020 SUPERVISION: CONVOCADO AS-SM-3-2020-REGION CALLAO-1, BUENA PRO EL 19 10 2020.
13	379133	2340326	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 5051, VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE VENTANILLA, PC CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	19,908,734.00	19,950,313.51	5,684,645.00	606,336.00	72,530.00	12.0	72,530.00	0.4	E.T.: 30% OBRA: 0%	EXP. TECNICO: EN ELABORACION POR CONSULTORIA EXTERNA SEGUNDO INFORME EN REVISION DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PROFESIONALES DE OCV
14	2420668	2420668	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N°4016 NESTOR GAMBETTA BONATTI DE NIVEL PRIMARIA - CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	7,667,536.00	7,820,300.05	-	407,424.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXP. TECNICO: PROCEDIMIENTO DE SELECCION CONVOCADO (AS-SM-19-2020-REGION CALLAO-1), BUENA PRO EL 05 10 2020. SUPERVISION: CONVOCADO AS-SM-20-2020-REGION CALLAO-1, BUENA PRO 01 10 2020
15	2451288	2451288	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI N° 90 CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,028,174.80	3,308,272.70	-	399,336.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXP. TECNICO: PROCEDIMIENTO DE SELECCION CONVOCADO (AS-SM-14-2020-REGION CALLAO-1), BUENA PRO ADJUDICADA DEL 24 09 2020. SUPERV EXP TECNICO CONVOCADO (AS-SM-15-2020-REGION CALLAO-1), BUENA PRO EL 24 09 2020. AMBOS SERVICIOS HAN SIDO ADJUDICADOS AL MISMO POSTOR
16	2470945	2470945	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS: EN EL(LA) IE 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - VENTANILLA PROYECTO CIUDADELA PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	192,719.11	343,283.61	-	192,720.00	34,000.00	17.6	34,000.00	9.9	E.T.: 100% OBRA: 0%	EXP. TECNICO: IOARR CON EXPEDIENTE TECNICO PARA EJECUCION DE OBRA EN TRAMITE DE APROBACION SE HA SOLICITADO INCLUSION AL PAC Y LUEGO APROBACION EXP CONTRATACION
17	2471599	2471599	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS: ADQUISICION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) ESTADIO MIGUEL GRAU URBANIZACION ESTELA MARIS ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Callao	4,400,061.35	4,400,061.35	-	4,400,062.00	-	-	-	-	E.T.: 40% OBRA: 0%	EXP. TECNICO IOARR EN ELABORACION POR CONSULTOR CON ORDEN DE SERVICIO. EL 27 JUL 2020 SE REMITIO CARTA CON OBSERVACIONES AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. SIN RESPUESTA
18	2478879	2478879	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL(LA) IE 130 VIDA Y ALEGRIA - VENTANILLA AA HH LAS LOMAS DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	456,842.89	456,842.89	-	456,843.00	-	-	-	-	E.T.: 30% OBRA: 0%	EXP. TECNICO POR ADMINISTRACION DIRECTA. SE REALIZO LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, CONFORME EL ESTUDIO DE SUELOS. ESTA PARA DISEÑO DE MURO DE CONTENCIÓN Y/O ESTRUCTURA DE SOSTENIMIENTO
			SALUD			30,406,638.44	47,334,751.77	9,795,938.00	20,978,327.00	3,126,968.00		4,577,565.06			
19	143140	2112478	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,138,362.00	12,975,019.89	105,103.00	105,103.00	26,275.00	25.0	4,317,135.82	33.3	E.T.: 100% OBRA: 0%	EXP. TECNICO APROBADO CON R.G. N°002-2020-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GRI CONVOCATORIA DE OBRA PENDIENTE DEBIDO A PERICIA JUDICIAL QUE NO SE REALIZO EN JUN 2020. VALOR REFERENCIAL YA VENCIO. PARA ACTUALIZAR E INCORPORAR COVID-19 PREVIA OPINION SOBRE SI SE PUEDE INTERVENIR
20	237953	2173444	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - 12, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRC-GRI	Callao	5,773,650.00	11,397,249.98	3,021,511.00	3,021,511.00	48,984.00	1.6	238,429.24	2.1	E.T.: 100% OBRA: 0%	EXP. TECNICO: ELABOR. POR CONTRATA EN TRAMITE DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO CON RESOLUCION. SE INCORPORA PROTOCOLO COVID-19 Para convocar obra en octubre 2020



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAT	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	MONTO VIABLE / APROBADO	MONTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 1/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2020	AVANCE FIN %				
21	232190	2173445	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	GRC-GRI	Callao	7,434,804.00	9,847,700.00	6,669,324.00	6,669,324.00	-	-	22,000.00	0.2	E.T.: 100% OBRA: 0%	EXP. TECNICO POR ADMINISTRACION DIRECTA CONCLUIDO CON IMPLEMENTACION DE COVID-19 EXPEDIENTE TECNICO APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N° 014-2020-GRC-GRI, EN TRAMITE DE APROBACION DE EXP. DE CONTRATACION. PARA CONVOCAR OBRA
22	2473026	2473026	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE ARREGLOS SISMICOS, EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	2,050,000.00	2,050,000.00	-	300,000.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXP. TECNICO: CONVOCADO AS-SM-21-2020-REGION CALLAO-1, BUENA PRO EL 06.10.2020
23	2487805	2487805	ADQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL Y INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO, EN TRES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD III.1, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.1, ESTABLECIMIENTOS DE SALUD II.2 A NIVEL PROVINCIAL	GRC-GRI	Multidistrital	2,855,550.00	3,074,910.00	-	3,074,910.00	2,428,825.00	79.0	-	-	D.E.: 100% ADQUISICION N: 79%	IOARR EMERGENCIA EN EJECUCION ADQUISICION DE BIEN ADJUDICADO A PENTAGAS, ADQUISICION POR EMERGENCIA COVID 19, EN EJECUCION, incluido en el PAC, para solicitar resumen ejecutivo, resolucion de exp contratacion y solicitar autorización al Consejo Regional.
24	2489007	2489007	ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO Y GRUPO ELECTROGENO; REMODELACION DE RED DE CABLEADO HORIZONTAL, EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	2,105,647.87	2,076,280.90	-	2,076,280.00	622,884.00	30.0	-	-	D.E.: 100% ADQUISICION N: 30%	IOARR EMERGENCIA EN EJECUCION: ORDEN DE COMPRA 2020-000245 DEL 14/8/2020 A E BUSINESS DISTRIBUTION PERU SA BBD PERU SA por S/ 1,291,243.14, incluido en el PAC, para solicitar resumen ejecutivo, resolucion de exp contratacion y solicitar autorización al Consejo Regional SOLICITO ADELANTO
25	2489306	2489306	ADQUISICION DE CALDERO, CALDERO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA GRADO INYECTABLE (WFI) Y CAPTACION DE AGUA, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	1,698,188.74	1,101,000.00	-	1,101,000.00	-	-	-	-	D.E.: 100% ADQUISICION N: 30%	IOARR EMERGENCIA EN EJECUCION: PROCESO DE ADQUISICION POR EMERGENCIA COVID 19, CON RESOLUCION Y CPP, incluido en el PAC, para solicitar resumen ejecutivo, resolucion de exp contratacion y solicitar autorización al Consejo Regional
26	2490461	2490461	ADQUISICION DE GENERADOR DE OXIGENO MEDICINAL, EN EL(LA) EESS ATENCION DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR Y PACIENTE ONCOLOGICO (ADAMO) - BELLAVISTA DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	4,511,389.00	3,963,199.00	-	3,963,199.00	-	-	-	-	D.E.: 100% ADQUISICION N: 60%	IOARR EMERGENCIA EN EJECUCION con resolucion, con cert pntal para contratar, falta regularizar inclusion al PAC, resumen ejecutivo, resolucion de exp contratacion y autorizacion al consejo regional
27	2490691	2490691	ADQUISICION DE CREMATORIO, GRUPO ELECTROGENO Y CAMARA DE FRIGORIFICO; REMODELACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) CEMENTERIO BAQUIJANO Y CARRILLO I DEL CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Callao	839,046.83	849,392.00	-	667,000.00	-	-	-	-	D.E.: 100% ADQUISICION N: 33%	IOARR EN EJECUCION: ADJUDICADO, PROCESO DE ADQUISICION POR EMERGENCIA COVID 19, EN EJECUCION, incluido en el PAC para solicitar resumen ejecutivo, resolucion de exp contratacion y solicitar autorización al Consejo Regional
			TRANSPORTE			344,014,482.16	716,106,470.10	26,454,424.00	24,376,333.00	6,502,288.00		504,270,824.92			



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	MONTO VIABLE / APROBADO	MONTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 1/	ESTADO DE SITUACION 2/	
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2020	AVANCE FIN. %					
28	48520	2055893	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE, TRAMO CALLAO	GRC-GRI	Callao	284,221,686.00	649,070,568.52	5,876,425.00	8,191,015.00	2,572,672.00	31.4	477,175,665.27	73.5	E.T.: TALUD 100% E.T. SALDO OBRA PRINCIPAL: 100% OBRA PRINCIPAL: 86% OBRA TALUD: 37.07%	OBRA TALUD DE PROTECCION EN EJECUCION. PARALIZADA POR EMERGENCIA NACIONAL. REINICIO 15.07.2020 CUENTA CON INSPECTOR HASTA CONTRATACION DE SUPERVISOR BUENA PRO PROGRAMADA 20.10.2020 OBRA PRINCIPAL PARALIZADA Y EXP. TECNICO DE SALDO DE OBRA CONCLUIDO.	
29	207464	2154527	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA. HH. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGIÓN CALLAO.	GRC-GRI	Ventanilla	4,259,920.00	6,772,759.51	-	26,939.00	-	-	6,745,820.65	99.6	E.T.: 100% OBRA: 100%	OBRA TERMINADA Y LIQUIDADADA	
30	211792	2165660	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA , DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	14,788,388.00	17,008,560.43	-	489,163.00	-	-	15,856,495.00	93.2	E.T.: 100% OBRA: 94%	OBRA CULMINADA EN ETAPA DE RECEPCION DE OBRA. EN PROCESO ARBITRAL POR LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE OBRA	
31	161821	2166434	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA , DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	11,663,023.00	10,174,720.21	5,005,719.00	1,681,393.00	-	-	231,500.00	2.3	E.T.: 80% OBRA: 0%	EXP. TECNICO SE ANULO ORDEN DE SERVICIO ANTERIOR Y SE CUENTA CON NUEVA ORDEN DE SERVICIO PARA ACTUALIZAR EXP. TECNICO. ENTREGA DE TERRENO EL 16.SET 2020	
32	2282764	2282764	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES HUASCAR 1-2-3-4-5-6, ATAHUALPA 3-4-5-6, CAHUIDE 4-5-6-7, 8 DE OCTUBRE 1, CACERES 1, 7 DE JUNIO 1, VICTOR FAJARDO 11-12, MIGUEL GRAU 10-11-12, ALFONSO UGARTE 9-10-11-12, ZARUMILLA 3-4-5-6, WASHINGTON 2-3-4-5-6, BELISARIO SUAREZ 1-2-PERLA BAJA, DISTRITO DE LA PERLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	La Perla	6,685,928.00	6,990,374.81	-	1,021,012.00	-	-	-	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0%	EXP. TECNICO APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE LA PERLA. A EJECUTAR MEDIANTE CONVENIO ESPECIFICO OBRA LP-SM-3-2020-REGION CALLAO-1 CONVOCADA 29/09/2020, BUENA PRO 05/11/2020
33	343714	2304869	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. A 15 DE JULIO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	1,050,439.56	1,284,954.00	-	757,055.00	-	-	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0%	EXP. TECNICO APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE MI PERU. CONVENIO ESPECIFICO 002-2020-GRC. EN TRAMITE DE APROBACION EXP. CONTRATACION. PARA SOLICITAR CONVOCAR OBRA	
34	345320	2306574	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. AMP. VILLA DEL MAR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	1,115,935.60	1,869,487.00	-	300,000.00	-	-	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0%	EXP. TECNICO APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE MI PERU. CONVENIO ESPECIFICO 002-2020-GRC. EN TRAMITE DE APROBACION DE EXP. CONTRATACION Y LUEGO SOLICITAR CONVOCAR OBRA	
35	371682	2332392	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	9,336,445.00	11,995,800.21	5,049,915.00	10,549,756.00	3,929,616.00	37.2	4,261,344.00	35.5	E.T.: 100% OBRA: 36.93%	OBRA EN EJECUCION. INICIO DE OBRA 13.02.2020. PARALIZADA POR EMERGENCIA. REINICIO 15.07.2020. CUENTA CON INSPECTOR hasta la contratación de supervisión convocada con CP-SM-3-2019 BUENA PRO 06.10.2020	
36	372677	2334244	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. CHAVINILLO , DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	5,608,776.00	5,608,776.00	5,418,078.00	690,000.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXP. TECNICO SE INCORPORO REQUERIMIENTOS COVID-19 EN TERMINOS DE REFERENCIA. CUENTA CON RESOLUCION DE APROBACION EXP. CONTRATACION. 1ra CONVOCATORIA QUEDO DESIERTA. PARA NUEVA CONVOCATORIA	
37	373840	2334699	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO , DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	5,283,941.00	5,330,469.41	5,104,287.00	670,000.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXP. TECNICO. PROCEDIMIENTO DE SELECCION CONVOCADO (AS-SM-7-2020-REGION CALLAO-1) Y SUSPENDIDO SE INCORPORO REQUERIMIENTOS COVID-19 EN TERMINOS DE REFERENCIA. 1ra CONVOCATORIA QUEDO DESIERTA. PARA NUEVA CONVOCATORIA	
VIVIENDA Y SANEAMIENTO						17,989,334.34	24,542,186.27	14,486.00	17,193,290.00	883,364.00		1,177,239.71				



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNP	Cód. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	MONTO VIABLE / APROBADO	MONTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 1/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2020	AVANCE FIN. %				
38	372677	2333408	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Callao	7,683,234.00	10,596,270.75	-	10,324,395.00	883,364.00	8.6	1,155,239.71	10.9	E.T.: 100% OBRA: 0%	OBRA CON CONTRATO SUSCRITO EL 27/8/2020 con GRUPO H y S SRL por S/ 8,833,643.93 (AL 90% DEL VR) SE CANCELO ADELANTO DIRECTO. EL 11.09.2020 SE ENTREGO TERRENO EN TRAMITE PAGO DE CONTROL A SEDAPAL Y AUTORIZACION MUNICIPAL-MPC PARA USO DE VIA. SUPERVISION CONVOCADA EL 4/8/2020 BUENA PRO 21.10.2020. SE HA DESIGNADO INSPECTOR
39	2354997	2354997	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. 3 DE MARZO CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Callao	482,859.34	840,755.52	14,486.00	388,061.00	-	-	22,000.00	2.6	E.T.: 100% OBRA: 0%	EXPEDIENTE TECNICO TERMINADO POR ADMINISTRACION DIRECTA, SE APROBO EXP TECNICO, EN TRAMITE DE APROBACION DE BASES Y CONVOCATORIA OCT.2020
40	118440	2382730	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Carmen de la Legua	9,823,241.00	13,105,160.00	-	6,480,834.00	-	-	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0%	EXP. TECNICO ELABORADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE LA LEGUA A EJECUTAR MEDIANTE CONVENIO. SE HA CONVOCADO CON FECHA 30/09/2020. BUENA PRO EL 05/11/2020
AREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO						313,707.68	641,104.38	-	617,104.00	-	-	-	-	-	-
41	2439728	2439728	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE BANCO MINERO DEL AA.HH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO DEL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Carmen de la Legua	313,707.68	641,104.38	-	617,104.00	-	-	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0%	EXP. TECNICO ELABORADO Y APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD OBRA CONVOCADA AS-16-2020-RC-1. POR S/ 617,103.38 BUENA PRO otorgada el 29/09/2020 por S/ 555,393.05 a Servicios Generales Yomac SAC
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD						8,052,982.00	8,052,982.00	4,686,835.00	472,397.00	-	-	-	-	-	-
42	378566	2339718	AMPLIACION DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, CALLAO	GRC-GRDND	Callao	8,052,982.00	8,052,982.00	4,686,835.00	472,397.00	-	-	-	0%	-	MEDIANTE CARTA N° 165-2020-GG-SE-OXI DEL 09-09-2020, LA EMPRESA PRIVADA SHERIDAN ENTERPRISES S.A.CX. PROPONE LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION PARA SER FINANCIADO Y EJECUTADO POR EL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS CON CARTA N°006-2020-GRC/GR DEL 12-10-2020 SE COMUNICA LA ACEPTACION DE REALIZAR LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO, OTORGANDO LA RELEVANCIA PARA LA ACTUALIZACION DEL PROYECTO.
GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS						817,021.15	1,201,047.00	-	856,894.00	-	-	-	-	-	-
43	2387622	2387622	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. JUAN SOTOMAYOR GARCIA - DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	817,021.15	1,201,047.00	-	856,894.00	-	-	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0%	EXP. TECNICO APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE MI PERU CONVENIO ESPECIFICO 002-2020-GRC. EN TRAMITE DE APROBACION DE EXP. CONTRATACION Y LUEGO SOLICITAR CONVOCAR OBRA
PLANEAMIENTO GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA						121,134.61	153,166.20	-	143,072.00	-	-	-	-	-	-
44	2469981	2469981	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO EN EL(LA) GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-SEDE JUAN PABLO II EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	121,134.61	153,166.20	-	143,072.00	-	-	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0%	EXPEDIENTE TECNICO TERMINADO POR ADMINISTRACION DIRECTA, APROBADO CON RESOLUCION CONVOCATORIA DE OBRA EN OCT. 2020
AMBIENTE - GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						332,875.00	332,875.00	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	MONTO VIABLE / APROBADO	MONTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 1/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2020	AVANCE FIN. %				
45	2484805	2484805	MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL AMBITO MI PERU DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRRNYGMA	Bellavista	332,875.00	332,875.00	-	30,000.00	-	-	-	90%	EN PROCESO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO	
			CAFED			19,300,274.42	19,340,628.91	-	9,648,352.00	4,851,289.00	50.3	15,215,140.60			
46	194904	2150423	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO SIMON BOLIVAR -BELLAVISTA-CALLAO	GRC-CAFED	Bellavista	7,789,894.00	8,075,307.00	-	1,970,453.00	880,948.00	44.7	6,985,801.60	86.5	0%	PROCESO CONVOCATORIA DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA (3) Y CUENTA CON 05 ORDENES DE COMPRA PARA IGRESO DE BIENES AL ALMACEN Y 03 COMPRAS MENORES A 8UIT EN ESTUDIO DE MERCADO
47		2458308	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5050 SAN PEDRO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Bellavista	243,218.26	292,579.82	-	280,580.00	280,580.00	100.0	290,580.00	99.3	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
48		2458338	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE REPUBLICA DE VENEZUELA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	250,826.98	288,038.99	-	278,039.00	251,835.00	90.6	261,835.00	90.9	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
49		2458340	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5022 FRANCISCO IZQUIERDO RIOS - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Bellavista	133,504.62	138,405.33	-	132,406.00	132,401.00	100.0	138,401.00	100.0	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
50		2458436	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5082 SARITA COLONIA - CALLAO AA.HH. SARITA COLONIA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	208,580.96	149,405.33	-	193,300.00	177,299.00	91.7	187,299.00	125.4	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
51		2458487	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE MANUEL SEAGNE CORRALES - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Mi Perú	255,444.46	255,444.46	-	265,918.00	245,918.00	92.5	251,918.00	98.6	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
52		2458662	RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS, EN EL(LA) IE 167 - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Mi Perú	90,061.78	92,060.96	-	89,061.00	81,061.00	92.1	85,061.00	92.4	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
53		2458758	RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS, EN EL(LA) IE 153 GARABATOS - VENTANILLA PARQUE PORCINO DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	213,248.20	202,747.86	-	197,748.00	179,173.00	90.6	184,173.00	90.8	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
54		2458808	RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS, EN EL(LA) IE 156 - VENTANILLA CIUDADELA PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	104,189.95	111,934.72	-	107,935.00	107,935.00	100.0	111,935.00	100.0	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
55		2458810	RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS, EN EL(LA) IE 5135 LA SALLE - VENTANILLA VILLA ESCUDERO DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	177,648.07	173,451.11	-	169,452.00	169,451.00	100.0	173,451.00	100.0	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
56		2458827	RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS, EN EL(LA) IE 154 RAYITO DE LUZ - VENTANILLA CIUDADELA PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	73,228.57	81,622.10	-	77,623.00	7,000.00	9.0	11,000.00	13.5	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAT	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	MONTO VIABLE / APROBADO	MONTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 1/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2020	AVANCE FIN. %				
57		2458849	RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS; EN EL(LA) IE 138 - VENTANILLA RESIDENCIAL XIII DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	60,918.43	70,166.82	-	67,167.00	61,050.00	90.9	64,050.00	91.3	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
58		2458850	RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS; EN EL(LA) IE 147 SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE - VENTANILLA VIRGEN DEL ROSARIO - PROYECTO ESP CIUDAD PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	77,018.78	86,332.06	-	82,333.00	82,332.00	100.0	86,332.00	100.0	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
59		2459625	REPARACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS; EN EL(LA) IE 130 VIDA Y ALEGRIA - VENTANILLA LAS LOMAS DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	126,401.41	133,639.51	-	129,640.00	129,640.00	100.0	133,640.00	100.0	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
60		2460218	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5033 - LAS 200 MILLAS - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	253,423.78	253,653.67	-	243,654.00	227,438.00	93.3	237,438.00	93.6	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
61		2460236	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5084 - CARLOS PHILLIPS - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	199,181.22	199,181.22	-	318,628.00	-	-	8,000.00	4.0	0%	ADJUDICACION DE BUENA PRO PARA FIRMA DE CONTRATO
62		2460248	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5098 KUMAMOTO - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Mi Perú	185,961.85	189,148.07	-	181,149.00	167,148.00	92.3	175,148.00	92.6	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
63		2465956	CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5119 VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Mi Perú	314,611.42	314,611.42	-	308,612.00	206,099.00	66.8	212,099.00	67.4	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
64		2408535	ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5077 JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION - VENTANILLA VILLA LOS REYES DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,	GRC-CAFED	Ventanilla	273,282.47	237,000.00	-	33,514.00	33,290.00	99.3	270,066.00	114.0	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
65		2468673	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 2093 SANTA ROSA - CALLAO SANTA ROSA CERRO LA REGLA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	150,082.55	124,266.00	-	21,933.00	21,310.00	97.2	144,953.00	116.6	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
66		2468745	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 4011 LA TABOADA DE LAS FRESAS - CALLAO LAS FRESAS DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	216,176.54	187,284.00	-	28,168.00	27,498.00	97.6	214,112.00	114.3	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
67		2468877	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5036 R.BELAUNDE DIEZ CANSECO - CALLAO PLAYA RIMAC DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	128,862.45	103,157.00	-	18,942.00	17,310.00	91.4	118,835.00	115.2	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020

AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cod. SNIP	Cod. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	MONTO VIABLE / APROBADO	MONTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 1/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2020	AVANCE FIN. %				
68		2468885	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5074 ALCIDES SPELUCIN VEGA - CALLAO URB SESQUICENTENARIO DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	102,359.81	86,650.00	-	19,078.00	16,413.00	86.0	100,398.00	115.9	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
69		2468925	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5079 JORGE CHAVEZ DARTNELL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	156,674.38	126,902.00	-	388.00	-	-	126,515.00	99.7	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
70		2468928	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5083 SAN MARTIN DE PORRES - CALLAO URB ALBINO HERRERA ETAPA 1 DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	218,318.37	189,022.00	-	420.00	-	-	188,602.00	99.8	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
71		2468931	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5089 VIRGEN MARIA - CALLAO URB. EL ALAMO DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	149,942.17	125,782.00	-	19,290.00	18,923.00	98.1	144,339.00	114.8	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
72		2468937	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5092 SANTA ROSA DE LIMA - CALLAO A.H. BOCANEGRA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	150,012.73	127,149.00	-	20,662.00	20,289.00	98.2	147,066.00	115.7	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
73		2468939	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5095 JULIO RAMON RIBEYRO - CALLAO AA.HH. BOCANEGRA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	216,595.46	186,286.00	-	27,160.00	26,500.00	97.6	212,126.00	113.9	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
74		2468941	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5099 RICARDO PALMA - CALLAO URB. JORGE CHAVEZ DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	218,518.59	191,436.00	-	27,962.00	27,748.00	99.2	218,971.00	114.4	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
75		2468944	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5080 SORANA DE LOS ANGELES - CALLAO CIUDAD SATELITE SANTA ROSA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	216,595.46	187,336.00	-	625.00	-	-	186,711.00	99.7	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
76		2468947	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5033 - LAS 200 MILLAS - CALLAO URB. LAS 200 MILLAS DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	200,779.48	173,705.00	-	27,043.00	25,623.00	94.7	197,909.00	113.9	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
77		2468950	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5084 - CARLOS PHILLIPS - CALLAO URB. PREVI DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	200,353.68	181,095.00	-	682.00	-	-	180,414.00	99.6	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	MONTO VIABLE / APROBADO	MONTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 1/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2020	AVANCE FIN. %				
78		2468952	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5082 SARITA COLONIA - CALLAO A.H. SARITA COLONIA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	211,652.29	183,165.00	-	28,004.00	27,282.00	97.4	209,726.00	114.5	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
79		2468955	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5050 SAN PEDRO - BELLAVISTA CIUDAD DEL PESCADOR DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Bellavista	216,197.09	187,042.00	-	27,881.00	27,254.00	97.8	213,670.00	114.2	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
80		2468960	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE REPUBLICA DE VENEZUELA - CALLAO URB. SANTA MARINA NORTE DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	200,777.96	173,616.00	-	26,964.00	25,537.00	94.7	197,727.00	113.9	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
81		2468963	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5097 SAN JUAN MACIAS - CALLAO URB. SAN JUAN MASIAS DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	221,326.44	189,666.00	-	373.00	-	-	189,294.00	99.8	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
82		2468966	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5124 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR - VENTANILLA A.H. HIROSHIMA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	181,828.36	158,045.00	-	28,001.00	27,175.00	97.1	184,395.00	116.7	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
83		2468970	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5130-3 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - VENTANILLA A.H. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO C	GRC-CAFED	Ventanilla	136,034.21	124,023.00	-	21,690.00	21,067.00	97.1	144,467.00	116.5	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
84		2468983	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5091 HIJOS DE GRAU - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	156,790.35	133,376.00	-	22,937.00	21,296.00	92.8	153,032.00	114.7	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
85		2468984	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5088 HEROES DEL PACIFICO - VENTANILLA A.H. ANGAMOS DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	156,746.56	132,561.00	-	22,075.00	20,301.00	92.0	151,089.00	114.0	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
86		2468998	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5052 VIRGEN DE LA MERCED - VENTANILLA CIUDAD SATELITE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	123,431.64	105,260.00	-	21,600.00	19,413.00	89.9	122,486.00	116.4	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
87		2469000	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE NUESTRA SEÑORA DE BELEN - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	217,209.28	173,268.00	-	22,226.00	21,287.00	95.8	193,616.00	111.7	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020
(EN SOLES)

PLIEGO: 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	MONTO VIABLE / APROBADO	MONTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 1/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2020	AVANCE FIN. %				
88		2469004	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5098 KUMAMOTO - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU. PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Mi Peru	168,682.64	142,610.00	-	22,315.00	21,044.00	94.3	162,384.00	113.9	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
89		2469007	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5130-2 VILLA DEL MAR - MI PERU A H. VILLA DEL MAR DISTRITO DE MI PERU. PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Mi Peru	136,034.21	117,108.00	-	18,144.00	18,054.00	99.5	135,072.00	115.3	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
90		2469009	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) CETPRO VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA. PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	156,751.22	131,385.00	-	20,874.00	19,125.00	91.6	148,762.00	113.2	100%	CULMINADO/LIQUIDACION EN PROCESO
91		2469752	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE JOSE OLAYA BALANDRA - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	La Perla	1,305,437.85	1,699,246.02	-	1,671,246.00	861,242.00	51.5	861,242.00	50.7	66%	OBRA EN EJECUCION
92		2476867	REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO SINGULAR; EN EL(LA) IE 5099 RICARDO PALMA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	301,689.53	301,689.53	-	301,690.00	13,000.00	4.3	13,000.00	4.3	0%	OBRA EN EJECUCION
93		2476962	REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO SINGULAR; EN EL(LA) IE SAN ANTONIO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Bellavista	308,362.48	308,362.48	-	308,362.00	14,000.00	4.5	14,000.00	4.5	5%	OBRA EN EJECUCION
94		2477180	REPARACION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) IE 5011 DARIO ARRUS CUESTAS - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Bellavista	317,190.71	317,190.71	-	317,191.00	14,000.00	4.4	14,000.00	4.4	0%	SE ENTREGO EL TERRENO 21 10 2019
95		2477197	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 4015 AUGUSTO SALAZAR BONDY - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Carmen de la Legua	475,740.98	475,740.98	-	475,741.00	15,000.00	3.2	15,000.00	3.2	0%	SE ENTREGO EL TERRENO 21 10 2020
96		2477490	CONSTRUCCION DE CAMPO DE ENTRENAMIENTO; EN EL(LA) IE 5095 JULIO RAMON RIBEYRO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	359,014.42	359,014.42	-	359,014.00	15,000.00	4.2	15,000.00	4.2	0%	OBRA EN EJECUCION
97		2477634	CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO SINGULAR; EN EL(LA) IE 4005 ALMTE. MIGUEL GRAU SEMINARIO - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	La Perla	359,991.12	359,991.12	-	359,991.00	15,000.00	4.2	15,000.00	4.2	0%	OBRA EN EJECUCION
98		2477706	CONSTRUCCION DE AULA GENERAL; EN EL(LA) IE 61 EL OLIVAR DE LOS NIÑOS - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Bellavista	233,468.20	233,468.20	-	233,468.00	13,000.00	5.6	13,000.00	5.6	0%	BUENA PRO DE EJECUCION FIRMA DE CONTRATO
			DIRESA			30,969,043.64	24,238,824.08	303,740.00	17,105,279.00	-		2,074,122.30			



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020
(EN SOLES)

PLIEGO: 454 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	MONTO VIABLE / APROBADO	MONTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 1/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2020	AVANCE FIN. %				
99	2001621	2001621	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	GRC-VARIOS	Multidistrital	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	
100		2160670	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO MATERNO INFANTIL PACHACÚTEC PERU COREA - VENTANILLA - CALLAO	GRC-DIRESA	Ventanilla	14,830,902.00	12,045,685.92	-	1,116,818.00	-	-	1,650,656.30	-	-	80% compras directas y el saldo restante proceso simplificado
101		2409576	ADQUISICIÓN DE CENTRIFUGAS DE MESA ; EN EL(LA) EESS C.S. MARQUEZ - CALLAO EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	GRC-DIRESA	Callao	22,000.00	15,030.00	15,030.00	15,030.00	-	-	-	-	-	MONTO INSUFICIENTE PARA SU EJECUCIÓN (ESTUDIO DE MERCADO DA 68,000.00). A LA ESPERA DE SALDO DEL IOARR 2409678, QUE SE CERTIFICA EL 22.10.2020
102		2409588	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X, AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR Y ; EN EL(LA) EESS MATERNO INFANTIL PACHACUTEC PERU-COREA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	GRC-DIRESA	Ventanilla	92,500.00	111,196.22	111,196.00	111,196.00	-	-	-	-	-	COMPRA DIRECTA RAYOS X Y LAS AUTOCLAVES EN PROCESO SIMPLIFICADO
103		2409654	ADQUISICIÓN DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR, EN EL(LA) EESS PUERTO NUEVO - CALLAO, DISTRITO DE CALLAO	GRC-DIRESA	Callao	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	Comparación de precios
104		2409678	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION, INCUBADORAS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES O ACCESORIOS, MESAS O ACCESORIOS PARA PROCEDIMIENTOS DE CESÁREAS O SALAS DE PARTOS O PRODUCTOS RELACIONADOS, REFRIGERADOR O NEVERA PARA PROPÓSITOS GENERALES Y SILLAS PARA EXAMEN DENTAL O PARTES RELACIONADAS O ACCESORIOS, EN EL(LA) EESS BELLAVISTA PERU COREA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	Bellavista	563,000.00	560,980.00	137,514.00	137,514.00	-	-	423,466.00	75.5	-	TENIENDO UN SALDO REFERENCIAL DE LA REFRIGERADORA DE MEDICAMENTOS DE 34,400 Y TERMINADO EL IOARR TENDREMOS UN SALDO POSITIVO PARA CUMPLIR CON LOS IOARR 2409576 Y 2432295. EL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA TIENE UNA DEMORA PORQUE LAS CASAS ESTAN COTIZANDO CON ATENCION DE 45 A 60 DÍAS CALENDARIO. SE CERTIFICARÁ EN EL MES DE OCTUBRE 2020.
105		2432295	ADQUISICIÓN DE CENTRIFUGAS Y BAÑO MARIA, EN EL(LA) EESS DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	Bellavista	47,000.00	47,000.00	-	47,000.00	-	-	-	-	-	MONTO INSUFICIENTE PARA SU EJECUCIÓN (ESTUDIO DE MERCADO DA 68,000.00). A LA ESPERA DE SALDO DEL IOARR 2409678, QUE UNA VEZ CERTIFICADO SE SOLICITARA AL GORE EL TRASLADO DE RECURSOS. EN OCTUBRE 2020 SE PROGRAMA RESOLUCION DIRECTORAL DE APROBACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.
106		2485185	ADQUISICION DE CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, VENTILADOR MECANICO Y MONITOR DE FUNCIONES VITALES, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN TRES A NIVEL PROVINCIAL	GRC-DIRESA	Multidistrital	11,323,283.00	7,204,494.80	-	11,323,283.00	-	-	-	-	-	Compras directas por 486,000.00 soles. El saldo se ha solicitado la devolución. De acuerdo a lo coordinado, la Oficina de Planeamiento de DIRESA remitirá un informe al GORE para devolución del saldo.
107		2489311	ADQUISICION DE MONITOR MULTI PARAMETRO, PULSIOXIMETRO, EQUIPO DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA Y CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN SEIS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD I.4 A NIVEL PROVINCIAL	GRC-DIRESA	Multidistrital	3,105,318.10	3,234,658.33	-	3,234,659.00	-	-	-	-	-	Se estan internando los bienes entre el 22.10.2020 al 26.10.2020. Se adjunta hoja anexa del detalle de los bienes para su entrega. Se programa ingreso de equipo de rayos x para tramites administrativos en DIRESA y luego se trasladará al EESS que corresponda
108		2489649	ADQUISICION DE MONITOR MULTI PARAMETRO, CAMA CAMILLA PARA RECUPERACION, MESA DE ACERO INOXIDABLE TIPO MAYO Y DESFIBRILADOR, ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS P.S. MI PERU - MI PERU DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	Mi Perú	945,040.54	979,778.81	-	979,779.00	-	-	-	-	-	Se estan internando los bienes entre el 22.10.2020 al 26.10.2020



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	MONTO VIABLE / APROBADO	MONTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 1/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2020	AVANCE FIN. %				
			HOSPITAL D. A. CARRION			23,640,854.00	41,528,028.43	505,647.00	10,005,647.00	2,849,186.00	28.5	17,277,585.00			
109	356376	2319430	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRION DEL CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	19,074,697.00	36,961,871.43	-	8,649,843.00	2,094,157.00	24.2	14,495,403.00	39.2	100.0	SE EMITIO EL 24/09/2020 LA CONFORMIDAD DE LA LP N° 007-2019-HNDAC ADQUISICION DE TOMOGRAFO COMPUTARIZADO SE TRASLADO A CONTABILIDAD Y FINANZAS PARA DEVENGUE Y GIRO RESPECTIVO
110		2409568	ADQUISICION DE LAMPARA CIALITICA, ELECTROCARDIOGRAFO, EQUIPO DE ANESTESIA CON MONITOREO AVANZADO, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO, DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO DE RAYOS X Y , EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	3,716,000.00	3,716,000.00	505,647.00	505,647.00	499,999.00	98.9	2,527,152.00	68.0	100.0	PENDIENTE RECONOCIMIENTO DE DEUDAS EL SALDO ES DE 5647.00 DEL PIM 2020 ES INSUFICIENTE PARA CUBRIR LAS DEUDAS TENIENDO EN CONSIDERACION QUE SE EJECUTO FISICAMENTE 100% EL IOARR
111		2483086	ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA Y AMBULANCIA URBANA, EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	850,157.00	850,157.00	-	850,157.00	255,030.00	30.0	255,030.00	30.0	-	CON RECEPCION DE LOS BIENES, AREA USUARIA VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL REQUERIMIENTO PARA LA EMISION DE LA CONFORMIDAD RESPECTIVA.
			HOSPITAL SAN JOSE			3,776,073.00	3,750,653.62	-	1,504,000.00	380,550.00		1,546,021.72			
112		2438632	ADQUISICION DE DENSITOMETRO OSEO, MONITOR DESFIBRILADOR, MONITOR MULTI PARAMETRO, EQUIPO DE ANESTESIA, ECOGRAFO DOPPLER, INCUBADORA ESTANDAR DE TRANSPORTE, EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO Y LAMPARA CIALITICA, EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HSJ	Carmen de la Legua	1,648,000.00	1,480,471.62	-	315,000.00	315,000.00	100.0	1,480,471.72	100.0	100.0	SE HA DEVENGADO Y GIRADO EL TOTAL DE LOS OCHOS EQUIPOS, LOS CUALES YA SE ENCUENTRAN EN FUNCIONAMIENTO EN EL HOSPITAL SAN JOSE.
113		2438632	ADQUISICION DE EQUIPOS DE FACOEMULSIFICACION O EXTRUSION O ACCESORIOS PARA CIRUGIA OFTALMICA, EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION, MICROSCOPIOS OCULARES, MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA Y EQUIPO DE ANESTESIA, EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, CALLAO	GRC-HSJ	Carmen de la Legua	1,504,000.00	1,504,000.00	-	736,830.00	-	-	-	-	-	LOS TRES EQUIPOS QUE SERAN EJECUTADOS ESTE AÑO SE ENCUENTRAN CON ESTUDIO DE MERCADO TERMINADO Y CUENTAN CON CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL POR UN MONTO DE 728.531 SOLES. RESPECTO AL EQUIPO ECOGRAFO, SE ENCUENTRA PROGRAMADO PARA INSTALACION EN COMITE DE SELECCION Y EN CUANTO A LA MESA DE OPERACIONES Y EQUIPO DE ANESTESIA SE HA SOLICITADO LA APROBACION DEL EXPEDIENTE
114		2450631	ADQUISICION DE SOFTWARE, SERVIDOR, COMPUTADORES PERSONALES, IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA, CABLEADO ESTRUCTURADO, CENTRO DE FORMACION TECNOLOGICA, ACCESS POINT, CENTROS DE SERVICIO MULTIMEDIA Y COMPUTADORA DE ESCRITORIO, EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HSJ	Carmen de la Legua	468,073.00	610,182.00	-	296,170.00	65,550.00	22.1	65,550.00	10.7	22.1	SE DEVENGO LOS SERVIDORES POR UN MONTO DE 65,550 SOLES. SE TIENE UN MONTO CERTIFICADO POR 105,176 SOLES, EL SALDO SIN CERTIFICAR POR 190,144 SOLES CORRESPONDE A LA ADQUISICION LICENCIAS PARA LOS SERVIDORES Y EL EQUIPAMIENTO INFORMATICO, EL CUAL SE ENCUENTRA PENDIENTE DEL INFORME DE ESTANDARIZACION



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020
AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	MONTO VIABLE / APROBADO	MONTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 1/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2020	AVANCE FIN. %				
115		2493933	ADQUISICION DE PULSIOXIMETRO Y PULSIOXIMETRO EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HSJ	Carmen de la Legua	156,000.00	156,000.00	-	156,000.00	-	-	-	-	-	SE VOLVIÓ A ESTUDIO DE MERCADO DEBIDO A UNA MODIFICACIÓN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR PARTE DE TRES PROVEEDORES
			HOSPITAL DE VENTANILLA			107,338.00	107,338.00	107,338.00	107,338.00	-	-	-	-	-	
116		2409663	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS DE CALOR O SUS ACCESORIOS PARA USO MÉDICO EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE VENTANILLA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HV	Ventanilla	107,338.00	107,338.00	107,338.00	107,338.00	-	-	-	-	-	Al 30 de setiembre del 2020, el Área Funcional de Logística, con Informe N° 1403-2020-GRC/HV/JA/AFL remite a la Unidad de Administración la propuesta con los nombres de las personas que integran el Comité de Selección que se encargará de conducir el procedimiento de selección por Adjudicación Simplificada N° AS-SM-3-2020-GRC-HV-1 para la Adquisición de una Lámpara Cirúrgica de Techo para la UPSS Centro Quirúrgico - Sala de Operaciones del Hospital de Ventanilla.
			TOTAL			581,867,098.21	994,257,222.35	110,651,470.00	122,052,803.00	19,334,951.00	15.8	555,345,260.96			

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
2/ SEGÚN LOS REPORTES DE GESTIÓN REMITIDOS POR LAS ÁREAS EJECUTORAS AL 30 DE SETIEMBRE 2020

