

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 31 DE MARZO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
		EDUCACION			109,452,577.70	128,119,187.17	83,629,370.00	35,143,373.00	612,943.00		9,398,513.36			
1	2001621	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	GRC-VARIOS	Multidistrital	-	-	47,192,299.00	5,012,728.00	4,500.00	0.1	4,500.00			
2	2153330	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA.HH.EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	2,641,973.00	4,990,286.61	-	2,435,476.00	-	-	2,303,033.85	46.2	E.T. SALDO DE OBRA: 100% OBRA PARALIZADA: 62%	PROYECTO INCONCLUSO: CD 1-2022 se adjudicó SALDO DE OBRA, pero se declaró nulidad y se retrotrae a etapa de otorgamiento de Buena Pro.
3	2161945	2161945: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 5130-4 CHAVINILLO EN EL AAHH CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	3,992,406.00	4,489,660.76	382,227.00	382,227.00	-	-	43,588.52	1.0	E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: TDR EN INDAGACION DE MERCADO PARA CONVOCAR EXPEDIENTE TECNICO
4	2263339	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	1,727,397.00	2,272,842.00	156,634.00	156,634.00	-	-	2,084,909.64	91.7	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA CONCLUIDA Y RECEPCIONADA. CONTRATO 015-2021-GRC del 18/05/21, EN PROCESO DE LIQUIDACION
5	2263574	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 98 NIÑITO JESUS DE PRAGA, AA.HH. MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,062,366.00	3,017,574.41	44,808.00	154,128.00	-	-	2,579,754.55	85.5	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA CON LIQUIDACION (Resol.Liq.N° 027-2021-GRC-GRI del 30/12/2021)
6	2265042	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5077, JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	13,379,212.41	13,380,266.45	-	199,561.00	-	-	49,890.11	0.4	E.T.: 20% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION POR CONTRATA. CONSULTOR: FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRLTD. POR S/ 249,450.53. EN REVISION POR LOS ESPECIALISTAS DE OCV, DEL LEV. OBSERVACIONES SEGUNDO ENTREGABLE
7	2265066	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 68, PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	La Perla	3,843,256.00	3,936,197.30	3,702,113.00	964,929.00	-	-	54,467.59	1.4	E.T.: 50% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION con contrato 013-2020-GRC del 16/11/20, CON APROBACION DE 2do INFORME (para tramitar pago) y en ELABORACION DEL 3er. INFORME
8	2280932	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	14,411,390.98	14,891,893.21	2,827,067.00	2,827,067.00	87,728.00	3.1	146,213.62	1.0	E.T.: 50% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION con contrato 015-2020-GRC del 25/11/20, PARA REVISION DEL 3er ENTREGABLE (METRADOS)
9	2285009	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. 5150, EN EL SECTOR CERRO CACHITO - PACHACUTEC EN EL DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	12,081,363.23	12,392,816.23	-	421,459.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO EN SEGUNDA CONVOCATORIA MEDIANTE AS-SM-2-2022-REGION CALLAO-1 SE OTORGÓ LA BUENA PRO EL 10 MAR.2022 AL CONSORCIO CONSULTOR PACHACUTEC POR EL MONTO DE S/ 379,312.42. PARA FIRMA DE CONTRATO
10	2340326	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 5051, VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE VENTANILLA, PC CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	19,908,734.00	32,197,456.57	22,685,047.00	18,453,198.00	-	-	373,779.50	1.2	E.T.: 90% (PARA ACTUALIZACION) OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA CON NULIDAD DE CONTRATO N°04-2022-GRC. DE FECHA 28.02.2022 (CONSORCIO VIRGEN DE FATIMA) EN TRAMITES PREVIOS PARA ACTUALIZAR EL VALOR REFERENCIAL PARA NUEVA CONVOCATORIA
11	2420668	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N°4016 NESTOR GAMBETTA BONATTI DE NIVEL PRIMARIA - CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	7,667,536.00	7,649,382.28	416,380.00	416,380.00	-	-	47,301.06	0.6	E.T.: 30% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION con contrato 012-2020-GRC del 13/11/20, EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL 2do. INFORME

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 31 DE MARZO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
12	2451288	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI N° 90 CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,028,174.80	3,308,272.70	2,799,513.00	55,782.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO CON RESOLUCION DE CONTRATO DE EXPEDIENTE TECNICO POR PENALIDAD MAXIMA DEL CONTRATISTA. CARTA NOTARIAL 150-2021-GRC-GA. PRESENTA PROBLEMAS DE TITULARIDAD EL TERRENO ASIGNADO
13	2458052	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 5120 JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA - VENTANILLA AA.HH. 12 DE OCTUBRE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	991,847.86	1,252,300.55	-	385,118.00	385,117.00	100.0	1,079,482.17	86.2	E.T.: 100% OBRA: 100%	INVERSION IOARR EN PROCESO: OBRA CONCLUIDA Y RECEPCIONADA EL 04/03/2022. EN ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA
14	2470945	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) IE 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - VENTANILLA PROYECTO CIUDADELA PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	192,719.11	362,993.61	30,078.00	30,078.00	-	-	328,055.21	90.4	E.T.: 100% OBRA: 100%	INVERSION IOARR FINALIZADA: OBRA EJECUTADA. RECEPCIONADA Y LIQUIDADA. CONTRATO 008-2021 CON LIQUIDACION (Resol.Liq.N° 025-2021-GRC-GRI del 25/11/2021)
15	2473922	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI N° 67, AA.HH. ACAPULCO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,138,440.99	3,334,114.00	2,984,326.00	1,435,734.00	69,957.00	4.9	69,957.00	2.1	E.T.: 20% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION POR CONTRATA. CONSULTOR: CONSORCIO ACAPULCO, POR S/ 349,787.40. CONTRATO 024-2021, PRIMER INFORME APROBADO, EN DESARROLLO DEL 2do INFORME
16	2478879	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 130 VIDA Y ALEGRIA - VENTANILLA AA.HH LAS LOMAS DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	456,842.89	600,851.50	408,878.00	537,887.00	-	-	47,964.60	8.0	E.T.: 100% OBRA: 14.5%	INVERSION IOARR EN PROCESO: OBRA EN EJECUCION (AS36-2021-RC-1) FECHA INICIO 23/03/2022
17	2494331	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI N° 166 DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	3,649,831.76	3,732,366.01	-	201,773.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO CONVOCADO MEDIANTE AS-SM-30-2021-REGION CALLAO-1, SE DECLARÓ DESIERTO EL PROCEDIMIENTO Y EN TRÁMITE SOLICITUD DE NUEVA CONVOCATORIA
18	2500740	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I. N° 171 EN EL AA.HH CUEVA DE LOS TALLOS- VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	1,698,298.78	2,026,505.38	-	328,207.00	65,641.00	20.0	65,641.00	3.2	E.T.: 25% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION POR CONTRATA. CONSULTOR: CONSORCIO VIRGEN DE CHOTA, POR S/ 328,206.60. EN REVISION AL LEV. OBSERVACIONES DEL 2do INFORME
19	2505512	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I N° 177 EN EL AA.HH. 31 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	2,844,966.21	3,065,631.72	-	202,421.00	-	-	50,605.10	1.7	E.T.: 20% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION POR CONTRATA. CONSULTOR: FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRLTD, POR S/ 253,025.51 PARA REVISION DE LEV. OBSERV DE 2do ENTREGABLE
20	2508227	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 5130 VILLA DEL MAR DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	7,716,044.24	7,881,150.24	-	265,106.00	-	-	-	-	E.T.: 15% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION por CONTRATA. CONSULTOR: CONSORCIO DASOL, POR S/ 265,106.00. EN REVISION DE 3RA OBSERVACION AL 1er INFORME
21	2509183	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN 137 FEDERICO VILLAREAL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,019,776.44	3,336,625.64	-	277,480.00	-	-	69,369.84	2.1	E.T.: 20% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION POR CONTRATA. CONSULTOR: CONSORCIO SAN NICOLAS, POR S/ 348,849.20. APROBADO EL PRIMER ENTREGABLE Y EN REVISION LEV. OBSERV. SEGUNDO ENTREGABLE

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 31 DE MARZO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
		SALUD			49,052,646.97	75,784,780.64	14,789,459.00	22,626,289.00	3,922,448.00		30,558,547.27			
22	2112478	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,138,362.00	19,356,764.83	-	9,394,183.00	-	-	4,310,421.99	22.3	E.T.: 100% OBRA: 0%	PROYECTO INCONCLUSO: EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA REFORMULADO EN ATENCIÓN A CONSULTAS DEL OEC. EN PROCESO DE CONTRATACION DIRECTA DEL SALDO DE OBRA. LA SUPERVISION EN TRAMITE DE CONVOCATORIA
23	2173444	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I-2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRC-GRI	Callao	5,773,650.00	12,030,561.01	4,008,074.00	4,717,444.00	2,715,655.00	57.6	8,533,833.27	70.9	E.T.: 100% OBRA: 64.69%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCION DENTRO DE LO PROGRAMADO. EN REVISIÓN POR EL SUPERVISOR DE ADICIONAL DE OBRA N° 3. FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL 19/05/2022
24	2173445	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	GRC-GRI	Callao	7,434,804.00	10,734,489.55	-	4,691,860.00	979,185.00	20.9	6,844,940.30	63.8	E.T.: 100% OBRA: 58.56%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCIÓN. AMPLIACIÓN DE PLAZO EN EVALUACIÓN. TRÁMITE DE APROBACION ADIC N° 7 EN GAJ. PROBABLE FECHA CULMINACIÓN OBRA: 15/05/2022
25	2473026	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE ARREGLOS SÍSMICOS; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	2,050,000.00	1,925,315.00	1,774,685.00	1,774,685.00	-	-	129,617.48	6.7	E.T.: 0% OBRA: 0%	INVERSIÓN IOARR EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO CON RESOLUCIÓN DE CONTRATO N° 002-2021-GRC. DEL 15/01/2021, POR INCUMPLIMIENTO DEL CONSULTOR. CARTA NOTARIAL N° 020-2022-GRC/GA. SE CUENTA CON INDAGACIÓN DE MERCADO PARA NUEVA CONVOCATORIA
26	2480952	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANGAMOS - VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	19,168,311.23	19,549,482.23	9,006,700.00	548,566.00	109,713.00	20.0	109,713.00	0.6	E.T.: 25% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN POR CONTRATA, CONTRATO N° 037-2021 DEL 1/10/2021 POR S/ 379,452.60 CONSORCIO ANGAMOS. PRIMER INFORME APROBADO: EN ELABORACIÓN 2do INFORME
27	2490691	ADQUISICION DE CREMATARIO, GRUPO ELECTROGENO Y CAMARA DE FRIGORIFICO; REMODELACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) CEMENTERIO BAQUÍJANO Y CARRILLO I DEL CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Callao	839,046.83	853,242.00	-	91,774.00	76,807.00	83.7	753,812.82	88.3	E.T.: 100% ADQUISICION N: 100% E.T. INFRAESTR.: 100% OBRA INFRA: 100%	INVERSIÓN IOARR EMERGENCIA CULMINADO: EQUIPAMIENTO FINALIZADO, INFRAESTRUCTURA OBRA CULMINADA, RECEPCIONADA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
28	2510669	ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL, PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	5,955,120.41	6,366,000.02	-	410,878.00	41,088.00	10.0	5,996,208.41	94.2	E.T.: 100% EQUIPAMIENTO: 100% OBRA MENOR COMPLEMENTARIA: 80%	INVERSIÓN IOARR EMERGENCIA EN PROCESO: EQUIPAMIENTO EJECUTADO: INFRAESTRUCTURA CD3-2021 IMPLEMENTACION NUEVO COMPONENTE DE OBRA POR S/ 410,878.58 CON CONTRATO 02-2022 EN EJECUCIÓN
29	2525178	ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-	GRC-GRI	Carmen de la Legua	4,693,352.50	4,968,926.00	-	996,899.00	-	-	3,880,000.00	78.1	E.T.: 100% EJECUCION EQUIPAMIENTO: 100% SERVICIO COMPLEMENTARIO: 50%	INVERSIÓN IOARR EMERGENCIA EN PROCESO: EQUIPAMIENTO EJECUTADO E INSTALADO; SERVICIO COMPLEMENTARIO EN EJECUCIÓN POR S/ 996,899
		TRANSPORTE			385,222,761.08	753,500,958.53	33,260,641.00	61,046,540.00	17,147,081.00		544,912,075.98			



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 31 DE MARZO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZA-CION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
30	2055893	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE, TRAMO CALLAO	GRC-GRI	Callao	284,221,686.00	638,055,804.85	18,671,960.00	31,011,447.00	15,404,813.00	49.7	508,577,524.00	79.7	E.T. SALDO OBRA PRINCIPAL ETAPA: 100% SALDO OBRA PRINCIPAL ETAPA: 7.38% OBRA TALUD: 100%	PROYECTO EN EJECUCION: SALDO DE OBRA CON CONTRATO 22/12/2021 POR S/ 116,308,466.02 CON CONSORCIO VIAL CALLAO, FECHA DE INICIO: 18/01/2022; OBRA: Componente TALUD; OBRA CULMINADA EN ETAPA DE RECEPCIÓN
31	2153348	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA. HH. MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO.	GRC-GRI	Ventanilla	887,127.60	1,672,644.92	-	170,647.00	-	-	1,403,190.20	83.9	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA 9NOV/21, EN ETAPA DE LIQUIDACION CONTRATO 021-2021-GRC (24/06/2021)
32	2154528	2154528: MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	1,575,606.00	1,318,796.26	123,306.00	123,306.00	-	-	65,490.00	5.0	E.T.: 85% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EN ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO, EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO PRESENTADO, CUENTA CON AUTORIZACION SECCION VIAS POR MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA, SE CUENTA CON PRESUPUESTO DE CALIDDA Y ENEL SOBRE INTERFERENCIAS.
33	2165660	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA , DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	14,788,388.00	17,008,560.43	489,164.00	489,164.00	-	-	15,856,494.61	93.2	E.T.: 100% OBRA: 94%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EJECUTADA CON OBSERV. EN RECEPCIÓN, EN PROCESO ARBITRAL
34	2166434	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA , DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	11,663,023.00	17,567,488.46	3,324,326.00	14,390,299.00	-	-	464,000.00	2.6	E.T.: 100% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA CONVOCADA S/ 15,556,929.85 - 240 DC (LP 2-2022-RC-1) EN OSCE POR ELEVACION DE OBSERVACIONES.
35	2282764	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES HUASCAR 1-2-3-4-5-6, ATAHUALPA 3-4-5-6, CAHUIDE 4-5-6-7, 8 DE OCTUBRE 1, CACERES 1, 7 DE JUNIO 1, VICTOR FAJARDO 11-12, MIGUEL GRAU 10-11-12, ALFONSO UGARTE 9-10-11-12, ZARUMILLA 3-4-5-6, WASHINGTON 2-3-4-5-6, BELISARIO SUAREZ 1-2- PERLA BAJA, DISTRITO DE LA PERLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	La Perla	6,685,928.00	7,238,185.22	-	260,456.00	-	-	6,537,969.05	90.3	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA, EN ETAPA DE LIQUIDACION DE CONTRATO N° 006-2021-GRC DEL 10/03/2021
36	2306574	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. AMP. VILLA DEL MAR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	1,115,935.60	2,030,104.83	-	704,226.00	473,707.00	67.3	1,799,586.10	88.6	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA, EN ETAPA DE LIQUIDACION.
37	2332392	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	9,336,445.00	12,925,252.63	46,945.00	3,902,058.00	382,578.00	9.8	9,114,004.79	70.5	E.T.: 100% OBRA: 72%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCION, ESTUVO SUSPENDIDA POR CONFLICTOS SOCIALES Y VIOLENCIA. A LA FECHA EJECUTANDO PARTIDAS DE PAVIMENTACION ASFALTICA
38	2334244	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. CHAVINILLO , DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	5,608,776.00	5,620,394.58	5,455,809.00	85,627.00	-	-	65,834.23	1.2	E.T.: 40% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO CON RESOLUCION DE CONTRATO N° 018-2020-GRC DEL 01/12/2020 COMUNICADA CON CARTA NOTARIAL. CONSULTOR HA SOLICITADO CONCILIACION
39	2334699	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO , DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	5,283,941.00	5,319,131.00	5,149,131.00	5,149,131.00	-	-	68,000.00	1.3	E.T.: 80% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO EN REVISION, LA MUNICIP. DE MI PERU MEDIANTE ORDENANZA N° 074/MDMP APRUEBA LAS SECCIONES DE VIAS. CONTRATO 021-2020 del 04/12/20

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 31 DE MARZO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUJ	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
40	2420291	2420291: MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES B, C, D, E, F, G, Y H A.H. ISRAEL ES EL MAESTRO DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	662,000.00	1,506,483.23	-	1,472,484.00	-	-	24,000.00	1.6	E.T.: 0% OBRA: 0%	OBRA ADJUDICADA Y CONSENTIDA EL 24.MAR.2022 A M&S PROYEYTS SAC POR EL MONTO DE S/ 1'325,234.91. FIRMA DE CONTRATO PROGRAMADA PARA EL 08.ABR.2022
41	2494043	REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. CASTILLA CDRA. 5 A LA CDRA. 10 (TRAMO AV. SANTA ROSA - JR. AYACUCHO), DISTRITO DE LA PERLA. PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	La Perla	1,329,672.45	1,497,428.43	-	1,329,786.00	681,188.00	51.2	708,188.00	47.3	E.T.: 100% OBRA: 52.69%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCION CON CONTRATO 052-2021-GRC DEL 16/12/2021 POR S/ 1,292,785.59, plazo 60 dc. INICIO EL 21.ENE.2022. VALORIZACION N° 1 OBSERVADA POR EL INSPECTOR
42	2494049	REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. ATAHUALPA CDRA. 13 A LA CDRA. 17 (TRAMO AV. SANTA ROSA - AV. CALLAO), DISTRITO DE LA PERLA. PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	La Perla	840,698.89	874,591.30	-	743,065.00	204,795.00	27.6	227,795.00	26.0	E.T.: 100% OBRA: 30.41%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCION. CONTRATISTA INVERSIONES CAMHARO SAC. CONTRATO 051-2021-GRC DEL 10/12/2021 POR S/ 737,064.89. SE SUSPENDIO OBRA DEL 04 AL 16 DE FEBRERO POR TRABAJOS DE SEDAPAL
43	2510318	2510318: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CASA TALLER SANTA MARGARITA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	3,400,299.23	3,394,880.91	-	164,959.00	-	-	-	-	E.T.: 0%	PROYECTO EN PROCESO: PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO. CUENTA CON ACTUALIZACION DEL VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA Y A LA FECHA EN ACTOS PREPARATORIOS PARA LA CONVOCATORIA
44	2510399	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS AA.HH LA PAZ DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	3,705,302.78	3,696,926.12	-	162,000.00	-	-	-	-	E.T.: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO CON CONTRATO N° 056-2021-GRC POR S/ 162,000 A CONSORCIO LA PAZ. EL 19.ENE.2022 SE SUSCRIBIO ACTA DE ENTREGA DE TERRENO. EN REVISION DEL PRIMER ENTREGABLE
45	2510453	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. 12 DE OCTUBRE SEGUNDA ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	10,295,248.47	10,271,626.05	-	343,841.00	-	-	-	-	E.T.: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO ADJUDICADO AL CONSORCIO 12 DE OCTUBRE. NO SE LLEGO A PERFECCIONAR EL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL POSTOR. SE HA SOLICITADO CCP 2022 PARA NUEVA CONVOCATORIA
46	2510987	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. KEIKO SOFIA FUJIMORI I ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	15,764,786.79	15,764,786.79	-	260,100.00	-	-	-	-	E.T.: 30%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO SE REALIZARA POR ADM. DIRECTA. SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. ESTUDIO DE SUELOS PARA REVISION Y DISEÑO GEOMETRICO CON AVANCE PARCIAL. AVANCE DE COTIZACIONES DE INSUMOS PARA ESPECIALIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTO
47	2524507	2524507: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCIR EN EL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	8,057,896.27	7,737,872.52	-	283,944.00	-	-	-	-	E.T.: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA CONVOCATORIA. EN ACTUACIONES PREPARATORIAS
VIVIENDA Y SANEAMIENTO					17,989,334.34	26,911,646.20	3,234,857.00	7,185,251.00	4,205,925.00		21,714,335.26			



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 31 DE MARZO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
48	2333408	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO , PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Callao	7,683,234.00	11,260,028.99	3,163,181.00	3,163,181.00	1,410,258.00	44.6	9,204,647.97	81.7	E.T.: 100% OBRA: 85%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCION con contrato 008-2020 del 27/08/2020. CON INTERVENCIÓN ECONOMICA. EL CONTRATISTA CONTINUA EJECUTANDO BAJO PENALIDAD DIARIA POR MORA.
49	2354997	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. 3 DE MARZO CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO	GRC-GRI	Callao	482,859.34	837,088.59	71,676.00	71,676.00	-	-	765,412.97	91.4	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA EN ETAPA DE LIQUIDACION
50	2382730	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Carmen de la Legua	9,823,241.00	14,814,528.62	-	3,950,394.00	2,795,667.00	70.8	11,744,274.32	79.3	E.T.: 100% OBRA: 78%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCIÓN, CON CONTRATO 026-2020 DEL 29/12/2020. PARA TRÁMITE DE APROBACIÓN DE ADICIONAL N° 3 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 2
AREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO					1,830,907.25	2,280,068.60	13,495.00	1,320,233.00	370,150.00		1,098,360.03			
51	2439728	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE BANCO MINERO DEL AA.HH.VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	GRC-GRI	Carmen de la Legua	313,707.68	611,988.05	13,495.00	13,495.00	-	-	563,798.63	92.1	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA, RECEPCIONADA Y LIQUIDADA (Resol.Liq.N° 023-2021-GRC-GRI del 17/11/2021). EN TRAMITE PAGO DE LIQUIDACION
52	2485752	MEJORAMIENTO DEL PARQUE JUAN PABLO II, UBICADO ENTRE LA AV. SANTA ROSA Y AV. JOSE GALVEZ, DISTRITO DE LA PERLA - PROVINCIA DE CALLAO	GRC-GRI	La Perla	1,517,199.57	1,668,080.55	-	1,306,738.00	370,150.00	28.3	534,561.40	32.0	E.T.: 100% OBRA: 54.93 %	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCION, SUSPENDIDA DESDE EL 18/02/2022 POR CONFLICTOS SOCIALES. CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUE JUAN PABLO II. CONTRATO N°042-2021-GRC POR S/ 1,407,148.99
GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS					817,021.15	1,147,082.44	-	84,159.00	-		1,005,923.75			
53	2387622	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. JUAN SOTOMAYOR GARCÍA - DISTRITO DE MI PERU	GRC-GRI	Mi Perú	817,021.15	1,147,082.44	-	84,159.00	-	-	1,005,923.75	87.7	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA EN ETAPA DE LIQUIDACION
PLANEAMIENTO GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA					121,134.61	148,162.71	-	1,374.00	-		146,787.09			
54	2469981	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMÉTRICO; EN EL(LA) GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-SEDE JUAN PABLO II EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	121,134.61	148,162.71	-	1,374.00	-	-	146,787.09	99.1	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA EN ETAPA DE LIQUIDACION
PROTECCIÓN SOCIAL					273,760.00	273,760.00	-	273,760.00	-		-			
55	2542897	2542897: ADQUISICION DE ASCENSOR; EN EL(LA) GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Callao	273,760.00	273,760.00	-	273,760.00	-	-	-	-	E.T.: 100% EQUIP: 0%	IOARR EN PROCESO: CON CCP, EN TRAMITES PREVIOS PARA INCLUSIÓN EN EL PAC PARA ADQUISICIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS EQUIPOS
CULTURA Y DEPORTE					38,690,125.48	48,090,253.02	10,356,000.00	15,933,371.00	-		33,000.00			

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 31 DE MARZO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
56	2471599	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) ESTADIO MIGUEL GRAU URBANIZACION ESTELA MARIS ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	4.400.061.35	13.942.156.88	10.356.000.00	13.526.012.00	-	-	33.000.00	0.2	E.T.: 100% OBRA: 0%	INVERSION IOARR EN PROCESO: OBRA POR INICIAR, ADJUDICADA A CONSORCIO MIGUEL GRAU POR S/ 11.890.891.81 Y PLAZO 150 DC (LP 001-2022-RC-1), EN ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO
57	2491910	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO DE MI PERU, DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	32.887.562.13	32.959.106.14	-	1.282.369.00	-	-	-	-	E.T.: 10%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO, CONVOCATORIA CP-SM-5-2021-REGION CALLAO-1, CONTRATADA CONSULTOR: CONSORCIO MI PERU, POR S/ 931.318.25; EN REVISIÓN DEL LEV. OBSERV. DEL PRIMER INFORME SUPERVISIÓN DE ESTUDIO EN CONVOCATORIA AS-7-2022-RC POR S/ 351.050.00. FECHA BUENA PRO 21/04/2020
58	2533770	2533770: REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ N, LOTE 1A SECTOR PRIMERO DEL A.H. ASOC. DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA-ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	263.419.00	291.110.00	-	275.110.00	-	-	-	-	E.T.: 0%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA POR CONVOCAR CON EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO Y APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA POR EL MONTO DE S/ 275.110.00- CONVENIO ESPECIFICO N° 005-2022 DEL 02/03/2022
59	2533995	2533995: REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ K2, LOTE 1 DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA-ZONA OESTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	242.853.00	281.590.00	-	265.590.00	-	-	-	-	E.T.: 0%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA POR CONVOCAR CON EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO Y APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA POR EL MONTO DE S/ 265.590.00- CONVENIO ESPECIFICO N° 005-2022 DEL 02/03/2022
60	2533996	2533996: REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ L, LOTE 15 DEL A.H. NUEVO PROGRESO - ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	384.980.00	286.760.00	-	270.760.00	-	-	-	-	E.T.: 0%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA POR CONVOCAR CON EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO Y APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA POR EL MONTO DE S/ 270.760- CONVENIO ESPECIFICO N° 005-2022 DEL 02/03/2022
61	2533998	2533998: REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ M, LOTE 1 DEL A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA - ZONA SUR DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	511.250.00	329.530.00	-	313.530.00	-	-	-	-	E.T.: 0%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA POR CONVOCAR CON EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO Y APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA POR EL MONTO DE S/ 313.530- CONVENIO ESPECIFICO N° 005-2022 DEL 02/03/2022
EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE - GRECYD					54,537,535.51	54,284,085.51	-	673,350.00	58,500.00	430,500.00				
62	2507830	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA, AULA DE EDUCACION SECUNDARIA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA ESTUDIANTES; ADQUISICION DE MOBILIARIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE MANUEL SEOANE CORRALES - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRECYD	Mi Perú	1.566.184.98	1.938.684.98	-	55.500.00	-	-	58.000.00	3.0	E.T.: 50%	ENERO 2022: SE INICIARON LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS ESPECIALIDADES PARA LA CULMINACION DEL ET EL CUAL CONCLUYE EN EL MES DE MAYO. MARZO: PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ABRIL: SE CONTRATÓ A TODOS LOS ESPECIALISTAS Y SE TIENE LA ARQUITECTURA GENERAL Y PROYECCION DE ESPECIALIDADES
63	2545083	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE BELEN DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRECYD	Ventanilla	6.462.396.71	6.555.996.71	-	7.500.00	-	-	102.100.00	1.6	E.T.: 90%	MARZO: PROCESO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS ABRIL: EN PROCESO DE CONTRATACION DEL ÚLTIMO SERVICIO PARA LA CULMINACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 31 DE MARZO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
64	2518761	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) CONSTRUCCION DEL ALBERGUE DEPORTIVO Y CAMPO DE ENTRENAMIENTO, ADECUADAMENTE EQUIPADOS EN LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO - DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRECYD	Bellavista	11,005,958.63	11,005,958.63	-	67,600.00	-	-	54,200.00	0.5	E.T: 30%	ENERO 2022: SE INICIARON LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS ESPECIALIDADES PARA LA CULMINACION DEL ET EL CUAL CONCLUYE EN EL MES DE MAYO. FEBRERO: PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIOS MARZO: SE CONTRATÓ AL ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA.
65	2519337	2519337: ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) OPTIMIZACION DE LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO CON LA ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA URBANA TIPO II DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRECYD	Bellavista	430,000.00	372,750.00	-	372,750.00	-	-	-	-	D.E: 70%	ABRIL: ELABORACIÓN DE DOCUMENTO EQUIVALENTE AL 70%
66	2519730	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. VILLA LOS REYES DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRECYD	Ventanilla	18,581,289.27	18,309,989.27	-	18,000.00	-	-	100,700.00	0.5	E.T: 90%	MARZO: PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIOS ABRIL: EN PROCESO DE CONTRATACION DEL ÚLTIMO SERVICIO PARA LA CULMINACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.
67	2521132	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ACUATICO DE LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRECYD	Bellavista	6,286,253.32	6,102,253.32	-	59,000.00	-	-	57,000.00	0.9	E.T: 25%	ENERO 2022: SE INICIARON LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS ESPECIALIDADES PARA LA CULMINACION DEL ET EL CUAL CONCLUYE EN EL MES DE JUNIO. MARZO: PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIOS ABRIL: SE CONTRATÓ AL ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA
68	2537217	2537217: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 4001 DOS DE MAYO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRECYD	Callao	10,205,452.60	9,998,452.60	-	93,000.00	58,500.00	62.9	58,500.00	0.6	E.T: 100%	ENERO 2022: SE INICIARON LOS PROCEDIMIENTOS PARA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE LAS DISTINTAS ESPECIALIDADES PARA LA CULMINACION DEL ET EL CUAL CONCLUYE EN EL MES DE MAYO. MARZO: PROCESO DE CONTRATACION DE SERVICIOS ABRIL: CULMINACIÓN DEL ÚLTIMO SERVICIO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PROCESO PARA CONFORMIDAD
FUNCION AMBIENTE - GRRNYGMA					332,875.00	529,193.20	-	468,372.00	-	-	30,000.00			
69	2484805	MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL AMBITO MI PERU DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	332,875.00	529,193.20	-	468,372.00	-	-	30,000.00	5.7	ET = 0% OBRA = 0%	CON FECHA 11-04-2022, SE OTORGÓ EL CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO AL CONTRATISTA QUE EJECUTARÁ EL PROYECTO, PARA ELLO, EL CONTRATISTA TIENE 08 DÍAS HÁBILES PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA LA FIRMA DEL CONTRATO, EN ESE SENTIDO, SE PREVÉ EL INICIO TENTATIVO DE LA OBRA PARA EL 16-05-2022. ASIMISMO, SE ESTÁ GESTIONANDO LA HABILITACIÓN DE RECURSOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA, A LA FECHA YA SE CUENTA CON EL ESTUDIO DE MERCADO EMITIDO POR LA OFICINA DE LOGÍSTICA.
PROCOMITE - GRDE					-	-	-	5,221,563.00	35,000.00	-	35,000.00			
70	2016766	INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	GRDE	Multidistrital	-	-	-	290,300.00	35,000.00	12.1	35,000.00			

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 31 DE MARZO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
80	2533478	2533478: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA INSTALACION DE MODULOS INNOVADORES PARA EL EXPENDIO DE ALIMENTOS DE LA EMPRESA ASODESIS S.A.C DEL A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA. DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRDE	Ventanilla	-	-		160,000.00	-	-			E.T.: 0% OBRA: 0%	Valor Referencial en Of. De Logistica
81	2533479	2533479: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GORRINOS EN PIE MEDIANTE LA INSTALACION DE MODULOS COMPLETOS DE MATERNIDAD Y CUNAS ALTAS EN EL AEO CRIADORES DEL PARQUE PORCINO BICENTENARIO SAC LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-		160,000.00	-	-			E.T.: 0% OBRA: 0%	CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL EN TRÁMITE BIENES DE MAYOR CUANTÍA EN PROCESO DE SELECCIÓN
82	2533480	2533480: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PORCINOS MEDIANTE LA TECNIFICACION DE LA CRIANZA Y ALIMENTACION DEL AEO GRANJA CASA BLANCA PORCINO CALLAO SAC EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-		160,000.00	-	-			E.T.: 0% OBRA: 0%	CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL EN TRÁMITE BIENES DE MAYOR CUANTÍA EN PROCESO DE SELECCIÓN
83	2533481	2533481: TECNIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE MATERNIDAD EN LA CRIANZA DE PORCINOS DEL AEO LOS TRES CERDITOS DEL SECTOR E SAC EN EL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Callao	-	-		160,000.00	-	-			E.T.: 0% OBRA: 0%	CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL EN TRÁMITE BIENES DE MAYOR CUANTÍA EN PROCESO DE SELECCIÓN
84	2533482	2533482: AMPLIACION DEL SERVICIO DE PAQUETES TURISTICOS DE LA AGENCIA DE TURISMO CULTURAL Y VIVENCIAL TRAVEL TIME SAC EN LA REGION CALLAO DIRIGIDO A TURISTAS INTERNACIONALES QUE ARRIBAN AL AEROPUERTO JORGE CHAVEZ	GRDE	Callao	-	-		160,000.00	-	-			E.T.: 0% OBRA: 0%	Valor Referencial en Of. De Logistica
85	2533483	2533483: IMPLEMENTACION DE MODULOS ECOLOGICOS CON PANELES SOLARES Y EQUIPOS, EN CENTROS DE PRODUCCION Y VENTA AMBULATORIA DEL AEO VIRGEN DEL CARMEN EXITOS 1, DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROV. CALLAO, PROV. CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	GRDE	Carmen de la Legua	-	-		160,000.00	-	-			E.T.: 0% OBRA: 0%	CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL EN TRÁMITE
86	2533484	2533484: MEJORAAMIENTO EN EQUIPOS PARA MEJORAR LA CALIDAD PRODUCTIVIDAD Y LA COMERCIALIZACION EN LOS SERVICIO GASTRONOMICO DE LA EMPRESA MI PERU SABROSOS EE , DISTRITO DE MI PERU, REGION CALLAO.	GRDE	Mi Perú	-	-		160,000.00	-	-			E.T.: 0% OBRA: 0%	CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL EN TRÁMITE
87	2533485	2533485: IMPLEMENTACION DEL AREA DE MATERNIDAD, GESTACION Y RECRÍA DEL AEO PORCICULTORES SAN MARCELINO SAC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-		159,995.00	-	-			E.T.: 0% OBRA: 0%	CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL EN TRÁMITE BIENES DE MAYOR CUANTÍA EN PROCESO DE SELECCIÓN
88	2533486	2533486: MEJORAMIENTO DE CORRALES Y AREAS PARA LA GESTACION, MATERNIDAD Y DESTETE DE LECHONES DE LA AEO GRANJA CHALACA PIG SAC, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-		159,988.00	-	-			E.T.: 0% OBRA: 0%	CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL EN TRÁMITE BIENES DE MAYOR CUANTÍA EN PROCESO DE SELECCIÓN



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 31 DE MARZO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
71	2533469	2533469: MEJORAMIENTO GENETICO DE LA CADENA DE PORCINOS, MEDIANTE LA INTRODUCCION DE UN NUCLEO ELITE DE REPRODUCTORES EN LA AGROPECUARIA TECNICO ECOPRODUCTIVA SRL, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-		160.000.00	-	-			E.T.: 0% OBRA: 0%	CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL EN TRÁMITE
72	2533470	2533470: MEJORAMIENTO EN LA PUESTA DE ESCENA DE LOS SERVICIOS DE TURISMO VIVENCIAL MEDIANTE LA ADQUISICION DE EQUIPOS EN EL AEO . COLECTIVO ESCENICO ENTRETABLAS S.A.C. , DISTRITO DE CALLAO , PROVINCIA CONSTITUCIONAL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Callao	-	-		159.790.00	-	-			E.T.: 0% OBRA: 0%	Valor Referencial en Of. De Logistica
73	2533471	2533471: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES MARINOS CHITA ANISOTREMUS SCAPULARIS EN JALULAS FLOTANTES MARINAS DE LA EMPRESA AGROSERVING SRL, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO.	GRDE	Callao	-	-		100.000.00	-	-			E.T.: 0% OBRA: 0%	BIENES DE MAYOR CUANTÍA EN PROCESO DE SELECCIÓN
74	2533472	2533472: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACION DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS EXTRAIDOS POR LA EMPRESA PESCADORES CHALACOS DEL BICENTENARIO S.A.C. DEL DISTRITO DEL CALLAO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DE LA REGION CALLAO	GRDE	Callao	-	-		159.750.00	-	-			E.T.: 0% OBRA: 0%	BIENES DE MENOR CUANTIA EN Valor Referencial en Of. Logística CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL EN TRÁMITE
75	2533473	2533473: MEJORAMIENTO DEL AREA DE PRODUCCION EN BIENES Y EQUIPOS DE INVERSIONES ALMATOMA UBICADA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DISTRITO LA PUNTA	GRDE	La Punta	-	-		99.400.00	-	-			E.T.: 0% OBRA: 0%	CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL EN TRÁMITE
76	2533474	2533474: MEJORAMIENTO DE LOS INDICES PRODUCTIVOS MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LAS EMBARCACIONES DE PESQUERA ARTESANAL NUEVO SAN PEDRO SAC DISTRITO DE CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO REGION CALLAO	GRDE	Callao	-	-		160.000.00	-	-			E.T.: 0% OBRA: 0%	1 BIEN DE MAYOR CUANTIA EN PROCEESO DE SELECCIÓN 1 BIEN DE MAYOR CUANTIA EN VALOR REFERENCIAL
77	2533475	2533475: MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE CRIANZA DE CERDO EN LAS DIFERENTES FASES PRODUCTIVAS DE LA AEO PRODUCTORES PECUARIOS UNIDOS PPV S.A.C, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRDE	Ventanilla	-	-		159.942.00	-	-			E.T.: 0% OBRA: 0%	CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL EN TRÁMITE
78	2533476	2533476: MEJORAMIENTO DE LAS PRESENTACIONES ARTISTICAS PARA UNA RUTA TURISTICA VIVENCIAL EN LAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DEL CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL CALLAO	GRDE	Callao	-	-		125.965.00	-	-			E.T.: 0% OBRA: 0%	Valor Referencial en Of. De Logistica
79	2533477	2533477: MEJORAMIENTO DE MODULOS Y EQUIPOS EN CENTROS DE VENTA AMBULATORIA, VENTA DE DESAYUNOS, DEL AEO EMPRESARIOS LAS ESTRELLAS DE VENTANILLA SAC , DISTRITO VENTANILLA, PROV. CALLAO, PROV. CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	GRDE	Ventanilla	-	-		160.000.00	-	-			E.T.: 0% OBRA: 0%	Valor Referencial en Of. De Logistica



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 31 DE MARZO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
89	2533487	2533487: AMPLIACION DEL CENTRO GASTRONOMICO LAS MARBELLAS DE PACHACUTEC EN EL DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CALLAO REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-		160,000.00	-	-			E.T.: 0% OBRA: 0%	Valor Referencial en Of. De Logistica
90	2533488	2533488: MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALIZADAS PARA CADA FASE PRODUCTIVA DEL CERDO DE LA AEO CERDITOS LANDRACE Y YORKSHIRE SECTOR E S.A.C., EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRDE	Ventanilla	-	-		153,670.00	-	-			E.T.: 0% OBRA: 0%	CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL EN TRÁMITE
91	2533489	2533489: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL RESTAURANTE EL COMEDOR UBICADA EN PASAJE GALVEZ 373 DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Callao	-	-		99,925.00	-	-			E.T.: 0% OBRA: 0%	Valor Referencial en Of. De Logistica
92	2533490	2533490: IMPLEMENTACION DEL AREA DE MATERNIDAD PARA EL INCREMENTO PRODUCTIVO Y ADQUISICION DE NUCLEOS GENETICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA AEO DE PORCICULTORES CERDITOS CHIM PUM CALLAO MC SAC, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-		159,460.00	-	-			E.T.: 0% OBRA: 0%	CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL EN TRÁMITE BIENES DE MAYOR CUANTÍA EN PROCESO DE SELECCIÓN
93	2533491	2533491: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GORRINOS CON GRANJAS ADECUADAS DE LA AEO PORCICULTORES PRODUCTORES SIEMPRE UNIDOS S.A.C, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-		159,992.00	-	-			E.T.: 0% OBRA: 0%	CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL EN TRÁMITE
94	2533492	2533492: MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE LA PESCA ARTESANAL MEDIANTE LA MODERNIZACION DE LOS EQUIPOS DE LOS MARINOS DE GUILLIGAN CALLAO SAC DEL DISTRITO DE LA PUNTA PROVINCIA CONSTITUCION DEL CALLAO REGION CALLAO	GRDE	La Punta	-	-		156,500.00	-	-			E.T.: 0% OBRA: 0%	CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL EN TRÁMITE
95	2533493	2533493: MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN EL AREA DE PRODUCCION DE LA EMPRESA INVERSIONES EFLOR SAC EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DISTRITO CALLAO	GRDE	Callao	-	-		98,000.00	-	-			E.T.: 0% OBRA: 0%	Valor Referencial en Of. De Logistica
96	2533494	2533494: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD CON LA ADQUISICION DE NUCLEOS GENETICOS E IMPLEMENTACION DE MATERNIDADES PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL AEO PORCICULTORES RICOS CHANCHITOS DEL CALLAO SAC, DEL DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO, CALLAO.	GRDE	Ventanilla	-	-		159,081.00	-	-			E.T.: 0% OBRA: 0%	CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL EN TRÁMITE BIENES DE MAYOR CUANTÍA EN PROCESO DE SELECCIÓN
97	2533495	2533495: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VENTA DE PAQUETES TURISTICOS DE LA EMPRESA DTI CALLAO DIRIGIDA A TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, A TRAVES DE UN APLICATIVO TURISTICO, UBICADO EN EL DISTRITO DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRDE	Callao	-	-		160,000.00	-	-			E.T.: 0% OBRA: 0%	Valor Referencial en Of. De Logistica
98	2533496	2533496: AMPLIACION DE LAS LABORES DE PESCA DE ORILLA MEDIANTE LA ADQUISICION DE BOTES Y APAREJOS DE PESCA PARA LA EMPRESA PESQUERA ARTESANAL PINTA PESCA SAC, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRDE	Ventanilla	-	-		160,000.00	-	-			E.T.: 0% OBRA: 0%	CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL EN TRÁMITE


SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 31 DE MARZO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
99	2533497	2533497: MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA LAS FASES DE MATERNIDAD, GESTACION Y ENGORDE DE PORCINOS DE LA COOPERATIVA 24 DE JUNIO LTD, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	159,993.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	Valor Referencial en Of. De Logistica BIENES DE MAYOR CUANTIA EN PROCESO DE SELECCION
100	2533498	2533498: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL PROCESO DE ELABORACION DE PANES EN CENTROS DE PRODUCCION DEL AEO PANADERIAS CDLR SAC, DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	GRDE	Carmen de la Legua	-	-	-	160,000.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	Valor Referencial en Of. De Logistica
101	2533500	2533500: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE PASEOS EN YATES Y LANCHAS OFRECIDOS POR SERVICIOS TURISTICOS M Y G SAC EN EL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRDE	Callao	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	Valor Referencial en Of. De Logistica
102	2533501	2533501: MEJORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE ARTES DE PESCA PARA LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA PESQUERA ARTESANAL EXTRACTORES DE MARISCOS SAC, EXTRAMARIS SAC, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRDE	Callao	-	-	-	159,812.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL EN TRAMITE BIENES DE MAYOR CUANTIA EN PROCESO DE SELECCION
103	2533502	2533502: MEJORAMIENTO Y TECNIFICACION DE LAS INSTALACIONES EN LA CRIANZA DE PORCINOS DE LOS PORCICULTORES DEL BICENTENARIO SAC, REGION CALLAO, PROVINCIA VENTANILLA, DISTRITO CALLAO	GRDE	Callao	-	-	-	160,000.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL EN TRAMITE BIENES DE MAYOR CUANTIA EN PROCESO DE SELECCION
CAFED					20,250,347.20	27,272,954.43	-	24,659,641.00	1,847,604.00	7.5%	3,919,396.58			
104	2478074	2478074: CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL, EN EL(LA) IE 75 - MAURA ROSA - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Bellavista	394,441.47	782,332.62	-	782,333.00	-	0.0%	-	-	ET: EJECUTADO AL 100% EN EL 2021 Obra: 0%	MEDIANTE MEMORANDUM N°149-2022-CAFED/GIE DE FECHA 18/02/2022, SE HA REALIZADO EL REQUERIMIENTO DE CONTRATACION DE OBRA, EN EL SEACE, DE LA INVERSION CON CUI 2478074. AL CIERRE DE MARZO SE ENCUENTRA EN LOS ACTOS PREPARATORIOS
105	2478086	2478086: REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5030 TNTE. CRNEL. LEOPOLDO PEREZ SALMON - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Carmen de la Legua	284,097.52	592,000.00	-	392,000.00	-	0.0%	-	-	ET: 0% Obra: 0%	MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO N° 0092 DE FECHA 02/03/2022, SE CONTRATO EL SERVICIO DE ELABORACION DEL ESPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION CON CUI 2478086. AL CIERRE DE MARZO SE ENCUENTRA EN EJECUCION
106	2478087	2478087: REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE RAUL PORRAS BARRENECHA - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Carmen de la Legua	318,900.91	564,622.80	-	566,000.00	-	0.0%	-	-	ET: EJECUTADO AL 100% EN EL 2021 Obra: 0%	SE ENCUENTRA CONVOCADO EN EL SEACE LA AS-SM-7-2022-OEC/CAFED-1, QUE CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE OBRA DE LA IOARR CON CUI 2478087. AL CIERRE DE MARZO SE ENCUENTRA EN PLAZO DE CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO.



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 31 DE MARZO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
107	2478119	2478119: CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 5075 INCA GARCILASO DE LA VEGA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	299,135.93	299,135.93	-	434,976.00	-	0.0%	-	-	ET: EJECUTADO AL 100% EN EL 2021 Obra: 0%	SE ENCUENTRA CONVOCADO EN EL SEACE AS-SM-8-2022-OEC/CAFED-1,QUE CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE OBRA DE LA IOARR CON CUI 2478119, AL CIERRE DE MARZO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE INTEGRACION DE BASES
108	2478121	2478121: CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 131 MI MUNDO MAGICO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	231,740.00	425,904.05	-	427,041.00	-	0.0%	-	-	ET: EJECUTADO AL 100% EN EL 2021 Obra: 0%	SE ENCUENTRA CONVOCADO EN EL SEACE LA AS-SM-9-2022-OEC/CAFED-1, QUE CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE OBRA DE LA IOARR CON CUI 2478418, AL CIERRE DE MARZO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE CONSENTIMIENTO LA BUENA PRO.
109	2478418	2478418: CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 119 VIRGEN MARIA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	146,987.56	385,817.87	-	386,000.00	-	0.0%	-	-	ET: EJECUTADO AL 100% EN EL 2021 Obra: 0%	SE ENCUENTRA CONVOCADO EN EL SEACE LA AS-SM-11-2022-OEC/CAFED-1,QUE CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE OBRA DE LA IOARR CON CUI 2478418 , AL CIERRE DE MARZO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PRESENTACION DE OFERTAS
110	2499803	2499803: RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5151 - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Mi Perú	455,657.02	595,066.76	-	494,620.00	-	0.0%	-	-	ET: EJECUTADO AL 100% EN EL 2020 Obra: 0%	CON FECHA 25/03/2022 SE HA APROBADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N°013-2022-CAFED/GIE EL EXPEDIENTE ACTUALIZADO DE LA IOARR CON CUI 2499803.
111	2499962	2499962: REPARACION DE AULA DE PSICOMOTRICIDAD; EN EL(LA) IE 109 DIVINO JESUS - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	234,072.93	370,082.21	-	292,318.00	-	0.0%	15,000.00	4.1	ET: EJECUTADO AL 100% EN EL 2020 Obra: 0%	CON FECHA 25/03/2022 SE HA APROBADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N°015-2022-CAFED/GIE EL EXPEDIENTE ACTUALIZADO DE LA IOARR CON CUI 2499962
112	2501110	2501110: RENOVACION DE ESCALERA DE ACCESO; EN EL(LA) IE 5079 JORGE CHAVEZ DARTNELL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	181,442.71	564,567.92	-	551,368.00	-	0.0%	13,200.00	2.3	ET: EJECUTADO AL 100% EN EL 2020 Obra: 0%	CON FECHA 25/03/2022 SE HA APROBADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N°014-2022-CAFED/GIE EL EXPEDIENTE ACTUALIZADO DE LA IOARR CON CUI 2501110
113	2503703	CREACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LOS CENTROS DE BIOENERGÍA Y TECNOLOGÍAS ECOLÓGICAS RACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-CAFED	Callao	10,402,332.03	14,563,263.72	-	12,560,974.00	1,847,604.00	14.7%	3,849,896.58	26.4	Obra: 27.45% SERVICIO SUPERVISIO N DE OBRA: 27.45%	EL PIP CON CUI 253703 SE ENCUENTRA EN EJECUCION DE OBRA Y SUPERVISION DE OBRA. AVANCE VALORIZADO A MARZO : 27.45%
114	2510586	2510586: REMODELACION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) IE 5003 - VIRGEN DE LA I. CONCEPCION - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	622,043.56	942,052.00	-	701,653.00	-	0.0%	30,000.00	3.2	ET: EJECUTADO AL 100% EN EL 2021 Obra: 0%	CON FECHA 25/03/2022 SE HA APROBADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N°016-2022-CAFED/GIE EL EXPEDIENTE ACTUALIZADO DE LA IOARR CON CUI 2510586
115	2511547	2511547: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 3089 LOS ANGELES - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	599,381.52	396,083.29	-	396,084.00	-	0.0%	-	-	ET: EJECUTADO AL 100% EN EL 2021 Obra: 0%	SE ENCUENTRA CONVOCADO EN EL SEACE LA AS-SM-6-2022-OEC/CAFED-1,QUE CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE OBRA DE LA IOARR CON CUI 2511547, AL CIERRE DE MARZO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO




SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 31 DE MARZO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
116	2511554	2511554: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 4021 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	426,615.38	458,805.72	-	458,806.00	-	0.0%	-	-	ET: EJECUTADO AL 100% EN EL 2021 Obra: 0%	SE ENCUENTRA CONVOCADO EN EL SEACE LA AS-SM-4-2022-OEC/CAFED-1, QUE CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE OBRA DE LA IOARR CON CUI 2511554. AL CIERRE DE MARZO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO
117	2511559	2511559: CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5130-3 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	315,807.38	499,551.83	-	499,552.00	-	0.0%	-	-	ET: EJECUTADO AL 100% EN EL 2021 Obra: 0%	SE ENCUENTRA CONVOCADO EN EL SEACE LA AS-SM-3-2022-OEC/CAFED-1, QUE CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE OBRA DE LA IOARR CON CUI 2511559. AL CIERRE DE MARZO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO
118	2511568	2511568: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5076 NSTRA. SRA. DE LAS MERCEDES - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	610,861.24	767,301.94	-	767,302.00	-	0.0%	-	-	ET: EJECUTADO AL 100% EN EL 2021 Obra: 0%	SE ENCUENTRA CONVOCADO EN EL SEACE LA AS-SM-5-2022-OEC/CAFED-1, QUE CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE OBRA DE LA IOARR CON CUI 2511568. AL CIERRE DE MARZO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO
119	2511599	2511599: CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR; EN EL(LA) IE LUISA SOLOGUREN DE SABOGAL - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	La Perla	159,809.37	273,598.00	-	219,734.00	-	0.0%	-	#¡VALOR!	ET: 0% Obra: 0%	MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO N° 000175 DE FECHA 17/03/2022, SE CONTRATO EL SERVICIO DE ELABORACION DEL ESPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION CON CUI 2511599, AL CIERRE DE MARZO SE ENCUENTRA EN EJECUCION
120	2511606	2511606: CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR; EN EL(LA) IE LA PERLA - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	La Perla	161,641.32	222,216.20	-	222,217.00	-	0.0%	-	-	ET: 0% Obra: 0%	MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO N° 000174 DE FECHA 17/03/2022, SE CONTRATO EL SERVICIO DE ELABORACION DEL ESPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION CON CUI 2511606, AL CIERRE DE MARZO SE ENCUENTRA EN EJECUCION
121	2511609	2511609: CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR; EN EL(LA) IE PRITE CALLAO - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	La Perla	159,809.37	219,733.11	-	219,734.00	-	0.0%	-	-	ET: 0% Obra: 0%	LA UEI- CAFED HA INFORMADO SOBRE LA DESACTIVACION DE LA INVERSION CON CUI 2511609, YA QUE LA I.E.E. YA NO TIENE LA BRECHA PORQUE HA SIDO ATENDIDA POR PRONIED MEDIANTE LA INVERSION CON CUI 2276134.
122	2511621	2511621: CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 5049 EMMA DETTMANN DE GUTIERREZ - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	167,976.72	379,125.48	-	367,774.00	-	0.0%	11,300.00	3.0	ET: EJECUTADO AL 100% EN EL 2021 Obra: 0%	SE ENCUENTRA CONVOCADO EN EL SEACE LA AS-SM-2-2022-OEC/CAFED-1, QUE CORRESPONDE A LA CONTRATACION DE OBRA DE LA IOARR CON CUI 2511621. AL CIERRE DE MARZO SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE FIRMA DE CONTRATO
123	2542052	2542052: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 4004 SAN MARTIN DE PORRES - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	La Perla	325,000.00	282,000.00	-	282,000.00	-	0.0%	-	-	ET: 0% Obra: 0%	MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO N° 000151 DE FECHA 14/03/2022, SE CONTRATO EL SERVICIO DE ELABORACION DEL ESPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION CON CUI 2542052, AL CIERRE DE MARZO SE ENCUENTRA EN EJECUCION



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 31 DE MARZO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
124	2542055	2542055: ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5130 PACHACUTEC - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	325,000.00	282,000.00	-	282,000.00	-	0.0%	-	-	ET: 0% Obra: 0%	MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO N° 000151 DE FECHA 14/03/2022. SE CONTRATO EL SERVICIO DE ELABORACION DEL ESPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION CON CUI 2542055. AL CIERRE DE MARZO SE ENCUENTRA EN EJECUCION
125	2542058	2542058: ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5007 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	325,000.00	282,000.00	-	282,000.00	-	0.0%	-	-	ET: 0% Obra: 0%	MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO N° 000151 DE FECHA 14/03/2022. SE CONTRATO EL SERVICIO DE ELABORACION DEL ESPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION CON CUI 2542058. AL CIERRE DE MARZO SE ENCUENTRA EN EJECUCION
126	2542105	2542105: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5010 - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	355,044.26	651,741.98	-	325,606.00	-	0.0%	-	-	ET: 0% Obra: 0%	MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO N° 00019 DE FECHA 08/03/2022. SE CONTRATO EL SERVICIO DE ELABORACION DEL ESPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION CON CUI 2542105. AL CIERRE DE MARZO SE ENCUENTRA EN EJECUCION
127	2542107	2542107: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	464,000.00	464,000.00	-	464,000.00	-	0.0%	-	-	ET: 0% Obra: 0%	MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO N° 00093 DE FECHA 03/03/2022. SE CONTRATO EL SERVICIO DE ELABORACION DEL ESPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION CON CUI 2542107. AL CIERRE DE MARZO SE ENCUENTRA EN EJECUCION
128	2542112	2542112: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5123 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	469,950.00	469,950.00	-	469,950.00	-	0.0%	-	-	ET: 0% Obra: 0%	MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO N° 00091 DE FECHA 02/03/2022. SE CONTRATO EL SERVICIO DE ELABORACION DEL ESPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION CON CUI 2542112. AL CIERRE DE MARZO SE ENCUENTRA EN EJECUCION
129	2542113	2542113: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5125 CASUARINAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	619,309.00	619,309.00	-	619,309.00	-	0.0%	-	-	ET: 0% Obra: 0%	MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO N° 00091 DE FECHA 02/03/2022. SE CONTRATO EL SERVICIO DE ELABORACION DEL ESPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION CON CUI 2542113. AL CIERRE DE MARZO SE ENCUENTRA EN EJECUCION
130	2542114	2542114: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5129 VENCEDORES DE PACHACUTEC - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	530,290.00	530,290.00	-	530,290.00	-	0.0%	-	-	ET: 0% Obra: 0%	MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO N° 00093 DE FECHA 03/03/2022. SE CONTRATO EL SERVICIO DE ELABORACION DEL ESPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION CON CUI 2542114. AL CIERRE DE MARZO SE ENCUENTRA EN EJECUCION
131	2542115	2542115: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE CEBA - 5026 JOSE MARIA ARGUEDAS - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	664,000.00	664,000.00	-	664,000.00	-	0.0%	-	-	ET: 0% Obra: 0%	MEDIANTE ORDEN DE SERVICIO N° 00019 DE FECHA 08/03/2022. SE CONTRATO EL SERVICIO DE ELABORACION DEL ESPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION CON CUI 2542115. AL CIERRE DE MARZO SE ENCUENTRA EN EJECUCION
HOSPITAL D. A. CARRION					2,964,065.00	2,964,065.00	-	2,964,065.00	-	0.0%	-	-		



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022

AL 31 DE MARZO DE 2022

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
132	2526165	2526165. ADQUISICION DE EQUIPO DE CPAP (PRESION POSITIVA CONTINUA EN LAS VIAS RESPIRATORIAS), EQUIPO ECOGRAFO, CUNA DE CALOR RADIANTE Y EQUIPO DE FOTOTERAPIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	2,964,065.00	2,964,065.00	-	2,964,065.00	-	0.0%	-	-	Obra: 0%	CON R.G.R. N° 009-2022-GRC/GRPPAT, DEL 29-03-2022, LA GERENCIA (GRPPAT) AUTORIZO LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA EN EL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMATICO EN PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL PLIEGO 464 GR DE LA PCC, PARA EL AÑO FISCAL 2022, POR EL MONTO TOTAL DE S/ 9,464,065.00 DE ACUERDO AL ANEXO N°01 "MODIFICACION PRESUPUESTARIA ENTRE UNIDADES EJECUTORAS, MEDIANTE EL CUAL SE ASIGNO RECURSOS A LA UEI-HNDAC PARA LA EJECUCIÓN DE LA IOARR CON CUI: 2526165 POR EL MONTO DE S/ 2'964,065.00 QUE, MEDIANTE, MEMORANDO N°586-2022-HNDAC/OEPE, DEL 29-03-2022, LA OEPE INFORMO A LA OFICINA DE LOGISTICA QUE SE APRUEBA LA CERTIFICACIÓN DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO CPP N°243.
HOSPITAL SAN JOSÉ					11,075,000.00	10,180,278.00	-	6,500,000.00	-	-	-	-		
133	2509176	2509176. ADQUISICION DE TOMOGRAFO, MAMOGRAFO Y EQUIPO DE RAYOS X; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HSJ	Carmen de la Legua	11,075,000.00	10,180,278.00	-	6,500,000.00	-	-	-	-	ET: 0% Obra: 0%	EL DÍA 29 DE MARZO DE 2022, SE REALIZO LA CERTIFICACION DE CRÉDITO PRESUPUESTARIO POR EL MONTO DE 6'500,000 SOLES, SI BIEN ES CIERTO, SE CONTABA CON UNA INDAGACION DE MERCADO PREVIA CORRESPONDIENTE AL EQUIPO TOMOGRAFO DE ESTA SURGIERON OBSERVACIONES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES Y EL AREA USUARIA SE ENCUENTRA EN EL LEVANTAMIENTO DE LAS MISMAS, CON LA FINALIDAD DE CONTINUAR CON LOS ACTOS PREPARATORIOS, LOS CUALES SON PARTE DEL PROCESO DE SELECCION DE TAL ADQUISICION.
TOTAL					692,610,091.29	1,131,486,475.45	145,283,822.00	184,101,341.00	28,199,651.00	15.3	613,282,439.32			

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
2/ SEGUN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIONES AL 31 DE MARZO 2022

