

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2009  
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO

AL MES DE JUNIO  
(EN NUEVOS SOLÉS)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORIAS  
POR TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CODIGO SISP	CODIGO DRPP	PROYECTO	URBANO EJECUTORIA	LOCALIZACIÓN (DISTRITO)	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO 2009		AVANCE FÍSICO %	ESTADO DE SITUACIÓN			
								PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL					
<b>EDUCACIÓN</b>														
1.	1813	02163	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento de la I.E. N° 5099 Ricardo Palma	GRI	Callao	70,999,980	4,055,482	25,211,264	12,224,706.91	48.9	29,189,218.50	41.1	Liquidación de obra	
2.	2879	08824	Construcción e implementación del CEP N° 5127 AA.HH. José Olave Babalada	GRI	Ventura	1,966,018	5,208	5,208	-	-	1,792,212.86	91.2	Otra en ejecución. Se ha realizado al alumnado a módulos temporales	
3.	3162	01694	Construcción de la I.E. Naval Primavera y Secundaria N° 8123 Francisco Bolognesi AA.HH. Las Lomas - Ventura	GRI	Ventura	8,021,028	7,884,768	4,970,192.74	4,970,192.74	63.0	5,078,366.54	63.3	Otra paralizada en el 2008. Saldo de obra por conectar	
4.	3548	01656	Substitución y Ampliación de la Infraestructura del C.N. N° 5124. Hoshima - Ventura - Callao	GRI	Ventura	2,130,210	2,321,993	-	-	-	1,549,991.65	72.8	Liquidación de obra	
5.	10227	01818	Construcción de la I.E. N° 5141 Ocaso Maestro - Ventura	GRI	Ventura	3,391,075	815	815	815.00	100.0	3,331,654.08	100.9	Otra en ejecución	
6.	10282	01863	Construcción I.E. N° 123 Virgen de la Asunción Pachacútec-Ventura-Callao	GRI	Ventura	2,681,392	745,454	688,880.73	1,676,074.46	77.5	2,016,306.07	75.2	Otra en ejecución	
7.	10313	01846	Construcción y ampliación Institución Educativa N° 128 Héroes del Cenepa - Ventura	GRI	Ventura	1,502,763	715,257	448,729.61	69.9	1,378,397.82	91.8	63.8	Otra en ejecución	
8.	10417	01841	Construcción y ampliación de la I.E. N° 120 - Las Casuarinas - Pachacútec	GRI	Ventura	1,388,863	1,161,413	1,113,022.40	96.8	1,275,391.79	91.8	75.0	Otra en ejecución	
9.	11362	01442	Construcción del Instituto Educativo Inicial N° 122 Pachacútec-Ventura-Callao	GRI	Ventura	1,139,789	10,470	10,469.31	10.0	1,687,815.52	148.1	100.0	Liquidación de obra	
10.	11827	01854	Construcción de la I.E. N° 5120 AA.HH. 12 de Octubre - Ventura	GRI	Ventura	2,104,079	122,204	114,234.91	50.5	2,375,167.00	112.9	100.0	Otra concluida.	
11.	17061	02196	Rehabilitación y ampliación de la I.E. N° 5140 Comaróvil - Pachacútec - Ventura	GRI	Ventura	1,564,627	1,539,144	1,564,627	1,539,144	1.0	68,341.96	4.4	-	Expediente concluido. Se tramita nueva evaluación para su aprobación
12.	19407	02197	Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5096 AA.HH. Hijos de Ventura	GRI	Ventura	1,275,800	999,175	712,664.74	71.3	918,770.31	72.0	100.0	Otra terminada. En proceso de recepción	
13.	20942	02587	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 130 AA.HH. Las Lomas - Ventura	GRI	Ventura	1,130,229	34,882	15,530.17	44.5	31,060.34	2.7	-	-	Expediente concluido. Se tramita nueva evaluación para su aprobación
14.	21820	02815	Construcción de la Institución Educativa N° 5138 AA.HH. Defensores de la Patria-Ventura-Callao	GRI	Ventura	3,622,070	25,470	-	-	-	40,865.46	1.1	-	Expediente Terminado
15.	21872	02883	Construcción de la I.E. N° 121 Angeles de Pachacútec - Ventura	GRI	Ventura	2,666,487	574,872	626,906	15,610.18	2.5	47,797.68	1.8	-	Expediente en elaboración (60%)
16.	22277	02856	Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5130-1 AA.HH. Los Licenciados Ventura	GRI	Ventura	1,313,922	21,867	-	-	-	34,372.46	2.6	-	Expediente en elaboración (98%)
17.	22490	02893	Sustitución y Ampliación de la Institución Educativa N° 5136 Fernando Belaunde Terry, AA.HH. Daniel A. Cabán - Callao	GRI	Ventura	1,650,917	28,199	-	-	-	42,026.60	2.5	-	Expediente Terminado
18.	22781	03558	Construcción de la I.E. N° 5119 - Secundaria, AA.HH. Villa Estrella - Ventura	GRI	Ventura	2,301,697	15,700	10,800.00	68.8	10,800.00	0.5	-	-	Expediente Terminado.
19.	22830	02737	Construcción de la Institución Educativa N° 5117 Jorge Pomaranco - Pachacútec-Ventura-Callao	GRI	Ventura	4,920,999	92,778	-	-	-	-	-	-	Expediente por convocar
20.	23157	02750	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 5117 Jorge Pomaranco - Pachacútec-Ventura-Callao	GRI	Ventura	1,311,663	1,311,663	1,330,011	11,467.73	0.9	38,390.29	3.0	-	Expediente Terminado
21.	23206	02759	Construcción de la I.E. N° 5125 Las Casuarinas - Ventura	GRI	Ventura	3,336,923	65,508	19,652.14	30.0	19,652.14	0.6	-	-	Expediente en elaboración (60%)
22.	23291	02754	Rehabilitación y Mejoramiento de la Institución Educativa Inicial N° 074 - Los Próceres - Ventura - Callao	GRI	Ventura	1,306,631	530,857	401,448.09	75.6	1,074,740.64	82.3	69.3	-	Otra en ejecución.
23.	23330	02694	Rehabilitación y Mejoramiento de la Institución Educativa Inicial N° 074 - Los Próceres - Ventura - Callao	GRI	Ventura	431,236	8,417	-	-	-	13,540.58	3.1	-	Expediente Terminado.
24.	23817	02750	Construcción de la Institución Educativa Especial Anexo - Ventura - Callao	GRI	Ventura	1,516,885	639,893	680,823	32,070.90	4.7	67,054.50	4.4	-	Expediente Terminado.
25.	23860	02676	Construcción de la Institución Educativa N° 5129 Pachacútec-Ventura-Callao	GRI	Ventura	3,306,656	24,583	15,339.31	62.4	53,981.03	1.6	-	-	Expediente en elaboración (60%)
26.	24196	02583	Construcción de la I.E. N° 5135 AA.HH. Villa Escudero - Ventura	GRI	Ventura	3,270,919	58,241	-	-	-	-	-	-	Expediente en elaboración (60%)
27.	24748	02697	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5122 Anexo El Barrozo - Pachacútec	GRI	Ventura	2,682,685	58,755	6,682.685	-	-	-	-	-	Expediente en elaboración (60%)
28.	24899	02677	Construcción de la I.E. Helen Keller - Ventura	GRI	Ventura	2,237,814	43,251	33,379.50	77.2	69,793.50	3.1	-	-	Expediente concluido. Se tramita nueva evaluación para su aprobación
29.	30325	02696	Portal Educativo de Gobierno Regional del Callao - Edu Callao	OTIC	Multimedial	5,975,791	9,873,556	2,017,792.53	52.1	4,531,085.55	75.8	42.0	-	Proyecto en ejecución
<b>CULTURA Y DEPORTE</b>														
30.	61291	02704	Mejoramiento de las instalaciones deportivas del AA.HH. Pasaje Baquijano, Callao	GHEOS	Callao	36,012,120	10,337,498	2,857,059	269,301.01	9.6	369,542.34	1.9	-	Otra en ejecución (prog. Correl Prim)
31.	65425	04856	Rehabilitación y Mejoramiento del Área Deportiva de la I.E. Don de Mayo en el Distrito del C	GHEOS	Callao	130,285	461,498	22,690	20,829.93	91.0	70,991.26	54.5	5.1	Pdf observado, en reformulación
32.	102309	02760	Construcción e implementación del Área Deportiva en el AA.HH. 200 Miras - Callao	GPE	Callao	677,848	461,498	644,112	238,051.08	37.0	210,501.08	35.2	30.0	Otra en ejecución
33.	103827	02856	Construcción y Equipamiento del Centro Cultural Regional del Callao	GRI	Bellavista	29,542,489	9,070,000	1,738,551	-	-	-	-	-	Finalizada en formalización
<b>SALUD</b>														
34.	25441	01772	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I "El Niño"	GRI	Callao	34,584,109	7,127,344	20,589,728	5,648,201.93	27.4	18,633,073.51	53.9	-	Liquidación de obra
35.	29652	01849	Construcción y Equipamiento Centro de Salud Tipo I de Ventura Baja - Callao	GRI	Ventura	1,079,309	1,088,888	16,927	15,872.60	93.8	1,886,993.00	173.3	100.0	Otra concluida. En proceso de recepción
36.	35116	02887	Mejoramiento del Sistema de Agua y Desagüe en el Hospital Daniel A. Carnón - Callao	GRI	Bellavista	3,916,576	844,958	1,099,976	206,107.73	83.6	4,221,616.24	100.0	-	Otra concluida

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2009  
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO

AL MES DE JUNIO  
(EN NUEVOS SOLES)

MUNICIPIO: 001 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
REGIONAL: 001 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
SUBREGIONAL: 001 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
MUNICIPAL: 001 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

N°	CÓDIGO SISP	CÓDIGO DNP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN destino	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO 2009		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	ESTADO DE SITUACIÓN
								PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL			
							AVANCE FÍSICO %					
37.	10305	02288	Mejoramiento del Sistema de Aire Acondicionado en el Centro Oncológico, Unidad de Quemados y Unidad de Cuidados Intermédicos del Hospital Nacional Daniel A. Carrión - Callao	GRI	Bellavista	1,704,363	913,110	1,650,665	6,240.00	20,600.00	1.2	Obra adjudicada
38.	10431	01714	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria - Ventanilla	GRI	Ventanilla	491,472	10,242.04	2,686,352	0.4	10,242.04	2.1	Obra adjudicada
39.	14494	02311	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Mí Peru - Ventanilla	GRI	Ventanilla	1,952,267	-	133	-	2,035,562.55	104.3	Liquidación de obra
40.	14486	02310	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacutec - Ventanilla - Callao	GRI	Ventanilla	1,782,783	-	13,562	13,560.57	1,918,640.43	111.2	Liquidación de obra
41.	14526	02315	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud San Juan Bosco - Callao	GRI	Callao	1,416,500	-	20,450	20,449.02	1,406,985.08	95.3	Liquidación de obra
42.	14532	02362	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo - Callao	GRI	Callao	1,100,162	-	32,677	-	849,799.06	73.9	Expediente de salud de obra en convocatoria
43.	14572	02162	Construcción y Equipamiento de Centro de Salud Bonita, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao	GRI	Callao	1,991,857	1,905,236	975,609	-	77,749.77	3.9	Se formó nuevo perfil por administración directa
44.	25353	02374	Reedificación, Ampliación y Equipamiento del Servicio Hospitalario y Procedimientos del Hospital San José	HSJ	C. La Legua	4,505,559	-	4,415,655	1,315,068.00	1,315,068.00	29.2	Saldo de Obra en ejecución.
45.	30706	04338	Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio de Cocina, Nutrición y Alimentos Administrativos del Hospital San José	HSJ	C. La Legua	1,138,591	-	1,063,070	2,856.00	2,856.00	0.3	Expediente terminado. Se ejecuta una nueva evaluación del proyecto.
46.	77371	07919	Adecuación de la Farmacia Central del Hospital Daniel Alcides Carrión - Callao	GRI	Bellavista	227,689	-	230,374	-	-	-	Elaboración de Expediente Técnico en 2da. Convocatoria
47.	77382	06828	Remodelación de la Oficina de la Casita del Hospital Daniel A. Carrión	GRI	Bellavista	125,209	125,209	130,665	-	-	-	Elaboración de Expediente Técnico en 2da. Convocatoria
48.	80736	06495	Implementación y Adquisición de la Red Informática de la Dirección de Salud DISA 1 Callao	OTIC	Municipalidad	5,938,250	2,378,477	5,390,680	2,456,305.01	2,947,507.16	49.6	Proyecto en ejecución
49.	81305	07624	Remodelación de la Central de Esterilización del Hospital Daniel A. Carrión	GRI	Bellavista	270,854	270,854	273,619	-	-	-	Elaboración de Expediente Técnico en 2da. Convocatoria
50.	90551	06813	Mejoramiento del Servicio de Cirugía Neurovascular Neurología del Hospital Daniel A. Carrión	GRDS	Bellavista	1,552,001	1,534,391	1,534,391	-	-	-	Expediente Técnico por conocer
51.	111571	01444	Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Garmilla Alta - Dirección de Salud Red Bonita - La Piedad	DISA 1	Callao	4,230,381	-	118,963	-	-	-	Expediente Técnico por conocer
52.	087386		Fortalecimiento de las Actividades Preventivo Promocionales en el Servicio de Ginecología del Hospital de Apoyo San José - Callao	HSJ	C. La Legua	-	10,764	10,764	-	-	-	Expediente Técnico por conocer
<b>SANEAMIENTO</b>							<b>4,567,884</b>	<b>1,045,126</b>	<b>942,371.91</b>	<b>4,768,248.38</b>	<b>104.4</b>	
53.	25635	03383	Construcción de Redes de Agua y Desagüe en el AA.HH. Alexander Kour Bunsuach	GRI	Ventanilla	1,439,005	-	490,903	490,821.30	1,777,658.99	123.5	Obra concluida
54.	37309	04029	Cambio de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el AA.HH. Miguel Grau - Callao	GRI	Callao	3,128,079	-	554,223	451,560.61	2,991,389.39	96.6	Otra concluida en proceso de recepción. Pendiente el levantamiento de observaciones por parte del Contratista.
<b>MEDIO AMBIENTE</b>							<b>16,551,049</b>	<b>1,659,642</b>	<b>148,029.92</b>	<b>1,444,718.43</b>	<b>8.7</b>	
55.	12210	01940	Rehabilitación de Parque N° 2 Urb. Sequicontarano	GRDS	Callao	98,533	-	1,400	-	40,910.74	41.5	Liquidación de obra
56.	13840	02338	Protección de las Humedales de Ventanilla - Callao	GRNMA	Ventanilla	1,059,916	-	277,512	88,475.44	1,012,942.86	96.6	Proyecto en ejecución
57.	24917	01533	Mejoramiento Ambiental en el Río Pisco - Tramo Callao	GRNMA	Callao	13,933,932	1,659,642	1,659,642	-	-	-	Estudio de factibilidad en revisión
57.	30835	03482	Construcción del Parque N° 4 El Condor - Callao	GRDS	Callao	836,077	-	7,047	3,800.00	104,972.90	12.6	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
58.	65236	07543	Construcción del Parque en el AA.HH. Villa Pisco, Callao	GRDS	Callao	187,018	-	14,941	1,840.00	140,087.79	74.9	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
58.	65530	02647	Implementación del Sistema de Información Ambiental Regional en la Región Callao	GRNMA	Municipalidad	145,583	-	55,021	54,813.58	145,865.16	100.2	Equipamiento 100%, Capacitación 100%, Implementación 70%
59.	93165	06541	Ancoración para el mejoramiento ambiental de la zona urbana marginal de los distritos del Callao y Ventanilla	GRNMA	Municipalidad	289,590	-	15,000	-	-	-	Expediente Técnico por formular
<b>TRANSPORTE</b>							<b>954,099,003</b>	<b>70,887,425</b>	<b>78,695,681</b>	<b>9,635,073.72</b>	<b>12.5</b>	
60.	2381	01917	Construcción de Pistas en el AA.HH. Miguel Grau - Callao	GRI	Callao	1,041,904	-	19,719	-	-	-	Expediente técnico en elaboración (60%)
61.	3895	02653	Construcción de Pistas en la Urb. San Juan Misas - Callao	GRI	Callao	3,958,241	-	3,356,905	3,204,180.02	3,294,188.02	83.0	Obra concluida y recepción. En trámite la 4ta. validación del supervisor
62.	17690	01436	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector IV - Callao	GRI	Callao	1,968,857.00	-	9,620	-	54,892.16	2.8	Expediente por elaborar
63.	17691	01434	Pavimentación de Vías en el AA.HH. Todos Unidos	GRI	Callao	698,025	-	337,176	330,308.01	348,937.01	50.0	Obra concluida. El comité de recepción ha efectuado la constatación física de la obra con observaciones
64.	20669	02212	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Villa los Reyes - Ventanilla	GRI	Ventanilla	3,675,853	-	332	-	-	-	Expediente aprobado, en proceso de actualización de Valor Referencial
65.	21369	02105	Construcción de Pistas y Veredas en las Urb. Los Nogales y Praderas del Sol III Etapa - Callao	GRI	Callao	526,614	-	12,968	-	-	-	Expediente en elaboración (30%)
66.	27198	02032	Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Urb. Chacaritas - Callao	GRI	Callao	4,040,587	-	7,390	7,329.30	4,325,616.40	107.1	Otra concluida, recepción, en liquidación
67.	29167	04197	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas AA.HH. La Paz, I Etapa, Distrito de Ventanilla - Callao	GRI	Callao	892,350	-	893	-	1,140,758.26	127.8	Liquidación
68.	48115	05932	Mejoramiento de la Av. Néstor Guardia	GRI	Municipalidad	917,296,353	61,500,000	61,500,000	-	-	-	Otra en trámite de convocatoria. Se ha solicitado imputación de valores del Estado de Finanzas Dcto.

**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2009  
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO  
AL MES DE JUNIO  
(EN NUEVOS SOLES)**

FUENTE: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CODIGO SNP	CODIGO DNP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO 2009				EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACION
							PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL	AVANCE FIN. %				
69.	56059	06233	Mejoramiento Ambiental en el AA.HH. Ciudadela La Chalaca IV Sector y Urb. Santa Marina Norte	GRNMA	Callao	3,013,872	2,715,618.00	2,805,981	-	-	-	-	-	Expediente por convocar
70.	57672	054670	Rehabilitación de acceso peatonal en el AA.HH Marginal 3 de Octubre - Callao	GRDS	Callao	234,669	-	9,342	1,822.00	19.5	67,323.25	28.7	s.i.	Obra en ejecución (prog. Const.Pení)
71.	63935	045726	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Santa Colonia	GRI	Callao	9,727,121	6,671,807	8,732,834	6,196,852.39	71.0	6,196,852.39	63.7	28.0	Obra en ejecución
72.	64426	002090	Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta A.H. Ex Fundo Mirqoz, Callao	GRDS	Callao	133,605	-	134,655	6,819.00	5.1	33,441.10	25.0	s.i.	Obra en ejecución (prog. Const.Pení)
73.	64431	062091	Mejoramiento Remodelación Av. Jirones A.H. Manuel C. Duránto	GRDS	Callao	86,619	-	8,659	7,065.00	81.6	41,836.40	48.3	s.i.	Obra en ejecución (prog. Const.Pení)
74.	64435	057097	Mejoramiento, Remodelación Avenidas y Jirones AA.HH. Miguel Grau	GRDS	Callao	118,181	-	494	-	-	62,603.50	53.0	s.i.	Obra en ejecución (prog. Const.Pení)
75.	83093	092291	Rehabilitación de Pistas y Veredas en el Barrio Frigorífico - Callao	GRI	Callao	1,644,852	-	346,833	-	-	-	-	-	Expediente técnico terminado
76.	83151	089796	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Hijos de Villa los Reyes - Ventanilla	GRI	Ventanilla	3,833,872	-	118,093	-	-	-	-	-	En convocatoria para elaborar expediente técnico
77.	111451	032292	Ampliación de la Vía Lateral Izquierda de la Av. Elmer Faucett en la intersección con la Av. Carita Callao - Callao	GRI	Callao	1,407,410	-	1,293,257	-	-	-	-	-	Expediente por formular
<b>ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD</b>						<b>15,515,808</b>	<b>2,081,037</b>	<b>3,233,577</b>	<b>963,792.73</b>	<b>29.8</b>	<b>7,596,642.48</b>	<b>49.0</b>		
78.	2442	041942	Construcción e Implementación de la Comisaría PNP Villa Los Reyes - Ventanilla - Callao	GRI	Ventanilla	2,648,738	-	1,054,266	884,761.96	83.9	2,743,797.03	103.6	100.0	Obra concluida. Instalación de vidrios en ventanas y manparas en arbitraje concluida, recepción, con
79.	4578	027758	Proy Integral Complejo Policial Ciudad del Pescador Bellavista Callao	GRI	Bellavista	6,556,408	-	83,779	79,030.77	94.3	4,751,370.39	72.5	100.0	Liquidación Equipamiento en proceso de ejecución
80.	65406	056904	Implementación de los Servicios del Centro de Operaciones de Emergencias Regional del Callao	ODNDC	Multidistrital	2,470,208	767,043	767,043	-	-	-	-	-	Perfil observado en reformulación.
81.	88032	078271	Implementación del Sistema de Monitoreo y Vigilancia de la Bahía del Callao	GRDE	Callao	3,840,454	1,313,994	1,328,490	-	-	103,475.06	2.7	-	Expediente técnico por convocar
<b>JUSTICIA</b>						<b>27,004,456</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
82.	42864	057803	Mejoramiento del Servicio de Administración de Justicia en la Sede de la Corte Superior de Justicia del Callao	GRI	Bellavista	27,004,456	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	Se prepara operación de endowment y firma de convenio con el Poder Judicial
<b>VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO</b>						<b>1,741,801</b>	<b>-</b>	<b>29,445</b>	<b>13,441.00</b>	<b>45.6</b>	<b>151,041.84</b>	<b>8.7</b>		
83.	64407	062692	Construcción del Anfiteatro Sector IV	GRDS	Callao	98,936	-	2,249	1,594.00	70.9	64,834.14	65.5	s.i.	Obra en ejecución (prog. Const.Pení)
84.	64413	056915	Comedor de AA.HH. Gambetta Este	GRDS	Callao	124,515	-	15,696	11,847.00	75.5	86,207.70	69.2	s.i.	Obra en ejecución (prog. Const.Pení)
85.	86289	090445	Construcción de la Casa de los Jóvenes del AA.HH. Puerto Nuevo, Provincia Constitucional del Callao	GRI	Callao	1,518,350	-	11,500	-	-	-	-	-	Expediente técnico para elaborar
<b>PESCA</b>						<b>282,405</b>	<b>282,405</b>	<b>312,320</b>	<b>298,649.50</b>	<b>95.6</b>	<b>298,649.50</b>	<b>105.8</b>	<b>100.0</b>	Obras Civiles concluidas. Equipamiento 100%
86.	82279	062299	Mejoramiento del Servicio de Conservación de Productos Hidrobiológicos en el Desembarcadero Artesanal del Callao	GRDE	Callao	282,405	282,405	312,320	298,649.50	-	298,649.50	105.8	100.0	
<b>ESTUDIOS DE PREINVERSION</b>						<b>590,472</b>	<b>3,561,491</b>	<b>514,051.71</b>	<b>14.5</b>	<b>589,805.38</b>				
87.	S/C	001621	Estudios de Preinversión	VARIOS	Multidistrital	-	590,472	722,138	340,082.71	-	340,082.71	-	-	Liquidación del estudio de factibilidad
88.		001621	Estudio de Factibilidad: "Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Santa Colonia"	GRI	Callao	-	-	131,019	131,019.00	-	131,019.00	-	-	Estudio de Factibilidad en formulación
89.	S/C	001621	Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del PIP: "Construcción de la Vía Costanera tramo Jr. V (I - Jr. Viro, La Peña, Callao)"	GRI	La Peña	-	-	712,424	-	-	-	-	-	Estudio de Factibilidad en convocatoria
90.	S/C	001621	Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad PIP: "Construcción de la Vía Costa Verde - Tramo Callao"	GRI	Multidistrital	-	-	1,636,633	-	-	-	-	-	Estudio de Factibilidad en formulación
91.	S/C	001621	Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del PIP: "Mejoramiento Ambiental del Río Rimac, tramo Callao"	GRNMA	Multidistrital	-	-	77,554	-	-	-	-	-	Estudio de Factibilidad en formulación
92.	S/C	001621	Estudio de Preinversión a nivel de Factibilidad del PIP: "Mejoramiento Ambiental del Río Chillón, tramo Callao"	GRNMA	Multidistrital	-	-	13,890	-	-	-	-	-	Estudio de prefactibilidad por formular
93.	S/C	001621	Estudio de Factibilidad del PIP: "Construcción de la Vía Costa Verde tramo Callao"	GRI	Callao	-	-	103,888	-	-	74,953.67	-	-	Estudio de Factibilidad en formulación
94.	S/C	001621	Estudio de Factibilidad del PIP: "Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta, Callao"	GRI	Multidistrital	-	-	143,033	43,750.00	30.6	43,750.00	-	-	Liquidación del estudio de factibilidad
95.	S/C	001621	Estudios del PIP: "Construcción de Pistas y Veredas del AA.HH. Bocanegra Sector IV"	GRI	Callao	-	-	20,912	-	-	-	-	-	Estudio de suelos y levantamiento topográfico
<b>GESTION DE PROYECTOS</b>						<b>4,205,569</b>	<b>3,766,940</b>	<b>678,718.95</b>	<b>18.0</b>	<b>976.11</b>				
96.	S/C	000270	Gestión de Proyectos	VARIOS	Multidistrital	-	4,205,569	3,765,963	677,742.84	-	-	-	-	Verificación de Viabilidad con observaciones por la DGPM
97.	S/C	041946	Liquidación del Estudio "Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas AA.HH. 12 de Octubre - Ventanilla"	GRI	Ventanilla	-	-	977	976.11	99.9	976.11	-	-	
<b>TOTAL</b>						<b>1,156,158,615</b>	<b>102,310,874</b>	<b>142,423,214</b>	<b>31,628,118.39</b>	<b>22.2</b>	<b>78,500,654.96</b>	<b>6.8</b>		

FUENTE: GRPNA-01

PIB	130,933,325.00	30,310,194.39
PIV	5,493,680.00	1,217,824.00
PIA	-	-
PIB y Tránsito	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>142,423,214.00</b>	<b>31,628,118.39</b>