

**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2007**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO  
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CODIGO SNIP	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO 2007				EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
					PRESUPUESTO INICIAL	MARCO PRESUPUESTAL ACUERDO 101	EJECUCION PRESUPUESTAL	AVANCE FIN. %			
		<b>CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS</b>		35,281,489.16	10,893,552	12,459,800	5,288,900.45	31.7	14,599,426.76		
1.	11827	Construcción de la IE N° 5120 AA.HH. 12 de Octubre - Ventanilla	Ventanilla	2,104,079.00	1,605,579	2,031,217	787,511.90	38.8	813,553.68	2.0	Obra en ejecución
2.	1813	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento I.E. N° 5099 Ricardo Palma - Callao	Callao	1,966,018.00	1,707,240	1,726,306	11,100.32	0.6	45,653.25	-	Obra adjudicada en 2da.convocatoria
3.	24746	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5122 Anexo El Bañero - Pachacutec - Ventanilla - Callao	Ventanilla	1,634,084.00	-	1,215	1,215.00	100.0	36,026.09	-	En estudio (90%) - Prefabricado
4.	23534	Sustitución y Mejoramiento de la IE 5128 Sagrado Corazón de María-Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	1,782,258.00	-	671	-	-	33,187.50	-	En estudio (90%) - Prefabricado
5.	23817	Construcción de la Institución Educativa Especial Anexo-Ventanilla-Callao	Ventanilla	639,803.00	-	3,071	-	-	19,887.00	-	En estudio (90%) - Prefabricado
6.	4832	Pabellón de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao	Bellavista	3,547,074.00	-	450,000	-	-	3,708,777.95	94.7	Obra con de resolución de contrato. Saldo de obra en proceso de ejecución
7.	10650	Construcción y Rehabilitación de la I.E.I N° 083 Amigos de Jesús - Villa los Reyes - Ventanilla - Callao	Ventanilla	741,205.00	-	246,340	246,339.18	100.0	688,936.65	100.0	Obra concluida. Recepcionada
8.	11362	Construcción del Institución Educativa Inicial N° 122 Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	1,139,799.00	-	813,774	19,200.00	2.4	925,527.16	48.0	Obra con resolución de contrato. Obra convocada. 1era convocatoria desierta
9.	10282	Construcción IEI N° 123 Virgen de la Asunción-Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	953,352.00	-	20,000	12,950.00	64.8	904,526.50	65.4	Obra con resolución de contrato. En trámite aprobación de expediente de saldo de obra
10.	10091	Construcción del C.E. N° 5137 Ventanilla Alta - Callao	Ventanilla	2,185,933.00	-	823,088	822,976.19	100.0	2,182,458.59	100.0	Obra concluida. Recepcionada
11.	10313	Construcción y ampliación Institución Educativa N° 128 Héroes del Cenepa - Ventanilla	Ventanilla	1,169,342.00	1,228,807	15,200	-	-	25,708.65	-	En estudio (98%) Para reevaluar
12.	10227	Construcción de la IE N° 5141 Divino Maestro - Ventanilla - Callao	Ventanilla	1,419,168.00	1,475,447	36,976	-	-	16,269.55	-	En estudio (75%)
13.	10448	Construcción de la I.E.I. N° 127 - Defensores de la Patria-Ventanilla-Callao	Ventanilla	702,622.00	-	732,499	662,258.70	90.4	665,220.82	100.0	Obra concluida. Recepcionada
14.	3162	Construcción de la Institución Educativa Nivel Primaria y Secundaria N° 5123 AA.HH. Francisco Bolognesi A.H. Las Lomas - Ventanilla	Ventanilla	2,130,210.00	-	20,000	27,006.00	135.0	1,576,997.65	35.8	Obra con resolución de contrato
15.	10280	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 125 Divino Niño Jesús - Ventanilla - Callao	Ventanilla	1,810,229.16	-	2,118,357	977,773.80	46.2	1,016,238.39	14.0	Obra en ejecución.
16.	19407	Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5096 A.H. Hijos de Ventanilla - Callao	Ventanilla	867,568.00	817,385	7,000	2,438.04	34.8	205,003.64	-	En estudio (80%) - Corresponde al área interior. Cerco ya ejecutado
17.	2979	Construcción e Implementación de CEP N° 5127 A.H. José Olaya Balandra - Ventanilla	Ventanilla	4,812,987.00	-	104,507	23,513.87	22.5	23,513.87	-	En estudio (20%)
18.	10310	Construcción de Institución Educativa Inicial N° 129 Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	772,778.00	829,212	-	-	-	17,322.37	-	En estudio (90%)
19.	3548	Sustitución y Ampliación de la Infraestructura del C.N. N° 5124 Hiroshima - Ventanilla - Callao	Ventanilla	3,301,075.00	3,229,882	3,229,882	1,694,617.46	52.5	1,694,617.46	8.1	Obra en ejecución.
20.	17661	Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Cosmovisión - Pachacutec - Ventanilla	Ventanilla	1,601,905.00	-	79,697	-	-	-	-	Expediente en formulación
		<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>		2,723,601.00	-	1,538,083	1,490,036.61	103.5	3,007,582.22		
21.	7385	Reconstrucción del Coliseo Cerrado del Complejo Deportivo Fortunato Marotta - La Punta - Callao	La Punta	2,723,601.00	-	1,538,083	1,490,036.61	96.9	3,007,582.22	100.0	Obra concluida. Recepcionada
		<b>INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>		37,153,950.20	12,966,182	15,337,353	5,197,601.82	51.2	25,042,788.12		
22.	14486	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacutec - Ventanilla - Callao	Ventanilla	1,752,783.00	1,199,795	1,684,706	6,630.00	0.4	42,622.67	-	Obra adjudicada en 2da.convocatoria
23.	14484	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Mi Perú - Ventanilla	Ventanilla	1,952,567.00	1,478,288	1,887,161	-	-	35,783.06	-	En Estudio (100%) Viabilidad verificada
24.	1804	Ampliación y Equipamiento del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Daniel A. Carrión	Bellavista	2,554,267.00	2,613,796	2,790,324	2,386,702.42	85.5	2,421,195.33	100.0	Obra concluida. Transferencia en trámite
25.	10306	Mejoramiento del Sistema de Aire Acondicionado en el Centro Quirúrgico, Unidad de Quemados y Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Daniel A. Carrión - Callao	Bellavista	933,719.00	933,719	20,601	-	-	-	-	Expediente para convocatoria
26.	3516	Mejoramiento del Sistema de Agua y Desagüe en el Hospital Daniel A. Carrión - Callao	Bellavista	3,976,576.00	1,569,148	3,848,153	772,661.29	20.1	791,155.72	-	Obra en ejecución. Adelanto en trámite
27.	1365	Construcción y Equipamiento de un Hospital para el Distrito de Ventanilla y su Area de Influencia	Ventanilla	14,972,494.00	-	11,542	11,541.86	100.0	16,899,409.13	100.0	Obra concluida, liquidada y transferida a DISA 1 Callao
28.	2543	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Polígono IV	Callao	543,469.22	181,518	247,605	246,604.18	99.6	758,445.37	95.0	Obra con resolución de contrato. Saldo de obra en ejecución



**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2007**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO  
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CODIGO SNIP	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO 2007				EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
					PRESUPUESTO INICIAL	MARCO PRESUPUESTAL ACUERDO 101	EJECUCION PRESUPUESTAL	AVANCE FIN. %			
29.	2954	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I Altamar	La Perla	1,265,075.82	-	426,144	426,143.20	100.0	1,234,166.22	100.0	Obra concluida. Recepcionada
30.	2544	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I "El Alamo"	Callao	1,088,897.71	-	36,000	5,800.00	16.1	797,239.62	55.7	Obra con resolución de contrato.
31.	10431	Construcción y equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria - Ventanilla	Ventanilla	491,472.00	-	17,366	-	-	27,988.57	-	En estudio (95%).
32.	2952	Construcción y Equipamiento Centro de Salud Tipo I de Ventanilla Baja - Callao	Ventanilla	1,079,938.18	-	15,000	4,500.00	30.0	547,632.95	20.0	Obra con resolución de contrato.
33.	14532	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo - Callao	Callao	1,150,162.00	991,007	1,049,885	10,803.34	1.0	51,488.06	-	Obra adjudicada en 2da.convocatoria
34.	14579	Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Carmen de la Legua - Callao	C. La Legua	1,596,233.27	1,669,056	1,837,217	1,281,155.17	69.7	1,322,143.93	60.0	Obra en ejecución
35.	14526	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud San Juan Bosco - Callao	Callao	411,468.00	1,115,660	1,373,576	-	-	36,780.03	-	Expediente para convocatoria
36.	14572	Construcción y Equipamiento de Centro de Salud Bonilla, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao	Callao	1,991,857.00	-	51,885	20,709.65	39.9	52,386.75	-	En Estudio (50%)
37.	37209	Cambio de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el AA.HH. Miguel Grau - Callao	Callao	1,392,971.00	1,214,195	40,188	24,350.71	60.6	24,350.71	-	Estudio por convocar
		<b>MEDIO AMBIENTE</b>		<b>1,059,916.00</b>	<b>1,060,010</b>	<b>1,310,010</b>	<b>150,942.36</b>		<b>150,942.36</b>		
38.	13840	Protección de los Humedales de Ventanilla - Callao	Ventanilla	1,059,916.00	1,060,010	1,310,010	150,942.36	-	150,942.36	-	Viabilidad verificada. En estudio
		<b>INFRAESTRUCTURA VIAL</b>		<b>31,797,966.00</b>	<b>10,634,803</b>	<b>20,137,136</b>	<b>13,661,455.18</b>	<b>56.5</b>	<b>15,865,878.29</b>		
39.	20860	Construcción de pistas y veredas en el A.H. Villa Los Reyes - Ventanilla	Ventanilla	1,927,963.00	1,971,451	43,753	45,525.43	104.1	126,828.43	-	Expediente por contratar. Obra parcialmente ejecutada con ATU
40.	2361	Construcción de Pistas en el AA.HH. Miguel Grau - Callao	Callao	1,041,904.00	38,179	-	-	-	-	-	Su ejecución esta condicionada al proyecto de agua y desagüe
41.	21356	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector II - Callao	Callao	1,091,363.00	-	20,331	20,330.11	100.0	739,133.56	100.0	Obra concluida. Recepcionada
42.	17890	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. José Botterin - Callao	Callao	1,729,042.00	-	402,148	402,147.06	100.0	465,725.76	100.0	Obra concluida. Recepcionada
43.	16330	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Márquez	Callao	5,967,607.00	-	5,995,975	5,775,387.26	96.3	5,821,975.76	96.0	Obra en ejecución
44.	2249	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Organización Juan Pablo II - Callao	Callao	4,239,360.00	-	2,760,233	2,739,533.82	99.3	3,345,683.69	100.0	Obra concluida. Recepcionada
45.	29502	Pavimentación de Pistas en el AA.HH. Bocanegra Sector III - Callao	Callao	934,346.00	1,082,090.00	982,173	978,904.78	99.7	990,664.36	100.0	Obra concluida. Recepcionada
46.	21357	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector I - Callao	Callao	2,589,659.00	2,566,026.00	3,063,366	2,756,481.02	90.0	2,756,481.02	99.9	Obra en ejecución
47.	25927	Mejoramiento Vías de Acceso a nivel de Lastrado Zona Media Proy. Piloto Nuevo Pachacutec	Ventanilla	1,991,704.00	1,500,000.00	1,396,694	300,025.65	21.5	654,967.05	55.0	Sectores D-1 y D-2 en ejecución (66%) sector D-3 (35%)
48.	17680	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector IV - Callao	Callao	1,968,857.00	991,449.00	62,440	103,036.45	165.0	424,315.06	-	Expediente detenido por interferencias con SEDAPAL
49.	28398	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. 12 de Octubre, Distrito de Ventanilla - Callao	Ventanilla	1,445,836.00	1,445,836.00	46,320	41,688.67	90.0	41,688.67	-	Estudio adjudicado
50.	29167	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. La Paz, I Etapa - Distrito de Ventanilla - Callao	Ventanilla	892,358.00	892,358.00	30,702	27,631.80	90.0	27,631.80	-	Estudio adjudicado
51.	1741	Mejoramiento Ambiental en los AAHH San Juan Bosco y Anexo San Juan Bosco - Callao	Callao	1,045,730.00	-	1,145,000	261,310.75	22.8	261,310.75	35.0	Obra en ejecución
52.	27190	Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Urb. Chacaritas - Callao	Callao	4,040,587.00	-	4,040,587	-	-	-	-	Obra adjudicada en 2da.convocatoria
53.	3897	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Acapulco, Callao	Callao	891,660.00	147,414.00	147,414	209,452.38	142.1	209,452.38	-	Pago por Laudo arbitral
		<b>DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</b>		<b>8,560,560.00</b>	<b>2,777,778</b>	<b>3,981,866</b>	<b>2,441,780.81</b>	<b>48.3</b>	<b>4,035,716.41</b>		
54.	4578	Proy. Integral Complejo Policial Ciudad del Pescador Bellavista-Callao	Bellavista	6,556,408.00	1,631,274	3,908,609	2,426,795.34	62.1	4,020,729.94	100.0	Obra concluida. Recepcionada. Equipamiento en proceso de ejecución
55.	2442	Construcción e Implementación de la Comisaría PNP Villa Los Reyes - Ventanilla - Callao	Ventanilla	1,994,152.00	1,146,504	73,257	14,985.47	20.5	14,985.47	-	Estudio en proceso de aprobación
		<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>		<b>3,658,103.00</b>	<b>-</b>	<b>382,584</b>	<b>381,211.27</b>	<b>106.0</b>	<b>3,867,821.44</b>		
	21022	Construcción del Comedor Popular Autogestionario Hiroshima N° 2, AA.HH. Hiroshima, Pachacutec - Ventanilla	Ventanilla	199,035.00	-	9,472	8,099.92	85.5	96,258.38	100.0	Obra concluida. Recepcionada
	17864	Reubicación de Pobladores de Zona de Alto Riesgo - Ventanilla - Callao	Ventanilla	3,459,068.00	-	373,112	373,111.35	100.0	3,771,563.06	100.0	Obra concluida. Recepcionada



**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2007**  
**PRESUPUESTO INICIAL, MODIFICADO Y EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO  
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CODIGO SNIP	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO 2007				EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
					PRESUPUESTO INICIAL	MARCO PRESUPUESTAL ACUERDO 101	EJECUCION PRESUPUESTAL	AVANCE FIN. %			
		<b>ESTUDIOS</b>		-	-	93,585	44,883.46	48.0	560,895.05		
58.	S/R	Estudios de Preinversión	Multidistrital	-	-	93,585	44,883.46	48.0	560,895.05	-	En ejecución
		<b>GESTION DE PROYECTOS</b>		-	-	5,839,762	1,108,861.21	19.0	1,108,861.21		
59	S/R	Liquidación de Obras Ejercicios Anteriores	Multidistrital	-	-	1,040,824	958,631.46	92.1	958,631.46	-	En ejecución
60	S/R	Saldos de obras y liquidaciones	Multidistrital	-	-	209,323	150,229.75	71.8	150,229.75	-	En ejecución
61	S/R	Trasferencias	Multidistrital	-	-	334,203	-	-	-	-	
62	S/R	Otros	Multidistrital	-	-	1,097,510	-	-	-	-	
63	S/R	Proyectos del Programa "Construyendo Perú", perfiles de proyecto y otros	Multidistrital	-	-	3,157,902	-	-	-	-	
		<b>TOTAL</b>		120,225,585.36	38,332,325.00	61,080,179	29,765,672.17	48.7	68,239,910.86		

