

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2006
PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICADO AL MES DE MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	PRESUPUESTO 2006			AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
			MARCO PRESUPUESTAL A MARZO	EJECUCION PRESUPUESTAL A MARZO	AVANCE FIN. %		
	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS		19,165,623	2,260,088.02	11.8		
1.	Construcción del IEI N°120 Ventanilla	Ventanilla	367,206		-		En estudio (80%)
2.	Construcción del IEI N°122 Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	1,223,069		-		Obra en proceso de convocatoria
3.	Construcción IEI N°123 Virgen de la Asunción-Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	1,118,951		-		Obra en proceso de convocatoria
4.	Construcción de la I.E. 5035 San Rafael - Carmen de la Legua	C. La Legua	677,641	270,681.43	39.9	8.0	Obra iniciada el 13.02.2006
5.	Construcción de Infraestructura en la IEI N°129 Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	577,862		-		En estudio (70%)
6.	Rehabilitación y Sustitución de la IE 5130-1 AH Los Licenciados-Ventanilla	Ventanilla	791,863	19,887.50	2.5		En estudio (70%)
7.	Construcción del IEI N° 132 Anexo AA.HH.Costa Azul-Ventanilla	Ventanilla	599,632	18,687.00	3.1		En estudio (95%)
8.	Ampliación de la I.E. N° 2093 Santa Rosa - Cerro La Regla - Callao	Callao	717,726		-		En estudio (20%)
9.	Sustitución y Mejoramiento de la IE 5128 Sagrado Corazón de María-Pachacutec	Ventanilla	1,032,859	24,987.50	2.4		En estudio (70%)
10.	Construcción de la I.E. N° 5129 Pachacutec - Ventanilla	Ventanilla	1,003,960		-		En estudio (30%)
11.	Construcción de la I.E.E. Helen Keller - Ventanilla	Ventanilla	403,960		-		En estudio (45%). Reformulación de metas
12.	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5130 - 2 AA.HH. Villa del Mar - Ventanilla	Ventanilla	685,858		-		En estudio (50%)
13.	Construcción de la I.E. N° 5125 AA.HH. Las Casuarinas - Ventanilla	Ventanilla	803,960		-		En estudio (70%)
14.	Const.de la I.E.Especial Anexo-Ventanilla	Ventanilla	469,456	1,300.00	0.3		En estudio (70%)
15.	Construcción de la I.E. N° 5135 AA.HH. Villa Escudero - Ventanilla	Ventanilla	643,739		-		En estudio (30%)
16.	Construcción de IEI N° 130 AA.HH.Las Lomas-Ventanilla-Callao	Ventanilla	420,168	3,354.02	0.8		En estudio (50%)
17.	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5116 Anexo San Carlos AA.HH. Balneario - Pachacutec	Ventanilla	105,097	4,423.59	4.2		En estudio (50%)
18.	Construcción de IEI N° 129 Anexo San Carlos,Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	105,096	4,423.59	4.2		En estudio (50%)
19.	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5122 Anexo El Balneario - Pachacutec	Ventanilla	122,159	4,423.59	3.6		En estudio (50%)
20.	Pabellón de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao	Bellavista	1,675,248	594,237.58	35.5	19.0	Obra iniciada el 17.12.2005
21.	Ampliación y Rehabilitación del C.E. N° 5077 Faustino Sánchez Carrion	Ventanilla	9,864	9,730.47	98.6	100.0	Obra terminada
22.	Rehabilitación Integral del C.E.I. N° 091 - Callao	Callao	53,552	50,361.67	94.0	100.0	Obra terminada
23.	Ampliación y Rehabilitación del C.E. N°5097 San Juan Macias - Callao	Callao	22,711	16,547.70	72.9	100.0	Obra terminada y recepcionada -En liquidación
24.	Remodelación Integral del C.E. 5001 Luisa de Sabogal - Callao	Callao	134,972	127,963.80	94.8	100.0	Obra terminada y recepcionada
25.	Const.de Infraestructura para el Programa de Educación Especial Luisa Sologuren de Sabogal	Callao	22,980	8,488.62	36.9	100.0	Obra terminada y recepcionada

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2006
PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICADO AL MES DE MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	PRESUPUESTO 2006			AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
			MARCO PRESUPUESTAL A MARZO	EJECUCION PRESUPUESTAL A MARZO	AVANCE FIN. %		
26.	Construcción y Rehabilitación de la I.E.I N° 083 Amigos de Jesús - Villa los Reyes	Ventanilla	11,123	6,703.38	60.3		En estudio (70%)
27.	Construcción e Implementación del C.E. N° 5130 - 4 AA.HH. Chavinillo	Ventanilla	1,139,466	878,286.00	77.1	55.0	Obra iniciada el 29.11.2005
28.	Construcción del C.E. N° 5137 Ventanilla Alta	Ventanilla	1,436,971		-	-	En estudio (100%) para aprobación. En reevaluación
29.	Construcción y ampliación I.E. N° 128 Héroes del Cenepa - Ventanilla	Ventanilla	37,805	9,073.64	24.0	-	En estudio (75%)
30.	Sustitución y Ampliación del CEI N° 070 Callao	Callao	4,389		-	2.0	Obra iniciada, contrato firmado el 15.02.06
31.	Construcción de la IE N° 5141 Divino Maestro	Ventanilla	39,967		-	-	En estudio (70%)
32.	Ampliación de la I.E.I. N° 135 Mi Pequeño Mundo - Ventanilla	Ventanilla	5,102		-	-	En estudio (70%)
33.	Construcción de la IE 5138 AA.HH.Defensores de la Patria-Ventanilla	Ventanilla	49,115	15,037.50	30.6	-	En estudio (60%)
34.	Construcción de la IE N° 5120 A.H. 12 de Octubre	Ventanilla	32,284		-	-	En estudio (85%)
35.	Construcción del C.E. N° 5124 AA.HH. Hiroshima	Ventanilla	70,464		-	-	En estudio (90%)
36.	Construcción de la I.E. N° 095 Santa Rosa - Callao	Callao	17,309	6,503.38	37.6		En estudio (50%)
37.	Construcción del CE N° 5123 AA.HH. Francisco Bolognesi A.H. Las Lomas	Ventanilla	2,022,938	11,317.07	0.6	4.0	Obra convocada
38.	Construcción de la IE N° 125 Divino Niño Jesús	Ventanilla	29,003		-	-	En estudio (85%)
39.	Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5096 A.H. Hijos de Ventanilla- Cerco	Ventanilla	166,254	70,036.42	42.1	40.0	Obra iniciada el 20.11.2005. Estudios de área interior: 50%
40.	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento I.E. N° 5099 Ricardo Palma - Callao	Callao	59,454	5,104.40	8.6	-	En estudio (40%)
41.	Construcción de la IEI 121 Angelitos de Pachacutec-Ventanilla	Ventanilla	44,115	32,187.50	73.0		En estudio (90%)
42.	Sustitución de Aulas y Const.de Cerco Perimétrico de la IEI 134 AA.HH.San Pedro	Ventanilla	22,574	3,166.67	14.0		En estudio (85%)
43.	Sustitución y Ampliación de la IE 5136 F.Belaunde T. AA.HH.D.A.Carrión-Callao	Ventanilla	27,912	1,300.00	4.7		En estudio (55%)
44.	Rehabilitación y Mejoramiento de la IEI 074 Los Proceres-Ventanilla	Ventanilla	3,542	1,800.00	50.8		En estudio (100%) requiere reevaluación
45.	Construcción de la IE 5119-Secundaria AA.HH.Villa Emilia-Ventanilla	Ventanilla	47,202	32,187.00	68.2		En estudio (100%) - Para reevaluación
46.	Construcción del PRONOEI Los Cariñositos II, AA.HH.Sarita Colonia-Callao	Ventanilla	21,061	1,300.00	6.2		En estudio (95%)
47.	Construcción de la IEI 5117 Jorge Portocarrero-Pachacutec-Callao	Ventanilla	28,511	22,287.00	78.2		En estudio (95%)
48.	Construcción de la I.E.Secundaria 5117 Jorge Portocarrero-Pachacutec-Callao	Ventanilla	50,579	1,800.00	3.6		En estudio (70%)
49.	Construcción de la I.E.I. N° 127 - Defensores de la Patria-Ventanilla-Callao	Ventanilla	8,894	2,500.00	28.1		En estudio (30%)
	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		785,354	-	-		
50.	Reconstrucción del Coliseo Cerrado del Complejo Deportivo Fortunato Marotta - La Punta	La Punta	785,354	-	-	-	En estudio (99%)
	PROMOCION Y FOMENTO DE LA PESQUERIA		873,875	654,402.51	74.9		

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2006
PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICADO AL MES DE MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	PRESUPUESTO 2006			AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
			MARCO PRESUPUESTAL A MARZO	EJECUCION PRESUPUESTAL A MARZO	AVANCE FIN. %		
51.	Centro de Investigaciones Acuícolas Alexander Von Humbolt - IMARPE	Callao	873,875	654,402.51	74.9	16.0	Obra adjudicada - Obra iniciada el 03/01/2006
INFRAESTRUCTURA DE SALUD			27,566,950	8,137,383.33	29.5		
52.	Mejoramiento del Sistema de Agua y Desague en el Hospital Daniel A. Carrión	Bellavista	1,519,144		-	-	En estudio (15%)
53.	Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Carmen de la Legua	C. La Legua	544,325	11,743.87	2.2		En estudio (70%)
54.	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud la Perla	La Perla	775,074		-		Con perfil, en reevaluación de metas
55.	Rehabilitación y Equipamiento Centro de Salud Acapulco	Callao	170,424		-		Con perfil, en reevaluación de metas
56.	Mejoramiento del Aire Acondicionado en el Centro Quirúrgico Unidad de Quemados y Cuidados Intensivos del Hospital Daniel Alcides Carrión	Bellavista	168,862		-		Perfil en evaluación
57.	Construcción y Equipamiento de un Hospital para el Distrito de Ventanilla y su Area de Influencia	Ventanilla	12,835,491	5,419,031.56	42.2	15.0	Obra iniciada el 31.12.2005
58.	Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Polígono IV	Callao	522,735	245,257.28	46.9	5.0	Obra iniciada el 02.02.2006
59.	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I Altamar	La Perla	903,788		-	-	En estudio (100%) Perfil en reevaluación
60.	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I El Alamo	Callao	1,127,298		-	-	Obra convocada
61.	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I Santa Fe - Callao	Callao	594,317	281,254.30	47.3	13.0	Obra iniciada el 03.02.2006
62.	Construcción y equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria - Ventanilla	Ventanilla	17,366		-	-	En estudio (90%)
63.	Construcción y Equipamiento Centro de Salud Tipo I de Ventanilla Baja	Ventanilla	1,278,184	7,356.53	0.6		Obra adjudicada, para firma de contrato
64.	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo - Callao	Callao	606,507		-		Estudio en convocatoria
65.	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Villa Los Reyes	Ventanilla	1,829,156	994,419.90	54.4	34.0	Obra iniciada el 20.12.2005
66.	Reforzando el nivel de Salud de la 1ra.Microred-V Red Ventanilla, Centro de Salud 3 de Febrero - Ventanilla	Ventanilla	1,828,385	1,152,128.59	63.0	40.0	Obra iniciada el 20.12.2005
67.	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud San Juan Bosco	Callao	652,094		-	-	En Estudio (5%)
68.	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacutec	Ventanilla	41,432	3,037.50	7.3	-	En Estudio (5%)
69.	Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Mi Perú	Ventanilla	35,063	5,903.38	16.8	-	En Estudio (25%)
70.	Ampliación y Equipamiento del Servicio de Emergencia del Hospital Daniel A. Carrión	Bellavista	45,886	17,250.42	37.6	-	En estudio (97%)
71.	Construcción y Equipamiento de Centro de Salud Bonilla	Callao	2,071,419		-		Estudio en convocatoria
PROTECCION DE MEDIO AMBIENTE			597,582	-			
72.	Protección de humedales de Ventanilla Callao	Ventanilla	597,582		-		Perfil en evaluación
INFRAESTRUCTURA VIAL			13,952,745	844,899.43	6.1		

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2006
PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICADO AL MES DE MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	PRESUPUESTO 2006			AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
			MARCO PRESUPUESTAL A MARZO	EJECUCION PRESUPUESTAL A MARZO	AVANCE FIN. %		
73.	Rehabilitación y de la Av. Costanera y Obras de Estabilización de Talud tramo Av. Santa Rosa - Jr. Virú, La Perla	La Perla	3,256,130		-		Perfil en evaluación
74.	Mejoramiento Ambiental en los AA.HH. San Juan Bosco y anexo San Juan Bosco	Callao	1,048,879		-	-	En estudio (80%)
75.	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector IV (Complemento)		1,294,431	-	-	-	Por ejecutar
76.	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector IV (ATU)		373,946	184,334.42	49.3	65.0	Obra en ejecucion
77.	Construcción de pista y veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector I	Callao	685,672		-		Prefactibilidad en formulación
78.	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector II - Callao (complemento)		500,000		-	-	Por ejecutar
79.	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector II - Callao (ATU)		49,778	14,566.50	29.3	95.0	Obra en ejecucion
80.	Construcción de pista y veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector V	Callao	1,689,479		-		Prefactibilidad en formulación
81.	Mejoramiento AV. Nestor Gambetta /Av. Pedro Beltran	Ventanilla	2,104,845		-		Con autorización para estudio de factibilidad
82.	Construcción de pistas y Veredas en el AA.HH. Acapulco	Callao	239,931	192,574.92	80.3	91.0	Obra en ejecucion
83.	Construcción de Pistas en el AA.HH. Miguel Grau	Callao	1,080,079		-		Perfil de agua y desague en formulación
84.	Pavimentación de Vías en el AA.HH. Todos Unidos (ATU)	Callao	114,451	113,743.80	99.4	80.0	Obra en ejecucion (paralizada)
85.	Mejoramiento Vías de Acceso Zona Baja, Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec	Ventanilla	660,472	219,659.63	33.3	52.0	Obra en ejecucion
86.	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Angamos Sector I - Ventanilla (ATU)	Ventanilla	75,697	40,417.36	53.4	100.0	Obra terminada
87.	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Angamos Sector III - Ventanilla (ATU)	Ventanilla	5,200	2,264.00	43.5	100.0	Obra terminada
88.	Construcción de pistas y veredas en las Urb. Los Nogales y Las Praderas del Sol III Etapa - Callao (ATU)	Callao	44,447	33,083.00	74.4	100.0	Obra terminada
89.	Construcción de pistas y veredas en el A.H. Villa Los Reyes - Ventanilla (ATU)	Ventanilla	10,020	5,420.00	54.1	100.0	Obra terminada
90.	Construcción de pistas y veredas en el A.H. Lomas del Paraiso - Ventanilla (ATU)	Ventanilla	7,207	5,099.30	70.8	100.0	Obra terminada
91.	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. José Botterín	Callao	48,195	33,736.50	70.0	-	Em Estudio (50%)
92.	Construcción de Pistas en la Urb. San Juan Masías	Callao	48,651	-	-	-	Estudio adjudicado
93.	Mejoramiento Vías de Acceso Zona Media, Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec	Ventanilla	615,235	-	-	-	En estudio
	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VEREDAS		887,979	306,648.21	34.5		
94.	Construcción de Veredas en la Urb. Albino Herrera 2da. Etapa (ATU)	Callao	14,980	10,859.10	72.5	95.0	Obra en ejecucion
95.	Construcción de Veredas el Programa de Vivienda Las Viñas de Oquendo (ATU)	Callao	16,889	2,140.00	12.7	100.0	Obra terminada
96.	Construcción de Vías de Acceso peatonal en el AA.HH. Pobladores de Ventanilla Alta (ATU)	Ventanilla	25,457	18,432.80	72.4	90.0	Obra en ejecucion
97.	Rehabilitación de Veredas en el AA.HH. Manuel C. Dulanto (ATU)	Callao	326,417	222,259.59	68.1	-	En estudio

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2006
PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICADO AL MES DE MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	PRESUPUESTO 2006			AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
			MARCO PRESUPUESTAL A MARZO	EJECUCION PRESUPUESTAL A MARZO	AVANCE FIN. %		
98.	Construcción de Veredas AA.HH. Tiwinza (ATU)	Ventanilla	56,500	32,758.21	58.0	20.0	Obra en ejecucion
99.	Construcción de Muros de Contención en el AA.HH. El Mirador (ATU)	Ventanilla	67,285	14,369.10	21.4		Obra en ejecucion
100.	Rehabilitación de Veredas en el AA.HH. José Olaya (ATU)	Callao	214,317	4,312.60	2.0		Obra en ejecucion
101.	Construcción y rehabilitación de Veredas en el AA.HH. Néstor Gambetta	Callao	152,756	-	-	-	En estudio
102.	Saldo de Obras de Proyectos Viales A Trabajar Urbano	Multidistrital	13,378	1,516.81	11.3	35.3	Obra en ejecucion
DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA			187,688	-	-		
103.	Ampliación de la Comisaría PNP Ciudadela Chalaca - Callao	Callao	14,817		-	-	En estudio (98%)
104.	Proy.Integral del Complejo Policial Ciudad del Pescador Bellavista-Callao	Bellavista	80,421		-	-	Estudio en proceso de convocatoria
105.	Construcción del Local de Participación Ciudadana de la Comisaría Juan Ingunza Valdivia	Callao	92,450		-	-	En estudio
INFRAESTRUCTURA SOCIAL			6,464,542	1,392,239.30	21.5		
106.	Habilitación de Areas Recreativas en el Sector A1 de la Ciudadela Pachacutec - Losa Deportiva (ATU)	Ventanilla	30,021	22,701.16	75.6	70.0	Obra en ejecucion
107.	Habilitación de Areas Recreativas en el AA.HH. Villa del Mar - Losa Deportiva (ATU)	Ventanilla	82,133	39,298.13	47.8	20.0	Obra en ejecucion
108.	Construcción de Parques B y C en el AA.HH. Juan Pablo II (ATU)	Callao	282,391	183,976.63	65.1	-	Obra en ejecucion
109.	Mejoramiento de la Infraestructura Recreativa en la Urb. INRESA - Callao (ATU)	Callao	102,397	71,169.57	69.5	70.0	Obra en ejecucion
110.	Mejoramiento de la Infraestructura Recreativa en la Urb. Albino Herrera (ATU)	Callao	45,077	31,525.60	69.9	70.0	Obra en ejecucion
111.	Remodelación y Habilitación de Areas Verdes y Recreativas del A.H. Los Cedros (ATU)	Callao	61,081	42,584.00	69.7	70.0	Obra en ejecucion
112.	Remodelación y Habilitación de Areas Verdes y Recreativas del A.H. La Paz (ATU)	Ventanilla	14,956	10,429.10	69.7	90.0	Obra en ejecucion
113.	Reubicación de Pobladores de Zona de Alto Riezgo - Ventanilla - Callao	Ventanilla	3,262,705	205,067.47	6.3	5.0	Obra en ejecucion
114.	Mejoramiento de Areas Verdes y recreativas en la Asociación Santa Cruz (ATU)	Callao	675,428	488,559.42	72.3	-	En estudio (En obra 15/03)
115.	Construcción de Alameda en el AA.HH. Ramón Castilla (ATU)	Callao	119,191	46,564.95	39.1	-	Obra en ejecucion
116.	Construcción de Parque N° 04 Urb. Santa Rosa (ATU)	Callao	102,208	38,354.56	37.5	-	Obra en ejecucion
117.	Remodelación del Parque Los Olímpicos en la Urb. Juan Pablo II (ATU)	Callao	229,283	70,301.00	30.7	-	Obra en ejecucion
118.	Construcción de Parque N° 02 Asociación Pro Vivienda 200 Millas (ATU)	Callao	242,865	94,455.75	38.9	-	Obra en ejecucion
119.	Saldo de Obras de Proyectos de Habilitación Urbana A Trabajar Urbano	Multidistrital	4,884	-	-	-	Saldos de obra
120.	Construcción del Comedor Ollita de Barro en el Sector B - Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec	Ventanilla	63,984	1,629	2.5	-	Obra en ejecucion
121.	Construcción del Parque N° 01 en el AA.HH. Bocanegra V Sector	Callao	148,258	7,389	5.0	-	Obra en ejecucion
122.	Remedación del Parque N° 2 de la Urb. El Condor	Callao	201,132	7,389	3.7	-	Obra en ejecucion
123.	Construcción de los Parques N° 3 y 4 en el AA.HH. Bocanegra IV Sector	Callao	117,937	19,613	16.6	-	Obra en ejecucion

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2006
PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICADO AL MES DE MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROYECTO	LOCALIZACION	PRESUPUESTO 2006			AVANCE	OBSERVACIONES
		DISTRITO	MARCO PRESUPUESTAL A MARZO	EJECUCION PRESUPUESTAL A MARZO	AVANCE FIN. %	FISICO %	
124.	Construcción del Parque Las Brujas - Urb. El Olivar - Primera Etapa	Callao	484,981	11,232	2.3	-	Obra en ejecucion
125.	Construcción del Comedor Popular Autogestionario N° 2, AA.HH. Hiroshima	Ventanilla	101,247		-	-	Obra en ejecucion
126.	Construcción de Areas Verdes y Recreativas en el AA.HH. Angamos , Sector III (Parque N° 39)	Ventanilla	92,383		-	-	Obra en ejecucion
	ESTUDIOS		1,330,187	44,603.50	3.4		
127.	Liquidación de estudios	Multidistrital	315,161	14,236.74	4.5		En ejecución
128.	Estudios de Preinversión	Multidistrital	863,594	27,816.76	3.2		En ejecución
129.	Estudio de prefactibilidad Mejoramiento Av. N. Gambetta en la intersección con Av. P. Beltrán	Ventanilla	80,259		-		Prefeactibilidad en formulación
130.	Estudio de prefactibilidad Ampliación y rehabilitación Av. N. Gambetta tramo Río Rimac-Ovalo 200 Millas	Callao	55,862		-		Prefeactibilidad en formulación
131.	Estudio de Prefactibilidad y Factibilidad del Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca	Ventanilla	10,927		-		Factibilidad en reformulación
132.	Estudio de prefactibilidad Coinstrucción de Pistas y Veredas en el AA:HH. Marquez	Callao	4,384	2,550.00	58.2		Prefeactibilidad en evaluación
	GESTION DE PROYECTOS		679,504	954.84	0.1		
133.	Saldo de Obras	Multidistrital	326,469	954.84	0.3	30.0	En ejecución
134	Liquidación de obras años anteriores	Multidistrital	243,302	-	-		En ejecución
135	Supervisión de Obras	Multidistrital	109,733	-	-		En ejecución
	TOTAL		72,492,029	13,641,219.14	18.8		

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2006
PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICADO AL MES DE MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PROGRAMA		LOCALIZACION				AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
N°	PROYECTO	DISTRITO	MARCO PRESUPUESTAL A MARZO	EJECUCION PRESUPUESTAL A MARZO	AVANCE FIN. %	%	
	ENCAUSAMIENTO DE RIOS Y DEFENSAS RIBEREÑAS		182,724.00	-	-		
1.	Limpieza de ríos Rimac y Chillón	Multidistrital	182,724.00		-		En estudio
	INFRAESTRUCTURA VIAL		1,125,983.00	-	-		
2.	Mejoramiento de Vias de Acceso a nivel de lastrado en los Asentamiento Humanos de Pachacutec	Ventanilla	1,125,983.00		-		En obra
	TOTAL		1,308,707.00		-		

**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2006
PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICADO AL MES DE MARZO
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CANON Y SOBRECANON

PROGRAMA		LOCALIZACION				AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
N°	PROYECTO	DISTRITO	MARCO PRESUPUESTAL A MARZO	EJECUCION PRESUPUESTAL A MARZO	AVANCE FIN. %	%	
	ESTUDIOS DE PREINVERSION		202,214.00	-	-		
1.	Estudios de Preinversión	Multidistrital	202,214.00		-		En estudio
	PROMOCION Y FOMENTO DE LA PESQUERIA		527,016.00	263,144.21	49.9		
2.	Centro de Investigaciones Acuícolas Alexander Von Humbolt - IMARPE	Callao	527,016.00	263,144.21	49.9	-	Obra adjudicada - firma de contrato 03.01.2006
	INFRAESTRUCTURA VIAL		150,000.00	-	-		
3.	Mejoramiento de Vías de Acceso Bahía Blanca	Ventanilla	150,000.00		-		Perfil para formular
	TOTAL		879,230.00	263,144.21	29.9		
-							

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2006
PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICADO AL MES DE MARZO

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PROGRAMA		LOCALIZACION	AVANCE			OBSERVACIONES
N°	PROYECTO	DISTRITO	MARCO PRESUPUESTAL A MARZO	EJECUCION PRESUPUESTAL A MARZO	AVANCE FIN. %	
ESTUDIOS DE PREINVERSION			191,359	-	-	
1.	Estudios de Preinversión	Multidistrital	191,359		-	En estudio
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS			973,156	473,914.16	48.7	
2.	Sustitución y Ampliación del CEI N° 070 Callao	Callao	973,156	473,914.16	48.7	- Obra en ejecucion
INFRAESTRUCTURA VIAL			294,062	3,900.00	1.3	
3.	Construcción de Veredas AA.HH. Tiwinza (ATU)	Callao	120		-	
4.	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector II - Callao (ATU)	Callao	867	860	99.2	
5.	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Angamos Sector I - Ventanilla (ATU)	Ventanilla	42		-	
6.	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Angamos Sector III - Ventanilla (ATU)	Ventanilla	136		-	
7.	Construcción de pistas y veredas en las Urb. Los Nogales y Las Praderas del Sol III Etapa - C	Callao	63		-	
8.	Construcción de pistas y veredas en el A.H. Lomas del Paraiso - Ventanilla (ATU)	Ventanilla	1,928	1,920	99.6	
9.	Construcción de Vías de Acceso peatonal en el AA.HH. Pobladores de Ventanilla Alta (ATU)	Ventanilla	1,587	1,120	70.6	
10.	Construcción de Pistas y Veredas de la Org. Vecinal Juan Pablo II	Callao	289,319		-	
INFRAESTRUCTURA SOCIAL			11,348	5,760.0	50.8	
11.	Mejoramiento de la Infraestructura Recreativa en la Urb. INRESA - Callao (ATU)	Callao	6,037	5,760.00	95.4	
12.	Saldos del Programa A Trabajar Urbano	Multidistrital	3,016		-	
	Por asignar		2,295		0	
TOTAL			1,469,925	483,574.16	32.9	

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2006
PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICADO AL MES DE MARZO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PROGRAMA		LOCALIZACION				AVANCE FISICO	OBSERVACIONES
N°	PROYECTO	DISTRITO	MARCO PRESUPUESTAL A MARZO	EJECUCION PRESUPUESTAL A MARZO	AVANCE FIN. %	%	
	ESTUDIOS DE PREINVERSION		50,000.00	13,300.00	26.6		
1.	Est.Pre-Factib"Const.Pistas y Veredas en el AA.HH. Bocanegra I Sector"	Callao	9,500.00	6,650.00	70.0		En estudio
2	Est.Pre-Factib"Const.Pistas y Veredas en el AA.HH. Bocanegra V Sector"	Callao	9,500.00	6,650.00			En estudio
	Por asignar		31,000.00				
	TOTAL		50,000.00	13,300.00	26.6		