

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2006
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROYECTO	LOCALIZACION	PRESUPUESTO 2006			AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
		DISTRITO	MARCO PRESUPUESTAL A JUNIO	EJECUCION PRESUPUESTAL A JUNIO	AVANCE FIN. %		
	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS		20,669,132	4,495,050.43	21.7		
1.	Construcción del IEI N°120 Ventanilla	Ventanilla	368,271		-		En estudio (80%)
2.	Construcción del IEI N°122 Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	1,223,069	232,259.95	19.0		Obra Adjudicada.
3.	Construcción IEI N°123 Virgen de la Asunción-Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	1,118,951	425,388.84	38.0		Obra Adjudicada.
4.	Construcción de la I.E. 5035 San Rafael - Carmen de la Legua	C. La Legua	677,641	561,695.80	82.9	100.0	Obra concluida
5.	Construcción de Infraestructura en la IEI N°129 Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	578,927	1,500.00	0.3		En estudio (90%)
6.	Rehabilitación y Sustitución de la IE 5130-1 AH Los Licenciados-Ventanilla	Ventanilla	791,863	22,287.50	2.8		En estudio (90%)
7.	Construcción del IEI N° 132 Anexo AA.HH.Costa Azul-Ventanilla	Ventanilla	599,632	32,187.00	5.4		En estudio (100%) requiere reevaluación
8.	Ampliación de la I.E. N° 2093 Santa Rosa - Cerro La Regla - Callao	Callao	748,114	2,938.29	0.4		En estudio (25%)
9.	Sustitución y Mejoramiento de la IE 5128 Sagrado Corazón de María-Pachacutec	Ventanilla	1,032,859	33,177.50	3.2		En estudio (90%)
10.	Construcción de la I.E. N° 5129 Pachacutec - Ventanilla	Ventanilla	1,034,348	2,959.73	0.3		En estudio (30%)
11.	Construcción de la I.E.E. Helen Keller - Ventanilla	Ventanilla	434,348	2,959.71	0.7		En estudio (50%)
12.	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5130 - 2 AA.HH. Villa del Mar - Ventanilla	Ventanilla	706,846	19,125.79	2.7		En estudio (70%)
13.	Construcción de la I.E. N° 5125 AA.HH. Las Casuarinas - Ventanilla	Ventanilla	834,348	2,959.71	0.4		En estudio (75%)
14.	Const.de la I.E.Especial Anexo-Ventanilla	Ventanilla	469,456	17,187.00	3.7		En estudio (90%)
15.	Construcción de la I.E. N° 5135 AA.HH. Villa Escudero - Ventanilla	Ventanilla	674,127	2,938.29	0.4		En estudio (35%)
16.	Construcción de IEI N° 130 AA.HH.Las Lomas-Ventanilla-Callao	Ventanilla	438,756	3,354.02	0.8		En estudio (100%)
17.	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5116 Anexo San Carlos AA.HH. Balneario - Pachacutec	Ventanilla	126,085	4,423.59	3.5		En estudio (70%)
18.	Construcción de IEI N° 129 Anexo San Carlos,Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	120,530	4,423.59	3.7		En estudio (50%)
19.	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5122 Anexo El Balneario - Pachacutec	Ventanilla	152,547	4,423.59	2.9		En estudio (70%)
20.	Pabellón de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao	Bellavista	1,675,248	1,335,822.53	79.7	75.0	Obra iniciada el 17.12.2005
21.	Ampliación y Rehabilitación del C.E. N° 5077 Faustino Sánchez Carrion	Ventanilla	12,489	12,355.47	98.9	100.0	Obra terminada
22.	Rehabilitación Integral del C.E.I. N° 091 - Callao	Callao	53,552	50,208.31	93.8	100.0	Obra terminada
23.	Ampliación y Rehabilitación del C.E. N° 5097 San Juan Macias - Callao	Callao	22,711	16,547.70	72.9	100.0	Obra terminada y recepcionada
24.	Remodelación Integral del C.E. 5001 Luisa de Sabogal - Callao	Callao	143,998	136,990.76	95.1	100.0	Obra terminada y recepcionada
25.	Const.de Infraestructura para el Programa de Educación Especial Luisa Sologuren de Sabogal	Callao	26,112	8,488.62	32.5	100.0	Obra terminada y recepcionada

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2006
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROYECTO	LOCALIZACION	PRESUPUESTO 2006			AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
		DISTRITO	MARCO PRESUPUESTAL A JUNIO	EJECUCION PRESUPUESTAL A JUNIO	AVANCE FIN. %		
26.	Construcción y Rehabilitación de la I.E.I N° 083 Amigos de Jesús - Villa los Reyes	Ventanilla	700,287	6,703.38	1.0		Obra en proceso de convocatoria
27.	Construcción e Implementación del C.E. N° 5130 - 4 AA.HH. Chavinillo	Ventanilla	1,139,466	1,112,013.95	97.6	100.0	Obra concluída
28.	Construcción del C.E. N° 5137 Ventanilla Alta	Ventanilla	1,436,971	7,793.04	0.5	-	En estudio (100%) para aprobación.
29.	Construcción y ampliación I.E. N° 128 Héroe del Cenepa - Ventanilla	Ventanilla	37,805	9,073.64	24.0	-	En estudio (80%)
30.	Sustitución y Ampliación del CEI N° 070 Callao	Callao	4,681		-	90.0	Obra en ejecución cofinanciada con RO.
31.	Construcción de la IE N° 5141 Divino Maestro	Ventanilla	39,967		-	-	En estudio (75%)
32.	Ampliación de la I.E.I. N° 135 Mi Pequeño Mundo - Ventanilla	Ventanilla	5,102		-	-	En estudio (70%)
33.	Construcción de la IE N° 5138 AA.HH.Defensores de la Patria-Ventanilla	Ventanilla	49,115	31,687.50	64.5	-	En estudio (90%)
34.	Construcción de la IE N° 5120 A.H. 12 de Octubre	Ventanilla	32,284		-	-	En estudio (95%)
35.	Construcción del C.E. N° 5124 AA.HH. Hiroshima	Ventanilla	70,464		-	-	En estudio (95%)
36.	Construcción de la I.E. N° 095 Santa Rosa - Callao	Callao	17,309	6,503.38	37.6		En estudio (50%)
37.	Construcción del CE N° 5123 AA.HH. Francisco Bolognesi A.H. Las Lomas	Ventanilla	2,084,029	12,760.55	0.6	-	Obra Adjudicada. Firma del Contrato 07/07/2006
38.	Construcción de la IE N° 125 Divino Niño Jesús	Ventanilla	29,003	6,049.09	20.9	-	En estudio (97%)
39.	Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5096 A.H. Hijos de Ventanilla- Reconstrucción de Cerco Perimétrico	Ventanilla	221,398	192,771.22	87.1	95.0	Obra del cerco en ejecución
40.	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento I.E. N° 5099 Ricardo Palma - Callao	Callao	59,454	16,603.38	27.9	-	En estudio (75%)
41.	Construcción de la IEI 121 Angelitos de Pachacutec-Ventanilla	Ventanilla	44,115	32,187.50	73.0		En estudio (95%)
42.	Sustitución de Aulas y Const.de Cerco Perimétrico de la IEI 134 AA.HH.San Pedro	Ventanilla	22,574	10,966.67	48.6		En estudio (95%)
43.	Sustitución y Ampliación de la IE 5136 F.Belaunde T. AA.HH.D.A.Carrión-Callao	Ventanilla	27,912	22,287.50	79.8		En estudio (90%)
44.	Rehabilitación y Mejoramiento de la IEI 074 Los Proceres-Ventanilla	Ventanilla	3,542	1,800.00	50.8		En estudio (100%) en reevaluación
45.	Construcción de la IE 5119-Secundaria AA.HH.Villa Emilia-Ventanilla	Ventanilla	47,202	32,187.00	68.2		En estudio (100%) - Para reevaluación
46.	Construcción del PRONOEI Los Cariñositos II, AA.HH.Sarita Colonia-Callao	Ventanilla	439,876	16,735.34	3.8		Obra en proceso de convocatoria
47.	Construcción de la IEI 5117 Jorge Portocarrero-Pachacutec-Callao	Ventanilla	31,210	22,287.00	71.4		En estudio (100%) requiere reevaluación
48.	Construcción de la I.E.Secundaria 5117 Jorge Portocarrero-Pachacutec-Callao	Ventanilla	50,579	15,537.00	30.7		En estudio (75%)
49.	Construcción de la I.E.I. N° 127 - Defensores de la Patria-Ventanilla-Callao	Ventanilla	9,959	2,500.00	25.1		En estudio (100%) En reevaluación
	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		2,693,023	30,909.53	1.1		
50.	Reconstrucción del Coliseo Cerrado del Complejo Deportivo Fortunato Marotta - La Punta	La Punta	2,693,023	30,909.53	-	-	Obra en proceso de convocatoria.

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2006
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	PRESUPUESTO 2006			AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
			MARCO PRESUPUESTAL A JUNIO	EJECUCION PRESUPUESTAL A JUNIO	AVANCE FIN. %		
	PROMOCION Y FOMENTO DE LA PESQUERIA		873,875	814,368.50	93.2		
51.	Centro de Investigaciones Acuícolas Alexander Von Humbolt - IMARPE	Callao	873,875	814,368.50	93.2	98.0	Obra adjudicada - Obra iniciada el 03/01/2006
	INFRAESTRUCTURA DE SALUD		27,764,563	14,548,962.69	52.4		
52.	Mejoramiento del Sistema de Agua y Desague en el Hospital Daniel A. Carrión	Bellavista	1,587,642	18,494.43	1.2	-	En estudio (50%)
53.	Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Carmen de la Legua	C. La Legua	544,325	11,743.87	2.2		En estudio (75%)
54.	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud la Perla	La Perla	775,074		-		Con perfil, se gestiona doc. de legalización de terreno
55.	Rehabilitación y Equipamiento Centro de Salud Acapulco	Callao	170,424		-		Con perfil, en reevaluación de metas
56.	Mejoramiento del Aire Acondicionado en el Centro Quirúrgico Unidad de Quemados y Cuidados Intensivos del Hospital Daniel Alcides Carrión	Bellavista	168,862		-		Perfil en evaluación
57.	Construcción y Equipamiento de un Hospital para el Distrito de Ventanilla y su Area de Influencia	Ventanilla	12,902,211	9,590,339.68	74.3	45.0	Obra iniciada el 01.01.2006
58.	Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Polígono IV	Callao	524,021	457,319.76	87.3	85.0	Obra iniciada el 02.02.2006
59.	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I Altamar	La Perla	1,208,428		-	-	Obra en proceso de convocatoria
60.	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I El Alamo	Callao	1,103,621	555,604.24	50.3	15.0	Obra en ejecución, fecha de inicio 19.04.06
61.	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I Santa Fe - Callao	Callao	590,785	440,422.78	74.5	98.0	Obra iniciada el 03.02.2006
62.	Construcción y equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria - Ventanilla	Ventanilla	17,366		-	-	En estudio (90%)
63.	Construcción y Equipamiento Centro de Salud Tipo I de Ventanilla Baja	Ventanilla	1,028,587	426,941.91	41.5	5.0	Obra en ejecución, firma de contrato el 28.03.06
64.	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo - Callao	Callao	606,507	15,256.77	2.5		En estudio (70%)
65.	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Villa Los Reyes	Ventanilla	1,833,344	1,345,545.05	73.4	100.0	Obra concluída
66.	Reforzando el nivel de Salud de la 1ra.Microred-V Red Ventanilla, Centro de Salud 3 de Febrero - Ventanilla	Ventanilla	1,857,472	1,604,789.64	86.4	100.0	Obra concluída. Fecha de inicio 21.11.2005
67.	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud San Juan Bosco	Callao	652,094	18,905.95	2.9	-	En Estudio (30%)
68.	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacutec	Ventanilla	41,432	9,967.21	24.1	-	En Estudio (60%)
69.	Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Mi Perú	Ventanilla	35,063	22,059.84	62.9	-	En Estudio (50%)
70.	Ampliación y Equipamiento del Servicio de Emergencia del Hospital Daniel A. Carrión	Bellavista	45,886	17,250.42	37.6	-	En estudio (90%)
71.	Construcción y Equipamiento de Centro de Salud Bonilla	Callao	2,071,419	14,321.14	0.7		En Estudio (30%)
	PROTECCION DE MEDIO AMBIENTE		597,582	-			
72.	Protección de humedales de Ventanilla Callao	Ventanilla	597,582		-		Perfil en evaluación

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2006
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	PRESUPUESTO 2006			AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
			MARCO PRESUPUESTAL A JUNIO	EJECUCION PRESUPUESTAL A JUNIO	AVANCE FIN. %		
	INFRAESTRUCTURA VIAL		10,845,304	1,301,020.87	12.0		
73.	Rehabilitación y de la Av. Costanera y Obras de Estabilización de Talud tramo Av. Santa Rosa - Jr. Virú, La Perla	La Perla	3,256,130		-		Perfil en evaluación. Levantamiento de observaciones
74.	Mejoramiento Ambiental en los AA.HH. San Juan Bosco y anexo San Juan Bosco	Callao	1,048,879	10,000.00	1.0	-	En estudio (100%)
75.	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector IV (Complemento)	Callao	1,294,431	-	-	-	Por ejecutar
76.	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector IV (ATU)	Callao	373,946	312,865.46	83.7	80.0	Obra en ejecucion
77.	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector II - Callao (complemento)	Callao	278,848		-	-	Por ejecutar
78.	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector II - Callao (ATU)	Callao	47,521	17,240.56	36.3	95.0	Obra en ejecucion
79.	Mejoramiento AV. Nestor Gambetta /Av. Pedro Beltran	Ventanilla	2,104,845		-		Factibilidad en formulación (50%)
80.	Construcción de pistas y Veredas en el AA.HH. Acapulco	Callao	239,931	192,574.92	80.3	100.0	Obra concluida
81.	Construcción de Pistas en el AA.HH. Miguel Grau	Callao	517,241		-		Perfil de agua y desague en formulación
82.	Pavimentación de Vías en el AA.HH. Todos Unidos (ATU)	Callao	114,451	113,731.38	99.4	98.0	Obra en ejecucion (paralizada)
83.	Mejoramiento Vías de Acceso Zona Baja, Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec	Ventanilla	663,690	450,738.42	67.9	99.0	Obra en ejecucion. Paralizado Sector B-4
84.	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Angamos Sector I - Ventanilla (ATU)	Ventanilla	75,697	57,117.03	75.5	100.0	Obra terminada
85.	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Angamos Sector III - Ventanilla (ATU)	Ventanilla	5,200	4,770.24	91.7	100.0	Obra terminada
86.	Construcción de pistas y veredas en las Urb. Los Nogales y Las Praderas del Sol III Etapa - Callao (ATU)	Callao	33,083	33,083.00	100.0	100.0	Obra terminada
87.	Construcción de pistas y veredas en el A.H. Villa Los Reyes - Ventanilla (ATU)	Ventanilla	7,510	7,509.04	100.0	100.0	Obra terminada
88.	Construcción de pistas y veredas en el A.H. Lomas del Paraiso - Ventanilla (ATU)	Ventanilla	7,207	6,499.30	90.2	100.0	Obra terminada
89.	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. José Botterín	Callao	63,580	63,578.70	100.0	-	En estudio (100%)
90.	Construcción de Pistas en la Urb. San Juan Masías	Callao	48,651	31,312.82	64.4	-	En Estudio (100%)
91.	Mejoramiento Vías de Acceso Zona Media, Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec	Ventanilla	612,698		-	-	En estudio
92.	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Márquez	Callao	51,765		-		Expediente técnico en proceso de convocatoria
	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VEREDAS		867,390	704,026.87	81.2		
93.	Construcción de Veredas en la Urb. Albino Herrera 2da. Etapa (ATU)	Callao	14,980	10,859.10	72.5	95.0	Obra en ejecucion
94.	Construcción de Veredas el Programa de Vivienda Las Viñas de Oquendo (ATU)	Callao	2,140	2,140.00	100.0	100.0	Obra terminada
95.	Construcción de Vías de Acceso peatonal en el AA.HH. Pobladores de Ventanilla Alta (ATU)	Ventanilla	25,457	18,872.80	74.1	95.0	Obra en ejecucion

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2006
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	PRESUPUESTO 2006			AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
			MARCO PRESUPUESTAL A JUNIO	EJECUCION PRESUPUESTAL A JUNIO	AVANCE FIN. %		
96.	Rehabilitación de Veredas en el AA.HH. Manuel C. Dulanto (ATU)	Callao	326,417	300,520.59	92.1	71.6	En estudio
97.	Construcción de Veredas AA.HH. Tiwinza (ATU)	Ventanilla	52,917	48,108.21	90.9	100.0	Obra terminada
98.	Construcción de Muros de Contención en el AA.HH. El Mirador (ATU)	Ventanilla	67,789	39,677.10	58.5	55.6	Obra en ejecucion
99.	Rehabilitación de Veredas en el AA.HH. José Olaya (ATU)	Callao	222,057	171,161.16	77.1	49.1	Obra en ejecucion
100.	Construcción y rehabilitación de Veredas en el AA.HH. Néstor Gambetta	Callao	152,756	111,171.10	72.8	51.8	Obra en ejecucion
101.	Saldo de Obras de Proyectos Viales A Trabajar Urbano	Multidistrital	2,877	1,516.81	52.7	35.3	Obra en ejecucion
DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA			495,324	101,638.38	20.5		
102.	Ampliación de la Comisaría PNP Ciudadela Chalaca - Callao	Callao	322,453	5,655.41	1.8	-	Obra en proceso de convocatoria
103.	Proy.Integral del Complejo Policial Ciudad del Pescador Bellavista-Callao	Bellavista	80,421	14,475.64	18.0	-	En estudio (60%)
104.	Construcción del Local de Participación Ciudadana de la Comisaría Juan Ingunza Valdivia	Callao	92,450	81,507.33	88.2	61.4	Obra en ejecucion
INFRAESTRUCTURA SOCIAL			6,513,870	4,069,732.53	62.5		
105.	Habilitación de Areas Recreativas en el Sector A1 de la Ciudadela Pachacutec - Losa Deportiva (ATU)	Ventanilla	30,021	29,213.46	97.3	96.0	Obra en ejecucion
106.	Habilitación de Areas Recreativas en el AA.HH. Villa del Mar - Losa Deportiva (ATU)	Ventanilla	114,657	58,061.13	50.6	19.0	Obra en ejecucion
107.	Construcción de Parques B y C en el AA.HH. Juan Pablo II (ATU)	Callao	282,391	247,237.79	87.6	97 y 57	Obra en ejecucion
108.	Mejoramiento de la Infraestructura Recreativa en la Urb. INRESA - Callao (ATU)	Callao	102,397	100,543.15	98.2	95.0	Obra en ejecucion
109.	Mejoramiento de la Infraestructura Recreativa en la Urb. Albino Herrera (ATU)	Callao	45,077	31,525.60	69.9	100.0	Obra terminada
110.	Remodelación y Habilitación de Areas Verdes y Recreativas del A.H. Los Cedros (ATU)	Callao	62,058	52,167.00	84.1	95.0	Obra en ejecucion
111.	Remodelación y Habilitación de Areas Verdes y Recreativas del A.H. La Paz (ATU)	Ventanilla	19,503	16,002.60	82.1	100.0	Obra terminada
112.	Reubicación de Pobladores de Zona de Alto Riesgo - Ventanilla - Callao	Ventanilla	3,262,705	2,054,033.01	63.0	36.0	Obra en ejecucion
113.	Mejoramiento de Areas Verdes y recreativas en la Asociación Santa Cruz (ATU)	Callao	675,428	558,259.07	82.7	48.9	Obra en ejecucion
114.	Construcción de Alameda en el AA.HH. Ramón Castilla (ATU)	Callao	119,191	101,163.05	84.9	89.7	Obra en ejecucion
115.	Construcción de Parque N° 04 Urb. Santa Rosa (ATU)	Callao	102,208	88,119.26	86.2	55.3	Obra en ejecucion
116.	Remodelación del Parque Los Olímpicos en la Urb. Juan Pablo II (ATU)	Callao	229,283	130,282.15	56.8	33.9	Obra en ejecucion
117.	Construcción de Parque N° 02 Asociación Pro Vivienda 200 Millas (ATU)	Callao	242,865	122,771.15	50.6	25.2	Obra en ejecucion
118.	Construcción del Comedor Ollita de Barro en el Sector B - Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec (ATU)	Ventanilla	64,938	44,204.75	68.1	46.3	Obra en ejecucion
119.	Construcción del Parque N° 01 en el AA.HH. Bocanegra V Sector (ATU)	Callao	149,878	57,917.00	38.6	30.8	Obra en ejecucion
120.	Remedelación del Parque N° 2 de la Urb. El Condor (ATU)	Callao	206,892	112,602.71	54.4	16.7	Obra en ejecucion

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2006
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE JUNIO
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROYECTO	LOCALIZACION	PRESUPUESTO 2006			AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
		DISTRITO	MARCO PRESUPUESTAL A JUNIO	EJECUCION PRESUPUESTAL A JUNIO	AVANCE FIN. %		
121.	Construcción de los Parques N° 3 y 4 en el AA.HH. Bocanegra IV Sector (ATU)	Callao	120,367	73,207.74	60.8	30.4	Obra en ejecucion
122.	Construcción del Parque Las Brujas - Urb. El Olívar - Primera Etapa (ATU)	Callao	490,381	105,602.00	21.5	9.9	Obra en ejecucion
123.	Construcción del Comedor Popular Autogestionario N° 2, AA.HH. Hiroshima (ATU)	Ventanilla	101,247	42,701.04	42.2	4.5	Obra en ejecucion
124.	Construcción de Areas Verdes y Recreativas en el AA.HH. Angamos , Sector III (Parque N° 39) (ATU)	Ventanilla	92,383	44,118.87	47.8	32.5	Obra en ejecucion
	ESTUDIOS		1,158,779	162,614.38	14.0		
125.	Liquidación de estudios	Multidistrital	322,385	65,822.78	20.4		En ejecución
126.	Estudios de Preinversión	Multidistrital	574,180	47,995.28	8.4		En ejecución
127.	Estudio de prefactibilidad Mejoramiento Av. N. Gambetta en la intersección con Av. P. Beltrán	Ventanilla	195,425	25,635.03	13.1		Prefactibilidad en formulación (20%)
128.	Estudio de prefactibilidad Ampliación y rehabilitación Av. N. Gambetta tramo Río Rimac-Ovalo 200 Millas	Callao	55,862	23,161.29	41.5		Prefactibilidad en formulación (50%)
129.	Estudio de Prefactibilidad y Factibilidad del Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca	Ventanilla	10,927		-		Factibilidad en reformulación
	GESTION DE PROYECTOS		703,416	7,646.45	1.1		
130.	Saldo de Obras	Multidistrital	324,375	5,318.22	1.6	30.0	En ejecución
131	Liquidación de obras años anteriores	Multidistrital	269,308	2,328.23	0.9		En ejecución
132	Supervisión de Obras	Multidistrital	109,733	-	-		En ejecución
	TOTAL		73,182,258	26,235,970.63	35.9		