

**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2003**  
**PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION POR PROYECTOS AL CUARTO TRIMESTRE**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROGRAMA PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	EJECUCION ACUMULADA AL 31/12/2002	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2003		NIVEL DE EJECUCION		EJECUCION ACUMULADA AL 31/12/2003	MODALIDA DE EJECUCION
				PRESUPUESTO TOTAL	EJECUTADO AL 31/12/2003	FINANCIERO	FISICO		
<b>CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS</b>			<b>4,162,143.91</b>	<b>768,276.00</b>	<b>544,942.35</b>	<b>70.93</b>		<b>4,694,320.85</b>	
1.	Ampliación y Rehabilitación del C.E. N° 5077 Faustino Sánchez Carrion	Ventanilla	2,396,946.91	709,324.00	532,176.94	75.03	94.70	2,929,123.85	EPI
2.	Ampliación y Rehabilitación C.E. N° 5090 Antonia Moreno de Cáceres	Ventanilla	1,765,197.00	20,981.00	-	-	100.00	1,765,197.00	EPI
3.	Rehabilitación Integral del C.E.I. N° 091 - Callao	Callao	-	20,615.00	3,710.63	18.00	-	3,710.63	EPD
4.	Mejoramiento del C.E. 5140 Asociación Cosmo Visión - Pachacutec (Prog. A trabajar Urbano)	Ventanilla	-	17,356.00	9,054.78	52.17	-	9,054.78	EPD
<b>MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE UNIDADES DE ENSEÑANZA</b>			<b>386,034.87</b>	<b>344,789.00</b>	<b>257,356.59</b>	<b>74.64</b>		<b>643,391.46</b>	
5.	Adquisición e Instalación de Módulos de Aulas Pre-Fabricadas en la PCC	Multidistrital	256,670.12	258,300.00	171,113.42	66.25	100.00	427,783.54	EPI
6.	Adquisición e Instalación de Módulos de Aulas Prefabricadas -II	Multidistrital	129,364.75	86,489.00	86,243.17	99.72	100.00	215,607.92	EPI
<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>			<b>1,289,757.61</b>	<b>1,179,755.00</b>	<b>29,817.09</b>	<b>2.53</b>		<b>1,319,574.70</b>	
7.	Iluminación Provisional del Estadio Miguel Grau - Bellavista	Callao	1,289,757.61	51,636.00	29,192.09	56.53	100.00	1,318,949.70	EPI
8.	Rehabilitación del Coliseo de La Punta	La Punta	-	1,104,668.00	-	-	-	-	EPI
9.	Const. Tribuna en Losa Deportiva y Muro de Contención Sector "J" Mi Perú (Prog. A trabajar Urbano)	Ventanilla	-	23,451.00	625.00	2.67	-	625.00	EPD
<b>INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>			<b>-</b>	<b>9,606,056.00</b>	<b>65,545.60</b>	<b>0.68</b>		<b>65,545.60</b>	
10	Construcción y Equipamiento de un Hospital para el Distrito de Ventanilla y su Area de Influencia	Ventanilla	-	8,414,104.00	65,545.60	0.78	-	65,545.60	EPI
11	Mejoramiento de Servicios de Salud - Atención Médica Itinerante en Ventanilla y Callao	Multidistrital	-	640,458.00	-	-	-	-	EPD
12	Construcción del Almacén Regional de Vacunas de la PCC -Bellavista - Callao	Bellavista	-	428,026.00	-	-	-	-	EPI
13	Redes Sec. Agua Potable y alcantarillado A.H. Supermanzana H16a,H16b,H16c, H16d Mi Perú 2da. Etapa	Ventanilla	-	123,468.00	-	-	-	-	EPI
<b>SANEAMIENTO BASICO</b>			<b>-</b>	<b>1,678,850.00</b>	<b>754,724.41</b>	<b>44.95</b>		<b>754,724.41</b>	
14	Culminación y Puesta en Marcha Sistema de Agua Potable y Alcantarillado AA.HH. Puerto NUevo	Callao	-	1,678,850.00	754,724.41	44.95	30.00	754,724.41	EPI
<b>PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE</b>			<b>81,021.73</b>	<b>10,480.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>81,021.73</b>	
15.	Vivero Forestal	Bellavista	81,021.73	10,480.00	-	-	100.00	81,021.73	EPD
<b>ATENCION OBRAS DE EMERGENCIA</b>			<b>67,675.00</b>	<b>496,527.00</b>	<b>104,961.53</b>	<b>21.14</b>		<b>172,636.53</b>	
16.	Implementación con Materiales para el Apoyo de Atenciones de Emergencia	Multidistrital	15,940.00	350,000.00	-	-	-	15,940.00	EPD
17.	Seguridad Ciudadana en Playas del Distrito de La Punta 2003	La Punta	51,735.00	146,527.00	104,961.53	71.63	100.00	156,696.53	EPD
<b>DEFENSA CONTRA INUNDACIONES</b>			<b>858,761.41</b>	<b>3,025,709.00</b>	<b>1,826,158.93</b>	<b>60.35</b>		<b>2,684,920.34</b>	
18.	Limpieza de Cauces en los Ríos Rimac y Chillón	Multidistrital	366,618.22	2,709,903.00	1,769,653.96	65.30	100.00	2,136,272.18	EPD
19.	Obra de Protección Provisional del Acantilado en el AA.HH. Canadá	Callao	492,143.19	219,441.00	11,580.26	5.28	100.00	503,723.45	EPI
20.	Proyecto Especial Conservación y Protección de Cuencas Hidrográficas en la PCC	Multidistrital	-	96,365.00	44,924.71	46.62	100.00	44,924.71	EPD
<b>HABILITACION URBANA</b>			<b>834,422.78</b>	<b>509,498.00</b>	<b>498,104.68</b>	<b>97.76</b>		<b>1,332,527.46</b>	
21.	Mejoramiento del Parque Sesquicentenario - Callao	Callao	541,741.21	41,011.00	35,400.54	86.32	100.00	577,141.75	EPD
22.	Rehabilitación del Parque Augusto B. Leguía	Callao	92,477.42	230,300.00	229,931.68	99.84	100.00	322,409.10	EPD
23.	Rehabilitación del Parque José Marín	La Perla	96,504.83	52,439.00	49,153.02	93.73	100.00	145,657.85	EPD
24.	Rehabilitación del Parque Albino Herrera	Callao	103,699.32	185,748.00	183,619.44	98.85	100.00	287,318.76	EPD
<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>			<b>1,523,609.42</b>	<b>1,374,534.00</b>	<b>115,451.50</b>	<b>8.40</b>		<b>1,621,515.36</b>	
25.	Santuario Carmen de la Legua y Ambientes de Servicio Pastoral y Social	Callao	1,208,624.39	472,373.00	-	-	96.43	1,208,624.39	EPI
26.	Complejo Comunal Miguel Grau	Callao	205,867.54	150,000.00	49,027.88	32.69	100.00	254,895.42	EPI
27.	Tratamiento de Muros Laterales del Intercambio Vial Av. Faucett - Av. Benavides - Callao	Callao	107,649.59	55,718.00	38,079.16	68.34	100.00	145,728.75	EPI
28.	Nivelación de Terreno para Equipamiento Urbano en el AA.HH. Costa Azul	Ventanilla	1,467.90	28,924.00	10,798.90	37.34	100.00	12,266.80	EPD
29.	Puesta en Valor de la Plaza de Armas del Distrito de La Punta	La Punta	-	605,588.00	-	-	-	-	EPI
30.	Const. Anfiteatro y Protección de Areas Verdes Ciudad Satélite Sta. Rosa (Prog. A trabajar Urbano)	Callao	-	31,932.00	5,153.12	16.14	-	5,153.12	EPD

**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2003**  
**PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION POR PROYECTOS AL CUARTO TRIMESTRE**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROGRAMA PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	EJECUCION ACUMULADA AL 31/12/2002	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2003		NIVEL DE EJECUCION		EJECUCION ACUMULADA AL 31/12/2003	MODALIDA DE EJECUCION
				PRESUPUESTO TOTAL	EJECUTADO AL 31/12/2003	FINANCIERO	FISICO		
31.	Const. Salones Multiusos Sta. Rosa, Rehabilitación Ext. Parroquia San Fco. Javier (Prog. A trabajar Urbano)	Callao	-	29,999.00	12,392.44	41.31	-	12,392.44	EPD
	<b>FISCALIAS, MORGUES Y ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS</b>		<b>2,865,852.83</b>	<b>2,306,512.00</b>	<b>1,854,964.38</b>	<b>80.42</b>		<b>4,720,817.21</b>	
32.	Proyecto Integral Fiscalía Superior y Unidades Especializadas de la PNP - CALLAO	Callao	2,865,852.83	2,292,067.00	1,840,964.38	80.32	100.00	4,706,817.21	EPI
33.	Apoyo a Repración y Adecuación Sala de Audiencias Laboral, Corte Superior de Justicia del Callao	Callao	-	14,445.00	14,000.00	96.92	100.00	14,000.00	EPI
	<b>APOYO A INSTITUCIONES</b>		<b>61,077.42</b>	<b>32,019.00</b>	<b>17,498.39</b>	<b>54.65</b>		<b>78,575.81</b>	
34.	Rehabilitación de Areas Interiores PNP Seguridad contra el Terrorismo	Callao	61,077.42	18,024.00	3,513.36	19.49	100.00	64,590.78	EPI
35.	Apoyo a la Prevención de Desastres en la Parroquia Santa Rosa - Callao	Callao	-	11,979.00	11,970.00	99.92	100.00	11,970.00	EPI
36.	Convenio con la Municipalidad de Ventanilla	Ventanilla	-	2,016.00	2,015.03	99.95	100.00	2,015.03	EPD
	<b>APOYO A PROGRAMAS A LA COMUNIDAD</b>		<b>71,639.46</b>	<b>36,849.00</b>	<b>33,664.70</b>	<b>91.36</b>		<b>105,304.16</b>	
37.	Celebraciones de la Fiesta Navideña en la PCC. - 2002	Multidistrital	71,639.46	10,705.00	10,705.00	100.00	100.00	82,344.46	EPD
38.	Apoyo para el Desarrollo de Acciones Sociales AA.HH. Del Callao y Ventanilla	Multidistrital	-	3,960.00	3,960.00	100.00	100.00	3,960.00	EPD
39.	Celebración del Día Internacional de la Mujer 2003	Multidistrital	-	16,080.00	15,349.70	95.46	100.00	15,349.70	EPD
40.	Apoyo al Desarrollo de Acciones Sociales y Prevención de Salud en la PCC	Multidistrital	-	6,104.00	3,650.00	59.80	60.00	3,650.00	EPD
	<b>RED VIAL</b>		<b>22,000,198.21</b>	<b>36,000,977.00</b>	<b>31,326,765.53</b>	<b>87.02</b>		<b>53,326,963.74</b>	
41.	Ampliación de la Av. Argentina (Tramo Terminal Marítimo-Ovalo Tupac Amaru)	Callao	2,724,020.58	2,207,328.00	720,639.81	32.65	100.00	3,444,660.39	EPI
42.	Intercambio Vial Av. Guardia Chalaca entre las Av. La Marina y Av. Saenz Peña	Bellavista	18,125,883.56	33,616,356.00	30,516,292.58	90.78	100.00	48,642,176.14	EPI
43.	Rehabilitación y Pavimentación ingreso a la Urb. Santa Marina Norte	Callao	132,783.51	89,577.00	89,576.06	100.00	100.00	222,359.57	EPI
44.	Rehabilitación de la Av. Nestor Gambetta - Cercado Callao	Callao	1,017,510.56	87,716.00	257.08	0.29	100.00	1,017,767.64	EPI
	<b>VIAS EN AA.HH.</b>		<b>77,197.57</b>	<b>615,559.00</b>	<b>48,679.26</b>	<b>7.91</b>		<b>125,876.83</b>	
45.	Pavimentación AA.HH. Bocanaegra - Ampliación de Plazo	Callao	77,197.57	64,312.00	-	-	100.00	77,197.57	EPI
46.	Pistas y Veredas en el AA.HH. Villa Fátima	Callao	-	244,941.00	5,154.54	2.10	-	5,154.54	EPI
47.	Construcción de Pistas en el AA.HH. Centenario	Callao	-	131,794.00	5,315.61	4.03	-	5,315.61	EPI
48.	Pavimentación de Pistas en la Av. José Olaya del AA.HH. Pílares Azules	Callao	-	67,865.00	38,209.11	56.30	2.00	38,209.11	EPI
49.	Pavimentación de Pistas y Constr. De Veredas AA.HH. Piedra Liza Taboada	Callao	-	32,172.00	-	-	-	-	EPI
50.	Construcción de Pistas AA. HH. René Nuñez del Prado, Andres A. Cáceres, San Antonio	Callao	-	29,507.00	-	-	-	-	EPI
51.	Construcción de Pistas y Veredas AA.HH. Manuel G. Prada, Santa Rosa de Lima-Cerro La Regla	Callao	-	44,968.00	-	-	-	-	EPI
	<b>CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VEREDAS</b>		<b>1,575,125.91</b>	<b>2,837,289.00</b>	<b>1,741,155.35</b>	<b>61.37</b>		<b>3,316,281.26</b>	
52.	Rehabilitación de Veredas en la Zona Sur del Callao - Etapa I	Callao	978,315.51	360,741.00	254,259.59	70.48	100.00	1,232,575.10	EPI
53.	Rehabilitación de Veredas en Zona Centro del Callao - AA.HH. Nestor Gambetta	Callao	-	1,593,696.00	1,469,106.34	92.18	100.00	1,469,106.34	EPI
54.	Rehabilitación de Veredas en la Zona Centro del Callao - Asoc. De Viv. 16 de Agosto	Callao	96,951.02	37,018.00	940.85	2.54	100.00	97,891.87	EPI
55.	Construcción de Veredas y Pavimentación de Calles Internas Urb. El Alamo	Callao	499,859.38	603,369.00	-	-	31.00	499,859.38	EPI
56.	Construcción de Veredas en el AA.HH. Callejón Villegas - Callao	Callao	-	192,835.00	4,091.65	2.12	-	4,091.65	EPI
57.	Construcción de Veredas y Arborización N° 2 AA.HH. Sarita Colonia (Prog. A trabajar Urbano)	Callao	-	24,036.00	6,797.00	28.28	-	6,797.00	EPI
58.	Construcción de Gradadas y Apertura de Vías AA.HH. Cerro La Regla (Prog. A trabajar Urbano)	Callao	-	25,594.00	5,959.92	23.29	-	5,959.92	EPI
	<b>PROMOCION A LA PEQUEÑA Y MICROEMPRESA</b>		<b>1,142,570.56</b>	<b>520,333.00</b>	<b>409,906.87</b>	<b>78.78</b>		<b>1,552,477.43</b>	
59.	Rehabilitación de Mercados de la Provincia Constitucional del Callao	Multidistrital	280,882.84	483,727.00	406,345.27	84.00	100.00	687,228.11	EPI
60.	Rehabilitación de vías de circulación interna, desague y ordenamiento sistem. Electrico Mercado Central	Callao	861,687.72	36,606.00	3,561.60	9.73	100.00	865,249.32	EPI
	<b>PROMOCION Y FOMENTO DE LA PESQUERIA</b>		<b>-</b>	<b>851,086.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
61	Centro de Investigaciones Acuicolas Alexander Von Humbolt - IMARPE	Callao	-	851,086.00	-	-	-	-	EPI
	<b>GESTION DE PROYECTOS</b>		<b>-</b>	<b>3,075,931.00</b>	<b>834,771.39</b>	<b>27.14</b>		<b>671,161.49</b>	
62	Estudios	Multidistrital	-	1,820,818.00	141,474.53	7.77	49.12	141,474.53	EPD
63	Supervisión - Liquidación de Obras	Multidistrital	-	936,666.00	529,686.96	56.55	100.00	529,686.96	EPD
64	Devengados y otros	Multidistrital	-	318,447.00	163,609.90	51.38	95.00	163,609.90	EPD

**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2003**  
**PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION POR PROYECTOS AL CUARTO TRIMESTRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

PROGRAMA		LOCALIZACION DISTRITO	EJECUCION ACUMULADA AL 31/12/2002	PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2003		NIVEL DE EJECUCION		EJECUCION ACUMULADA AL 31/12/2003	MODALIDA DE EJECUCION
N°	PROYECTO			PRESUPUESTO TOTAL	EJECUTADO AL 31/12/2003	FINANCIERO	FISICO		
<b>TOTAL</b>			<b>36,997,088.69</b>	<b>65,271,029.00</b>	<b>40,464,468.55</b>	<b>61.99</b>			