

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2004
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

PROGRAMA		LOCALIZACION DISTRITO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO AL 31/12/2004	AVANCE		OBSERV.
Nº	PROYECTO				FINANCIERO	FISICO	
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS			13,326,104.00	260,272.45	1.95		
1.	Ampliación y Rehabilitación del C.E. N° 5077 Faustino Sánchez Carrion	Ventanilla	709,124.00	23,528.94	3.32	94.70	Paralizada
2.	Rehabilitación Integral del C.E.I. N° 091 - Callao	Callao	161,631.00	9,161.03	5.67	-	En estudio (100%)
3.	Mejoramiento del C.E. 5140 Asociación Cosmo Visión - Pachacutec (Prog. A Trabajar Urb.)	Ventanilla	8,782.00	4,659.37	53.06	100.00	Terminado
4.	Costrucción Muro de Contención C.E. 5130-2 CPM. Mi Perú (Prog. A Trabajar Urb.)	Ventanilla	37,240.00	36,723.59	98.61	100.00	Terminado
5.	Ampliación y Rehabilitación del C.E. N°5097 San Juan Macias - Callao	Callao	1,638,808.00	45,354.87	2.77	-	En estudio (100%)
6.	Remodelación Integral del C.E. 5001 Luisa de Sabogal - Callao	Callao	1,065,077.00	21,292.29	2.00	-	En estudio (80%)
7.	Const.de Infraest.para el Prog.de Educación Especial Luisa Sologuren de Sabogal	Callao	1,100,552.00	21,129.56	1.92	-	En estudio (65%)
8.	Construcción del C.E. N° 5119 AA.HH. Chavinillo	Ventanilla	1,089,700.00	-	-	-	Por iniciar
9.	Construcción del C.E. N° 5124 AA.HH. Hiroshima	Ventanilla	3,261,630.00	-	-	-	Por iniciar
10.	Construcción del CE N° 5123 AA.HH. Francisco Bolognesi A.H. Las Lomas - Cerco Perimetrico (A Trabajar Urb.)	Ventanilla	1,101,710.00	98,422.80	8.93	65.00	En ejecución
11.	Pabellón de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao	Bellavista	3,151,850.00	-	-	-	Expediente al 97%
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			1,940,612.00	93,096.47	4.80		
12.	Reconstrucción del Coliseo Cerrado del Complejo Deportivo Fortunato Marotta - La Punta	La Punta	1,778,486.00	-	-	-	Por iniciar
13.	Const.de Tribuna para Losa Deportiva y Muro de Contención del Sector "J" de Mi Perú (Prog. A Trabajar Urb.)	Ventanilla	22,826.00	18,827.41	82.48	100.00	Terminado
14.	Construcción de Campo Deportivo PREVI (Prog. A Trabajar Urb.)	Callao	64,522.00	61,405.37	95.17	100.00	Terminado
15.	Construcción de Campo Deportivo SS.HH. Defensores de la Patria (Prog. A Trabajar Urb.)	Ventanilla	74,778.00	12,863.69	17.20	5.00	Paralizado
INFRAESTRUCTURA DE SALUD			27,043,807.00	1,077,207.76	3.98		
16	Construcción y Equipamiento de un Hospital para el Distrito de Ventanilla y su Area de Influencia	Ventanilla	15,448,789.00	388,605.73	2.52	-	Obra convocada
17	Reforzando el nivel de Salud de la 1ra.Microred-V Red Ventanilla	Ventanilla	2,925,938.00	18,755.15	0.64	-	En estudio (100%)
18	Mejoramiento de Servicios de Salud - Atención Médica Itinerante en Ventanilla y Callao	Multidistrital	640,458.00	576,411.14	90.00	100.00	Terminado
19	Construcción del Almacén Regional de Vacunas de la PCC -Bellavista - Callao	Bellavista	510,854.00	29,708.64	5.82	-	Obra adjudicada
20	Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Polígono IV	Callao	296,241.00	11,403.68	3.85	-	En estudio (95%)
21	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I Altamar	La Perla	569,473.00	-	-	-	En estudio (30%)
22	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I El Alamo	Callao	1,195,847.00	-	-	-	Estudio por iniciar
23	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I Santa Fe - Callao	Callao	529,296.00	-	-	-	En estudio (30%)
24	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Villa Los Reyes	Ventanilla	1,839,477.00	52,323.42	2.84	-	En estudio (100%)
25	Construcción y Equipamiento Centro de Salud Tipo I de Ventanilla Baja	Ventanilla	1,187,434.00	-	-	-	Estudio por iniciar
26	Mejoramiento y Equipamiento del Servicio de Emergencia del Hospital Daniel A. Carrión	Bellavista	1,900,000.00	-	-	-	Perfil viable
SANEAMIENTO BASICO			974,804.00	898,551.13	92.18		
27	Culminación y Puesta en Marcha Sistema de Agua Potable y Alcantarillado AA.HH. Puerto NUevo	Callao	974,804.00	898,551.13	92.18	100.00	Terminada
DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA			7,431,484.00	3,151,103.89	42.40		
28	Protección Prov.Acantarillado AA.HH. Canada	Callao	207,862.00	-	-	-	Est por iniciar
29.	Limpieza de Cauces en los Ríos Rimac y Chillón	Multidistrital	165,126.00	87,235.20	52.83	100.00	Terminada
29	Mejoramiento de la Seguridad Ciudadana en la Prov.Const.del Callao	Multidistrital	3,083,426.00	3,017,207.21	97.85	100.00	Terminada
30.	Proyeto Integral del Complejo Policial Ciudad del Pescador Bellavista - Callao (Estudio)	Bellavista	46,662.00	46,661.48	100.00	-	Prefact. (100%)

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2004
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

PROGRAMA		LOCALIZACION	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO AL 31/12/2004	AVANCE		OBSERV.
Nº	PROYECTO				DISTRITO	FINANCIERO	
30	Proyeto Integral del Complejo Policial Ciudad del Pescador Bellavista - Callao (Obra)	Bellavista	3,806,443.00	-	-	-	En prefactibilidad
31	Construcción de muro de Protección Ribereña Av. Morales Duares	C. de la Legua	121,965.00	-	-	-	Est por iniciar
INFRAESTRUCTURA SOCIAL			506,224.00	197,391.01	38.99		
32.	Santuario Carmen de la Legua y Ambientes de Servicio Pastoral y Social	Callao	191,500.00	-	-	96.43	Paralizada
33.	Const. Anfiteatro y Protección de Areas Verdes Ciudad Satélite Sta. Rosa (Prog. A Trabajar Urb.)	Callao	27,259.00	22,502.02	82.55	100.00	Terminado
34.	Const. Salones Multiusos Sta. Rosa, Rehabilitación Ext. Parroquia San Fco. Javier (Prog. A Trabajar Urb.)	Callao	17,607.00	13,291.50	75.49	100.00	Terminado
35.	Mej.de Vias y Muros de Contención del Parque Nº 2 AA.HH.Las Lomas de Ventanilla (Prog. A Trabajar Urb.)	Ventanilla	30,974.00	26,319.29	84.97	100.00	Terminado
36.	Construcción de Local Comunal Francisco Bolognesi (Prog. A Trabajar Urb.)	Ventanilla	22,886.00	22,655.74	98.99	100.00	Terminado
37.	Construcción Casa Juvenil José Tamayo Díaz y Remodelación Parroquia Santa Mónica (Prog. A Trabajar Urb.)	Callao	26,506.00	25,710.53	97.00	100.00	Terminado
38.	Construcción Cub de Madres Mi Perú y enripiado Alameda Garagay (Prog. A Trabajar Urb.)	Ventanilla	65,071.00	43,280.65	66.51	100.00	Terminado
39.	Construcción del Comedor Pan del Día y Gradería en el AA.HH. Keiko Sofía (A Trabajar Urb.)	Ventanilla	62,288.00	41,651.28	66.87	54.50	En ejecución
40.	Construcción de Pisos, Redes de Agua y Desagüe en los mercados Carrillo Albornoz (A Trabjar Urb.)	Callao	62,133.00	1,980.00	3.19	6.53	En ejecución
VIAS EN AA.HH.			9,053,595.00	3,417,872.33	37.75		
41.	Pistas y Veredas en el AA.HH. Villa Fátima	Callao	239,786.00	216,692.32	90.37	100.00	Terminada
42.	Construcción de Pistas en el AA.HH. Centenario	Callao	131,794.00	114,210.90	86.66	100.00	Terminada
43.	Pavimentación de Pistas en la Av. José Olaya del AA.HH. Pilares Azules	Callao	67,865.00	23,294.46	34.32	100.00	Terminada
44.	Pavimentación de Pistas y Constr. De Veredas AA.HH. Piedra Liza Taboada	Callao	732,073.00	396,130.07	54.11	47.51	Obra adjudicada
45.	Construcción de Pistas AA.,HH. René Nuñez del Prado, Andres A. Cáceres, San Antonio	Callao	392,042.00	353,787.98	90.24	100.00	Terminada
46.	Construcción de Pistas y Veredas AA.HH. Manuel G. Prada, Santa Rosa de Lima-Cerro La Regla	Callao	1,840,257.00	949,627.61	51.60	78.87	En ejecución
47.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado de la Asoc.de Vivienda Brisas de Pachacutec-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Ca	Ventanilla	99,339.00	43,157.51	43.44	100.00	Terminada
48.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado del AA.HH. Pesquero-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	49,532.00	22,638.07	45.70	100.00	Terminada
49.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado del AA.HH. Nuevo Horizonte-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	19,573.00	14,908.42	76.17	100.00	Terminada
50.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado del AA.HH. Sr.de los Milagros-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	36,857.00	29,732.78	80.67	100.00	Terminada
51.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado del AA.HH. Cuatro Suyos-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	33,139.00	23,389.29	70.58	100.00	Terminada
52.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado de la Adjudicación de Propietarios COVIPOL-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Call	Ventanilla	27,771.00	-	-	-	Por iniciar
53.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado del AA.HH.04 de Setiembre Familias Unidas-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Call	Ventanilla	18,667.00	15,243.08	81.66	100.00	Terminada
54.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado de la Aso.de Vivienda Proa Chalaca(No Titulados)-Cdad.Pachacutec-Ventanill	Ventanilla	56,849.00	-	-	-	Por iniciar
55.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado del AA.HH. Micaela Bastidas-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	22,073.00	14,495.04	65.67	100.00	Terminada
56.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado del AA.HH. MIRAMAR-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	24,789.00	16,680.53	67.29	100.00	Terminada
57.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado del AA.HH. Mercado Central-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	51,998.00	41,531.65	79.87	100.00	Terminada
58.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado de la Asoc.de Vivienda Inst.Nac.de Planificacion-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-	Ventanilla	15,247.00	10,266.21	67.33	100.00	Terminada
59.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado de la Asoc.de Vivienda Const.Civil-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	55,374.00	-	-	-	Por iniciar
60.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado AA.HH. Shalom-Ciudad Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	25,678.00	17,722.18	69.02	100.00	Terminada
61.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado en la Coop.de Vivienda Sector Pesquero-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	117,197.00	97,206.99	82.94	100.00	Terminada
62.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado en la Coop.de Vivienda Constitución(A)-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	80,536.00	63,704.47	79.10	-	Por iniciar
63.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado en el AA.HH-COSMOVISION-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	86,494.00	51,824.79	59.92	100.00	Terminada
64.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado del AA.HH. Oasis-Ciudad Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	31,309.00	23,056.85	73.64	100.00	Terminada
65.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado en el AA.HH.Pedro A.Labarthe-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	34,680.00	16,120.22	46.48	100.00	Terminada
66.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado en el AA.HH.Las Brisas-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	36,968.00	25,424.21	68.77	100.00	Terminada
67.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado en la Asoc.de Residentes Inca Garcilazo de la V.-Cdad.Pachacutec-Ventanilla	Ventanilla	17,171.00	13,183.86	76.78	100.00	Terminada
68.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado en la Asoc.de Vivienda Inca Wasi-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	20,343.00	15,947.96	78.40	100.00	Terminada

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2004
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

PROGRAMA		LOCALIZACION	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO AL 31/12/2004	AVANCE		OBSERV.
Nº	PROYECTO				DISTRITO	FINANCIERO	
69.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado de la Asoc.de Vivienda Indoamerica-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	64,318.00	-	-	-	Por iniciar
70.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado en la Coop.de Vivienda Pachacutec-Asoc.de Vivienda Los Alamos-Cdad.Pach	Ventanilla	71,259.00	63,654.60	89.33	100.00	Terminada
71.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado del AA.HH. Inca Pachacutec-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	14,604.00	11,398.76	78.05	100.00	Terminada
72.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado en la Asoc.de Vivienda Costa Azul-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	47,803.00	42,556.93	89.03	100.00	Terminada
73.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado en la Asoc.de Vivienda Unión-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	36,962.00	27,070.93	73.24	100.00	Terminada
74.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado de la Asoc.de Vivienda Arovimac-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	22,776.00	16,997.57	74.63	100.00	Terminada
75.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado de la Asoc.de Vivienda Sta.Patricia-Ventanilla-Callao	Ventanilla	27,544.00	-	-	-	Por iniciar
76.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado de la Asoc.de Vivienda y Propietarios Proa Chalaca 1-Cdad.Pachacutec-Venta	Ventanilla	98,549.00	68,577.71	69.59	100.00	Terminada
77.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado del AA.HH.San Pedro de Israel-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	97,186.00	87,443.27	89.98	100.00	Terminada
78.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado de la Coop.de Vivienda Constitución (B)-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	93,903.00	79,125.90	84.26	-	Por iniciar
79.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado del AA.HH. Balnearios-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	57,114.00	52,133.78	91.28	100.00	Terminada
80.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado de la Aso.de Vivienda Bomberos-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	34,645.00	24,490.47	70.69	100.00	Terminada
81.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado de la Asoc.de Vivienda La Victoria-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	92,359.00	79,687.33	86.28	100.00	Terminada
82.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado de la Coop.de Vivienda Libertad-Edificadores-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Ca	Ventanilla	58,399.00	52,152.69	89.30	100.00	Terminada
83.	Mej.de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado de la Coop.de Vivienda Kawachi-Cdad.Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	99,725.00	73,763.07	73.97	100.00	Terminada
84.	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Acapulco	Callao	6,849.00	6,848.45	99.99	-	Est por iniciar
85.	Rehabilitación de la Av. Costanera tramo Av. Santa Rosa - Jr. Viru	La Perla	39,947.00	15,951.80	39.93	-	Est por iniciar
86.	Mejoramiento de Vías de Acceso en el AA.HH. Villa Emilia -Lastrado	Ventanilla	64,495.00	-	-	-	Por iniciar
87.	Mejoramiento de Vías de Acceso en el AA.HH. Keyko Sofía Fujimori II Etapa -Lastrado	Ventanilla	169,693.00	-	-	-	Por iniciar
88.	Mejoramiento de Vías de Acceso en el AA.HH. Los Cedros II Etapa -Lastrado	Ventanilla	120,373.00	106,041.62	88.09	30.00	En ejecución
89.	Mejoramiento de Vías de Acceso en el AA.HH. Villa del Mar -Lastrado	Ventanilla	26,904.00	-	-	-	Por iniciar
90.	Mejoramiento de Vías de Acceso en el AA.HH. Cueva de los Tallos -Lastrado	Ventanilla	30,127.00	-	-	-	Por iniciar
91.	Ampliación y Rehabilitación de la Av. Nestor Gambeta (tramo Río Rimac- Panameriacna Norte)	Ventanilla	70,000.00	-	-	-	Est por iniciar
92.	Rehabilitación Av. Costanera tramo Av. Santa Rosa - Av. Insurgentes	La Perla	1,946,005.00	-	-	-	Por iniciar
93.	Construcción de Veredas y Pavimentacion de Calles Internas Urb. El Alamo	Callao	603,369.00	-	-	31.00	Paralizada
94.	Construcción de Pistas en el AA.HH. San Juan Masías	Callao	693,286.00	-	-	-	Falta habilit. Urb.
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VEREDAS			2,261,287.00	1,329,159.98	58.78		
95.	Construcción de Veredas en el AA.HH. Callejón Villegas - Callao	Callao	188,746.00	171,123.97	90.66	100.00	Terminada
96.	Construcción de Veredas Zona Centro del Callao AA.HH. Santa Rosa	Callao	826,978.00	176,177.79	21.30	42.92	En ejecución
97.	Const.de Veredas y Arborización AA.HH. Sarita Colonia (Prog. A Trabajar Urbano)	Callao	19,210.00	16,340.67	85.06	100.00	Terminada
98.	Construc.de Gradasy Apertura de Vias AA.HH. Cerro La Regla (Prog. A Trabajar Urbano)	Callao	19,634.00	17,930.25	91.32	100.00	Terminada
99.	Construcción de Veredas y Plaza Barrio del Sector 5º Bocanegra (Prog. A Trabajar Urb.)	Callao	121,409.00	109,054.38	89.82	100.00	Terminada
100.	Const.de Veredas AA.HH. Sarita Colonia I Etapa (Prog. A Trabajar Urb.)	Callao	87,163.00	62,589.99	71.81	100.00	Terminada
101.	Construcción de Veredas y Parque Nº 1 de Albino Herrera (Prog. A Trabajar Urb.)	Callao	83,259.00	62,124.58	74.62	100.00	Terminada
102.	Construcción de Veredas y Parque Nº 2 de Albino Herrera (Prog. A Trabajar Urb.)	Callao	49,978.00	47,017.22	94.08	100.00	Terminada
103.	Const.de Veredas AA.HH. Sarita Colonia II Etapa (Prog. A Trabajar Urb.)	Callao	37,680.00	25,705.78	68.22	100.00	Terminada
104.	Const. De Veredas y Protección Areas verdes berma central Av. Prolong. Centenario (Prog. A Trabajar Urb.)	Callao	22,976.00	22,359.89	97.32	100.00	Terminada
105.	Const.de Veredas de concreto AA.HH. Sarita Colonia I Etapa (Prog. A Trabajar Urb.)	Callao	79,059.00	76,178.80	96.36	95.00	En ejecución
106.	Const.de Veredas de concreto AA.HH. Sarita Colonia II Etapa (Prog. A Trabajar Urb.)	Callao	74,247.00	65,835.19	88.67	95.00	En ejecución
107.	Construcción de Escalinatas y pavimentación calle Manuel Ferreyros AA.HH. Hijos de Ventanilla - zona4 (Prog. A Trabaja	Ventanilla	89,287.00	73,981.94	82.86	85.00	En ejecución
108.	Construcción de Veredas en la Av. Quilca AA.Hh. Bocanegra II Sector (Prog. A Trabajar Urb.)	Callao	75,144.00	61,703.60	82.11	100.00	Terminada
109.	Construcción de Veredas y parques AA.Hh. Bocanegra II Sector (Prog. A Trabajar Urb.)	Callao	85,414.00	69,198.38	81.02	80.00	En ejecución
110.	Construcción de Veredas en AA.HH. Tiwinza (Prog. A Trabajar Urb.)	Ventanilla	106,994.00	92,657.50	86.60	73.00	En ejecución

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2004
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

PROGRAMA		LOCALIZACION	PRESUPUESTO	EJECUTADO AL	AVANCE		OBSERV.
N°	PROYECTO	DISTRITO	MODIFICADO	31/12/2004	FINANCIERO	FISICO	
111.	Pavimentación de calle 4 y calle 5 del sector 2 AA.HH. Villa los Reyes (Prog. A Trabajar Urb.)	Ventanilla	93,389.00	85,551.27	91.61	62.24	En ejecución
112.	Pavimentación de calles 14, 20, y 23 AA.HH. Marquez (Prog. A Trabajar Urb.)	Callao	89,479.00	37,756.36	42.20	56.75	En ejecución
113.	Construcción de Pistas y Veredas de la Urb. Praderas del Sol 1era. Etapa -Pavimentación de Pistas (A Trabajar Urb.)	Callao	111,241.00	55,872.42	50.23	85.00	En ejecución
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO			1,105,588.00	516,401.72	46.71		
114.	Puesta en Valor de la Plaza de Armas de La Punta	La Punta	605,588.00	516,401.72	85.27	100.00	Terminada
115.	Parque Porcino de Ventanilla	Ventanilla	150,000.00	-	-	-	Perfil en reformul.
116.	Inventario de Servicios Turísticos	Multidistrital	350,000.00	-	-	-	Por iniciar
PROMOCION Y FOMENTO DE LA PESQUERIA			1,044,213.00	64,448.61	6.17		
117.	Centro de Investigaciones Acuícolas Alexander Von Humbolt - IMARPE	Callao	991,537.00	22,700.13	2.29	-	En estudio (75%)
118.	Estudio de Prefactibilidad y Factibilidad Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca	Ventanilla	52,676.00	41,748.48	79.26	-	En ejecución
ESTUDIOS			611,280.00	157,590.49	25.78		
119.	Saldos de Estudios	Multidistrital	325,854.00	108,349.96	33.25	-	En ejecución
120.	Análisis de Riesgo por Instalaciones Industriales que producen, envasan y almacena Materiales Peligrosos	Multidistrital	147,358.00	-	-	-	Por iniciar
121.	Estudios de Preinversión	Multidistrital	138,068.00	49,240.53	35.66	13.00	En ejecución
GESTION DE PROYECTOS			891,943.00	495,100.54	55.51		
122.	Saldos de Obras	Multidistrital	138,711.00	72,065.63	51.95	60.00	En ejecución
123.	Liquidación de Supervisión de Obras Grupos	Multidistrital	231.00	230.58	99.82	8.00	En ejecución
124.	Liquidación de Obras	Multidistrital	718,001.00	422,804.33	58.89	60.00	En ejecución
125.	Tasación de Obras con fines de transferencia	Multidistrital	35,000.00	-	-	-	Por ejecutar
TOTAL			66,190,941.00	11,658,196.38	17.61		