

**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2004**  
**PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE JUNIO**  
 (EN NUEVOS SOLES)

N°	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	EJECUTADO AL 31/12/2003	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO AL 30/06/2004	AVANCE		EJECUCION ACUMULADA TOTAL	MODALIDAD DE EJECUCION	OBSERV.
						FINANCIERO	FISICO			
<b>CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS</b>										
1	Ampliación y Rehabilitación del C.E. N° 5077 Faustino Sánchez Carmona	Ventania	544,942.35	3,890,389.00	56,965.43	1.46	94.70	3,540,100.30	Contrata	Paralizada
2	Rehabilitación Integral del C.E. J. N° 091 - Callao	Callao	532,176.84	11,805.00	23,528.84	73.97	94.70	3,493,888.40	Contrata	En estudio (80%)
3	Mantenimiento del C.E. 5140 Asociación Comenio Vidón - Pachacutec (Prog. A Trabajar Urb.)	Ventania	3,710.83	161,631.00	9,161.03	5.67	100.00	12,971.96	Directa	Terminado
4	Construcción de Centro de Contención C.E. 5190-2 CPM. Mi Perú (Prog. A Trabajar Urb.)	Ventania	9,054.78	4,659.37	27.27	27.27	100.00	13,714.15	Directa	En ejecución
5	Ampliación y Rehabilitación del C.E. N°5097 San Juan Macías - Callao	Callao	37,240.00	37,240.00	19,616.09	52.67	36.00	19,616.09	Contrata	Estudio por contratar
6	Remodelación Integral del C.E. 5001 Luisa de Sabogal - Callao	Callao	1,683,117.00	1,683,117.00	-	-	-	-	Contrata	Estudio por contratar
7	Conat. de Infraest. para el Prog. de Educación Especial Luisa Sologuren de Sabogal	Callao	1,023,219.00	1,036,290.00	-	-	-	-	Contrata	En estudio (10%)
<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>										
8	Reconstrucción del Coliseo Cortado del Complejo Deportivo Fortunato Marotta - La Punta	La Punta	825.00	1,940,612.00	88,188.59	4.54	-	88,188.59	Contrata	Por iniciar
9	Conat. de Tribuna para Lucha Deportiva y Muro de Contención del Sector "J" de Mi Perú (Prog. A Trabajar Urb.)	Ventania	625.00	1,779,496.00	18,827.41	82.48	100.00	19,452.41	Directa	Terminado
10	Construcción de Campo Deportivo PREVI (Prog. A Trabajar Urb.)	Callao	-	22,826.00	39,638.57	61.43	45.00	39,638.57	Directa	En ejecución
11	Construcción de Campo Deportivo SS.HH. Defensores de la Patria (Prog. A Trabajar Urb.)	Ventania	-	74,778.00	29,722.61	39.75	5.00	29,722.61	Directa	En ejecución
<b>INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>										
12	Construcción y Equipamiento de un Hospital para el Distrito de Ventania y su Área de Influencia	Ventania	65,645.60	20,510,964.00	879,136.00	4.29	-	2,587,959.14	Contrata	En estudio (100%)
13	Rehabilitación del nivel de Salud de la Tra Microred V Red Ventania	Ventania	65,645.60	14,622,744.00	302,726.86	2.07	-	368,272.46	Contrata	En estudio (40%)
14	Mejoramiento de Servicios de Salud - Atención Médica Itinerante en Ventania y Callao	Multidistrital	-	2,660,967.00	-	-	-	-	Directa	Terminado
15	Construcción del Almacén Regional de Vacunas de la PCC - Bellavista - Callao	Bellavista	-	640,460.00	575,411.14	90.00	100.00	575,411.14	Directa	En estudio (40%)
16	Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Polioemo IV	Callao	-	428,026.00	-	-	-	-	Contrata	Estudio por contratar
17	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Villa Los Reyes	Ventania	-	1,701,767.00	-	-	-	-	Contrata	En estudio (20%)
<b>SANEAMIENTO BASICO</b>										
18	Comunación y Puesta en Marcha Sistema de Agua Potable y Alcantarillado AA.HH. Puerto Nuevo	Callao	754,724.41	974,804.00	898,551.13	92.18	100.00	1,653,275.54	Contrata	Terminada
19	Limpieza de Cauces en los Ríos Rimac y Chillón	Multidistrital	366,618.22	3,213,018.00	896,794.53	27.91	-	3,033,066.71	Directa	Terminada
20	Mejoramiento de la Seguridad Ciudadana en la Prov. Const. del Callao	Multidistrital	366,618.22	1,651,126.00	19,470.21	11.79	100.00	2,155,742.39	Directa	Exp. de amb 100%
21	Protección Prov. Acristalado A.HH. Canada	Callao	-	2,840,030.00	877,324.32	30.89	-	877,324.32	Directa	Por ejecutar
<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>										
22	Sentenario Carmin de la Legua y Ambientales de Servicio Pastoral y Social	Callao	17,545.56	381,803.00	147,353.27	38.59	-	2,547,790.86	Contrata	Paralizada
23	Const. Antilavabo y Protección de Areas Verdes Ciudad Satellite Sta. Rosa (Prog. A Trabajar Urb.)	Callao	5,153.12	191,500.00	22,592.02	89.55	100.00	2,382,892.03	Directa	Terminado
24	Const. Salones Múltiples Sta. Rosa, Rehabilitación Ext. Parroquia San Fco. Javier (Prog. A Trabajar Urb.)	Callao	12,392.44	27,259.00	27,259.00	100.00	-	27,555.14	Directa	Terminado
25	Mis. de Vías de Acceso a Nivel de Lastrado del Parque N° 2 AA.HH. Las Lomas de Ventania (Prog. A Trabajar Urb.)	Ventania	30,974.00	17,807.00	13,291.50	75.49	100.00	25,683.94	Directa	Terminado
26	Construcción de Local Comunal Francisco Bolognesi (Prog. A Trabajar Urb.)	Ventania	22,886.00	30,974.00	26,319.29	84.97	100.00	26,319.29	Directa	Terminado
27	Construcción Casa Joven José Tamayo Díaz y Remodelación Parroquia Santa Mónica (Prog. A Trabajar Urb.)	Callao	26,306.00	22,886.00	11,267.30	49.23	30.00	11,267.30	Directa	En ejecución
28	Construcción Club de Mieres Mi Perú y ampliado Alameda Garayay (Prog. A Trabajar Urb.)	Ventania	65,071.00	26,306.00	19,260.72	72.67	100.00	19,260.72	Directa	Terminado
<b>VIAS EN AA.HH.</b>										
29	Pistas y Veredas en el AA.HH. Villa Palma	Callao	48,679.26	6,619,515.00	938,469.50	10.89	-	987,148.76	Contrata	Terminada
30	Construcción de Pistas en el AA.HH. Centenario	Callao	5,154.54	239,768.00	216,692.32	90.37	100.00	221,845.86	Contrata	Terminada
31	Pavimentación de Pistas en la Av. José Olaya del AA.HH. Pílares Azules	Callao	5,315.61	126,478.00	114,310.90	90.30	100.00	119,556.51	Contrata	Terminada
32	Pavimentación de Pistas y Const. De Veredas AA.HH. Piedra Lira Taboada	Callao	38,208.11	55,000.00	23,294.46	42.35	100.00	61,503.57	Contrata	En estudio (100%)
33	Construcción de Pistas AA.HH. Rond. Núñez del Prado, Andrea A. Cáceres, San Antonio	Callao	-	760,940.00	10,426.64	1.37	-	10,426.64	Contrata	En estudio (100%)
34	Construcción de Pistas y Veredas AA.HH. Manuel G. Prieta, Santa Rosa de Lima-Centro La Ríegla	Callao	-	954,785.00	27,277.16	2.86	-	27,277.16	Contrata	En estudio (100%)
35	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Acapulco	Callao	-	1,804,711.00	14,435.13	0.80	-	14,435.13	Contrata	Est. por iniciar
36	Rehabilitación de la Av. Costanera ramo Av. Santa Rosa - Jr. Vinu	La Perla	-	1,946,005.00	-	-	-	-	Contrata	Est. por iniciar
37	Mis. de Vías de Acceso a Nivel de Lastrado de la Asoc. de Vivienda Brisas de Pachacutec-Cdad Pachacutec-Ventania-C	Ventania	98,276.00	98,276.00	-	-	-	-	Directa	Por iniciar
38	Mis. de Vías de Acceso a Nivel de Lastrado del AA.HH. Pasquero-Cdad Pachacutec-Ventania-Callao	Ventania	49,532.00	49,532.00	22,813.55	46.06	100.00	22,813.55	Directa	Terminada
39	Mis. de Vías de Acceso a Nivel de Lastrado del AA.HH. Nuevo Horizonte-Cdad Pachacutec-Ventania-Callao	Ventania	19,573.00	19,573.00	14,959.34	76.43	100.00	14,959.34	Directa	Terminada
40	Mis. de Vías de Acceso a Nivel de Lastrado del AA.HH. Sr. de las Misiones-Cdad Pachacutec-Ventania-Callao	Ventania	35,965.00	35,965.00	-	-	-	-	Directa	Por iniciar
41	Mis. de Vías de Acceso a Nivel de Lastrado del AA.HH. Cuatro Suyas-Cdad Pachacutec-Ventania-Callao	Ventania	32,746.00	32,746.00	-	-	-	-	Directa	Por iniciar
42	Mis. de Vías de Acceso a Nivel de Lastrado de la Adjudicación de Proponentes COVIPOL-Cdad Pachacutec-Ventania-C	Ventania	24,836.00	24,836.00	-	-	-	-	Directa	Por iniciar
43	Mis. de Vías de Acceso a Nivel de Lastrado de la Av. de Vivienda Proa Chalca(No Titulada)-Cdad Pachacutec-Ventania	Ventania	18,232.00	18,232.00	-	-	-	-	Directa	Por iniciar
44	Mis. de Vías de Acceso a Nivel de Lastrado de la Av. de Vivienda Proa Chalca(No Titulada)-Cdad Pachacutec-Ventania	Ventania	49,516.00	49,516.00	-	-	-	-	Directa	Por iniciar
45	Mis. de Vías de Acceso a Nivel de Lastrado del AA.HH. Micaela Benabisa-Cdad Pachacutec-Ventania-Callao	Ventania	22,073.00	22,073.00	15,897.45	72.02	100.00	15,897.45	Directa	Terminada
46	Mis. de Vías de Acceso a Nivel de Lastrado del AA.HH. MIRAMAR-Cdad Pachacutec-Ventania-Callao	Ventania	24,789.00	24,789.00	16,662.81	67.22	100.00	16,662.81	Directa	Terminada
47	Mis. de Vías de Acceso a Nivel de Lastrado del AA.HH. Mercado Central-Cdad Pachacutec-Ventania-Callao	Ventania	51,438.00	51,438.00	-	-	-	-	Directa	Por iniciar
48	Mis. de Vías de Acceso a Nivel de Lastrado de la Asoc. de Vivienda Inst. Nac. de Planificación-Cdad Pachacutec-Ventania	Ventania	15,070.00	15,070.00	-	-	-	-	Directa	Por iniciar
49	Mis. de Vías de Acceso a Nivel de Lastrado de la Asoc. de Vivienda Inst. Nac. de Planificación-Cdad Pachacutec-Ventania	Ventania	44,218.00	44,218.00	-	-	-	-	Directa	Por iniciar
50	Mis. de Vías de Acceso a Nivel de Lastrado del AA.HH. Shalom-Cdad Pachacutec-Ventania-Callao	Ventania	25,052.00	25,052.00	-	-	-	-	Directa	Por iniciar
51	Mis. de Vías de Acceso a Nivel de Lastrado en la Cmap de Vivienda Sector Pasquero-Cdad Pachacutec-Ventania-Callao	Ventania	117,197.00	117,197.00	97,304.86	83.03	100.00	97,304.86	Directa	Terminada
52	Mis. de Vías de Acceso a Nivel de Lastrado en la Cmap de Vivienda Constitución-AH-Cdad Pachacutec-Ventania-Callao	Ventania	61,204.00	61,204.00	-	-	-	-	Directa	Por iniciar
53	Mis. de Vías de Acceso a Nivel de Lastrado en el AA.HH-COSMOVISION-Cdad Pachacutec-Ventania-Callao	Ventania	85,608.00	85,608.00	14,561.79	17.01	-	14,561.79	Directa	En ejecución





**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2004**  
**PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE JUNIO**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROGRAMA	PROYECTO	LOCALIZACION	EJECUTADO AL 31/12/2002	EJECUTADO AL 31/12/2003	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO AL 30/06/2004	AVANCE		EJECUCION ACUMULADA TOTAL	MODALIDAD DE EJECUCION	OBSERV.
								FINANCIERO	FISICO			
54		Mj de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado del AA.HH. Osaes-Cdad Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla			30,950.00					Directa	Por iniciar
55		Mj de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado en el AA.HH. Pedro A. Labarthe-Cdad Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla			34,680.00	26,122.18	75.32	100.00	26,122.18	Directa	Terminada
56		Mj de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado en el AA.HH. Luis Brisas-Cdad Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla			36,968.00	21,421.92	57.95	100.00	21,421.92	Directa	Terminada
57		Mj de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado en la Asoe de Residenciales Inca Garcilaso de la V.-Cdad Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla			16,836.00					Directa	Por iniciar
58		Mj de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado en la Asoe de Vivienda Inca Wasi-Cdad Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla			20,343.00	10,650.57	52.35	100.00	10,650.57	Directa	Terminada
59		Mj de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado en la Asoe de Vivienda Indomestica-Cdad Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla			64,318.00					Directa	Por iniciar
60		Mj de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado en la Asoe de Vivienda Pachacutec-Asoe de Vivienda Los Alamos-Cdad Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla			89,708.00					Directa	Por iniciar
61		Mj de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado en la Coop de Vivienda Pachacutec-Cdad Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla			14,604.00	5,603.46	37.68	100.00	5,603.46	Directa	Terminada
62		Mj de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado en la Asoe de Vivienda Costa Azul-Cdad Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla			42,325.38	66.54	0.16	100.00	42,325.38	Directa	Terminada
63		Mj de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado en la Asoe de Vivienda Union-Cdad Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla			37,534.00	20,161.33	53.71	100.00	20,161.33	Directa	Terminada
64		Mj de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado en la Asoe de Vivienda Aproximar-Cdad Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla			22,776.00	16,958.62	74.48	100.00	16,958.62	Directa	Terminada
65		Mj de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado de la Asoe de Vivienda Sta. Patricia-Ventanilla-Callao	Ventanilla			23,981.00					Directa	Por iniciar
66		Mj de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado de la Asoe de Vivienda y Proprietarios Proa Chalaca 1-Cdad Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla			97,572.00					Directa	Por iniciar
67		Mj de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado del AA.HH. San Pedro de Inca-Cdad Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla			96,244.00					Directa	Por iniciar
68		Mj de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado de la Coop de Vivienda Construcción (B)-Cdad Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla			84,699.00					Directa	Por iniciar
69		Mj de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado de AA.HH. Balmorales-Cdad Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla			84,699.00					Directa	Terminada
70		Mj de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado de la Asoe de Vivienda Bomberos-Cdad Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla			34,268.00	71,067.13	83.94	100.00	71,067.13	Directa	En ejecución
71		Mj de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado de la Asoe de Vivienda La Victoria-Cdad Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla			92,359.00	82,113.34	88.91	100.00	82,113.34	Directa	Terminada
72		Mj de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado de la Coop de Vivienda Libertad-Edificadora-Cdad Pachacutec-Ventanilla-C	Ventanilla			57,043.00					Directa	Por iniciar
73		Mj de Vias de Acceso a Nivel de Lastrado de la Coop de Vivienda Kawasaki-Cdad Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla			97,500.00	43,628.16	44.75		43,628.16	Directa	En ejecución
<b>CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VEREDAS</b>							<b>1,172,452.00</b>	<b>489,127.35</b>	<b>41.72</b>	<b>505,975.92</b>		
74		Construcción de Veredas en el AA.HH. Cañon Vilcoas - Callao	Callao		16,848.57	188,746.00	489,127.35	41.72	100.00	489,127.35	Contrata	Terminada
75		Construcción de Veredas Zona Centro del Callao AA.HH. Santa Rosa	Callao		4,091.65	544,746.00	171,123.97	80.56	100.00	175,215.62	Contrata	Estudio terminado
76		Const. de Veredas y Aborcizacion AA.HH. Santa Corona (Prog. A Trabajar Urbano)	Callao		6,787.00	17,239.00	14,139.62	82.02	100.00	20,936.62	Directa	Terminada
77		Construcción de Veredas y Abertura de Vias AA.HH. Cerro La Neña (Prog. A Trabajar Urbano)	Callao		5,959.92	19,634.00	17,930.25	91.32	100.00	23,890.17	Directa	Terminada
78		Construcción de Veredas y Plaza Barrio del Sector 9° Bocanegra (Prog. A Trabajar Urb)	Callao			121,409.00	58,007.29	48.13	25.00	56,007.29	Directa	Terminada
79		Const. de Veredas AA.HH. Santa Colonia I Etapa (Prog. A Trabajar Urb)	Callao			87,163.00	77,454.12	88.86	95.00	77,454.12	Directa	En ejecución
80		Construcción de Veredas y Parque N° 1 de Alvaro Herrera (Prog. A Trabajar Urb)	Callao			83,259.00	67,135.50	80.63	45.00	67,135.50	Directa	En ejecución
81		Const. de Veredas AA.HH. Santa Colonia II Etapa (Prog. A Trabajar Urb)	Callao			49,600.00	31,729.42	63.97	55.00	31,729.42	Directa	En ejecución
82		Const. de Veredas AA.HH. Santa Colonia II Etapa (Prog. A Trabajar Urb)	Callao			37,880.00	34,569.88	91.75	45.00	34,569.88	Directa	En ejecución
83		Const. De Veredas y Protección Areas veredas bermas central Av. Prolong. Centenario (Prog. A Trabajar Urb)	Callao			22,976.00	19,037.30	82.86	55.00	19,037.30	Directa	En ejecución
<b>INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS</b>							<b>605,598.00</b>	<b>332,166.83</b>	<b>54.85</b>	<b>332,166.83</b>		
84		Puerta en Valor de la Plaza de Armas de La Punta	La Punta			605,598.00	332,166.83	54.85	60.00	332,166.83	Contrata	En ejecución
<b>PROMOCION Y FOMENTO DE LA PESQUERIA</b>							<b>991,537.00</b>	<b>9,037.10</b>	<b>0.91</b>	<b>9,037.10</b>		
85		Centro de Investigaciones Acuicolas Alexander Von Humbolt - IMASPE	Callao			991,537.00	9,037.10	0.91		9,037.10	Contrata	En estudio (50%)
<b>ESTUDIOS</b>							<b>651,823.00</b>	<b>139,809.09</b>	<b>21.45</b>	<b>186,702.52</b>		
86		Saldo de Estudios	Multidistrial		16,221.96	324,237.00	84,062.78	25.93		119,625.77	Directa	En ejecución
87		Proyecto Integral del Complejo Policial Ciudad del Pescador Bellavista - Callao	Bellavista		30,671.47	41,845.00	10,726.28	25.63	20.00	22,056.72	Contrata	Profect. (30%)
88		Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Villa los Reyes (estudio)	Ventanilla			56,849.00					Contrata	Estudio por iniciar
89		Estudio de Prefeasibilidad y Factibilidad Puerto Pesquero Artesanal Bahía Blanca	Ventanilla			52,676.00	41,748.48	79.26		41,748.48	Contrata	En ejecución
90		Análisis de Riesgo por Instalaciones Industriales que producen, empujan y eliminan Materiales Peligrosos	Multidistrial			147,358.00					Contrata	Por iniciar
91		Estudios de Preinversión	Multidistrial			29,658.00	3,271.55	11.34		3,271.55	Contrata	En ejecución
<b>GESTION DE PROYECTOS</b>							<b>625,462.00</b>	<b>365,710.55</b>	<b>39.58</b>	<b>1,670.76</b>		
92		Saldo de Obras	Multidistrial		67,723.92	138,711.00	1,670.76	1.20		1,670.76	Directa	En ejecución
93		Liquidación de Supervisión de Obras Grupos	Multidistrial		143,850.56	2,867.00	230.58	8.04		185,094.00	Directa	En ejecución
94		Liquidación de Obras	Multidistrial		385,836.40	683,884.00	324,609.21	47.49		737,366.67	Directa	En ejecución
<b>POR ASIGNAR</b>							<b>28,679,236.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL RENTA DE ADUANAS</b>							<b>3,778,923.14</b>	<b>5,202,311.37</b>	<b>7.18</b>	<b>13,496,265.66</b>		



**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2004  
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE JUNIO**

(EN NUEVOS SOLES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROGRAMA PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	EJECUTADO AL 31/12/2002	EJECUTADO AL 31/12/2003	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO AL 30/06/2004	AVANCE		EJECUCION ACUMULADA TOTAL	MODALIDAD DE EJECUCION	OBSERV.
							FINANCIERO	FISICO			
<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (PROGRAMA A TRABAJAR URBANO)</b>											
N°	PROGRAMA PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	EJECUTADO AL 31/12/2002	EJECUTADO AL 31/12/2003	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUTADO AL 30/06/2004	AVANCE		EJECUCION ACUMULADA TOTAL	MODALIDAD DE EJECUCION	OBSERV.
<b>INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA</b>											
1.	Mejoramiento del C.E. 5140 Asociación Cosmo Visión - Pachacutec	Ventanilla	-	-	39,217.00	20,800.83	52.53		14,210.83		
2.	Construcción Muro de Contención C.E. 5130-2 CPM. Mi Perú	Ventanilla			14,546.00	14,210.83	97.70	100.00	14,210.83	Directa	Terminado
					24,671.00	6,390.00	25.90	35.00	6,390.00	Directa	En ejecución
<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>											
3.	Const. de Tribuna para Losa Deportiva y Muro de Contención del Sector "J" de Mi Perú	Ventanilla		625.00	79,763.00	23,242.00	29.14		14,682.00		
4.	Construcción de Campo Deportivo PREVI	Callao			14,698.00	14,682.00	99.89	100.00	14,682.00	Directa	Terminado
5.	Construcción de Campo Deportivo SS.HH. Defensores de la Patria	Ventanilla		625.00	32,537.00	7,960.00	24.46	45.00	8,585.00	Directa	En ejecución
					32,528.00	600.00	1.84	5.00	600.00	Directa	En ejecución
<b>RED VIAL</b>											
					208,684.00	132,583.45	63.53		19,911.51		
					19,912.00	19,911.51	100.00	100.00	19,911.51	Directa	Terminado
					17,916.00	16,235.68	90.62	100.00	16,235.68	Directa	Terminado
					32,926.00	14,905.00	45.27	25.00	14,905.00	Directa	En ejecución
					39,867.00	19,517.50	48.96	35.00	19,517.50	Directa	En ejecución
					32,777.00	19,647.50	59.94	45.00	19,647.50	Directa	En ejecución
					22,006.00	15,991.28	72.67	55.00	15,991.28	Directa	En ejecución
					22,056.00	9,205.00	41.73	45.00	9,205.00	Directa	En ejecución
					21,224.00	17,169.98	80.90	55.00	17,169.98	Directa	En ejecución
					17,545.56	103,867.00	82.77		13,630,206.32		
		Callao		5,153.12	17,066.00	17,001.79	99.62	100.00	22,154.91	Directa	En ejecución
		Callao		12,392.44	13,694.00	13,694.00	100.00	100.00	26,086.44	Directa	Terminado
		Ventanilla			32,601.00	32,578.94	99.93	100.00	32,578.94	Directa	En ejecución
		Ventanilla			11,162.00	5,349.70	47.93	30.00	5,349.70	Directa	En ejecución
		Callao			10,517.00	9,382.50	89.21	100.00	9,382.50	Directa	Terminado
		Ventanilla			18,827.00	7,966.51	42.31	45.00	7,966.51	Directa	En ejecución
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>				18,170.56	431,531.00	282,399.72	60.81		14,210.83		
<b>TOTAL GENERAL</b>				5,771,648.65	3,797,093.70	72,888,734.00	5,464,711.09		13,512,476.49		

