



CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

24 JUN. 2008

ANTONY FERNANDEZ FERNANDEZ  
Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

## Resolución Gerencial Regional N° 207 -2008-Gobierno Regional del Callao-GRDS

Callao, 24 JUN. 2008

VISTOS,

La Resolución Gerencial Regional N° 253-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO/GRDS de fecha 07 de septiembre del 2007; el Informe N° 029-2008-GRC/GRDS-OCP/LRN de fecha 19 de Junio de 2008, emitido por el Técnico Responsable;

### CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N° 253-2007-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO/GRDS de fecha 07 de septiembre de 2007 se aprobó el Expediente Técnico del Proyecto cofinanciado "CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN LOS PASAJES DEL AA.HH BOCANEGRA IV SECTOR", según Convenio de Ejecución del Proyecto N° 15-0030-11-(PU), con un plazo de ejecución de Cuatro (04) meses, a realizarse mediante Ejecución Presupuestaria Directa, así como el Presupuesto Análítico Desagregado del Expediente Técnico del Proyecto en mención, ascendente a la suma de S/. 211,296.33 (Doscientos Once Mil Doscientos Noventa y Seis con 33/100 Nuevos Soles), con precios al mes de diciembre de 2007;

Que, en la parte del plazo de ejecución se señalan 04 meses según Resolución Gerencial Regional N° 253-2007-GRC-GRDS. Por lo que se extiende el plazo para la ejecución del proyecto " CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN LOS PASAJES DEL AA.HH BOCANEGRA IV SECTOR", correspondiendo el plazo de culminación del Proyecto el 31 de julio del 2008;

Que, a consecuencia de lo anotado en el Considerando precedente y con el fin de sustentar los actos administrativos y todos sus efectos en la conclusión del proyecto se solicita a través de los informes de vistos la ampliación de la resolución mencionada;

Que, de conformidad con el artículo 201° de la Ley N° 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General, la rectificación de errores puede ser efectuada de oficio, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión, debiendo la rectificación adoptar las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original;

Que, como consta existe **Adenda N° 004** Ampliación de Plazo al Convenio de Ejecución de Proyectos N° 15-0030-11-PR suscrito con fecha 22 de mayo de 2008 entre el Programa "Construyendo Perú" (Programa) y el Dr. Alexander Kouri Bumachar (Organismo Ejecutor);

Que, de conformidad a las facultades delegadas en la Resolución Ejecutiva Regional N° 072-2007 Gobierno Regional del Callao-PR de fecha 26 de Enero del 2007; y de acuerdo a lo establecido en el Nuevo Reglamento de Organización y Funciones y la Estructura Orgánica del Gobierno Regional, aprobado por Ordenanza Regional N° 006-2008- REGIÓN CALLAO-CR del 11 de Marzo del 2008; con la conformidad de la Oficina de Trabajo, Desarrollo Social, Población e Igualdad de Oportunidades. Promoción del Empleo. Pequeña y Micro Empresa;


**SE RESUELVE:**



**ARTICULO PRIMERO.** AMPLIAR, el plazo de ejecución del proyecto con efecto anticipado, el cual señala 04 meses según Resolución Gerencial Regional N° 253-2007-GRC-GRDS. Por lo que se extiende el plazo para la ejecución del proyecto " CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN LOS PASAJES DEL A.A.HH BOCANEGRA IV SECTOR", ampliando el plazo en 82 días útiles correspondiendo el plazo de culminación del Proyecto el 31 de julio del 2008;

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	DEL	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	FINANCIAMIENTO POR EL COFINANCIANTE GRC	FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA	PLAZO
"CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LOS PASAJES DEL A.A.HH BOCANEGRA IV SECTOR "		S/.268,948.86	S/. 211,296.33	S/.55,652.53	04 meses

REGÍSTRERE Y COMUNIQUÉSE


 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
  
 JUAN MANUEL SALAVERRY M.  
 Gerente Regional de Desarrollo Social

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES  
 COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN EL ARCHIVO  
 CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 24 JUN. 2008

  
 ANTONY FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ  
 Jefe de la Oficina de Trámite Documentario y Archivo  
 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO