



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2013
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 30 DE JUNIO 2013
(EN NUEVOS SOLES)

N°	Cód. S.M.P.	PROYECTO	Estado	UNIDAD EJECUCION	LOCALIZACION (DISTRITO)	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PRESUPUESTO			EJECUCION PRESUPUESTAL PREVIENIENTES				EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO O %	AVANCE FÍSICO %	ESTADO DE SITUACIÓN #
							PRESUPUESTO INICIAL (I)	PRESUPUESTO MODIFICADO (II)	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2013 (I)				
1	00101	EDUCACION		GRUPO	Multiárea	103,185,039.00	47,212,517.00	86,501,499.00	1,446,470.00	-	-	2,170,777.00	3,619,247.00	37,233,985.17			
2	20442	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN		GRUPO	Multiárea	2,296,852.00	-	2,296,852.00	-	-	-	-	-	-	-		
3	20443	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 156 A.H.H. Los Llanos - Ventanilla	Terminado	GRUPO	Ventanilla	1,136,506.00	-	7,863.00	-	-	-	7,863.00	7,863.00	1,202,840.17	100.0	100.0	Obras concluidas y liquidadas, RGR N° 195-2010-GRCORRI.
4	20444	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 5126 A.H.H. Los Condesurios - Ventanilla	Terminado	GRUPO	Ventanilla	6,114,896.00	-	789,842.00	-	-	-	-	-	5,274,982.00	86.3	82.0	Obras retrasadas.
5	20445	Substitución y Ampliación de la Institución Educativa N° 5136 Fernando Belandier Terry, A.A. H.H. Daniel A. Carrón - Callao	Terminado	GRUPO	Callao	2,319,350.00	-	11,255.00	-	-	-	529.00	529.00	2,244,673.00	96.8	100.0	Obras concluidas y terminadas, RGR N° 506-2010-GRCORRI.
6	20446	Substitución y Mejoramiento de la Institución Educativa N° 5116 A.H. Barranco, Pachacutec - Ventanilla - Callao	Terminado	GRUPO	Ventanilla	1,531,412.00	-	139,375.00	-	-	-	96,233.00	96,233.00	1,416,172.00	92.5	90.0	Obras retrasadas.
7	20447	Construcción de la Institución Educativa N° 5135 A.A.H.H. Villa El Estadero - Ventanilla - Callao	Terminado	GRUPO	Ventanilla	3,270,910.00	-	32,754.00	-	-	-	-	-	2,621,230.00	80.1	100.0	Obras concluidas, saldo de liquidación.
8	20448	Substitución y Mejoramiento de la I.E. 02 Padre de Jesús - Callao - Callao	Terminado	GRUPO	Callao	3,197,694.00	2,954,070.00	3,100,852.00	1,448,470.00	-	-	101,025.00	1,549,495.00	1,627,055.00	51.4	-	EN EJECUCION, SIN INFORME.
9	20449	Ampliación del Servicio de Educación Inicial de la I.E. N° 141, en el A.A.H.H. Virgen de Guadalupe Distrito Ventanilla, Promoción Constitucional del Callao-Región Callao	Terminado	GRUPO	Ventanilla	1,966,616.00	1,219,618.00	1,553,672.00	-	-	-	7,185.00	7,185.00	7,185.00	0.4	-	SIN EJECUCION.
10	20450	Substitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5122 Avano El Barranco - Pachacutec	Terminado	GRUPO	Ventanilla	2,491,173.00	-	224,197.00	-	-	-	37,808.00	37,808.00	2,679,371.00	107.4	100.0	Obras concluidas en proceso de recepción.
11	20451	Substitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5178 Sagrado Corazón de María - Pachacutec - Ventanilla - Callao	Terminado	GRUPO	Ventanilla	8,362,645.00	-	6,896.00	-	-	-	5,011.00	5,011.00	9,457,618.00	113.1	100.0	Obras concluidas, en proceso de recepción de obra.
12	20452	Mejoramiento del servicio de Educación Inicial de la I.E. N° 099 Corazón de María - Anexo, en el A.A.H.H. Hijo de Villa Los Reyes, Distrito Ventanilla, Promoción Constitucional del Callao - Región Callao	Terminado	GRUPO	Ventanilla	3,266,371.00	3,777,910.00	5,557,967.00	-	-	-	1,535,314.00	1,535,314.00	1,535,314.00	47.0	-	SIN INFORME
13	20453	Rehabilitación y Mejoramiento de la Institución Educativa Inicial N° 074-Los Procesos - Ventanilla - Callao	Terminado	GRUPO	Ventanilla	580,029.00	-	6,664.00	-	-	-	-	-	580,121.00	102.0	100.0	Obras concluidas y liquidadas, RGR N° 189-2010-GRCORRI.
14	20454	Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial en la I.E. N° 130 A.A.H.H. San Carlos, Pachacutec-Ventanilla, Callao- Anexo I.E. N° 129 Anexo San Carlos.	Terminado	GRUPO	Ventanilla	1,197,666.00	-	242,256.00	-	-	-	105,596.00	105,596.00	1,222,964.00	102.1	100.0	Obras en proceso de liquidación.
15	20455	Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de la I.E. N° 144, en el A.A.H.H. José Ojeda, Distrito de Ventanilla, Promoción Constitucional del Callao, Región Callao	Terminado	GRUPO	Ventanilla	1,798,645.00	1,221,159.00	1,221,159.00	-	-	-	-	-	-	-	-	SIN EJECUCION.
16	20456	Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de la I.E. N° 130 A.A.H.H. San Carlos, Pachacutec-Ventanilla, Callao- Anexo I.E. N° 129 Anexo San Carlos.	Terminado	GRUPO	Bellavista	4,139,800.00	26,985,782.00	29,124,582.00	29,124,582.00	-	-	166,381.00	166,381.00	820,461.00	1.9	-	Espera de Técnico concluido, falta Equipamiento, sin informe.
17	20457	Mejoramiento de la Institución Educativa Secundaria N° 5117 JORGE PORTOCHARRERO - Pachacutec - Ventanilla - Callao	Terminado	GRUPO	Ventanilla	5,628,824.00	-	10,904.00	-	-	-	10,904.00	10,904.00	6,489,662.00	115.3	100.0	Obras concluidas, Convenio de Cooperación Ley N° 29230 "Obras por Impuestos" Valioso Cas, Anexo S.A.S.
18	20458	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la I.E. N° 2093 Santa Rosa del A.H. Santa Rosa Centro La Región - Callao - Callao	Terminado	GRUPO	Ventanilla	4,093,954.00	2,017,963.00	3,826,240.00	-	-	-	-	-	19,795.00	0.5	-	En elaboración de Expediente Técnico.
19	20459	Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de la I.E. N° 140, en el A. H. El Gallo, Distrito de Ventanilla, Promoción Constitucional del Callao	Terminado	GRUPO	Ventanilla	2,541,973.00	2,652,820.00	2,587,620.00	-	-	-	54,576.00	54,576.00	54,576.00	2.1	-	En elaboración de estudio, 2° Informe.
20	20460	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento de la Infraestructura en la I.E. N° 4015 Augusto Salazar Bondy - Carmen de La Laguna - Callao	Terminado	GRUPO	C. La Laguna	6,744,957.00	2,691,310.00	5,744,890.00	-	-	-	-	-	19,014.00	0.3	-	En elaboración de estudio.
21	20461	Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. N° 107 Federico Villarreal Villa de Ochoño El Alto - Callao - Callao	Terminado	GRUPO	Callao	2,247,276.00	2,111,935.00	2,111,935.00	-	-	-	-	-	-	-	-	SIN INFORME
22	20462	Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. N° 092 Los Niños de Santa Rosa - A.H. José Boterín - Promoción del Callao - Región Callao	Terminado	GRUPO	Callao	1,309,837.00	-	65,493.00	-	-	-	65,493.00	65,493.00	65,493.00	4.9	-	SIN INFORME
23	20463	CULTURA Y DEPORTE		GRUPO	Bellavista	10,734,157.00	-	5,633,383.00	-	-	-	1,296,729.00	1,296,729.00	7,468,853.53			
24	20464	Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento Deportivo y Servicios de la Villa Deportiva Regional del Complejo Deportivo Villavieja - Callao	Terminado	GRUPO	Bellavista	5,100,261.00	-	241,372.00	-	-	-	241,372.00	241,372.00	4,654,789.00	95.2	-	SIN INFORME
25	20465	Instalación de Aros Deportivos en el Lote 01 Mz. M2 - Sector N2 del Proyecto "Paseo Nuevo Pachacutec", Distrito de Ventanilla, Promoción del Callao, Región Callao	Terminado	GRUPO	Ventanilla	312,835.00	-	178,501.00	-	-	-	178,500.00	178,500.00	339,000.00	108.4	100.0	Obras terminadas.
26	20466	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE GRASAS PARA EL MANEJO DE LA LAGUNA DE LA VENTA DEL LOTE PO. DEL A.H.H. SAN PABLO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	Terminado	GRUPO	Ventanilla	192,300.00	-	43,000.00	-	-	-	43,392.00	43,392.00	193,516.00	99.9	-	
27	20467	Mejoramiento de la Loma Deportiva del Parque Tiroleses de Choros (Es Parque Nro 2) Urb. Alhino Herrera I. Elga - Callao - Callao	Terminado	GRUPO	Callao	245,000.00	-	96,200.00	-	-	-	43,460.00	43,460.00	234,369.00	95.7	100.0	Obras concluidas.
28	20468	Instalación de un Campo Deportivo en el A.H. Tuzar Distrito Callao - Callao	Terminado	GRUPO	Callao	371,292.00	-	218,970.00	-	-	-	215,344.00	215,344.00	369,744.00	99.9	100.0	Obras terminadas.
29	20469	Mejoramiento de la Loma Deportiva del Parque N° 3 de la Urb. Santa Cruz - Callao - Callao	Terminado	GRUPO	Callao	248,543.00	-	248,543.00	-	-	-	145,486.00	145,486.00	145,486.00	58.5	-	SIN INFORME



N°	C.M. M.P.	PROYECTO	Estado	USO ELECTIVO	LOCALIZACIÓN DISTRITO	COSTO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO			RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE DERECHO				EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PRELIMINAR				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIER ACUMULADO O. %	ESTADO DE SITUACIÓN 3/
							PRESUPUESTO INICIAL V	MODIFICADO I/	ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE DERECHO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DOMICILIOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2013 (I)	AVANCE FIN. %					
29	10690	14002	Mejoramiento e implementación de Grasa Artificial en la Localidad Deportiva ubicada en la Mz. A Lote 05 del A.A.H.H. Herceles del Callejo, Distrito de Ventanilla, Provincia de Callao, Región Callao.	GRC-GRDE	Ventanilla	152,477.00		395,955.00												
30	10694	14000	Mejoramiento e implementación de Grasa Artificial en la Localidad Deportiva ubicada en la Mz F Lote 15 del A.A.H.H. El Gallo, Distrito de Ventanilla, provincia del Callao, Región Callao.	GRC-GRI	Ventanilla	257,811.00	290,311.00			3,000.00			3,000.00	12	15,500.00	5.0				
31	10695	14038	Mejoramiento e implementación de Grasa Artificial en la Localidad Deportiva ubicada en la Mz M Lote 01 del A.A.H.H. Monte Sion, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.	GRC-GRI	Ventanilla	257,894.00	2,012.00			2,012.00			2,012.00	100.0	2,012.00	0.8				
32	20465	15439	Mejoramiento del Área Deportiva La Bandera de la Urbanización Ex. Zona Comercial de Ventanilla Distrito de Ventanilla - Provincia de Callao - Región Callao.	GRC-GRI	Ventanilla	280,098.00	552,832.00			3,000.00			3,000.00	0.6	3,000.00	1.1		SIN EJECUCION.		
33	20595	16232	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE GRASA SINTETICO EN EL PARQUE 11 SECTOR D BARRIO X GRUPO RESIDENCIAL 3 DEL A.H. INCA WASI DEL P.E.C.P. - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - REGION CALLAO	GRC-GRI	Callao	324,015.00	66,180.00													
34	34129	15322	PARQUE 5 DEL SECTOR F BARRIO XI GRUPO RESIDENCIAL 4 A.H. SANTA ROSA DE LA MIA COMVOL. DEL P.E.C.P. - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	277,838.00	142,251.00						142,251.00	100.0	142,251.00	51.2				
35	22208	16234	Mejoramiento de la Local Deportiva ubicada en el Parque N° 1 de la Urb. Alberto Herrera II Espala - Distrito Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	244,832.00	3,500.00								240,180.00	98.1		Obras terminada.		
36	20694	15430	Mejoramiento del Área Deportiva en el Parque 2 del Programa de Mejoramiento del Ambiente Urbano El Estero de Pachacamac, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao.	GRC-GRI	Ventanilla	309,166.00	105,852.00						147,225.00	75.2	302,073.00	98.0		Obras terminada.		
37	21342	15436	INSTALACION DE AREA DEPORTIVA EN EL LOTE 1 MZ. H1 DEL SECTOR C-2 DEL PROYEC. PILOTO NUEVO PACHACAMAC-DISTRITO VENTANILLA-PROVINCIA DEL CALLAO-REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	494,857.00	989,714.00													
38	21403	16236	Guarida de A.H. Virgen de Guadalupe Proyecto Nuevo Pachacamac, Ventanilla, Provincia Callao - Región Callao.	GRC-GRI	Ventanilla	442,860.00	885,200.00													
39	21800	15879	Mejoramiento del Área Deportiva en el Parque Calle 20 Ciudad Sanabria - Distrito de Ventanilla - Provincia del Callao - Región Callao.	GRC-GRI	Ventanilla	450,408.00	912,626.00													
40	21859	15877	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en el Parque 8 del grupo residencial 1 Sector O barrio XIV, A.H. Los Pinos, Calle 17, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.	CATED	Ventanilla	471,582.00	237,205.00								181,410.00	88.9		OBRA RECEPCIONADA		
41	19029	15062	Mejoramiento de las Locales Deportivas del Parque Aeropuerto, Provincia del Callao - Callao.	GRC-GRI	Callao	243,203.00	1,275.00								1,275.00	100.0				
42	19149	15021	REALIUI Mejoramiento del Sistema de Atención Prehospitalaria de la Región Callao - Diresa Callao	DIRESA	Callao	56,610,648.05	26,294,434.00	38,149,820.00	3,188,877.00						32,160,539.00			En proceso de adquisición.		
43	11174	02521	Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desagüe del Hospital Nacional David Alcides Carrón del Callao	GRC-HNDAG	Callao	6,062,290.00	1,163,984.00	2,371,788.00	1,170,988.00					49.8	1,170,988.00	99.2				
44	1472	07902	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Manuel Bonilla, Distrito de Callao, Provincia Constitucional del Callao (Número SI: 1.191.037.92)	GRC-GRI	Callao	4,148,719.00	900,000.00													
45	20681	16080	Ampliación de una Central Reguladora del Sistema Regional de Ambulancias del Callao	DIRESA	Callao	746,811.00	746,811.00													
46	14314	11245	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Jose Olaya - Callao	GRC-GRI	Callao	4,033,768.00	4,033,768.00													
47	14017	11316	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Sequelamiento - Callao	GRC-GRI	Callao	4,807,927.44	4,015,038.00	884,735.00												
48	08415	11236	Implementación de un Electroradiólogo para los Exámenes Médicos de Neumología del Hospital San Jose del Callao.	GRC-GRI	C. La Legua	105,300.00	106,488.00	85,788.00												
49	11101	09144	Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud José de San Martín, Atención de Emergencia de Post de Salud Bonilla La Punta - Callao.	GRC-GRI	LA PUNTA	5,090,908.00	689,325.00	121,458.00												
50	86435	11280	Equipamiento de la Unidad de Emergencia de los Servicios de Atención y Prevención de la Tuberculosis en el Hospital San Jose del Callao.	GRC-GRI	C. La Legua	1,170,977.00	1,170,977.00													
51	21907	16184	Ampliación de los Servicios Especializados de Salud de Atención Médica Inminente en la Provincia Constitucional del Callao, Región Callao.	DIRESA	Callao	2,545,852.00	2,510,395.00								2,510,395.00	98.6		Sinforme		



N°	Cód. SISP	PROYECTO	Estado (T)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN (DISTRITO)	COSTO DEL PROYECTO (PRESUPUESTO)	PREPUESTO			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBROS				RECIBIDOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS Y TRANSFERENCIAS	TOTAL EJECUTADO 2013 (I)	AVANCE FÍSICO %	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	AVANCE FÍSICO O ACUMULADO O %	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO ANUAL (I)	PRESUPUESTO REAJUSTADO (II)	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS										
52	9051	Mejoramiento del Servicio de Cirugía Vasculare Neuroquirurgía del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao		GRC-INDAC	Callao	1,552,001.00	523,554.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,012,268.00	65.4	1,012,268.00	65.4	En ejecución por ítem. Sin informe.
53	9041	Implementación de Equipamiento Médico para los Servicios de Cardiología, Diagnóstico y Urología del Hospital San José - Callao		GRC-GRI	C. La Unión	1,851,838.00	1,851,838.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SIN EJECUCION.
54	14423	Equipamiento del Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao		GRC-GRI	Bellavista	4,232,302.00	4,232,302.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SIN EJECUCION.
55	21290	Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro materno infantil "Pasajeros" - PERU-COREA, Ventanilla - Callao - Chile		DIRESA	Ventanilla	9,194,328.00	7,706,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SIN EJECUCION.
56	11129	Mejoramiento de la Capacidad Fisicalitica del Centro de Salud Base Margueta de la Microfosa Margueta de la Real Ventanilla Dist. V. P. Region Callao		DIRESA	Ventanilla	5,729,559.00	1,584,405.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SIN EJECUCION.
57	20692	Mejoramiento de la Prestación del Servicio de Salud en el Centro de Salud Ciudad Pachacuti - Ventanilla - Callao		GRC-GRI	Ventanilla	7,171,296.51	4,520,155.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Adscripción de Exp. Técnico en Dic. 2012. Inicio de Obra en Enero 2013.
58	44320	TRANSPORTE		GRC-GRI	Callao	949,259,880.52	172,864,241.00	82,855,658.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EN ELABORACION DE ESTUDIO.
59	22399	Construcción de la Vía Costa Verde - Cotacama - Tramo - Callao		GRC-GRI	Callao	284,221,000.00	30,095,842.00	5,233,865.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	EN ELABORACION DE ESTUDIO.
60	20890	Problemas de Platas y Venetas en el Asentamiento de Honorato Van Los Rios - Ventanilla		GRC-GRI	Callao	4,205,844.85	1,748.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Otra concluida y liquidada.
61	22094	Platas y Venetas en la Asociación de Vivienda Las Cáñamas, Provincia de Callao - Callao		GRC-GRI	Callao	3,840,800.00	891,674.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Otra concluida y liquidada.
62	48115	Mejoramiento de Platas y Venetas en el Asentamiento de Honorato Van Los Rios - Ventanilla		GRC-GRI	Ventanilla	57,405,631.00	11,222,243.00	86,010,478.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Otra concluida y liquidada.
63	53151	Problemas de Platas y Venetas en el Asentamiento de Honorato Van Los Rios - Ventanilla		GRC-GRI	Ventanilla	3,319,027.00	478,852.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Otra concluida y liquidada.
64	126166	Mejoramiento de Platas y Venetas en el A.H. Hijos de Villa Los Reyes - Ventanilla		GRC-GRI	Bolavenilla	1,871,068.00	558,754.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Otra concluida y liquidada.
65	126067	Mejoramiento de la Av. Miguel Grau - Santa Colonia - Callao		GRC-GRI	Callao	3,150,837.00	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SIN EJECUCION.
66	14320	Construcción de Platas y Venetas, Comendados en el A.H.H. Tumbaco - Cercado del Callao, Provincia de Callao - Callao		GRC-GRI	Callao	2,290,520.00	1,633.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Otra concluida y liquidada.
67	14724	Construcción de Platas y Venetas en el A.H. San Pedro, Distrito de Ventanilla, Provincia de Callao - Callao		GRC-GRI	Ventanilla	4,612,424.00	2,311,097.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Otra concluida y liquidada.
68	14821	Construcción de Platas y Venetas en el A.H. Villa Los Reyes Sector Nueva Generación, Distrito de Ventanilla - Callao - Callao		GRC-GRI	Ventanilla	4,490,841.00	652,123.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Otra concluida y liquidada.
69	163014	Rehabilitación de las Venetas de la Av. Bolgnesi, Distrito de La Punta - Callao - Callao		GRC-GRI	LA PUNTA	1,065,620.00	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Otra concluida y liquidada.
70	16704	Construcción de Escuelas en la Calle A y el Jr. Cesar Vallejo en el A.H. La Paz, Distrito de Ventanilla, Provincia de Callao, Callao		GRC-GRI	Ventanilla	192,214.00	11,573.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Otra concluida y liquidada.
71	18069	Construcción de Escuelas en los Pasajes 3.5 y 6 del S.J. San José, Distrito de Ventanilla, Provincia de Callao, Región Callao		GRC-GRDE	Ventanilla	151,621.00	494,243.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Otra concluida y liquidada.
72	18070	Mejoramiento de Calles de la Asociación de Vivienda de la Calle y el Jr. Los Unidos, Distrito de Callao, Provincia de Callao, Región Callao		GRC-GRI	Callao	1,345,118.00	309,547.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Otra concluida y liquidada.
73	18068	Mejoramiento de Calles de la Asociación de Vivienda de la Calle y el Jr. Los Unidos, Distrito de Callao, Provincia de Callao, Región Callao		GRC-GRI	Callao	3,580,805.00	922,466.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Otra concluida y liquidada.
74	18069	Construcción de Escuelas en la Calle A y el Jr. Cesar Vallejo en el A.H. La Paz, Distrito de Ventanilla, Provincia de Callao, Callao		GRC-GRDE	Ventanilla	172,814.00	2,073.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Otra concluida y liquidada.
75	18068	Mejoramiento de Calles de la Calle y el Jr. Los Unidos, Distrito de Callao, Provincia de Callao, Región Callao		GRC-GRI	Callao	4,830,922.00	153,207.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Otra concluida y liquidada.
76	18069	Mejoramiento de Calles de la Calle y el Jr. Los Unidos, Distrito de Callao, Provincia de Callao, Región Callao		GRC-GRDE	Ventanilla	209,233.00	4,242.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Otra concluida y liquidada.
77	18068	Mejoramiento de Calles de la Calle y el Jr. Los Unidos, Distrito de Callao, Provincia de Callao, Región Callao		GRC-GRDE	Ventanilla	101,751.00	1,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Otra concluida y liquidada.
78	18069	Construcción de Escuelas en la Calle Francisco Bolgnesi y Calle 21 del Sector Pasaje C - Las Brisas - del P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia de Callao, Región Callao		GRC-GRDE	Ventanilla	189,841.00	1,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Otra concluida y liquidada.
79	18062	Mejoramiento de Calles de las Urbanizaciones Alameda Prohuma I Elbaso y Programa de Vivienda Acronacional Pasaje I Distrito del Callao, Provincia de Callao, Callao		GRC-GRI	Callao	1,325,705.00	675,365.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Otra concluida y liquidada.
80	19121	Mejoramiento de Accesos Peatonales en la Calle SIN y Pasaje 1 en el A.H. Sagrado Corazón de Jesús I Distrito de Ventanilla, Provincia de Callao, Región del Callao		GRC-GRI	Ventanilla	161,697.00	1,874.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Otra concluida y liquidada.


PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2013
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 DE JUNIO 2013
(EN MILLONES DE DÓLARES)

N°	Cód. S.M.P.	PROYECTO	Estado	Medio Ejecución	Localización (Distrito)	COSTO DEL PRESUPUESTO	PRESUPUESTO			EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR RUBROS				AVANCE FINANCIERO (Presup. % Acumulado) O %	ESTADO DE SITUACIÓN Y	
							PRESUPUESTO INICIAL V1	PRESUPUESTO MODIFICADO V1	RECARGOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	RECURSOS DEDICADOS RECAUDANDO	RECURSOS Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS			TOTAL EJECUTADO 2013 V1
81	140107	Mejoramiento de Accesos Peatonales en los Pasajes 1, 2 y 3 del A.H. Doral Alcides Carrón, Distrito de Callao, Provincia de Callao - Región Callao	E	GRC-GRI	Ventania	187,916.00	1,700.00	-	1,700.00	-	-	1,700.00	90.9	172,916.00	92.1	Otra concluida en proceso de recepción.
82	180008	Mejoramiento de Calles en el A.H. Doral Alcides Carrón, Distrito de Callao, Provincia de Callao - Región Callao	E	GRC-GRI	Callao	1,735,077.00	21,000.00	-	21,000.00	-	-	10,800.00	50.0	1,709,185.26	96.3	
83	140008	Mejoramiento de Accesos Peatonales en los Pasajes 1, 2 y 3 del A.H. Doral Alcides Carrón, Distrito de Callao, Provincia de Callao - Región Callao	E	GRC-GRI	Ventania	174,730.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-	1,700.00	90.0	171,030.00	101.0	Otra concluida y liquidada.
84	207100	Mejoramiento de Calles del A.A.H.H. José Carlos Meléndez, Ventania, A.H. Distrito de Ventania, Provincia de Callao - Región Callao	E	GRC-GRI	Ventania	971,335.00	83,900.00	-	83,900.00	-	-	41,800.00	49.5	41,800.00	4.3	
85 (B)	230000	Planificación de Pistas y Construcción de Veredas en el A.H.H. 12 de Octubre - Distrito de Ventania, Callao	E	GRC-GRI	Ventania	2,470,785.23	474,118.00	-	474,118.00	-	-	474,118.00	100.0	2,015,875.00	118.0	Otra concluida en proceso de recepción.
86	28045	Mejoramiento de la Av. Costanera, Tramo A - J. Vigil - Jr. Vill. La Playa, Callao	E	GRC-GRI	Callao	311,111,650.00	12,065,468.00	11,341,468.00	-	-	-	11,341,468.00	86.3	11,341,468.00	36.5	Estado Definitivo, acordado. Inicio de la Obra en Diciembre 2012.
87	190205	Creación de Escuelas en la Calle 2, Pasaje 1 en el A.A.H.H. Anaco Tumi Espinoza Higuera Distrito de Ventania, Provincia de Callao, Región Callao	E	GRC-GRI	Ventania	176,375.00	815.00	-	815.00	-	-	814.39	96.9	174,192.17	96.9	
88	201404	Mejoramiento de Calles en el A.A.H.H. Virgen de Guadalupe, Distrito Ventania, Provincia de Callao - Región Callao	E	GRC-GRI	Ventania	4,259,820.00	2,161,394.00	1,852,026.00	-	-	-	85,714.00	5.1	85,714.00	2.0	SIN EJECUCION.
89	200487	Mejoramiento del Acceso Peatonal entre las Manzanas B y C del A.H. 11 de Agosto, Distrito de Ventania, Provincia de Callao - Región Callao	E	GRC-GRI	Ventania	113,201.00	108,054.00	-	-	-	-	108,054.00	100.0	108,054.00	96.0	Otra terminada.
90	205600	Mejoramiento de Accesos Peatonales del pasaje Dos de Mayo, Distrito de Punta - Callao - Callao	E	GRC-GRI	LA PUNTA	390,822.00	14,000.00	-	-	-	-	3,963.00	28.5	361,014.00	92.5	Otra Concluida.
91	211408	Mejoramiento de los Accesos Peatonales en la Calle 2, Pasajes 5 y 6 del A.H. Vinas de Argemone y las Pasajes 7, 8 y 9 del A.H. Amp. Vinas de Argemone, Distrito de Ventania, Provincia de Callao - Región Callao	E	GRC-GRI	Ventania	254,898.00	14,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	SIN EJECUCION.
92	200802	Mejoramiento de Calles del A.A.H.H. Ampliación A - Ventania Alta, Distrito de Ventania, Provincia de Callao - Región Callao	E	GRC-GRI	Ventania	1,105,453.00	661,487.00	574,122.00	-	-	-	-	-	44,000.00	4.0	Expediente Terminado.
93	213330	Mejoramiento de las Calles del A.H. Las Colinas, Distrito de Ventania, Provincia de Callao, Región Callao	E	GRC-GRI	Ventania	984,317.00	10,140.00	-	-	-	-	10,139.00	100.0	36,418.00	3.1	Expediente terminado en proceso de liquidación.
94	207400	Mejoramiento de Calles de las Zonas 13.A y 6 del A.H. Hijos de Ventania, Distrito de Ventania, Provincia de Callao - Región Callao	E	GRC-GRI	Ventania	1,575,693.00	132,000.00	-	-	-	-	65,490.00	48.8	65,490.00	4.2	
95	211440	Mejoramiento de los Accesos Peatonales del A.H. Los Pinos de Ventania Alta, Distrito de Ventania, Provincia de Callao - Región Callao	E	GRC-GRI	Ventania	146,357.00	130,302.00	-	-	-	-	130,802.00	100.0	139,374.00	85.2	Obras Terminada
96	212133	Mejoramiento de Pistas y Veredas del Melicón Pardo en el Distrito de Punta - Callao - Callao	E	GRC-GRS	LA PUNTA	704,570.00	148,000.00	-	-	-	125,264.00	-	84.6	715,231.00	101.5	Obras Terminada
97	121907	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES 04, 06, 30, 30A, 50, 58, 71, 39, 41 Y PARQUEADEROS DE LAS MZ. 01, 1, 11, 14, 24, 04, 04 Y PARQUEADEROS DE LA MZ. 72 C Y 98 A - 01, 14 Y 30A CIUDAD DEL PESCADOR ZONA 1, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO	E	GRC-GRI	Belavista	1,420,807.00	1,017,139.00	-	-	-	-	1,017,539.00	100.0	1,410,165.00	99.9	Obras Terminada
98	160724	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. SAN JOSE DE LA URBANIZACIÓN SAN JOSE, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO	E	GRC-GRI	Belavista	1,736,880.00	10,800.00	-	-	-	-	10,800.00	100.0	1,690,517.00	96.0	Otra en Ejecución concluida, fase de Liquidación.
99	210706	Mejoramiento de Calles en la Urb. Los Pinos del Melicón, Distrito de Callao, Provincia de Callao, Región Callao	E	GRC-GRI	Callao	2,142,807.00	1,894,662.00	-	-	-	-	1,062,107.00	57.0	1,066,772.00	51.1	En Proceso de Concesión
100	210746	Mejoramiento de los Accesos Peatonales en las Esplanadas de las Jiramas de la Unión y General Varela del A.H. 12 de Octubre, Distrito de Ventania, Provincia de Callao - Región Callao	E	GRC-GRI	Ventania	134,115.00	100,000.00	-	-	-	-	-	8.0100	-	-	-
101	210200	MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA MONTECARLO, DISTRITO DE VENTANIA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	E	GRC-GRI	Ventania	975,752.00	3,000.00	-	-	-	-	2,825.00	87.5	2,825.00	0.3	
102	202020	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.A.H.H. SUSANA HIGUCHI, DISTRITO DE VENTANIA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	E	GRC-GRI	Ventania	1,518,903.00	3,000.00	-	-	-	-	2,825.00	87.5	2,825.00	0.2	
103	211751	Mejoramiento de las Calles del A.H. María Jesús Espinoza, Distrito de Ventania, Provincia de Callao, Región Callao	E	GRC-GRI	Ventania	11,598,920.00	100,000.00	-	-	-	-	50,000.00	50.0	50,000.00	0.4	
104	171200	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	E	GRC-GRI	Callao	3,741,344.49	2,356,664.00	-	-	-	-	24,873.00	74.1	2,772,840.00	74.1	
105	200800	Mejoramiento Urbano del Centro Histórico del Callao	E	GRC-GRI	Callao	2,075,497.48	24,874.00	-	-	-	-	24,873.00	100.0	2,772,840.00	107.7	Otra en proceso de liquidación.
106	140200	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Productiva de la Provincia Constitucional del Callao	E	GRC-GRI	Ventania	1,465,987.00	2,331,734.00	-	-	-	-	182,709.00	52.6	839,618.00	87.2	Obras se encuentra en ejecución.
107	140200	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Productiva de la Provincia Constitucional del Callao	E	GRC-GRI	Mulders (Isla)	983,008.00	300,100.00	-	-	-	-	182,709.00	52.6	839,618.00	87.2	Obras se encuentra en ejecución.
108	140200	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Productiva de la Provincia Constitucional del Callao	E	GRC-GRI	Mulders (Isla)	983,008.00	300,100.00	-	-	-	-	182,709.00	52.6	839,618.00	87.2	Obras se encuentra en ejecución.
109	140200	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Productiva de la Provincia Constitucional del Callao	E	GRC-GRI	Mulders (Isla)	983,008.00	300,100.00	-	-	-	-	182,709.00	52.6	839,618.00	87.2	Obras se encuentra en ejecución.
110	140200	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Productiva de la Provincia Constitucional del Callao	E	GRC-GRI	Mulders (Isla)	983,008.00	300,100.00	-	-	-	-	182,709.00	52.6	839,618.00	87.2	Obras se encuentra en ejecución.
111	140200	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Productiva de la Provincia Constitucional del Callao	E	GRC-GRI	Mulders (Isla)	983,008.00	300,100.00	-	-	-	-	182,709.00	52.6	839,618.00	87.2	Obras se encuentra en ejecución.
112	140200	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Productiva de la Provincia Constitucional del Callao	E	GRC-GRI	Mulders (Isla)	983,008.00	300,100.00	-	-	-	-	182,709.00	52.6	839,618.00	87.2	Obras se encuentra en ejecución.
113	140200	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Productiva de la Provincia Constitucional del Callao	E	GRC-GRI	Mulders (Isla)	983,008.00	300,100.00	-	-	-	-	182,709.00	52.6	839,618.00	87.2	Obras se encuentra en ejecución.
114	140200	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Productiva de la Provincia Constitucional del Callao	E	GRC-GRI	Mulders (Isla)	983,008.00	300,100.00	-	-	-	-	182,709.00	52.6	839,618.00	87.2	Obras se encuentra en ejecución.
115	140200	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Productiva de la Provincia Constitucional del Callao	E	GRC-GRI	Mulders (Isla)	983,008.00	300,100.00	-	-	-	-	182,709.00	52.6	839,618.00	87.2	Obras se encuentra en ejecución.
116	140200	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Productiva de la Provincia Constitucional del Callao	E	GRC-GRI	Mulders (Isla)	983,008.00	300,100.00	-	-	-	-	182,709.00	52.6	839,618.00	87.2	Obras se encuentra en ejecución.
117	140200	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Productiva de la Provincia Constitucional del Callao	E	GRC-GRI	Mulders (Isla)	983,008.00	300,100.00	-	-	-	-	182,709.00	52.6	839,618.00	87.2	Obras se encuentra en ejecución.
118	140200	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Productiva de la Provincia Constitucional del Callao	E	GRC-GRI	Mulders (Isla)	983,008.00	300,100.00	-	-	-	-	182,709.00	52.6	839,618.00	87.2	Obras se encuentra en ejecución.
119	140200	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Productiva de la Provincia Constitucional del Callao	E	GRC-GRI	Mulders (Isla)	983,008.00	300,100.00	-	-	-	-	182,709.00	52.6	839,618.00	87.2	Obras se encuentra en ejecución.
120	140200	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Productiva de la Provincia Constitucional del Callao	E	GRC-GRI	Mulders (Isla)	983,008.00	300,100.00	-	-	-	-	182,709.00	52.6	839,618.00	87.2	Obras se encuentra en ejecución.
121	140200	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Productiva de la Provincia Constitucional del Callao	E	GRC-GRI	Mulders (Isla)	983,008.00	300,100.00	-	-	-	-	182,709.00	52.6	839,618.00	87.2	Obras se encuentra en ejecución.
122	140200	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Productiva de la Provincia Constitucional del Callao	E	GRC-GRI	Mulders (Isla)	983,008.00	300,100.00	-	-	-	-	182,709.00	52.6	839,618.00	87.2	Obras se encuentra en ejecución.
123	140200	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Productiva de la Provincia Constitucional del Callao	E	GRC-GRI	Mulders (Isla)	983,008.00	300,100.00	-	-	-	-	182,709.00	52.6	839,618.00	87.2	Obras se encuentra en ejecución.
124	140200	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Productiva de la Provincia Constitucional del Callao	E	GRC-GRI	Mulders (Isla)	983,008.00	300,100.00	-	-	-	-	182,709.00	52.6	839,618.00	87.2	Obras se encuentra en ejecución.
125	140200	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Productiva de la Provincia Constitucional del Callao	E	GRC-GRI	Mulders (Isla)	983,008.00	300,100.00	-	-	-	-	182,709.00	52.6	839,618.00	87.2	Obras se encuentra en ejecución.
126	140200	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Productiva de la Provincia Constitucional del Callao	E	GRC-GRI	Mulders (Isla)	983,008.00	300,100.00	-	-	-	-	182,709.00	52.6	839,618.00	87.2	Obras se encuentra en ejecución.
127	140200	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Productiva de la Provincia Constitucional del Callao	E	GRC-GRI	Mulders (Isla)	983,008.00	300,100.00	-	-	-	-	182,709.00	52.6	839,618.00	87.2	Obras se encuentra en ejecución.
128	140200	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Productiva de la Provincia Constitucional del Callao	E	GRC-GRI	Mulders (Isla)	983,008.00	300,100.00	-	-	-	-	182,709.00	52.6	839,618.00	87.2	Obras se encuentra en ejecución.
129	140200	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Productiva de la Provincia Constitucional del Callao	E	GRC-GRI	Mulders (Isla)	983,008.00	300,100.00	-	-	-	-	182,709.00	52.6	839,618.00	87.2	Obras se encuentra en ejecución.
130	140200	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Productiva de la Provincia Constitucional del Callao	E	GRC-GRI	Mulders (Isla)	983,008.00	300,100.00	-	-	-	-	182,709.00	52.6	839,618.00	87.2	Obras se encuentra en ejecución.
131	140200	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Productiva de la Provincia Constitucional del Callao	E	GRC-GRI	Mulders (Isla)	983,008.00	300,100.00	-	-	-	-	182,709.00	52.6	839,618.00	87.2	Obras se encuentra en ejecución.
132	140200	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Productiva de la Provincia Constitucional del Callao	E	GRC-GRI	Mulders (Isla)	983,008.00	300,100.00	-	-	-	-	182,709.00	52.6	839,618.00	87.2	Obras se encuentra en ejecución.
133	140200	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Productiva de la Provincia Constitucional del Callao	E	GRC-GRI	Mulders (Isla)	983,008.00	300,100.00	-	-	-	-	182,709.00	52.6	839,618.00	87.2	Obras se encuentra en ejecución.
134	140200	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Productiva de la Provincia Constitucional del Callao	E	GRC-GRI	Mulders (Isla)	983,008.00	300,100.00	-	-	-	-	182,709.00	52.6	839,618.00	87.2	Obras se encuentra en ejecución.
135	140200	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Productiva de la Provincia Constitucional del Callao	E	GRC-GRI	Mulders (Isla)	983,008.00	300,100.00	-	-	-	-	182,709.00	52.6	839,618.00	87.2	Obras se encuentra en ejecución.
136	140200	Mejoramiento de las Capacidades Técnicas Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Productiva de la Provincia Constitucional del Callao	E	GRC-GRI	Mulders (Isla)	983,008.00	300,100.00	-	-	-	-	182,709.00	52.6	839,618.00	87.2	Obras se encuentra en ejecución.
137	1402															

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2013
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 30 DE JUNIO 2013
(EN MIL NÚMEROS)

INFORME AL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS MONEDAS SON EN DÓLARES
POR TANTO EL MONEDA DE FINANCIAMIENTO

Nº	C.A. S.M.P.	PROYECTO	UNIDAD DE EJECUCIÓN	LOCALIZACIÓN DEL DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PRESUPUESTO)	PRESUPUESTO INICIAL '11	PRESUPUESTO MODIFICADO '11	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR COMPROMISOS OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECORRIDOS	EFICACIA PRESUPUESTAL			RECURSOS DETERMINADOS 2013 '11	TOTAL EJECUTADO 2013 '11	AVANCE PRESUPUESTAL FIN. %	EXCLUSIÓN FISCAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	ESTADO DE SITUACIÓN Z
											RECIBIDOS	TRANSFERENCIAS	RECORRIDOS						
107	n.a.	Estudios de Prevención	CAFED	Callao	253,011.00	-	2,190,000.00	-	-	-	-	-	81,011.00	81,011.00	80.8	-	97.6	100.0	Otra Ejecutada
108	202856	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva I.E. "F. y A. Gloria" 43 - Ventanilla - Callao	CAFED	Ventanilla	307,185.00	97,011.00	255,610.00	-	-	-	-	-	255,610.00	255,610.00	100.0	-	83.2	-	ADS Nº 116-2012-CAFED
109	204374	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Ubicada en la I.E. 5069 Sillónco Ventanilla - Ventanilla - Callao	CAFED	Ventanilla	324,004.00	182,004.00	162,004.00	-	-	-	-	-	162,004.00	162,004.00	100.0	-	98.1	100.0	Otra ejecutada. Contrato ADS 021-2012
110	202865	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva I.E. "F. y A. Gloria" 31 - Ventanilla - Callao	CAFED	Ventanilla	256,995.00	250,995.00	244,995.00	-	-	-	-	-	244,995.00	244,995.00	97.6	-	97.7	-	En ejecución.
111	202872	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva I.E. 5039 Sur Ana de los Angeles - Callao - Callao	CAFED	Callao	304,755.00	297,755.00	297,755.00	-	-	-	-	-	297,755.00	297,755.00	98.0	-	98.0	100.0	Otra terminada. ADS Nº 115-2012-CAFED
112	204435	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5053 Victor A. Balduino - Ventanilla - Callao	CAFED	Ventanilla	315,804.00	279,911.00	279,911.00	-	-	-	-	-	279,911.00	279,911.00	100.0	-	98.7	-	ADS Nº 106-2012-CAFED
113	210485	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva y recreativa en la I.E. 5065 Ramon Pizarri - Callao - Callao	CAFED	Callao	355,221.00	143,221.00	143,221.00	-	-	-	-	-	143,221.00	143,221.00	100.0	-	96.6	-	ADS Nº 106-2012-CAFED
114	210221	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva y recreativa en la I.E. 5060 (E. Juan Llanes Rojas - Callao - Callao	CAFED	Callao	461,549.00	233,627.00	233,627.00	-	-	-	-	-	233,627.00	233,627.00	97.5	-	97.5	-	ADS Nº 110-2012-CAFED
115	191186	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5060 Hospital Morano de Cochacoma - Ventanilla - Callao	CAFED	Ventanilla	355,804.00	355,804.00	355,804.00	-	-	-	-	-	355,804.00	355,804.00	100.0	-	96.6	-	Otra ejecutada
116	209609	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5024, Santa Maria Sur - Callao - Callao	CAFED	Callao	715,116.00	6,000.00	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00	6,000.00	100.0	-	70.3	100.0	Otra ejecutada
117	206194	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5028 Jose Maria Arguedas - Callao - Callao	CAFED	Ventanilla	472,443.40	215,679.00	215,679.00	-	-	-	-	-	215,679.00	215,679.00	100.0	-	45.7	-	Otra concluida y liquidada con RGO Nº 590-2012-CAFED. El Equipamiento continuara en otro proceso.
118	211104	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5028 Jose Maria Arguedas - Callao - Callao	CAFED	Callao	9,075,207.00	892,652.00	892,652.00	-	-	-	-	-	892,652.00	892,652.00	98.2	-	60.7	-	Otra concluida y liquidada con RGO Nº 590-2012-CAFED. El Equipamiento continuara en otro proceso.
119	194004	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5028 Jose Maria Arguedas - Callao - Callao	CAFED	Callao	508,890.00	272,188.00	272,188.00	-	-	-	-	-	272,188.00	272,188.00	100.0	-	53.5	100.0	Otra ejecutada
120	204206	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5064 Carlos Pizarro - Callao - Callao	CAFED	Callao	75,000.00	75,000.00	75,000.00	-	-	-	-	-	75,000.00	75,000.00	100.0	-	-	-	Otra ejecutada
121	n.a.	Estudios de Prevención	GRC-VARIOS	Callao	-	-	75,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	111671	REDESIA Reconstrucción y Equipamiento del centro de Salud Cambres Alta - Dirección de Red de Salud Benita La Puente - Callao	GRC-GRI	Callao	5,050,808.00	1,603,704.00	1,603,704.00	1,314,301.00	-	-	-	-	1,314,301.00	1,314,301.00	92.0	-	26.0	-	-
123	17382	HOSPITAL DANIEL A. CARRION Remodelación de la Oficina de Gestión de la Calidad del Hospital Daniel A. Carrion.	GRC-HINDAC	Callao	146,000.00	2,601.00	2,601.00	-	-	-	-	-	2,601.00	2,601.00	100.0	-	83.9	100.0	OBRA CONCLUIDA.
124	140208	Adecuación y Ampliación del Centro de Alimentación Final de Residuos Sólidos del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion del Callao.	GRC-HINDAC	Callao	288,073.00	37,171.00	37,171.00	-	-	-	-	-	37,171.00	37,171.00	97.1	-	87.1	100.0	OBRA CONCLUIDA
125	144008	Mejora Resolutiva en Procedimientos Endoscópicos del Servicio de Neurología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion del Callao	GRC-HINDAC	Callao	390,895.00	2,938.00	2,938.00	-	-	-	-	-	2,938.00	2,938.00	99.2	-	99.2	100.0	Otra concluida en proceso de liquidación.
126	117074	Mejoramiento de las Pruebas Secundarias de Agua y Desague del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion del Callao	GRC-HINDAC	Callao	6,062,065.00	396,655.00	396,655.00	265,578.00	-	-	-	-	265,578.00	265,578.00	19.1	-	19.1	20.0	OBRA EN EJECUCION.
127	142206	Mejora de la Capacidad Resolutiva en Diagnóstico y Tratamiento Endoscópico del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion del Callao.	GRC-HINDAC	Callao	1,000,639.00	134,597.00	134,597.00	-	-	-	-	-	134,597.00	134,597.00	97.0	-	97.0	100.0	Otra concluida en proceso de liquidación.
128	194008	Asesoramiento del Servicio de Consulta Externa Perinatales del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion del Callao.	GRC-HINDAC	Callao	109,143.00	8,933.00	8,933.00	-	-	-	-	-	8,933.00	8,933.00	90.8	-	90.8	100.0	Otra concluida.
129	204745	HOSPITAL DANIEL A. CARRION Reconstrucción, Ampliación y Equipamiento del Servicio de Hospitalización y Procedimientos del Hospital San José	GRC-HRU	CALLAO	4,595,558.00	11,648.00	11,648.00	-	-	-	-	-	11,648.00	11,648.00	-	-	-	-	-
130	186919	ORDESI PUEBLO Creación de Centros de atención en A.A. I.HI. CANNDA, Provincia del Callao	GRC-GRINGMA	Callao	157,783.00	7,523.00	7,523.00	-	-	-	-	-	7,523.00	7,523.00	100.0	-	90.5	-	-
131	n.a.	Estudios de Prevención	GRC-VARIOS	Multiestatal	-	-	285,847,831.00	-	-	-	-	-	285,847,831.00	285,847,831.00	100.0	-	-	-	-
					TOTAL														



PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2013 PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO AL 30 DE JUNIO 2013 (EN NUEVOS SOLES)																	
N°	Cód. S.M.P.	PROYECTO	Estado	UNIDAD EJECUCIONA	LOCALIZACIÓN	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSIÓN)	PREMIER LISTO		EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO O %	AVANCE FÍSICO %	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	
							PRESUPUESTO INICIAL 1/	PREMIER LISTO MODIFICADO 1/	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALCULADOS	RECURSOS POR OPERACIONES ESPECIALES DE CREDITO	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR TRANSFERENCIAS					RECURSOS DETERMINADOS
<p>NOTAS: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS</p> <p>2/ El avance físico se calcula considerando el avance de las obras de inversión y el avance de las obras de mantenimiento.</p> <p>3/ El avance físico se calcula considerando el avance de las obras de inversión y el avance de las obras de mantenimiento.</p> <p>4/ Financiado con cargo al Presupuesto Regional D.L. 080</p> <p>5) Colaborado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento</p> <p>6) Obra financiada con cargo a Inversión a la Renta</p> <p>7) Considerada en el D.L. 084-2011</p> <p>8) Considerada en el D.L. 088-2011</p> <p>9) Estado del p.p. Solo visible (V), ET en elaboración (ET. abs), ET aprobado (ET. apr), En proceso de convocatoria (En Conv), Contrato firmado (Contr), En ejecución (En eje), obra concluida (Term).</p>																	

