

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2013
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2013
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNP	*	PROYECTO	Pto. Part.	Estado (*)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES						EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACION 2/		
									PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2013 1/					AVANCE FIN. %	
			EDUCACION					114,102,089.00	47,212,517.00	33,545,463.00	6,401,230.00	-	-	-	5,653,862.00	12,055,092.00		46,433,911.25				
1.		001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			GRC-VARIOS	Multidistrital			226,000.00												
2.	20942	026587	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 130 AA.HH. Las Lomas - Ventanilla	2007	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	1,136,506.00	-	7,693.00	-				7,693.00	7,693.00	100.0	1,202,840.17	105.8	100.0	Obra concluida y liquidada, RGR N° 195-2010 GRC/GRI.	
3.	23235	026579	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 5125 AA.HH. Las Casuarinas - Ventanilla - Callao			GRC-GRI	Ventanilla	6,114,896.00		784,857.00					510,432.00	510,432.00	65.0	5,785,394.00	94.6	82.0	EN PROCESO DE ARBITRAJE.	
4.	22490	026563	Sustitución y Ampliación de la Institución Educativa N° 5136-Fernando Belaunde Terry, AA. HH. Daniel A. Carrón - Callao			GRC-GRI	Callao	2,318,360.00		530.00					529.00	529.00	99.8	2,244,673.00	96.8	100.0	Obra concluida y terminada, RGR N° 506-2010-GRC/GRI.	
5.	22251	026590	Sustitución y Mejoramiento de la Institución Educativa N° 5116 Anexo AA. HH. Balneario, Pachacutec - Ventanilla - Callao	2007	En ejec.	GRC-GRI	Ventanilla	1,531,212.00	-	75,470.00					72,613.00	72,613.00	96.2	1,420,552.00	92.8	100.0	Obra Terminada.TRANSFERIDA A UGEL - VENTANILLA (30 SETIEMBRE 2013)	
6.	10448	018520	Construcción de la I.E.I. N° 127 - Defensores de la Patria - Ventanilla - Callao			GRC-GRI	Ventanilla	702,622.00		50,010.00					50,009.00	50,009.00	100.0	725,090.08	103.2			
7.	24196	026583	Construcción de la Institución Educativa N° 5135 AA.HH. Villa Escudero - Ventanilla - Callao			GRC-GRI	Ventanilla	3,270,919.00										#DIV/0!	2,621,230.00	80.1	100.0	Obra Concluida, saldo de Liquidación.
8.	155802	146927	Sustitución y Equipamiento de la I.E.I. 62 Pasitos de Jesus - Callao - Callao	2007		GRC-GRI	Callao	3,167,994.00	2,684,970.00	3,196,867.00	1,622,828.00				228,680.00	1,851,508.00	57.9	1,929,068.00	60.9	35.0	EN EJECUCION, SIN INFORME.	
9.	204000	153334	Ampliación del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. N° 141, en el AA.HH. Virgen de Guadalupe, Distrito Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao-Región Callao.			GRC-GRI	Ventanilla	1,666,816.00	1,219,618.00	1,658,820.00	1,219,618.00				373,038.00	1,592,656.00	96.0	1,592,656.00	95.6	99.0	Obra Terminada.	
10.	24748	026997	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5122 Anexo El Balneario - Pachacutec	2007	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	2,491,173.00		73,915.00					69,398.00	69,398.00	93.9	2,707,931.00	108.7	100.0	Obra concluida en proceso de recepción.	
11.	119001	115777	Sustitución y Mejoramiento de la Institución Educativa N° 5128 Sagrado Corazón de María - Pachacutec - Ventanilla - Callao	2007	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	8,362,945.00	-	5,012.00					5,011.00	5,011.00	100.0	9,457,618.00	113.1	100.0	Obra concluida, en proceso de recepción de obra.	
12.	166870	166870	Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.EI N° 82 Pastorcitos de Oquendo - A.H. Oquendo - Callao - Callao			GRC-GRI	Callao	1,426,103.00		28,800.00					28,800.00	28,800.00	100.0	28,800.00	2.0			
13.	204418	153331	Mejoramiento del servicio de Educación Inicial de la I.E.I. N° 099 Corazón de María - Anexo, en el AA.HH. Hijos de Villa Los Reyes, Distrito Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao - Región Callao.			GRC-GRI	Ventanilla	3,265,371.00	3,777,810.00	3,513,872.00					3,509,585.00	3,509,585.00	99.9	3,509,585.00	107.5	74.2	Obra en Ejecución.	
14.	23330	026594	Rehabilitación y Mejoramiento de la Institución Educativa Inicial N° 074-Los Proceres - Ventanilla - Callao			GRC-GRI	Ventanilla	558,026.00										#DIV/0!	569,121.00	102.0	100.0	Obra concluida y liquidada, RGR N° 189-2010 GRC/GRI.
15.	24902	026591	Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial en la I.E.I. N° 138 AA.HH. San Carlos, Pachacutec-Ventanilla, Callao-Antes I.E.I. 129 Anexo San Carlos.			GRC-GRI	Ventanilla	1,197,686.00		119,681.00					119,680.00	119,680.00	100.0	1,234,078.00	103.0	100.0	Obra Ejecutada y Culminada con la Liquidación y Transferencia de la Obra. PIP con Informe de Cierre.	
16.	203892	153333	Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. N° 144, en el AA.HH. José Olaya, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Región Callao.			GRC-GRI	Ventanilla	1,789,645.00	1,221,159.00									#DIV/0!	-	-	-	SIN EJECUCION.
17.	180344	150147	Instalación del Servicio Educativo del Instituto Superior Tecnológico Público del Callao, Distrito de Bellavista, Región Callao	2007	En Ejec.	GRC-GRI	Bellavista	43,139,903.00	28,965,782.00	23,376,981.00	3,558,784.00				262,990.00	3,821,774.00	16.3	4,473,874.00	10.4	-	-	Expediente Técnico concluido, falta Equipamiento, sin informe.
18.	250023	167026	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial N° 146 - AA. HH. Keiko Sofia, Ventanilla - Callao			GRC-GRI	Ventanilla	2,540,492.00		40,000.00					39,711.00	39,711.00	99.3	39,711.00	1.6	-	-	Elaboración de Expediente Técnico
19.	22930	027537	Construcción de la Institución Educativa Secundaria N° 5117 JORGE PORTOCARRERO - Pachacutec - Ventanilla - Callao			GRC-GRI	Ventanilla	5,628,824.00		10,904.00					10,904.00	10,904.00	100.0	6,488,092.00	115.3	100.0	Obra concluida, Convenio de Cooperación Ley N° 29230 "Obra por Impuestos" Volcan Cia. Minera SAA.	
20.	182196	146240	Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la I.E. N° 2093 Santa Rosa del A.H. Santa Rosa Cerro La Regla - Callao - Callao	2011	Elab. ET	GRC-GRI	Callao	4,083,954.00	2,017,963.00	119,058.00					119,057.00	119,057.00	100.0	138,852.00	3.4	-	-	En elaboración de Expediente Técnico.
21.	211623	159299	Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E.I. Anexo Cristo Rey AA.HH. Villa Emilia - Ventanilla - Callao			GRC-GRI	Ventanilla	1,495,632.00		25,000.00					24,660.00	24,660.00	98.6	24,660.00	1.6			
22.	204106	153330	Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. N° 144, en el AA. HH. El Golfo, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao			GRC-GRI	Ventanilla	2,641,973.00	2,532,820.00	54,577.00					54,576.00	54,576.00	100.0	54,576.00	2.1	-	-	En elaboración de estudio, 2° Informe.
23.	116745	149746	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento de la Infraestructura en la I.E. N° 4015 Augusto Salazar Bondy - Carmen de La Legua Callao			GRC-GRI	C. La Legua	5,744,691.00	2,681,310.00	3,105.00					3,104.00	3,104.00	100.0	22,118.00	0.4	-	-	En elaboración de estudio.
24.	225924	161945	Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria de la IE 5130-4 Chavnillo en el AA.HH. Chavnillo, Distrito de Ventanilla, Callao			GRC-GRI	Ventanilla	3,992,406.00		32,408.00					32,408.00	32,408.00	100.0	32,408.00	0.8			
25.	250011	167142	Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.I. N° 126- AA.HH. Los Licenciados Etapa I, Ventanilla - Callao - Callao			GRC-GRI	Ventanilla	2,255,427.00		32,750.00					32,746.00	32,746.00	100.0	32,746.00	1.5			
26.	204572	155193	Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.I. N° 137 Federico Villarreal Villas de Oquendo I Etapa - Callao - Callao			GRC-GRI	Callao	2,247,876.00	2,111,085.00									#DIV/0!	-	-	-	
27.	205227	155758	Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.I. N° 092 Los Niños de Santa Rosa - A.H. José Boterín - Provincia del Callao-Región Callao.			GRC-GRI	Callao	1,330,637.00		109,153.00					98,238.00	98,238.00	90.0	98,238.00	7.4			SIN INFORME
			CULTURA Y DEPORTE					18,729,866.00	-	5,136,025.00	-	-	-	-	3,792,354.00	3,792,354.00		10,905,099.39				

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2013
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2013
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNP	*	PROYECTO	Pto. Part.	Estado (*)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES							EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACION 2/	
									PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2013 1/	AVANCE FIN. %					
28.	172947	132601	Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento Deportivo y Servicios de la Villa Deportiva Regional del Complejo Deportivo Yahuar Huaca - Callao			GRC-GRI	Bellavista	5,100,291.00		241,373.00						241,372.00	241,372.00	100.0	4,854,789.00	95.2		SIN INFORME
29.	194926	149517	Instalación de Área Deportiva en el Lote 01 Mz. M2 - Sector A2 del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao		Term.	GRC-GRI	Ventanilla	312,835.00	-	778,501.00						178,500.00	178,500.00	22.9	339,000.00	108.4	100.0	Obra terminada.
30.	194924	149195	Instalación de Área Deportiva en el Parque 11 del Sector F Barrio XIII Grupo Residencial 2 - A.H. San Carlos - del P.E.C.P. Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao			GRC-GRDE	Ventanilla	236,422.00		3,000.00						3,000.00	3,000.00	100.0	236,421.72	100.0	100.0	Obra terminada.
31.	189085	147375	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE GRASS ARTIFICIAL EN LA LOSA DEPORTIVA, UBICADA EN EL LOTE PO 1 DEL AA.HH. SAN PABLO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.			GRC-GRDE	Ventanilla	193,330.00		42,352.00						42,352.00	42,352.00	100.0	192,516.00	99.6	100.0	Obra terminada.
32.	186908	148050	Mejoramiento de la Losa Deportiva del Parque Tradiciones de Chevez (Ex Parque Nro 2) Urb. Albino Herrera I Etapa - Callao-Callao.			GRC-GRI	Callao	245,000.00		43,463.00						43,463.00	43,463.00	100.0	234,398.00	95.7	100.0	Obra concluida.
33.	201810	150422	Mejoramiento de la Identidad Cultural Regional de la Población Estudiantil de la Provincia Constitucional del Callao.			GRC-GRDE	Callao	537,458.00								-	#DIV/0!		472,354.40	87.9		
34.	203668	151466	Instalación de un Campo Deportivo en el A.H. Tiwinza Distrito Callao - Callao.		Term.	GRC-GRI	Callao	371,329.00		215,344.00						215,344.00	215,344.00	100.0	369,744.00	99.6	100.0	Obra terminada.
35.	194923	149199	Instalación de Área Deportiva en el Lote 25 Mz.H - Sector E2 del Proy. Piloto Nuevo Pachacutec, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao			GRC-GRDE	Ventanilla	264,839.00		4,793.00						4,792.00	4,792.00	100.0	269,630.74	101.8	100.0	Obra terminada.
36.	193791	152074	Mejoramiento de la Losa Deportiva del Parque N° 3 de la Urb. Santa Cruz - Callao - Callao			GRC-GRI	Callao	248,543.00		245,090.00						241,590.00	241,590.00	98.6	241,590.00	97.2	99.8	Obra Concluida y en Proceso de Liquidación.
37.	189080	146902	Mejoramiento e Implementación de Grass Artificial en la Losa Deportiva ubicada en la Mz. A Lote 03 del AA.HH. Heroes del Cenepa, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.			GRC-GRDE	Ventanilla	193,477.00		179,978.00						178,385.00	178,385.00	99.1	178,385.00	92.2	97.8	Obra Concluida y en Proceso de Liquidación.
38.	189084	146903	Mejoramiento e Implementación de Grass Artificial en la Losa Deportiva Ubicada en la Mz F Lote 15 del AA.HH. El Golfo, Distrito de Ventanilla, provincia del Callao, Región Callao			GRC-GRI	Ventanilla	267,811.00		240,364.00						240,363.00	240,363.00	100.0	250,863.00	93.7		Transferida a la Municipalidad de Ventanilla (23/09/2013).
39.	189091	147376	Mejoramiento e implementación de Grass Artificial en la Losa Deportiva Ubicada en la Mz M Lote 01 del AA.HH. Monte Sion, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao			GRC-GRI	Ventanilla	257,884.00		2,012.00						2,012.00	2,012.00	100.0	2,012.00	0.8		
40.	206456	154526	Mejoramiento del Área Deportiva La Bandera de la Urbanización Ex Zona Comercial de Ventanilla Distrito de Ventanilla - Provincia de Callao - Región Callao.			GRC-GRI	Ventanilla	280,008.00		275,624.00						271,116.00	271,116.00	98.4	271,116.00	96.8	100.0	Obra Terminada.
41.	205565	152322	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE GRASS SINTETICO EN EL PARQUE 11 SECTOR D BARRIO IX GRUPO RESIDENCIAL 3 DEL A.H. INCA WASI DEL P.E.C.P. - DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - REGION CALLAO			GRC-GRI	Callao	324,015.00		29,338.00						29,337.00	29,337.00	100.0	29,337.00	9.1		
42.	204739	152323	MEJORAMIENTO DEL AREA DEPORTIVA EN EL PARQUE 5, DEL SECTOR F, BARRIO XII, GRUPO RESIDENCIAL 4, A.H. SANTA ROSA DE LIMA COVIPOL DEL P.E.C.P., DISTRITO DE VENTANILLA, - PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO.			GRC-GRI	Ventanilla	277,836.00		142,281.00						142,281.00	142,281.00	100.0	142,281.00	51.2	100.0	Obra Concluida y en Proceso de Liquidación.
43.	202108	152324	Mejoramiento de la Losa Deportiva ubicada en el Parque N° 1 de la Urb. Albino Herrera II Etapa - Distrito Callao - Callao			GRC-GRI	Callao	244,832.00	-	3,500.00						3,500.00	3,500.00	100.0	243,680.00	99.5	100.0	Obra terminada.
44.	206824	155430	Mejoramiento del Área Deportiva en el Parque 2 del Programa de Vivienda Techo Propio IV Etapa, El Mirador - Nuevo Pachacutec Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao.			GRC-GRI	Ventanilla	308,196.00		147,226.00						147,225.00	147,225.00	100.0	302,073.00	98.0	100.0	Obra terminada.
45.	213042	156139	INSTALACION DE AREA DEPORTIVA EN EL LOTE 1 MZ. H1 DEL SECTOR C-2 DEL PROYEC. PILOTO NUEVO PACHACUTEC-DISTRITO VENTANILLA-PROVINCIA DEL CALLAO-REGION CALLAO			GRC-GRI	Ventanilla	494,857.00		478,487.00						472,945.00	472,945.00	98.8	472,945.00	95.6	100.0	Obra Concluida y en Proceso de Liquidación.
46.	216403	156239	Instalación de área Deportiva ubicada en el Parque Virgen de Guadalupe del A.H. Virgen de Guadalupe Proyecto Nuevo Pachacutec- Ventanilla- Provincia Callao - Región Callao			GRC-GRI	Ventanilla	442,600.00		-						-	#DIV/0!		-	-		
47.	218660	158679	Mejoramiento del Área Deportiva en el Parque Calle 20 - Ciudad Satélite - Distrito de Ventanilla - Provincia del Callao - Región Callao			GRC-GRI	Ventanilla	456,468.00		-						-	#DIV/0!		-	-		
48.	212859	155757	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en el Parque 8 del grupo Residencial 1 Sector G Barrio XIV, A.H. Los Pinos, P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao- Región Callao.		Term.	CAFED	Ventanilla	471,582.00		237,204.00						237,204.00	237,204.00	100.0	471,582.00	100.0	100.0	OBRA RECEPCIONADA
49.	190920	150882	Mejoramiento de las Losas Deportivas del Parque Aeropuerto, Provincia del Callao - Callao			GRC-GRI	Callao	243,263.00		1,275.00						1,275.00	1,275.00	100.0	234,083.53	96.2	100.0	Obra Concluida y en Proceso de Liquidación.

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2013
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2013
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNP	*	PROYECTO	Pto. Part.	Estado (*)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES							EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACION 2/	
									PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2013 1/	AVANCE FIN. %					
50.	256011	176997	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Ventanilla Sur - Distrito de Ventanilla - Callao			GRC-GRI	Ventanilla	4,337,523.00		1,233,842.00						511,299.00	511,299.00	41.4	511,299.00	11.8		
51.	258480	177786	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Ventanilla Centro - Distrito de Ventanilla - Callao.			GRC-GRI	Ventanilla	2,228,061.00		180,000.00						174,023.00	174,023.00	96.7	174,023.00	7.8		
52.	258605	177785	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DE ATLETISMO EN EL ESTADIO MIGUEL GRAU DEL CALLAO - REGION CALLAO			GRC-GRECyD	Callao	391,406.00		410,978.00						410,978.00	410,978.00	100.0	410,978.00	105.0	ADS Contrato 004-2013. Otorgado a OPROLER, OBRAS Y PROYECTOS S.L.U.	
			SALUD					68,085,446.95	26,294,434.00	22,992,318.00	12,097,651.00	-	-	-	3,718,045.00	15,815,696.00	15,815,696.00	-	30,806,714.00	-	-	
53.	151449	135027	Mejoramiento del Sistema de Atención Prehospitalaria de la Región Callao - Diresa Callao			DIRESA	Callao	1,189,893.00	1,185,894.00	1,180,000.00	1,179,999.00					1,179,999.00	1,179,999.00	100.0	1,179,999.00	99.2	99.0	Adquisición de Camionetas.
54.	117974	092521	Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desagüe del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion del Callao			GRC-HNDAC	Callao	6,062,366.00								-	#DIV/0!	4,994,511.00	82.4	20.0	OBRA EN EJECUCION, SIN INFORME.	
55.	14572 125834	027692 2112430	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Manuel Bonilla, Distrito del Callao, Provincia Constitucional del Callao (Anterior S/ 1,991,857.00)			GRC-GRI	Callao	4,146,713.00	900,000.00							-	#DIV/0!	77,750.00	1.9	-	Para compra de Terreno.	
56.	209681	160869	Creación de una Central Reguladora del Sistema Regional de Ambulancias del Callao			DIRESA	Callao	746,611.00	746,611.00							-	#DIV/0!	-	-	-	SIN EJECUCION.	
57.	143140	112478	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Jose Olaya - Callao			GRC-GRI	Callao	4,033,788.00	4,033,788.00	4,065,451.00	2,435,403.00					159,651.00	2,595,054.00	63.8	2,675,182.00	66.3	13.5	OBRA EN EJECUCION.
58.	143157	113110	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Sesquicentenario - Callao			GRC-GRI	Callao	4,807,967.44		4,032,909.00	3,386,358.00					82,620.00	3,468,978.00	86.0	4,434,615.00	92.2	27.0	OBRA EN EJECUCION.
59.	63845	112319	Implementación de un Electromiografo para los Procedimientos Medicos de Neurologia del Hospital San Jose del Callao			GRC-GRI	C. La Legua	105,300.00	106,488.00							-	#DIV/0!	-	-	-	SIN EJECUCION.	
60.	207900	153504	Mejoramiento de la Salubridad Pública en la Zona Urbana del Centro Poblado Nuestra Señora de las Mercedes MI PERU, del distrito de Ventanilla, Provincia y Región Callao			GRC-GRI	Ventanilla	906,560.00		421,595.00						421,594.00	421,594.00	100.0	421,594.00	46.5		
61.	261291	183316	Mejoramiento de la Prestación del Servicio de Salud en el Centro de Salud Bahía Blanca - Ventanilla - Callao			GRC-GRI	Ventanilla	8,568,837.00		5,173,629.00						60,456.00	60,456.00	1.2	60,456.00	0.7		
62.	111571	091444	Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Gambetta Alta-Dirección de Red de Salud Bonilla La Punta - Callao			GRC-GRI	LA PUNTA	5,050,608.00		121,459.00	121,459.00					121,459.00	121,459.00	100.0	3,318,484.00	65.7	100.0	Obra concluida. No incluye Mobiliario y Equipamiento, en otro proceso.
63.	85435	112393	Fortalecimiento de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Control y Prevención de la Tuberculosis en el Hospital San José del Callao			GRC-GRI	C. La Legua	1,170,677.00	1,170,677.00							-	#DIV/0!	-	-	-	SIN EJECUCION.	
64.	213667	163494	Ampliación de los Servicios Especializados de Salud de Atención Médica Itinerante en la Provincia Constitucional del Callao, Región Callao			DIRESA	Callao	2,545,652.00		2,510,365.00						2,510,365.00	2,510,365.00	100.0	2,510,365.00	98.6		Sin informe.
65.	90551	086813	Mejoramiento del Servicio de Cirugía Vascular Neuroquirúrgica del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion del Callao			GRC-HNDAC	Callao	1,552,001.00								-	#DIV/0!	1,015,258.00	65.4	-	En ejecución por ítem. Sin informe.	
66.	90481	112786	Implementación de Equipamiento Médico para los Servicios de Cardiología, Densitometría y Urología del Hospital San José - Callao			GRC-GRI	C. La Legua	1,891,838.00	1,891,838.00							-	#DIV/0!	-	-	-	SIN EJECUCION.	
67.	144223	134686	Equipamiento del Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion del Callao			GRC-GRI	Bellavista	4,211,454.00	4,232,302.00							-	#DIV/0!	-	-	-	SIN EJECUCION.	
68.	212390	160870	Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Salud del Centro materno Infantil Pachacutec PERU-COREA, Ventanilla - Callao - Callao			DIRESA	Ventanilla	8,194,326.00	7,706,680.00							-	#DIV/0!	-	-	-	SIN EJECUCION.	
69.	111276	109094	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Base Marquez de la Micro Red Marquez de la Red Ventanilla - Disa I - Región Callao			DIRESA	Ventanilla	5,729,559.00		493,875.00						483,359.00	483,359.00	97.9	3,843,682.00	67.1	79.0	Obra Terminada
70.	205622	154813	Mejoramiento de la Prestación del Servicio de Salud en el Centro de Salud Ciudad Pachacutec - Ventanilla - Callao	2008	En ejec.	GRC-GRI	Ventanilla	7,171,296.51	4,320,156.00	4,993,035.00	4,974,432.00					4,974,432.00	4,974,432.00	99.6	6,274,818.00	87.5	-	Aprobación de Exp. Técnico en Dic. 2012. Inicio de Obra en Enero 2013.
			TRANSPORTE					1,004,493,332.52	94,324,504.00	287,697,934.00	175,861,674.00	-	-	77,494,687.00	23,265,715.76	276,622,076.76	276,622,076.76	-	673,059,633.34	-	-	
71.	48520	055893	Construcción de la Via Costa Verde - Costanera Tramo - Callao			GRC-GRI	Callao	284,221,686.00	30,095,842.00	8,009,025.00	7,992,024.00					7,992,024.00	7,992,024.00	99.8	7,992,024.00	2.8		EN ELABORACION DE ESTUDIO.
72.	22366	025904	Pavimentación de Pistas y Veredas para la Asociación de Propietarios de la Urbanización Las Fresas - Provincia de Callao, Callao	Transf.	Term.	GRC-GRI	Callao	4,266,844.85		1,746.00					1,745.37	1,745.37	100.0	4,264,449.37	99.9	100.0	Obra concluida y liquidada.	
73.	20860	023212	Construcción de Pistas y Veredas en el Asentamiento Humano Villa Los Reyes, Ventanilla.			GRC-GRI	Ventanilla	3,840,600.00		786,803.00					773,054.00	773,054.00	98.3	4,563,668.00	118.8	100.0	Obra concluida y recepcionada.	
74.	202664	150795	Pistas y Veredas en la Asociación de Vivienda Las Colinas, Provincia de Callao - Callao			GRC-GRI	Callao	3,644,904.00	1,400,000.00	3,644,905.00					3,641,729.00	3,641,729.00	99.9	3,641,729.00	99.9	100.0	Obra terminada.	

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2013
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2013
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNP	*	PROYECTO	Pto. Part.	Estado (*)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES							EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACION 2/		
									PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2013 1/	AVANCE FIN. %						
75.		48115	055912	Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta	2009	En ejec.	GRC-GRI	Multidistrital	562,289,870.44	57,405,631.00	234,373,413.00	147,665,900.00				77,365,410.00	77,970.00	225,109,280.00	96.0	568,533,261.00	101.1	48.1	Obra en ejecución.
76.	(b)	83151	089796	Construcción de Pistas y Veredas en el A.H. Hijos de Villa Los Reyes - Ventanilla	2007	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	3,319,075.00		306,501.00						306,500.00	306,500.00	100.0	3,918,228.00	118.1	100.0	Transferida a la Municipalidad de Ventanilla (23/09/2013).
77.		126186	103452	Mejoramiento de Pistas y Veredas de las calles 2.6.7.26.26A.26B.27.30A.46.47.47D.48B.49.50.Lizardo Montero y ParqueadoresC27.C31A.C28A.C41.C47.C50 Ciudad del Pescador Zona 2, Distrito de Bellavista- Callao- Callao.			GRC-GRI	Bellavista	1,871,008.00	-	466,742.00					466,742.00	466,742.00	100.0	1,940,804.99	103.7	100.0	Transferida a la Municipalidad de Bellavista (23/09/2013). S/. 1,940,804.83	
78.		128067	111946	Mejoramiento de la Av. Miguel Grau - Santa Colonia - Callao	2007		GRC-GRI	Callao	3,150,937.00	2,600,000.00									#DIV/0!	-	-	-	SIN EJECUCION.
79.		143970	121042	Construcción de Pistas y Veredas Complementarias en el AA.HH. Tiwinza - Cercado del Callao, Provincia del Callao - Callao		Tranf.	GRC-GRI	Callao	3,280,530.00	-	39,335.00					39,334.00	39,334.00	100.0	3,319,833.00	101.2	100.0	Obra concluida y liquidada.	
80.	(d)	147344	135112	Construcción de Pistas y Veredas en el A.H. San Pedro, Distrito de Ventanilla, Callao - Callao	2007	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	4,612,424.00	-	1,996,739.00				1,977,303.00	1,977,303.00	99.0	4,832,099.00	104.8	100.0	Obra Terminada.		
81.		17684	133623	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector V - Callao			GRC-GRI	Callao	8,208,010.00		68,755.00				68,754.00	68,754.00	100.0	8,274,421.97	100.8	100.0	Obra Concluida y Terminada. Proyecto Cerrado con Informe de Cierre.		
82.	(d)	148201	135159	Construcción de Pistas y Veredas en el A.H. Villa Los Reyes Sector Nueva Generación, Distrito de Ventanilla, Callao - Callao	2007	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	4,466,841.00		647,137.00				646,988.00	646,988.00	100.0	5,093,450.00	114.0	100.0	Obra Terminada.		
83.		183914	145269	Remodelación de las Veredas de la Av. Bolognesi, Distrito de la Punta - Callao - Callao.			GRC-GRI	LA PUNTA	1,985,820.00		164,951.00				164,951.00	164,951.00	100.0	1,861,132.40	93.7	99.7	Obra Terminada.		
84.		187048	146611	Creación de Escaleras en la Calle A y el Jr. Cesar Vallejo en el A.H. La Paz, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao		Term.	GRC-GRI	Ventanilla	193,314.00	-	11,579.00				11,579.00	11,579.00	100.0	191,393.00	99.0	100.0	Obra concluida y liquidada.		
85.		189089	146962	Creación de Escaleras en los Pasajes 3.5 y 6 del p.J. San Jose, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.			GRC-GRDE	Ventanilla	181,621.00		168,122.00				157,705.00	157,705.00	93.8	171,205.00	94.3	100.0	Obra terminada.		
86.		189279	147080	Mejoramiento de Calles de la Asociación de Vivienda Residencial Los Olivos - Urb. Los Lirios, Distrito del Callao, Provincia del Callao, Callao	2007	Term.	GRC-GRI	Callao	1,346,116.00	-	314,023.00				314,022.00	314,022.00	100.0	1,341,248.00	99.6	100.0	Transferida a la Municipalidad del Callao (23/09/2013) S/. 1,355,231.14.		
87.	(d)	189896	147829	Mejoramiento de Calles en el A.H. Francisco Bolognesi, Distrito del Callao, Provincia del Callao, Callao	2007	Term.	GRC-GRI	Callao	3,590,809.00	-	858,458.00				854,257.00	854,257.00	99.5	3,522,801.00	98.1	100.0	Obra concluida, en proceso de liquidación.		
88.		189093	147081	Creación de Escaleras en los Psjs. S/N, entre las Mzs. Z1-Y2 Y X2-Y3 del A.H. Keiko Sofía Fujimori - I Etapa, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.			GRC-GRDE	Ventanilla	172,874.00		2,073.00				2,072.00	2,072.00	100.0	174,946.00	101.2	100.0	Obra recepcionada en proceso de liquidación		
89.		189899	147828	Mejoramiento de calles en el A.H. Santa Beatriz - Distrito del Callao, Provincia del Callao - Callao.			GRC-GRI	Callao	4,830,402.00		150,292.00				112,129.00	112,129.00	74.6	4,889,056.00	101.2	100.0	Obra recepcionada en proceso de liquidación		
90.		189088	147117	Creación de Escaleras en la Calle 4 y prof. Calle 1 del AA.HH. Ampliación Corazon de Jesus, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.			GRC-GRDE	Ventanilla	206,233.00		4,242.00				4,240.00	4,240.00	100.0	210,473.00	102.1	100.0	Obra recepcionada, contratista debe presentar su liquidación.		
91.		189081	147118	Creación de Escaleras en el Psj. S/N, frente a las Mzs. IIB y IIC del AA.HH. Asoc. De Pobladores de Ventanilla Alta - Sector Atalaya, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao			GRC-GRDE	Ventanilla	191,761.00		1,070.00				1,070.00	1,070.00	100.0	1,070.00	0.6				
92.		189090	147200	Creación de Escaleras en la Calle Francisco Bolognesi y Calle 21 del Sector Parcela C - Las Brisas - del P.E.C.P., Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao			GRC-GRDE	Ventanilla	189,641.00		1,600.00				1,585.00	1,585.00	99.1	177,725.76	93.7	100.0	Obra Terminada.		
93.		189902	147832	Mejoramiento de Calles de las Urbanizaciones Alameda Portuaria I Etapa y Programa de Vivienda Aeroresidencial Faucett, Distrito del Callao, Provincia del Callao, Callao	2007	Term.	GRC-GRI	Callao	1,325,705.00	-	347,964.00				347,963.00	347,963.00	100.0	1,268,191.00	95.7	100.0	Obra recepcionada en proceso de liquidación		
94.		194921	149196	Mejoramiento de Accesos Peatonales en la Calle S/N y Pasaje 1 en el A.H. Sagrado Corazón de Jesús I, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región del Callao	2007	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	181,597.00	-	1,874.00				1,873.00	1,873.00	99.9	183,470.00	101.0	100.0	Obra concluida en proceso de recepción.		
95.		194917	149197	Mejoramiento de Accesos Peatonales en los Pasajes 1, 1B y 1C del A.H. Cesar Vallejo, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región del Callao	2007	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	187,616.00	-	1,760.00				1,759.00	1,759.00	99.9	172,818.00	92.1	100.0	Obra concluida en proceso de recepción.		
96.		189898	148048	Mejoramiento de Calles en el A.H. Daniel Alcides Carrión, Distrito del Callao, Provincia del Callao- Callao			GRC-GRI	Callao	1,735,077.00		16,972.00				16,972.00	16,972.00	100.0	1,712,337.29	98.7	100.0	Transferida a la Municipalidad del Callao (23/09/2013).		
97.		194888	149198	Mejoramiento de Accesos Peatonales en los Pasajes 1, 2 y 3 y Calle 2 en el A.H. 8 de Agosto, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región del Callao	2007	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	174,730.00	-	1,800.00				1,799.00	1,799.00	99.9	176,529.00	101.0	100.0	Obra concluida y liquidada.		
98.		200779	150146	Mejoramiento de Calles del AA.HH. Jose Carlos Mariategui-Ventanilla Alta, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao-Región Callao			GRC-GRI	Ventanilla	971,335.00		41,800.00				41,800.00	41,800.00	100.0	41,800.00	4.3				
99.	(b)	28398	041946	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. 12 de Octubre - Distrito de Ventanilla, Callao	2007	Term.	GRC-GRI	Ventanilla	2,470,785.23		474,118.00				474,118.00	474,118.00	100.0	2,915,875.00	118.0	100.0	Obra concluida en proceso de recepción.		
100.		28645	078337	Mejoramiento de la Av. Costanera, Tramo Jr. Vigil - Jr. Viru, La Perla, Callao			GRC-GRI	Callao	31,111,630.00	-	28,477,892.00	20,203,750.00			6,755,890.00	28,959,640.00	94.7	26,959,640.00	86.7	-	-	Estudio Definitivo aprobado. Obra en Ejecución.	
101.		185026	145827	Creación de Escaleras en la Calle 2, Pasaje 1 en el AA.HH. Anexo Kenji Fujimori Higushi Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao			GRC-GRI	Ventanilla	176,378.00	-	815.00				814.39	814.39	99.9	174,192.17	98.8	95.0	Obra Terminada, sin Informe.		
102.		207464	154527	Mejoramiento de Calles en el AA. HH. Virgen de Guadalupe, Distrito Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao.			GRC-GRI	Ventanilla	4,259,920.00	2,161,564.00	83,715.00				83,714.00	83,714.00	100.0	83,714.00	2.0			SIN EJECUCION.	
103.		206487	154274	Mejoramiento del Acceso Peatonal entre las Manzanas B y C del A. H. 12 de Diciembre - Pachacutec, Distrito de Ventanilla - Provincia del Callao - Región Callao.			GRC-GRI	Ventanilla	113,201.00		111,664.00				111,663.00	111,663.00	100.0	111,663.00	98.6	100.0	Obra terminada.		

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2013
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2013
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNP	*	PROYECTO	Pto. Part.	Estado (*)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES						EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACION 2/		
									PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2013 1/					AVANCE FIN. %	
104.	205566	153329	Mejoramiento de Accesos Peatonales del pasaje Dos de Mayo, Distrito de la Punta - Callao - Callao.			GRC-GRI	LA PUNTA	390,822.00		14,000.00				3,993.00		3,993.00	28.5	361,914.00	92.6	100.0	Obra Concluida.	
105.	211468	154926	Mejoramiento de los Accesos Peatonales en la Calle 3, Pasajes 5 y 6 del A.H. Viñas de Angamos y los Pasajes 7,8 y 9 del A.H. Amp. Viñas de Angamos, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao-Región Callao.			GRC-GRI	Ventanilla	204,896.00		14,680.00					14,679.00	14,679.00	100.0	14,679.00	7.2		SIN EJECUCION.	
106.	200802	150148	Mejoramiento de Calles del AA. HH. Ampliación A - Ventanilla Alta, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao		ET/Elab.	GRC-GRI	Ventanilla	1,105,453.00	661,467.00	-							#DIV/0!	44,000.00	4.0		Expediente Terminado.	
107.	213133	155761	Mejoramiento de las Calles del A.H. Las Colinas, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.		ET/Elab.	GRC-GRI	Ventanilla	994,317.00		30,418.00				30,418.00	30,418.00	100.0	50,697.00	5.1		-	Expediente terminado en proceso de aprobación.	
108.	207460	154528	Mejoramiento de Calles de las Zonas 1,3,4 y 5 del A.H. Hijos de Ventanilla, Distrito de Ventanilla - Región Callao			GRC-GRI	Ventanilla	1,575,606.00		65,490.00				65,490.00	65,490.00	100.0	65,490.00	4.2				
109.	211449	155429	Mejoramiento de los Accesos Peatonales del A.H. Las Brisas de Ventanilla Alta, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao-Región Callao.			GRC-GRI	Ventanilla	146,257.00		130,802.00				130,802.00	130,802.00	100.0	139,274.00	95.2	100.0		Transferida a la Municipalidad de Ventanilla (23/09/2013).	
110.	182097	145201	Reconstrucción de Pistas y Veredas y Mejoramiento del Ornato de la Av. Mariano Melgar y Av. Libertad, Distrito de Carmen de la Legua Reynoso-Callao-Callao			GRC-GRI	Callao	1,187,880.00		8,960.00				8,960.00	8,960.00	100.0	1,324,620.39	111.5	100.0		Obra Concluida y Terminada. Proyecto Cerrado con Informe de Cierre.	
111.	212137	155734	Mejoramiento de Pistas y Veredas del Malecon Pardo en el Distrito de la Punta - Callao - Callao			GRC-GRDS	LA PUNTA	704,570.00		148,006.00				125,284.00	125,284.00	84.6	715,231.00	101.5	100.0		Obra Terminada.	
112.	121307	103460	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES 64, 64A, 30, 30A, 66, 58, 71, 39, 41 Y PARQUEADEROS DE LAS MZ. D1,E1,F1-MZ. Q4, U4 Y CALLE 58 - DE LA 58, 72C Y 58A - DE LA 41 Y 30A CIUDAD DEL PESCADOR ZONA 1, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO			GRC-GRI	Bellavista	1,420,607.00		1,017,539.00				1,017,539.00	1,017,539.00	100.0	1,419,165.00	99.9	100.0		Obra Terminada.	
113.	150274	141757	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. SAN JOSE DE LA URBANIZACION SAN JOSE, DISTRITO DE BELLAVISTA - CALLAO - CALLAO			GRC-GRI	Bellavista	1,736,860.00		25,340.00				25,340.00	25,340.00	100.0	1,665,257.00	95.9	100.0		Transferida a la Municipalidad de Bellavista (23/09/2013).	
114.	213789	155937	Mejoramiento de Calles en la Urb. Los Portales del Aeropuerto, Distrito del Callao, Provincia del Callao, Región Callao			GRC-GRI	Callao	2,142,907.00		2,337,763.00				2,337,761.00	2,337,761.00	100.0	2,371,426.00	110.7	100.0		Obra Terminada.	
115.	216745	157854	Mejoramiento de los Accesos Peatonales en las Prolongaciones de los Jirones de la Unión y General Varela del A.H. 12 de Octubre, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao.			GRC-GRI	Ventanilla	134,125.00		10,192.00				10,192.00	10,192.00	100.0	10,192.00	7.6				
116.	219206	158254	MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA MONTECARLO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO			GRC-GRI	Ventanilla	975,752.00		2,625.00				2,625.00	2,625.00	100.0	2,625.00	0.3				
117.	213969	158255	Mejoramiento de las Calles del AA.HH. Luis Alberto Kouri Hannan, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao			GRC-GRI	Ventanilla	892,366.00		2,625.00				2,625.00	2,625.00	100.0	2,625.00	0.3		-	SIN EJECUCION.	
118.	216372	158546	Mejoramiento de Calles del A.H. Los Alamos Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao			GRC-GRI	Ventanilla	1,701,819.00		2,625.00				2,625.00	2,625.00	100.0	2,625.00	0.2				
119.	220233	159288	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL AA.HH. SUSANA HIGUSHI, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO			GRC-GRI	Ventanilla	1,516,603.00		2,625.00				2,625.00	2,625.00	100.0	2,625.00	0.2				
120.	211792	165660	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE QLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO			GRC-GRI	Ventanilla	14,788,388.00		255,000.00				255,000.00	255,000.00	100.0	255,000.00	1.7		-	Servicio Consultoría de Elaboración de Estudio Definitivo y Ejecución de Obra.	
121.	245550	166220	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL OVALO CANADA Y JIRONES VIGIL Y ARICA, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO.			GRC-GRI	Callao	8,376,257.00		1,765,159.00				1,611,140.00	1,611,140.00	91.3	1,611,140.00	19.2		-	Servicio Supervisión de Elaboración de Estudio Definitivo y Ejecución de Obra.	
122.	161821	166434	Construcción de Pistas y Veredas en el A. H. Los Cedros I Etapa, distrito de Ventanilla - Callao - Callao			GRC-GRI	Ventanilla	10,128,932.00		199,400.00				199,000.00	199,000.00	99.8	199,000.00	2.0				
123.	211731	166457	Mejoramiento de las Calles del A.H. Maria Jesus Espinoza, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.			GRC-GRI	Ventanilla	11,599,620.00		86,800.00				86,800.00	86,800.00	100.0	86,800.00	0.7				
			SANEAMIENTO					2,788,049.00		2,964,255.00				-	2,361,390.00	2,361,390.00		2,361,390.00				
124.	250122	167156	Mejoramiento de los Servicios de agua Potable y Desague en el Ovalo Canda y los Jirones Vigil y Arica, Distrito del Callao - Provincia Constitucional del Callao			GRC-GRI	Callao	2,788,049.00		2,964,255.00				2,361,390.00	2,361,390.00	79.7	2,361,390.00	84.7			Obra en Ejecución.	
																	#DIV/0!			#DIV/0!		
			VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO					7,389,899.49		1,331,090.00				-	1,326,087.00	1,326,087.00		4,272,685.54				
125.	86289	090445	Construcción de la Cas de los Jóvenes en el AA.HH. Puerto Nuevo - Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao			GRC-GRI	Callao	3,455,883.00		1,324.00				1,323.00	1,323.00	99.9	1,793,211.28	51.9				

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2013
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2013
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNP	*	PROYECTO	Pto. Part.	Estado (*)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES							EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIER O ACUMULADO %	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACION 2/	
									PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2013 1/	AVANCE FIN. %					
126.	177562	133916	Mejoramiento Urbano del Centro Historico del Callao		Term.	GRC-GRI	Callao	2,575,497.49		24,874.00						24,873.00	24,873.00	100.0	2,772,849.00	107.7	100.0	Obra en proceso de liquidación.
127.	192226	147833	Creación de Parque en los Lotes 1 y 2 de la Mz O del A.H. 18 de Octubre, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.			GRC-GRDE	Ventanilla	192,622.00		10,500.00						10,500.00	10,500.00	100.0	210,445.54	109.3		
128.	230993	161853	Mejoramiento y Estabilización de Taludes en el AA.HH. San Pedro, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao.			GRC-GRI	Ventanilla	1,165,897.00		1,294,392.00						1,289,391.00	1,289,391.00	99.6	1,289,391.00	110.6	100.0	Obra Terminada y Concluida.
			INDUSTRIA					963,008.00	-	427,939.00	-	-	-	-	-	412,639.00	412,639.00		1,059,549.00			
129.	195659	149201	Mejoramiento de las Capacidades Técnico Productivas de las Micro y Pequeñas Empresas de la Industria Panificadora de la Provincia Constitucional del Callao		En ejec.	GRC-GRDE	Multidistrital	963,008.00	-	427,939.00						412,639.00	412,639.00	96.4	1,059,549.00	110.0	60.0	Obra se encuentra en ejecución.
			CAFED					16,917,073.40	-	4,253,021.00	74,617.00	-	-	-	-	4,252,967.00	4,252,967.00		9,427,665.39			
130.	n.a.	001621	Estudios de Preinversión			CAFED	Callao											#DIV/0!		#DIV/0!		
131.	202856	151467	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva I.E.- Fe y Alegria 4 Ventanilla - Callao			CAFED	Ventanilla	253,011.00		97,011.00						97,011.00	97,011.00	100.0	253,011.00	100.0	100.0	Obra Ejecutada.
132.	195181	149520	Mejoramiento de la Losa Deportiva ubicada en la I.E. Jose Olaya Balandra - La perla - Callao			CAFED	LA PERLA	193,401.00										#DIV/0!	186,701.39	96.5		Obra Terminada.
133.	204374	154275	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Ubicada en la I.E. 5086 Politecnico Ventanilla - Ventanilla - Callao			CAFED	Ventanilla	307,162.00		255,610.00						255,610.00	255,610.00	100.0	255,610.00	83.2	100.0	Obra Terminada, con Liquidación Técnica Aprobada con Resolución
134.	202885	151736	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva I.E. Fe y Alegria 59 Ventanilla - Callao			CAFED	Ventanilla	324,004.00		162,004.00						162,004.00	162,004.00	100.0	318,004.00	98.1	100.0	Obra ejecutada. Contrato ADS 021-2012
135.	202872	151753	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva I.E. 5080 Sor Ana de los Angeles - Callao - Callao.			CAFED	Callao	256,995.00		244,995.00						244,995.00	244,995.00	100.0	250,995.00	97.7	100.0	Obra Terminada, con Liquidación Técnica Aprobada con Resolución
136.	204435	155762	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5053 Victor A. Belaunde - Ventanilla - Callao			CAFED	Ventanilla	304,705.00		292,756.00						292,705.00	292,705.00	100.0	392,705.00	128.9	100.0	Obra terminada. ADS N° 116-2012-CAFED
137.	213465	155935	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5085 Ramiro Priate Priate - Callao - Callao			CAFED	Callao	315,604.00		279,911.00						279,910.00	279,910.00	100.0	279,910.00	88.7	100.0	Obra Terminada, con Liquidación Técnica Aprobada con Resolución
138.	213321	155934	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva y recreativa en la I.E. Juan Linares Rojas - Callao - Callao			CAFED	Callao	355,221.00		143,221.00						143,221.00	143,221.00	100.0	343,221.00	96.6	100.0	Obra Terminada, con Liquidación Técnica Aprobada con Resolución
139.	213186	155996	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5090 Antonia Moreno de Caceres - Ventanilla - Callao.			CAFED	Ventanilla	460,549.00		235,527.00						235,526.00	235,526.00	100.0	235,526.00	51.1	100.0	Obra Terminada, con Liquidación Técnica Aprobada con Resolución
140.	226969	230437	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5024, Santa Marina Sur - Callao - Callao.			CAFED	Callao	355,604.00		355,604.00						355,604.00	355,604.00	100.0	355,604.00	100.0	100.0	Obra ejecutada
141.	205194	158736	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva ubicada en la I.E. 5098 Kumamoto - Ventanilla - Callao			CAFED	Ventanilla	715,116.00		448,984.00						448,983.00	448,983.00	100.0	448,983.00	62.8	100.0	Obra Terminada, con Liquidación Técnica Aprobada con Resolución
142.	221134	159300	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5026 Jose Maria Arguedas - Callao - Callao			CAFED	Callao	472,443.40		215,679.00						215,679.00	215,679.00	100.0	215,679.00	45.7	100.0	Obra Terminada, con Liquidación Técnica Aprobada con Resolución
143.	194904	150423	Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura y Equipamiento Básico del Instituto Superior Tecnológico Simon Bolívar - Bellavista - Callao			CAFED	Bellavista	8,075,307.00		1,249,531.00						1,249,531.00	1,249,531.00	100.0	5,544,911.00	68.7	100.0	Obra concluida y liquidada con RGG N° 566-2012-CAFED. El Equipamiento se considerara en otro proceso.
144.	204326	165191	Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5084 Carlos Phillips - Callao - Callao			CAFED	Callao	508,895.00		272,188.00						272,188.00	272,188.00	100.0	272,188.00	53.5	100.0	Obra ejecutada
			PROTECCION SOCIAL					2,009,528.00	-	1,731,568.00	-	-	-	-	-	-	-		-			
145.	257246	177856	Mejoramiento del acceso a Tecnologías de Informática en la Provincia Constitucional del Callao - Región Callao			GRC-GRECyD	Callao	2,009,528.00	-	1,731,568.00	-	-	-	-	-	-	-		-			
			UE 300-2011-RC-EDUCACION CALLAO					-	-	75,000.00	74,617.00	-	-	-	-	74,617.00	74,617.00		74,617.00			
146.	n.a.	001621	Estudios de Preinversión			GRC-VARIOS	Callao			75,000.00	74,617.00					74,617.00	74,617.00	99.5	74,617.00			
			UE 400 DIRESA					13,382,592.00	-	2,533,295.00	2,514,721.00	-	-	-	-	2,514,721.00	2,514,721.00		3,815,107.25			
147.	111571	091444	Reconstrucción y Equipamiento del centro de Salud Gambetta Alta - Dirección de Red de Salud Bonilla La Punta - Callao			GRC-GRI	Callao	5,050,608.00		1,582,420.00	1,571,087.00					1,571,087.00	1,571,087.00	99.3	1,571,087.00	31.1		
148.	206622	154813	Mejoramiento de la Prestación del servicio de salud en el Centro de Salud Ciudad Pachacutec - Venanilla - Callao			GRC-GRI	Ventanilla	7,171,297.00		718,565.00	717,989.00					717,989.00	717,989.00	99.9	2,018,375.25	28.1		OBRA EN EJECUCION.
149.	277655	187052	Recuperación del Servicio Médico de Apoyo de Medicina Física Rehabilitación en la Región Callao.			GRC-GRI	Callao	1,160,687.00		232,310.00	225,645.00					225,645.00	225,645.00	97.1	225,645.00	19.4		
			UE HOSPITAL DANIEL A. CARRION					8,559,152.00	-	1,075,895.00	628,513.00	-	-	-	-	265,678.00	894,091.00		3,604,643.00			
150.	77382	078625	Remodelación de la Oficina de Gestión de la Calidad del Hospital Daniel A. Carrion.			GRC-HNDAC	Callao	146,099.00		2,601.00									122,608.00	83.9	100.0	OBRA CONCLUIDA.
151.	140239	115772	Adecuación y Ampliación del Centro de Almacenamiento Final de Residuos Sólidos del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion del Callao.			GRC-HNDAC	Callao	288,973.00		37,171.00									251,802.00	87.1	100.0	OBRA CONCLUIDA

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2013
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL 31 DE DICIEMBRE 2013
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNP	-	PROYECTO	Pto. Part.	Estado (*)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES							EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO %	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACION 2/
									PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL EJECUTADO 2013 1/	AVANCE FIN. %				
152.	144058	115758	Mejora Resolutiva en Procedimientos Endoscópicos del Servicio de Neumología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao			GRC-HNDAC	Callao	380,895.00	2,938.00	2,938.00						2,938.00	100.0	380,895.00	100.0	100.0	Obra concluida, en proceso de liquidación.
153.	117974	092521	Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desague del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion del Callao			GRC-HNDAC	Callao	6,062,366.00	398,655.00						265,578.00	265,578.00	66.6	1,156,568.00	19.1	20.0	OBRA EN EJECUCION.
154.	142536	115786	Mejora de la Capacidad Resolutiva en Diagnostico y Tratamiento Endoscópico del Servicio de Gastroenterología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao.			GRC-HNDAC	Callao	1,000,629.00	134,597.00	134,596.00						134,596.00	100.0	1,005,581.00	100.5	100.0	Obra concluida en proceso de liquidación.
155.	169509	134809	Acondicionamiento del Servicio de Consulta Externa Pediatrica del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion del Callao.			GRC-HNDAC	Callao	106,143.00	8,933.00							-	-	96,210.00	90.6	100.0	Obra concluida.
156.	285003	184644	Mejoramiento de los Servicios de salud en el Marco del Programa Presupuestal de Prevención y Control del cancer en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion de la Provincia Constitucional del Callao			GRC-HNDAC	Callao	574,047.00	491,000.00	490,979.00						490,979.00	100.0	490,979.00	85.5		SIN EJECUCION.
																-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
			UE 402-1318 HOSPITAL SAN JOSE					1,197,272.00	-	11,640.00	-	-	-	-	-	-	-	1,168,398.95			
157.	195400	149990	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Servicio de Emergencia del Hospital San Jose del Callao Gobierno Regional del Callao			GRC-HSJ	Callao	1,197,272.00	11,640.00							-	-	1,168,398.95	97.6	100.0	OBRA CONCLUIDA
			ORDEN PUBLICO					157,793.00	-	7,523.00	-	-	-	-	7,523.00	7,523.00		142,745.00			
158.	188910	146608	Creación de Barrera de contención en el AA. HH. CANADA, Provincia del Callao			GRC-GRRNGMA	Callao	157,793.00	-	7,523.00					7,523.00	7,523.00	100.0	142,745.00	90.5		
			PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA, ESTUDIOS DE PREINVERSION					12,653,472.00	14,291,575.00	1,389,734.00	-	-	-	-	1,303,567.00	1,303,567.00		24,394,646.98			
159.	n.a.	001621	Estudios de Preinversión			GRC-VARIOS	Multidistrital	-	14,291,575.00	1,209,313.00					1,123,146.00	1,123,146.00	92.9	10,844,850.00	#DIV/0!	-	
160.	86849	062464	Fortaleza Real Felipe, Provincia de Callao - Callao Provincia Constitucional			GRC-GRDS	Callao	12,653,472.00	-	180,421.00					180,421.00	180,421.00	100.0	13,549,796.98	107.1		
			TOTAL					1,265,433,724.36	182,123,030.00	365,172,700.00	197,653,023.00	-	-	77,494,687.00	43,998,337.76	321,432,820.76					

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

2/ SEGÚN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS AREAS EJECUTORAS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

(a) Financiado con cargo al Fideicomiso Regional D.U. 040

(b) Cofinanciado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

(c) Obra financiada con cargo a Impuesto a la Renta

(d) Considerada en el D.U. 054-2011

(e) Considerada en el D.U. 058-2011

(A) Estado del PIP: Sólo viable (V), ET en elaboración (ET elab), ET aprobado (ET aprb), En proceso de convocatoria (En Conv), Contrato firmado (Contr), En ejecución (En ejec), Obra concluida (Term.)