

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2014**  
**PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO**  
**AL 30 DE SETIEMBRE 2014**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N°  | Cód. SNP | Cód. SIAF | PROYECTO   | Pto. Part. | Estado (*) | UNIDAD EJECUTORA | LOCALIZACION DISTRITO | COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION) | PRESUPUESTO            |                           | EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES |   |                                  |                             |                       |                         | EJECUCION TOTAL ACUMULADA | AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO % | AVANCE FISICO % | ESTADO DE SITUACION 2/                          |  |
|-----|----------|-----------|--|------------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------|---|--|
|     |          |           |  |            |            |                  |                       |                                   | PRESUPUESTO INICIAL 1/ | PRESUPUESTO MODIFICADO 1/ | RECURSOS ORDINARIOS                | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL EJECUTADO 2014 1/ |                           |                                 |                 |   | AVANCE FIN. %  |
|     |          |           | <b>EDUCACION</b>   |            |            |                  |                       | <b>93,756,106.40</b>              | <b>24,989,105.00</b>   | <b>32,415,558.00</b>      | <b>1,677,981.00</b>                | -   | -                                | -                           | <b>260,833.00</b>     | <b>1,938,814.00</b>     |                           | <b>23,416,031.63</b>            |                 |   |  |
| 1.  | 204000   | 153334    | Ampliación del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. N° 141, en el AA.HH. Virgen de Guadalupe, Distrito Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao-Región Callao.                                |            |            | GRC-GRI          | Ventanilla            | 1,666,816.00                      | 93,144.00              | 100,259.00                |                                    |   |                                  |                             |                       | -                       | -                         | 1,592,655.46                    | 95.6            | 99.0  | LIQUIDACION RGR 018-2014-GRC-GRI DEL 27/03/2014 Y MODIF. RGR 024-2014-GRC-GRI DEL 21/04/2014 |
| 2.  | 155802   | 146927    | Sustitución y Equipamiento de la I.E.I. 62 Pasitos de Jesús - Callao - Callao  |            |            | GRC-GRI          | Callao                | 3,167,994.00                      |                        | 1,062,142.00              | 1,005,088.00                       |   |                                  |                             |                       | 1,005,088.00            | 94.6                      | 2,934,155.77                    | 92.6            |   | SIN INFORME  |
| 3.  | 182196   | 146240    | Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la I.E. N° 2093 Santa Rosa del Asentamiento Humano Santa Rposa Cerro la Regla - Callao - Callao                           |            |            | GRC-GRI          | Callao                | 6,172,649.38                      |                        | 109,676.00                |                                    |   |                                  |                             | 109,676.00            | 109,676.00              | 100.0                     | 248,528.07                      | 4.0             |   |  |
| 4.  | 223144   | 166870    | Mejoramiento del Servicio Educativo en la IEI N° 82 Pastorillos de Oquendo - A.H. Oquendo - Callao - Callao  |            |            | GRC-GRI          | Callao                | 1,426,103.00                      | 1,426,103.00           | 1,426,103.00              |                                    |   |                                  |                             |                       | -                       | -                         | 28,800.00                       | 2.0             |   | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.   |
| 5.  | 251665   | 167307    | Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.I. N° 142-AA.HH. Pachacutec - Sector B Ventanilla - Callao - Callao   |            |            | GRC-GRI          | Ventanilla            | 2,306,283.00                      |                        | 230,628.00                |                                    |   |                                  |                             |                       | -                       | -                         | -                               | -               | -   |  |
| 6.  | 203892   | 153333    | Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. N° 144, en el AA.HH. José Olaya, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Región Callao.                                   |            |            | GRC-GRI          | Ventanilla            | 1,820,373.00                      | 568,486.00             | 1,820,373.00              |                                    |   |                                  |                             |                       | -                       | -                         | -                               | -               | -   | SIN EJECUCION.   |
| 7.  | 180344   | 150147    | Instalación del Servicio Educativo del Instituto Superior Tecnológico Público del Callao, Distrito de Bellavista, Región Callao  | 2007       | En Ejec.   | GRC-GRI          | Bellavista            | <b>43,139,903.19</b>              | 13,353,639.00          | 20,149,190.00             | 672,893.00                         |   |                                  |                             | 76,000.00             | 748,893.00              | 3.7                       | 5,222,767.00                    | 12.1            | 3.0   | OBRA EN EJECUCION.   |
| 8.  | 211623   | 159299    | Ampliación y Mejoramiento de los Servicios Educativos de la I.E.I. Anexo Cristo Rey AA.HH. Villa Emilia - Ventanilla - Callao  |            |            | GRC-GRI          | Ventanilla            | 1,495,632.00                      | 1,495,632.00           | 1,495,632.00              |                                    |   |                                  |                             |                       | -                       | -                         | 24,860.00                       | 1.6             |   | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.   |
| 9.  | 225924   | 161945    | Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria de la IE 5130-4 Chavinillo en el AA.HH. Chavanillo, Distrito de Ventanilla, Callao.  |            |            | GRC-GRI          | Ventanilla            | 3,992,406.00                      | 3,992,406.00           | 3,092,406.00              |                                    |   |                                  |                             |                       | -                       | -                         | 32,408.00                       | 0.8             |   | ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.   |
| 10. | 204418   | 153331    | Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. N° 099 Corazón de María- Anexo en el AA.HH. Hijos de Villa los Reyes- Distrito Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao - Región Callao |            |            | GRC-GRI          | Ventanilla            | 3,265,371.00                      |                        | 2,700.00                  |                                    |   |                                  | 2,700.00                    | 2,700.00              | 100.0                   | 3,512,284.75              | 107.6                           | 100.0           | LIQUIDACION RGR 014-2014-GRC-GRI DEL 11/03/2014 |  |
| 11. | 250389   | 167157    | Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial N° 148 AA. HH. 7 de Junio y CC.PP. Confraternidad - Ventanilla - Callao   |            |            | GRC-GRI          | Ventanilla            | 2,792,718.00                      |                        | 279,272.00                |                                    |   |                                  |                             |                       | -                       | -                         | -                               | -               | -   |  |
| 12. | 250023   | 167026    | Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial N° 146 - AA. HH. Keiko Sofia - Ventanilla - Callao  |            |            | GRC-GRI          | Ventanilla            | 2,540,492.00                      |                        | 39,711.00                 |                                    |   |                                  | 39,711.00                   | 39,711.00             | 100.0                   | 79,421.85                 | 3.1                             |                 |   |  |
| 13. | 254002   | 176719    | Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.I. N° 150 - CCPP. El Mirador - Nuevo Pachacutec - Ventanilla - Callao   |            |            | GRC-GRI          | Ventanilla            | 2,845,181.00                      |                        | 284,518.00                |                                    |   |                                  |                             |                       | -                       | -                         | -                               | -               | -   |  |
| 14. | 250011   | 167142    | Ampliación y mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.I. N° 126- AA. HH. Los Licenciados Etapa 1 , Ventanilla - Callao - Callao   |            |            | GRC-GRI          | Ventanilla            | 2,255,427.00                      |                        | 32,746.00                 |                                    |   |                                  | 32,746.00                   | 32,746.00             | 100.0                   | 65,492.00                 | 2.9                             |                 |   |  |
| 15. | 167970   | 158403    | Mejoramiento y ampliación de los Servicios Educativos de la I.E. N° 4010 - Hermanos Rafael Samuel y Emilio Moises Cornez Paquyauri - Ex Fundo Oquendo, Provincia del Callao, Región Callao.                |            |            | GRC-GRI          | Callao                | 2,794,550.00                      | 2,794,550.00           | 778,824.00                |                                    |   |                                  |                             |                       | -                       | -                         | -                               | -               | -   | SIN EJECUCION.   |
| 16. | 251982   | 167305    | Ampliación y Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E.I. N° 149 aa.hh. AVIPAMA Ventanilla - Callao - Callao   |            |            | GRC-GRI          | Ventanilla            | 2,462,325.00                      |                        | 246,233.00                |                                    |   |                                  |                             |                       | -                       | -                         | -                               | -               | -   |  |
| 17. | 2979     | 038924    | Construcción e Implementación del C.E.P. N° 5127 AA.HH. JOSE OLAYA BALANDRA - VENTANILLA   |            |            | GRC-GRI          | Ventanilla            | 8,021,027.83                      |                        |                           |                                    |   |                                  |                             |                       | -                       | #DIV/0!                   | 9,576,621.06                    | 119.4           |   |  |
| 18. | 205227   | 155758    | Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.I. N° 092 Los Niños de Santa Rosa - A.H. José Boterín - Provincia del Callao - Región Callao.  |            |            | GRC-GRI          | Callao                | 1,590,855.00                      | 1,265,145.00           | 1,265,145.00              |                                    |   |                                  |                             |                       | -                       | -                         | 98,237.67                       | 6.2             |   | PROCESO DE CONVOCATORIA.   |
|     |          |           | <b>CULTURA Y DEPORTE</b>   |            |            |                  |                       | <b>19,792,553.75</b>              | <b>1,434,749.00</b>    | <b>11,507,448.00</b>      |                                    |   |                                  |                             | <b>10,903,917.00</b>  | <b>10,903,917.00</b>    |                           | <b>11,778,123.72</b>            |                 |   |  |
| 19. |          | 001621    | <b>ESTUDIOS DE PRE INVERSION</b>   |            |            | GRC-VARIOS       | Callao                |                                   | -                      | -                         |                                    |   |                                  |                             |                       | -                       |                           |                                 |                 |   |  |
| 20. | 189080   | 146002    | Mejoramiento e Implementación de Grass Artificial en la Losa Deportiva ubicada en la Mz. A Lote 03 del AA.HH. Heroes del Cenepa, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.              |            |            | GRC-GRDE         | Ventanilla            | 193,477.00                        |                        | 3,000.00                  |                                    |   |                                  | 3,000.00                    | 3,000.00              | 100.0                   | 191,884.66                | 99.2                            | 97.8            |   | Obra Concluida y en Proceso de Liquidación.  |
| 21. | 256011   | 176997    | Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Ventanilla Sur - Distrito de Ventanilla - Callao   |            |            | GRC-GRECyD       | Ventanilla            | 4,337,523.00                      | 1,434,749.00           | 3,279,199.00              |                                    |   |                                  | 2,675,671.00                | 2,675,671.00          | 81.6                    | 3,186,970.30              | 73.5                            | 90.0            |   | Obras en ejecución de la Primera Etapa.  |
| 22. | 281512   | 189356    | Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la zona Norte del Callao, Distrito del Callao- Callao  |            |            | GRC-GRECyD       | Callao                | 2,688,100.71                      |                        | 21,750.00                 |                                    |   |                                  | 21,750.00                   | 21,750.00             | 100.0                   | 21,750.00                 | 0.8                             |                 |   |  |

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2014**  
**PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO**  
**AL 30 DE SETIEMBRE 2014**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N°                                  | Cód. SNP | Cód. SIAF | PROYECTO  | Pto. Part. | Estado (*) | UNIDAD EJECUTORA | LOCALIZACION DISTRITO | COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION) | PRESUPUESTO            |                           | EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES |   |                                  |                             |                       |                         | EJECUCION TOTAL ACUMULADA | AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO % | AVANCE FISICO % 2/ | ESTADO DE SITUACION 2/                           |   |  |
|-------------------------------------|----------|-----------|---|------------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|--|---|--|
|                                     |          |           |   |            |            |                  |                       |                                   | PRESUPUESTO INICIAL 1/ | PRESUPUESTO MODIFICADO 1/ | RECURSOS ORDINARIOS                | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL EJECUTADO 2014 1/ |                           |                                 |                    |  | AVANCE FIN. %                           |  |
| 23.                                 | 277116   | 186796    | Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Callao Cercado, Distrito del Callao - Callao  |            |            | GRC-GRECyD       | Callao                | 5,814,409.04                      |                        | 4,421,148.00              |                                    |   |                                  |                             |                       | 4,421,148.00            | 100.0                     | 4,421,148.00                    | 76.0               |  |   |  |
| 24.                                 | 271282   | 185183    | Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la zona Ventanilla Norte, Distrito de Ventanilla - Callao   |            |            | GRC-GRECyD       | Ventanilla            | 4,530,983.00                      |                        | 2,161,241.00              |                                    |   |                                  |                             |                       | 2,161,240.00            | 100.0                     | 2,161,240.00                    | 47.7               |  |   |  |
| 25.                                 | 258480   | 177786    | Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la Zona Ventanilla Centro - Distrito de Ventanilla - Callao.  |            |            | GRC-GRECyD       | Ventanilla            | 2,228,061.00                      |                        | 1,621,110.00              |                                    |   |                                  |                             |                       | 1,621,108.00            | 100.0                     | 1,795,130.76                    | 80.6               | 90.0   | Obras en ejecución de la Primera Etapa. |  |
| <b>SALUD</b>                        |          |           |   |            |            |                  |                       | <b>31,058,415.60</b>              | <b>7,246,714.00</b>    | <b>6,942,684.00</b>       | <b>749,909.00</b>                  | <b>-</b>                                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>                    | <b>5,319,304.00</b>   | <b>6,069,213.00</b>     | <b>13,239,465.11</b>      |                                 |                    |  |   |  |
| 26.                                 | 232190   | 173445    | Mejoramiento del Servicio de Salud en el Centro de Salud BOCANEGRA 1,3, de la Micro Red Sesquicentenario del Distrito de Callao, Provincia del Callao, Región Callao.           |            |            | GRC-GRI          | Callao                | 7,434,804.00                      | 7,246,714.00           | 18,000.00                 |                                    |   |                                  |                             |                       | 18,000.00               | 100.0                     | 18,000.00                       | 0.2                |  | EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.   |  |
| 27.                                 | 143140   | 112478    | Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Jose Olaya - Callao   |            |            | GRC-DIRESA       | Callao                | 4,717,780.00                      | -                      | 1,452,183.00              | 749,909.00                         |   |                                  |                             | 749,909.00            | 51.6                    | <b>3,425,090.75</b>       | 72.6                            |                    | SIN INFORME                                      |   |  |
| 28.                                 | 143157   | 113110    | Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Sesquicentenario - Callao   |            |            | GRC-DIRESA       | Callao                | 4,807,967.00                      | -                      | 171,195.00                |                                    |   |                                  |                             | -                     | -                       | <b>4,434,614.24</b>       | 92.2                            |                    |  | OBRA EN EJECUCION                       |  |
| 29.                                 | 261291   | 183316    | Mejoramiento de la Prestación del Servicio de Salud en el Centro de Salud Bahía Blanca - Ventanilla - Callao  |            |            | GRC-GRI          | Ventanilla            | 8,324,214.60                      |                        | 5,283,306.00              |                                    |   |                                  |                             | 5,283,304.00          | 100.0                   | <b>5,343,760.12</b>       | 64.2                            |                    |  |   |  |
| 30.                                 | 237953   | 173444    | Mejoramiento del Servicio de Salud en el Centro de salud Aeropuerto - I,2, de la Micro Red Aeropuerto del Distrito de Callao, provincia y Región Callao.                        |            |            | GRC-GRI          | Callao                | 5,773,650.00                      |                        | 18,000.00                 |                                    |   |                                  |                             | 18,000.00             | 100.0                   | <b>18,000.00</b>          | 0.3                             |                    |  |   |  |
| <b>TRANSPORTE</b>                   |          |           |   |            |            |                  |                       | <b>1,945,333,374.31</b>           | <b>87,738,608.00</b>   | <b>210,733,576.00</b>     | <b>97,552,075.00</b>               | <b>63,501,571.00</b>                          | <b>297,814.00</b>                | <b>9,669,983.00</b>         | <b>7,224,431.00</b>   | <b>178,245,874.00</b>   | <b>790,846,776.90</b>     |                                 |                    |  |   |  |
| 31.                                 | 48520    | 055893    | Construcción de la Via Costa Verde - Costanera Tramo - Callao   |            |            | GRC-GRI          | Callao                | <b>341,005,519.00</b>             | 45,000,000.00          | 110,204,937.00            | <b>44,576,365.00</b>               | <b>63,501,571.00</b>                          |                                  |                             | 108,077,936.00        | 98.1                    | 116,069,959.68            | 34.0                            |                    | Obra en ejecución.                               |   |  |
| 32.                                 | 48115    | 055912    | Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta  | 2009       | En Ejec.   | GRC-GRI          | Multidistrital        | <b>1,547,950,243.34</b>           | 30,000,000.00          | 85,131,819.00             | 45,823,389.00                      |   |                                  | 9,669,983.00                | 55,493,372.00         | 65.2                    | 624,026,833.10            | 40.3                            | 48.1               | Obra en ejecución.                               |   |  |
| 33.                                 | 189087   | 146963    | Creación de escaleras en las Calles 2,3 y 4 del AA.HH. Ampliación Hijos de Villa del Mar, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.                          |            |            | GRC-GRDE         | Ventanilla            | 192,919.70                        |                        | 3,000.00                  |                                    |   |                                  | 3,000.00                    | 3,000.00              | 100.0                   | 192,919.71                | 100.0                           |                    | LIQUIDACION RGR 093-2012-GRC-GRI DEL 28/12/2012. |   |  |
| 34.                                 | 28645    | 078337    | Mejoramiento de la Av. Costanera, Tramo Jr. Vigil - Jr. Viru, La Perla, Callao  |            |            | GRC-GRI          | Callao                | 40,601,097.32                     | 10,000,000.00          | 6,489,017.00              | 5,915,193.00                       |   |                                  |                             | 5,915,193.00          | 91.2                    | 40,047,804.43             | 98.6                            | 100.0              | LIQUIDADO RGR 027-2014-GRC-GRI DEL 30/05/2014.   |   |  |
| 35.                                 | 207464   | 154527    | Mejoramiento de Calles en el AA. HH. Virgen de Guadalupe, Distrito Ventanilla, Provincia del Callao - Región Callao.  |            |            | GRC-GRI          | Ventanilla            | 4,958,876.96                      | 2,708,608.00           | -                         |                                    |   |                                  | -                           | #DIV/0!               | 83,714.45               | 1.7                       |                                 |                    | SIN EJECUCION.                                   |   |  |
| 36.                                 | 187049   | 146610    | Creación de escaleras en el Psj. Los Profetas y Calle S/N entre el A.H. El Golfo de Ventanilla y el P.J. San Jose, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao. |            |            | GRC-GRDE         | Ventanilla            | 191,432.18                        |                        | 713.00                    |                                    |   |                                  | 712.00                      | 712.00                | 99.9                    | 189,144.18                | 98.8                            |                    |  |   |  |
| 37.                                 | 235696   | 164509    | Mejoramiento e Iluminación de Pistas y Veredas de la calle amancaes, Calle 2 y calle los Geranos de la Urbanización Jardines Viru, distrito de Bellavista-Callao-Callao         |            |            | GRC-GRI          | Bellavista            | 2,293,573.00                      |                        | 2,133,583.00              |                                    |   |                                  | 2,133,581.00                | 2,133,581.00          | 100.0                   | 2,133,581.00              | 93.0                            |                    |  | OBRA EN EJECUCION, sin informe          |  |
| 38.                                 | 245550   | 166220    | Mejoramiento de la Infraestructura Vial en el Ovalo Canada y jirones Vigil y Arica, Provincia Constitucional del Callao   |            |            | GRC-GRI          | Callao                | 8,139,712.81                      |                        | 6,640,307.00              | 1,237,128.00                       |   |                                  | 297,814.00                  | 4,956,938.00          | 6,491,880.00            | 97.8                      | 8,103,020.35                    | 99.5               | 100.0  | EN PROCESO DE LIQUIDACION               |  |
| 39.                                 | 211731   | 166457    | Mejoramiento de las Calles del A.H. María Jesus Espinoza, Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Región Callao.  |            |            | GRC-GRI          | Callao                | 10,847,863.63                     |                        | 130,200.00                |                                    |   |                                  | 130,200.00                  | 130,200.00            | 100.0                   | 217,000.00                | 2.0                             |                    |  |   |  |
| <b>VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO</b> |          |           |   |            |            |                  |                       | <b>1,600,016.00</b>               | <b>887,128.00</b>      | <b>-</b>                  |                                    |   |                                  |                             | <b>-</b>              | <b>-</b>                | <b>-</b>                  |                                 |                    |  |   |  |
| 40.                                 | 201109   | 153348    | MEJORAMIENTO DE CALLES DEL AA.HH. MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO   |            |            | GRC-GRI          | Ventanilla            | <b>1,600,016.00</b>               | <b>887,128.00</b>      | <b>-</b>                  |                                    |   |                                  |                             | -                     | #DIV/0!                 | 45,000.00                 | 2.8                             |                    |  | EN ELABORACION DE ESTUDIO DEFINITIVO.   |  |
| <b>PROTECCION SOCIAL</b>            |          |           |   |            |            |                  |                       | <b>2,009,528.00</b>               | <b>-</b>               | <b>1,819,618.00</b>       |                                    |   |                                  |                             | <b>1,799,568.00</b>   | <b>1,799,568.00</b>     | <b>98.9</b>               | <b>1,799,568.00</b>             | <b>89.6</b>        |  |   |  |
| 41.                                 | 257246   | 177856    | Mejoramiento del Acceso a Tecnologías de Informática en la Provincia Constitucional del Callao-Región Callao  |            |            | GRC-GRECyD       | CALLAO                | <b>2,009,528.00</b>               | <b>-</b>               | <b>1,819,618.00</b>       |                                    |   |                                  |                             | <b>1,799,568.00</b>   | <b>1,799,568.00</b>     | <b>98.9</b>               |                                 |                    |  |   |  |
| <b>INDUSTRIA</b>                    |          |           |   |            |            |                  |                       | <b>1,262,174.00</b>               | <b>-</b>               | <b>50,700.00</b>          |                                    |   |                                  |                             | <b>49,200.00</b>      | <b>49,200.00</b>        |                           | <b>49,200.00</b>                |                    |  |   |  |

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2014**  
**PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO**  
**AL 30 DE SETIEMBRE 2014**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N°  | Cód. SNIP | Cód. SIAF | PROYECTO   | Pto. Part. | Estado (*) | UNIDAD EJECUTORA | LOCALIZACION DISTRITO | COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION) | PRESUPUESTO            |                           | EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES |   |                                  |                             |                       |                         | EJECUCION TOTAL ACUMULADA | AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO % | AVANCE FISICO % 2/ | ESTADO DE SITUACION 2/ |  |
|-----|-----------|-----------|--|------------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|--|
|     |           |           |  |            |            |                  |                       |                                   | PRESUPUESTO INICIAL 1/ | PRESUPUESTO MODIFICADO 1/ | RECURSOS ORDINARIOS                | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL EJECUTADO 2014 1/ |                           |                                 |                    |                        | AVANCE FIN. %  |
| 42. | 195659    | 149201    | Mejoramiento de las Capacidades Técnico Productivas de las Micro y Pequeña Empresas de la Industria Panificadora de la Provincia Constitucional del Callao               |            |            | GRC-GRDE         | Callao                | 1,262,174.00                      | -                      | 50,700.00                 |                                    |   |                                  |                             | 49,200.00             | 49,200.00               | 97.0                      | 1,108,749.00                    | 87.8               | 90.0                   | Obra en ejecución.   |
|     |           |           | <b>COMERCIO</b>  |            |            |                  |                       | 3,741,935.00                      | 3,704,585.00           | -                         | -                                  | -   | -                                | -                           | -                     | -                       | #DIV/0!                   | 37,350.00                       |                    |                        |  |
| 43. | 57502     | 055895    | Creación de un Centro de Innovación Tecnológica de Artesanía en el Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec (Calle Pachacutec - Callao), Ventanilla, Callao.                     |            |            | GRC-GRDE         | Ventanilla            | 3,741,935.00                      | 3,704,585.00           | -                         |                                    |   |                                  |                             | -                     | -                       | #DIV/0!                   | 37,350.00                       | 1.0                | 50.0                   | EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO.                          |
|     |           |           | <b>SANEAMIENTO</b>   |            |            |                  |                       | 2,918,551.05                      | -                      | 534,550.00                | 173,760.00                         | -   | -                                | -                           | 277,728.00            | 451,488.00              | 84.5                      | 2,812,877.69                    |                    |                        |  |
| 44. | 250122    | 167156    | Mejoramiento de los servicios de Agua Potable y Desague en el Ovalo Canada y los Jirones Vigil y Arica, Distrito del Callao - Provincia Constitucional del Callao        |            |            | GRC-GRI          | Callao                | 2,918,551.05                      | -                      | 534,550.00                | 173,760.00                         |   |                                  |                             | 277,728.00            | 451,488.00              | 84.5                      | 2,812,877.69                    | 96.4               | 100.0                  | LIQUIDACION RGR 044-2014-GRC-GRI DEL 11/08/2014.               |
|     |           |           | <b>ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD</b>   |            |            |                  |                       | 3,178,114.00                      | 3,069,208.00           | 3,069,208.00              | -                                  | -   | -                                | -                           | -                     | -                       | -                         | 96,848.15                       |                    |                        |  |
| 45. | 65408     | 055904    | IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS REGIONAL DEL CALLAO   |            |            | GRC-GRDNDYCSC    | Callao                | 3,178,114.00                      | 3,069,208.00           | 3,069,208.00              |                                    |   |                                  |                             | -                     | -                       | -                         | 96,848.15                       | 3.0                |                        | SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO. |
|     |           |           | <b>CAFED</b>   |            |            |                  |                       | 11,353,382.24                     | -                      | 3,348,140.00              |                                    |   |                                  |                             | 2,537,637.00          |                         |                           |                                 |                    |                        |  |
| 46. | n.a.      | 001621    | Estudios de Preinversión   |            |            | CAFED            | Callao                |                                   | -                      | 93,000.00                 |                                    |   |                                  |                             | 93,000.00             | 93,000.00               |                           | 93,000.00                       | #DIV/0!            |                        |  |
| 47. | 205421    | 154001    | Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva ubicada en la I.E. 5137 Ventanilla Alta - Ventanilla - Callao   |            |            | CAFED            | Ventanilla            | 383,602.58                        | -                      | 6,000.00                  |                                    |   |                                  |                             | -                     | -                       |                           | 371,602.58                      | 96.9               |                        | OBRA TERMINADA   |
| 48. | 261796    | 187751    | Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5075 Inca Garcilaso de la Vega - Callao  |            |            | CAFED            | Callao                | 297,763.01                        | -                      | 297,763.00                |                                    |   |                                  |                             | 7,000.00              | 7,000.00                | 2.4                       | 7,000.00                        | 2.4                | 100.0                  | APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO CON RGG N° 0337-2014          |
| 49. | 261858    | 187754    | Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5092 Santa Rosa de Lima - Callao   |            |            | CAFED            | Callao                | 205,839.05                        | -                      | 205,839.00                |                                    |   |                                  |                             | 46,768.00             | 46,768.00               | 22.7                      | 46,768.00                       | 22.7               | 100.0                  | APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO CON RGG N° 0338-2014          |
| 50. | 261182    | 188031    | Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5030 Tnte. Coronel Leopoldo Perez Salmon - Carmen de la Legua Reynoso.   |            |            | CAFED            | C. La Legua           | 163,589.06                        | -                      | 163,589.00                |                                    |   |                                  |                             | 163,589.00            | 163,589.00              | 100.0                     | 7,000.00                        | 4.3                | 100.0                  | APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO CON RGG N° 0340-2014          |
| 51. | 261191    | 187495    | Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5040 Pedro Ruiz Gallo - Callao   |            |            | CAFED            | Callao                | 277,441.00                        | -                      | 277,440.00                |                                    |   |                                  |                             | 277,440.00            | 277,440.00              | 100.0                     | 277,440.00                      | 100.0              | 100.0                  | ADS 004-2014. OBRA TERMINADA.                                  |
| 52. | 261132    | 187499    | Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5010 Virgen de Guadalupe - Callao  |            |            | CAFED            | Callao                | 460,505.41                        | -                      | 460,506.00                |                                    |   |                                  |                             | 460,505.00            | 460,505.00              | 100.0                     | 460,505.00                      | 100.0              | 100.0                  | ADS 001-2014. OBRA TERMINADA.                                  |
| 53. | 261081    | 187496    | Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 4020 Jos Santos Chocano - Ventanilla - Callao  |            |            | CAFED            | Ventanilla            | 219,241.56                        | -                      | 219,242.00                |                                    |   |                                  |                             | 219,242.00            | 219,242.00              | 100.0                     | 219,242.00                      | 100.0              | 100.0                  | APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO CON RGG N° 0336-2014          |
| 54. | 260985    | 187498    | Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I. E. Manue Seoane Corrales - Ventanilla  |            |            | CAFED            | Ventanilla            | 341,462.98                        | -                      | 341,463.00                |                                    |   |                                  |                             | 341,463.00            | 341,463.00              | 100.0                     | 341,463.00                      | 100.0              | 100.0                  | APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO CON RGG N° 0339-2014          |
| 55. | 261146    | 187613    | Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I. E. 5011 darios Arrus Cuestas - Bellavista - Callao   |            |            | CAFED            | Bellavista            | 328,684.14                        | -                      | 328,684.00                |                                    |   |                                  |                             | 328,684.00            | 328,684.00              | 100.0                     | 328,684.00                      | 100.0              | 100.0                  | ADS 002-2014. OBRA TERMINADA.                                  |
| 56. | 261156    | 187497    | Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva en la I.E. 5022 Francisco Izquierdo Ríos - Bellavista - Callao  |            |            | CAFED            | Bellavista            | 339,994.35                        | -                      | 339,994.00                |                                    |   |                                  |                             | 339,994.00            | 339,994.00              | 100.0                     | 339,994.00                      | 100.0              | 100.0                  | ADS 003-2014. OBRA TERMINADA.                                  |
| 57. | 227134    | 187545    | Mejoramiento de la Infraestructura Deportiva Ubicada en la I.E. 5074 Alcides Spelucón Vega - Callao  |            |            | CAFED            | Callao                | 259,952.10                        | -                      | 259,952.00                |                                    |   |                                  |                             | 259,952.00            | 259,952.00              | 100.0                     | 259,952.00                      | 100.0              | 100.0                  | ADS 005-2014. OBRA TERMINADA.                                  |
| 58. | 194904    | 150423    | Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura y Equipamiento Básico del Instituto Superior Tecnológico Simón Bolívar - Bellavista - Callao                             |            |            | CAFED            | Bellavista            | 8,075,307.00                      | -                      | 354,668.00                |                                    |   |                                  |                             | -                     | -                       |                           | 5,544,910.60                    | 68.7               |                        | OBRA EN EJECUCION  |
|     |           |           | <b>UE 300-2011-RC-EDUCACION CALLAO</b>   |            |            |                  |                       | 1,820,373.00                      | 1,605,643.00           | 300,000.00                |                                    |   |                                  |                             | -                     | -                       |                           |                                 |                    |                        |  |
| 59. | n.a.      | 001621    | Estudios de Preinversión   |            |            | EDUCACION-CALLAO | Callao                |                                   | 300,000.00             | 300,000.00                |                                    |   |                                  |                             | -                     | -                       |                           | 74,617.00                       |                    |                        | SIN INFORME  |
| 60. | 203892    | 153333    | Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial de la I.E.I. N° 144, en el AA.HH. José Olaya, Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Región Callao. |            |            | EDUCACION-CALLAO | Callao                | 1,820,373.00                      | 1,305,643.00           | -                         |                                    |   |                                  |                             | -                     | -                       |                           | -                               |                    |                        | SIN INFORME  |
|     |           |           | <b>UE 400-1316 DIRECCION DE SALUD</b>  |            |            |                  |                       | 790,398.30                        | -                      | 790,399.00                |                                    |   |                                  |                             | -                     | -                       |                           |                                 |                    |                        |  |
| 61. | 209681    | 160869    | Creación de una Central Reguladora del Sistema Regional de Ambulancias del Callao  |            |            | GRC-DIRESA       | CALLAO                | 790,398.30                        | -                      | 790,399.00                |                                    |   |                                  |                             | -                     | -                       |                           | -                               |                    |                        |  |
|     |           |           | <b>HOSPITAL SAN JOSE</b>   |            |            |                  |                       | 308,901.62                        | -                      | 282,265.00                |                                    |   |                                  |                             | 260,216.00            |                         |                           |                                 |                    |                        |  |
| 62. | 237882    | 167306    | Mejoramiento del Servicio de Obstetricia, Unidad de Bienestar Fetal del hospital San Jose, Callao  |            |            | GRC-HSJ          | CALLAO                | 308,901.62                        | -                      | 282,265.00                |                                    |   |                                  |                             | 260,216.00            | 260,216.00              | 92.2                      | 260,216.00                      | 84.2               |                        |  |

**PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA AÑO 2014**  
**PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO**  
**AL 30 DE SETIEMBRE 2014**  
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS  
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| N°  | Cód. SNIP | Cód. SIAF | PROYECTO   | Pto. Part. | Estado (*) | UNIDAD EJECUTORA | LOCALIZACION DISTRITO | COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION) | PRESUPUESTO            |                           | EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES |   |                                  |                             |                       |                         | EJECUCION TOTAL ACUMULADA | AVANCE FINANCIERO O ACUMULADO % | AVANCE FISICO % 2/ | ESTADO DE SITUACION 2/ |               |  |
|-----|-----------|-----------|--|------------|------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------|---------------|--|
|     |           |           |  |            |            |                  |                       |                                   | PRESUPUESTO INICIAL 1/ | PRESUPUESTO MODIFICADO 1/ | RECURSOS ORDINARIOS                | RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL EJECUTADO 2014 1/ |                           |                                 |                    |                        | AVANCE FIN. % |  |
|     |           |           | <b>DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL</b>  |            |            |                  |                       | <b>3,678,557.60</b>               | <b>-</b>               | <b>3,717,953.00</b>       |                                    |   |                                  |                             |                       |                         |                           |                                 |                    |                        |               |  |
| 63. | 109091    | 100570    | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL LOCAL DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS EN EL AA.HH. NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO |            |            | GRC-GRDNDCySC    | VENTANILLA            | 3,678,557.60                      |                        | 3,717,953.00              |                                    |   |                                  |                             |                       |                         |                           |                                 |                    |                        |               |  |
|     |           |           | <b>UE - HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION</b>  |            |            |                  |                       | <b>6,609,207.54</b>               | <b>-</b>               | <b>189,700.00</b>         |                                    |   |                                  |                             |                       |                         |                           |                                 |                    |                        |               |  |
| 64  | 77382     | 078625    | REMODELACION DE LA OFICINA DE GESTION DE LA CALIDAD DEL HOSPITAL DANIEL A. CARRION   |            |            | GRC-HNDAC        | CALLAO                | 146,098.84                        |                        | 2,601.00                  |                                    |   |                                  |                             |                       |                         |                           |                                 |                    |                        |               |  |
| 65. | 140239    | 115772    | ADECUACION Y AMPLIACION DEL CENTRO DE ALMACENAMIENTO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO |            |            | GRC-HNDAC        | CALLAO                | 294,600.19                        |                        | 37,171.00                 |                                    |   |                                  |                             |                       |                         |                           |                                 |                    |                        |               |  |
| 66. | 117974    | 092521    | MEJORAMIENTO DE LAS REDEWS SECUNDARIAS DE AGUA Y DESAGUE DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO                       |            |            | GRC-HNDAC        | CALLAO                | 6,062,365.95                      |                        | 141,035.00                |                                    |   |                                  |                             |                       |                         |                           |                                 |                    |                        |               |  |
| 67. | 169509    | 134809    | ACONDICIONAMIENTO DEL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA PEDIATRICA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO                  |            |            | GRC-HNDAC        | CALLAO                | 106,142.56                        |                        | 8,893.00                  |                                    |   |                                  |                             |                       |                         |                           |                                 |                    |                        |               |  |
|     |           |           | <b>PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA, ESTUDIOS DE PREINVERSION</b>   |            |            |                  |                       | <b>-</b>                          | <b>7,635,970.00</b>    | <b>376,900.00</b>         |                                    |   |                                  |                             |                       |                         |                           |                                 |                    |                        |               |  |
| 68. | n.a.      | 001621    | Estudios de Preinversión   |            |            | GRC-VARIOS       | Multidistrital        | -                                 | 7,635,970.00           | 376,900.00                |                                    |   |                                  |                             |                       |                         |                           |                                 |                    |                        |               |  |
|     |           |           | <b>TOTAL</b>   |            |            |                  |                       | <b>2,111,928,870.49</b>           | <b>138,281,710.00</b>  | <b>276,078,699.00</b>     | <b>100,153,725.00</b>              | <b>63,501,571.00</b>                          | <b>297,814.00</b>                | <b>9,669,983.00</b>         | <b>26,154,025.00</b>  | <b>202,574,971.00</b>   |                           | <b>854,116,989.20</b>           |                    |                        |               |  |

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

2/ SEGÚN LOS REPORTES DE GESTIÓN REMITIDOS POR LAS ÁREAS EJECUTORAS AL 30 DE SETIEMBRE DE 2014

- (a) Financiado con cargo al Fideicomiso Regional D.U. 040
- (b) Cofinanciado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
- (c) Obra financiada con cargo a Impuesto a la Renta
- (d) Considerada en el D.U. 054-2011
- (e) Considerada en el D.U. 058-2011

(A) Estado del PIP: Sólo viable (V), ET en elaboración (ET elab), ET aprobado (ET aprb), En proceso de convocatoria (En Conv), Contrato firmado (Contr), En ejecución (En ejec), Obra concluida (Term.)