



GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA –
OFICINA DE CONSTRUCCION

**PROYECTOS DE INVERSION
PRIORIZADOS EN LOS
PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS
2011 - 2014 - 2015 - 2016**



PROYECTOS DE INVERSION PRIORIZADOS 2011 - 2014 Y 2015- GRI -OC

PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011

Nº	CODIGO SNIP	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRIORIDAD	TOTAL GENERAL (Nuevos soles)	AMBITO	LINEA DE ACCIÓN	SITUACION ACTUAL
1	48520	CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE, TRAMO CALLAO	1	519,893,404.31	Regional	VIAL	OBRA EN EJECUCIÓN

PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014

Nº	CODIGO SNIP	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRIORIDAD	TOTAL GENERAL (Nuevos soles)	AMBITO	LINEA DE ACCIÓN	SITUACION ACTUAL
1	250011	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N° 126- AA.HH. LOS LICENCIADOS ETAPA I, VENTANILLA- CALLAO	15	2,222,996.42	Regional	EDUCACION	OBRA EJECUTADA Y LIQUIDADADA
2	250023	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 146- AA.HH. KEIKO SOFIA, VENTANILLA - CALLAO	16	2,818,358.30	Regional	EDUCACION	OBRA EJECUTADA Y LIQUIDADADA

PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015

Nº	CODIGO SNIP	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRIORIDAD	TOTAL GENERAL (Nuevos soles)	AMBITO	LINEA DE ACCIÓN	SITUACION ACTUAL
1	264157	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA PACHACUTEC, VENTANILLA - CALLAO -ITEM N° 01: LOSA FRENTE A LA MZS. L Y Ñ DEL AH COSMOVISIÓN, SECTOR G BARRIO XV GRUPO RESIDENCIAL 1° PECP PACHACUTEC	1	315,914.46	Local	CULTURA y DEPORTE (PAQUETE DE 22 LOSAS DEPORTIVAS)	OBRA EJECUTADA Y LIQUIDADADA (UNA LOSA DEPORTIVA)
2	264157	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA PACHACUTEC, VENTANILLA - CALLAO - ITEM N° 02: LOSA EN EL PARQUE 6 EN EL AAHH SOL Y MAR EN EL SECTOR F BARRIO XII DEL GRUPO RESIDENCIAL 5 PECP. PACHACUTEC	1	324,617.08	Local	CULTURA y DEPORTE (PAQUETE DE 22 LOSAS DEPORTIVAS)	OBRA EJECUTADA Y LIQUIDADADA (UNA LOSA DEPORTIVA)
3	281512	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA NORTE DE CALLAO, CALLAO-ITEM N° 01: EN LA MZ 111 DE LOSAS FRENTE A LAS MZS 123 Y 17 EN EL A.H. EX FUNDO MARQUEZ (COMPLEJO DEPORTIVO MARQUEZ)	2	311,767.25	Local	CULTURA y DEPORTE (PAQUETE DE 21 LOSAS DEPORTIVAS)	OBRA EJECUTADA Y LIQUIDADADA (UNA LOSA DEPORTIVA)



PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 – GRI – OC

“CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-TRAMO-CALLAO”

- **MONTO DE INVERSION : S/. 519,893,404**
- **PLAZO DE EJECUCION : 420 DIAS**
- **CODIGO SNIP : 48520**
- **INICIO : 04/06/2014**

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 61,698





PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2011 – GRI – OC

“CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-TRAMO-CALLAO”





PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS Y METAS ALCANZADAS

OBRA: "CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-TRAMO-CALLAO"

- MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, TRATAMIENTO DE TALUDES, DEFENSA MARINA, TRANSITO PEATONAL SEGURO, SEÑALIZACIÓN VIAL ADECUADA, CON EQUIPAMIENTOS VIALES DE RECREACIÓN PAISAJÍSTICA.
- ELEVARÁ EL NIVEL DE VIDA, LA INTEGRACIÓN Y LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES DE LA ZONA DE INFLUENCIA.
- AHORRO DE TIEMPO EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS, AHORRO DE COSTOS DE OPERACIÓN VEHICULAR Y DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN.
- FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA DE DESARROLLO VIAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO Y ADECUADA ARTICULACIÓN VIAL ENTRE EL CALLAO Y LOS DISTRITOS DEL SUR DE LIMA METROPOLITANA.



DIFICULTADES PRESENTADAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO

OBRA: "CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE-TRAMO-CALLAO"

- EVALUACION DE ESTUDIOS ESPECIALES DE DISEÑO DE VIADUCTOS POR LA AMPLIACIÓN DE LA AV. SANTA ROSA - CONSTRUCCIÓN AEROPUERTO.
- PROBLEMÁTICA SOCIAL CON LOS POBLADORES POR SOLICITAR PUESTOS DE TRABAJO.
- PROBLEMAS CON EL SINDICATO DE CONSTRUCCION CIVIL QUE EN ALGUNAS ETAPAS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DIFICULTARON LAS LABORES.



PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014 – GRI – OC

**OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN LA I.E.I N° 126- AA.HH. LOS LICENCIADOS ETAPA I,
VENTANILLA- CALLAO"**

- **MONTO DE INVERSIÓN S/. 2'222,996.42**
- **PLAZO DE EJECUCIÓN : 120 DIAS**

- **CODIGO SNIP : 250011**
- **INICIO : 08/11/2015**

BENEFICIARIOS DIRECTOS : 3,327





PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS Y METAS ALCANZADAS PERIODO 2014 – GRI – OC

OBRA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N° 126- AA.HH. LOS LICENCIADOS ETAPA I, VENTANILLA- CALLAO”

- POBLACIÓN ESCOLAR ADECUADAMENTE ATENDIDA EN LA I.E.I. N° 126 AA.HH. LOS LICENCIADOS ETAPA I, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO.
- MEJORA DE LOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA I.E.I. . N° 126 AA.HH. LOS LICENCIADOS ETAPA I.
- BRINDAR CONFORT TANTO DE ESPACIOS DE USO Y DE ACONDICIONAMIENTO NATURAL, COMO PROTECCIÓN FRENTE AL CLIMA, ILUMINACIÓN Y SONIDO.
- SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INSTALADA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN BUEN ESTADO Y PERSONAL CAPACITADO EN LA I.E.I.



DIFICULTADES PRESENTADAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO GRI-OC 2014

**OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN LA I.E.I N° 126- AA.HH. LOS LICENCIADOS ETAPA I,
VENTANILLA- CALLAO"**

- PROBLEMAS CON EL GREMIO DE CONSTRUCCION CIVIL PARA SOLICITAR PUESTOS DE TRABAJO.
- PROBLEMÁTICA SOCIAL CON LOS POBLADORES POR SOLICITAR PUESTOS DE TRABAJO.



PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014 – GRI – OC

**OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 146- AA.HH. KEIKO
SOFIA, VENTANILLA - CALLAO"**


• **MONTO DE INVERSIÓN S/. 2'818,358.00**

• **CODIGO SNIP : 250023**

• **PLAZO DE EJECUCION : 120 DIAS**

• **INICIO : 25/09/2015**

BENEFICIARIOS DIRECTOS : 620





PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS Y METAS ALCANZADAS PERIODO 2014 – GRI – OC

OBRA: “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 146- AA.HH. KEIKO SOFIA, VENTANILLA - CALLAO”

- POBLACIÓN ESCOLAR ADECUADAMENTE ATENDIDA EN LA I.E.I. N° 146 DEL AA.HH. KEIKO SOFIA, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO.
- MEJORA DE LOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA I.E.I. N° 146 DEL AA.HH. KEIKO SOFIA.
- BRINDAR CONFORT TANTO DE ESPACIOS DE USO Y DE ACONDICIONAMIENTO NATURAL, COMO PROTECCIÓN FRENTE AL CLIMA, ILUMINACIÓN Y SONIDO.
- SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INSTALADA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN BUEN ESTADO Y PERSONAL CAPACITADO EN LA I.E.I.



DIFICULTADES PRESENTADAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO GRI-OC 2014

**OBRA: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 146- AA.HH. KEIKO
SOFIA, VENTANILLA - CALLAO"**

- PROBLEMAS CON EL GREMIO DE CONSTRUCCION CIVIL PARA SOLICITAR PUESTOS DE TRABAJO.
- PROBLEMÁTICA SOCIAL CON LOS POBLADORES POR SOLICITAR PUESTOS DE TRABAJO.



PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 – GRI – OC

**OBRA: "LOSA DEPORTIVA FRENTE A LAS MZS. L Y Ñ DEL A.H.
COSMOVISIÓN, SECTOR G BARRIO XV GRUPO RESIDENCIAL 1°
PECP PACHACUTEC"**

•MONTO DE INVERSIÓN S/. 315,914.46

•CODIGO SNIP : 264157

•PLAZO DE EJECUCION : 30 DIAS

•INICIO : 05/11/2016

BENEFICIARIOS DIRECTOS : 358





PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS Y METAS ALCANZADAS PERIODO 2015 – GRI – OC

OBRA: "LOSA DEPORTIVA FRENTE A LAS MZS. L Y Ñ DEL A.H. COSMOVISIÓN, SECTOR G BARRIO XV GRUPO RESIDENCIAL 1° PECP PACHACUTEC"

- MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL A.H. COSMOVISIÓN, PACHACUTEC, DEL DISTRITO DE VENTANILLA.
- RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL A.H. COSMOVISIÓN, PACHACUTEC, DEL DISTRITO DE VENTANILLA.
- AUMENTO DEL INTERÉS DE LA POBLACIÓN POR LA PRÁCTICA DEPORTIVA.
- DISMINUCIÓN DE NÚMERO DE LESIONES O ACCIDENTES EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA.
- DESARROLLO FÍSICO MENTAL DE LA JUVENTUD: DISMINUCIÓN DE LA INSEGURIDAD, PANDILLAJE Y LA DELINCUENCIA.



DIFICULTADES PRESENTADAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO GRI-OC 2015

**OBRA: "LOSA DEPORTIVA FRENTE A LAS MZS. L Y Ñ DEL A.H.
COSMOVISIÓN, SECTOR G BARRIO XV GRUPO RESIDENCIAL 1°
PECP PACHACUTEC"**

- PROBLEMAS CON EL GREMIO DE CONSTRUCCION CIVIL PARA SOLICITAR PUESTOS DE TRABAJO.
- PROBLEMÁTICA SOCIAL CON LOS POBLADORES POR SOLICITAR PUESTOS DE TRABAJO.



PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 – GRI – OC

OBRA: "LOSA DEPORTIVA EN EL PARQUE 6 EN EL AAHH SOL Y MAR EN EL SECTOR F BARRIO XII DEL GRUPO RESIDENCIAL 5 PECP. PACHACUTEC"

• **MONTO DE INVERSIÓN S/. 324,617.08**

• **CODIGO SNIP : 264157**

• **PLAZO DE EJECUCIÓN : 30 DIAS**

• **INICIO : 05/11/2016**

BENEFICIARIOS DIRECTOS : 416





PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS Y METAS ALCANZADAS PERIODO 2015 – GRI – OC

OBRA: “LOSA DEPORTIVA EN EL PARQUE 6 EN EL AAHH SOL Y MAR EN EL SECTOR F BARRIO XII DEL GRUPO RESIDENCIAL 5 PECP. PACHACUTEC”

- MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL A.H. SOL Y MAR, PACHACUTEC, DEL DISTRITO DE VENTANILLA.
- RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL A.H. SOL Y MAR, PACHACUTEC, DEL DISTRITO DE VENTANILLA.
- AUMENTO DEL INTERÉS DE LA POBLACIÓN POR LA PRÁCTICA DEPORTIVA.
- DISMINUCIÓN DE NÚMERO DE LESIONES O ACCIDENTES EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA.
- DESARROLLO FÍSICO MENTAL DE LA JUVENTUD: DISMINUCIÓN DE LA INSEGURIDAD, PANDILLAJE Y LA DELINCUENCIA



DIFICULTADES PRESENTADAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO GRI-OC 2015

**OBRA: "LOSA DEPORTIVA EN EL PARQUE 6 EN EL AAHH SOL Y
MAR EN EL SECTOR F BARRIO XII DEL GRUPO RESIDENCIAL 5
PECP. PACHACUTEC"**

- PROBLEMAS CON EL GREMIO DE CONSTRUCCION CIVIL PARA SOLICITAR PUESTOS DE TRABAJO.
- PROBLEMÁTICA SOCIAL CON LOS POBLADORES POR SOLICITAR PUESTOS DE TRABAJO.



PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015 – GRI – OC

**OBRA: "LOSA DEPORTIVA EN LA MZ 111 DE LOSAS FRENTE A LAS
MZS 123 Y 17 EN EL A.H. EX FUNDO MARQUEZ
(COMPLEJO DEPORTIVO MARQUEZ)"**


•MONTO DE INVERSIÓN S/. 311,767.25

•CODIGO SNIP : 281512

•PLAZO DE EJECUCION : 30 DIAS

•INICIO : 20/11/2016

BENEFICIARIOS DIRECTOS : 4,773





PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS Y METAS ALCANZADAS PERIODO 2015 – GRI – OC

**OBRA: “LOSA DEPORTIVA EN LA MZ 111 DE LOSAS FRENTE A LAS
MZS 123 Y 17 EN EL A.H. EX FUNDO MARQUEZ
(COMPLEJO DEPORTIVO MARQUEZ)”**

- MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL A.H. EX FUNDO MARQUEZ, DEL DISTRITO DEL CALLAO.
- RECUPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA EL DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL A.H. EX FUNDO MARQUEZ, DEL DISTRITO DEL CALLAO.
- AUMENTO DEL INTERÉS DE LA POBLACIÓN POR LA PRÁCTICA DEPORTIVA.
- DISMINUCIÓN DE NÚMERO DE LESIONES O ACCIDENTES EN LA PRÁCTICA DEPORTIVA.
- DESARROLLO FÍSICO MENTAL DE LA JUVENTUD: DISMINUCIÓN DE LA INSEGURIDAD, PANDILLAJE Y LA DELINCUENCIA



DIFICULTADES PRESENTADAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO GRI-OC 2015

**OBRA: "LOSA DEPORTIVA EN LA MZ 111 DE LOSAS FRENTE A LAS
MZS 123 Y 17 EN EL A.H. EX FUNDO MARQUEZ
(COMPLEJO DEPORTIVO MARQUEZ)"**

- PROBLEMAS CON EL GREMIO DE CONSTRUCCION CIVIL PARA SOLICITAR PUESTOS DE TRABAJO.
- PROBLEMÁTICA SOCIAL CON LOS POBLADORES POR SOLICITAR PUESTOS DE TRABAJO.



PROYECTOS DE INVERSION PRIORIZADOS 2016– GRI -OC

PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

Nº	CODIGO SNIP	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRIORIDAD	TOTAL GENERAL (Nuevos soles)	AMBITO	LINEA DE ACCIÓN	SITUACION ACTUAL
1	316848 2271603	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	1	3,022,049.00	Regional	EDUCACION	ESTUDIO DEFINITIVO EN ELABORACIÓN POR CONSULTORÍA EXTERNA (90% DE AVANCE)
2	250389	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 148 AA.HH. 7 DE JUNIO Y CC.PP CONFRATERNIDAD-VENTANILLA- CALLAO	1	2,900,178.00	Regional	EDUCACION	OBRA EN CONVOCATORIA PARA SU EJECUCIÓN
3	251982	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 149- AA.HH. AVIPAMA VENTANILLA- CALLAO	1	2,930,243.00	Regional	EDUCACION	OBRA EN CONVOCATORIA PARA SU EJECUCIÓN
4	251665	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 142- AA.HH. PACHACUTEC - SECTOR B VENTANILLA- CALLAO	1	3,023,379.30	Regional	EDUCACION	OBRA EN CONVOCATORIA PARA SU EJECUCIÓN
5	116745	AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 4015 AUGUSTO SALAZAR BONDY - CARMEN DE LA LEGUA - CALLAO	1	5,744,691.00	Regional	EDUCACION	TIENE ANTEPROYECTO DEL ESTUDIO DEFINITIVO
6	225924	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. 5130-4 CHAVINILLO EN EL AAHH CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	1	3,992,406.00	Regional	EDUCACION	EN ESPERA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO
7	232190	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA 1-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, REGIÓN CALLAO	2	7,434,804.00	Regional	SALUD	ESTUDIO DEFINITIVO EN ELABORACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
8	317480 2269578	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 161 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTIT. DEL CALLAO	2	2,968,893.00	Regional	EDUCACION	ESTUDIO DEFINITIVO EN ELABORACIÓN POR CONSULTORÍA EXTERNA (60% DE AVANCE)
9	317696 2265630	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 136 NIÑOS DE MARIA EN EL AA.HH. SARITA COLONIA, DISTRITO CALLAO, CALLAO	2	1,996,898.00	Regional	EDUCACION	EN ESPERA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO




PROYECTOS DE INVERSION PRIORIZADOS 2016– GRI -OC

Nº	CODIGO SNIP	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRIORIDAD	TOTAL GENERAL (Nuevos soles)	AMBITO	LINEA DE ACCIÓN	SITUACION ACTUAL
10	316732 2263027	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 162 EN EL AA.HH CARLOS GARCIA RONCEROS, EN EL PROY. ESP. NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA, CALLAO	2	2,465,167.00	Regional	EDUCACION	ESTUDIO DEFINITIVO EN ELABORACIÓN POR CONSULTORÍA EXTERNA (60% DE AVANCE)
11	254002	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 150- CCPP. EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC - VENTANILLA- CALLAO	2	3,973,082.93	Regional	EDUCACION	OBRA EN CONVOCATORIA PARA SU EJECUCIÓN
12	237953	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I-2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGIÓN CALLAO	3	5,773,650.00	Regional	SALUD	ESTUDIO DEFINITIVO EN ELABORACIÓN POR CONSULTORÍA EXTERNA (20% DE AVANCE)
13	229345 2223828	MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO EN EL PASAJE NEPTUNO Y PASAJE 2 A.H. 24 DE JUNIO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	3	139,906.11	Distrital-Urbano	VIAL	PROYECTO CUYA UNIDAD EJECUTORA ES LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
14	317470 2265572	INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTO EN MZ O CALLE 28 DE FEBRERO DEL A.H LOMAS DEL PARAISO - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	4	262,846.19	Distrital-Urbano	VIAL	PROYECTO CUYA UNIDAD EJECUTORA ES LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
15	283666 2190997	INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LOS PASAJES 2 AL 6, Y 8 DEL ASENTAMIENTO HUMANO LAS TERRAZAS, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	4	1,037,368.26	Distrital-Urbano	VIAL	PROYECTO CUYA UNIDAD EJECUTORA, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA HA EJECUTADO LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO, POR S/.275,999.00
16	323057 2278170	MEJORAMIENTO DEL PARQUE UNION PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RECREACION ACTIVA - LA PERLA - CALLAO	5	4,827,900.00	Distrital-Urbano	VIAL	PROYECTO CON PERFIL OBSERVADO, CUYA UNIDAD EJECUTORA ES LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA
17	118440	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS - DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO	12	9,991,109.00	Distrital-Urbano	SALUD	PROYECTO A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO



PROYECTOS DE INVERSION PRIORIZADOS 2016– GRI -OC





GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA –
OFICINA DE CONSTRUCCION

**PROYECTOS DE INVERSION
PRIORIZADOS EN EL
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2017**



PROYECTOS DE INVERSION PRIORIZADOS 2017- GRI -OC

Nº	CODIGO SNIP	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRIORIDAD	TOTAL GENERAL (Nuevos soles)	AMBITO	LINEA DE ACCIÓN	SITUACION ACTUAL
1	317477 2265066	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 68 PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO LA PERLA, CALLAO	4	3,843,256.00	Regional	EDUCACION	EN APROBACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL CONSULTOR DEL ESTUDIO DEFINITIVO
2	317466 2265042	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 5077 JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, REGION CALLAO	5	7,632,550.00	Regional	EDUCACION	EN ESPERA DE RESPUESTA DE PARTE DE LA GERENCIA DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTES SOBRE GESTIONES ANTE MINEDU
3	316908 2263574	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 98 NIÑITO JESUS DE PRAGA EN EL AA.HH. MARQUEZ, CALLAO	6	3,062,366.00	Regional	EDUCACION	EN APROBACION DE TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DEL CONSULTOR DEL ESTUDIO DEFINITIVO
4	317921 2280932	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N° 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEC, VENTANILLA, CALLAO	7	9,164,605.00	Regional	EDUCACION	EN ESPERA DE APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO
5	317930 2285009	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5150 EN EL SECTOR CERRO CACHITO EN VENTANILLA, CALLAO	8	9,451,967.00	Distrital-Urbano	EDUCACION	EN ESPERA DE FINANCIAMIENTO PARA EL ESTUDIO DEFINITIVO
6	335555 2293855	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. SANTA FE, ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	15	1,761,920.00	Distrital-Urbano	VIAL	PROYECTO CUYA UNIDAD EJECUTORA ES LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
7	341247 2301832	MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES EN EL A.H. LOTIZACION ANGAMOS III SECTOR PARTE BAJA - ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	16	1,727,518.00	Distrital-Urbano	VIAL	PROYECTO CUYA UNIDAD EJECUTORA ES LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA



PROYECTOS DE INVERSION PRIORIZADOS 2017– GRI -OC

Nº	CODIGO SNIP	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	PRIORIDAD	TOTAL GENERAL (Nuevos soles)	AMBITO	LINEA DE ACCIÓN	SITUACION ACTUAL
8	347793 2309406	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN LA CALLE A DEL A.H. NUESTRO SEÑOR DE LA MISERICORDIA - ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	18	1,186,467.84	Distrital-Urbano	VIAL	PROYECTO CUYA UNIDAD EJECUTORA ES LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
9	278642	CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO KUMAMOTO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	19	4,801,547.00	Distrital-Urbano	VIAL	PROYECTO CUYA UNIDAD EJECUTORA ES LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA DESACTIVADO TEMPORALMENTE.
10	311521	MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES EN EL A.H. LOS CEDROS DE VENTANILLA - ZONA SUR - DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO	20	2,879,781.50	Distrital-Urbano	VIAL	PROYECTO CON EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO Y APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA, QUE ES LA UNIDAD EJECUTORA
11	106849	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOMAS, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	22	20,223,024.00	Distrital-Urbano	VIAL	PROYECTO VIABLE NO TIENE CONVENIO VIGENTE CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
12	241459	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. LA PAZ II ETAPA DISTRITO DE VENTANILLA-PROVINCIA DEL CALLAO-REGION CALLAO	23	1,998,158.00	Regional	VIAL	PROYECTO VIABLE DESACTIVADO TEMPORALMENTE NO TIENE CONVENIO VIGENTE CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
13	161418	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. KEIKO SOFIA FUJIMORI I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	24	13,963,776.00	Distrital-Urbano	VIAL	PROYECTO VIABLE NO TIENE CONVENIO VIGENTE CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
14	232981	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN EL A.H. MONTE SION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	25	2,609,137.00	Distrital-Urbano	VIAL	PROYECTO VIABLE DESACTIVADO TEMPORALMENTE NO TIENE CONVENIO VIGENTE CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA



**LA GERENCIA
REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
AGRADECE SU
ATENCION**