


SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2018
AL 31 DE MARZO DE 2018
 (EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	E s t a d o (1, 3)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES		EJECUCION TOTAL ACUMULADA 31/12/2017	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
								PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2018 1/	AVANCE FIN. %				
			EDUCACION				58,405,557.00	46,366,396.00	27,357,666.00	122,129.00		515,052.15			
1		001621	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		GRC-VARIOS	Multidistrital	-	23,853,781.00	1,917,854.00	122,129.00	6.4	-			
2	204106	2153330	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA.HH EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGIÓN CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,641,973.00	-	3,545,821.00	-	-	109,152.95	4.1	-	SE ENCUENTRA EN CONVOCATORIA PARA EJECUCIÓN DE OBRA LP-SM 9-2017, BUENA PRO PROGRAMADA PARA EL 17-05-2018
3	225924	2161945	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 5130-4 CHAVINILLO EN EL AA.HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	V	GRC-GRI	Ventanilla	3,992,406.00	3,627,981.00	350,000.00	-	-	43,588.52	1.1	-	DECLARADO DESIERTO 20-12-2017, SE ENCUENTRA EN ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL PARA NUEVA CONVOCATORIA.
4	316732	2263027	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 162 EN EL AA.HH CARLOS GARCIA RONCEROS, EN EL PROYECTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,465,167.00	-	3,333,069.00	-	-	120,564.13	4.9	-	CONCURSO PARA EJECUCIÓN DE OBRA LP-SM 3-2017-RC, HA SIDO DECLARADO DESIERTO.
5	316861	2263339	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V	GRC-GRI	Ventanilla	1,727,397.00	1,560,395.00	1,560,395.00	-	-	-	-	20.0	EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
6	316908	2263574	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 98 NIÑO JESUS DE PRAGA, AA.HH. MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V	GRC-GRI	Callao	3,062,366.00	2,842,855.00	2,842,855.00	-	-	-	-	25.0	EN PROCESO DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
7	317480	2269578	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 161 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	R F I	GRC-GRI	Mi Perú	2,968,893.00	52,016.00	3,179,368.00	-	-	130,039.54	4.4	-	SE ENCUENTRA EN CONVOCATORIA PARA EJECUCIÓN DE OBRA LP-SM 10-2017-RC-1, BUENA PRO PROGRAMADA PARA EL 18-05-2018.
8	316848	2271603	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	R F I	GRC-GRI	Mi Perú	3,022,049.00	62,796.00	3,037,031.00	-	-	111,707.01	3.7	-	CONCURSO PARA EJECUCIÓN DE OBRA LP-SM 11-2017, BUENA PRO PROGRAMADA PARA EL 07-05-2018
9	317921	2280932	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGIÓN CALLAO	V	GRC-GRI	Ventanilla	9,164,605.00	4,914,605.00	262,501.00	-	-	-	-	-	CONCURSO PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO AS-SM 3-2018, BUENA PRO PROGRAMADA PARA EL 07-05-2018
10	317930	2285009	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. 5150, EN EL SECTOR CERRO CACHITO - PACHACUTEC EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PC CALLAO, REGION CALLAO	V	GRC-GRI	Ventanilla	9,451,967.00	9,451,967.00	6,991,452.00	-	-	-	-	-	DECLARADO DESIERTO 26-01-2018, SE ENCUENTRA EN ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL PARA NUEVA CONVOCATORIA.
11	379133	2340326	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 5051, VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE VENTANILLA, PC CALLAO, REGION CALLAO	V	GRC-GRI	Ventanilla	19,908,734.00	-	337,320.00	-	-	-	-	-	SIN INFORME
			SALUD				22,649,814.00	16,391,164.00	195,937.00	-		66,984.24			
12	237953	2173444	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	V	GRC-GRI	Callao	5,773,650.00	5,510,728.00	195,937.00	-	-	66,984.24	1.2	40.0	EN ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO
13	330869	2289267	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD LA PERLA, DE LA MICRORED 4 - BELLAVISTA DEL DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	R F I	GRC-GRI	La Perla	6,140,328.00	144,600.00	-	-	-	-	-	-	SIN INFORME
14	346161	2307520	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD MI PERÚ DEL DISTRITO DE MI PERÚ, REGIÓN CALLAO	R F I	GRC-GRI	Mi Perú	10,735,836.00	10,735,836.00	-	-	-	-	-	-	SIN INFORME



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2018
AL 31 DE MARZO DE 2018
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	E s t a d o	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES		EJECUCION TOTAL ACUMULADA 31/12/2017	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
								PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2018 1/	AVANCE FIN. %				
			TRANSPORTE				322,472,275.60	11,001,544.00	42,092,256.00	-	-	479,877,028.65			
15	48520	2055893	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE - COSTANERA TRAMO - CALLAO (A)	F 1 5	GRC-GRI	Callao	284,221,686.00	-	17,414,967.00	-	-	479,312,538.65	168.6	89.0	OBRA PARALIZADA, EN ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL SALDO DE OBRA (40%). BUENA PRO OTORGADA EL 16-01-2018 (CP-SM 8-2017). SUPERVISIÓN BUENA PRO OTORGADA EL 09-03-2018 (AS-SM-36-2017-RC 2)
16	201109	2153348	MEJORAMIENTO DE CALLES AA.HH. MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	V	GRC-GRI	Ventanilla	887,127.60	1,555,015.00	1,555,015.00	-	-	45,000.00	5.1	-	SIN INFORME
17	207460	2154528	MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - REGION CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	1,575,606.00	1,253,306.00	1,253,306.00	-	-	65,490.00	4.2	-	SIN INFORME
18	211792	2165600	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA , DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	14,788,388.00	3,233,292.00	16,753,561.00	-	-	255,000.00	1.7	-	BUENA PRO OTORGADA EL 26-03-2018 (LP-SM 8-2017), SE ENCUENTRA EN FIRMA DE CONTRATO
19	161821	2166434	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA , DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	11,663,023.00	4,959,931.00	4,959,931.00	-	-	199,000.00	1.7	-	SIN INFORME
20	371682	2332392	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	V	GRC-GRI	Mi Perú	9,336,445.00	-	155,476.00	-	-	-	-	-	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO, BUENA PRO OTORGADA EL 02-04-2018;
			VIVIENDA Y SANEAMIENTO				7,683,234.00	7,412,734.00	7,412,734.00	-	-	173,119.81			
21	372677	2333408	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO , PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	V	GRC-GRI	Callao	7,683,234.00	7,412,734.00	7,412,734.00	-	-	173,119.81	2.3	-	EN ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO, PRESENTADO A SEDPAPAL. BUENA PRO OTORGADA 26-07-2017 (AS-SM 13-2017-RC-1)
			GESTION DEL MEDIO AMBIENTE				2,732,925.00	109,258.00	109,258.00	-	-	-			
22	100480	2112998	IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE PARA LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V	GRC-GRRNGMA	Callao	2,732,925.00	109,258.00	109,258.00	-	-	-	-	-	SIN INFORME
			ECO TURISMO				7,751,420.00	4,908,565.00	4,908,565.00	-	-	-			
23	253223	2270432	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECO TURISTICOS, RECORRIDO DE SENDEROS INTERNOS Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL HUMEDALES DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	V	GRC-GRRNGMA	Ventanilla	7,751,420.00	4,908,565.00	4,908,565.00	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA ELABORAR EXPEDIENTE TÉCNICO
			ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD				8,052,982.00	-	91,500.00	-	-	-			
24	378566	2339718	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, CALLAO	V	GRC-GRDND	Callao	8,052,982.00	-	91,500.00	-	-	-	-	-	EN PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA ELABORAR EXPEDIENTE TÉCNICO
			DIRESA				17,854,856.02	-	10,490,034.00	956,689.00	-	4,041,058.03			
25		001621	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN		GRC-DIRESA	Callao	-	-	100,000.00	-	-	-			
26	311127	2280218	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVO EN DETECCIÓN TEMPRANA DE CANCER EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS CENTROS DE SALUD BELLAVISTA PERU COREA, NESTOR GAMBETTA, MATERNO INFANTIL PACHACUTEC PERU COREA DE LA DIRESA CALLAO	F 1 5	GRC-DIRESA	Multisectorial	978,692.02	-	22,751.00	-	-	996,177.60	101.8	100.00	OBRA CULMINADA, SALDO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA
27	330869	2289267	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD LA PERLA, DE LA MICRO RED 4 - BELLAVISTA DEL DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGIÓN CALLAO	F 1 5	GRC-DIRESA	La Perla	6,140,328.00	-	144,600.00	-	-	2,088,191.43	34.0	38.3	OBRA EN EJECUCION: BUENA PRO: OBRA: 07-11-2017; LP-SM 5-2017-GRC-DIRESA-1 SUPERVISIÓN 08-11-2017 AS-SM 22-2017-GRC/DIRES-1

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2018
AL 31 DE MARZO DE 2018
 (EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNP	Cód. SIAF	PROYECTOS	E s t a d o	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES		EJECUCION TOTAL ACUMULADA 31/12/2017	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
								PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2018 1/	AVANCE FIN. %				
28	346161	2307520	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD MI PERÚ DEL DISTRITO DE MI PERÚ, REGIÓN CALLAO	R F I	GRC-DIRESA	Mi Perú	10,735,836.00	-	10,222,683.00	956,689.00	9.4	956,689.00	8.9	3.0	OBRA EN EJECUCIÓN, BUENA PRO OTORGADA EL 02-03-2018 (LP-SM 6-2017 GRC-DIRESA)
			HOSPITAL D. A. CARRION				22,405,054.00	-	11,508,974.00	-		3,427,175.70			
29	354850	2317705	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD EN LA ESPECIALIDAD DE DERMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION - DIRESA CALLAO - REGIÓN CALLAO	F 1 5	GRC-HNDAC	Callao	3,330,357.00	-	669,326.00	-	-	1,927,175.70	57.9	60.0	EJECUTADO PARCIALMENTE
30	356376	2319430	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNÓSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN DEL CALLAO	F 1 5	GRC-HNDAC	Callao	19,074,697.00	-	10,839,648.00	-	-	1,500,000.00	7.9	8.0	EJECUTADO PARCIALMENTE
			HOSPITAL SAN JOSE				2,417,745.00	-	477,745.00	-		361,951.13			
31	319293	2269984	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS EN EL HOSPITAL SAN JOSE, DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	F 1 5	GRC-HSJ	Carmen de la Legua	2,417,745.00	-	477,745.00	-	-	361,951.13	15.0	41.0	PROYECTO EN EJECUCIÓN. COMPONENTES: INFRAESTRUCTURA AL 100%, EQUIPAMIENTO AL 41%
			HOSPITAL DE VENTANILLA				997,000.00	-	8,897.00	-		-			
32	351373	2313753	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTACIONALES: SALAS DE OPERACION, SALA DE RADIOLOGIA Y ESTERILIZACION, EN EL HOSPITAL DE VENTANILLA - DIRESA - CALLAO, REGION CALLAO	V	GRC-HV	Ventanilla	997,000.00	-	8,897.00	-	-	-	-	-	SIN INFORME.
			TOTAL				473,422,862.62	86,189,661.00	104,653,566.00	1,078,818.00	1.0	488,462,369.71			

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

2/ SEGÚN LOS REPORTES DE GESTIÓN REMITIDOS POR LAS ÁREAS EJECUTORAS AL 31 DE MARZO DE 2018

(A) COFINANCIADO CON OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO INTERNO APROBADO CON DECRETO SUPREMO Nº 322-2015-EF.

(b) Cofinanciado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

(c) Obra financiada con cargo a Impuesto a la Renta

(d) Considerada en el D.U. 054-2011

(e) Considerada en el D.U. 058-2011

(3) ESTADO DE INVERSIONES: SOLO VIABLE (V), ET CONCLUIDO (F15), REGISTRO EN LA FASE DE INVERSIÓN (RFI).

