

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2018
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	E s t a d o (3)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES		EJECUCION TOTAL ACUMULADA 31/12/2017	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
								PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2018 1/	AVANCE FIN. %				
			EDUCACION				83,998,507.58	46,366,396.00	26,112,262.00	399,227.00		14,338,364.85			
1		001621	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		GRC-VARIOS	Multidistrital	-	23,853,781.00	1,693,639.00	148,279.00	8.8	-			
2	204106	2153330	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA.HH.EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGIÓN CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	3,669,474.12	-	3,545,821.00	-	-	109,152.95	3.0	3.0	CONCURSO PARA EJECUCIÓN DE OBRA LP-SM 9-2017, BUENA PRO OTORGADA EL 22/06/18 A CONSORCIO VIRGEN DE CHAPI. EN FIRMA DE CONTRATO.
3	225024	2161945	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. 5130-4 CHAVINILLO EN EL AA.HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	V	GRC-GRI	Ventanilla	3,992,406.00	3,627,981.00	368,840.00	-	-	43,588.52	1.1	-	DECLARADO DESIERTO 20-12-2017, SE ENCUENTRA EN ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL PARA NUEVA CONVOCATORIA .
4	250023	2167026	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 146 - AA. HH. KEIKO SOFIA - VENTANILLA - CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,818,358.30	-	373,080.00	-	-	2,445,277.36	86.8	98.0	OBRA CONCLUIDA, LIQUIDADADA CON RGR 017-2016-GRC-GRI (05/08/2016).
5	250389	2167305	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 148 AA.HH. 7 DE JUNIO Y CC.PP CONFRATERNIDAD- VENTANILLA- CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,900,178.00	-	601,793.00	113,862.00	18.9	2,412,246.05	83.2	98.0	OBRA CONCLUIDA, LIQUIDADADA CON RGR 014-2018-GRC-GRI (13/06/2018).
6	251982	2167305	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 149- AA.HH. AVIPAMA VENTANILLA- CALLAO-CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	2,930,243.00	-	518,580.00	41,548.00	8.0	2,453,210.01	83.7	98.0	OBRA CONCLUIDA, LIQUIDADADA CON RGR 004-2018-GRC-GRI (09/04/2018). SE ENCUENTRA EN TRAMITE PARA SER TRANSFERIDO A LA UGEL - VENTANILLA.
7	251665	2167307	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 142- AA.HH. PACHACUTEC - SECTOR B VENTANILLA- CALLAO-CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	3,023,379.30	-	333,761.00	64,620.00	19.4	2,754,238.23	91.1	98.0	OBRA CONCLUIDA, LIQUIDADADA CON RGR 008-2018-GRC-GRI (04/05/2018). SE ENCUENTRA EN TRAMITE PARA SER TRANSFERIDO A LA UGEL - VENTANILLA
8	254002	2176719	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 150- CCPP. EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC - VENTANILLA- CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	3,973,082.93	-	245,659.00	26,887.00	10.9	3,754,310.05	94.5	98.0	OBRA CONCLUIDA, LIQUIDADADA CON RGR 006-2018-GRC-GRI (30/04/2018). SE ENCUENTRA EN TRAMITE PARA SER TRANSFERIDO A LA UGEL - VENTANILLA PARA EJECUCION COMPONENTE CAPACITACION
9	316732	2263027	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 162 EN EL AA.HH CARLOS GARCIA RONCEROS, EN EL PROYECTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	3,268,113.44	-	3,333,069.00	-	-	120,564.13	3.7	-	CONCURSO PARA EJECUCIÓN DE OBRA LP-SM 3-2017-RC, DECLARADO DESIERTO. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE NUEVA CONVOCATORIA PARA EJECUCION DE OBRA.
		316861	2263339	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V	GRC-GRI	Ventanilla	1,727,397.00	1,560,395.00	1,560,395.00	-	-	-	35.0	SE ENCUENTRA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (ADM. DIRECTA)
		316808	2263574	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 98 NINITO JESUS DE PRAGA, AA.HH. MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V	GRC-GRI	Callao	3,062,366.00	2,842,855.00	2,842,855.00	-	-	-	65.0	SE ENCUENTRA EN ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (ADM. DIRECTA)
12	2265042	2265042	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5077, JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V	GRC-GRECyD	Callao	7,632,550.00	-	224,215.00	-	-	-	-	-	SE ENCUENTRA EN ESPERA DE ELABORACION RESUMEN EJECUTIVO CORRESPONDIENTE A LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
13	317480	2269578	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 161 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	R F I	GRC-GRI	Mi Perú	3,326,915.48	52,016.00	3,179,368.00	-	-	130,039.54	3.9	-	CONCURSO PARA EJECUCIÓN DE OBRA LP-SM 10-2017, SE ENCUENTRA EN CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO.
14	316848	2271603	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	R F I	GRC-GRI	Mi Perú	3,148,738.01	62,796.00	3,037,031.00	4,031.00	0.1	115,738.01	3.7	-	CONCURSO PARA EJECUCIÓN DE OBRA LP-SM 11-2017, BUENA PRO PROGRAMADA PARA EL 31-07-2018

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
V°B°
CPC. MIGUEL GARCIA VILLANUEVA
GRPPAT - QPM

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
V°B°

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2018
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	E s t a d o (3)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES		EJECUCION TOTAL ACUMULADA 31/12/2017	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
								PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2018 1/	AVANCE FIN. %				
15	317921	2280932	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	V	GRC-GRI	Ventanilla	9,164,605.00	4,914,605.00	262,501.00	-	-	-	-	-	CONCURSO PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO AS-SM 3-2018, BUENA PRO PROGRAMADA PARA EL 19/07/2018
16	317930	2285009	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. 5150, EN EL SECTOR CERRO CACHITO - PACHACUTEC EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PC CALLAO, REGION CALLAO	V	GRC-GRI	Ventanilla	9,451,967.00	9,451,967.00	3,654,335.00	-	-	-	-	-	CONCURSO PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO AS-SM 38-2017, BUENA PRO PROGRAMADA PARA EL 19/07/2018
17	379133	2340326	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 5051, VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE VENTANILLA, PC CALLAO, REGION CALLAO	V	GRC-GRI	Ventanilla	19,908,734.00	-	337,320.00	-	-	-	-	-	CONCURSO PARA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO AS-SM 8-2018, BUENA PRO PROGRAMADA PARA EL 24/07/2019
SALUD							5,773,650.00	16,391,164.00	301,040.00	-	-	66,984.24	-	-	
18	143140	2112478	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Callao	4,717,780.00	-	105,103.00	-	-	4,180,787.82	88.6	65.0	OBRA PARALIZADA POR LAUDO ARBITRAL. SE ENCUENTRA EN ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE OBRA CON UN AVANCE FISICO DE 65% SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA.
19	237953	2173444	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	V	GRC-GRI	Callao	5,773,650.00	5,510,728.00	195,937.00	-	-	66,984.24	1.2	40.0	EN ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO CON UN AVANCE FISICO DE 40%
20	330869	2289267	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD LA PERLA, DE LA MICRORED 4 - BELLAVISTA DEL DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	R F I	GRC-GRI	La Perla	-	144,600.00	-	-	-	-	-	-	UNIDAD EJECUTORA DIRESA CALLAO, VER - ITEM 35
21	346161	2307520	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD MI PERÚ DEL DISTRITO DE MI PERÚ, REGION CALLAO	R F I	GRC-GRI	Mi Perú	-	10,735,836.00	-	-	-	-	-	-	UNIDAD EJECUTORA DIRESA CALLAO, VER - ITEM 36
TRANSPORTE							627,435,734.24	11,001,544.00	101,627,553.00	2,408,014.00	-	485,537,323.30	-	-	
22	48520	2055693	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE - COSTANERA TRAMO - CALLAO (A)	F 1 5	GRC-GRI	Callao	582,207,840.11	-	74,383,216.00	784,852.00	1.1	480,097,390.65	82.5	89.0	OBRA PARALIZADA, ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO DEL SALDO DE OBRA- BUENA PRO OTORGADA EL 16-01-2018 (CP-SM 8-2017) SE ENCUENTRA CULMINADO AL 100% SUPERVISIÓN BUENA PRO OTORGADA EL 09-03-2018 (AS-SM-36-2017 RC-2)
23	201109	2153348	MEJORAMIENTO DE CALLES AA.HH. MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	V	GRC-GRI	Ventanilla	1,600,015.83	1,555,015.00	1,555,015.00	-	-	45,000.00	2.8	-	SE ENCUENTRA PARA ACTUALIZACION EXPEDIENTE TECNICO Y CONTINUAR CON FASE DE EJECUCION DE OBRA
24	207484	2154527	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA. HH. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO.	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	5,819,327.70	-	2,567,048.00	-	-	3,252,280.65	55.9	30.0	OBRA SUSPENDIDA POR MODIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO, (AVANCE DE ELAB. EXP. TEC. AL 100%)
25	207460	2154528	MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - REGION CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	1,318,796.26	1,253,306.00	1,253,306.00	-	-	65,490.00	5.0	-	SE ENCUENTRA PARA ACTUALIZACION EXPEDIENTE TECNICO Y CONTINUAR CON FASE DE EJECUCION DE OBRA
26	211792	2165660	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA , DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	17,024,377.63	3,233,292.00	16,753,561.00	1,623,162.00	9.7	1,878,162.00	11.0	-	BUENA PRO OTORGADA EL 26-03-2018 (LP-SM 8-2017). SE ENCUENTRA EN CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO SUPERVISION DE OBRA



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2018
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(EN SOLES)

PLIEGO: 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	E s t a d o	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES		EJECUCION TOTAL ACUMULADA 31/12/2017	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
								PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2018 1/	AVANCE FIN. %				
27	161821	2166434	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA , DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	F 1 5	GRC-GRI	Ventanilla	10,128,931.71	4,959,931.00	4,959,931.00	-	-	199,000.00	2.0	-	SE ENCUENTRA PARA ACTUALIZACION EXPEDIENTE TECNICO Y CONTINUAR CON FASE DE EJECUCION DE OBRA
28	371682	2332392	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	V	GRC-GRI	Mi Perú	9,336,445.00	-	155,476.00	-	-	-	-	-	EN ELABORACIÓN DE ESTUDIO DEFINITIVO, BUENA PRO OTORGADA EL 02-04-2018
			VIVIENDA Y SANEAMIENTO				7,683,234.00	7,412,734.00	7,412,734.00	-	-	173,119.81			
29	372677	2333408	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO . PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	V	GRC-GRI	Callao	7,683,234.00	7,412,734.00	7,412,734.00	-	-	173,119.81	2.3	-	EN ELABORACION DEL ESTUDIO DEFINITIVO, PRESENTADO A SEDAPAL. BUENA PRO OTORGADA 26-07-2017 (AS-SM 13-2017-RC-1)
			GESTION DEL MEDIO AMBIENTE				2,732,925.00	109,258.00	109,258.00	-	-	-			
30	100480	2112998	IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE PARA LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	V	GRC-GRRNGMA	Callao	2,732,925.00	109,258.00	109,258.00	-	-	-	-	-	SIN INFORME
			ECO TURISMO				7,751,420.00	4,908,565.00	4,908,565.00	-	-	-			
31	253223	2270432	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECO TURISTICOS, RECORRIDO DE SENDEROS INTERNOS Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN DEL AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL HUMEDALES DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	V	GRC-GRRNGMA	Ventanilla	7,751,420.00	4,908,565.00	4,908,565.00	-	-	-	-	-	SIN INFORME
			ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD				8,052,982.00	-	91,500.00	-	-	-			
32	378566	2339718	AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, CALLAO	V	GRC-GRDND	Callao	8,052,982.00	-	91,500.00	-	-	-	-	-	SIN INFORME
			DIRESA				19,548,232.51	-	16,545,707.00	5,047,222.00	-	8,131,591.03			
33		001621	ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN		GRC-DIRESA	Callao	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	
34	311127	2260218	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVO EN DETECCIÓN TEMPRANA DE CANCER EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCION DE LOS CENTROS DE SALUD BELLAVISTA PERU COREA, NESTOR GAMBETTA, MATERNO INFANTIL PACHACUTEC PERU COREA DE LA DIRESA CALLAO	F 1 5	GRC-DIRESA	Multisectorial	1,037,085.45	-	22,751.00	-	-	996,177.60	96.1	100.00	LIQUIDAR EL PROYECTO
35	330869	2289267	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD LA PERLA, DE LA MICRO RED 4 - BELLAVISTA DEL DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGIÓN CALLAO	F 1 5	GRC-DIRESA	La Perla	7,354,965.00	-	5,266,773.00	1,463,474.00	27.8	3,551,665.43	48.3	45.8	OBRA EN EJECUCION; BUENA PRO: OBRA: 07-11-2017; LP-SM 5-2017-GRC-DIRESA-1 SUPERVISIÓN 08-11-2017 AS-SM 22-2017-GRC/DIRES-1
36	346161	2307520	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD MI PERÚ DEL DISTRITO DE MI PERÚ, REGIÓN CALLAO	R F I	GRC-DIRESA	Mi Perú	10,222,682.06	-	10,222,683.00	3,583,748.00	35.1	3,583,748.00	35.1	9.5	OBRA EN EJECUCIÓN, BUENA PRO OTORGADA EL 02-03-2018 (LP-SM 6-2017 GRC-DIRESA)
37		2409460	ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA EXAMEN DENTAL O PARTES RELACIONADAS O ACCESORIOS E INCUBADORAS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES O ACCESORIOS ; EN EL EESS ACAPULCO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CALLAO		GRC-DIRESA	Callao	61,000.00	-	61,000.00	-	-	-	-	-	OFICIO N° 3012-2018- GRC/DIRESA/DG/OEPE SIN DETALLE
38		2409504	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RAYOS X EN EL EESS C.S. ALTA MAR - LA PERLA EN LA LOCALIDAD DE LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA DEL CALLAO DEPARTAMENTO CALLAO		GRC-DIRESA	La Perla	12,500.00	-	12,500.00	-	-	-	-	-	OFICIO N° 3012-2018- GRC/DIRESA/DG/OEPE SIN DETALLE



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2018
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	E s t a d o (3)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES		EJECUCION TOTAL ACUMULADA 31/12/2017	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
								PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2018 1/	AVANCE FIN %				
39		2409561	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RAYOS X EN EL EESS C.S.MANUEL BONILLA - CALLAO EN LA LOCALIDAD DEL CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO DEPARTAMENTO CALLAO		GRC-DIRESA	Callao	12,500.00	-	12,500.00	-	-	-	-	-	OFICIO N° 3012-2018-GRC/DIRESA/DG/OEPE SIN DETALLE
40		2409576	ADQUISICIÓN DE CENTRIFUGAS DE MESA EN EL EESS C.S. MARQUEZ - CALLAO EN LA LOCALIDAD DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		GRC-DIRESA	Ventanilla	22,000.00	-	22,000.00	-	-	-	-	-	OFICIO N° 3012-2018-GRC/DIRESA/DG/OEPE SIN DETALLE
41		2409588	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RAYOS X, AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR EN EL EESS MATERNO INFANTIL PACHACUTEC PERU COREA - VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO		GRC-DIRESA	Ventanilla	92,500.00	-	92,500.00	-	-	-	-	-	OFICIO N° 3012-2018-GRC/DIRESA/DG/OEPE SIN DETALLE
42		2409597	ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO BINOCULAR EN EL EESS NESTOR GAMBETTA - CALLAO EN LA LOCALIDAD DEL CALLAO, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CALLAO		GRC-DIRESA	Callao	12,500.00	-	12,500.00	-	-	-	-	-	OFICIO N° 3012-2018-GRC/DIRESA/DG/OEPE SIN DETALLE
43		2409619	ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO BINOCULAR EN EL EESS SESOICENTENARIO - CALLAO EN LA LOCALIDAD DEL CALLAO, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CALLAO		GRC-DIRESA	Callao	12,500.00	-	12,500.00	-	-	-	-	-	OFICIO N° 3012-2018-GRC/DIRESA/DG/OEPE SIN DETALLE
44		2409627	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RAYOS X EN EL EESS VILLA SR. DE LOS MILAGROS - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO		GRC-DIRESA	Carmen de la Legua	12,500.00	-	12,500.00	-	-	-	-	-	OFICIO N° 3012-2018-GRC/DIRESA/DG/OEPE SIN DETALLE
45		2409635	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RAYOS X EN EL EESS AEROPUERTO - CALLAO EN LA LOCALIDAD DEL CALLAO, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CALLAO		GRC-DIRESA	Callao	12,500.00	-	12,500.00	-	-	-	-	-	OFICIO N° 3012-2018-GRC/DIRESA/DG/OEPE SIN DETALLE
46		2409640	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RAYOS X EN EL EESS CALLAO - CALLAO EN LA LOCALIDAD DEL CALLAO, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CALLAO		GRC-DIRESA	Callao	12,500.00	-	12,500.00	-	-	-	-	-	OFICIO N° 3012-2018-GRC/DIRESA/DG/OEPE SIN DETALLE
47		2409643	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RAYOS X EN EL EESS FAUCETT - CALLAO EN LA LOCALIDAD DEL CALLAO, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CALLAO		GRC-DIRESA	Callao	12,500.00	-	12,500.00	-	-	-	-	-	OFICIO N° 3012-2018-GRC/DIRESA/DG/OEPE SIN DETALLE
48		2409648	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RAYOS X EN EL EESS P.S. LUIS FELIPE DE LAS CASAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD DEL VENTANILLA, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO		GRC-DIRESA	Ventanilla	12,500.00	-	12,500.00	-	-	-	-	-	OFICIO N° 3012-2018-GRC/DIRESA/DG/OEPE SIN DETALLE
49		2409654	ADQUISICIÓN DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR EN EL EESS PUERTO NUEVO - CALLAO EN LA LOCALIDAD DEL CALLAO, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CALLAO		GRC-DIRESA	Callao	40,000.00	-	40,000.00	-	-	-	-	-	OFICIO N° 3012-2018-GRC/DIRESA/DG/OEPE SIN DETALLE
50		2409655	ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS EN EL EESS SANIDAD AEREA INTERNACIONAL - CALLAO EN LA LOCALIDAD DEL CALLAO, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CALLAO		GRC-DIRESA	Callao	21,250.00	-	21,250.00	-	-	-	-	-	OFICIO N° 3012-2018-GRC/DIRESA/DG/OEPE SIN DETALLE
51		2409660	ADQUISICIÓN DE DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS EN EL EESS SANIDAD MARITIMA - CALLAO EN LA LOCALIDAD DEL CALLAO, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CALLAO		GRC-DIRESA	Callao	21,250.00	-	21,250.00	-	-	-	-	-	OFICIO N° 3012-2018-GRC/DIRESA/DG/OEPE SIN DETALLE



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2018
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNP	Cód. SIAF	PROYECTOS	E a t a d o	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES		EJECUCION TOTAL ACUMULADA 31/12/2017	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
								PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2018 1/	AVANCE FIN. %				
52		2409678	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ECOGRAFO MULTIPROPOSIT DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN, INCUBADORAS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES O ACCESORIOS, MESAS O ACCESORIOS PARA PROCEDIMIENTOS DE CESAREAS O SALAS DE PARTOS O PRODUCTOS RELACIONADOS REFRIGERADOR O NEVERA PARA PROPOSITOS GENERALES Y SILLAS PARA EXAMEN DENTAL O PARTES RELACIONADAS O ACCESORIOS; EN EL(LA) EESS BELLAVISTA PERU COREA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		GRC-DIRESA	Bellavista	563,000.00	-	563,000.00			-	-	-	OFICIO N° 3012-2018-GRC/DIRESA/DG/OEPE SIN DETALLE
HOSPITAL D. A. CARRION							31,962,120.67	-	16,188,101.00	-	-	3,427,175.70			
53	354850	2317705	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD EN LA ESPECIALIDAD DE DERMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION - DIRESA CALLAO - REGION CALLAO	F 1 5	GRC-HNDAC	Callao	3,627,673.00	-	1,632,453.00	-	-	1,927,175.70	53.1	-	SIN INFORME
54	356376	2319430	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPS DIAGNÓSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN DEL CALLAO	F 1 5	GRC-HNDAC	Callao	24,618,447.67	-	10,839,648.00	-	-	1,500,000.00	6.1	-	SIN INFORME
55		2409568	ADQUISICIÓN DE LAMPARA CIALITICA, ELECTROCARDIOGRAFO, EQUIPO DE ANESTESIA CON MONITOREO AVANZADO, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBES PARA USO CLINICO, DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARAMETRO, VENTILADOR MECANICO, EQUIPO DE RAYOS X Y ; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	F 1 5	GRC-HNDAC	Callao	3,716,000.00	-	3,716,000.00	-	-	-	-	-	SIN INFORME
HOSPITAL SAN JOSE							3,702,646.62	-	3,083,174.00	524,601.00	-	886,552.13			
56	237882	2167306	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE OBSTETRICIA, UNIDAD DE BIENESTAR FETAL DEL HOSPITAL SAN JOSÉ, CALLAO	F 1 5	GRC-HSJ	Carmen de la Legua	308,901.62	-	51,381.00	-	-	-	-	-	OFICIO N° 1266-2018-GRC/DE-OPE-HSJ. SIN DETALLE
57	319293	2269984	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS EN EL HOSPITAL SAN JOSÉ, DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	F 1 5	GRC-HSJ	Carmen de la Legua	2,417,745.00	-	2,055,793.00	524,601.00	25.5	886,552.13	36.7	29.0	PROYECTO EN EJECUCIÓN. COMPONENTES AVANCE FISICO: EXPEDIENTE TÉCNICO: 0.00% INFRAESTRUCTURA 0.00%, EQUIPAMIENTO AL 29%
58		2409147	ADQUISICIÓN DE VIDEO COLONOSCOPIO, ELECTROENCEFALÓGRAFO EEG O ACCESORIOS, COLPOSCOPIO O VAGINOSCOPIO, ELECTROBISTURI, EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA, EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA, TANQUE DE COMPRESAS FRÍAS, BAÑOS DE PARAFINA TERAPÉUTICOS O SUS ACCESORIOS, VENTILADORES PARA CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS O PEDIÁTRICOS Y SALA DE OPERACIONES O QUIRÓFANO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CALLAO		GRC-HSJ	Carmen de la Legua	976,000.00	-	976,000.00			-	-	-	OFICIO N° 1266-2018-GRC/DE-OPE-HSJ. SIN DETALLE
HOSPITAL DE VENTANILLA							1,104,338.00	-	823,548.00			280,789.80			
59	351373	2313753	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTACIONALES: SALAS DE OPERACION, SALA DE RADIOLOGIA Y ESTERILIZACION, EN EL HOSPITAL DE VENTANILLA - DIRESA - CALLAO, REGION CALLAO		GRC-HV	Ventanilla	997,000.00	-	716,210.00			280,789.80	28.2	-	SIN INFORME.



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2018
AL 30 DE JUNIO DE 2018
(EN SOLES)

PLIEGO: 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	E s t a d o (3)	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTES		EJECUCION TOTAL ACUMULADA 31/12/2017	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
								PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2018 1/	AVANCE FIN. %				
60		2409663	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS DE CALOR O SUS ACCESORIOS PARA USO MÉDICO: EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE VENTANILLA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		GRC-HV	Ventanilla	107,338.00	-	107,338.00			-	-	-	SIN INFORME.
TOTAL							799,745,790.62	86,189,661.00	177,203,442.00	8,379,064.00	4.7	512,841,900.86			

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
2/ SEGÚN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS AREAS EJECUTORAS AL 31 DE MARZO DE 2018

- (A) COFINANCIADO CON OPERACIÓN DE ENDEUDAMIENTO INTERNO APROBADO CON DECRETO SUPREMO N° 322-2015-EF.
(b) Cofinanciado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
(c) Obra financiada con cargo a Impuesto a la Renta
(d) Considerada en el D.U. 054-2011
(e) Considerada en el D.U. 058-2011
(3) ESTADO DE INVERSIONES: SOLO VIABLE (V), ET CONCLUIDO (F15), REGISTRO EN LA FASE DE INVERSIÓN (RFI).

