


SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2019

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(EN SOLES)

PLIEGO: 404 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAT	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A PRE INVERSION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2019 1/	AVANCE FIN. %					
			EDUCACION			84,494,084.07	87,118,648.08					11,800,578.49				
1		2001621	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	GRC-VARIOS	Multidistrital	-	-	551,416.00	524,343.00	98,237.00	18.7	-				
2	116745	2149746	AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 4015 AGUSTO SALAZAR BONDY - CARMEN DE LA LEGUA - CALLAO	GRC-GRI	Carmen de la Legua	5,744,691.00	5,744,691.00	574,469.00	530,330.00	-	-	22,118.57	0.4	0.4	ESTUDIO: 0%	PREVIO A ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO, SE REQUIERE ACTUALIZAR EL ESTUDIO DE PRE-INVERSION, POR NUEVAS METAS POR OTORGAMIENTO DEL MINEDU EN NOV. 2019 COMO EDUCACION SECUNDARIA CON FORMACION TECNICA, NO CONSIDERADA EN METAS ANTERIORES
3	204106	2153330	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N 110 EN EL AA HH EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	2,641,973.00	3,669,474.12	1,285,248.00	2,199,164.00	832,724.00	37.9	2,303,033.95	87.2	62.8	OBRA: 61.24%	OBRA PARALIZADA, EN LAUDO ARBITRAL, en proceso de elaboracion de EXP TECNICO SALDO DE OBRA, cuenta con estudio de mercado. Requiere incorporacion en el PNI año 2020-2022, a fin de solicitar CCP
4	225924	2161945	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. 5130-4 CHAVINILLO EN EL AA HH CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	3,992,406.00	3,992,406.00	3,579,977.00	627,560.00	-	-	43,588.52	1.1	1.1	ESTUDIO: 0%	EXPEDIENTE TECNICO PARA CONVOCAR, OF. LOGISTICA SOLICITO EL EXP. DE CONTRATACION APROBADO PARA REFORMULAR ESTUDIO DE MERCADO
5	316732	2263027	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 162 EN EL AA HH CARLOS GARCIA PONCEROS, EN EL PROYECTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	2,465,167.00	3,595,027.69	1,121,319.00	3,377,782.00	3,377,782.00	100.0	3,498,346.13	141.9	97.3	OBRA: 100%	OBRA EJECUTADA EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA.
6	316981	2263339	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 69 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	1,727,397.00	1,727,397.00	303,704.00	303,704.00	8,000.00	2.6	29,708.00	1.7	1.7	ESTUDIO: 80%	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION POR ADMINISTRACION DIRECTA.
7	318908	2263574	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 98 NINITO JESUS DE PRAGA, AA HH MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,062,366.00	3,062,366.00	2,634,583.00	2,483,714.00	6,000.00	0.2	6,000.00	0.2	0.2	ESTUDIO: 100%	EXPEDIENTE TECNICO TERMINADO Y APROBADO CON RESOLUCION, tiene PREVISION PPTAL e inclusion en el PAC, Por cercania a fin de año NO SE HA APROBADO EL EXP DE CONTRATACION S/ 2 723,828.21. Se realizará en la primera quincena del año 2020 ya que se requiere cert. pptal 2020 para convocar
8	2265042	2265042	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5077, JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	7,632,550.00	7,632,550.00	763,255.00	493,358.00	-	-	-	-	-	ESTUDIO: 0%	EN PREINVERSION PARA FORMULAR SU ACTUALIZACION, POR ADMINISTRACION DIRECTA.
9	317477	2265066	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 88 PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	La Perla	3,843,256.00	3,843,256.00	2,382,818.00	2,382,818.00	-	-	9,563.00	0.2	0.2	ESTUDIO: 0%	EXPEDIENTE TECNICO POR CONVOCAR, EL COMITÉ DE SELECCION OBSERVO EL PROCEDIMIENTO DEL ESTUDIO DE MERCADO Y LOGISTICA LO MODIFICO, EN ACTUACIONES PREVIAS PARA APROBAR EL NUEVO EXP DE CONTRATACION, que requiere contar con Cert. Pptal. Se tramitará en enero 2020
10	317480	2269578	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 161 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	2,968,893.00	3,309,406.19	1,134,188.00	2,655,898.00	2,555,293.00	96.2	3,208,800.84	108.1	97.0	OBRA: 100%	OBRA CULMINADA Y LIQUIDADADA, SE PAGO LA LIQUIDACION DE OBRA
11	310848	2271603	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	3,022,049.00	3,148,738.01	-	3,032,999.00	2,563,681.00	84.5	2,679,419.48	88.7	85.1	OBRA: 95%	OBRA TERMINADA EN PROCESO DE RECEPCION DE OBRA
12	317021	2280932	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	14,411,390.98	14,411,390.98	3,560,842.00	3,560,842.00	-	-	-	-	-	ESTUDIO: 0%	EXPEDIENTE TECNICO POR CONVOCAR EL AÑO 2020 (por haberse cancelado el procedimiento en el año 2019), cuenta con ESTUDIO DE MERCADO, EN ENERO 2020 SE TRAMITARA CCP.





9

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2019
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EN SOLES)

PLIEGO: 494 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cod. SNP	Cod. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A PRE INVERSION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2019 1/	AVANCE FIN. %					
13	317930	2285009	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. 6150, EN EL SECTOR CERRO CACHITO - PACHACUTEQ EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PC CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	12,081,363.23	12,081,363.23	2,862,612.00	709,467.00	-	-	-	-	-	ESTUDIO: 0%	EXPEDIENTE TECNICO POR CONVOCAR. TIENE APROB. EXP. CONTRATACION. COMITE SELECCION HA REALIZADO CONSULTA A LOGISTICA QUIEN HA REESTRUCTURADO EL VALOR REFERENCIAL. SE TIENE QUE VOLVER A APROBAR EXP. DE CONTRATACION
14	379133	2340326	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 5051 VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE VENTANILLA, PC CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	19,908,734.00	19,908,734.00	8,000,000.00	684,645.00	-	-	-	-	-	ESTUDIO: 0%	EXPEDIENTE TECNICO ADJUDICADO AS 8-2019-RC POR S/ 362,649.41, CONTRATO A SUSCRIBIRSE EN ENERO 2020
15		2458052	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN, REPARACION DE CERCO PERIMETRICO EN EL(LA) IE 5120 JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA - VENTANILLA AA.HH. 12 DE OCTUBRE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	991,847.86	991,847.86	-	27,073.00	-	-	-	-	-	ESTUDIO: 20%	SE HA CONTRATADO LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO. CONSULTOR HA PRESENTADO PRIMER INFORME EL QUE SE ENCUENTRA OBSERVADO
			SALUD			16,346,816.00	17,926,234.00	3,860,523.00	3,860,523.00	232,534.00		4,502,306.06				
16	143140	2112478	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,138,362.00	4,717,780.00	431,889.00	431,889.00	110,073.00	25.5	4,290,860.82	136.7	91.0	ESTUDIO: 100%	EXPEDIENTE TECNICO TERMINADO ENH TRAMITE DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO CON RESOLUCION Y SOLICITAR CERT. DE CREDITO PPTARIO
17	237953	2173444	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - 12, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRC-GRI	Callao	5,773,650.00	5,773,650.00	2,685,154.00	2,685,154.00	122,461.00	4.6	189,445.24	3.3	3.3	ESTUDIO: 90%	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION
18	232190	2173445	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	GRC-GRI	Callao	7,434,804.00	7,434,804.00	743,480.00	743,480.00	-	-	22,000.00	0.3	0.3	ESTUDIO: 90%	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION
			TRANSPORTE			355,385,203.00	651,045,616.87	35,518,238.00	116,639,676.00	3,394,572.00		497,768,536.92				
19	48520	2055893	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE, TRAMO CALLAO (A)	GRC-GRI	Multidistrital	284,221,686.00	576,808,906.56	26,466,339.00	100,090,922.00	84,499.00	0.1	474,602,993.27	167.0	82.3	OBRA: 88.56%	OBRA PARALIZADA. SE ADJUDICÓ A LA CONTRATACION DIRECTA 02-2019 POR S/ 825,013.32 DEL ESTUDIO DEL SALDO DE OBRA, EN ETAPA DE FIRMA DE CONTRATO Y B) LA CD 3-2019-RC POR S/ 293,257.51 PARA LA SUPERVISION DEL ESTUDIO, YA SE FIRMO CONTRATO. C) SE HA CONVOCADO LA OBRA COMPLEMENTARIA DEL TALUD LP 5-2019-RC POR S/ 6442,046.33 BUENA PRO ENERO 2020
20	207464	2154527	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA. HH. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO.	GRC-GRI	Ventanilla	4,259,920.00	6,601,243.67	-	242,544.00	215,555.00	88.9	6,745,820.65	158.4	102.2	OBRA: 100%	OBRA EJECUTADA Y LIQUIDAD. Monto liquidación supervisión S/ 26,939 no ha sido requerido por el consultor
21	211792	2185660	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	14,788,388.00	17,008,560.43	15,816.00	3,992,672.00	2,824,790.00	70.7	15,856,495.00	107.2	93.2	OBRA: 90%	OBRA EJECUTADA EN PROCESO RECEPCION- ETAPA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES - Contratista ha solicitado CONCILIACION
22	161821	2166434	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	11,663,023.00	10,174,720.21	4,937,501.00	4,937,501.00	-	-	231,500.00	2.0	2.3	ESTUDIO: 30%	EL CONVENIO SE ENCUENTRA EN MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA 03/12/2019 PARA LA FIRMA. A LA ESPERA DE SUSCRIPCION DE CONVENIO PARA GIRAR ORDEN SERVICIO PARA CONTRATAR CONSULTOR QUE ACTUALIZARA EXPEDIENTE TECNICO
23	106849	2233975	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOMAS, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	20,223,024.00	20,223,024.00	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-	-	ESTUDIO: 0%	PREINVERSION POR ELABORAR POR DESACTIVACION DE PERFIL



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2019
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
 (EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNP	Cód. SIAT	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A PRE INVERSION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2019 1/	AVANCE FIN. %					
24	371682	2332362	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	9,336,445.00	9,336,445.00	3,508,582.00	6,728,495.00	269,728.00	4.0	331,728.00	3.6	3.6	ESTUDIO 100% OBRA: 0%	OBRA CONTRATADA LP3-2019-REGION CALLAO POR S/ 10'053,224 se FIRMO CONTRATO 24/12/2019. Se comprometió el pago de CALIDDA por interferencias
25	372677	2334244	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	5,608,776.00	5,608,776.00	120,000.00	177,542.00	-	-	-	-	-	ESTUDIO 0%	EXPEDIENTE TECNICO PARA CONVOCAR LOGISTICA HA REFORMULADO EL VALOR REFERENCIAL. SE DEBE SOLICITAR NUEVAMENTE PREVISION PRESUPUESTAL
26	373840	2334699	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA HH. VILLA ESCUDERO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	5,283,941.00	5,283,941.00	120,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-	ESTUDIO 0%	EXPEDIENTE TECNICO PARA CONVOCAR LOGISTICA HA REFORMULADO EL VALOR REFERENCIA. SE DEBE SOLICITAR NUEVAMENTE PREVISION PRESUPUESTAL
VIVIENDA Y SANEAMIENTO						8,166,093.34	9,654,740.14	1,586,027.00	8,924,758.00	23,376.00		293,875.71				
27	372677	2333408	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE EN EL AA HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Callao	7,683,234.00	9,171,890.80	1,586,027.00	8,902,758.00	1,376.00	0.0	271,875.71	3.5	3.0	ESTUDIO 100% OBRA: 0%	OBRA CONVOCADA LP1-2019-REGION CALLAO POR S/ 9'487,485.95. El 12/11/2019 se elevó observaciones al OSCE. Buena pro postergada hasta pronunciamiento e integración de bases con fecha 31/12/2019 por el OSCE, para su continuación de presentación de propuestas
28	2354997	2354997	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA HH. 3 DE MARZO CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Callao	482,859.34	482,859.34	-	22,000.00	22,000.00	100.0	22,000.00	4.6	4.6	ESTUDIO: 80%	EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION POR ADMINISTRACION DIRECTA
ECO TURISMO						7,751,420.00	7,751,420.00	2,842,855.00	2,842,855.00	-		-				
29	253223	2270432	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECO TURISTICOS, RECORRIDO DE SENDEROS INTERNOS Y CENTRO DE INTERPRETACION DEL AREA DE CONSERVACION REGIONAL HUMEDALES DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRDE	Ventanilla	7,751,420.00	7,751,420.00	2,842,855.00	2,842,855.00	-	-	-	-	-	0%	El 10.04.19 la UF GRDE procedió a desactivar el proyecto debido a que los parámetros bajo los cuales fue declarada su viabilidad cambiaron. Al momento de la actualización del proyecto, la oferta optimizada superaba a la demanda efectiva con proyecto para los diez años siguientes por lo cual no se justifica la intervención.
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD						8,052,982.00	8,052,982.00	805,298.00	805,298.00	-		-				
30	378566	2339718	AMPLIACION DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO	GRC-GRDNC	Callao	8,052,982.00	8,052,982.00	805,298.00	805,298.00	-	-	-	-	-	20% Etapa de Aspectos Preparatorios para elaboración del Expediente Técnico	* Se suscribio el Convenio N° 001-2019 Convenio Especifico de Cooperación Interinstitucional entre el GRC-MPC-MI (18.11.2020), aprobado mediante RGGR N° 299-2019-GRC de fecha 21 NOV 2019 * El Proyecto de Inversión se encuentra en la Fase de Pre Inversión, que corresponde al Proceso de Contatación Publica, en la Etapa de Actos Preparatorios: 1. Con Memorandum N° 1153-2019-GRC/GRDNC/SC Se formularon los terminos de Referencia para la contratación del Servicio de Consultoría para la Elaboración del Expediente Técnico del PIP "AMPLIACION DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO". 2. Remisión a la Oficina de Logística para el Estudio de Mercado y Determinación de Valor Referencial (H.R. 1231594)



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2019
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cod. SNP	Cód. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PF	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A PRE INVERSION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2019 1/	AVANCE FIN %					
			TURISMO			35,020,693.26	34,313,785.90	3,704,585.00	469,037.00			37,350.00				
31	57502	2055885	CREACION DE UN CENTRO DE INNOVACION TECNOLÓGICA DE ARTESANIA EN EL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC (CITE PACHACUTEC - CALLAO), VENTANILLA, CALLAO	GRC-GRDE	Ventanilla	3,741,935.00	3,741,935.00	3,704,585.00	469,037.00	-	-	37,350.00	1.0	1.0	0%	Mediante FORMATO N° 09: Registro de cierre de inversión del 12.09.19 se procedió al cierre del proyecto porque el costo de continuar con la ejecución de la inversión sea mayor o igual al beneficio que brinda. En particular, (Art 14.2 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01) Mediante Informe N° 096-2019-GRC/GRDE/JLTC del 30.10.18 se concluyó que el PIP ya no era rentable socialmente.
			CAFED			15,639,379.13	15,285,925.45	1,978,453.00	9,124,124.00	4,266,998.00		10,363,851.60				
32	194904	2150423	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SIMON BOLIVAR - BELLAVISTA-CALLAO	GRC-CAFED	Bellavista	7,789,894.00	8,075,307.00	1,978,453.00	1,978,453.00	8,000.00	0.4	6,104,853.60	78.4	75.6	0.00	De la verificación del SEACE 3.0, proyecto se encuentran en proceso de selección, en etapa de evaluación y calificación de propuestas, para posteriormente recibir el otorgamiento de la buena Pro, y de acuerdo al cronograma se otorgará con fecha 24.01.2020. Nomenclatura: AS-SM-33-2019-CAFED-CALLAO-1
33		2456306	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5050 SAN PEDRO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Bellavista	243,218.26	292,579.82	-	243,219.00	10,000.00	4.1	10,000.00	4.1	3.4	0.00	De la verificación del SEACE 3.0, proyecto se encuentran en proceso de selección, en etapa de evaluación y calificación de propuestas, para posteriormente recibir el otorgamiento de la buena Pro, y de acuerdo al cronograma se otorgará con fecha 24.01.2020. Nomenclatura: AS-SM-27-2019-CAFED-CALLAO-1
34		2456338	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE REPUBLICA DE VENEZUELA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	250,826.98	288,038.99	-	250,827.00	10,000.00	4.0	10,000.00	4.0	3.5	0.00	De la verificación del SEACE 3.0, proyecto se encuentran en proceso de selección, en etapa de evaluación y calificación de propuestas, para posteriormente recibir el otorgamiento de la buena Pro, y de acuerdo al cronograma se otorgará con fecha 24.01.2020. Nomenclatura: AS-SM-32-2019-CAFED-CALLAO-1
35		2456340	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5022 FRANCISCO IZQUIERDO RIOS - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Bellavista	133,504.62	138,405.33	-	133,505.00	6,000.00	4.5	6,000.00	4.5	4.3	0.00	De la verificación del SEACE 3.0, proyecto se encuentran en proceso de selección, en etapa de evaluación y calificación de propuestas, para posteriormente recibir el otorgamiento de la buena Pro, y de acuerdo al cronograma se otorgará con fecha 24.01.2020. Nomenclatura: AS-SM-30-2019-CAFED-CALLAO-1
36		2456436	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5082 SARITA COLONIA - CALLAO AA.HH. SARITA COLONIA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	208,580.96	149,405.33	-	208,581.00	10,000.00	4.8	10,000.00	4.8	6.7	0.00	De la verificación del SEACE 3.0, proyecto se encuentran en proceso de selección, en etapa de evaluación y calificación de propuestas, para posteriormente recibir el otorgamiento de la buena Pro, y de acuerdo al cronograma se otorgará con fecha 24.01.2020. Nomenclatura: AS-SM-26-2019-CAFED-CALLAO-1
37		2456487	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE MANUEL SECAÑE CORRALES - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Mi Peru	255,444.46	255,444.46	-	255,445.00	6,000.00	2.3	6,000.00	2.3	2.3	0.00	De la verificación del SEACE 3.0, proyecto se encuentran en proceso de selección, en etapa de evaluación y calificación de propuestas, para posteriormente recibir el otorgamiento de la buena Pro, y de acuerdo al cronograma se otorgará con fecha 24.01.2020. Nomenclatura: AS-SM-35-2019-CAFED-CALLAO-1



Handwritten signature in blue ink.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2019
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAP	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A PRE INVERSION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2019 1/	AVANCE FIN. %					
38		2458662	RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS; EN EL(LA) IE 167 - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Mi Peru	90,061.78	92,060.96	-	90,062.00	4,000.00	4.4	4,000.00	4.4	4.3	0.00	De la verificación del SEACE 3.0 proyecto se encuentran en proceso de selección, en etapa de evaluación y calificación de propuestas, para posteriormente recibir el otorgamiento de la buena Pro, y de acuerdo al cronograma se otorgara con fecha 24.01.2020. Nomenclatura: AS-SM-18-2019-CAFED-CALLAO-1
39		2458758	RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS; EN EL(LA) IE 153 GARABATOS - VENTANILLA PARQUE PORCINO DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	213,248.20	202,747.86	-	213,249.00	5,000.00	2.3	5,000.00	2.3	2.5	0.00	De la verificación del SEACE 3.0 proyecto se encuentran en proceso de selección, en etapa de evaluación y calificación de propuestas, para posteriormente recibir el otorgamiento de la buena Pro, y de acuerdo al cronograma se otorgara con fecha 24.01.2020. Nomenclatura: AS-SM-19-2019-CAFED-CALLAO-1
40		2458808	RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS; EN EL(LA) IE 156 - VENTANILLA CIUDADELA PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	104,189.95	111,934.72	-	104,190.00	4,000.00	3.8	4,000.00	3.8	3.6	0.00	De la verificación del SEACE 3.0 proyecto se encuentran en proceso de selección, en etapa de evaluación y calificación de propuestas, para posteriormente recibir el otorgamiento de la buena Pro, y de acuerdo al cronograma se otorgara con fecha 24.01.2020. Nomenclatura: AS-SM-22-2019-CAFED-CALLAO-1
41		2458810	RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS; EN EL(LA) IE 5135 LA SALLE - VENTANILLA VILLA ESCUDERO DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	177,648.07	173,451.11	-	177,649.00	4,000.00	2.3	4,000.00	2.3	2.3	0.00	De la verificación del SEACE 3.0 proyecto se encuentran en proceso de selección, en etapa de evaluación y calificación de propuestas, para posteriormente recibir el otorgamiento de la buena Pro, y de acuerdo al cronograma se otorgara con fecha 24.01.2020. Nomenclatura: AS-SM-23-2019-CAFED-CALLAO-1
42		2458829	RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS; EN EL(LA) IE 154 RAYITO DE LUZ - VENTANILLA CIUDADELA PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	73,228.57	81,622.10	-	73,229.00	4,000.00	5.5	4,000.00	5.5	4.9	0.00	De la verificación del SEACE 3.0 proyecto se encuentran en proceso de selección, en etapa de evaluación y calificación de propuestas, para posteriormente recibir el otorgamiento de la buena Pro, y de acuerdo al cronograma se otorgara con fecha 24.01.2020. Nomenclatura: AS-SM-25-2019-CAFED-CALLAO-1
43		2458849	RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS; EN EL(LA) IE 138 - VENTANILLA RESIDENCIAL XIII DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	60,918.43	70,166.82	-	60,919.00	3,000.00	4.9	3,000.00	4.9	4.3	0.00	De la verificación del SEACE 3.0 proyecto se encuentran en proceso de selección, en etapa de evaluación y calificación de propuestas, para posteriormente recibir el otorgamiento de la buena Pro, y de acuerdo al cronograma se otorgara con fecha 24.01.2020. Nomenclatura: AS-SM-21-2019-CAFED-CALLAO-1
44		2458850	RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS; EN EL(LA) IE 147 SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE - VENTANILLA VIRGEN DEL ROSARIO - PROYECTO ESP CIUDAD PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	77,018.78	86,332.06	-	77,019.00	4,000.00	5.2	4,000.00	5.2	4.6	0.00	De la verificación del SEACE 3.0 proyecto se encuentran en proceso de selección, en etapa de evaluación y calificación de propuestas, para posteriormente recibir el otorgamiento de la buena Pro, y de acuerdo al cronograma se otorgara con fecha 24.01.2020. Nomenclatura: AS-SM-24-2019-CAFED-CALLAO-1
45		2459025	REPARACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS; EN EL(LA) IE 136 VIDA Y ALEGRIA - VENTANILLA LAS LOMAS DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	126,401.41	133,639.51	-	126,402.00	4,000.00	3.2	4,000.00	3.2	3.0	0.00	De la verificación del SEACE 3.0 proyecto se encuentran en proceso de selección, en etapa de evaluación y calificación de propuestas, para posteriormente recibir el otorgamiento de la buena Pro, y de acuerdo al cronograma se otorgara con fecha 24.01.2020. Nomenclatura: AS-SM-20-2019-CAFED-CALLAO-1


CRO MIGUEL GARCIA VILLANUEVA

 FAT-OPM

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2019
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cod. SNP	Cod. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A PRE INVERSION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
								FRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2019 1/	AVANCE FIN. %					
46		2460218	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5033 - LAS 200 MILLAS - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	253,423.78	253,653.67	-	253,424.00	10,000.00	3.9	10,000.00	3.9	3.9	0.00	De la verificación del SEACE 3.0 proyecto se encuentran en proceso de selección, en etapa de evaluación y calificación de propuestas, para posteriormente recibir el otorgamiento de la buena Pro, y de acuerdo al cronograma se otorgara con fecha 24.01.2020 Nomenclatura: AS-SM-29-2019-CAFED-CALLAO-1
47		2460236	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5084 - CARLOS PHILLIPS - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	199,181.22	199,181.22	-	199,182.00	8,000.00	4.0	8,000.00	4.0	4.0	0.00	De la verificación del SEACE 3.0 proyecto se encuentran en proceso de selección, en etapa de evaluación y calificación de propuestas, para posteriormente recibir el otorgamiento de la buena Pro, y de acuerdo al cronograma se otorgara con fecha 24.01.2020 Nomenclatura: AS-SM-28-2019-CAFED-CALLAO-1
48		2460248	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5098 KUMAMOTO - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Mi Perú	185,961.85	189,148.07	-	185,962.00	8,000.00	4.3	8,000.00	4.3	4.2	0.00	De la verificación del SEACE 3.0 proyecto se encuentran en proceso de selección, en etapa de evaluación y calificación de propuestas, para posteriormente recibir el otorgamiento de la buena Pro, y de acuerdo al cronograma se otorgara con fecha 24.01.2020 Nomenclatura: AS-SM-31-2019-CAFED-CALLAO-1
49		2465956	CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5119 VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Mi Perú	314,611.42	314,611.42	-	314,612.00	6,000.00	1.9	6,000.00	1.9	1.9	0.00	De la verificación del SEACE 3.0 proyecto se encuentran en proceso de selección, en etapa de evaluación y calificación de propuestas, para posteriormente recibir el otorgamiento de la buena Pro, y de acuerdo al cronograma se otorgara con fecha 24.01.2020 Nomenclatura: AS-SM-34-2019-CAFED-CALLAO-1
50		2468535	ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5077 JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION - VENTANILLA VILLA LOS REYES DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,	GRC-CAFED	Ventanilla	273,282.47	237,000.00	-	237,000.00	236,776.00	99.9	236,776.00	86.6	99.9		Informacion se encuentra en poder de la Gerencia Administrativa del CAFED
51		2468673	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 2093 SANTA ROSA - CALLAO SANTA ROSA CERRO LA REGLA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	150,082.55	124,266.00	-	124,266.00	123,643.00	99.5	123,643.00	82.4	99.5		Informacion se encuentra en poder de la Gerencia Administrativa del CAFED
52		2468745	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 4011 LA TABOADA DE LAS FRESAS - CALLAO LAS FRESAS DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	216,176.54	187,284.00	-	187,284.00	186,614.00	99.6	186,614.00	86.3	99.6		Informacion se encuentra en poder de la Gerencia Administrativa del CAFED
53		2468977	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5036 R BELAUNDE DIEZ CANSECO - CALLAO PLAYA RIMAC DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	128,862.45	103,157.00	-	103,157.00	101,525.00	98.4	101,525.00	78.8	98.4		Informacion se encuentra en poder de la Gerencia Administrativa del CAFED
54		2468985	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5074 ALCIDES SPELUCIN VEGA - CALLAO URB SESOQUICENTENARIO DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	102,359.81	86,650.00	-	86,650.00	83,985.00	96.9	83,985.00	82.0	96.9		Informacion se encuentra en poder de la Gerencia Administrativa del CAFED



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2019
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EN SOLES)

PLIEGO: #64 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A PRE INVERSIÓN	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2019 1/	AVANCE FIN %					
55		2468925	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5079 JORGE CHAVEZ DARTNELL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	156,674.38	126,902.00	-	126,902.00	126,515.00	99.7	126,515.00	80.8	99.7		Informacion se encuentra en poder de la Gerencia Administrativa del CAFED
56		2468928	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5083 SAN MARTIN DE PORRES - CALLAO URB. ALBINO HERRERA ETAPA 1 DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	218,318.37	189,022.00	-	189,022.00	188,602.00	99.8	188,602.00	86.4	99.8		Informacion se encuentra en poder de la Gerencia Administrativa del CAFED
57		2468931	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5089 VIRGEN MARIA - CALLAO URB. EL ALAMIO DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	149,942.17	125,782.00	-	125,782.00	125,416.00	99.7	125,416.00	83.6	99.7		Informacion se encuentra en poder de la Gerencia Administrativa del CAFED
58		2468937	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5092 SANTA ROSA DE LIMA - CALLAO A.H. BOCANEGRA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	150,012.73	127,149.00	-	127,149.00	126,777.00	99.7	126,777.00	84.5	99.7		Informacion se encuentra en poder de la Gerencia Administrativa del CAFED
59		2468939	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5095 JULIO RAMON RIBEYRO - CALLAO AA.HH. BOCANEGRA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	216,595.46	186,286.00	-	186,286.00	185,626.00	99.6	185,626.00	85.7	99.6		Informacion se encuentra en poder de la Gerencia Administrativa del CAFED
60		2468941	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5099 RICARDO PALMA - CALLAO URB. JORGE CHAVEZ DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	218,518.59	191,436.00	-	191,436.00	191,223.00	99.9	191,223.00	87.5	99.9		Informacion se encuentra en poder de la Gerencia Administrativa del CAFED
61		2468944	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5080 SORANA DE LOS ANGELES - CALLAO CIUDAD SATELITE SANTA ROSA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	216,595.46	187,336.00	-	187,336.00	186,711.00	99.7	186,711.00	86.2	99.7		Informacion se encuentra en poder de la Gerencia Administrativa del CAFED
62		2468947	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5033 - LAS 200 MILLAS - CALLAO URB. LAS 200 MILLAS DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	200,779.48	173,705.00	-	173,705.00	172,286.00	99.2	172,286.00	85.8	99.2		Informacion se encuentra en poder de la Gerencia Administrativa del CAFED
63		2468950	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5084 - CARLOS PHILLIPS - CALLAO URB. PREVI DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	200,353.68	181,095.00	-	181,095.00	180,414.00	99.6	180,414.00	90.0	99.6		Informacion se encuentra en poder de la Gerencia Administrativa del CAFED
64		2408952	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5082 SARITA COLONIA - CALLAO A.H. SARITA COLONIA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	211,652.29	183,165.00	-	183,165.00	182,444.00	99.6	182,444.00	86.2	99.6		Informacion se encuentra en poder de la Gerencia Administrativa del CAFED

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 OPC. MICHAEL CASERIN VILLOVICIOSA
 GRP/PT - OP/MI


GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 1. 31.12.2019

GRC-CAFED

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2019
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cod. SNP	Cod. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A PRE INVERSION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2019 1/	AVANCE FIN. %					
65		2468955	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5050 SAN PEDRO - BELLAVISTA CIUDAD DEL PESCADOR DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Bellavista	216,197.09	187,042.00	-	187,042.00	186,416.00	99.7	186,416.00	86.2	99.7		Informacion se encuentra en poder de la Gerencia Administrativa del CAFED
66		2468960	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE REPUBLICA DE VENEZUELA - CALLAO URB. SANTA MARINA NORTE DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	200,777.96	173,616.00	-	173,616.00	172,190.00	99.2	172,190.00	85.8	99.2		Informacion se encuentra en poder de la Gerencia Administrativa del CAFED
67		2468963	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5097 SAN JUAN MACIAS - CALLAO URB. SAN JUAN MASIAS DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	221,326.44	189,666.00	-	189,666.00	189,294.00	99.8	189,294.00	85.5	99.8		Informacion se encuentra en poder de la Gerencia Administrativa del CAFED
68		2468966	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5124 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR - VENTANILLA A.H. HIROSHIMA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	181,828.36	158,045.00	-	158,045.00	157,220.00	99.5	157,220.00	86.5	99.5		Informacion se encuentra en poder de la Gerencia Administrativa del CAFED
69		2468970	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5130-3 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - VENTANILLA A.H. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO C	GRC-CAFED	Ventanilla	136,034.21	124,023.00	-	124,023.00	123,400.00	99.5	123,400.00	90.7	99.5		Informacion se encuentra en poder de la Gerencia Administrativa del CAFED
70		2468965	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5091 HIJOS DE GRAU - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	156,790.35	133,376.00	-	133,376.00	131,736.00	98.8	131,736.00	84.0	98.8		Informacion se encuentra en poder de la Gerencia Administrativa del CAFED
71		2468994	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5088 HEROES DEL PACIFICO - VENTANILLA A.H. ANGAMOS DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	156,746.56	132,561.00	-	132,561.00	130,788.00	98.7	130,788.00	83.4	98.7		Informacion se encuentra en poder de la Gerencia Administrativa del CAFED
72		2468998	2468998: ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5052 VIRGEN DE LA MERCED - VENTANILLA CIUDAD SATELITE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	123,431.64	105,260.00	-	105,260.00	103,073.00	97.9	103,073.00	83.5	97.9		Informacion se encuentra en poder de la Gerencia Administrativa del CAFED
73		2469000	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE NUESTRA SEÑORA DE BELEN - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	217,209.28	173,268.00	-	173,268.00	172,329.00	99.5	172,329.00	79.3	99.5		Informacion se encuentra en poder de la Gerencia Administrativa del CAFED
74		2469004	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5098 KUMAMOTO - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Mi Peru	168,682.64	142,610.00	-	142,610.00	141,340.00	99.1	141,340.00	83.8	99.1		Informacion se encuentra en poder de la Gerencia Administrativa del CAFED



Handwritten signature in blue ink.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2019

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORIAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A PRE INVERSION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2019 1/	AVANCE FIN. %					
75		2469007	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA: EN EL(LA) IE 5130-2 VILLA DEL MAR - MI PERU A H. VILLA DEL MAR DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Mi Perú	136,034.21	117,108.00	-	117,108.00	117,018.00	99.9	117,018.00	86.0	99.9		Información se encuentra en poder de la Gerencia Administrativa del CAFED
76		2469009	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA: EN EL(LA) CETPRO VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	156,751.22	131,385.00	-	131,385.00	129,637.00	98.7	129,637.00	82.7	98.7		Información se encuentra en poder de la Gerencia Administrativa del CAFED
			DIRESA			27,025,628.00	23,727,257.98	-	5,865,531.00	3,782,934.00		12,145,010.38				
77	2001621	2001621	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	GRC-VARIOS	Multidistrital	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-		
78	212390	2160870	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO MATERNO INFANTIL PACHACUTEC PERU-COREA, VENTANILLA - CALLAO	GRC-DIRESA	Ventanilla	14,830,902.00	12,045,685.92	-	2,767,475.00	1,743,656.00	63.0	1,743,656.00	11.8	14.5	63.0	1. INFRAESTRUCTURA 100% 2. EQUIPAMIENTO AL 63% CONTINUA LA EJECUCIÓN EN EL PERIODO 2020
79	346161	2307520	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD MI PERU DEL DISTRITO DE MI PERU, REGION CALLAO	GRC-DIRESA	Mi Perú	10,735,836.00	10,222,682.06	-	1,539,166.00	1,505,731.00	97.8	9,867,807.38	91.9	96.5	100.0	PROYECTO EN ETAPA DE LIQUIDACIÓN DE OBRA
80	2438334	2438334	ADQUISICION DE DIGITALIZADOR Y CENTRIFUGAS: EN EL(LA) EESS NESTOR GAMBETTA - CALLAO NESTOR GAMBETTA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	Callao	138,000.00	138,000.00	-	138,000.00	133,449.00	96.7	133,449.00	96.7	96.7	100.0	ADQUISICIÓN DE DIGITALIZADOR Y CENTRIFUGA
81	2438352	2438352	ADQUISICION DE CAMARA DE BIOSEGURIDAD, CENTRIFUGAS Y MICROSCOPIO TRINOCULAR: EN EL(LA) EESS DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	Bellavista	152,000.00	152,000.00	-	152,000.00	84,649.00	55.7	84,649.00	55.7	55.7	100.0	ADQUISICIÓN DE MICROSCOPIO TRINOCULAR, CAMARA DE BIOSEGURIDAD, CENTRIFUGA PARA 24 TUBOS
82	2438378	2438378	ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION Y DIGITALIZADOR: EN EL(LA) EESS ACAPULCO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	Callao	347,000.00	347,000.00	-	347,000.00	116,000.00	33.4	116,000.00	33.4	33.4	33.0	ADQUISICIÓN DE DIGITALIZADOR Y EL ECOGRAFO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE OBSERVACIÓN EN EL OSCE. PROCESO LP-SM-2-2019-GRC-DIRESA-1
83	2438383	2438383	ADQUISICION DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR: EN EL(LA) EESS C.S. SESQUICENTENARIO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	Callao	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	LA ADQUISICIÓN DE AUTOCLAVE SE ADJUDICO SEGUN PROCESO AS-SM-19-2019-GRC/DIRESA-1. DEBIDO AL CAMBIO DEL AÑO FISCAL, SE HA SOLICITADO PRESUPUESTO A FIN DE CONTINUAR CON EL PROCESO
84	2438400	2438400	ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION: EN EL(LA) EESS C.S. MANUEL BONILLA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	Callao	227,000.00	227,000.00	-	227,000.00	-	-	-	-	-	-	ADQUISICIÓN DE ECOGRAFO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE OBSERVACIÓN EN EL OSCE. PROCESO LP-SM-2-2019-GRC/DIRESA-1
85	2438412	2438412	ADQUISICION DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR: EN EL(LA) EESS C.S. CARMEN DE LA LEGUA - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	Carmen de la Legua	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	LA ADQUISICIÓN DE AUTOCLAVE SE ADJUDICO SEGUN PROCESO AS-SM-19-2019-GRC/DIRESA-1. DEBIDO AL CAMBIO DEL AÑO FISCAL, SE HA SOLICITADO PRESUPUESTO A FIN DE CONTINUAR CON EL PROCESO
86	2438416	2438416	ADQUISICION DE MONITOR DESFIBRILADOR Y DIGITALIZADOR: EN EL(LA) EESS BELLAVISTA PERU COREA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	Bellavista	145,000.00	145,000.00	-	145,000.00	139,900.00	96.5	139,900.00	96.5	96.5	100.0	ADQUISICIÓN DE DIGITALIZADOR, DESFIBRILADOR

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2019
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(EN SOLES)

PLIEGO: 404 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A PRE INVERSION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2019 1/	AVANCE FIN. %					
87	2438423	2438423	ADQUISICION DE EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MULTIPLES Y AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	Bellavista	72,890.00	72,890.00	-	72,890.00	12,600.00	17.3	12,600.00	17.3	17.3	17.0	1. ADQUISICION DE EQUIPO DE ELECTROTERAPIA 2. LA AUTOCLAVE. SE ADJUDICO SEGUN PROCESO AS-SM-19-2019-GRC/DIRESA 1. DEBIDO AL CAMBIO DEL AÑO FISCAL, SE HA SOLICITADO PRESUPUESTO A FIN DE CONTINUAR CON EL PROCESO
88	2438429	2438429	ADQUISICION DE COLPOSCOPIO O VAGINOSCOPIO Y CENTRIFUGAS, EN EL(LA) EESS ALBERTO BARTON - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	Callao	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	46,949.00	93.9	46,949.00	93.9	93.9	100.0	ADQUISICION DE CENTRIFUGA Y COLPOSCOPIO
89	2438433	2438433	ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO - ULTRASONIDO, EN EL(LA) EESS C.S. MARQUEZ - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	Callao	227,000.00	227,000.00	-	227,000.00	-	-	-	-	-	-	ADQUISICION DE ECOGRAFO SE ENCUENTRA EN ETAPA DE OBSERVACION EN EL OSCE. PROCESO LP-SM-2-2019-GRC/DIRESA-1
HOSPITAL D. A. CARRION						23,766,794.00	29,607,860.67	13,618,447.00	15,942,764.00	3,595,561.00		17,225,264.00				
90	354850	2317705	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD EN LA ESPECIALIDAD DE DERMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION - DIRESA CALLAO - REGION CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	3,330,357.00	3,627,673.00	-	962,577.00	934,295.00	97.1	3,529,352.00	106.0	97.3	98.0	- EQUIPOS Y MOBILIARIOS = 100% OPERATIVOS
91	356376	2319430	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	19,074,697.00	24,618,447.67	13,618,447.00	13,618,447.00	1,366,600.00	10.0	12,401,246.00	65.0	50.4	73.3	- ECOGRAFO DOPPLER COLOR AVANZADO 3T = 100% OPERATIVO - ECOGRAFO DOPPLER COLOR AVANZADO 3T PARA MAMAS = 100% OPERATIVO - SISTEMA DE DENSIOMETRIA OSEA, CUERPO COMPLETO CON MANDO Y PROCESADOR = 100% OPERATIVO - TOMOGRAFO = 50% SE ENCUENTRA EN RESPUESTA DEL OSCE PARA SU INTEGRACION
92	2437926	2437926	ADQUISICION DE VENTILADOR, MONITOR MULTI PARAMETRO, INCUBADORA PARA BEBES, MONITOR DESFIBRILADOR, INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, LAMPARA CIALITICA, VENTILADOR, VENTILADOR, ASPIRADOR DE SECRECIONES, ELECTROBISTURI, MONITOR MULTI PARAMETRO Y VENTILADOR PULMONAR, EN EL(LA) EESS HAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	1,361,740.00	1,361,740.00	-	1,361,740.00	1,294,666.00	95.1	1,294,666.00	95.1	95.1	70.0	- LAMPARA CIALITICA = 100% OPERATIVO - VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL = 100% OPERATIVO - INCUBADORA ESTANDAR Y DE TRANSPORTE = 100% OPERATIVO - VENTILADOR VOLUMETRICO ADULTO PEDIATRICO = 100% OPERATIVO - MONITOR MULTIPARAMETRO Y SIGNOS VITALES = 10% POR INGRESAR - ELECTROBISTURI = 10% POR INGRESAR - MONITOR DESFIBRILADOR = 100% OPERATIVO - ASPIRADOR DE SECRECIONES = 100% OPERATIVO - SISTEMA DE CPAP NASAL NEONATAL = 0% NO INGRESO
HOSPITAL SAN JOSE						4,533,818.00	4,533,817.77	-	3,563,521.00	2,893,674.00		3,784,134.69				
93	310293	2269984	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS EN EL HOSPITAL SAN JOSE, DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRC-HSJ	Carmen de la Legua	2,417,745.00	2,417,744.77	-	1,447,448.00	1,414,190.00	97.7	2,304,650.69	95.3	95.3	62%	El 38% del avance fisico restante esta orientado a equipos que no participan de manera directa en la prestacion del servicio de cuidados intensivos.



Handwritten signature in blue ink.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2019

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(EN SOLES)

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. RNP	Cód. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A PRE INVERSION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2019 1/	AVANCE FIN. %					
94	2438365	2438365	ADQUISICIÓN DE DENSITÓMETRO ÓSEO, MONITOR DESFIBRILADOR, MONITOR MULTI PARAMETRO, EQUIPO DE ANESTESIA, ECÓGRAFO DOPPLER, INCUBADORA ESTANDAR DE TRANSPORTE, EQUIPO ECÓGRAFO - ULTRASONIDO Y LAMPARA CALITICA, EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HSJ	Carmen de la Legua	1,648,000.00	1,648,000.00		1,648,000.00	1,165,472.00	70.7	1,165,472.00	70.7	70.7	88%	Queda por ejecutar un equipo ecografo doppler debido al periodo del proceso de selección.
95		2450631	ADQUISICION DE SOFTWARE, SERVIDOR, COMPUTADORES PERSONALES, IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA, CABLEADO ESTRUCTURADO, CENTRO DE FORMACION TECNOLOGICA, ACCESS POINT, CENTROS DE SERVICIO MULTIMEDIA Y COMPUTADORA DE ESCRITORIO, EN EL(LA) EESS HOSPITAL SA	GRC-HSJ	Carmen de la Legua	468,073.00	468,073.00	-	468,073.00	314,012.00	67.1	314,012.00	67.1	67.1	99%	El 1% restante de avance fisico es por dos servidores los cuales se adquiriran por saldo de balance en el segundo trimestre del 2020. Los recursos provienen de la fuente de financiamiento: Recursos Determinados.
HOSPITAL DE VENTANILLA						1,142,940.00	1,142,940.00	-	853,253.00	47,520.00		332,869.80				
96	351373	2313753	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTACIONALES: SALAS DE OPERACION, SALA DE RADIOLOGIA Y ESTERILIZACION, EN EL HOSPITAL DE VENTANILLA - DIRESA - CALLAO, REGION CALLAO	GRC-HV	Ventanilla	997,000.00	997,000.00	-	707,313.00	-	-	285,349.80	28.6	28.6	0%	Del PIM: S/ 707,313.00, solo estan en fase de certificación los siguientes montos: S/ 140,000.00 (N° SIAF 1355) S/ 126,000.00 (N° SIAF 1360) S/ 400,000.00 (N° SIAF 1361) que sumados dan un monto total de S/ 666,000.00 soles en fase de CERTIFICACION
97	2438410	2438410	ADQUISICIÓN DE INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, DOPPLER FETAL, DOPPLER FETAL, DOPPLER FETAL, ASPIRADOR DE SECRECIONES, ASPIRADOR DE SECRECIONES Y MONITOR FETAL, EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE VENTANILLA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HV	Ventanilla	145,940.00	145,940.00	-	145,940.00	47,520.00	32.6	47,520.00	32.6	32.6	89%	1) Incubadora Neonatal - Cantidad 02, Monto S/ 98,420.00, Estado de Ejecución: CERTIFICADO - Estado de Proceso: DESIERTO 2) Adquisición Doppler Fetal - Cantidad 04, Orden de Compra N° 265-2019 ASP - Monto S/ 25,120.00 Estado: GIRADO 3) Adquisición de Aspiradora de Secreciones - Cantidad 02, Orden de Compra N° 266-2019 ASP - Monto S/ 3,500.00 Estado: GIRADO 4) Adquisición monitor fetal - Cantidad 01, Orden de Compra N° 260-2019 ASP - Monto S/ 18,900.00 Estado: GIRADO
TOTAL						587,325,850.80	890,161,228.86	92,668,857.00	192,485,037.00	27,678,886.00	14.4	558,253,777.65				

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
2/ SEGUN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS AREAS EJECUTORAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

