

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020

AL 31 DE MARZO DE 2020

(EN SOLES)

PLIEGO: 404 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
			EDUCACION			93,813,510.36	95,397,030.93	68,783,062.00	42,845,960.00	450,414.00		5,543,845.52			
1		2001621	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	GRC-VARIOS	Multidistrital	-	-	45,939,521.00	22,874,874.00	-	-	-			
2	116745	2149746	AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 4015 AGUSTO SALAZAR BONDY - CARMEN DE LA LEGUA - CALLAO	GRC-GRI	Carmen de la Legua	5,744,691.00	5,744,691.00	195,320.00	195,320.00	-	-	22,118.57	0.4	E.T.: 0%	EN ACTUALIZACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION
3	204106	2153330	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N 140, EN EL AA.HH. EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	2,641,973.00	3,669,474.12	-	149,999.00	-	-	2,303,033.95	62.8	E.T.: 100% E.T.SALDO: 0% OBRA: 61.24%	EXP. TECNICO DE SALDO DE OBRA PARA ELABORAR, SE HA SOLICITADO A OF. LOGISTICA RESUMEN EJECUTIVO Y APROBACION DEL EXP. CONTRATACION PARA CONVOCAR, OBRA RESUELTA
4	225924	2161945	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. 5130-4 CHAVINILLO EN EL AA.HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	3,992,406.00	3,992,406.00	368,840.00	581,276.00	-	-	43,588.52	1.1	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXP. TECNICO POR CONVOCAR, PARA SOLICITAR RESUMEN EJECUTIVO Y APROBACION EXP. DE CONTRATACION SE SOLICITO RECTIFICACION AL OSCE PUES EN EL PAC FIGURA CONCURSO PUBLICO DEBIENDO SER ADJUDICACION SIMPLIFICADA.
5	316661	2263339	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	1,727,397.00	1,727,397.00	1,401,985.00	1,401,985.00	-	-	29,708.00	1.7	E.T.: 60% OBRA: 0%	EXP. TECNICO POR ADMINISTRACION DIRECTA, EN ELABORACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, METRADOS DE ARQUITECTURA CON OBSERVACIONES A LEVANTAR, FALTA CORREGIR METRADOS DE ESTRUCTURAS Y DE INST. ELECTRICAS
6	316908	2263574	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 98 NINITO JESUS DE PRAGA, AA.HH. MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,062,366.00	3,062,366.00	421,783.00	2,993,223.00	-	-	6,000.00	0.2	E.T.: 100% OBRA: 0%	EXP TECNICO POR ADMINISTRACION DIRECTA APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N 014-2019-GRC-GRI EN TRAMITE DE APROBACION DE EXP. DE CONTRATACION TRAMITE PARALIZADO POR CUARENTENA
7	2265042	2265042	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5077, JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	7,632,550.00	7,632,550.00	6,809,295.00	599,855.00	-	-	-	-	E.T.: 0%	EN ACTUALIZACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION
8	317477	2265006	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 63 PAZ Y AMOR EN EL DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	La Perla	3,843,256.00	3,843,256.00	1,450,874.00	1,450,874.00	-	-	9,563.00	0.2	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXP TECNICO POR CONVOCAR EN OF. LOGISTICA PARA REFORMULACION DEL VALOR REFERENCIAL POR CONSULTA DEL COMITE DE SELECCION PREVIO A CONVOCATORIA
9	316848	2271603	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	3,022,049.00	3,148,738.01	-	493,656.00	450,414.00	91.2	3,129,833.48	99.4	E.T.: 100% OBRA: 100%	OBRA TERMINADA, RECEPCIONADA Y EN TRAMITE DE LIQUIDACION
10	317921	2280932	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5141 EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	14,411,390.98	14,411,390.98	4,176,420.00	3,352,319.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	SE HA SOLICITADO CONVOCATORIA PARA EXP. TECNICO, CUENTA CON RESOLUCION GERENCIAL 26-2020-GRC-GA, QUE APRUEBA EXP. DE CONTRATACION
11	317930	2285009	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. 5159, EN EL SECTOR CERRO CACHITO - PACHACUTEC EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PC CALLAO, REGION CALLAO.	GRC-GRI	Ventanilla	12,081,363.23	12,081,363.23	2,274,379.00	2,274,379.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXP TECNICO CON PROCEDIMIENTO DE SELECCION (AS-38-2017-REGION CALLAO) CONVOCADO EL 28 FEB 2020, CONSULTAS ABSUELTAS POR EL AREA JURISDICCION Y REMITIDAS AL COMITE, A LA ESPERA DE LA RECONFORMACION DEL COMITE PROCEDIMIENTO SUSPENDIDO POR EMERGENCIA NACIONAL
12	379133	2340326	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 5051 VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE VENTANILLA, PC CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	19,908,734.00	19,908,734.00	5,684,645.00	625,346.00	-	-	-	-	E.T.: 10% OBRA: 0%	EXP. TECNICO EN ELABORACION POR CONSULTORIA EXTERNA 1er INFORME REVISADO POR PROFESIONALES DE DGV, EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR EL CONSULTOR, REMITIDO A DRECC Y MUNIC. VENTANILLA PARA APROBACION DE ANTEPROYECTO



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020
AL 31 DE MARZO DE 2020
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNP	Cód. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
13	2420668	2420668	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N°4016 NESTOR GAMBETTA BONATTI DE NIVEL PRIMARIA - CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	7,667,536.00	7,816,768.54	-	403,893.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXP. TECNICO POR CONVOCAR. SE HA SOLICITADO INCORPORACION EN EL PAC DE LA ENTIDAD PARA CONTINUAR CON APROBACION DE EXP. DE CONTRATACION
14	2451288	2451288	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IEI N° 90 CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,028,174.80	3,308,272.70	-	399,336.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXP. TECNICO POR CONVOCAR, EN TRAMITE DE CERTIFICACION PRESUPUESTAL PARA INCORPORACION EN EL PAC
15	2470945	2470945	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS, EN EL(LA) IE 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - VENTANILLA PROYECTO CIUDAD LA PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	192,719.11	192,719.11	-	192,720.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXP. TECNICO POR CONTRATAR CON ORDEN DE SERVICIO, CUENTA CON VALOR REFERENCIAL, SE HA SOLICITADO CERTIFICACION PRESUPUESTAL A LA GRPPAT, TRAMITE PARALIZADO POR EMERGENCIA NACIONAL
16	2471599	2471599	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS, ADQUISICION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS, EN EL(LA) ESTADIO MIGUEL GRAU URBANIZACION ESTELA MARIS ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Callao	4,400,061.35	4,400,061.35	-	4,400,062.00	-	-	-	-	E.T.: 10% OBRA: 0%	EXP. TECNICO IOARR EN ELABORACION POR ORDEN DE SERVICIO, YA ENTREGO 1er INFORME Y OBSERVACIONES PARCIALES SE HA REMITIDO PARA SU LEVANTAMIENTO, PARALIZADO POR EMERGENCIA NACIONAL, DISEÑO CUENTA CON APROBACION DE CONIEBOL
17	2478879	2478879	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL(LA) IE 130 VIDA Y ALEGRIA - VENTANILLA AA HH LAS LOMAS DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	456,842.89	456,842.89	-	456,843.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXP. TECNICO POR ADMINISTRACION DIRECTA, EN ELABORACION DE TOR PARA CONTRATAR ESTUDIO DE SUELOS POSTERIORMENTE EL COORDINADOR REALIZARA LA EVALUACION ESTRUCTURAL DEL MURO DE CONTENCIÓN CON LOS PARAMETROS GEOTECNICOS DEL ESTUDIO DE SUELOS
			SALUD			18,396,816.00	19,976,234.00	9,795,938.00	11,845,938.00	26,275.00		4,528,581.06			
18	143140	2112478	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,138,362.00	4,717,780.00	105,103.00	105,103.00	26,275.00	25.0	4,317,135.82	91.5	E.T.: 100% OBRA: 0%	E.T. APROBADO CON R.G. N°002-2020-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GRI PARA CONVOCAR OBRA EN AGO 2020, DEBIDO A PERICIA JUDICIAL PROGRAMADA PARA JUN 2020
19	237953	2173444	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I-2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRC-GRI	Callao	5,773,650.00	5,773,650.00	3,021,511.00	3,021,511.00	-	-	189,445.24	3.3		E.T. EN ELABORACION POR CONTRATA EN REVISION POR ESPECIALISTA DE OCY DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE COSTOS Y PRESUPUESTOS PRESENTADO POR EL CONSULTOR EL 02 MAR 2020, PARALIZADO POR EMERGENCIA NACIONAL
20	232190	2173445	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	GRC-GRI	Callao	7,434,804.00	7,434,804.00	6,669,324.00	6,669,324.00	-	-	22,000.00	0.3	E.T.: 95% OBRA: 0%	E.T. POR ADMINISTRACION DIRECTA, EN ELABORACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS Y EN COTIZACION DE MATERIALES, TIENE EXP. DE EQUIPAMIENTO ELABORADO POR LA DIRESA Y LICENCIA DE CONSTRUCCION, PARA CONVOCAR OBRA
21	2473028	2473028	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE ARREGLOS SISMICOS, EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	2,050,000.00	2,050,000.00	-	2,050,000.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	SE HAN REMITIDO A LOGISTICA LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA ESTUDIO DE MERCADO Y DETERMINAR EL VALOR REFERENCIAL PARA ELABORAR EXP. TECNICO



[Handwritten signature]

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020

AL 31 DE MARZO DE 2020

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
			TRANSPORTE			322,540,166.16	616,077,647.86	26,454,424.00	27,283,689.00	2,672,930.00		484,584,971.92			
22	48520	2055893	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE. TRAMO CALLAO	GRC-GRI	Callao	284,221,686.00	576,808,906.56	5,876,425.00	8,161,669.00	662,285.00	8.1	475,265,278.27	82.4	E.T. TALUD: 100% OBRA: 0% E.T. SALDO OBRA PRINCIPAL: 95% OBRA PRINCIPAL: 88.56%	OBRA TALUD DE PROTECCION EN EJECUCION. PARALIZADA POR EMERGENCIA NACIONAL. OBRA PRINCIPAL PARALIZADA Y EXP. TECNICO DE SALDO DE OBRA EN ELABORACION
23	207464	2154527	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA. HH. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	4,259,920.00	6,601,243.67	-	26,939.00	-	-	6,745,820.65	102.2	E.T.: 100% OBRA: 100%	OBRA TERMINADA Y LIQUIDADA
24	161821	2166434	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	11,663,023.00	10,174,720.21	5,005,719.00	5,005,719.00	-	-	231,500.00	2.3	E.T.: 85% OBRA: 0%	EXP. TECNICO POR ACTUALIZAR. SE CUENTA CON CONVENIO. CON ORDEN DE SERVICIO PARA ACTUALIZAR EXP. TECNICO ENTREGA DE TERRENO EL 13 MAR 2020. DESARROLLO SUSPENDIDO POR EMERGENCIA NACIONAL
25	343714	2304669	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. A. 15 DE JULIO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	1,050,439.56	797,055.00	-	757,055.00	-	-	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0%	EXP. TECNICO ELABORADO Y APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE MI PERU. SE HA SOLICITADO INCORPORACION EN EL PMI DEL GRC. CONVENIO ESPECIFICO 002-2020-GRC.
26	345320	2306574	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. AMP. VILLA DEL MAR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	1,115,935.60	1,466,560.42	-	1,441,561.00	-	-	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0%	EXP. TECNICO ELABORADO Y APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE MI PERU. SE HA SOLICITADO INCORPORACION EN EL PMI DEL GRC. CONVENIO ESPECIFICO 002-2020-GRC.
27	371682	2332392	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	9,336,445.00	9,336,445.00	5,049,915.00	10,530,746.00	2,010,645.00	19.1	2,342,373.00	25.1	E.T.: 100% OBRA: 3.84%	OBRA EN EJECUCION. PARALIZADA POR EMERGENCIA NACIONAL
28	372677	2334244	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	5,608,776.00	5,608,776.00	5,418,078.00	690,000.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	SE HA SOLICITADO CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION PARA EXP. TECNICO. EXP. CONTRATACION APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL 0033-2020-GRC/GA
29	373840	2334699	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	5,283,941.00	5,283,941.00	5,104,287.00	670,000.00	-	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXP. TECNICO CON PROCEDIMIENTO DE SELECCION CONVOCADO (AS-SM-7-2020-REGION CALLAO-1). PROCEDIMIENTO SUSPENDIDO POR EMERGENCIA NACIONAL
			VIVIENDA Y SANEAMIENTO			17,989,334.34	19,477,981.14	14,486.00	10,634,078.00	-		293,875.71			
30	372677	2333408	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Callao	7,683,234.00	9,171,880.80	-	10,121,599.00	-	-	271,875.71	3.0	E.T.: 100% OBRA: 0%	OBRA LP-01-2019-RC CONVOCADA Y CON OTORGAMIENTO DE BUENA PRO. EN PERIODO DE CONSENTIMIENTO. PROCEDIMIENTO SUSPENDIDO POR EMERGENCIA NACIONAL
31	2354997	2354997	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. 3 DE MARZO CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Callao	482,859.34	482,859.34	14,486.00	14,486.00	-	-	22,000.00	4.6	E.T.: 0% OBRA: 0%	EXP. TECNICO POR ADMINISTRACION DIRECTA. EN ELABORACION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. EN TRAMITE COSTOS DE CONTROL DE OBRAS DE SEÑAL. FICHA TECNICA AMBIENTAL EN ELABORACION. DECLARACION JURADA PARA FIRMA
32	118440	2362730	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Carmen de la Legua	9,823,241.00	9,823,241.00	-	497,993.00	-	-	-	-	E.T.: 80% OBRA: 0%	PARA ACTUALIZACION DEL EXP. TECNICO ELABORADO Y APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE LA LEGUA. YA SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL PMI DE LA ENTIDAD. ACTUALIZACION POR ADMINISTRACION DIRECTA

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020
AL 31 DE MARZO DE 2020
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cod. SNIP	Cod. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN %				
			AREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO			313,707.68	641,104.00	-	577,351.00	-	-	-			
33	2439728	2439728	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE BANCO MINERO DEL AA.HH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO DEL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Carmen de la Legua	313,707.68	641,104.00	-	577,351.00	-	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0%		EXP. TECNICO ELABORADO Y APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE LA LEGUA. CUENTA CON CONVENIO ACTUALIZADO. SE SOLICITO INCORPORACION EN EL P.M.I DE LA ENTIDAD
			ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			8,052,982.00	8,052,982.00	4,686,835.00	4,686,835.00	-	-	-			
34	378566	2339718	AMPLIACION DEL SERVICIO DE VIDEO VIGILANCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, CALLAO	GRC-GRDNDC	Callao	8,052,982.00	8,052,982.00	4,686,835.00	4,686,835.00	-	-	-	22% Etapas de Aspectos Preparatorios		MEDIANTE MEMORANDUM N°476-2020-GRC/GRDNDC SE REMITE A LA OFICINA DE LOGISTICA COPIA DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION PARA LA CONTINUIDAD DEL PROCESO DE SELECCION PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DE TECNICO DEL PIP CON CUI 2339718
			GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			39,417,569.99	39,538,151.15	-	856,894.00	-	-	-			
35	2387822	2387822	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. JUAN SOTOMAYOR GARCIA - DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	817,021.15	856,893.33	-	856,894.00	-	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0%		EXP. TECNICO ELABORADO Y APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE MI PERU. SE HA SOLICITADO INCORPORACION EN EL P.M.I DEL GRC. CONVENIO ESPECIFICO 002-2020-GRC.
			CAFED			19,300,274.42	19,340,628.91	-	9,530,478.00	532,128.00	5.6	10,895,979.60			
36	194904	2150423	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO SIMON BOLIVAR -BELLAVISTA-CALLAO	GRC-CAFED	Bellavista	7,789,894.00	8,075,307.00	-	1,970,453.00	235,236.00	11.9	6,340,089.60	78.5	-	PROYECTO CUENTA CON CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
37		2458308	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5050 SAN PEDRO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Bellavista	243,218.26	292,579.82	-	280,580.00	-	-	10,000.00	3.4	-	PROYECTO CUENTA CON CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO Y CONTRATO FIRMADO. SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA LA ENTREGA DE TERRENO
38		2458338	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE REPUBLICA DE VENEZUELA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	250,826.98	288,038.99	-	278,039.00	-	-	10,000.00	3.5	-	PROYECTO CUENTA CON CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO Y CONTRATO FIRMADO. SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA LA ENTREGA DE TERRENO
39		2458340	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5022 FRANCISCO IZQUIERDO RIOS - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Bellavista	133,504.62	138,405.33	-	132,406.00	-	-	6,000.00	4.3	-	PROYECTO CUENTA CON CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO Y CONTRATO FIRMADO. SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA LA ENTREGA DE TERRENO
40		2458436	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5082 SARITA COLONIA - CALLAO AA.HH. SARITA COLONIA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	208,580.96	149,405.33	-	193,299.00	-	-	10,000.00	6.7	-	PROYECTO CUENTA CON CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
41		2458487	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE MANUEL SEOANE CORRALES - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Mi Perú	255,444.46	255,444.46	-	265,918.00	-	-	6,000.00	2.3	-	PROYECTO CUENTA CON CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
42		2458662	RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS, EN EL(LA) IE 167 - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Mi Perú	90,061.78	92,060.96	-	88,061.00	-	-	4,000.00	4.3	-	PROYECTO CUENTA CON CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO Y CONTRATO FIRMADO. SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA LA ENTREGA DE TERRENO


SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020

AL 31 DE MARZO DE 2020

(EN SOLES)

PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
43		2458758	RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS, EN EL(LA) IE 153 GARABATOS - VENTANILLA PARQUE PORCINO DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	213,248.20	202,747.86	-	197,748.00	-	-	5,000.00	2.5		PROYECTO CUENTA CON CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO Y CONTRATO FIRMADO, SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA LA ENTREGA DE TERRENO
44		2458808	RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS, EN EL(LA) IE 156 - VENTANILLA CIUDADELA PACHACUTEUC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	104,189.95	111,934.72	-	107,935.00	-	-	4,000.00	3.6		PROYECTO CUENTA CON CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO Y CONTRATO FIRMADO, SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA LA ENTREGA DE TERRENO
45		2458810	RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS, EN EL(LA) IE 5135 LA SALLE - VENTANILLA VILLA ESCUDERO DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	177,648.07	173,451.11	-	169,452.00	-	-	4,000.00	2.3		PROYECTO CUENTA CON CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO Y CONTRATO FIRMADO, SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA LA ENTREGA DE TERRENO
46		2458827	RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS, EN EL(LA) IE 154 RAYITO DE LUZ - VENTANILLA CIUDADELA PACHACUTEUC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	73,228.57	81,622.10	-	77,623.00	-	-	4,000.00	4.9		PROYECTO CUENTA CON CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO Y CONTRATO FIRMADO, SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA LA ENTREGA DE TERRENO
47		2458849	RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS, EN EL(LA) IE 138 - VENTANILLA RESIDENCIAL XIII DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	60,918.43	70,166.82	-	67,167.00	-	-	3,000.00	4.3		PROYECTO SE ENCUENTRA EN EVALUACION Y CALIFICACION PARA OTORGAR LA BUENA PRO
48		2458850	RENOVACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS, EN EL(LA) IE 147 SANTISIMA VIRGEN DE GUADALUPE - VENTANILLA VIRGEN DEL ROSARIO - PROYECTO ESP CIUDAD PACHACUTEUC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	77,018.78	86,332.06	-	82,333.00	-	-	4,000.00	4.6		PROYECTO CUENTA CON CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO Y CONTRATO FIRMADO, SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA LA ENTREGA DE TERRENO
49		2459625	REPARACION DE ZONA DE JUEGOS O PATIOS DE RECREO PARA NIÑOS, EN EL(LA) IE 130 VIDA Y ALEGRIA - VENTANILLA LAS LOMAS DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	126,401.41	133,639.51	-	129,640.00	-	-	4,000.00	3.0		PROYECTO CUENTA CON CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO Y CONTRATO FIRMADO, SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA LA ENTREGA DE TERRENO
50		2460218	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5033 - LAS 200 MILLAS - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	253,423.78	253,653.67	-	243,654.00	-	-	10,000.00	3.9		PROYECTO CUENTA CON CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO Y CONTRATO FIRMADO, SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA LA ENTREGA DE TERRENO
51		2460238	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5084 - CARLOS PHILLIPS - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	199,181.22	199,181.22	-	200,755.00	-	-	8,000.00	4.0		PROYECTO HA SIDO DECLARADO DESIERTO
52		2460248	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5098 KUMAMOTO - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Mi Perú	185,961.85	189,148.07	-	181,149.00	-	-	8,000.00	4.2		PROYECTO CUENTA CON CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO Y CONTRATO FIRMADO, SE VIENEN REALIZANDO LAS COORDINACIONES RESPECTIVAS PARA LA ENTREGA DE TERRENO
53		2465956	CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO, EN EL(LA) IE 5119 VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Mi Perú	314,611.42	314,611.42	-	308,612.00	-	-	6,000.00	1.9		PROYECTO CUENTA CON CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
54		2468535	ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5077 JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION - VENTANILLA VILLA LOS REYES DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	273,282.47	237,000.00	-	33,514.00	-	-	236,776.00	99.9		SE HA DADO CONFORMIDAD DE PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE AULAS



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020

AL 31 DE MARZO DE 2020

(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DE CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
55		2468673	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 2093 SANTA ROSA - CALLAO SANTA ROSA CERRO LA REGLA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	150.082.55	124.266.00	-	21.933.00	21.310.00	97.2	144.953.00	116.6		SE HA DADO CONFORMIDAD DE PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE AULAS.
56		2468745	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 4011 LA TABOADA DE LAS FRESAS - CALLAO LAS FRESAS DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	216.176.54	187.284.00	-	28.168.00	27.498.00	97.6	214.112.00	114.3		SE HA DADO CONFORMIDAD DE PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE AULAS.
57		2468877	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5036 R. BELAUNDE DIEZ CANSECO - CALLAO PLAYA RIMAC DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	128.862.45	103.157.00	-	18.942.00	17.310.00	91.4	118.835.00	115.2		SE HA DADO CONFORMIDAD DE PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE AULAS.
58		2468885	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5074 ALCIDES SPELUCIN VEGA - CALLAO URB. SESOUCENTENARIO DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	102.359.81	86.650.00	-	19.078.00	16.413.00	86.0	100.398.00	115.9		SE HA DADO CONFORMIDAD DE PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE AULAS.
59		2468925	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5079 JORGE CHAVEZ DARTNELL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	156.674.38	126.902.00	-	388.00	-	-	126.515.00	99.7		PROYECTO SE EJECUTO EN EL 2019 POR LA UNIDAD EJECUTORA DE ESE ENTONCES GERENCIA DE ADMINISTRACION DEL CAFED
60		2468928	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5083 SAN MARTIN DE PORRES - CALLAO URB. ALBINO HERRERA ETAPA 1 DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	218.318.37	189.022.00	-	420.00	-	-	188.602.00	99.8		PROYECTO SE EJECUTO EN EL 2019 POR LA UNIDAD EJECUTORA DE ESE ENTONCES GERENCIA DE ADMINISTRACION DEL CAFED
61		2468931	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5089 VIRGEN MARIA - CALLAO URB. EL ALAMO DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	149.942.17	125.782.00	-	19.290.00	18.923.00	98.1	144.339.00	114.8		SE HA DADO CONFORMIDAD DE PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE AULAS.
62		2468937	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5092 SANTA ROSA DE LIMA - CALLAO A.H. BOCANEGRA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	150.012.73	127.149.00	-	20.662.00	20.289.00	98.2	147.066.00	115.7		SE HA DADO CONFORMIDAD DE PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE AULAS.
63		2468939	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5095 JULIO RAMON RIBEYRO - CALLAO AA.HH. BOCANEGRA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	216.595.46	186.286.00	-	27.160.00	26.500.00	97.6	212.126.00	113.9		SE HA DADO CONFORMIDAD DE PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE AULAS.
64		2468941	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5099 RICARDO PALMA - CALLAO URB. JORGE CHAVEZ DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	218.518.59	191.436.00	-	27.962.00	-	-	191.223.00	99.9		SE HA DADO CONFORMIDAD DE PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE AULAS.
65		2468944	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5080 SORANA DE LOS ANGELES - CALLAO CIUDAD SATELITE SANTA ROSA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	216.595.46	187.336.00	-	625.00	-	-	186.711.00	99.7		PROYECTO SE EJECUTO EN EL 2019 POR LA UNIDAD EJECUTORA DE ESE ENTONCES GERENCIA DE ADMINISTRACION DEL CAFED

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020
AL 31 DE MARZO DE 2020
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAP	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
66		2468947	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5033 - LAS 200 MILLAS - CALLAO URB. LAS 200 MILLAS DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	200,779.48	173,705.00	-	27,043.00	-	-	172,286.00	99.2		SE HA DADO CONFORMIDAD DE PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE AULAS.
67		2468950	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5084 - CARLOS PHILLIPS - CALLAO URB. PREVI DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	200,353.68	181,095.00	-	682.00	-	-	180,414.00	99.6		SE HA DADO CONFORMIDAD DE PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE AULAS.
68		2468952	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5082 SARITA COLONIA - CALLAO A.H. SARITA COLONIA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	211,652.29	183,165.00	-	28,004.00	-	-	182,444.00	99.6		PROYECTO SE EJECUTO EN EL 2019 POR LA UNIDAD EJECUTORA DE ESE ENTONCES GERENCIA DE ADMINISTRACION DEL CAFED
69		2468955	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5050 SAN PEDRO - BELLAVISTA CIUDAD DEL PESCADOR DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Bellavista	216,197.09	187,042.00	-	27,881.00	27,254.00	97.8	213,670.00	114.2		SE HA DADO CONFORMIDAD DE PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE AULAS.
70		2468960	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE REPUBLICA DE VENEZUELA - CALLAO URB. SANTA MARINA NORTE DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	200,777.96	173,616.00	-	26,964.00	-	-	172,190.00	99.2		SE HA DADO CONFORMIDAD DE PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE AULAS.
71		2468963	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5097 SAN JUAN MACIAS - CALLAO URB. SAN JUAN MASIAS DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	221,326.44	189,666.00	-	373.00	-	-	189,294.00	99.8		PROYECTO SE EJECUTO EN EL 2019 POR LA UNIDAD EJECUTORA DE ESE ENTONCES GERENCIA DE ADMINISTRACION DEL CAFED
72		2468966	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5124 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR - VENTANILLA A.H. HIROSHIMA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	181,828.36	158,045.00	-	28,001.00	-	-	157,220.00	99.5		SE HA DADO CONFORMIDAD DE PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE AULAS.
73		2468970	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5130-3 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - VENTANILLA A.H. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO C	GRC-CAFED	Ventanilla	136,034.21	124,023.00	-	21,690.00	-	-	123,400.00	99.5		SE HA DADO CONFORMIDAD DE PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE AULAS.
74		2468983	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5091 HIJOS DE GRAU - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	156,790.35	133,376.00	-	22,937.00	21,296.00	92.8	153,032.00	114.7		SE HA DADO CONFORMIDAD DE PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE AULAS.
75		2468984	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5088 HEROES DEL PACIFICO - VENTANILLA A.H. ANGAMOS DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	156,746.56	132,561.00	-	22,075.00	20,301.00	92.0	151,089.00	114.0		SE HA DADO CONFORMIDAD DE PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE AULAS.
76		2468998	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA, EN EL(LA) IE 5052 VIRGEN DE LA MERCED - VENTANILLA CIUDAD SATELITE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	123,431.64	105,260.00	-	21,600.00	19,413.00	89.9	122,486.00	116.4		SE HA DADO CONFORMIDAD DE PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE AULAS.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020
AL 31 DE MARZO DE 2020
(EN SOLES)

PLIEGO: 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNP	Cód. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
77		2469000	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE NUESTRA SEÑORA DE BELEN - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	217,209.28	173,268.00	-	22,226.00	21,287.00	95.8	193,616.00	111.7	-	SE HA DADO CONFORMIDAD DE PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE AULAS
78		2469004	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5098 KUMAMOTO - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Mi Perú	168,682.64	142,610.00	-	22,315.00	21,044.00	94.3	162,384.00	113.9	-	SE HA DADO CONFORMIDAD DE PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE AULAS
79		2469007	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5130-2 VILLA DEL MAR - MI PERU A.H. VILLA DEL MAR DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Mi Perú	136,034.21	117,108.00	-	18,144.00	18,054.00	99.5	135,072.00	115.3	-	SE HA DADO CONFORMIDAD DE PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE AULAS
80		2469009	ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) CETPRO VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	156,751.22	131,385.00	-	20,874.00	-	-	129,637.00	98.7	-	SE HA DADO CONFORMIDAD DE PAGO POR ACONDICIONAMIENTO DE AULAS
81		2469752	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE JOSE OLAYA BALANDRA - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	La Perla	1,305,437.85	1,699,246.02	-	1,671,246.00	-	-	-	-	-	SE ESTAN ELABORANDO LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE BIENES Y SERVICIOS
82		2476867	REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO SINGULAR; EN EL(LA) IE 5099 RICARDO PALMA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	301,689.53	301,689.53	-	301,690.00	-	-	-	-	-	IOARR SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
83		2476952	REMODELACION DE CAMPO DEPORTIVO SINGULAR; EN EL(LA) IE SAN ANTONIO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Bellavista	308,362.48	308,362.48	-	308,362.00	-	-	-	-	-	IOARR SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
84		2477180	REPARACION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) IE 5011 DARIO ARRUS CUESTAS - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Bellavista	317,190.71	317,190.71	-	317,191.00	-	-	-	-	-	IOARR SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
85		2477197	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 4015 AUGUSTO SALAZAR BONDY - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Carmen de la Legua	475,740.98	475,740.98	-	475,741.00	-	-	-	-	-	IOARR SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
86		2477490	CONSTRUCCION DE CAMPO DE ENTRENAMIENTO; EN EL(LA) IE 5095 JULIO RAMON RIBEYRO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	359,014.42	359,014.42	-	359,014.00	-	-	-	-	-	IOARR SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
87		2477634	CONSTRUCCION DE CAMPO DEPORTIVO SINGULAR; EN EL(LA) IE 4005 ALMTE. MIGUEL GRAU SEMINARIO - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	La Perla	359,991.12	359,991.12	-	359,991.00	-	-	-	-	-	IOARR SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
88		2477706	CONSTRUCCION DE AULA GENERAL; EN EL(LA) IE 61 EL OLIVAR DE LOS NIÑOS - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Bellavista	233,468.20	233,468.20	-	233,468.00	-	-	-	-	-	IOARR SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020
AL 31 DE MARZO DE 2020
(EN SOLES)

PLIEGO: 404 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
			DIRESA			717,500.00	727,206.22	303,740.00	403,740.00	-	-	423,466.00			
0	2001021	2001021	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	GRC-VARIOS	Multidistrital	-	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	
89		2409576	ADQUISICIÓN DE CENTRIFUGAS DE MESA ; EN EL(LA) EESS C.S. MARQUEZ - CALLAO EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	GRC-DIRESA	Callao	22,000.00	15,030.00	15,030.00	15,030.00	-	-	-	-	0	Estudio de mercado
90		2409588	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RAYOS X, AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR Y ; EN EL(LA) EESS MATERNO INFANTIL PACHACUTEC PERU-COREA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	GRC-DIRESA	Ventanilla	92,500.00	111,196.22	111,196.00	111,196.00	-	-	-	-	0	Estudio de mercado
91		2409054	ADQUISICIÓN DE AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR, EN EL(LA) EESS PUERTO NUEVO - CALLAO, DISTRITO DE CALLAO	GRC-DIRESA	Callao	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	0	Estudio de mercado
92		2409678	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION, INCUBADORAS PARA EL TRANSPORTE DE PACIENTES O ACCESORIOS, MESAS O ACCESORIOS PARA PROCEDIMIENTOS DE CESÁREAS O SALAS DE PARTOS O PRODUCTOS RELACIONADOS, REFRIGERADOR O NEVERA PARA PROPÓSITOS GENERALES Y SILLAS PARA EXAMEN DENTAL O PARTES RELACIONADAS O ACCESORIOS, EN EL(LA) EESS BELLAVISTA PERU COREA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	Bellavista	563,000.00	560,980.00	137,514.00	137,514.00	-	-	423,466.00	75.5	0	Estudio de mercado
			HOSPITAL D. A. CARRION			22,790,697.00	40,677,871.43	505,647.00	10,005,647.00	2,094,157.00	20.9	16,522,556.00			
93	356376	2319436	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRIÓN DEL CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	19,074,697.00	36,961,871.43	-	9,500,000.00	2,094,157.00	22.0	14,495,403.00	39.2	22.0	CON FECHA 06 DE MARZO DE 2020 SE FIRMA EL CONTRATO N° 002-2020 POR EL IMPORTE DE S/ 6'980,523 64, EL CUAL ESTABLECE QUE PLAZO DE ENTREGA MAXIMO SERA DE 100 DIAS CALENDARIO DESDE EL DIA SIGUIENTE DE FIRMADO EL CONTRATO
94		2409568	ADQUISICIÓN DE LÁMPARA CIALÍTICA, ELECTROCARDIOGRAFO, EQUIPO DE ANESTESIA CON MONITOREO AVANZADO, INCUBADORAS O CALENTADORES DE BEBÉS PARA USO CLINICO, DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMATIZADOS AED O PALETAS DURAS, UNIDADES DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES MULTI PARÁMETRO, VENTILADOR MECÁNICO, EQUIPO DE RAYOS X Y ; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	3,716,000.00	3,716,000.00	505,647.00	505,647.00	-	-	2,027,153.00	54.6	-	LA EMPRESA ROCA S.A.C. SOLICITA EL PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA N° 1642-2018 POR EL IMPORTE DE S/ 499,998.64 POR LA ADQUISICION DE 02 UNID DE MAQUINA DE ANESTESIA, PARA LO CUAL SE TENDRA QUE REALIZAR TODO EL TRAMITE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR EL PAGO A TRAVES DE RECONCILIAMIENTO DE DEUDA
			HOSPITAL SAN JOSE			1,504,000.00	1,504,000.00	-	1,504,000.00	-	-	-			
95		2438632	ADQUISICION DE EQUIPOS DE FACOEMULSIFICACION O EXTRUSION O ACCESORIOS PARA CIRUGIA OFTÁLMICA, EQUIPO ECÓGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION, MICROSCOPIOS OCULARES, MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA Y EQUIPO DE ANESTESIA, EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA, PROVINCIA CALLAO	GRC-HSJ	Carmen de la Legua	1,504,000.00	1,504,000.00	-	1,504,000.00	-	-	-	-	-	LOS 5 EQUIPOS SE ENCUENTRAN EN ESTUDIOS DE MERCADO



[Handwritten signature]

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2020
AL 31 DE MARZO DE 2020
(EN SOLES)

PLIEGO: 404 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	Cód. SNIP	Cód. SIAF	PROYECTOS	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	COSTO DE INVERSION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % A INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
								PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	TOTAL EJECUTADO 2020 1/	AVANCE FIN. %				
			HOSPITAL DE VENTANILLA			107,338.00	107,338.00	107,338.00	107,338.00	-	-	-	-	-	
06		2409063	ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS DE CALOR O SUS ACCESORIOS PARA USO MÉDICO, EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE VENTANILLA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HV	Ventanilla	107,338.00	107,338.00	107,338.00	107,338.00	-	-	-	-	-	PENDIENTE DE LEVANTAR OBSERVACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS APROBADAS CON RESOLUCIÓN Directoral N° 034-2020-GRC/HV/DG. DEVUELTO AL AREA USUARIA SERVICIOS GENERALES POR LOGISTICA.
			TOTAL			544,943,895.95	861,518,175.64	110,651,470.00	120,281,948.00	5,775,904.00	4.8	522,793,275.81			

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
2/ SEGÚN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS AREAS EJECUTORAS AL 31 DE MARZO 2020

