

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2005
EJECUCION FISICA Y FINANCIERA AL MES DE SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

PROGRAMA		LOCALIZACION DISTRITO	AÑO FISCAL 2005				EJECUCION ACUMULADA TOTAL	OBSERVACIONES
Nº	PROYECTO		MARCO PRESUPUESTAL A SETIEMBRE	EJECUCION PRESUPUESTAL A SETIEMBRE	AVANCE FINAN. %	AVANCE FISICO %		
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS			12.267.918,00	3.822.600,45	31,2		6.970.613,79	
1.	Construcción e Implementación del C.E. Nº 5130 - 4 AA.HH. Chavinillo	Ventanilla	1.381.559,00	56.761,20	4,1	-	56.761,20	Obra Adjudicada
2.	Ampliación y Rehabilitación del C.E. Nº 5077 Faustino Sánchez Carrion	Ventanilla	679.261,00	628.893,79	92,6	94,7	3.581.546,58	Saldo de Obra 90%
3.	Rehabilitación Integral del C.E.I. Nº 091 - Callao	Callao	269.040,00	6.151,09	2,3	-	15.312,12	Obra convocada
4.	Ampliación y Rehabilitación del C.E. Nº5097 San Juan Macias - Callao	Callao	1.351.179,00	694.200,09	51,4	40,0	739.554,96	Obra en ejecucion
5.	Remodelación Integral del C.E. 5001 Luisa de Sabogal - Callao	Callao	1.336.837,00	887.551,68	66,4	20,0	908.843,97	Obra en ejecucion
6.	Const.de Infraestructura para el Programa de Educación Especial Luisa Sologuren de Sabogal	Callao	1.615.071,00	1.239.445,81	76,7	50,0	1.260.575,37	Obra en ejecucion
7.	Construcción del CE Nº 5123 AA.HH. Francisco Bolognesi A.H. Las Lomas	Ventanilla	145.519,00	96.747,74	66,5	4,0	195.170,54	Cerco ejecutado - Estudio (70%)
8.	Construcción del C.E. Nº 5137 Ventanilla Alta	Ventanilla	1.453.402,00	23.440,91	1,6	-	23.440,91	En estudio (75%)
9.	Sustitución y Ampliación del CEI Nº 070 Callao	Callao	44.385,00	33.605,48	75,7	-	33.605,48	En estudio (90%)
10.	Construcción del C.E. Nº 5124 AA.HH. Hiroshima	Ventanilla	56.211,00	16.996,62	30,2	-	16.996,62	En estudio (70%)
11.	Construcción y ampliación I.E. Nº 128 Héroes del Cenepa - Ventanilla	Ventanilla	42.008,00	16.635,01	39,6	-	16.635,01	En estudio (55%)
12.	Construcción de la IE Nº 5141 Divino Maestro	Ventanilla	41.085,00	16.269,55	39,6	-	16.269,55	En estudio (35%)
13.	Construcción de la IE Nº 5120 A.H. 12 de Octubre	Ventanilla	41.085,00	16.269,57	39,6	-	16.269,57	En estudio (40%)
14.	Construcción de la IE Nº 125 Divino Niño Jesús	Ventanilla	42.008,00	16.635,01	39,6	-	16.635,01	En estudio (50%)
15.	Sustitución y ampliación del I.E. 5140 Cosmovisión	Ventanilla	166.004,00	72.996,90	44,0	-	72.996,90	En estudio (15 %)
16.	Rehabilitación y Sustitución de la I.E. Nº 5096 A.H. Hijos de Ventanilla-Cerco	Ventanilla	22.600,00	-	-	-	-	En estudio (90%)
17.	Pabellón de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao	Bellavista	3.540.169,00	-	-	-	-	Obra convocada
18.	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento I.E. Nº 5099 Ricardo Palma - Callao	Callao	40.495,00	-	-	-	-	Estudio por iniciar
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			765.876,00	13.021,80	1,7		13.021,80	
19.	Reconstrucción del Coliseo Cerrado del Complejo Deportivo Fortunato Marotta - La Punta	La Punta	765.876,00	13.021,80	1,7	-	13.021,80	En estudio (86%)
PROMOCION Y FOMENTO DE LA PESQUERIA			868.975,00	21.415,43	2,5		44.115,56	
20.	Centro de Investigaciones Acuicolas Alexander Von Humbolt - IMARPE	Callao	868.975,00	21.415,43	2,5	-	44.115,56	Obra convocada
INFRAESTRUCTURA DE SALUD			22.576.179,00	670.147,97	3,0		1.170.944,59	
21.	Construcción y Equipamiento de un Hospital para el Distrito de Ventanilla y su Area de Influencia	Ventanilla	14.908.764,00	-	-	-	388.605,73	En proceso de licitación
22.	Construcción del Almacén Regional de Vacunas de la PCC -Bellavista - Callao	Bellavista	481.144,00	437.890,90	91,0	100,0	467.599,54	Obra terminada y recepcionada
23.	Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Polígono IV	Callao	288.407,00	17.828,10	6,2	-	29.231,78	En trámite para convocatoria
24.	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I Altamar	La Perla	953.032,00	49.244,86	5,2	-	49.244,86	Expedinte concluído
25.	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I El Alamo	Callao	574.147,00	15.713,65	2,7	-	15.713,65	En estudio (98%)
26.	Reforzando el nivel de Salud de la 1ra.Microred-V Red Ventanilla, Centro de Salud 3 de Febrero	Ventanilla	1.991.135,00	41.370,61	2,1	-	60.125,76	En proceso de licitación
27.	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I Santa Fe - Callao	Callao	350.202,00	29.948,41	8,6	-	29.948,41	Expedinte concluído
28.	Construcción y Equipamiento Centro de Salud Tipo I de Ventanilla Baja	Ventanilla	848.275,00	31.014,50	3,7	-	31.014,50	En estudio (98%)
29.	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Villa Los Reyes	Ventanilla	1.871.501,00	11.820,65	0,6	-	64.144,07	En proceso de licitación
30.	Ampliación y Equipamiento del Servicio de Emergencia del Hospital Daniel A. Carrión	Bellavista	63.128,00	17.242,49	27,3	-	17.242,49	En estudio (50%)
31.	Construcción y equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria - Ventanilla	Ventanilla	45.354,00	18.073,80	39,9	-	18.073,80	En estudio (35%)
32.	Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Carmen de la Legua	C. La Legua	53.850,00	-	-	-	-	Estudio adjudicado
33.	Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Mi Perú	Ventanilla	36.354,00	-	-	-	-	Por iniciar estudio
34.	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacutec	Ventanilla	42.388,00	-	-	-	-	Por iniciar estudio
35.	Mejoramiento del Sistema de Agua y Desague en el Hospital Daniel A. Carrión	Bellavista	68.498,00	-	-	-	-	Por iniciar estudio
INFRAESTRUCTURA VIAL			5.175.805,00	2.223.800,21	43,0		5.537.566,99	
36.	Pavimentación de Pistas y Constr. De Veredas AA.HH. Piedra Liza Taboada	Callao	333.735,00	280.924,15	84,2	100,0	677.054,22	Obra terminada
37.	Construcción de Pistas y Veredas AA.HH. Manuel G. Prada, Santa Rosa de Lima-Cerro La Regla	Callao	887.394,00	877.902,56	98,9	100,0	1.827.530,17	Obra terminada
38.	Mejoramiento de Vías de Acceso en el AA.HH. Villa Emilia -Lastrado-Ciudad.Pachacutec	Ventanilla	66.314,00	61.021,83	92,0	100,0	61.021,83	Obra terminada
39.	Mejoramiento de Vías de Acceso en el AA.HH. Cueva de los Tallos - Lastrado-Ciudad.Pachacutec	Ventanilla	33.871,00	28.499,86	84,1	100,0	28.499,86	Obra terminada
40.	Mej.de Vías de Acceso a Nivel de Lastrado de la Asoc.de Vivienda Indoamerica-Ciudad.Pachacutec	Ventanilla	72.646,00	65.566,12	90,3	100,0	65.566,12	Obra terminada

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2005
EJECUCION FISICA Y FINANCIERA AL MES DE SETIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROGRAMA PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	AÑO FISCAL 2005				EJECUCION ACUMULADA TOTAL	OBSERVACIONES
			MARCO PRESUPUESTAL A SETIEMBRE	EJECUCION PRESUPUESTAL A SETIEMBRE	AVANCE FINAN. %	AVANCE FISICO %		
41.	Mej.de Vías de Acceso a Nivel de Lastrado de la Asoc.de Vivienda Sta.Patricia-Ciudad.Pachacutec	Ventanilla	27.618,00	24.809,04	89,8	100,0	24.809,04	Obra terminada
42.	Mej.de Vías de Acceso a Nivel de Lastrado de la Aso.de Vivienda Proa Chalaca(No Titulados)-Ciudad.Pachacutec-Ventanilla	Ventanilla	57.413,00	53.095,98	92,5	100,0	53.095,98	Obra terminada
43.	Mejoramiento de Vías de Acceso en el AA.HH. Villa del Mar - Ciudad.Pachacutec-Lastrado	Ventanilla	30.291,00	24.995,75	82,5	100,0	24.995,75	Obra terminada
44.	Mejoramiento de Vías de Acceso en el AA.HH. Keyko Sofía Fujimori II Etapa - Ciudad.Pachacutec-Lastrado	Ventanilla	169.202,00	148.937,02	88,0	100,0	148.937,02	Obra terminada
45.	Mej.de Vías de Acceso a Nivel de Lastrado de la Asoc.de Vivienda Const.Civil-Cdad.Pachacutec	Ventanilla	55.932,00	49.061,01	87,7	100,0	49.061,01	Obra terminada
46.	Mej.de Vías de Acceso a Nivel de Lastrado de la Adjudicación de Propietarios COVIPOL-Cdad.Pachacutec-Ventanilla	Ventanilla	28.895,00	24.322,87	84,2	100,0	24.322,87	Obra terminada
47.	Rehabilitación de la Av. Costanera tramo Av. Santa Rosa - Jr. Viru	La Perla	30.000,00	-	-	-	15.951,80	Estudio paralizado
48.	Mej.de Vías de Acceso a Nivel de Lastrado de la Coop.de Vivienda Kawachi--Ciudad.Pachacutec	Ventanilla	17.433,00	7.689,84	44,1	100,0	81.452,91	Obra terminada
49.	Construcción de Pistas y Veredas en la Asociación de Propietarios Urb.Praderas del Sol 1era.Etapa	Callao	204.031,00	197.892,47	97,0	100,0	253.764,89	Obra terminada
50.	Construcción de Pistas en el AA.HH. Miguel Grau	Callao	38.179,00	-	-	-	-	TR para perfil de agua y desague
51.	Construcción de Veredas y Pavimentación de Calles Internas, Urb. El Alamo	Callao	109.393,00	-	-	31,0	1.822.421,81	Obra paralizada
52.	Pavimentación de Vías en el AA.HH. Todos Unidos	Callao	233.087,00	85.927,32	36,9	60,0	85.927,32	Obra en ejecucion
53.	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector IV	Callao	327.779,00	99.710,00	30,4	45,0	99.710,00	Obra en ejecucion
54.	Construcción de pistas y Veredas en el AA.HH. Acapulco	Callao	549.959,00	-	-	-	-	En estudio (100%) En trámite convocatoria
55.	Mejoramiento Vías de Acceso Zona Baja, Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec	Ventanilla	1.393.364,00	193.444,39	13,9	-	193.444,39	Obra en ejecucion
56.	Puentes Vehiculares y Peatonales sobre el Río Rimac	C. La Legua	42.840,00	-	-	-	-	Perfil en formulación
57.	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Angamos Sector I - Ventanilla	Ventanilla	71.432,00	-	-	-	-	Obra por iniciar
58.	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector II - Callao	Callao	124.603,00	-	-	-	-	Obra por iniciar
59.	Construcción de pistas y veredas en el A.H. Villa Los Reyes - Ventanilla	Ventanilla	82.064,00	-	-	-	-	Obra por iniciar
60.	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Angamos Sector III - Ventanilla	Ventanilla	61.349,00	-	-	-	-	Obra por iniciar
61.	Construcción de pistas y veredas en las Urb. Los Nogales y Las Praderas del Sol III Etapa - Callao	Callao	85.528,00	-	-	-	-	Obra por iniciar
62.	Construcción de pistas y veredas en el A.H. Lomas del Paraiso - Ventanilla	Ventanilla	41.453,00	-	-	-	-	Obra por iniciar
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VEREDAS			1.000.214,00	768.440,18	76,8		944.617,97	
63.	Construcción de Veredas Zona Centro del Callao AA.HH. Santa Rosa	Callao	650.800,00	578.982,85	89,0	100,0	755.160,64	Obra terminada
64.	Construcción de Veredas en el AA.HH. Tiwinza	Callao	125.744,00	54.725,02	43,5	90,0	54.725,02	Obra en ejecucion
65.	Construcción de Veredas el Programa de Vivienda Las Viñas de Oquendo	Callao	105.442,00	27.577,17	26,2	9,0	27.577,17	Obra paralizada
66.	Mejoramiento de Accesos Peatonales en el AA.HH. Villa Los Reyes - Nueva Generación	Ventanilla	118.228,00	107.155,14	90,6	50,0	107.155,14	Obra en ejecucion
DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA			98.677,00	15.422,35	15,6		62.083,83	
67.	Proyeto Integral del Complejo Policial Ciudad del Pescador Bellavista - Callao	Bellavista	60.000,00	-	-	-	46.661,48	Prefact.(100%) Observado por la
68.	Ampliación de la Comisaría PNP Ciudadela Chalaca - Callao	Callao	38.677,00	15.422,35	39,9	-	15.422,35	En estudio (60%)
INFRAESTRUCTURA SOCIAL			549.363,00	247.228,31	45,0		2.630.120,34	
69.	Saldo de Obra de Proyectos A Trabajar Urbano	Ventanilla	263.430,00	247.228,31	93,8	35,3	247.228,31	En ejecución
70.	Santuario Carmen de la Legua y Ambientes de Servicio Pastoral y Social	Callao	90.295,00	-	-	96,4	2.382.892,03	Obra paralizada
71.	Mejoramiento de la Infraestructura Recreativa en la Urb. INRESA - Callao	Callao	195.638,00	-	-	-	-	Por iniciar estudio
ESTUDIOS, LIQUIDACIONES, GESTION DE PROYECTOS			1.408.330,00	640.462,37	45,5		1.063.266,70	
Proyectos en proceso de viabilidad.			26.371.230,00					
TOTAL			71.082.567,00	8.422.539,07	11,8		18.436.351,57	