

**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2008**  
**PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO**  
**AL MES DE JUNIO**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO  
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO




N° CODIGO SNIP	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO 2008			AVANCE FIN. %	AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
				PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL				
	<b>EDUCACION Y CULTURA</b>		<b>27,581,151.16</b>	<b>5,918,548</b>	<b>4,761,239.67</b>	<b>80.4</b>			
1.	11827 Construcción de la IE N° 5120 AA.HH. 12 de Octubre - Ventanilla	Ventanilla	2,104,079.00	1,214,472	894,074.87	73.6	65.0	Obra en ejecución. En trámite adicional y ampliación	
2.	1813 Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento I.E. N° 5099 Ricardo Palma - Callao	Callao	1,966,018.00	1,694,177	1,504,750.02	88.8	93.0	Obra en ejecución	
3.	4832 Pabellón de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao	Belavista	3,547,074.00	330,000	323,899.26	98.2	100.0	Obra concluida	
4.	11362 Construcción del Instituto Educativa Inicial N° 122 Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	1,139,799.00	898,626	454,658.36	50.6	44.0	Saldo de Obra en ejecución	
5.	10282 Construcción I.E.I N° 123 Virgen de la Asunción-Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	953,352.00	76,498	6,250.00	8.2	65.4	Estudio de Saldo de Obra terminado. En Verificación de Viabilidad	
6.	10091 Construcción del C.E. N° 5137 Ventanilla Alta - Callao	Ventanilla	2,185,933.00	335	-	-	100.0	Obra concluida y recepcionada. En liquidación	
7.	10313 Construcción y ampliación Institución Educativa N° 128 Héroes del Cerro - Ventanilla	Ventanilla	1,169,342.00	15,200	-	-	-	En estudio (100%) Verificación de viabilidad e	
8.	10227 Construcción de la IE N° 5141 Divino Maestro - Ventanilla - Callao	Ventanilla	1,419,168.00	20,707	8,874.30	42.9	-	En estudio (60%)	
9.	10448 Construcción de la I.E.I. N° 127 - Defensores de la Patria-Ventanilla-Callao	Ventanilla	702,622.00	14,368	-	-	100.0	Obra concluida y recepcionada. En liquidación	
10.	10280 Construcción de la I.E.I. N° 125 - Divino Niño Jesús - Ventanilla - Callao	Ventanilla	1,810,229.16	1,147	-	-	14.0	Obra en ejecución	
11.	19407 Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5096 A.H. Hijos de Ventanilla - Callao	Ventanilla	867,568.00	1,102	1,101.93	100.0	-	En estudio (80%) - Corresponde al área interior. Cerco ya ejecutado	
12.	2979 Construcción e Implementación de CEP N° 5127 A.H. José Olave Balandra - Ventanilla	Ventanilla	4,812,987.00	70,542	37,622.19	53.3	-	En estudio (90%)	
13.	3548 Sustitución y Ampliación de la Infraestructura del C.N. N° 5124 Hiroshima - Ventanilla - Callao	Ventanilla	3,301,075.00	1,566,239	1,530,008.74	97.7	100.0	Obra concluida en trámite de recepción	
14.	17661 Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Cosmovisión - Pachacutec - Ventanilla	Ventanilla	1,601,905.00	15,135	-	-	-	Estudio en proceso de convocatoria	
	<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>		<b>6,378,527.00</b>	<b>2,573,246</b>	-	-			
15.	7385 Reconstrucción del Coliseo Cerrado del Complejo Deportivo Fortunato Marotta - La Punta - Callao	La Punta	2,723,601.00	184	-	-	100.0	Obra concluida y recepcionada. En liquidación	
16.	81369 Reconstrucción del Complejo Deportivo Guilberto Lizarraga, Bellavista - Callao	Callao	3,524,641.00	2,500,000	-	-	-	Cofinanciamiento con la Municipalidad Distrital de Bellavista	
17.	64291 Mejoramiento de las instalaciones Deportivas del AA.HH. Pasaje Baquijano, Callao	Callao	130,285.00	73,062	-	-	-	Obra en ejecución (prog. Const.Peru)	
	<b>INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS</b>		<b>6,311,529.00</b>	<b>3,957,864</b>	-	-			
18.	57502 Creación del Centro de Innovación Tecnológica de Artesanía y Turismo en el Callao	Callao	4,370,929.00	2,017,264	-	-	-	Perfil en elaboración	
19.	57507 Centro de Promoción Comercial y Productiva para los Pequeños Microempresarios de la Región Callao	Callao	1,940,600.00	1,940,600	-	-	-	Perfil en elaboración	
	<b>SALUD</b>		<b>25,461,660.49</b>	<b>16,078,149</b>	<b>7,223,335.27</b>	<b>44.9</b>			
20.	14466 Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacutec - Ventanilla - Callao	Ventanilla	1,752,783.00	1,712,733	1,556,214.48	90.9	62.0	Obra en ejecución	
21.	14464 Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud M. Perú - Ventanilla	Ventanilla	1,952,567.00	1,882,150	1,531,574.77	81.4	58.0	Obra en ejecución	
22.	1804 Ampliación y Equipamiento del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Daniel A. Carrón	Belavista	2,554,267.00	547,303	549,824.47	100.5	100.0	Obra concluida y recepcionada	

**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2008**  
**PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO**  
**AL MES DE JUNIO**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO  
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CODIGO SNIP	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO 2008		AVANCE FIN. %	AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
					PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL			
23.	10306	Mejoramiento del Sistema de Aire Acondicionado en el Centro Quirúrgico, Unidad de Quemados y Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Daniel A. Carrión - Callao	Bellavista	933,719.00	20,601	-	-	-	En estudio (50%)
24.	3516	Mejoramiento del Sistema de Agua y Desagüe en el Hospital Daniel A. Carrión - Callao	Bellavista	3,976,576.00	3,118,593	1,355,932.63	43.5	52.0	Obra en ejecución
25.	2543	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Polígono IV	Callao	543,469.22	4,200	4,179.36	99.5	100.0	Obra concluida y recepcionada
26.	2544	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I "El Alamo"	Callao	1,088,898.00	998,912	27,000.00	2.7	55.7	Obra convocada por la OEI el 26/06/2008, Buena Pro: 11/07/2008
27.	10431	Construcción y equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria - Ventanilla	Ventanilla	491,472.00	40,800	-	-	-	En estudio (75%).
28.	2952	Construcción y Equipamiento Centro de Salud Tipo I de Ventanilla Baja - Callao	Ventanilla	1,079,939.00	1,258,172	9,000.00	0.7	20.0	Obra adjudicada (OEI) Contratista: H Y B Asoc S.A.C. Buena Pro: 04/07/08
29.	14532	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo - Callao	Callao	1,150,162.00	1,058,500	786,048.45	74.3	49.0	Obra en ejecución
30.	14579	Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Carmen de la Legua - Callao	C. La Legua	1,596,233.27	556,061	570,020.55	102.5	100.0	Obra concluida
31.	14526	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud San Juan Bosco - Callao	Callao	411,468.00	1,345,949	820,231.24	60.9	7.0	Obra en ejecución. Paralizada por adicional
32.	14572	Construcción y Equipamiento de Centro de Salud Bonilla, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao	Callao	1,991,857.00	34,175	12,309.32	36.0	-	En Estudio (95%), Presenta interferencias
33.	80730	Implementación y Articulación de la Red Informática de la Dirección de Salud DISA 1 Callao	Multidistrital	5,938,250.00	3,500,000	-	-	-	Perfil en elaboración
<b>SANEAMIENTO BASICO</b>				<b>34,059,909.00</b>	<b>16,707,410</b>	<b>25,318,31</b>	<b>0.2</b>	-	
34.	37209	Cambio de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el AA.HH. Miguel Grau - Callao	Callao	1,392,971.00	3,023,191	25,318.31	0.8	-	Obra convocada por la OEI el 26/06/2008, Buena Pro: 11/07/2008
35.	28138	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Esquema M Perú y Anexos	Ventanilla	18,180,927.00	3,000,000	-	-	-	Concurso Oferta convocada por SEDAPAL
36.	15788	Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado AA.HH. Santa Coloma, Juan Pablo II, Acapulco y Anexos	Callao	13,046,506.00	9,000,000	-	-	-	Estudio de Factibilidad en evaluación por SEDAPAL
37.	25635	Construcción de Redes de Agua y Desagüe en el AA.HH. Alexander Kouri Burnachar	Ventanilla	1,439,505.00	1,684,219	-	-	-	Obra convocada por la OEI el 26/06/2008, Buena Pro: 11/07/2008
<b>MEDIO AMBIENTE</b>				<b>17,579,355.00</b>	<b>2,791,011</b>	<b>405,776.17</b>	<b>14.5</b>	-	
38.	13840	Protección de los Humedales de Ventanilla - Callao	Ventanilla	1,059,916.00	944,480	221,006.57	23.4	-	Obra en ejecución
39.	24917	Mejoramiento Ambiental en el Río Rimac - Tramo Callao	Callao	13,933,932.00	1,059,641	-	-	-	Perfil aprobado. Autorizado para factibilidad
40.	48334	Rehabilitación del Parque Pedro Ruiz Galo en la Urb. Santa Marina - Callao	Callao	301,986.00	59,575	-	-	-	Obra por ejecutar (prog. Const.Peru)
41.	62595	Rehabilitación del Parque Ramón Castilla - Callao	Callao	301,798.00	33,166	-	-	-	Obra por ejecutar (prog. Const.Peru)
42.	65378	Rehabilitación del Parque El Ancla en la Urb. Santa Marina, Callao	Callao	264,939.00	19,001	-	-	-	Obra por ejecutar (prog. Const.Peru)
43.	30835	Construcción del Parque N° 4 El Condor - Callao	Callao	233,687.00	108,193	29,794.95	27.5	-	Obra en ejecución (prog. Const.Peru)
44.	59489	Construcción de los Parques G67-G68 del AA.HH. Bocanegra Sector V, Callao	Callao	352,891.00	91,401	58,642.50	64.2	-	Obra en ejecución (prog. Const.Peru)
45.	58142	Mejoramiento del Parque Tupca Amaru y Reforestación de la Berma Central en Av. Morales Duarte y Ladera del Río Rimac del AA.HH. Santa Rosa	Callao	236,614.00	59,294	23,540.04	39.7	-	Obra en ejecución (prog. Const.Peru)
46.	56709	Rehabilitación de Areas Verdes y Recreativas en el AA.HH. Villa Mercedes, Callao	Callao	116,584.00	19,715	14,308.49	72.6	-	Obra en ejecución (prog. Const.Peru)



**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2008**  
**PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO**  
**AL MES DE JUNIO**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO  
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CODIGO SNIP	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO 2008		AVANCE FIN. %	AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
					PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL			
47	62335	Construcción del Parque en el AA.HH. Villa Pisen, Callao	Callao	187,018.00	153,192	5,880.00	3.8	-	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
48	66445	Mejoramiento de la Infraestructura Existente del Parque Ecológico Pradera Verde en el AA.HH. Los Olivos de la Paz, Ventanilla (Carco perimetrico Eje 3-3 y 4-4)	Ventanilla	385,238.00	78,853	39,231.05	49.8	-	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
49	64416	Construcción de Muro de Contención y Hablificación de Areas Verdes en el A.H. Virgen del Rosario, Callao	Callao	59,169.00	18,936	13,432.57	70.9	-	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
50	65530	Implementación del Sistema de Información Ambiental Regional en la Región Callao	Multidistrital	145,593.00	145,594	-	-	-	Por iniciar su ejecución
<b>INFRAESTRUCTURA VIAL</b>				<b>522,276,328.00</b>	<b>19,876,308</b>	<b>5,130,501.26</b>	<b>25.8</b>		
51	20860	Construcción de pistas y veredas en el A.H. Villa Los Reyes - Ventanilla	Ventanilla	1,927,963.00	13,262	55,017.37	414.8	-	Expediente terminado. En proceso de verificación de viabilidad
52	2249	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Organización Juan Pablo II - Callao	Callao	4,239,360.00	6,619	6,618.09	100.0	100.0	Obra concluida y recepcionada. En liquidación
53	21357	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector I - Callao	Callao	2,589,659.00	288,143	122,865.00	42.6	100.0	Obra concluida y recepcionada
54	25927	Mejoramiento Vías de Acceso a nivel de Lastrado Zona Media Proy. Píloto Nuevo Pachacutec	Ventanilla	1,991,704.00	1,659,757	204,628.88	12.3	65.0	Sectores D-1 y D-2 en ejecución (65%) sector D-3 (35%) - Obras paralizadas Expediente detenido por interferencias con SEDAPAL - (prog. Constituyendo Perú)
55	17680	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector IV - Callao	Callao	1,968,657.00	109,467	72,903.75	66.6	-	Expediente concluido. En proceso de verificación de viabilidad
56	28398	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. 12 de Octubre, Distrito de Ventanilla - Callao	Ventanilla	1,445,836.00	2,104,825	-	-	-	Estudio concluido. En proceso de verificación de viabilidad
57	29167	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. La Paz, I Etapa - Distrito de Ventanilla - Callao	Ventanilla	892,358.00	1,009,508	596,356.62	59.1	45.0	Obra en ejecución
58	1741	Mejoramiento Ambiental en los AAHH San Juan Bosco y Anexo San Juan Bosco - Callao	Callao	1,045,730.00	847,253	702,528.60	82.9	100.0	Obra concluida y recepcionada
59	56889	Mejoramiento Ambiental en los AA.HH. Ciudadela Chalaca IV Sector y Urb. Santa Marina Norte III Etapa	Callao	3,728,170.00	298,254	-	-	-	Para elaborar expediente técnico
60	27190	Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Urb. Chacaritas - Callao	Callao	4,040,587.00	4,095,383	3,159,858.71	77.2	62.0	Obra en ejecución
61	17691	Pavimentación de Vías en el AA.HH. Todos Unidos	Callao	698,025.00	718,624	14,831.20	2.1	-	Expediente concluido, en aprobación
62	20288	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Angamos Sector 1	Ventanilla	1,998,566.00	2,014,436	-	-	-	Estudio y Obra adjudicada (Estudio 95%)
63	20377	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Angamos Sector 3	Ventanilla	596,137.00	683,906	-	-	-	Estudio y Obra adjudicada (Estudio 95%)
64	63935	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Santa Colonia	Callao	9,129,005.00	2,542,756	-	-	-	Estudio de prefactibilidad en formulación
65	63956	Remodelación de la Plaza Fanning (Ovaló Obelisco) y Vías Adyacentes	Callao	4,481,782.00	2,000	-	-	-	Perfi en elaboración
66	48520	Construcción de la Via Costa Verde, tramo Callao	Multidistrital	245,633,216.00	40,000	-	-	-	Perfi aprobado, con autorización para elaborar Factibilidad
67	48115	Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta	Multidistrital	230,061,352.00	40,000	-	-	-	Perfi aprobado, Factibilidad en formulación
68	28475	Construcción de Muros de Contención AA.HH. Las Lomas - Ventanilla Alta ( Av. Principal y Calle 16)	Ventanilla	507,587.00	57,300	47,919.40	83.6	-	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
69	61458	Construcción de Muro de Contención AA.HH. Santa Rosa - Ventanilla ( Calle Tte. Escudero)	Ventanilla	121,460.00	45,455	40,351.51	88.8	-	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
70	36599	Construcción de Muro de Contención AA.HH. PIPUD Sector Costa Azul - Ventanilla ( Mz. A)	Ventanilla	1,887,291.00	67,797	44,878.88	66.2	-	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
71	57672	Rehabilitación de acceso peatonal en el AA.HH. Marginal 3 de Octubre	Callao	234,669.00	74,844	61,743.25	82.5	-	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
72	3865	Construcción de Pistas en la Urb. San Juan Masías - Callao	Callao	3,057,014.00	3,156,719	-	-	-	Expediente concluido. Verificación de viabilidad concluida
<b>DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</b>				<b>38,025,353.00</b>	<b>6,147,554</b>	<b>558,831.09</b>	<b>9.1</b>		



**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2008**  
**PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO**  
**AL MES DE JUNIO**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO  
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CODIGO SNIP	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO 2008				OBSERVACIONES
					PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL	AVANCE FIN. %	AVANCE FISICO %	
73.	4578	Proy. Integral Complejo Policial Ciudad del Pescador Bellavista-Callao	Bellavista	6.556.408,00	1.037.687	528.024,88	50,9	100,0	Obra concluida. Recepcionada.
74.	2442	Construcción e Implementación de la Comisaría PNP Villa Los Reyes - Ventanilla - Callao	Ventanilla	1.994.152,00	3.396.573	30.806,41	0,9	-	Equipamiento en proceso de ejecución Obra convocada por la OEI el 26/06/2008. Buena Pro: 11/07/2008
75.	65406	Implementación de los Servicios del Centro de Operaciones de Emergencias Regional del Callao	Multidistrital	2.470.337,00	1.703.294	-	-	-	Perfil en elaboración
76.	42864	Mejoramiento de los Servicios de Justicia en la Sede de la Corte Superior de Justicia del Callao	Callao	27.004.456,00	10.000	-	-	-	Se remitió a la OEI Términos de Referencia para Concurso Oeña
		<b>DESARROLLO URBANO</b>		<b>59.146.340,00</b>	<b>12.310.347</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
77	19809	Implementación Urbana del Gran Malecón Callao - Chucuito La Punta	Callao	42.592.868,00	5.000	-	-	-	Perfil aprobado. Autorizado para factibilidad
78	64246	Construcción de Espacios de Recreación	Callao	3.900.000,00	9.534	-	-	-	Perfil en elaboración
79	NR	Proyecto de Renovación Urbana del Centro Histórico del Callao	Callao		174.454	-	-	-	Perfil en elaboración
80	86849	Construcción de Salas de Convenciones y Reuniones en la Fortaleza Real Felipe, Callao	Callao	12.653.472,00	12.121.359	-	-	-	Por iniciar su ejecución
		<b>ESTUDIOS DE PREINVERSION</b>			<b>2.789.431</b>	<b>45.727,00</b>	<b>1,6</b>		
81.		Estudios de Preinversión	Multidistrital		349.726	-	-	-	
82.		Estudios de Prefactibilidad	Multidistrital		221.161	-	-	-	
83.		Estudios de Preinversión - Perfiles	Multidistrital		62.226	45.727,00	73,5		
84.		Estudio de Factibilidad del PIP "Construcción de la Via Costa Verde, tramo Callao"	Callao		1.508.422				
85.		Estudio de Factibilidad del PIP "Mejoramiento de la Av. Costanera, tramo Jr. Vigil - Jr. Viru, La Perla, Callao"	Callao		647.896				
		<b>GESTION DE PROYECTOS</b>			<b>3.110.806</b>	<b>848.446,86</b>	<b>27,3</b>		
86	S/R	Liquidación de Obras Ejercicios Anteriores	Multidistrital		940.128	601.120,50	63,9		
87	S/R	Liquidación Supervisión de Obras	Multidistrital		425.729	201.488,85	47,3		
88	S/R	Proyectos "Construyendo Perú"	Multidistrital		1.744.949	45.837,51	2,6		
		<b>TOTAL</b>		<b>736.820.152,65</b>	<b>92.260.674</b>	<b>18.999.175,63</b>	<b>20,6</b>		

