

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO: PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2006**  
**PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	PRESUPUESTO 2006			AVANCE FISICO % A SETIEMBRE	OBSERVACIONES
			MARCO PRESUPUESTAL A SETIEMBRE	EJECUCION PRESUPUESTAL A SETIEMBRE	AVANCE FIN. %		
	<b>CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS</b>		<b>14,651,209</b>	<b>7,255,155.55</b>	<b>49.5</b>		
1.	Construcción del IEI N°120 Ventanilla	Ventanilla	368,271	-	-	-	En estudio (80%)
2.	Construcción del IEI N°122 Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	1,223,069	752,130.26	61.5	35.0	Obra Iniciada el 26.07.06
3.	Construcción IEI N°123 Virgen de la Asunción-Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	1,118,951	704,155.68	62.9	62.0	Obra Iniciada el 05.07.06
4.	Construcción de la I.E. 5035 San Rafael - Carmen de la Legua	C. La Legua	677,641	602,219.43	88.9	100.0	Obra concluida y recepcionada
5.	Construcción de Infraestructura en la IEI N°129 Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	4,065	4,064.38	100.0	-	En estudio (90%)
6.	Rehabilitación y Sustitución de la IE 5130-1 AH Los Licenciados-Ventanilla	Ventanilla	30,865	22,287.50	72.2	-	En estudio (90%)
7.	Construcción del IEI N° 132 Anexo AA.HH.Costa Azul-Ventanilla	Ventanilla	46,638	32,187.00	69.0	-	En estudio (100%) requiere reevaluación
8.	Ampliación de la I.E. N° 2093 Santa Rosa - Cerro La Regla - Callao	Callao	46,358	2,938.29	6.3	-	En estudio (25%)
9.	Sustitución y Mejoramiento de la IE 5128 Sagrado Corazón de María-Pachacutec	Ventanilla	51,250	32,187.50	62.8	-	En estudio (90%)
10.	Construcción de la I.E. N° 5129 Pachacutec - Ventanilla	Ventanilla	54,055	2,959.73	5.5	-	En estudio (30%)
11.	Construcción de la I.E.E. Helen Keller - Ventanilla	Ventanilla	46,363	26,147.21	56.4	-	En estudio (75%)
12.	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5130 - 2 AA.HH. Villa del Mar - Ventanilla	Ventanilla	33,643	19,125.79	56.8	-	En estudio (70%)
13.	Construcción de la I.E. N° 5125 AA.HH. Las Casuarinas - Ventanilla	Ventanilla	49,485	33,347.21	67.4	-	En estudio (75%)
14.	Const.de la I.E.Especial Anexo-Ventanilla	Ventanilla	469,456	19,887.00	4.2	-	En estudio (90%)
15.	Construcción de la I.E. N° 5135 AA.HH. Villa Escudero - Ventanilla	Ventanilla	51,356	2,938.29	5.7	-	En estudio (35%)
16.	Construcción de IEI N° 130 AA.HH.Las Lomas-Ventanilla-Callao	Ventanilla	21,943	21,941.52	100.0	-	En estudio (90%)
17.	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5116 Anexo San Carlos AA.HH. Balneario - Pachacutec	Ventanilla	26,085	4,423.59	17.0	-	En estudio (70%)
18.	Construcción de IEI N° 129 Anexo San Carlos,Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	26,947	19,856.93	73.7	-	En estudio (90%)
19.	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. N° 5122 Anexo El Balneario - Pachacutec	Ventanilla	57,731	25,811.09	44.7	-	En estudio (90%)
20.	Pabellón de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao	Bellavista	1,928,305	1,801,930.62	93.4	98.0	Obra iniciada el 17.12.2005
21.	Ampliación y Rehabilitación del C.E. N° 5077 Faustino Sánchez Carrion	Ventanilla	12,489	12,355.47	98.9	100.0	Obra terminada y recepcionada
22.	Rehabilitación Integral del C.E.I. N° 091 - Callao	Callao	53,552	50,208.31	93.8	100.0	Obra terminada y recepcionada

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO: PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2006**  
**PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	PRESUPUESTO 2006			AVANCE FISICO % A SETIEMBRE	OBSERVACIONES
			MARCO PRESUPUESTAL A SETIEMBRE	EJECUCION PRESUPUESTAL A SETIEMBRE	AVANCE FIN. %		
23.	Ampliación y Rehabilitación del C.E. N° 5097 San Juan Macias - Callao	Callao	22,711	16,547.70	72.9	100.0	Obra terminada y recepcionada
24.	Remodelación Integral del C.E. 5001 Luisa de Sabogal - Callao	Callao	144,327	136,990.76	94.9	100.0	Obra terminada y recepcionada
25.	Const.de Infraestructura para el Programa de Educación Especial Luisa Sologuren de Sabogal	Callao	26,112	26,007.75	99.6	100.0	Obra terminada y recepcionada
26.	Construcción y Rehabilitación de la I.E.I N° 083 Amigos de Jesús - Villa los Reyes	Ventanilla	742,511	7,280.02	1.0	-	Obra en proceso de convocatoria
27.	Construcción e Implementación del C.E. N° 5130 - 4 AA.HH. Chavinillo	Ventanilla	1,139,353	1,113,136.19	97.7	100.0	Obra concluída y recepcionada
28.	Construcción del C.E. N° 5137 Ventanilla Alta	Ventanilla	2,142,188	9,477.49	0.4	-	Obra en proceso de convocatoria
29.	Construcción y ampliación I.E. N° 128 Héroes del Cenepa - Ventanilla	Ventanilla	37,805	9,073.64	24.0	-	En estudio (90%)
30.	Sustitución y Ampliación del CEI N° 070 Callao	Callao	4,681	-	-	100.0	Obra en ejecucion cofinanciada con RO.
31.	Construcción de la IE N° 5141 Divino Maestro	Ventanilla	39,967	-	-	-	En estudio (75%)
32.	Ampliación de la I.E.I. N° 135 Mi Pequeño Mundo - Ventanilla	Ventanilla	5,102	-	-	-	En estudio (70%)
33.	Construcción de la IE N° 5138 AA.HH.Defensores de la Patria-Ventanilla	Ventanilla	49,115	31,687.50	64.5	-	En estudio (90%)
34.	Construcción de la IE N° 5120 A.H. 12 de Octubre	Ventanilla	32,284	-	-	-	En estudio (95%)
35.	Construcción del C.E. N° 5124 AA.HH. Hiroshima	Ventanilla	70,464	39,214.00	55.7	-	En estudio (100%) Preinversión en reevaluación
36.	Construcción de la I.E. N° 095 Santa Rosa - Callao	Callao	17,309	6,503.38	37.6	-	En estudio (50%)
37.	Construcción del CE N° 5123 AA.HH. Francisco Bolognesi A.H. Las Lomas	Ventanilla	2,084,029	1,188,918.15	57.0	11.0	Obra en ejecución. Fecha de Inicio 27/07/2006
38.	Construcción de la IE N° 125 Divino Niño Jesús	Ventanilla	29,003	12,098.19	41.7	-	En estudio (100%)
39.	Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5096 A.H. Hijos de Ventanilla- Reconstrucción de Cerco Perimétrico	Ventanilla	221,398	193,390.95	87.3	100.0	Obra del cerco terminado
40.	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento I.E. N° 5099 Ricardo Palma - Callao	Callao	59,454	25,646.61	43.1	-	En estudio (75%)
41.	Construcción de la IEI 121 Angelitos de Pachacutec-Ventanilla	Ventanilla	44,115	32,187.50	73.0	-	En estudio (95%)
42.	Sustitución de Aulas y Const.de Cerco Perimétrico de la IEI 134 AA.HH.San Pedro	Ventanilla	22,574	16,733.34	74.1	-	En estudio (95%)
43.	Sustitución y Ampliación de la IE 5136 F.Belaunde T. AA.HH.D.A.Carrión-Callao	Ventanilla	27,912	22,287.50	79.8	-	En estudio (90%)
44.	Rehabilitación y Mejoramiento de la IEI 074 Los Proceres-Ventanilla	Ventanilla	3,542	1,800.00	50.8	-	En estudio (100%) en reevaluación

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO: PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2006**  
**PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	PRESUPUESTO 2006			AVANCE FISICO % A SETIEMBRE	OBSERVACIONES
			MARCO PRESUPUESTAL A SETIEMBRE	EJECUCION PRESUPUESTAL A SETIEMBRE	AVANCE FIN. %		
45.	Construcción de la IE 5119-Secundaria AA.HH.Villa Emilia-Ventanilla	Ventanilla	47,202	32,187.00	68.2	-	En estudio (100%) - Reevaluación aprobada por la DGPM
46.	Construcción del PRONOEI Los Cariñositos II, AA.HH.Sarita Colonia-Callao	Ventanilla	439,876	96,498.96	21.9	-	Obra iniciada el 29.09.2006
47.	Construcción de la IEI 5117 Jorge Portocarrero-Pachacutec-Callao	Ventanilla	31,210	22,287.00	71.4	-	En estudio (100%) requiere reevaluación
48.	Construcción de la I.E.Secundaria 5117 Jorge Portocarrero-Pachacutec-Callao	Ventanilla	50,579	19,137.00	37.8	-	En estudio (75%)
49.	Construcción de la I.E.I. N° 127 - Defensores de la Patria-Ventanilla-Callao	Ventanilla	717,868	2,962.12	0.4	-	En estudio (100%) Obra en proceso de convocatoria
<b>INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA</b>			<b>2,768,731</b>	<b>552,250.70</b>	<b>19.9</b>		
50.	Reconstrucción del Coliseo Cerrado del Complejo Deportivo Fortunato Marotta - La Punta	La Punta	2,768,731	552,250.70	-	3.0	Obra adjudicada. Firma del contrato 06-09-2006
<b>PROMOCION Y FOMENTO DE LA PESQUERIA</b>			<b>873,875</b>	<b>838,376.78</b>	<b>95.9</b>		
51.	Centro de Investigaciones Acuícolas Alexander Von Humbolt - IMARPE	Callao	873,875	838,376.78	95.9	100.0	Obra TERMINADA - Obra iniciada el 03/01/2006
<b>INFRAESTRUCTURA DE SALUD</b>			<b>26,863,542</b>	<b>18,537,504.58</b>	<b>69.0</b>		
52.	Mejoramiento del Sistema de Agua y Desague en el Hospital Daniel A. Carrión	Bellavista	1,587,642	18,494.43	1.2	-	En estudio (50%)
53.	Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Carmen de la Legua	C. La Legua	544,325	11,743.87	2.2	-	En estudio (90%)
54.	Mejoramiento del Aire Acondicionado en el Centro Quirúrgico Unidad de Quemados y Cuidados Intensivos del Hospital Daniel Alcides Carrión	Bellavista	168,862	-	-	-	En formulacion TR para Expediente Técnico
55.	Construcción y Equipamiento de un Hospital para el Distrito de Ventanilla y su Area de Influencia	Ventanilla	12,902,211	12,408,830.71	96.2	95.0	Obra iniciada el 01.01.2006
56.	Ampliación y Rehabilitación del Centro de Salud Polígono IV	Callao	525,348	483,607.36	92.1	72.0	En proceso de resolución de contrato, iniciada el 02.02.2006.
57.	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I Altamar	La Perla	1,208,428	104,907.93	8.7	35.0	Obra en ejecución. Fecha inicio 16-08-2006
58.	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I El Alamo	Callao	1,103,621	735,898.93	66.7	55.0	Obra en ejecución, fecha de inicio 01-06-2006
59.	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I Santa Fe - Callao	Callao	591,456	462,771.82	78.2	56.0	Fecha inicio 03.02.2006 - En proceso de resolución de contrato
60.	Construcción y equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria - Ventanilla	Ventanilla	17,366	-	-	-	En estudio (95%)
61.	Construcción y Equipamiento Centro de Salud Tipo I de Ventanilla Baja	Ventanilla	1,028,587	492,376.47	47.9	16.0	Obra en ejecución, Con intervención económica
62.	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo - Callao	Callao	606,507	30,513.54	5.0	-	En estudio (80%)
63.	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Villa Los Reyes	Ventanilla	1,865,507	1,861,861.81	99.8	100.0	Obra concluída

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO: PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2006**  
**PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	PRESUPUESTO 2006			AVANCE FISICO % A SETIEMBRE	OBSERVACIONES
			MARCO PRESUPUESTAL A SETIEMBRE	EJECUCION PRESUPUESTAL A SETIEMBRE	AVANCE FIN. %		
64.	Reforzando el nivel de Salud de la 1ra.Microred-V Red Ventanilla, Centro de Salud 3 de Febrero Ventanilla	Ventanilla	1,857,472	1,789,081.51	96.3	100.0	Obra concluida. Fecha de inicio 21.11.2005
65.	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud San Juan Bosco	Callao	652,094	29,722.35	4.6	-	En Estudio (90%)
66.	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacutec	Ventanilla	51,748	28,679.21	55.4	-	En Estudio (75%)
67.	Rehabilitación y Equipamiento del Centro de Salud Mi Perú	Ventanilla	35,063	30,087.12	85.8	-	En Estudio (95%)
68.	Ampliación y Equipamiento del Servicio de Emergencia del Hospital Daniel A. Carrión	Bellavista	45,886	17,250.42	37.6	-	En estudio (95%)
69.	Construcción y Equipamiento de Centro de Salud Bonilla	Callao	2,071,419	31,677.10	1.5	-	En Estudio (50%)
<b>PROTECCION DE MEDIO AMBIENTE</b>			<b>597,582</b>	<b>-</b>			
70.	Protección de humedales de Ventanilla Callao	Ventanilla	597,582	-	-	-	Perfil aprobado con informe Técnico N° 16/2006 del 03/04/06
<b>INFRAESTRUCTURA VIAL</b>			<b>11,890,277</b>	<b>1,691,363.66</b>	<b>14.2</b>		
71.	Rehabilitación y de la Av. Costanera y Obras de Estabilización de Talud tramo Av. Santa Rosa - Jr. Virú, La Perla	La Perla	2,408,252	-	-	-	Perfil aprobado. Autorizado para formular estudio de Factibilidad. (95%)
72.	Mejoramiento Ambiental en los AA.HH. San Juan Bosco y anexo San Juan Bosco	Callao	1,048,879	10,000.00	1.0	-	En estudio (100%)
73.	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector IV (ATU)	Callao	373,946	357,010.96	95.5	80.0	Obra en ejecución
74.	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector II - Callao (ATU)	Callao	643,535	44,229.76	6.9	95.0	Obra en ejecución
75.	Mejoramiento AV. Nestor Gambetta /Av. Pedro Beltran	Ventanilla	2,104,845	-	-	-	Factibilidad en formulación (50%)
76.	Construcción de pistas y Veredas en el AA.HH. Acapulco	Callao	239,931	208,277.72	86.8	100.0	Obra terminada y recepcionada
77.	Construcción de Pistas en el AA.HH. Miguel Grau	Callao	517,241	-	-	-	Su ejecución esta condicionada al proyecto de agua y desagüe
78.	Pavimentación de Vías en el AA.HH. Todos Unidos (ATU)	Callao	114,451	113,731.38	99.4	98.0	Obra en ejecución (paralizada)
79.	Mejoramiento Vías de Acceso Zona Baja, Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec	Ventanilla	663,690	487,091.63	73.4	100.0	Obra en ejecución. Paralizado Sector B-4
80.	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Angamos Sector I - Ventanilla (ATU)	Ventanilla	75,697	69,951.36	92.4	100.0	Obra terminada
81.	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Angamos Sector III - Ventanilla (ATU)	Ventanilla	5,200	4,770.24	91.7	100.0	Obra terminada
82.	Construcción de pistas y veredas en las Urb. Los Nogales y Las Praderas del Sol III Etapa - Callao (ATU)	Callao	33,083	33,083.00	100.0	100.0	Obra terminada

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO: PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2006**  
**PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	PRESUPUESTO 2006			AVANCE FISICO % A SETIEMBRE	OBSERVACIONES
			MARCO PRESUPUESTAL A SETIEMBRE	EJECUCION PRESUPUESTAL A SETIEMBRE	AVANCE FIN. %		
83.	Construcción de pistas y veredas en el A.H. Villa Los Reyes - Ventanilla (ATU)	Ventanilla	9,260	9,259.04	100.0	100.0	Obra terminada
84.	Construcción de pistas y veredas en el A.H. Lomas del Paraiso - Ventanilla (ATU)	Ventanilla	7,207	6,499.30	90.2	100.0	Obra terminada
85.	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. José Botterín	Callao	63,580	63,578.70	100.0	-	Con Buena Pro. Recursos de revisión en CONSULCODE En Estudio (100%)
86.	Construcción de Pistas en la Urb. San Juan Masías	Callao	48,651	40,225.98	82.7	-	
87.	Mejoramiento Vías de Acceso Zona Media, Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec	Ventanilla	614,169	187,854.92	30.6	20.0	Obra en ejecución inicio 19.09.2006
88.	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Márquez	Callao	51,765	13,976.55	27.0	-	En estudio (100%) Para obra
89.	Construcción De Pistas y Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector III - Callao	Callao	32,666	-	-	-	En estudio
90.	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Organización Juan Pablo II - Callao	Callao	2,778,367	-	-	-	Obra en convocatoria
91.	Estudio de prefactibilidad Ampliación y rehabilitación Av. N. Gambetta tramo Río Rimac-Ovaldo 200 Millas	Callao	55,862	41,823.12	74.9	-	En estudio (98%)
	<b>CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE VEREDAS</b>		<b>867,390</b>	<b>786,091.37</b>	<b>90.6</b>		
92.	Construcción de Veredas en la Urb. Albino Herrera 2da. Etapa (ATU)	Callao	14,980	10,859.10	72.5	100.0	Obra concluida
93.	Construcción de Veredas el Programa de Vivienda Las Viñas de Oquendo (ATU)	Callao	2,140	2,140.00	100.0	100.0	Obra terminada
94.	Construcción de Vías de Acceso peatonal en el AA.HH. Pobladores de Ventanilla Alta (ATU)	Ventanilla	25,457	20,622.80	81.0	95.0	Obra en ejecucion
95.	Rehabilitación de Veredas en el AA.HH. Manuel C. Dulanto (ATU)	Callao	326,417	313,110.59	95.9	90.3	Obra en ejecucion
96.	Construcción de Veredas AA.HH. Tiwinza (ATU)	Ventanilla	52,917	50,698.21	95.8	100.0	Obra terminada
97.	Construcción de Muros de Contención en el AA.HH. El Mirador (ATU)	Ventanilla	67,789	66,491.60	98.1	82.7	Obra en ejecucion
98.	Rehabilitación de Veredas en el AA.HH. José Olaya (ATU)	Callao	222,057	186,610.16	84.0	57.5	Obra en ejecucion
99.	Construcción y rehabilitación de Veredas en el AA.HH. Néstor Gambetta	Callao	152,756	134,042.10	87.7	88.3	Obra en ejecucion
100.	Saldo de Obras de Proyectos Viales A Trabajar Urbano	Multidistrital	2,877	1,516.81	52.7	35.3	Obra en ejecucion
	<b>DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA</b>		<b>4,316,795</b>	<b>376,873.35</b>	<b>8.7</b>		
101.	Ampliación de la Comisaría PNP Ciudadela Chalaca - Callao	Callao	319,036	225,463.92	70.7	65.0	Obra en ejecucion. Fecha inicio 09-08-2006
102.	Proy.Integral del Complejo Policial Ciudad del Pescador Bellavista-Callao	Bellavista	3,905,309	60,260.10	1.5	-	En estudio (100%) Obra en proceso de convocatoria

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO: PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2006**  
**PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	PRESUPUESTO 2006			AVANCE FISICO % A SETIEMBRE	OBSERVACIONES
			MARCO PRESUPUESTAL A SETIEMBRE	EJECUCION PRESUPUESTAL A SETIEMBRE	AVANCE FIN. %		
103.	Construcción del Local de Participación Ciudadana de la Comisaría Juan Ingunza Valdivia	Callao	92,450	91,149.33	98.6	97.2	Obra en ejecucion
	<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>		<b>6,892,981</b>	<b>5,647,437.71</b>	<b>81.9</b>		
104.	Habilitación de Areas Recreativas en el Sector A1 de la Ciudadela Pachacutec - Losa Deportiva	Ventanilla	30,021	29,213.46	97.3	96.0	Obra en ejecucion
105.	Habilitación de Areas Recreativas en el AA.HH. Villa del Mar - Losa Deportiva (ATU)	Ventanilla	114,657	94,808.63	82.7	19.0	Obra en ejecucion
106.	Construcción de Parques B y C en el AA.HH. Juan Pablo II (ATU)	Callao	283,391	268,117.79	94.6	97 y 57	Obra en ejecucion
107.	Mejoramiento de la Infraestructura Recreativa en la Urb. INRESA - Callao (ATU)	Callao	102,397	102,293.15	99.9	95.0	Obra en ejecucion
108.	Mejoramiento de la Infraestructura Recreativa en la Urb. Albino Herrera (ATU)	Callao	45,077	33,275.60	73.8	100.0	Obra terminada
109.	Remodelación y Habilitación de Areas Verdes y Recreativas del A.H. Los Cedros (ATU)	Callao	62,058	52,167.00	84.1	95.0	Obra en ejecucion
110.	Remodelación y Habilitación de Areas Verdes y Recreativas del A.H. La Paz (ATU)	Ventanilla	19,503	16,002.60	82.1	100.0	Obra terminada
111.	Reubicación de Pobladores de Zona de Alto Riesgo - Ventanilla - Callao	Ventanilla	3,504,306	3,127,215.63	89.2	75.0	Obra en ejecucion
112.	Mejoramiento de Areas Verdes y recreativas en la Asociación Santa Cruz (ATU)	Callao	676,327	644,172.62	95.2	83.0	Obra en ejecucion
113.	Construcción de Alameda en el AA:HH. Ramón Castilla (ATU)	Callao	119,191	115,318.05	96.8	93.7	Obra en ejecucion
114.	Construcción de Parque N° 04 Urb. Santa Rosa (ATU)	Callao	102,208	95,139.26	93.1	80.1	Obra en ejecucion
115.	Remodelación del Parque Los Olímpicos en la Urb. Juan Pablo II (ATU)	Callao	231,393	150,991.15	65.3	59.3	Obra en ejecucion
116.	Construcción de Parque N° 02 Asociación Pro Vivienda 200 Millas (ATU)	Callao	246,568	155,497.15	63.1	62.5	Obra en ejecucion
117.	Construcción del Comedor Ollita de Barro en el Sector B - Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec	Ventanilla	69,627	61,988.25	89.0	76.2	Obra en ejecucion
118.	Construcción del Parque N° 01 en el AA.HH. Bocanegra V Sector (ATU)	Callao	149,740	74,728.00	49.9	48.0	Obra en ejecucion
119.	Remedelación del Parque N° 2 de la Urb. El Condor (ATU)	Callao	211,926	144,368.21	68.1	36.6	Obra en ejecucion
120.	Construcción de los Parques N° 3 y 4 en el AA.HH. Bocanegra IV Sector (ATU)	Callao	122,563	113,674.66	92.7	72.5	Obra en ejecucion
121.	Construcción del Parque Las Brujas - Urb. El Olivar - Primera Etapa (ATU)	Callao	610,314	252,471.70	41.4	29.8	Obra en ejecucion
122.	Construcción del Comedor Popular Autogestionario N° 2, AA.HH. Hiroshima (ATU)	Ventanilla	97,647	43,781.04	44.8	4.5	Obra en ejecucion
123.	Construcción de Areas Verdes y Recreativas en el AA.HH. Angamos , Sector III (Parque N°	Ventanilla	94,067	72,213.76	76.8	80.6	Obra en ejecucion
	<b>ESTUDIOS</b>		<b>452,978</b>	<b>304,903.26</b>	<b>67.3</b>		
124.	Liquidación de estudios	Multidistrital	211,378	115,822.78	54.8	-	En ejecución
125.	Estudios de Preinversión	Multidistrital	161,341	139,877.37	86.7	-	En ejecución

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO: PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2006**  
**PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: PARTICIPACION EN RENTA DE ADUANAS

N°	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	PRESUPUESTO 2006			AVANCE FISICO % A SETIEMBRE	OBSERVACIONES
			MARCO PRESUPUESTAL A SETIEMBRE	EJECUCION PRESUPUESTAL A SETIEMBRE	AVANCE FIN. %		
126.	Estudio de prefactibilidad Mejoramiento Av. N. Gambetta en la intersección con Av. P. Beltrán	Ventanilla	80,259	49,203.11	61.3	-	Prefeactibilidad formulado (100%) en trámite la viabilidad
	<b>GESTION DE PROYECTOS</b>		<b>702,477</b>	<b>7,492.52</b>	<b>1.1</b>		
127.	Saldo de Obras	Multidistrital	323,046	5,164.29	1.6	30.0	En ejecución
128	Liquidación de obras años anteriores	Multidistrital	269,308	2,328.23	0.9	-	En ejecución
129	Supervisión de Obras	Multidistrital	110,123	-	-	-	En ejecución
	<b>TOTAL</b>		<b>70,877,837</b>	<b>35,997,449.48</b>	<b>50.8</b>		

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO: PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2006**  
**PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO  
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS

PROGRAMA		LOCALIZACION  DISTRITO	PRESUESTO 2006			AVANCE	OBSERVACIONES
N°	PROYECTO		MARCO PRESUPUESTAL A SETIEMBRE	EJECUCION PRESUPUESTAL A SETIEMBRE	AVANCE FIN. %	FISICO % A SET.	
	<b>ENCAUSAMIENTO DE RIOS Y DEFENSAS RIBEREÑAS</b>		<b>61,654.00</b>	-	-		
1.	Limpieza de ríos Rimac y Chillón	Multidistrital	61,654.00	-	-		En estudio
	<b>INFRAESTRUCTURA VIAL</b>		<b>1,247,053.00</b>	-	-		
2.	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH.José Botterin	Ventanilla	1,247,053.00	-	-		Con Buena Pro. Recursos de revisión en CONSULCODE
	<b>TOTAL</b>		<b>1,308,707.00</b>		-		

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO: PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2006**  
**PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO  
 UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO  
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CANON Y SOBRECANON

PROGRAMA		LOCALIZACION DISTRITO	PRESUESTO 2006			AVANCE	OBSERVACIONES
N°	PROYECTO		MARCO PRESUPUESTAL A SETIEMBRE	EJECUCION PRESUPUESTAL A SETIEMBRE	AVANCE FIN. %	FISICO % A SET.	
	<b>ESTUDIOS DE PREINVERSION</b>		<b>616,068.00</b>	-	-		
1.	Estudios de Preinversión	Multidistrital	616,068.00	-	-		En estudio
	<b>PROMOCION Y FOMENTO DE LA PESQUERIA</b>		<b>556,343.00</b>	<b>554,047.57</b>	<b>99.6</b>		
2.	Centro de Investigaciones Acuícolas Alexander Von Humbolt - IMARPE	Callao	556,343.00	554,047.57	99.6	100.0	Obra terminada
	<b>INFRAESTRUCTURA VIAL</b>		<b>150,000.00</b>	-	-		
3.	Mejoramiento de Vias de Acceso Bahía Blanca	Ventanilla	150,000.00	-	-		Perfil para formular
	<b>TOTAL</b>		<b>1,322,411.00</b>	<b>554,047.57</b>	<b>41.9</b>		

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO: PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2006  
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE**

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

PROGRAMA		LOCALIZACION DISTRITO	PRESUESTO 2006			AVANCE	OBSERVACIONES
Nº	PROYECTO		MARCO PRESUPUESTAL A SETIEMBRE	EJECUCION PRESUPUESTAL A SETIEMBRE	AVANCE FIN. %	FISICO % A SET.	
	<b>ESTUDIOS DE PREINVERSION</b>		<b>18,003</b>	<b>7,000.00</b>	<b>38.9</b>		
1.	Estudios de Preinversión	Multidistrital	18,003	7,000.00	38.9		En estudio
	<b>CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS</b>		<b>897,686</b>	<b>842,379.16</b>	<b>93.8</b>		
2.	Sustitución y Ampliación del CEI Nº 070 Callao	Callao	897,686	842,379.16	93.8	100.0	Obra terminada
	<b>INFRAESTRUCTURA VIAL</b>		<b>556,347</b>	<b>96,265.40</b>	<b>17.3</b>		
3.	Construcción de Veredas AA.HH. Tiwinza (ATU)	Callao	2,164	2,040.00	94.3	100.0	Obra terminada
4.	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector II - Callao (ATU)	Callao	867	860.00	99.2	95.0	Obra en ejecución
5.	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Angamos Sector I - Ventanilla (ATU)	Ventanilla	7	-	-	100.0	Obra terminada
6.	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Angamos Sector III - Ventanilla (ATU)	Ventanilla	136	-	-	100.0	Obra terminada
8.	Construcción de pistas y veredas en el A.H. Lomas del Paraíso - Ventanilla (ATU)	Ventanilla	1,928	1,920.00	99.6	100.0	Obra terminada
9.	Construcción de Vías de Acceso peatonal en el AA.HH. Pobladores de Ventanilla Alta (ATU)	Ventanilla	1,587	1,120.00	70.6	95.0	Obra en ejecución
10.	Construcción de Pistas y Veredas de la Org. Vecinal Juan Pablo II	Callao	542,148	82,895.40	15.3	-	Obra en convocatoria
11.	3ra.Etapa Rehabilitación de Veredas en Psjes en el AA.HH.Dulanto" (ATU)	Callao	2,640	2,560.00	97.0	90.3	Obra en ejecución
12.	Construcción de Alameda en el AA.HH. Ramón Castilla (ATU)	Callao	4,870	4,870	100.0	93.7	Obra en ejecución
	<b>INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>		<b>72,115</b>	<b>61,055.00</b>	<b>84.7</b>		
13.	Mejoramiento de la Infraestructura Recreativa en la Urb. INRESA - Callao (ATU)	Callao	6,037	5,760.00	95.4	95.0	Obra en ejecución
14.	Saldos del Programa A Trabajar Urbano	Multidistrital	4,281	2,875.00	67.2	100.0	Obra terminada
15.	Mejoramiento de Areas Verdes y Recreativas en la Asoc. Santa Cruz (ATU)	Ventanilla	25,941	19,280.00	74.3	83.0	Obra en ejecución
16.	Remodelac.del Parque Los Olimpicos en la Urb.Juan Pablo II (ATU)	Callao	9,864	8,760.00	88.8	62.5	Obra en ejecución
17.	Const.del Parque Nº2 Asoc.Pro Vivienda 200 Millas (ATU)	Callao	8,392	7,520.00	89.6	59.3	Obra en ejecución
18.	Const.de Comedor Ollita de Barro en el Sector B-Proy.Piloto Nuevo Pachacutec (ATU)	Ventanilla	3,520	3,500.00	99.4	76.2	Obra en ejecución
19.	Remodelación del Parque Nº2 de la Urb.El Condor (ATU)	Callao	10,560	9,840.00	93.2	36.6	Obra en ejecución
20.	Construcción de Parque Nº39 en AA.HH. Angamos, Sector III (ATU)	Ventanilla	3,520	3,520.00	100.0	80.6	Obra en ejecución
	<b>TOTAL</b>		<b>1,544,151</b>	<b>1,006,699.56</b>	<b>65.2</b>		

**GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO: PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2006  
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION AL MES DE SETIEMBRE**

(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

PROGRAMA		LOCALIZACION DISTRITO	PRESUESTO 2006			AVANCE FISICO % A SET.	OBSERVACIONES
N°	PROYECTO		MARCO PRESUPUESTAL A SETIEMBRE	EJECUCION PRESUPUESTAL A SETIEMBRE	AVANCE FIN. %		
	<b>ESTUDIOS DE PREINVERSION</b>		<b>38,526</b>	<b>16,150.00</b>	<b>41.9</b>		
	Estudios		19,526	-			
1.	Est.Pre-Factib"Const.Pistas y Veredas en el AA.HH. Bocanegra I Sector"	Callao	9,500	9,500.00	100.0		En estudio
2	Est.Pre-Factib"Const.Pistas y Veredas en el AA.HH. Bocanegra V Sector"	Callao	9,500	6,650.00	70.0		En estudio
	<b>CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS</b>		<b>11,474</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
3.	Sustitución y Ampliación del CEI N° 070 Callao	Callao	11,474	-	-	100.0	Obra terminada
	<b>LIQUIDACION DE OBRAS</b>		<b>786,906</b>	<b>786,906.00</b>			
4.	Intercambios Viales Av.G.Chalaca entre la Av.La Marina(Ov.Saloom)-Av.Saenz Peña	Belalvisa	786,906	786,906.00	100.0		Ejecutado
	<b>TOTAL</b>		<b>836,906</b>	<b>803,056.00</b>	<b>96.0</b>		