

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2008
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CODIGO SNIP	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO 2008			EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
					PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL	AVANCE FIN. %			
		EDUCACION Y CULTURA		52,781,828.16	12,955,209	10,871,663.93	83.9	23,098,733.43		
1.	1813	Ampliación, Rehabilitación y Equipamiento I.E. N° 5099 Ricardo Palma - Callao	Callao	1,966,018.00	1,759,245	1,747,259.61	99.3	1,792,912.86	100.0	Obra concluida, recepcionada y liquidada
2.	2979	Construcción e Implementación de CEP N° 5127 A.H. José Olaya Balandra - Ventanilla	Ventanilla	4,812,987.00	70,542	61,136.06	86.7	84,649.93	-	Obra con buena pro consentida
3.	3548	Sustitución y Ampliación de la Infraestructura del C.N. N° 5124 Hiroshima - Ventanilla - Callao	Ventanilla	3,301,075.00	1,638,604	1,636,222.43	99.9	3,330,839.88	100.0	Obra concluida y recepcionada
4.	4832	Pabellón de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional del Callao	Bellavista	3,547,074.00	330,212	322,553.37	97.7	4,031,331.32	100.0	Obra concluida en trámite de recepción
5.	10091	Construcción del C.E. N° 5137 Ventanilla Alta - Callao	Ventanilla	2,185,933.00	335	-	-	2,182,458.59	100.0	Obra concluida y recepcionada. En liquidación
6.	10227	Construcción de la IE N° 5141 Divino Maestro - Ventanilla - Callao	Ventanilla	1,419,168.00	1,453,926	324,092.06	22.3	340,361.61	-	Obra con buena pro consentida
7.	10280	Construcción de la I.E.I. N° 125 - Divino Niño Jesús - Ventanilla - Callao	Ventanilla	1,810,229.16	1,543	198.00	12.8	1,016,436.39	100.0	Liquidación de la obra en arbitraje
8.	10282	Construcción IEI N° 123 Virgen de la Asunción-Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	953,352.00	77,848	6,250.00	8.0	910,776.50	65.4	Saldo de Obra con buena pro
9.	10313	Construcción y ampliación Institución Educativa N° 128 Héroes del Cenepa - Ventanilla	Ventanilla	1,169,342.00	945,795	903,559.66	95.5	929,268.31	19.5	Obra en ejecución.
10.	10417	Construcción de la IEI N° 120 - Las Casuarinas - Pachacutec - Ventanilla	Ventanilla	1,388,863.00	749,718	162,569.39	21.7	162,569.39		En estudio (100%)
11.	10448	Construcción de la I.E.I. N° 127 - Defensores de la Patria-Ventanilla-Callao	Ventanilla	702,622.00	14,368	-	-	665,220.82	100.0	Liquidación en proceso de arbitraje
12.	11362	Construcción del Institución Educativa Inicial N° 122 Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	1,139,799.00	898,626	751,619.05	83.6	1,677,146.21	100.0	Obra concluida por recepcionada
13.	11827	Construcción de la IE N° 5120 AA.HH. 12 de Octubre - Ventanilla	Ventanilla	2,104,079.00	1,474,304	1,447,378.41	98.2	2,260,932.09	100.0	Obra concluida
14.	17661	Sustitución y Ampliación de la I.E. N° 5140 Cosmovisión - Pachacutec - Ventanilla	Ventanilla	1,601,905.00	37,278	37,277.44	100.0	37,277.44	-	Expediente en elaboración
15.	19407	Rehabilitación y Sustitución de la I.E. N° 5096 A.H. Hijos de Ventanilla - Callao	Ventanilla	867,568.00	1,102	1,101.93	100.0	206,105.57	-	En proceso de suscripción de convenio con OEI
16.	20942	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 130 AA.HH. Las Lomas - Ventanilla	Ventanilla	1,138,229.00	15,531	15,530.17	100.0	15,530.17	-	Estudio concluido.
17.	21820	Construcción de la Institución Educativa N° 5138 AA.HH. Defensores de la Patria-Ventanilla-Callao	Ventanilla	3,622,070.00	40,866	40,865.46	100.0	40,865.46	-	Estudio concluido.
18.	22277	Rehabilitación y Sustitución de la Institución Educativa N° 5130-1, AA.HH.Los Licenciados-Ventanilla-Callao	Ventanilla	1,313,922.00	34,373	34,372.46	100.0	34,372.46	-	Estudio concluido.
19.	22490	Sustitución y Ampliación de la Institución Educativa N° 5136-Fernando Belaunde Terry, AA.HH. Daniel A. Carrión - Callao	Ventanilla	1,650,917.00	42,027	42,026.60	100.0	42,026.60	-	Estudio concluido.
20.	23157	Construcción de la Institución Educativa Inicial N° 5117 Jorge Portocarrero - Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	1,311,663.00	27,523	27,522.56	100.0	27,522.56	-	Estudio concluido.
21.	23291	Sustitución de la I.E. Inicial Anexo N° 132 Ventanilla, Callao	Ventanilla	1,306,631.00	688,250	673,291.95	97.8	673,291.95	4.0	Obra en ejecución.
22.	23330	Rehabilitación y Mejoramiento de la Institución Educativa Inicial N° 074 - Los Próceres - Ventanilla - Callao	Ventanilla	431,236.00	13,503	13,502.58	100.0	13,502.58	-	Estudio concluido.
23.	23817	Construcción de la Institución Educativa Especial Anexo - Ventanilla - Callao -17,493	Ventanilla	1,516,885.00	34,986	34,986.00	100.0	34,986.00	-	Estudio concluido.
24.	23960	Construcción de la Institución Educativa N° 5129 Pachacutec-Ventanilla-Callao	Ventanilla	3,306,656.00	38,642	38,641.72	100.0	38,641.72	-	Estudio concluido.
25.	24899	Costrucción de la Institución Educativa Especial Hellen Keller Ventanilla-Callao -18,207	Ventanilla	2,237,814.00	36,414	36,414.00	100.0	36,414.00	-	Estudio concluido.
26.	80325	Portal Educativo del Gobierno Regional del Callao	Multidistrital	5,975,791.00	2,529,648	2,513,293.02	99.4	2,513,293.02	10.0	Proyecto en ejecución
		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		2,853,886.00	73,246	50,161.33	68.5	3,057,743.55		
27.	7385	Reconstrucción del Coliseo Cerrado del Complejo Deportivo Fortunato Marotta - La Punta - Callao	La Punta	2,723,601.00	184	-	-	3,007,582.22	100.0	Obra concluida y recepcionada. En liquidación
28.	64291	Mejoramiento de las Instalaciones Deportivas del AA.HH. Pasaje Baquijano, Callao	Callao	130,285.00	73,062	50,161.33	68.7	50,161.33	s.i.	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2008
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CODIGO SNIP	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO 2008			EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
					PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL	AVANCE FIN. %			
		INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIOS		282,405.00	-	-	-	-		
29.	82279	Mejoramiento del Servicio de Conservación de Productos Hidrobiológicos en el Desembarcadero Artesanal del Callao	Callao	282,405.00	-	-	-	-	-	Equipos en proceso de 2da. Convocatoria. Obra con buena pro.
		SALUD		25,461,660.49	16,665,381	11,842,075.19	71.1	18,726,937.25		
30.	1804	Ampliación y Equipamiento del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Daniel A. Carrión	Bellavista	2,554,267.00	549,826	549,824.47	100.0	2,971,019.80	100.0	Obra concluida y recepcionada
31.	2543	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Polígono IV	Callao	543,469.22	4,200	4,179.36	99.5	762,624.73	100.0	Obra concluida y recepcionada
32.	2544	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Tipo I "El Alamo"	Callao	1,088,898.00	1,073,842	1,073,840.78	100.0	1,871,080.40	100.0	Obra concluida en proceso de recepción
33.	2952	Construcción y Equipamiento Centro de Salud Tipo I de Ventanilla Baja - Callao	Ventanilla	1,079,939.00	1,258,172	262,360.27	20.9	809,993.22	40.0	Obra en ejecución.
34.	3516	Mejoramiento del Sistema de Agua y Desagüe en el Hospital Daniel A. Carrión - Callao	Bellavista	3,976,576.00	3,118,593	2,724,352.79	87.4	3,515,508.51	82.0	Obra en ejecución
35.	10306	Mejoramiento del Sistema de Aire Acondicionado en el Centro Quirúrgico, Unidad de Quemados y Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Daniel A. Carrión - Callao	Bellavista	933,719.00	20,601	12,360.00	60.0	12,360.00	-	En estudio (100%) Se debe efectuar la verificación de viabilidad.
36.	10431	Construcción y equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria - Ventanilla	Ventanilla	491,472.00	40,800	-	-	27,988.57	-	En estudio (95%). Especificaciones técnicas de equipos y mobiliario en revisión por DISA 1
37.	14484	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Mi Perú - Ventanilla	Ventanilla	1,952,567.00	2,008,438	1,999,779.49	99.6	2,035,562.55	100.0	Obra concluida y transferida a DISA 1 Callao
38.	14486	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Santa Rosa de Pachacutec - Ventanilla - Callao	Ventanilla	1,752,783.00	1,892,459	1,892,457.19	100.0	1,935,079.86	100.0	Obra concluida y recepcionada
39.	14526	Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud San Juan Bosco - Callao	Callao	411,468.00	1,386,537	1,386,536.06	100.0	1,423,316.09	100.0	Obra concluida
40.	14532	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo - Callao	Callao	1,150,162.00	1,089,422	849,799.06	78.0	901,287.12	60.0	Obra en ejecución. Se efectuó inspección ocular con presencia notarial para resolver
41.	14572	Construcción y Equipamiento de Centro de Salud Bonilla, Distrito Callao, Provincia Constitucional del Callao	Callao	1,991,857.00	34,175	25,363.02	74.2	77,749.77	-	En Estudio (100%). Se efectúa liquidación de estudio para formular un nuevo proyecto.
42.	14579	Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Carmen de la Legua - Callao	C. La Legua	1,596,233.27	652,116	570,020.55	87.4	1,892,164.48	100.0	Obra concluida
43.	80730	Implementación y Articulación de la Red Informática de la Dirección de Salud DISA 1 Callao	Multidistrital	5,938,250.00	3,536,200	491,202.15	13.9	491,202.15	-	Adquisición de camioneta para firma de contrato. Adquisición de PC's 100%, Pozo a Tierra 90%. Plataforma Inalámbrica 5%
		SANEAMIENTO BASICO		1,392,971.00	4,705,220	3,801,825.76		3,826,176.47		
44.	37209	Cambio de Redes de Agua Potable y Alcantarillado en el AA.HH. Miguel Grau - Callao	Callao	1,392,971.00	3,023,191	2,515,488.07	83.2	2,539,838.78	60.0	Obra en ejecución
45.	25635	Construcción de Redes de Agua y Desagüe en el AA.HH. Alexander Kouri Bumachar	Ventanilla	1,684,219.00	1,682,029	1,286,337.69	76.5	1,286,337.69	40.0	Obra en ejecución
		MEDIO AMBIENTE		18,480,888.00	2,702,208	1,523,191.15	56.4	1,674,133.51		
46.	13840	Protección de los Humedales de Ventanilla - Callao	Ventanilla	1,059,916.00	1,258,578	773,525.05	61.5	924,467.41	80.5	Proyecto en ejecución
47.	16218	Rehabilitación de Parque N° 2 Urb. Sesquicentenario	Callao	98,533.00	68,040	40,848.74	60.0	40,848.74	s.i.	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
48.	24917	Mejoramiento Ambiental en el Río Rimac - Tramo Callao	Callao	13,933,932.00	324,513	-	-	-	-	Estudio de factibilidad entregado por el consultor para su revisión
49.	30835	Construcción del Parque N° 4 El Condor - Callao	Callao	233,687.00	110,904	101,172.90	91.2	101,172.90	s.i.	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
50.	48334	Rehabilitación del Parque Pedro Ruiz Gallo en la Urb. Santa Marina - Callao	Callao	301,986.00	59,575	-	-	-	s.i.	Obra por ejecutar (prog. Const.Perú)
51.	56709	Rehabilitación de Areas Verdes y Recreativas en el AA.HH. Villa Mercedes, Callao	Callao	116,584.00	19,715	19,183.49	97.3	19,183.49	s.i.	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
52.	58142	Mejoramiento del Parque Tupac Amaru y Reforestación de la Berma Central en Av. Morales Duarez Y Ladera del Río Rimac del AA.HH. Santa Rosa	Callao	236,614.00	59,294	57,311.04	96.7	57,311.04	s.i.	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
53.	59489	Construcción de los Parques G67-G68 del AA.HH. Bocanegra Sector V, Callao	Callao	352,891.00	113,307	91,100.50	80.4	91,100.50	s.i.	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
54.	62535	Construcción del Parque en el AA.HH. Villa Pilsen, Callao	Callao	187,018.00	153,192	138,247.78	90.2	138,247.78	s.i.	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)

PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2008
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CODIGO SNIP	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO 2008			EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
					PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL	AVANCE FIN. %			
55.	62595	Rehabilitación del Parque Ramón Castilla - Callao	Callao	301,798.00	33,166	-	-	-	s.i.	Obra por ejecutar (prog. Const.Perú)
56.	64416	Construcción de Muro de Contención y Habilitación de Areas Verdes en el A.H. Virgen del Rosario, Callao	Callao	59,169.00	18,936	18,851.60	99.6	18,851.60	s.i.	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
57.	64419	Construcción Muro de Contención en AA.HH. Kumamoto	Ventanilla	154,369.00	59,259	52,800.51	89.1	52,800.51	s.i.	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
58.	64438	Mejoramiento, Remodelación Av. Guardia Chalaca	Callao	66,362.00	38,125	29,049.60	76.2	29,049.60	s.i.	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
59.	65378	Rehabilitación del Parque El Ancla en la Urb. Santa Marina, Callao	Callao	264,939.00	19,001	-	-	-	s.i.	Obra por ejecutar (prog. Const.Perú)
60.	65530	Implementación del Sistema de Información Ambiental Regional en la Región Callao	Multidistrital	145,583.00	91,055	91,052.58	100.0	91,052.58	60.0	Equipamiento 60%, Capacitación 40%, Implementación 60%
61.	66445	Mejoramiento de la Infraestructura Existente del Parque Ecológico Pradera Verde en el AA.HH. Los Olivos de la Paz, Ventanilla (Cerco perimetrico Eje 3-3 y 4-4)	Ventanilla	385,238.00	78,853	38,348.40	48.6	38,348.40	s.i.	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
62.	68657	Construcción de Parques D2, D3, D32 Sector III AA.HH. Bocanegra, Callao	Callao	292,279.00	196,695	71,698.96	36.5	71,698.96	s.i.	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
63.	93155	Arborización para el Mejoramiento Ambiental de las Zonas Urbano Marginales de los distritos del Callao	Multidistrital	289,990.00	-	-	-	-	-	En preinversión
INFRAESTRUCTURA VIAL				276,981,517.00	15,806,955	7,245,446.56	45.8	14,884,373.03		
64.	1741	Mejoramiento Ambiental en los AAHH San Juan Bosco y Anexo San Juan Bosco - Callao	Callao	1,045,730.00	847,253	702,528.60	82.9	963,839.35	100.0	Obra concluida y recepcionada
65.	2249	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Organización Juan Pablo II - Callao	Callao	4,239,360.00	6,619	6,618.09	100.0	3,352,301.78	100.0	Obra concluida y recepcionada. En liquidación
66.	3865	Construcción de Pistas en la Urb. San Juan Masías - Callao	Callao	3,057,014.00	3,156,719	-	-	-	-	Obra con contrato de obra firmado.
67.	17680	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector IV - Callao	Callao	1,968,857.00	109,881	54,882.16	49.9	479,197.22	s.i.	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
68.	17691	Pavimentación de Vías en el AA.HH. Todos Unidos	Callao	698,025.00	718,624	18,539.00	2.6	18,539.00	-	Obra en proceso de convocatoria
69.	20288	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Angamos Sector 1	Ventanilla	1,998,566.00	1,499,553	-	-	-	-	Con resolución de contrato.
70.	20377	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Angamos Sector 3	Ventanilla	596,137.00	684,042	-	-	-	-	Con resolución de contrato.
71.	20860	Construcción de pistas y veredas en el A.H. Villa Los Reyes - Ventanilla	Ventanilla	1,927,963.00	88,122	57,139.58	64.8	183,968.01	-	Expediente terminado y aprobado.
72.	21357	Construcción de pistas y veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector I - Callao	Callao	2,589,659.00	288,143	122,865.00	42.6	2,879,346.02	100.0	Obra concluida y recepcionada
73.	25927	Mejoramiento Vías de Acceso a nivel de Lastrado Zona Media Proy. Piloto Nuevo Pachacutec	Ventanilla	1,991,704.00	1,693,172	483,941.32	28.6	1,138,928.37	74.5	Sector B2 terminado (100%). Sectores D-1 y D-2 (65%) sector D-3 (50%) obras paralizadas.
74.	27190	Mejoramiento de Pistas y Veredas en la Urb. Chacaritas - Callao	Callao	4,040,587.00	4,318,511	4,317,687.10	100.0	4,317,687.10	100.0	Obra concluida y recepcionada
75.	28398	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. 12 de Octubre, Distrito de Ventanilla - Callao	Ventanilla	1,445,836.00	27,921	-	-	41,688.67	-	Estudio concluido. Verificación de viabilidad con observaciones, pendiente de levantamiento para su registro.
76.	28475	Construcción de Muros de Contención AA.HH. Las Lomas - Ventanilla Alta, (Av. Principal y Calle 16)	Ventanilla	507,587.00	57,300	52,675.40	91.9	52,675.40	s.i.	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
77.	29167	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. La Paz, I Etapa - Distrito de Ventanilla - Callao	Ventanilla	892,358.00	1,140,759	1,140,758.26	100.0	1,168,390.06	100.0	Obra concluida y recepcionada
78.	36599	Construcción de Muro de Contención AA.HH. PIPUD Sector Costa Azul - Ventanilla (Mz. A)	Ventanilla	1,887,291.00	68,048	58,092.67	85.4	58,092.67	s.i.	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
79.	48115	Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta	Multidistrital	230,061,352.00	40,000	-	-	-	-	Estudio de factibilidad en evaluación
80.	56889	Mejoramiento Ambiental en los AA.HH. Ciudadela Chalaca IV Sector y Urb. Santa Marina Norte III Etapa	Callao	3,728,170.00	298,254	-	-	-	-	Para reiniciar proceso para elaborar expediente se actualiza valor referencial.
81.	57672	Rehabilitación de acceso peatonal en el AA.HH. Marginal 3 de Octubre	Callao	234,669.00	74,844	65,501.25	87.5	65,501.25	s.i.	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
82.	61458	Construcción de Muro de Contención AA.HH. Santa Rosa - Ventanilla (Calle Tte. Escudero)	Ventanilla	121,460.00	45,455	40,221.13	88.5	40,221.13	s.i.	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
83.	63935	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Sarita Colonia	Callao	9,129,005.00	517,646	-	-	-	-	Con plazo comuncado para firma de contrato de obra y supervisión.

**PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA AÑO 2008
PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUTADO
AL MES DE DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)**

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
UNIDAD EJECUTORA: 01 REGION CALLAO
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CODIGO SNIP	PROYECTO	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO 2008			EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FISICO %	OBSERVACIONES
					PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL	AVANCE FIN. %			
84.	63956	Remodelación de la Plaza Fanning (Ovalo Obelisco) y Vías Adyacentes	Callao	4,481,782.00	2,000	-	-	-	-	Perfil observado en reformulación
85.	64428	Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta A.H. Ex Fundo Márquez, Callao	Callao	133,605.00	26,624	26,622.10	100.0	26,622.10	100.0	Obra terminada (prog. Const.Perú)
86.	64431	Mejoramiento Remodelación Av. Jirones A.H. Manuel C. Dulanto	Callao	86,619.00	34,774	34,771.40	100.0	34,771.40	100.0	Obra terminada (prog. Const.Perú)
87.	64435	Mejoramiento, Remodelación Avenidas y Jirones AA.HH. Miquel Grau	Callao	118,181.00	62,691	62,603.50	99.9	62,603.50	s.i.	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
		DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA		14,861,351.00	6,011,340	2,599,134.34	43.2	6,634,849.75		
88.	2442	Construcción e Implementación de la Comisaría PNP Villa Los Reyes - Ventanilla - Callao	Ventanilla	1,994,152.00	3,399,866	1,844,049.60	54.2	1,859,035.07	35.0	Obra en ejecución
89.	4578	Proy.Integral Complejo Policial Ciudad del Pescador Bellavista-Callao	Bellavista	6,556,408.00	1,052,501	651,609.68	61.9	4,672,339.62	100.0	Obra concluida, recepcionada, en liquidación.Equipamiento en proceso de
90.	65390	Reforzamiento del Servicio de Serenazgo Regional del Callao	Multidistrital	3,840,454.00	103,476	103,475.06	100.0	103,475.06	-	Expediente técnico terminado, en proceso de adecuación.
91.	65406	Implementación de los Servicios del Centro de Operaciones de Emergencias Regional del Callao	Multidistrital	2,470,337.00	1,455,497	-	-	-	-	Perfil observado en reformulación.
		DESARROLLO URBANO		59,369,791.00	12,894,767	12,802,817.90	99.3	12,802,817.90		
92	19809	Implementación Urbana del Gran Malecón Callao - Chucuito La Punta	Callao	42,592,868.00	5,000	-	-	-	-	Perfil aprobado. Autorizado para factibilidad.
93	64246	Construcción de Espacios de Recreación	Callao	3,900,000.00	9,534	-	-	-	-	Convenio con la MPC para formular nuevo perfil
94	64407	Construcción del Anfiteatro Sector IV	Callao	98,936.00	68,772	63,240.14	92.0	63,240.14	s.i.	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
95	64413	Comedor de AA.HH. Gambetta Este	Callao	124,515.00	90,059	74,360.70	82.6	74,360.70	s.i.	Obra en ejecución (prog. Const.Perú)
96	86849	Construcción de Salas de Convenciones y Reuniones en la Fortaleza Real Felipe, Callao	Callao	12,653,472.00	12,721,402	12,665,217.06	100.0	12,665,217.06	100.0	Obra terminada
		ESTUDIOS DE PREINVERSION			2,927,967	2,911,467.48	-	2,911,467.48		
97.	S/C	Estudios de Preinversión	Multidistrital			-	-	-		
98.	S/C	Estudios de Prefactibilidad	Multidistrital		31,619	-	-	-		
99.	S/C	Estudios de Preinversión - Perfiles	Multidistrital		62,226	45,727.00	73.5	45,727.00		En ejecución
100.	NR	Estudio de Preinversión del PIP "Puente sobre el Río Rimac entre 12 de Octubre y Av. Morales"	Callao			-	-	-		Perfil en elaboración
101.	NR	Proyecto de Renovación Urbana del Centro Histórico del Callao	Callao			-	-	-	-	Perfil en elaboración
102.	S/C	Estudio de Prefactibilidad del PIP "Construcción de Pistas y Veredas del AA.HH. Sarita Colonia"	Callao		83,282	74,953.67	90.0	74,953.67		Prefactibilidad en formulación
103.	S/C	Estudio de Factibilidad del PIP "Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta - Callao"	Callao		2,750,840	2,790,786.81	101.5	2,790,786.81		Factibilidad en evaluación
		GESTION DE PROYECTOS			1,110,288	802,609.35	72.3	802,609.35		
104	S/C	Liquidación de Obras Ejercicios Anteriores	Multidistrital		630,633	601,120.50	95.3	601,120.50		
105	S/C	Liquidacion Supervisión de Obras	Multidistrital		425,729	201,488.85	47.3	201,488.85		
106	S/C	Proyectos "Construyendo Perú"	Multidistrital		2,926	-	-	-		
107	S/C	Mejoramiento de la Orientación Turística Nacional Mediante una Señalización Estandarizada	Multidistrital		51,000					
108	S/C	Saldos de proyectos del Programa "A Trabajar Urbano"	Multidistrital		-	-	-	-		
		TOTAL		452,466,297.65	75,852,581	54,450,392.99	71.8	88,419,841.72		