



5C5BB093-0FC9-4455-914D-E9D51F5584C1

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período **Anual 2019** que comprende información entre el **01/01/2019** y el **31/12/2019** de la entidad **GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO** cuyo titular es **DANTE JOSE MANDRIOTTI CASTRO** identificado(a) con DNI N° **25678765**.

Jueves, 11 de junio de 2020

Subgerencia de Integridad Pública
Contraloría General de la República

Nota:

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.



5C5BB093-0FC9-4455-914D-E9D51F5584C1

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
Nivel de gobierno:	GOBIERNO REGIONAL
Sector:	GOBIERNOS REGIONALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	25678765
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	MANDRIOTTI CASTRO DANTE JOSE
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2019
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2019
Fecha de presentación:	11/06/2020 11:39:31 a.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	LOPEZ DIAZ FRANCISCO JUSTO	DNI	08126845	08/01/2020	1, 2, 3, 4 y 5
2	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	LOVON SANCHEZ EDWIN ERNESTO	DNI	29248004	07/10/2019	1, 2, 3, 4 y 5
3	GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO	SANDOVAL MORI ERIK ENRIQUE	DNI	18141060	13/05/2019	1, 2, 3, 4 y 5
4	COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO	CHAVEZ GUEVARA EDILMER	DNI	09564161	01/01/2020	3, 4 y 5
5	COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO DEL CALLAO	MONDRAGON TARRILLO VICTOR	DNI	00823779	12/09/2019	3, 4 y 5
6	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO (LA PERLA, C.LEGUA,BELLAV.,L.PUNTA,VENTANILLA)	YOSHIKAWA TORRES GUILLERMO	DNI	29288843	01/01/2019	3, 4 y 5
7	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD I CALLAO	PACHECO VARGAS KATHEY MERCEDES	DNI	09910109	03/09/2019	3, 4 y 5
8	HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO	LAZO MEZA WILLAM ALDO	DNI	10373608	16/01/2019	3, 4 y 5
9	HOSPITAL DE VENTANILLA	PACO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL	DNI	09857011	14/01/2019	3, 4 y 5
10	HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN - CALLAO	BRICEÑO VICUÑA JESUS AMERICO	DNI	21526469	16/01/2020	3, 4 y 5
11	HOSPITAL SAN JOSÉ - CALLAO	MITTA CURAY EVER RAMIRO	DNI	25697416	14/01/2019	3, 4 y 5
12	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL VENTANILLA - UGEL VENTANILLA	CASTILLO CARRION JULIO CESAR	DNI	25646078	28/07/2016	3, 4 y 5

Comentarios (2):



5C5BB093-0FC9-4455-914D-E9D51F5584C1

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
- (2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



5C5BB093-0FC9-4455-914D-E9D51F5584C1

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD**FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO**

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva	Comentarios:	SE FORMULO EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 2019 APROBADO MEDIANTE RER NO. 151 EL 28 DE ENERO DE 2019. ASIMISMO SE ACTUALIZO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) , POR RECOMENDACIÓN DEL CEPLAN, AMPLIANDO EL HORIZONTE DE TIEMPO DEL 2019-2022.. AMBOS DOCUMENTOS TUVO UN ENFOQUE PARTICIPATIVO.				
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	<input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input checked="" type="checkbox"/> Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica	Informe técnico:	INFORME TECNICO N°098-2019-CEPLAN/DNCPPEI	Fecha de informe:	15/04/2019	Comentarios: ENTRE LAS CONCLUSIONES DEL REFERIDO DOCUMENTO EL CEPLAN VERIFICA Y VALIDA QUE EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PARA EL PERIODO 2019-2022, SEÑALANDO QUE SE HA ELABORADO EN APLICACIÓN A LAS ORIENTACIONES QUE ESTABLECE LA GUIA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL MODIFICADA CON LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DE DIRECTIVO NO. 053-2018/CEPLAN/PCD.	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 309	Fecha de aprobación:	30/04/2019	Año inicio - Año fin: 2019 - 2022	
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	<input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	

6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	(X) Si () No	Documento de aprobación:	RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 151	Fecha de aprobación:	28/01/2019	Comentarios:	<p>MEDIANTE RESOLUCIÓN DE CONSEJO DIRECTIVO N.033-2017-CEPLAN/PCD DEL 02 DE JUNIO DE 2017, SE APRUEBA LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL, MODIFICADA POR LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO NO. 062-2017-CEPLAN/PCD DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y POR LA RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA DE CONSEJO DIRECTIVO NO. 053-2018-CEPLAN/PCD DE FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2018, QUE ESTABLECEN LAS PAUTAS PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL QUE COMPRENDE LA ELABORACIÓN O MODIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL -PEI Y EL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL -POI EN EL MARCO DEL CICLO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO PARA LA MEJORA CONTINUA. ASIMISMO, EL CEPLAN, HA PUESTO A DISPOSICIÓN EL APLICATIVO INFORMÁTICO CEPLAN V.01 PARA QUE LAS ENTIDADES REGISTREN INFORMACIÓN DE SUS PLANES EN EL MARCO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO QUE ADMINISTRA Y EN CUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA QUE RIGE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.</p>
---	------------------	--------------------------	--------------------------------------	----------------------	------------	--------------	--

Legenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
 PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
 PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
 PEI: Plan Estratégico Institucional
 POI: Plan Operativo Institucional
 CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos

Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLU. Todas las entidades señaladas en el artículo 3° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma.  El informe técnico sobre el cumplimiento de la Directiva no. CE/01/01, relativo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.

5C5BB093-0FC9-4455-914D-E9D51F5584C1

H



5C5BB093-0FC9-4455-914D-E9D51F5584C1

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	FORTALECER EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO			0.12		ORE CALLAO - GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL, DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA			PARA EL LOGRO D EL REFERIDO OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SE CUENTA CON CUATRO (04) ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES: AEI.03.01PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA ARTICULADO CON LOS INTEGRANTES INTERINSTITUCIONALES DEL CORESEC EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AEI.03.02DESARROLLO DE PROGRAMA PREVENTIVO EN FORMA OPORTUNA EN SEGURIDAD CIUDADANA A LA POBLACION AEI.03.03SERVICIO DE PATRULLAJE EN FORMA INTEGRAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AEI.03.04MONITOREO DE MAPAS DE RIESGO Y DELINCUENCIA DE FORMA OPORTUNA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	POBLACIÓN DE 15 Y MÁS AÑOS DE EDAD QUE MANIFESTÓ QUE SE ENCUENTRA SATISFECHA CON LA VIGILANCIA EN LA PREVENCIÓN DE EVENTOS QUE ATENTAN CONTRA SU SEGURIDAD, EN SU ZONA O BARRIO.	Porcentaje	65.80	2013	72.60	69.10	66.35	1			

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO			0.12		DREC CALLAO DIRESA CALLAO GORE CALLAO			PARA EL LOGRO DEL REFERIDO OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SE TIENE PROGRAMADA SEIS (06) ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES: AEI.04.01PROCESOS DE ESTIMACIÓN DE RIESGOS OPORTUNO PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AEI.04.02PROCESOS DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO IMPLEMENTADOS PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AEI.04.03PROCESOS DE PREPARACIÓN IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AEI.04.04PROCESOS DE RESPUESTA IMPLEMENTADOS ANTE LA OCURRENCIA DE UN DESASTRE PARA LA POBLACIÓN EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AEI.04.05PROCESOS DE REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN ELABORADOS PARA LAS LOCALIDADES AFECTADAS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AEI.04.06PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN DE ZONAS Y ACTIVIDADES VULNERABLES OPORTUNOS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
		POBLACIÓN RESILIENTE ANTE UN DESASTRE O EMERGENCIA.	Porcentaje	6.80	2017	21	12	7.23	1	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
3	FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	0.12	GORE - CALLAO	PARA EL LOGRO DEL REFERIDO OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SE CUENTA CON SIETE (07) ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES: AEI.08.01PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO OPORTUNO EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO AEI.08.02SISTEMA DE GESTIÓN TERRITORIAL CON ENFOQUE DE ORDENAMIENTO Y DEMARCACIÓN TERRITORIAL EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO AEI.08.03PROCESOS DE ADMINISTRACIÓN Y ADJUDICACIÓN ADECUADOS DE LOS TERRENOS DEL ESTADO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AEI.08.04SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL EFICIENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO AEI.08.05PROCESOS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA IMPLEMENTADA EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO AEI.08.06ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA INCLUSIVOS EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO AEI.08.07DESARROLLO DE CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
		CUMPLIMIENTO ANUAL DEL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL - PEI	Porcentaje			100	57.60	0	1	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
----	----------------------	-----------------------------	--	-------------

INDICADORES	4		GARANTIZAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LA POBLACIÓN		0.14	DIRESA CALLAO - OFICINA DE INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y ESTADÍSTICA		PARA EL LOGRO DEL REFERIDO OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL SE CUENTA CON OCHO (08) ACCIONES ESTRATÉGICAS: A1E1.02.01ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNO NEONATAL. AEI.02.02ATENCIÓN INTEGRAL PARA REDUCIR LA DESNUTRICIÓN CRONICA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS AEI.02.03ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AEI.02.04ATENCIÓN A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES DE MANERA INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AEI.02.05ATENCIÓN PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIA Y URGENCIAS MÉDICAS DE FORMA OPORTUNA A LA POBLACIÓN AEI.02.06ATENCIÓN INTEGRAL PARA DISMINUIR LAS CONDICIONES SECUNDARIAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AEI.02.07ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL A LA POBLACIÓN AEI.02.08INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO		
	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	SATISFACCIÓN DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A LOS USUARIOS EXTERNOS	Porcentaje	46.90	2015	51	48	32.84	1		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
5	MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN A LA POBLACIÓN	0.14	DREC CALLAO - DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL - ÁREA DE PLANIFICACIÓN	PARA EL LOGRO DEL REFERIDO OBJETIVO ESTRATEGICO SE CUENTA CON CINCO (05) ACCIONES ESTRATÉGICAS.: AEI.01.01DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS DE MANERA OPORTUNA A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE INICIAL AEI.01.02PROGRAMAS DE APRENDIZAJE DE MANERA PERMANENTE Y OPORTUNA A LOS ALUMNOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AEI.01.03DOCENTES Y PERSONAL TÉCNICO FORMADOS PARA LA ATENCIÓN EN NUEVOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AEI.01.04INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AEI.01.05FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA INCLUSIVA A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	DE NIÑOS Y NIÑAS DE SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS, QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL SATISFACTORIO EN COMPRESIÓN LECTORA	Porcentaje	44.80	2012	89.80	76.50	0	0.5		
	DE NIÑOS Y NIÑAS DE SEGUNDO GRADO DE PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS, QUE SE ENCUENTRAN EN EL NIVEL SATISFACTORIO EN MATEMÁTICAS	Porcentaje	18	2012	60.10	48.90	0	0.5		

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
6	MEJORAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS	0.12	GORE CALLAO - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	<p>PARA EL LOGRO DEL REFERIDO OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SE CUENTA CON NUEVE (09) ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES:</p> <p>AEI.07.01ASISTENCIA ESPECIALIZADA OPORTUNA A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO</p> <p>AEI.07.02ESPACIO DE CONCERTACIÓN INTERINSTITUCIONAL IMPLEMENTADO CON LAS EMPRESAS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO</p> <p>AEI.07.03RECURSOS TURÍSTICOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS DE CALIDAD PARA LOS VISITANTES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO</p> <p>AEI.07.04SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN PERMANENTE DE LOS SERVICIOS DE LA MINERÍA NO METÁLICA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO</p> <p>AEI.07.05CONTROL DE LA PESCA ARTESANAL PERMANENTE DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO</p> <p>AEI.07.06PROCESO DE SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE PREDIOS ERIZOS PARA ACTIVIDAD AGROPECUARIA, OPORTUNO EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO</p> <p>AEI.07.07INFRAESTRUCTURA VIAL Y URBANA ADECUADA EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO</p> <p>AEI.07.08SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES INCLUSIVO A LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO</p> <p>AEI.07.09CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL DE COMPETENCIA REGIONAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO</p>

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	COMPETITIVIDAD REGIONAL DEL PERÚ (ICR)	Índice	51.90	2016	53.20	52.50	43.80	1	EL ICR DE CENTRUM DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ ES UN BUEN INDICADOR DEL GRADO DE COMPETITIVIDAD DE CADA REGIÓN, ADEMÁS ES LE ÚNICO QUE OFRECE RESULTADOS PARA LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DESDE 2014; SIN EMBARGO, LA INSTITUCIÓN NO ASEGURA SU ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN TODO LOS AÑOS. LAS ÚLTIMAS PUBLICACIONES DE NUESTRO INTERÉS CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS: 2014, 2016, 2018, 2019.	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
7	PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL EN LA POBLACIONES VULNERABLES	0.12	GORE CALLAO - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL	PARA EL LOGRO DEL REFERIDO OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SE CUENTA CON CUATRO (04) ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES: AEI.05.01ASISTENCIA SOCIAL PRODUCTIVA OPORTUNA A LA POBLACION VULNERABLE. AEI.05.02ASISTENCIA SOCIAL HUMANITARIA OPORTUNA A POBLACION VULNERABLE. AEI.05.03DESARROLLO DE CAPACIDADES DE MANERA ADECUADA A LA POBLACION SEGMENTADA AEI.05.04DESARROLLO DE COMPETENCIA PERMANENTE CON ENFOQUE DE GENERO A LA POBLACION DEL CALLAO

	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
INDICADORES	PROGRESO SOCIAL (IPS) REGIONAL DEL PERÚ	Índice	59.30	2016	68	64	58.70	1	ES PRECISO MENCIONAR QUE EL INDICADOR PROYECTADO, ANALIZA DIVERSOS FACTORES DENTRO DE LAS NECESIDADES HUMANAS BÁSICAS, DE LAS CUALES MUCHAS DE ELLAS NO SON ABORDADAS, NI SE ENCUENTRAN CONTEMPLADAS DENTRO DE LAS FUNCIONES QUE CUMPLE ESTA GERENCIA, DE MODO TAL QUE, PARA UNA ADECUADA EVALUACIÓN ES NECESARIO QUE EL INDICADOR CONTEMPLA CIERTA FORMA LAS ACCIONES QUE REALIZA LA UNIDAD ORGÁNICA. SE ENTIENDE QUE UNA PARTE SI ESTA CONSIDERANDO EN EL PRESENTE, PERO QUE LAS SER UN INDICADOR COMPLEJO, SU META Y/O VALOR NO SE AJUSTA PARA UNA CORRECTA EVALUACIÓN, YA QUE DEPENDE DE FACTORES EXTERNOS AJENOS EN MUCHAS VECES A LO QUE PUEDA PROYECTARSE, DENTRO DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS.	

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
8	PROMOVER LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	0.12	GERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	PARA EL LOGRO DEL REFERIDO OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL SE CUENTA CON CUATRO (04) ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES: AEI.06.01DESARROLLO INTEGRAL DE LOS RECURSOS AGUA Y TIERRA DEL RIO CHILLÓN EN EL AMBITO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AEI.06.02SUPERVISIÓN OPORTUNA DE LOS RECURSOS AGUA Y TIERRA DEL RIO RIMAC EN EL AMBITO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AEI.06.03SERVICIOS ECOSISTEMICOS CONSERVADOS Y RESTAURADOS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AEI.06.04FISCALIZACIÓN OPORTUNA A LOS AGENTES ECONÓMICOS EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	HECTÁREAS DE ÁREAS NATURALES DE ALTA BIODIVERSIDAD CON ALGÚN NIVEL DE PROTECCIÓN	Porcentaje	50	2011	98	70	100	1		

Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

LA INFORMACIÓN HA SIDO REMITIDA POR LAS GERENCIAS REGIONALES Y UNIDADES EJECUTORAS DEL PLIEGO 464 - GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.



5C5BB093-0FC9-4455-914D-E9D51F5584C1

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del periodo reportado	N° de obras paralizadas al inicio del periodo reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el periodo reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del periodo reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del periodo reportado	Obras en ejecución a la fecha final del periodo reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del periodo reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del periodo reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del periodo reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del periodo reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del periodo reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del periodo reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del periodo reportado	Costo de estudios de preinversión al final del periodo reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del periodo reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	3	0	13	6	13	8	1	9	2	41847123.05	14260941.26	832724.37	2	64947.20	7	0
Obras por contrata	1	1	1	17	19	0	1	0	0	7813430.19	1505731	0	45	0	0	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO: ESTA UNIDAD EJECUTORA NO REALIZA PROYECTOS DE OBRAS

HOSPITAL DE VENTANILLA: NO A LA FECHA NO SE TIENE OBRAS NI ESTUDIOS REFERIDOS AL RESPECTO, TAMPOCO SE HA RECIBIDO MONTOS ASIGNADOS POR EL PLIEGO.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO (LA PERLA, C.LEGUA, BELLAV., L.PUNTA, VENTANILLA): LA UNIDAD EJECUTORA 300 EDUCACIÓN CALLAO NO ES UNIDAD FORMULADORA, NI MANEJA CARTERA DE INVERSIONES

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO DEL CALLAO: SEGÚN MEMORANDO N379-2020-GRC/CAFED/GA DEL 25 DE FEBRERO DE 2019



5C5BB093-0FC9-4455-914D-E9D51F5584C1

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/) (1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	3041	2950	23021650.49	29545013.42
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	318	299	3790274.61	42110464.57
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	2155	1971	9351158.17	14382545.28
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	6959	7243	145862241	157595907.86
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	1794	1829	9755130.01	16532013.18
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	1290	1269	3574068.09	4483600.46
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	7	5	63000	267066.67
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	1390	411754	8882978.10	22804876.47
Locación de servicios	2335	2428	4644198.09	40278705.18
Otros	218	208	885417.02	2505875.53

Nota:

(1) Información a la fecha final del periodo anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO (LA PERLA,C.LEGUA,BELLAV..L.PUNTA,VENTANILLA): EN OTROS SE ESTA CONSIDERANDO EL PAGO DE 129 PROMOTORAS EDUCATIVAS COMUNALES EN CARGADAS EN LOS PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE EDUCACIÓN INICIAL (PRONOEI)



5C5BB093-0FC9-4455-914D-E9D51F5584C1

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
143140	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA-CALLAO	23/02/2010	MEJOR ACCESO A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA	3138362	9453082	VARIACIÓN POR LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA DE INFRAESTRUCTURA E INCREMENTO DE AREA Y TECNOLOGÍA CON MAYOR NUMERO DE EQUIPOS.	01/06/2017	31/05/2018	INVERSIÓN	NO	01/06/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance fisico al inicio del periodo reportado	Meta fisica prevista al final del periodo reportado	Avance fisico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.80	1	1	262755	261011.67			EL EXPEDIENTE TECNICO YA ESTÁ CONCLUIDO, EN ESPERA DE LA APROBACIÓN PARA CONVOCAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

204106	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N° 140, EN EL AA.HH.EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGIÓN CALLAO	06/03/2012	POBLACIÓN ESCOLAR ADECUADAMENTE ATENDIDA EN LA I.E.I. N° 140, EN EL AA.HH. EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGIÓN CALLAO	2641973	3819471.67	CORRESPONDE AL SINCERAMIENTO DE LOS METRADOS A LA INCLUSIÓN DE PARTIDAS NO CONSIDERADAS EN EL PERFIL VIABLE Y A LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	02/05/2018	29/09/2018	INVERSIÓN	NO	10/10/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Unidad	0	1	0	132430.56	0	LA OBRA FUE PARALIZADA POR ACUMULACION DE LA PENALIDAD MAXIMA Y SE RESOLVIÓ EL CONTRATO.	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA	EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA SE ENCUENTRA EN ELABORACION, DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			ESTE COMPONENTE FUE EJECUTADO EN PERIODOS ANTERIORES AL 2019		
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	0	1	0	15000	0	OBRA PARALIZADA	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA			
	IMPREVISTOS	Unidad	0	0	0	0	0			ESTE COMPONENTE YA NO HA SIDO CONSIDERADO EN LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA		
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INSTALADA	Porcentaje	31.37	100	60.58	3308543.91	2193880.53			LA OBRA FUE PARALIZADA CON UNA EJECUCIÓN DEL 60.58%		
	PERSONAL CAPACITADO	Unidad	0	1	0	19598.60	0	LA OBRA FUE PARALIZADA	SE ESTÁ ELABORANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SALDO DE OBRA	ESTE COMPONENTE SE EJECUTA CUANDO LA OBRA HA FINALIZADO.		
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	31.37	100	60.58	0	0			ESTE COMPONENTE FUE EJECUTADO MEDIANTE UN INSPECTOR PROFESIONAL DE PLANTA DE LA ENTIDAD		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
207464	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA.HH. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	03/04/2012	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONALEN EL A.H. VIRGEN DE GUADALUPE	4259920	6772759.51	ACTUALIZACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES Y SINCERAMIENTO EN EL RENDIMIENTO DE ALGUNAS PARTIDAS EN LOS COSTOS DE LA OBRA CIVIL CON RESPECTO AL PERFIL VIABLE	02/01/2017	02/04/2017	INVERSIÓN	NO	16/03/2017	28/10/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			ESTE COMPONENTE FUE EJECUTADO EN PERIODOS ANTERIORES AL 2019		
	IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			ESTE COMPONENTE FUE INCLUIDO DENTRO DE LAS OBRAS CIVILES		
	IMPREVISTOS	Unidad	0	0	0	0	0					
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	100	100	100	6424791.01	6424791.01			EL MONTO EJECUTADO EN EL PERIODO 2019 CORRESPONDE AL SALDO POR LA LIQUIDACION DE EJECUCION DE LA OBRA CULMINADA EN EL PERIODO 2018.		
SUPERVISION	Porcentaje	100	100	100	264254.05	237315.78			EL COMPONENTE DE SUPERVISION TIENE PENDIENTE EL PAGO DEL SALDO DE SU LIQUIDACION.			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

211792	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO		10/12/2012	DOTAR DE ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL A LAS CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA		14788388	17008560.43	ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, SE HAN REAJUSTADO LOS METRADOS Y COSTOS DE LOS COMPONENTES	02/01/2018	01/07/2018	INVERSIÓN	NO	01/08/2018	28/01/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			ESTE COMPONENTE FUE EJECUTADO EN PERIODOS ANTERIORES AL 2019				
	IMPREVISTOS	Unidad	0	0	0	0	0			ESTE COMPONENTE HA SIDO INCLUIDO EN OBRAS CIVILES				
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	77.16	100	93.97	16231617.81	15122940.69			LA OBRA YA ESTÁ CULMINADA Y NO TIENE EL 100% DEL AVANCE FÍSICO PORQUE LAS VALORIZACIONES SON A PRECIOS UNITARIOS				
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	77.16	100	100	521942.62	478553.92							

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
237953	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - 12, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGION CALLAO	06/03/2013	ADECUADAS CONDICIONES PARA LAS ATENCIONES DE SALUD DE LA POBLACIÓN ASIGNADA AL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO	5773650	5773649	EL COMPONENTE DE IMPREVISTOS PARA PASANTÍAS FUE REDUCIDO EN UN SOL.	10/04/2017	10/10/2019	INVERSIÓN	NO	10/04/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0,60	1	0,90	163667	171444.61			EL EXPEDIENTE TÉCNICO ESTÁ EN PROCESO DE FORMULACIÓN
	IMPREVISTOS	Unidad	0	0	0	0	0			
	IMPREVISTOS PASANTÍAS	Unidad	0	0	0	0	0			
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	PERSONAL CAPACITADO A TRAVÉS DE PASANTÍAS	Unidad	0	0	0	0	0			
	PLAN DE CAPACITACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	REUBICACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
316732	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 162 EN EL AA.HH CARLOS GARCIA RONCEROS, EN EL PROYECTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTE C VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	27/05/2015	ADECUADO ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL BRINDADO POR LA I.E.I. N° 162 A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 3 A 5 AÑOS DEL A.H. CARLOS GARCIA RONCEROS	2465167	3537484.25	ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL EN CUANTO A OBRA Y EQUIPAMIENTO EDUCATIVO	01/02/2019	31/05/2019	INVERSIÓN	SÍ	16/03/2019	26/10/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO EDUCATIVO	Unidad	0	1	1	116632.11	116632.11			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			ESTE COMPONENTE FUE EJECUTADO EN PERIODOS ANTERIORES AL 2019
	OBRAS	Porcentaje	0	100	100	3260788	3221649.89	MODIFICACIÓN EN LA TOPOGRAFIA DEL TERRENO DE LA OBRA, POR LO QUE SE TUVO UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL	SE ELABORO UN EXPEDIENTE DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE	LA OBRA TUVO UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO, ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE.
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	0	39500			ESTE COMPONENTE FUE EJECUTADO MEDIANTE UN INSPECTOR PROFESIONAL DE PLANTA DE LA ENTIDAD. EL COSTO EJECUTADO CORRESPONDE A LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE POR CAMBIO DE TOPOGRAFIA DEL TERRENO DONDE SE EJECUTÓ LA OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
316848	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	05/05/2015	POBLACIÓN ESCOLAR ADECUADAMENTE ATENDIDA EN LA I.E.I. N° 159, MI PERU, CALLAO	3022049	3173076	ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	01/09/2018	31/12/2018	INVERSIÓN	SI	05/06/2019	21/11/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO EDUCATIVO	Unidad	0	100	100	116598.08	116598.08			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			ESTE COMPONENTE FUE EJECUTADO EN PERIODOS ANTERIORES AL 2019
	OBRA	Porcentaje	0	100	100	2727365.41	2276950.89			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	213373.50	170132.40			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
316861	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I N° 60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	17/02/2016	LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA I.E.I. N° 60 ACCEDE A UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL	1727397	1727397		01/09/2018	31/12/2019	INVERSIÓN	NO	01/09/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO EDUCATIVO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.40	1	0.80	94630	29708			EL EXPEDIENTE TÉCNICO ESTÁ EN PROCESO DE FORMULACIÓN
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
316908	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 98 NINITO JESUS DE PRAGA, AA.HH. MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	11/12/2015	POBLACIÓN ESCOLAR ADECUADAMENTE ATENDIDA EN LA I.E.I. N° 98 NINITO JESUS DE PRAGA A.H. MARQUEZ, CALLAO	3062366	2999223	ACTUALIZACIÓN DE METAS FÍSICAS Y DEL VALOR REFERENCIAL	01/07/2018	01/07/2019	INVERSIÓN	NO	01/07/2018	30/12/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO EDUCATIVO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.60	1	1	6000	6000			
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
317480	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N° 161 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	28/04/2015	POBLACIÓN ESCOLAR ADECUADAMENTE ATENDIDA EN LA I.E.I. N° 161, DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	2968893	3309406.19	ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	02/01/2018	02/05/2018	INVERSIÓN	NO	15/11/2018	15/03/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO EDUCATIVO	Unidad	0	1	1	161664.78	161664.78			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			ESTE COMPONENTE FUE EJECUTADO EN PERIODOS ANTERIORES AL 2019
	OBRA	Porcentaje	24.64	100	100	2818032.50	2917096.57			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	24.64	100	100	0	0			ESTE COMPONENTE ESTÁ A CARGO DE UN INSPECTOR, UN PROFESIONAL DE PLANTA DE LA ENTIDAD

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

351373	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTACIONALES: SALAS DE OPERACION, SALA DE RADIOLOGIA Y ESTERILIZACION, EN EL HOSPITAL DE VENTANILLA - DIRESA - CALLAO, REGION CALLAO	22/08/2016	ELEVAR LA CAPACIDAD DE ATENCION Y ACCESO DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS Y EXAMENES RADIOLOGICOS PARA LA POBLACION QUE BUSCA SERVICIOS DE SALUD EN LAS SALAS DE OPERACIONES Y SALAS DE RADIOLOGIA EN EL HOSPITAL DE VENTANILLA/ DISMINUCION DE LAS TAZAS DE MORBI-MORTALIDAD HOSPITALARIA EN LA POBLACION USUARIA.	997000	707313	POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE RAYOS X Y DIGITALIZADO R	01/04/2016	01/12/2016	INVERSION	NO	31/12/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 01	Unidad	0	11	0	0	0	FALTA DE PERSONAL CALIFICADO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO	SOLICITAR AL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO LA CONTINUIDAD DEL PROCESO. SE SOLICITARA INCORPORAR COMO SALDO DE BALANCE	SE SOLICITO LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO DE INVERSION		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
371682	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA , DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	21/10/2016	DOTAR DE ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL AL A.H. VILLA EMILIA	9336445	11976789.53	CAMBIOS EN METAS FISICAS Y ACTUALIZACION DEL VALOR REFERENCIAL DE OBRA Y SUPERVISION	01/07/2018	30/06/2019	INVERSION	SI	01/07/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	155000	157708.35			EL EXPEDIENTE TECNICO YA ESTÁ CULMINADO Y APROBADO PARA CONVOCAR LA EJECUCIÓN DE OBRA
	IMPREVISTOS	Unidad	0	0	0	0	0			ESTE COMPONENTE ESTÁ INCLUIDO EN OBRAS CIVILES
	INTERFERENCIAS	Unidad	0	1	1	174019.38	174019.38			ESTE COMPONENTE FUE PAGADO A LA EMPRESA CALI.DDA
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA FUE SUSCRITO EL 24 DE DICIEMBRE DEL 2019
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
372677	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	14/12/2016	ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CALIDAD EN EL A.H. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA - CALLAO	7683234	10582560	ACTUALIZACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL E INCLUSIÓN DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19	16/08/2017	15/08/2018	INVERSIÓN	NO	16/08/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	271876	271876			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	OTRAS ACCIONES INTANGIBLES PROTOCOLO DE PREVENCIÓN CONTROL DEL COVID-19	Unidad	0	0	0	0	0			
SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2160870	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO MATERNO INFANTIL PACHACÚTEC PERÚ COREA - VENTANILLA - CALLAO	14/10/2016	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO MATERNO INFANTIL PACHACÚTEC PERÚ COREA - VENTANILLA - CALLAO	14830902	12045685.92	VARIACIÓN DEL VALOR DE LOS INSUMOS Y ELIMINACIÓN DE COMPONENTES EN LA ETAPA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	01/02/2019	30/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/05/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	100	59.60	2767475.28	1650656.30	DEMORA EN LOS PROCESOS DE CONTRATACION	CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	0	0	NINGUNO	NINGUNO	EL COMPONENTE A SIDO EJECUTADO POR COOPERACIÓN INTERNACIONAL COREA (KOICA)
	GESTIÓN DE PROYECTOS	Unidad	65	100	100	0	0	NINGUNO	NINGUNO	EL COMPONENTE A SIDO EJECUTADO POR COOPERACIÓN INTERNACIONAL COREA (KOICA)
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	65	100	100	0	0	NINGUNO	NINGUNO	EL COMPONENTE A SIDO EJECUTADO POR COOPERACIÓN INTERNACIONAL COREA (KOICA)
	SUPERVISION	Unidad	65	100	100	0	0	NINGUNO	NINGUNO	EL COMPONENTE A SIDO EJECUTADO POR COOPERACIÓN INTERNACIONAL COREA (KOICA)

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2269984	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS EN EL HOSPITAL SAN JOSE, DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	28/09/2015	LA POBLACIÓN RECIBE ADECUADAS ATENCIONES DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS	2417745	2417745		01/10/2015	01/01/2016	INVERSIÓN	Sí	01/12/2015	01/12/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	0	0	0	5000	0			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	2174128	2320269	SE REALIZÓ UNA EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA DE 45 ITEMS DE EQUIPAMIENTO DE UN TOTAL DE 61 ITEMS. QUEDAN POR EJECUTAR 16 ITEMS.	SE REQUIERE PRESUPUESTO PARA QUE DURANTE EL AÑO 2020 SE EJECUTE EL EQUIPAMIENTO RESTANTE SEGUN SEA LA NECESIDAD DEL SERVICIO DE CUIDADOS INTENSIVOS.	
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	15000	32728			
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	18685	0			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	199932	271662.50			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	5000	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2307520	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD MI PERU DEL DISTRITO DE MI PERU, REGION CALLAO	11/10/2016	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD MI PERU DEL DISTRITO DE MI PERU, REGION CALLAO	10735836	10222682.06	VARIACION EN LOS COSTOS DE LOS INSUMOS	13/12/2017	30/09/2018	INVERSION	NO	04/04/2018	30/05/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Unidad	98	100	100	0	0	NINGUNO	NINGUNO	
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	0	0	NINGUNO	NINGUNO	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Unidad	98	100	100	0	0	NINGUNO	NINGUNO	
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	98	100	100	1539166	1505731	NINGUNO	NINGUNO	
	SUPERVISION	Unidad	98	100	100	0	0	NINGUNO	NINGUNO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2317705	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD EN LA ESPECIALIDAD DE DERMATOLOGÍA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION - DIRESA CALLAO - REGIÓN CALLAO	14/06/2016	EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES BRINDAR LAS FACILIDADES A LA POBLACIÓN PARA ACCEDER A ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD EN LA ESPECIALIDAD DE DERMATOLOGÍA, PARA LOGRAR LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE LA REFERIDA ESPECIALIDAD, EN EL AMBITO DE LA DEMANDA QUE VIENE ATENDIENDO EN LA ACTUALIDAD.	3330357	3627673	EL MOTIVO DE LA VARIACIÓN DE PRESUPUESTO SE DEBE A LOS AVANCES TECNOLÓGICOS DE LOS EQUIPOS BIOMÉDICOS	24/07/2017	21/09/2017	INVERSIÓN	Sí	25/09/2018	25/07/2019
---------	---	------------	--	---------	---------	---	------------	------------	-----------	----	------------	------------

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2319430	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN DEL CALLAO	22/07/2016	EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES BRINDAR LAS FACILIDADES A LOS USUARIOS PARA EL DIAGNÓSTICO Y EL TRATAMIENTO DE SUS ENFERMEDADES EN LA UPSS DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES, EN EL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN DEL CALLAO	19074697	36961871	EL MOTIVO DE LA VARIACIÓN DE PRESUPUESTO SE DEBE A LA INCLUSIÓN DEL EQUIPO TOMÓGRAFO AL PROYECTO POR SER DE NECESIDAD PARA LA POBLACIÓN.	01/04/2017	30/08/2017	INVERSIÓN	Sí	12/09/2019	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2354997	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL A.H. 3 DE MARZO, CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	10/08/2018	ADECUADO ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CALIDAD EN EL A.H. 3 DE MAMRZO	482859	482859		01/08/2019	31/12/2019	INVERSIÓN	Sí	01/08/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0.80	17719.60	22000			EL EXPEDIENTE TÉCNICO ESTÁ EN PROCESO DE FORMULACIÓN
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INTANGIBLES	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2438334	ADQUISICIÓN DE DIGITALIZADOR Y CENTRÍFUGAS; EN EL(LA) EESS NESTOR GAMBETTA - CALLAO NESTOR GAMBETTA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	22/02/2019	REPOSICIÓN DE EQUIPOS DEL CENTRO DE SALUD	138000	137896.79	VARIACIÓN DE LOS COSTOS DEL EQUIPAMIENTO	01/03/2019	31/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	07/10/2019	31/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1	100	138000	133449	NINGUNO	NINGUNO			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2438352	ADQUISICIÓN DE CAMARA DE BIOSEGURIDAD, CENTRÍFUGAS Y MICROSCOPIO TRINOCULAR; EN EL(LA) EESS DIRECCIÓN DE LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA - DIRESA CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	22/02/2019	REPOSICIÓN DE EQUIPOS DEL CENTRO DE SALUD	152000	86199.99	VARIACIÓN DE LOS COSTOS DEL EQUIPAMIENTO	01/03/2019	31/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	07/10/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1	55.70	86199.99	84649	NINGUNA	NINGUNA			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2438378	ADQUISICIÓN DE EQUIPO ECÓGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN Y DIGITALIZADOR; EN EL(LA) EESS ACAPULCO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	22/02/2019	REPOSICIÓN DE EQUIPOS DEL CENTRO DE SALUD	347000	343897	VARIACIÓN DE LOS COSTOS DEL EQUIPAMIENTO	01/03/2019	31/12/2019	INVERSIÓN	Sí	07/10/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1	33.40	343897	116000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2438416	ADQUISICION DE MONITOR DESFIBRILADOR Y DIGITALIZADOR; EN EL(LA) EESS BELLAVISTA PERU COREA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	22/02/2019	REPOSICIÓN DE EQUIPOS DEL CENTRO DE SALUD	145000	142797	VARIACIÓN DE LOS COSTOS DEL EQUIPAMIENTO	01/03/2019	31/12/2019	INVERSIÓN	Sí	07/10/2019	31/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1	96.50	142797	139900	NINGUNA	NINGUNA			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2438423	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ELECTROTERAPIA DE CORRIENTES MÚLTIPLES Y AUTOCLAVES O ESTERILIZADORES DE VAPOR, EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE REHABILITACIÓN DEL CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	22/02/2019	REPOSICIÓN DE EQUIPOS DEL CENTRO DE SALUD	72890	72000	VARIACIÓN DE LOS COSTOS DEL EQUIPAMIENTO	01/03/2019	31/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	07/10/2019	31/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1	17.30	72000	12600	NINGUNA	NINGUNA			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2438429	ADQUISICIÓN DE COLPOSCOPIO O VAGINOSCOPIO Y CENTRÍFUGAS, EN EL(LA) EESS ALBERTO BARTON - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	22/02/2019	REPOSICIÓN DE EQUIPOS DEL CENTRO DE SALUD	50000	48500	VARIACIÓN DE LOS COSTOS DEL EQUIPAMIENTO	01/03/2019	31/12/2019	INVERSIÓN	SÍ	07/10/2019	31/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	1	93.90	48500	46949	NINGUNA	NINGUNA			

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
(2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
(3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios:

GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO: LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADOS ESTÁN A CARGO DE LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - OFICINA DE CONSTRUCCIÓN Y VIALIDAD
COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO: ESTA UNIDAD EJECUTORA NO CUNETA CON PROYECTOS DE INVERSIÓN PUBLICA.
HOSPITAL DE VENTANILLA: SE HACE LA SALVEDAD QUE SI BIEN ES CIERTO EL PROYECTO SE SE EMPIEZA E JECUTAR CON EL LANZAMIENTO DEL PROCESO DE SELECCIÓN , ESTE MISMO SALIO OBSERVADO POR TANTO SE CAYO DICHO PROCESO; EN EL AÑO 2019 SE VOLVIO A CONVOCAR , PERO IGUAL NO LLEGO A CONCLUIRSE DICHO PROCESO, RAZON POR LA CUALAUN NO SE A EJECUTADO NI FÍSICA NI FINANCIERAMENTE. PARA EL PRESENTE AÑO 2020 SE A SOLICITADO COMO SALDO DE BALANCE . PERO A LA FECHA NO HAY RESPUESTA POR PARTE DEL PLIEGO REGIÓN CALLAO.
ADEMAS SE INFORMA QUE EN EL 2019 NO HUBO EJECUCIÓN FÍSICA NI FINANCIERA DEL PROYECTO.

SOLO SE A EJECUTADO LA COMPRA DEL EQUIPO DE RAYOS X Y EL DIGITALIZADOR EN EL AÑO 2017.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO (LA PERLA DEL OCEANO) LEWA BELLA Y LIMA. LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN NO ES UNIDAD FORMULADORA Y ASIMISMO NO MANEJA CARTERA DE INVERSIONES, DEPENDIENDO DE LA OPMI DEL PLIEGO 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO.



5C5BB093-0FC9-4455-914D-E9D51F5584C1



39L401202000455



Firmado digitalmente por LEONARTE VARGAS Juan Carlos FAU 20131378972 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 12.02.2020 11:49:29 -05:00

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Universalización de la Salud

Jesús María, 12 de Febrero del 2020

OFICIO N° 000455-2020-CG/GRLICA

Señor
Dante José Mandriotti Castro
Gobernador Regional
Gobierno Regional del Callao
Av. Faucett N° 3970
/Callao/Callao

05046
RECIBIDO
MESA DE PARTES
DEL CALLAO
2020 FEB 14 P 12:33

- Asunto** : Presentación del Informe de Rendición de Cuentas de los Titulares por período anual 2019
- Referencia** : Directiva N° 015-2016-CG/GPROD - "Rendición de Cuentas de los Titulares de las Entidades", aprobada por R.C N° 159-2016-CG.

Es grato dirigirme a usted, con relación al Informe de Rendición de Cuentas por el período anual 2019, que corresponde remitir por **parte** de los Titulares de las entidades públicas a la Contraloría General de la República, de conformidad al marco normativo de la referencia.

Al respecto, a efectos se adopten las medidas necesarias que favorezcan su oportuno cumplimiento, se recuerda que el plazo de presentación del citado Informe, **vence el 30 de abril de 2020.**

La Rendición de Cuentas de los titulares de las entidades públicas resulta de importancia, por cuanto proporciona información sobre el uso de los fondos y bienes del Estado a su cargo, así como el resultado de su gestión, coadyuvando a la transparencia de la gestión pública y el control social.

A efectos de coadyuvar con el correcto llenado del referido informe, le precisamos que este debe contener información consolidada que incluye a todas las unidades ejecutoras que comprende la entidad a su cargo, razón por la que debe crear previamente gestores responsables del registro de la información por cada una de ellas.

Asimismo, se precisa que la presentación del informe debe efectuarse únicamente haciendo uso del aplicativo informático "Rendición de Cuentas de Titulares" a través de la página web www.rendiciondecuentas.gob.pe ícono "**RENDICIÓN DE CUENTAS** - ingresar a nuevo sistema" o directamente al link <https://apps1.contraloria.gob.pe/RRCC/Login/>, registrando su código de usuario y contraseña y luego la opción "Ingresar". Si no recordara su contraseña deberá elegir la opción "¿Olvidó su contraseña?"; y si ha olvidado su usuario deberá comunicarse con la Subgerencia de Integridad Pública. En caso, fuera la primera vez que ingresa al sistema, deberá elegir la opción "Solicitud de acceso".

De tratarse de los titulares de los Gobiernos Regionales que registraron información en el módulo Transferencia de Gestión, se les informa que pueden ingresar con el mismo usuario y contraseña utilizadas y elegirán el "Rol: Titular – Rendición de Cuentas".

El incumplimiento a la presentación del informe o su presentación fuera del plazo establecido, conllevará a su inclusión en el listado de omisos, conforme al numeral 7.5.4 de la citada directiva.

Finalmente, la Subgerencia de Integridad Pública atenderá sus consultas al respecto, en el teléfono (01) 330-3000, anexos 1263, 1285, 1495 y 3081.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: <https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do> e ingresando el siguiente código de verificación: PTHDPC



Firmado digitalmente por ZARATE ANCHANTE Carla Jazmin FAU 20131378972 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 12.02.2020 09:34:28 -05:00



Firmado digitalmente por GAMBOA BURGA Cynthia Paola FAU 20131378972 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 11.02.2020 16:00:18



39L401202000455



Sin otro particular, es propicia la oportunidad para manifestarle las expresiones de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

Juan Carlos Leonarte Vargas

Gerente Regional de Control Lima Metropolitana y
Callao

Contraloría General de la República

(JLV/cgb)

Nro. Emisión: 02437 (L401 - 2020) Elab:(U70318 - L401)

